Приложение1

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района СКО"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: Развитие и реконструкция разводящих сетей водопровода села Саумалколь Айыртауского района СКО

С П Р А В К А №2

О стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		40	17.07.2019г				

Стоимость выполненных работ и затрат , тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**153619405**	**98 953 134**								10602122

Заказчик:_____

Подрядчик: _____ **Амиржанов Ж.К.**

Директор ТОО "АП-Импэкс"

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказ 13

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "АП-Ипмэкс"

Наименование объекта: Развитие и реконструкция разводящих сетей водопровода села Саумалколь Айыртауского района СКО

Акт № 2
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 2018 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Реконструкция разводящих сетей водопровода. Участок 2 (Лок.см. № 02-02)									
		1.1 Земляные работы									
5	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	12419	22,86	22,86	283942	283942	–	76671	389462
					–	8,57	–	106487	–	28849	
6	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 грунта	12419	39,57	39,57	491477	491477	–	132710	674122
					–	14,84	–	184319	–	49935	

7	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	16404,62	139,28	132,49	2284816	2173522	–	435519	2937962
					6,78	30,09	111294	493594	–	217627	
8	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда -1,1 и нормам эксплуатации машин -1,1 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	6431	153,21	145,74	985282	937279	–	187814	1266944
					7,46	33,1	48003	212850	–	93848	
9	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5403,87	230,15	218,99	1243689	1183412	–	236897	1599033
					11,15	49,73	60277	268746	–	118447	
10	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	12918,81	192,86	192,86	2491511	2491511	–	644061	3386418
					–	69,24	–	894529	–	250846	
11	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, прменен коэффициент к затратам труда -1,1 и нормам эксплуатации машин -1,1 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	4078,99	212,15	212,15	865338	865338	–	223692	1176152
					–	76,17	–	310683	–	87122	

12	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	906,91	1629,94	–	1478209	–	–	1064308	2745918
					1629,94	–	1478205	–	–	203401	
13	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда -1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	325,05	1874,43	–	609283	–	–	438683	1131803
					1874,43	–	609282	–	–	83837	
14	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	167,13	3900,34	–	651864	–	–	469341	1210901
					3900,34	–	651863	–	–	89696	
15	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (в местах пересечения с трассами различного назначения) НР = 72 %	м3 грунта	24,78	2328,48	–	57700	–	–	41544	107184
					2328,48	–	57700	–	–	7940	

16	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда -1,15(в местах пересечения с трассами различного назначения) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	18,85	2677,75	–	50476	–	–	36343	93765
					2677,75	–	50476	–	–	6946	
17	1101-0205-0110	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (в местах пересечения с трассами различного назначения) НР = 72 %	м3 грунта	18,85	4774,99	–	90009	–	–	64806	167200
					4774,99	–	90009	–	–	12385	
18	1101-0205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые НР = 72 %	2 креплений	79,34	519,19	23,14	41192	1836	24724	11061	56433
					184,43	9,21	14632	731	–	4180	
19	1101-0205-1101	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые НР = 72 %	2 креплений	34,28	676,18	29,33	23180	1006	10120	8999	34753
					351,62	12,98	12054	445	–	2574	
20	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	крого грунта	10853,9	998,14	998,14	10833712	10833712	–	5118230	17228097
					–	654,94	–	7108653	–	1276155	
21	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1532,51	645,17	–	988729	–	–	711880	1836658
					645,17	–	988722	–	–	136049	
22	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	44591,33	15,8	15,8	704391	704391	–	190201	966159
					–	5,92	–	264168	–	71567	

23	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	нного грунта	26754,8	131,91	62,79	3529226	1679934	–	1883172	5845390
					69,12	28,64	1849292	766224	–	432992	
24	1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	575,05	307,25	294,55	176683	169381	97	35912	229603
					12,53	74,21	7205	42673	–	17008	
25	4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1322,6	160		211616		–	–	228545
					–		–		–	16929	
26	1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	575,05	19,56	16,62	11251	9559	97	3727	16176
					2,77	6,23	1595	3582	–	1198	
	1.2 Строительные работы										
29	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	3 основания	659,61	2475,14	148,58	1632624	98002	970814	583105	2392987
					854,76	38,18	563808	25187	–	177258	
30	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	рубопровода	0,805	396074,26	130874,94	318841	105355	10475	229452	592156
					252187	35725,2	203011	28759	–	43863	
31	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	рубопровода	3,309	298956,16	92447,84	989245	305909	16354	742081	1869832
					201566	24960,89	666982	82595	–	138506	
32	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	рубопровода	2,11	245664,9	64536,42	518352	136171	2915	411519	1004261
					179747	17255,58	379266	36410	–	74390	
33	2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	813,05	2823		2295240		2295240	–	2478859

34	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;			–		–		–	183619	
			м	3342,09	1346		4498453		4498453	–	4858329
35	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;			–		–		–	359876	
			м	2131,1	157		334583		334583	–	361350
49	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %			–		–		–	26767	
			ций колодца	121,085	35622,66	8106,63	4313327	981591	2313636	1376538	6145054
50	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %			8408,14	3075,05	1018100	372342	–	455189	
			ций колодца	91,29	57550,86	8204,5	5253818	748989	3186410	1584430	7385308
51	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			14442,1	3089,22	1318419	282015	–	547060	
			шт.	115	16644		1914060		1914060	–	2067185
52	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	153125	
			шт.	115	11361		1306515		1306515	–	1411036
53	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	104521	
			шт.	230	15591		3585930		3585930	–	3872804
54	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 ГОСТ 8020-90			–		–		–	286874	
			шт.	115	16041		1844715		1844715	–	1992292
55	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	147577	
			шт.	117	6463		756171		756171	–	816665

56	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	345	– 3255		– 1122975		– 1122975	60494 – 1212813
57	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	115	– 6105		– 702075		– 702075	89838 – 758241
	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=-1,000;	шт.	-58	– 1290		– -74820		– -74820	56166 – -80806
62	1122-0801-0105	Футляры из стальных труб для прохода труб в стенках колодцев НР = 99 %	т фасонных частей	1,89583	– 1219843,36	449829,1	– 2312615	852799	– 686771	-5986 995233 3572476
63	1106-0101-0113	Упоры бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,209	407760,8 31032,91	122500,73 1088,6	773045 37519	232241 1317	– 30793	264628 5162 46095
68	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	4473,7 2581,96	218,39 172,55	5409 15492	264 1035	– 2842	3414 11952 29640
69	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	35	1935,79 1758,18	76,37 73,95	11615 61536	458 2588	– 11565	2196 48044 118346
72	2304-0102-0307	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	6	1353,8 82496	32,73	47383 494976	1146	– 494976	8766 – 534574
					– –		– –		– –	39598

73	2304-0102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	35	48146		1685110		1685110	–	1819919
					–		–		–	134809	
75	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	212	1877,49	102,5	398028	21730	63723	310857	765596
					1474,41	21,82	312575	4626	–	56711	
76	2304-0502-0807	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	212	2476		524912		524912	–	566905
					–		–		–	41993	
78	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	1,9451	1219843,36	449829,1	2372717	874962	704619	1021098	3665320
					407760,8	122500,73	793136	238276	–	271505	

Итого	**93 585 915**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 123 358
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 956 748
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 962 003
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 026 850
- перевозка грузов, тенге	211 616
Накладные расходы, тенге	19 335 042
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 932 288
Всего	**93585915**
Временные здания и сооружения (1,3 %) x0,8= 1,04%	973 294
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3 432 499
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 959 834**

Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**95 545 749**
Итого в текущих ценах с к=0,9246985198	**88351013**
НДС 12%	10602122
Итого	**98 953 134**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Амиржанов Ж.К.

Директор ТОО "АП-Импэкс"

ТЕХНАДЗОР:

Ташимов Т.К.

Эксперт технического надзора
ТОО "Құрылыста экспертиза "