Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 19.09.2018 №656

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел образования акимата города Петропавловска" , БИН 050240009128, Северо-Казахстанская область,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23 Тел.: +7 (7152) 36-36-86

ПОДРЯДЧИК ТОО "Каскад - 2004" , ИИН 040540006846, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ИМЕНИ АЯГАНА ШАЖИМБАЕВА, 142А

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад "Балапан"КГУ "Отдел образования акимата города Петропавловска (замена оконных блоков на ПВХ)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1

(по ресурсному методу)

за август 2020 года от 27.08.2020

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		557	30.07.20			Товарищество с ограниченной ответственностью	

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад "Балапан"КГУ "Отдел образования акимата города Петропавловска (замена оконных блоков на ПВХ)	1 041 522,05	929 930,40	929 930,40	929 930,40	0	0			111 591,65	1 041 522,05

Заказчик:КГУ "Отдел образования акимата города Петропавловска" , БИН 050240009128, Северо-Казахстанская область,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23 Тел.: +7 (7152) 36-36-86

И.о. руководителя Ракишева Д.Б. _____

Подрядчик: ТОО "Каскад - 2004" , ИИН 040540006846, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ИМЕНИ АЯГАНА ШАЖИМБАЕВА, 142А

Директор _____ Симамбаев Е.Т.

Эксперт(ы) авторского надзора:

Стрельцов И.А. _____

Эксперт(ы) технического надзора : Эксперт технического надзора ТОО "Стадия"

Шевелев С.И. _____

ЗАКАЗЧИК : КГУ " Отдел образования акимата города Петропавловска» , БИН 050240009128 , расположенный по адресу : г. Петропавловск ул .Конституции 23

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Каскад-2004" БИН 040540006846 расположенный по адресу: СКО, Г. Петропавловск, ул. Имени Аягана Шажимбаева, 142А

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт здания ГККП " Ясли-сад" Балапан "КГУ " Отдел Образования акимата города Петропавловска (замена оконных блоков на ПВХ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА :Капитальный ремонт здания ГККП " Ясли-сад" Балапан "КГУ " Отдел Образования акимата города Петропавловска (замена оконных блоков на ПВХ)

Договор № 557 от 30.07.2020 г

Акт выполненных работ №1

ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2020 ГОДА ОТ 27.08.2020

Основание: РП

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОКНА					
1	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	**ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ДЕРЕВЯННОЕ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ. РАЗБОРКА**	М2	9,9610		1301,88	12968
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4=721,99)	ЧЕЛ-Ч	1,654	16,474	721,99	11894
1. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0774	0,770981	761,14	587
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1253,01	12481
1. 3	31-050602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0774	0,770981	1392,53	1074
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,0774	0,770981	761,14	587
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				107,78	1074
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		636,53	6340
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		69,78	695
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		706,31	7036
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		160,66	1600
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2168,85	21604
4	11-100501-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)**	М2 ПРОЕМОВ	1,8600		3114,75	5793
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=781,03)	ЧЕЛ-Ч	1,683	3,13	781,03	2445
2. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0678	0,126108	1016,05	128
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1383,38	2573
2. 3	31-050602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,040125	0,074633	1392,53	104
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,040125	0,074633	761,14	57
2. 4	34-030302-0501	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2405	0,44733	18,64	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
2. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,044625	0,083003	1800,99	149
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,044625	0,083003	859,33	71
2. 6	34-030302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,3705	0,68913	13,62	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				145,77	271
2. 7	21-100502-1901	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	1	1,86	982,74	1828
2. 8	21-130207-9901	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90	ШТ.	6	11,16	24,49	273
2. 9	21-130809-0301	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ	М	1	1,86	108,14	201
2.10	21-130809-0302	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	2	3,72	80,69	300
2.11	21-130816-3417	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.	8	14,88	9,87	147
2.12	21-130809-9901	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	3,6	6,696	48,98	328
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1654,49	3077
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,8		827,26	1539
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		141,91	264
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		969,17	1803
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		326,71	608
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4410,64	8204
5	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)**	М2 ПРОЕМОВ	13,1448		2255,61	29650
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=781,03)	ЧЕЛ-Ч	1,177	15,47	781,03	12083
3. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0678	0,891217	1016,05	906
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				988,09	12988
3. 3	31-050602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,040125	0,527435	1392,53	734
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,040125	0,527435	761,14	401
3. 4	34-030302-0501	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,165125	2,171	18,64	40
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
3. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,044625	0,586587	1800,99	1056
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,044625	0,586587	859,33	504
3. 6	34-030302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,254375	3,344	13,62	46
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				142,79	1877
3. 7	21-100502-1901	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,71	9,333	982,74	9172
3. 8	21-130207-9901	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90	ШТ.	4,12	54,157	24,49	1326
3. 9	21-130809-0301	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ	М	0,59	7,755	108,14	839
3.10	21-130809-0302	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	1,59	20,9	80,69	1686
3.11	21-130816-3417	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.	8	105,158	9,87	1038
3.12	21-130809-9901	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	2,53	33,256	48,98	1629
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1193,62	15690

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,8		590,88	7767
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		102,47	1347
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		693,35	9114
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		235,92	3101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3184,88**	**41865**
7	**21-050308-1201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**МОСКИТНАЯ СЕТКА**	**М2**	**5,7300**		**1654,44**	**9480**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		59,56	341
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		59,56	341
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		137,12	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1851,12**	**10607**
8	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М**	**П/М**	**5,6800**		**3680,36**	**20904**
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=761,14)	ЧЕЛ-Ч	0,24587	1,397	761,14	1063
5. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0037	0,021016	1050,94	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**191,03**	**1085**
5. 3	31-050602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,000875	0,00497	1392,53	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,00497	761,14	4
5. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00375	0,0213	1800,99	38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,00375	0,0213	859,33	18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**7,97**	**45**
5. 5	21-090205-0108	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 500 ММ ГОСТ 23166-99	М	1,02	5,794	2504,33	14509
5. 6	21-100502-1901	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,907	5,152	982,74	5063
5. 7	21-130816-3417	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.	4	22,72	9,87	224
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3485,24**	**19796**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,8		114,24	649
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		136,61	776
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		250,84	1425
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		314,50	1786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4245,69**	**24116**
11	**11-150204-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ПОВЕРХНОСТИ. ОБИВКА ИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**10,0200**		**45,04**	**451**
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8=685,41)	ЧЕЛ-Ч	0,0644	0,645288	685,41	442
6. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,004008	1074,15	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**44,57**	**447**
6. 3	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,00501	1800,99	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,00501	859,33	4
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,90**	**9**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,8		24,42	245
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		2,50	25
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		26,93	270
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,76	58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**77,72**	**779**
13	**21-110401-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**М3**	**0,4088**		**12673,60**	**5181**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		456,25	187
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		456,25	187
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1050,39	429
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**14180,24**	**5797**
14	**11-100405-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**ОТКОСЫ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ. ОБЛИЦОВКА СЭНДВИЧ ПАНЕЛЯМИ**	**М ОТКОСА**	**40,0800**		**286,68**	**11490**
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=810,55)	ЧЕЛ-Ч	0,34845	13,966	810,55	11320
8. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00136	0,054509	1257,46	69
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**284,15**	**11389**
8. 3	34-030302-0301	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,003	0,12024	8,96	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
8. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00085	0,034068	3161,68	108
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,00085	0,034068	1152,61	39
8. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00085	0,034068	1800,99	61
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,00085	0,034068	859,33	29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4,25**	**170**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,8		169,92	6810
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		16,44	659
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		186,36	7469
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		37,84	1517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**510,88**	**20476**
15	**21-130502-0404 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СЭНДВИЧ ПВХ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ**	**М2**	**16,0320**		**2025,10**	**32467**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		72,90	1169

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		72,90	1169
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		167,84	2691
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2265,84**	**36326**
16	**11-100405-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7**	**УГОЛКИ ПОД ОТДЕЛКУ НА ВНЕШНИЕ УГЛЫ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ. УСТАНОВКА НА ВНЕШНИЕ УГЛЫ ОТКОСОВ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ**	**М УГОЛКА**	**40,0800**		**-260,63**	**-10446**
10. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=810,55)	ЧЕЛ-Ч	0,32085	12,86	-810,55	-10423
10. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00014	0,005611	-1257,47	-7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**-260,24**	**-10430**
10. 3	34-030302-0301	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,007875	0,31563	-8,96	-3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
10. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000088	0,003507	-3161,68	-11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000088	0,003507	-1152,61	-4
10. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000088	0,003507	-1800,99	-6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000088	0,003507	-859,33	-3
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**-0,50**	**-20**
10. 6	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0003	0,012024	-190,00	-2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**-0,06**	**-2**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,8		-155,62	-6237
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		-14,99	-601
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		-170,61	-6838
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-34,50	-1383
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**-465,73**	**-18667**
17	**21-070503-0204 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**НАЛИЧНИКИ, ТИП Н-1,Н-2, РАЗМЕР 13Х54 ММ ГОСТ 8242-88**	**М**	**40,8816**		**312,85**	**12789**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		11,26	460
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		11,26	460
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		25,93	1060
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**350,04**	**14310**
18	**12-110102-1101 РСНБ РК 2015**	**ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ РАСТВОРОМ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ**	**М2**	**16,9800**		**3672,95**	**62367**
12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=829,81)	ЧЕЛ-Ч	3,234	54,913	829,81	45568
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2683,61**	**45568**
12. 2	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0136	0,230928	34,54	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,47**	**8**
12. 3	21-020402-0206	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3	0,044	0,74712	22471,95	16789
12. 4	21-130816-3426	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0968	1,644	--	--
12. 5	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0035	0,05943	30,00	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**988,87**	**16791**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		1586,01	26930
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		189,32	3215
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1775,33	30145
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		435,86	7401
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5884,14**	**99913**
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
20	**12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**ПОМЕЩЕНИЯ. ОЧИСТКА ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА**	**Т**	**1,8641**		**1492,35**	**2782**
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=696,32)	ЧЕЛ-Ч	2,143	3,995	696,32	2782
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1492,35**	**2782**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		881,98	1644
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		85,48	159
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		967,46	1803
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		196,78	367
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2656,59**	**4952**
21	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА**	**ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ**	**1,8641**		**73,00**	**136**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		2,63	5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2,63	5
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,05	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**81,68**	**152**
22	**41-010101-1010 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 5,7 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ**	**ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ**	**1,8641**		**696,97**	**1299**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		25,09	47
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		25,09	47
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		57,76	108
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**779,83**	**1454**
		ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ					
1	**11-460401-1102 РСНБ РК 2015**	**ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ДЕРЕВЯННОЕ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК. РАЗБОРКА**	**М2**	**11,0448**		**1201,89**	**13275**
16. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4=721,99)	ЧЕЛ-Ч	1,515	16,737	721,99	12084
16. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0774	0,854868	761,14	651
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1153,02**	**12735**
16. 3	31-050602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0774	0,854868	1392,53	1190
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,0774	0,854868	761,14	651
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**107,78**	**1190**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		585,73	6469
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		64,35	711
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		650,09	7180
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		148,16	1636
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**2000,13**	**22091**
2	**12-080101-2501 РСНБ РК 2015**	**ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. СМЕНА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ ШИРИНОЙ ДО 0,4 М**	**М**	**11,9200**		**562,58**	**6706**
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=761,14)	ЧЕЛ-Ч	0,4141	4,936	761,14	3757
17. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0012	0,014304	793,87	11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**316,14**	**3768**
17. 3	31-050602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0008	0,009536	1392,53	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,009536	761,14	7
17. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,004768	1800,99	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,004768	859,33	4
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,83**	**22**
17. 5	21-050307-1011	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ЧЕРНОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,06	0,7152	183,22	131
17. 6	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,04	0,4768	196,55	94
17. 7	21-130816-3426	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00224	0,026701	--	--
17. 8	21-050104-0302	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,000851	0,010149	266266,55	2702
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**245,56**	**2927**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		186,84	2227
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		26,98	322
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		213,82	2549
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		62,11	740
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**838,51**	**9995**
3	**12-030101-1601 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ**	**М3**	**0,7517**		**48677,95**	**36591**
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=715,57)	ЧЕЛ-Ч	35,39	26,603	715,57	19036
18. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,43	0,323231	943,22	305
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**25729,61**	**19341**
18. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,15034	3161,68	475
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,15034	1152,61	173
18. 4	31-050602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,23	0,172891	1392,53	241
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,23	0,172891	761,14	132
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**952,62**	**716**
18. 5	21-020401-2809	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,253	0,19018	20534,99	3905
18. 6	21-030101-0103	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,402	0,302183	42768,05	12924
18. 7	21-130816-3426	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,23	0,172891	--	--
18. 8	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,44	0,330748	30,00	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**22401,31**	**16839**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		15206,20	11430
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		2299,83	1729
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		17506,03	13159
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5294,72	3980
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**71478,69**	**53731**
4	**11-100501-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)**	**М2 ПРОЕМОВ**	**5,8297**		**3114,75**	**18158**
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=781,03)	ЧЕЛ-Ч	1,683	9,812	781,03	7663
19. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0678	0,395254	1016,05	402
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1383,38**	**8065**
19. 3	31-050602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,040125	0,233917	1392,53	326
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,040125	0,233917	761,14	178
19. 4	34-030302-0501	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2405	1,402	18,64	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
19. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,044625	0,26015	1800,99	469
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,044625	0,26015	859,33	224
19. 6	34-030302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,3705	2,16	13,62	29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**145,77**	**850**
19. 7	21-100502-1901	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	1	5,83	982,74	5729
19. 8	21-130207-9901	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90	ШТ.	6	34,978	24,49	857
19. 9	21-130809-0301	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ	М	1	5,83	108,14	630
19.10	21-130809-0302	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	2	11,659	80,69	941
19.11	21-130816-3417	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.	8	46,638	9,87	460
19.12	21-130809-9901	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	3,6	20,987	48,98	1028
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1654,49**	**9645**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,8		827,26	4823
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		141,91	827
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		969,17	5650
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		326,71	1905
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4410,64**	**25713**
5	**121-090201-09100**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99**	**М2**	**21,0058**		**20715,17**	**435139**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		745,75	15665
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		745,75	15665
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1716,87	36064

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**23177,79**	**486868**
6	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М**	**П/М**	**6,2400**		**4108,08**	**25634**
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=761,14)	ЧЕЛ-Ч	0,24587	1,534	761,14	1168
21. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0037	0,023088	1050,94	24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**191,03**	**1192**
21. 3	31-050602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,000875	0,00546	1392,53	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,00546	761,14	4
21. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00375	0,0234	1800,99	42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00375	0,0234	859,33	20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**7,97**	**50**
21. 5	21-090205-0110	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 600 ММ ГОСТ 23166-99	М	1,02	6,365	2923,67	18609
21. 6	21-100502-1901	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,907	5,66	982,74	5562
21. 7	21-130816-3417	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.	4	24,96	9,87	246
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3912,97**	**24417**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,8		114,24	713
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		152,00	949
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		266,24	1661
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		349,95	2184
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4724,27**	**29479**
7	**11-260201-0201 РСНБ РК 2015**	**ПОЯСА ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ. УСТРОЙСТВО ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,0942**		**18819,45**	**1774**
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=729,05)	ЧЕЛ-Ч	8,176	0,770553	729,05	562
22. 2	01-010102-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,28	0,026387	1074,16	28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**6261,84**	**590**
22. 3	31-050402-0303	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,8875	0,083638	69,15	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
22. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,032984	1800,99	59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,35	0,032984	859,33	28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**691,72**	**65**
22. 5	21-110401-0103	ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	М3	0,96	0,09047	12673,60	1147
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**12166,66**	**1147**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	55,3		3462,80	326
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		802,16	76
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		4264,96	402
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1846,75	174
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**24931,16**	**2350**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			ТЕНГЕ				**756185**
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				**142428**
		- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				**6383**
		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ				**3052**
		- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				**605938**
		- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				**1435**
		- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ				**0**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ			ТЕНГЕ				**84394**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ			ТЕНГЕ				**840579**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ			ТЕНГЕ				**30261**
ИТОГО:			ТЕНГЕ				**870840**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				**69667**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ				**940508**
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2 %			ТЕНГЕ				**11286**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42%			ТЕНГЕ				**23033**
ИТОГО ПО АКТУ			ТЕНГЕ				**974828**
ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018 ГОДА			ТЕНГЕ				**1033257**
С УСЛОВНОЙ СКИДКОЙ ПОДРЯДЧИКА			ТЕНГЕ				**929930,40**
НДС 12%			ТЕНГЕ				**111591,65**
ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 ГОДА			ТЕНГЕ				**1041522,05**

Принял:

ЗАКАЗЧИК: _____ **И.о. Руководителя Ракишева Д.Б.**

КГУ " Отдел Образования акимата города Петропавловска"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Директор Симамбаев Е.Т.**

ТОО "Каскад-2004"

Заведующая ГККП " Ясли-сад" Балапан

_____ **Баймухаметова Х.Т.**

ЭКСПЕРТ

АВТОРСКОГО НАДЗОРА _____ **Стрельцов И.А.**

ЭКСПЕРТ

ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА _____

ТОО "СТАДИЯ "