Приложение 4-1
к Праыилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (затройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"

Наименование стройки :Строительство внутрипоселковых дорог улиц Желтоксан и Геолога в селе Бадамша Каргалинского района Актюбинской области

Основание: Дополнительное соглашение № 1 от 25.09.2020 г к Договору № 145 от 10.08.220 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по базисно-индексному методу)

за октябрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		145	10.08.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в .тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Строительство внутрипоселковых дорог улиц Желтоксан и Геолог в селе Бадамша Каргалинского района Актюбинской области	**73 417 807,68**	**19 408 277,97**	**19 408 277,97**	**19 408 277,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 328 993,35**	**21 737 271,32**

М.П.

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Утегенов А.Б.

М.П.

Технический надзор:

ТОО " Оразбай 2005"

Кыдыралин Г.А.

М.П.

Авторский надзор:

ТОО "Иншаб"

Имагамбетов О.С

М.П.

Подрядчик:

Руководитель

ТОО "Инфорстройсервис"

Азизов Р.Х

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассаэирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
Наименование стройки - **Строительство внутрипоселковых дорог улиц Желтоксан и Геолога в селе Бадамша Каргалинского района Актюбинской области**
Наименование объекта - Строительство внутрипоселковых дорог улиц Желтоксан и Геолог в селе Бадамша Каргалинского района Актюбинской области
Обоснование: Дополнительное соглашение № 1 от 25.09.2020 г к Догвору № 145 от 10.08.2020 года

Форма2В

АКТ № 3
Выполненных работ за октябрь месяц 2020 года.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1										
		(Локальный сметный расчет)										
		ул.Желтоксан										
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда ТИП I (прозжая часть)										
76	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,6911		165171,58	1799,16	114149,42	1243,39	112906,03	695,24	124032,23
		НР - 108%; СП - 8%				--	931,48	--	643,74		9187,57	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов										
76.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,40083568							
76.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,20041784		6204,00		1243,39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,40083568		1606,00		643,74			
76.3	**2113-0104-0502**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**1,03**	**0,7118289**	**158614,00**				**144061,80**		
77	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	3455,48		1745,84	126,25	6032726,71	436245,43	5440437	284128,64	6822204
		НР - 108%; СП - 8%				45,16	30,98	156043,95	107038,12		505348,43	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	116,104128	1344,00		156043,95				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	58,052064							
77.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	11,9905156		5070,00		60792			
77.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	34,900348		6740,00		235228			
77.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,1036644		5011,00		519			
77.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,3476372		5709,00		7694			
77.7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	4,837672		120,00		581			
77.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	9,675344		13545,00		131053			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,1382192		2742,00		379			
77.10	**2102-0501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые. типа Б. марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0966**	**333,79937**	**16228,00**				**5416896**		
77.11	**2105-0302-0101**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,000006**	**0,0207329**	**216577,00**				**4490**		
77.12	**2107-0201-0301**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,00015**	**0,518322**	**25046,00**				**12982**		
77.13	**2113-0104-0502**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,000011**	**0,0380103**	**158614,00**				**6029**		
78	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**										
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3455,48		393,45	0,04	1359547,68	149,28	1358562	902,83	1469286,55
						0,24	--	835,95	--		108836,04	
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0002	0,691096	1344,00		928,83				
78.2	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00036	1,2439728		120,00		149,28			
78.3	**2102-0501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые. типа Б. марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0242**	**83,622616**	**16228,00**				**1357027,81**		
78.4	**2113-0104-0502**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,000003**	**0,0103664**	**158614,00**				**1644,26**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					7506423,81	437638,10	6911905,81	285726,70	8415522,55
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					156879,90	107681,87	--	623372,04	
		Накладные расходы	Тенге					7506423,81				
		Сметная прибыль	Тенге					285726,70				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					623372,04				
			Тенге					8415522,55				

РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда ТИП II (Съезд)

87	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0156		165171,58	1799,16	2576,68	28,07	2548,61	15,69	2799,76
		НР - 108%; СП - 8%				--	931,48	--	14,53		207,39	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов										
87.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,009							
87.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,004524		6204,00		28,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,009048		1606,00		14,53			
87.3	**2113-0104-0502**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**1,03**	**0,016068**	**158614,00**				**2548,61**		
88	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**										
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	78		1745,84	126,25	136175,78	9847,30	122806,13	6413,59	153996,52
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок				45,16	30,98	3522,36	2416,15		11407,15	
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	2,62	1344,00		3522,36				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	1,31							
88.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,27066		5070,00		1372,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,27066		1606,00		434,68			
88.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,7878		6740,00		5309,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,7878		1920,00		1512,58			
88.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00234		5011,00		11,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00234		1920,00		4,49			
88.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,03042		5709,00		173,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,03042		1344,00		40,88			
88.7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,1092		120,00		13,10			
88.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,2184		13545,00		2958,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,2184		1920,00		419,33			
88.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00312		2742,00		8,56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00312		1344,00		4,19			
88.10	**2102-0501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0966**	**7,5348**	**16228,00**				**122274,73**		
88.11	**2105-0302-0101**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,000006**	**0,000484**	**216577,00**				**104,74**		
88.12	**2107-0201-0301**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,00015**	**0,0117**	**25046,00**				**293,04**		
88.13	**2113-0104-0502**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,000011**	**0,000842**	**158614,00**				**133,62**		
89	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**										
		НР - 108%; СП - 8%	**м2 покрытия**	**78**		**393,45**	**0,04**	**30688,85**	**3,37**	**30666,61**	**20,38**	**33165,97**
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0002	0,014	0,24	--	18,87	--		2456,74	
89.2	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00036	0,02808	1344,00	120,00	18,87	3,37			
89.3	**2102-0501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0242**	**1,8876**	**16228,00**				**30631,97**		
89.4	**2113-0104-0502**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,000003**	**0,000218**	**158614,00**				**34,64**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**169441,31**	**9878,74**	**156021,35**	**6449,66**	**189962,25**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3541,23**	**2430,68**	--	**14071,28**	
		Накладные расходы	Тенге					**169441,31**				
		Сметная прибыль	Тенге					**6449,66**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**14071,28**				
								189962,25				

РАЗДЕЛ 5. Укрепление обочин

90	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление ЩГПС толщиной 13 см**										
		НР - 108%; СП - 8%	**м2 покрытия обочин**	**1477**		**197,70**	**164,41**	**292003,83**	**242836,86**	**847,80**	**123837,63**	**449108,78**
		Состав работ:				**32,71**	**44,92**	**48319,17**	**66345,30**		**33267,32**	
		1. Планировка и прикатка обочин										
		2. Распределение материалов и его разравнивание										
		3. Уплотнение катками с поливкой водой										
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0317	46,82	1032,00		48319,17				
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	42,11							
90.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	5,78984		10384,00		60121,70			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	5,78984		1920,00		11116,49			
90.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	12,08186		4557,00		55057,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	12,08186		1344,00		16238,02			
90.5	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	21,5642		5070,00		109330,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	21,5642		1606,00		34632,11			
90.6	3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	1,3293		8015,00		10654,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	1,3293		1920,00		2552,26			
90.7	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	1,34407		5709,00		7673,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	1,34407		1344,00		1806,43			
90.8	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,007**	**10,339**	**82,00**				**847,80**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**292003,83**	**242836,86**	**847,80**	**123837,63**	**449108,78**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**48319,17**	**66345,30**	--	**33267,32**	
		Накладные расходы	Тенге					**292003,83**				
		Сметная прибыль	Тенге					**123837,63**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**33267,32**				
								449108,78				
		РАЗДЕЛ 6. Дорожные устройства и обстановка дороги										
		Установка знаков										
94	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**14**		**4910,30**	**815,59**	**68744,16**	**11418,28**	**6925,88**	**58475,06**	**137396,76**
		НР - 108%; СП - 8%				**3600,00**	**267,40**	**50400,00**	**3743,58**		**10177,54**	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему										
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,2	44,8	1125,00		50400,00				
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	2,03							
94.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,2128		5011,00		1066,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,2128		1920,00		408,58			
94.4	3101-0303-0301	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	1,54		6221,00		9580,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,54		1920,00		2956,80			
94.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,2814		2742,00		771,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,2814		1344,00		378,20			
94.6	**2113-0201-0901**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00048**	**0,00672**	**633856,00**				**4259,51**		
94.7	**2204-0101-0503**	**Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,000193**	**0,002709**	**629397,00**				**1705,04**		
94.8	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000473	618733,00				292,78		
94.9	2204-0701-0104	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000787	849707,00				668,55		
95	**2401-0201-0122 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2**		**19885,00**	--	**39770,00**	--	**39770,00**	--	**42951,60**
		СП - 8%				--	--	--	--		**3181,60**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96	2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	6		9122,00	--	54732,00	--	54732,00	--	59110,56
		СП - 8%				--	--	--	--		4378,56	
97	2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	4		8068,00	--	32272,00	--	32272,00	--	34853,76
		СП - 8%				--	--	--	--		2581,76	
98	2401-0202-0705 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014**	шт.	14		5748,00	--	80472,00	--	80472,00	--	86909,76
		СП - 8%				--	--	--	--		6437,76	
99	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	2,24		25144,07	1151,96	56322,73	2580,40	41394,33	11785,07	73556,42
		НР - 91%; СП - 8%				5512,50	269,03	12348,00	602,63		5448,62	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси										
99.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,9	10,98	1125,00		12348,00				
99.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,4413							
99.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006048		4557,00		27,56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006048		1344,00		8,13			
99.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,653184		38,00		24,82			
99.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,394464		6030,00		2378,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,394464		1344,00		530,16			
99.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,016576		5011,00		83,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,016576		1920,00		31,83			
99.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,024192		2742,00		66,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,024192		1344,00		32,51			
99.8	**2102-0101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**2,2848**	**16510,00**				**37722,05**		
99.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	1,70688	70,00				119,48		
99.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,01568	50384,00				790,02		
99.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,001837	24875,00				45,69		
99.12	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,168	6931,00				1164,41		
99.13	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,009498	82,00				0,78		
99.14	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	1,45824	914,00				1332,83		
99.15	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,672	326,00				219,07		
						Устройство дорожной разметки						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
100	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,109**		**32608,86**	**9517,74**	**3554,37**	**1037,43**	**2200,12**	**669,60**	**4561,88**
		НР - 108%; СП - 8%				**2906,52**	**2781,54**	**316,81**	**303,19**		**337,92**	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения										
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	3,18	0,3466	914,00		316,81				
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,2071							
100.3	3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,09483		4181,00		396,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,09483		1606,00		152,30			
100.4	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,11227		5709,00		640,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,11227		1344,00		150,89			
100.5	2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000087	608256,00				53,04		
100.6	**2204-0901-0101**	**Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010**	**кг**	**42**	**4,578**	**469,00**				**2147,08**		
101	**1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,228**		**27684,36**	**9517,74**	**6312,04**	**2170,04**	**3479,30**	**1400,63**	**8329,68**
		НР - 108%; СП - 8%				**2906,52**	**2781,54**	**662,69**	**634,19**		**617,01**	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения										
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	3,18	0,725	914,00		662,69				
101.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,4332							
101.3	3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,19836		4181,00		829,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,19836		1606,00		318,57			
101.4	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,23484		5709,00		1340,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,23484		1344,00		315,62			
101.5	2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000182	608256,00				110,95		
101.6	**2204-0901-0101**	**Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010**	**кг**	**31,5**	**7,182**	**469,00**				**3368,36**		
102	**1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,354**		**17835,36**	**9517,74**	**6313,72**	**3369,28**	**1915,53**	**2174,66**	**9167,45**
		НР - 108%; СП - 8%				**2906,52**	**2781,54**	**1028,91**	**984,67**		**679,07**	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
102.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	3,18	1,13	914,00		1028,91				
102.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,6726							
102.3	3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,30798		4181,00		1287,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,30798		1606,00		494,62			
102.4	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,36462		5709,00		2081,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,36462		1344,00		490,05			
102.5	2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000283	608256,00				172,26		
102.6	**2204-0901-0101**	**Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010**	**кг**	**10,5**	**3,717**	**469,00**				**1743,27**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**348493,01**	**20575,43**	**263161,17**	**74505,02**	**456837,87**
								64756,41	**6268,25**	**--**	**33839,84**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**348493,01**				
		Накладные расходы	Тенге					**74505,02**				
		Сметная прибыль	Тенге					**33839,84**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					456837,87				

Итого по смете на подряд , тенге **9511431,45**

Всего по Локальной смете 2-1-1 по ул. Желтоксан **9511431,45**

Локальная смета № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

ул.Геолог

РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда ТИП I (прозжая часть)

47	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,6556**		**165171,58**	**1799,16**	**108286,49**	**1179,53**	**107106,96**	**659,53**	**117661,70**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**931,48**	**--**	**610,68**		**8715,68**	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов										
47.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,3802							
47.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,190124		6204,00		1179,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,380248		1606,00		610,68			
47.3	**2113-0104-0502**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**1,03**	**0,675268**	**158614,00**				**107106,96**		
48	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**3278**		**1745,84**	**126,25**	**5722874,43**	**413839,04**	**5161006,15**	**269535,25**	**6471802,46**
		НР - 108%; СП - 8%				**45,16**	**30,98**	**148029,24**	**101540,44**		**479392,77**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	110,14	1344,00		148029,24				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	55,17							
48.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	11,37466		5070,00		57669,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	11,37466		1606,00		18267,70			
48.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	33,1078		6740,00		223146,57			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	33,1078		1920,00		63566,98			
48.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,09834		5011,00		492,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,09834		1920,00		188,81			
48.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,27842		5709,00		7298,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,27842		1344,00		1718,20			
48.7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	4,5892		120,00		550,70			
48.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	9,1784		13545,00		124321,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	9,1784		1920,00		17622,53			
48.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,13112		2742,00		359,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,13112		1344,00		176,23			
48.10	**2102-0501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые. типа Б. марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0966**	**316,6548**	**16228,00**				**5138674,09**		
48.11	**2105-0302-0101**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,000006**	**0,020324**	**216577,00**				**4401,62**		
48.12	**2107-0201-0301**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,00015**	**0,4917**	**25046,00**				**12315,12**		
48.13	**2113-0104-0502**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,000011**	**0,035402**	**158614,00**				**5615,32**		
49	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	3278		393,45	0,04	1289718,74	141,61	1288784,11	856,45	1393821,21
		НР - 108%; СП - 8%				0,24	--	793,01	--		103246,02	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0002	0,59	1344,00		793,01				
49.2	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00036	1,18008		120,00		141,61			
49.3	**2102-0501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые. типа Б. марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0242**	**79,3276**	**16228,00**				**1287328,29**		
49.4	**2113-0104-0502**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,000003**	**0,009178**	**158614,00**				**1455,82**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					7120879,66	415160,18	6556897,22	271051,23	7983285,37
								148822,25	102151,12	--	591354,47	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7120879,66				
		Накладные расходы	Тенге					271051,23				
		Сметная прибыль	Тенге					591354,47				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					7983285,37				
		РАЗДЕЛ 4. Укрепление обочин										
50	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление ЩГПС толщиной 13 см**	м2 покрытия обочин	1092		197,70	164,41	215889,09	179538,16	626,81	91557,68	332042,51
		НР - 108%; СП - 8%				32,71	44,92	35724,12	49051,50		24595,74	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой										
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0317	34,62	1032,00		35724,12				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	31,13							
50.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	4,28064		10384,00		44450,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	4,28064		1920,00		8218,83			
50.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	8,93256		4557,00		40705,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	8,93256		1344,00		12005,36			
50.5	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	15,9432		5070,00		80832,02			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	15,9432		1606,00		25604,78			
50.6	3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,9828		8015,00		7877,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,9828		1920,00		1886,98			
50.7	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,99372		5709,00		5673,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,99372		1344,00		1335,56			
50.8	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,007**	**7,644**	**82,00**				**626,81**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**215889,09**	**179538,16**	**626,81**	**91557,68**	**332042,51**
								35724,12	**49051,50**	**--**	**24595,74**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**215889,09**				
		Накладные расходы	Тенге					**215889,09**				
		Сметная прибыль	Тенге					**91557,68**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**332042,51**				
		РАЗДЕЛ 6. Дорожные устройства и обстановка дороги										
		Установка знаков										
63	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**9**		**4910,30**	**815,59**	**44192,68**	**7340,32**	**4452,35**	**37591,11**	**88326,49**
		НР - 108%; СП - 8%				**3600,00**	**267,40**	**32400,00**	**2406,59**		**6542,70**	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему										
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,2	28,8	1125,00		32400,00				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,31							
63.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1368		5011,00		685,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1368		1920,00		262,66			
63.4	3101-0303-0301	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,99		6221,00		6158,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,99		1920,00		1900,80			
63.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1809		2742,00		496,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1809		1344,00		243,13			
63.6	**2113-0201-0901**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00048**	**0,00432**	**633856,00**				**2738,26**		
63.7	**2204-0101-0503**	**Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,000193**	**0,001741**	**629397,00**				**1096,09**		
63.8	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000304	618733,00				188,22		
63.9	2204-0701-0104	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000506	849707,00				429,78		
64	**2401-0201-0122 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1**		**19885,00**	**--**	**19885,00**	**--**	**19885,00**	**--**	**21475,80**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1590,80**	
65	**2401-0201-0115 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4**		**9122,00**	**--**	**36488,00**	**--**	**36488,00**	**--**	**39407,04**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		2919,04	
66	2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	3		8068,00	--	24204,00	--	24204,00	--	26140,32
		СП - 8%				--	--	--	--		1936,32	
67	2401-0202-0705 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014**	шт.	9		5748,00	--	51732,00	--	51732,00	--	55870,56
		СП - 8%				--	--	--	--		4138,56	
68	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	1,44		25144,07	1151,96	36207,47	1658,83	26610,64	7576,12	47286,27
		НР - 91%; СП - 8%				5512,50	269,03	7938,00	387,40		3502,69	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси										
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,9	7,06	1125,00		7938,00				
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,2837							
68.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003888		4557,00		17,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003888		1344,00		5,23			
68.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,419904		38,00		15,96			
68.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,253584		6030,00		1529,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,253584		1344,00		340,82			
68.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,010656		5011,00		53,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,010656		1920,00		20,46			
68.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,015552		2742,00		42,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,015552		1344,00		20,90			
68.8	**2102-0101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**1,4688**	**16510,00**				**24249,89**		
68.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	1,09728	70,00				76,81		
68.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,01008	50384,00				507,87		
68.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,001181	24875,00				29,37		
68.12	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,108	6931,00				748,55		
68.13	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,006106	82,00				0,50		
68.14	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,93744	914,00				856,82		
68.15	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,432	326,00				140,83		
						Устройство дорожной разметки						
69	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть.Разметка краской.Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	0,062		32608,86	9517,74	2021,75	590,10	1251,45	380,87	2594,83
		НР - 108%; СП - 8%				2906,52	2781,54	180,20	172,46		192,21	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения										
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	3,18	0,1972	914,00		180,20				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,1178							
69.3	3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,05394		4181,00		225,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,05394		1606,00		86,63			
69.4	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,06386		5709,00		364,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,06386		1344,00		85,83			
69.5	2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,00005	608256,00				30,17		
69.6	**2204-0901-0101**	**Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010**	**кг**	**42**	**2,604**	**469,00**				**1221,28**		
70	**1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть.Разметка краской.Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,156**		**27684,36**	**9517,74**	**4318,76**	**1484,77**	**2380,58**	**958,32**	**5699,25**
		НР - 108%; СП - 8%				**2906,52**	**2781,54**	**453,42**	**433,92**		**422,17**	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения										
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	3,18	0,4961	914,00		453,42				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,2964							
70.3	3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,13572		4181,00		567,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,13572		1606,00		217,97			
70.4	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,16068		5709,00		917,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,16068		1344,00		215,95			
70.5	2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000125	608256,00				75,91		
70.6	**2204-0901-0101**	**Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010**	**кг**	**31,5**	**4,914**	**469,00**				**2304,67**		
71	**1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть.Разметка краской.Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,303**		**17835,36**	**9517,74**	**5404,12**	**2883,88**	**1639,56**	**1861,36**	**7846,71**
		НР - 108%; СП - 8%				**2906,52**	**2781,54**	**880,68**	**842,81**		**581,24**	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения										
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	3,18	0,9635	914,00		880,68				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,5757							
71.3	3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,26361		4181,00		1102,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,26361		1606,00		423,36			
71.4	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,31209		5709,00		1781,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,31209		1344,00		419,45			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71.5	2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000242	608256,00				147,44		
71.6	**2204-0901-0101**	**Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010**	**кг**	**10,5**	**3,1815**	**469,00**				**1492,12**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**224453,77**	**13957,89**	**168643,58**	**48367,79**	**294647,28**
								41852,30	**4243,17**	--	**21825,72**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**224453,77**				
		Накладные расходы	Тенге					**48367,79**				
		Сметная прибыль	Тенге					**21825,72**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					294647,28				

Итого по смете на подряд, тенге	8609975,16
Всего по Локальной смете № 2-1-1 по ул. Геолога:	**8609975,16**
ИТОГО по Акту выполненных работ:	**18121406,61**
Временные здания и сооружения 1,3%	235578,29
Дополнительные затраты при производстве СМР работ в зимнее время 1,62%	297383,16
Всего	**18654368,05**
Непредвиденные работы и затраты -2%	373087,361
Итого по акту выполненных работ:	**19027455,42**
в том числе в текущих ценах на 2020 года Кср=1,0200144	**19408277,96**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	2328993,36
ВСЕГО по Акту выполненных работ:	**21737271,32**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства
пассажирского транспорта
и автомобильных дорог"

Утегенов А.Б.

Подрядчик:
Руководитель
ТОО "Инфорстройсервис"

Азизов Р.Х

Технический надзор:
ТОО " Оразбай 2005"

Кыдыралин Г.А.

Авторский надзор:
ТОО "Иншаб"

Имагамбетов О.С..