Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Тарбагатайского района" ф-3

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫГЫС"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Акмектеп, Тарбагатайского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №2
за Май месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования			Организационно правовая форма		
		№70 доп.согл №1 доп.согл №2	08.08.2019г. 30.09.2019г. 24.02.2020г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Акмектеп, Тарбагатайского района ВКО	178 000 000	116 071 429							13 928 571	130 000 000
Всего к оплате										130 000 000

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Тарбагатайского района"
Тарбагатайского района, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1
ИИК KZ16070103KSN1810000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180840013878
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель _____ **С.С.Сабырбаев**

Технадзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г Алматы, район Бостандыкский
Проспект Аль-Фараби, дом №15, н.п.19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
в АГФ АО «БанкЦентрКредит»

Технадзор _____ **Д.Ч.Нурмухаметов**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.К. Абжанов**

Авторский надзор
ПК "ПИ "Семипалатинскгражданпроект"
РК, ВКО, г.Семей, ул.Первомайская, д.24-А
ИИК KZ20914102203KZ000JU
БИК SABRKZKA
БИН 921240001168
в Филиале Дочернего банка АО «Сбербанк»

Председатель _____ **И.А.Грищенко**

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Акмектеп, Тарбагатайского района ВКО

Наименование объекта:Строительство водопроводных сетей в с.Акмектеп, Тарбагатайского района ВКО

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Тарбагатайского района"

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"

Договор №70 от 08.08..2019г., доп.согл. №1 от 30.09.2019г., №2 от 24.02.2020г.

Акт №2 от 22 мая 2020г.
приемки выполненных работ
за Май месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Наружные сети водоснабжения										
	Локальная смета № 2-1-1										
	Сети водозабора ВО										
1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта, см. ведомость объемов земляных работ, до 20м) НР = 72 %	м3 грунта	789	55,79	55,79	44018	44018	–	9828	58154
					–	17,3	–	13650	–	4308	
2	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (растительный грунт до 20м) НР = 72 %	м3 грунта	789	46,86	46,86	36975	36975	–	8256	48849
					–	14,53	–	11466	–	3618	

3 1101-0104-0203	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпной грунт с перемещ. до 20м) НР = 72 %	м3 грунта	444	61,37	61,37	27248	27248	–	6083	35997
				–	19,03	–	8449	–	2666	
4 1101-0104-0211	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	444	48,54	48,54	21551	21551	–	4812	28472
				–	15,05	–	6683	–	2109	
5 1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (сухой грунт) НР = 72 %	м3 грунта	1314	141,12	141,12	185434	185434	–	32833	235728
				–	34,7	–	45601	–	17461	
6 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (сухой грунт) НР = 72 %	м3 грунта	7270	196,63	196,63	1429487	1429487	–	253102	1817196
				–	48,35	–	351530	–	134607	
7 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрые грунты) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	403	216,29	216,29	87165	87165	–	15433	110806
				–	53,19	–	21435	–	8208	
8 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч.п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч.п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	270	3566,69	–	963007	–	–	693365	1788882

				3566,69	–	963007	–	–	132510	
9 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив. (см. расчет) НР = 72 %	м3 мокрого грунта	673	1041,04	1041,04	700620	700620	–	352004	1136834
				–	726,44	–	488894	–	84210	
10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (под полиэтиленовые трубы) НР = 99 %	м3 основания	177	2919,5	152,6	516751	27010	321839	173650	745633
				948,6	42,38	167902	7502	–	55232	
11 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (обсыпка мягким местным грунтом) НР = 72 %	м3 грунта	500	786,35	–	393174	–	–	283085	730360
				786,35	–	393174	–	–	54101	
12 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8506	34,03	34,03	289475	289475	–	64630	382433
				–	10,55	–	89764	–	28328	
13 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 10м) НР = 72 %	м3 грунта	8506	16,4	16,4	139518	139518	–	31149	184320
				–	5,09	–	43263	–	13653	
14 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8506	142,67	65,99	1213572	561332	–	664297	2028099
				76,68	31,79	652240	270395	–	150230	
15 1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (насыпной грунт) НР = 72 %	м3 грунта	444	37,43	37,43	16621	16621	–	3711	21959

				–	11,61	–	5154	–	1627	
16 1101-0104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 (насыпной грунт до 20м) НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	444	51,05	51,05	22665	22665	–	5060	29943
				–	15,83	–	7028	–	2218	
17 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	444	170,15	78,56	75548	34882	–	41378	126280
				91,59	37,84	40666	16803	–	9354	
18 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (растительный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	789	34,03	34,03	26851	26851	–	5995	35474
				–	10,55	–	8326	–	2628	
19 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (растительнй грунт до 20м) НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	789	49,21	49,21	38824	38824	–	8668	51291
				–	15,26	–	12039	–	3799	
20 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	789	142,67	65,99	112569	52068	–	61619	188123
				76,68	31,79	60501	25081	–	13935	
21 1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	251	31,2	31,2	7832	7832	–	1435	10008

				–	7,94	–	1993	–	741	
22 1101-0107-1317	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 (до 20м) НР = 72 %	м3 грунта	251	19,04	19,04	4778	4778	–	876	6106
				–	4,84	–	1216	–	452	
23 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка ПЭ100SDR17-160x9.5 питьевая =1544м НР = 99 %	км трубопровода	1,544	423086,14	134734,5	653245	208030	13125	488416	1232994
				279851,04	39675,52	432090	61259	–	91333	

Итого	**11 033 941**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 709 580
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 962 384
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 497 531
- материалы, изделия и конструкции, тенге	334 964
Накладные расходы, тенге	3 209 685
Сметная прибыль (8 %), тенге	817 328

Наружные сети водоснабжения

Локальная смета № 2-1-2

Наружные сети водоснабжения В1

1 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта) НР = 72 %	м3 грунта	4769	55,79	55,79	266063	266063	–	59403	351503
				–	17,3	–	82504	–	26037	
2 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (растительный грунт до 20м) НР = 72 %	м3 грунта	4769	46,86	46,86	223493	223493	–	49898	295262

				–	14,53	–	69303	–	21871	
3 1101-0104-0203	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпной грунт) НР = 72 %	м3 грунта	4456	61,37	61,37	273460	273460	–	61055	361276
				–	19,03	–	84798	–	26761	
4 1101-0104-0211	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (насыпной грунт до 20м) НР = 72 %	м3 грунта	4456	48,54	48,54	216282	216282	–	48288	285736
				–	15,05	–	67067	–	21166	
5 1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (сухой грунт) НР = 72 %	м3 грунта	10116	141,12	141,12	1427591	1427591	–	252766	1814786
				–	34,7	–	351064	–	134429	
6 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (сухих) НР = 72 %	м3 грунта	56163	196,63	196,63	11043232	11043232	–	1955288	14038402
				–	48,35	–	2715678	–	1039882	
7 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрые грунты) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	3767	216,29	216,29	814768	814768	–	144261	1035751
				–	53,19	–	200362	–	76722	

8	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч.п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч.п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	2189	3566,69	–	7807491	–	–	5621394	14503196
					3566,69	–	7807491	–	–	1074311	
9	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив. (см. расчет) НР = 72 %	м3 мокрого грунта	5956	1041,04	1041,04	6200434	6200434	–	3115207	10060892
					–	726,44	–	4326677	–	745251	
10	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (для водоотлива, см. расчет Объемов земляных масс) НР = 99 %	км трубопровода	0,15	471053,33	100073,3	70658	15011	1863	58837	139855
					358560	37646,67	53784	5647	–	10360	
11	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	150,6	2612		393367		393367		424836
12	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (под полиэтиленовые трубы) НР = 99 %	м3 основания	751	2919,5	152,6	2192545	114603	1365543	736788	3163680
					948,6	42,38	712399	31831	–	234347	
13	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (обсыпка мягким местным грунтом) НР = 72 %	м3 грунта	1855	786,35	–	1458676	–	–	1050247	2709637
					786,35	–	1458676	–	–	200714	
14	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	69230	34,03	34,03	2356028	2356028	–	526020	3112612
					–	10,55	–	730584	–	230564	

15 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 10м) НР = 72 %	м3 грунта	69230	16,4	16,4	1135528	1135528	–	253525	1500177
				–	5,09	–	352118	–	111124	
16 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	69230	142,67	65,99	9877217	4568661	–	5406690	16506620
				76,68	31,79	5308556	2200735	–	1222713	
17 1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (насыпной грунт) НР = 72 %	м3 грунта	4456	37,44	37,44	166811	166811	–	37243	220378
				–	11,61	–	51727	–	16324	
18 1101-0104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 (насыпной грунт до 20м) НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	4456	51,05	51,05	227469	227469	–	50786	300515
				–	15,83	–	70536	–	22260	
19 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4456	170,15	78,56	758200	350075	–	415265	1267342
				91,59	37,84	408125	168632	–	93877	
20 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (растительный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	4768	34,03	34,03	162264	162264	–	36228	214371
				–	10,55	–	50317	–	15879	

21 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (растительный грунт до 20м) НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	4768	49,21	49,21	234618	234618	–	52382	309960
				–	15,26	–	72753	–	22960	
22 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4768	142,67	65,99	680262	314652	–	372369	1136841
				76,68	31,79	365610	151569	–	84210	
23 1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	1150	31,2	31,2	35883	35883	–	6575	45855
				–	7,94	–	9132	–	3397	
24 1101-0107-1317	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 (вытесненный грунт до 20м) НР = 72 %	м3 грунта	1150	19,03	19,03	21890	21890	–	4011	27973
				–	4,84	–	5571	–	2072	
25 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (ПЭ100 SDR17 -110х6,6 питьевая	км трубопровода	3,458	322081,55	95149,22	1113758	329026	11240	860657	2132368
				223681,9	27720,94	773492	95859	–	157953	
28 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка(ПЭ100 SDR17 -50х3 питьевая =439м) НР = 99 %	км трубопровода	0,439	266785,88	66405,47	117119	29152	400	95019	229109
				199469,25	19161,73	87567	8412	–	16971	

31	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (Ф108х4 мм=65м) НР = 99 %	км трубопровода	0,065	474553,85	100815,4	30846	6553	987	25496	60849
					358553,85	37661,54	23306	2448	–	4507	
32	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	65,26	2612		170459		170459	–	184096
					–				–	13637	
34	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (Ф32х2 =2822м) НР = 99 %	км трубопровода	2,822	408169,38	63308,29	1151854	178656	25051	1002385	2326578
					335984,05	22807,58	948147	64363	–	172339	
35	2301-0201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	2833,288	362		1025650		1025650	–	1107702
					–				–	82052	

Итого **79 868 158**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 17 947 153
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 30 712 203
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 969 687
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 994 560

Накладные расходы, тенге 22 298 083

Сметная прибыль (8 %), тенге 5 916 159

Насосная станция II подъема (поз. 7 по ГП)

Локальная смета № 2-4-1

Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1.2 Земляные работы в осях 2-3

1	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	34,397	254,59	245,28	8757	8437	3	1839	11444

				9,22	65,03	317	2237	–	848	
2	4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (в резерв)	т	61,9146	88		5448	–	–	5884
					–			–	436	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	34,397	18,78	15,87	646	546	3	227	943
					2,82	6,34	97	218	–	70	
4	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (сухой грунт) НР = 72 %	м3 грунта	232,797	191,15	181,4	44499	42229	–	8883	57653
					9,75	43,25	2270	10068	–	4271	
5	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м (сухой грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	7,2	3477,36	–	25037	–	–	18027	46509
					3477,36	–	25037	–	–	3445	
6	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	38,732	210,27	199,55	8144	7729	–	1626	10552
					10,71	47,58	415	1843	–	782	
7	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1,198	3999,17	–	4791	–	–	3450	8900

8 1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %			3999,17	–	4791	–	–	659	
		м3 мокрого грунта	39,93	1237,59	1237,59	49417	49417	–	24828	80185
				–	863,61	–	34484	–	5940	
9 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (во временное складирование) НР = 72 %	м3 грунта	279,927	46,86	46,86	13118	13118	–	2929	17331
				–	14,53	–	4068	–	1284	
10 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8,398	786,38	–	6604	–	–	4755	12268
				786,38	–	6604	–	–	909	
11 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (для обратной засыпки) НР = 72 %	м3 грунта	279,927	46,86	46,86	13118	13118	–	2929	17331
				–	14,53	–	4068	–	1284	
12 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	271,529	16,44	16,44	4464	4464	–	1285	6209
				–	6,57	–	1785	–	460	
13 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	271,529	7,27	7,27	1973	1973	–	568	2744
				–	2,91	–	789	–	203	
14 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	271,529	142,67	65,99	38740	17919	–	21206	64742

				76,68	31,79	20821	8632	–	4796	

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаменты

15	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетоа кл. В3,5 НР = 91 %	м3	2,5	40358	1058,8	100895	2647	95386	3104	112319
					1144,8	219,6	2862	549	–	8320	
16	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка (ФБС 24.5.6-Т-5=41шт, см АС-4) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	41	5632,05	2564,17	230914	105131	72904	110270	368479
					1289,73	989,51	52879	40570	–	27295	
18	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка (ФБС 9.5.6-Т-5 = 13 шт, см. АС-4) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	2652,38	1082,38	34481	14071	11257	16978	55576
					704,08	402,69	9153	5235	–	4117	
20	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл. В15, F150, W6 на сульфатостойком цементе (монолитная подушка - сечение а-а) НР = 91 %	м3	6,17	49312,48	1889,79	304258	11660	268765	23807	354310
					3862,72	377,47	23833	2329	–	26245	
21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23417	205373		48092		48092	–	51939
					–				–	3847	

Итого **1 285 317**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 149 079
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 292 459
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 116 875
- материалы, изделия и конструкции, тенге 496 410
- перевозка грузов, тенге 5 448

	Накладные расходы, тенге					246 711				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					95 211				

Благоустройство и озеленение
Локальная смета № 7-1-3
Устройство железобетонного ограждения площадки

1	1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %	м оград	453,3	3006,59	1468,53	1362886	665685	137851	963356	2512341
					1233,95	567,07	559350	257053	–	186099	
2	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 (МС1=125шт)	т	0,0125	615025		7688		7688	–	8303
					–				–	615	
3	2988-8888-8944	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - грунтование (за каждый слой) ФЛ-03К	т	0,0125	888		11		11	–	12
					–				–	1	
4	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 К=2,000;	т	0,025	9217		230		230	–	248
					–				–	18	
5	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Ф1=119шт,Ф6=2шт)	м3	23,21	55642		1291451		1291451	–	1394767
					–				–	103316	

6	2104-1202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 (П5В-1=112шт, В22,5)	м3	56	62337		3490872		3490872	–	3770142
					–				–	279270	
7	2988-8888-8908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20	м3	56	763		42728		42728	–	46146
					–				–	3418	
8	2988-8888-8909	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5	м3	56	648		36288		36288	–	39191
					–				–	2903	
9	2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) (С5Ва=3шт из бетона кл. В15)	м3	0,27	84579		22836		22836	–	24663
					–				–	1827	
10	2988-8888-8908	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20 К=-1,000;	м3	-0,27	763		-206		-206	–	-222
					–				–	-16	
11	2988-8888-8909	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5 К=-1,000;	м3	-0,27	648		-175		-175	–	-189
					–				–	-14	
12	1107-0111-0206	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами и ложными калитками НР = 118 %	шт.	1	35463	16226	35463	16226	2129	27587	68094
					17108	6271	17108	6271	–	5044	

13	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 (МС10=4шт для ложных калиток)	т	0,0006	615025		369		369	–	399
					–				–	30	
14	2988-8888-8944	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - грунтование (за каждый слой) ФЛ-03К	т	0,0006	888		1		1	–	1
					–				–	–	
15	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 К=2,000;	т	0,0012	9217		11		11	–	12
					–				–	1	
16	2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 (ВМ4В-2 полотна)	т	0,3068	686256		210543		210543	–	227386
					–				–	16843	
17	2106-0405-0501	Калитки различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали ГОСТ 31174-2003 (полотна ложной калитки КМЛ4В-	т	0,062	686256		42548		42548	–	45952
					–				–	3404	
18	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза полотна ворот с ложными калитками НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	21,76	159,24	3,13	3465	68	2365	719	4519
					47,43	0,46	1032	10	–	335	

19	2109-0404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011 для ворот	шт.	1	1496		1496		1496	–	1616
					–				–	120	
20	1107-0111-0113	Насадка из колючей проволоки. Установка (прим.) НР = 118 %	м оград	453,3	1886,33	538,39	855073	244052	134844	673682	1651055
					1050,47	209	476177	94740	–	122300	
21	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления колючей проволоки массой до 0,1 т. Монтаж (МС15=119шт) (прим.) НР = 69 %	т конструкций	0,12138	94373,04	5042,02	11455	612	900	6893	19816
					81916,3	387,21	9943	47	–	1468	
22	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012(МС15=119шт)	т	0,12138	615025		74652		74652	–	80624
					–				–	5972	
23	2988-8888-8944	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - грунтование (за каждый слой) ФЛ-03К	т	0,12138	888		108		108	–	117
					–				–	9	
24	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 К=2,000;	т	0,24276	9217		2238		2238	–	2417
					–				–	179	
25	2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	81,6	290		23664		23664	–	25557

26	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН 105-1=4шт.т в кирп. кладке) НР = 91 %	т	0,004	–				–	1893	
					385000	1250	1540	5	654	804	2532
27	2988-8888-8944	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - грунтование (за каждый слой) ФЛ-03К	т	0,004	220250	500	881	2	–	188	
					888		4		4	–	4
28	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 К=2,000;	т	0,008	–				–	–	
					9217		74		74	–	80
29	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под фундамент) НР = 72 %	м3 грунта	1,855	–				–	6	
					1507,82	–	2797	–	–	2014	5196
30	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,055	1507,82	–	2797	–	–	385	
					786,73	–	830	–	–	598	1542
31	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м2 спланированной площади	21,2	786,73	–	830	–	–	114	
					124,72	–	2644	–	–	1904	4912
32	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство кл. бетона В15 НР = 91 %	м3	0,8	124,72	–	2644	–	–	364	
					44562,5	1291,25	35650	1033	32284	2323	41011
33	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	2,65	2916,25	275	2333	220	–	3038	
					42932,45	2097,74	113771	5559	93028	15195	139283

				5729,81	435,85	15184	1155	–	10317	
34	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой (фундамента вставок) НР = 93 %	м2 поверхности	1,6	1744,38	25,63	2791	41	2518	226	3258
					145	6,88	232	11	–	241	
35	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	7,44	140,46	2,15	1045	16	614	288	1440
					55,78	0,27	415	2	–	107	
36	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	7,44	845,97	17,61	6294	131	4281	1767	8706
					252,96	2,42	1882	18	–	645	

Итого	**10 130 931**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 090 808
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	933 428
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	359 529
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 658 899
Накладные расходы, тенге	1 697 356
Сметная прибыль (8 %), тенге	750 440
Всего	**102 318 347**
Оборудование	0
Временные здания и сооружения (2,9%)	2 967 232
Всего	**105 285 579**
Затраты в зимнее время (3,96%)	4 169 309
для выполнения строительных, монтажных и	10 112 420
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах	1 070 502

Итого	**120 637 811**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	2 189 098
Итого в текущих ценах с 01.10.18 года	**122 826 908**
- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 57 % (Иинф = 1,050)	128 968 254
Итого по акту с учетом скидки (К=0,9)	**116 071 429**
Налог на добавленную стоимость	13 928 571
Всего по акту	**130 000 000**

(сто тридцать миллионов тенге 00 тиын)

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Тарбагатайского района"
Тарбагатайского района, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1
ИИК KZ16070103KSN1810000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180840013878
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель _____ **С.С.Сабырбаев**

Технадзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г Алматы, район Бостандыкский
Проспект Аль-Фараби, дом №15, н.п.19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
в АГФ АО «БанкЦентрКредит»

Технадзор _____ **Д.Ч.Нурмухаметов**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.К.Абиканов**

Авторский надзор:
ПК "ПИ "Семипалатинскгражданпроект"
РК, ВКО, г.Семей, ул.Первомайская, д.24-А
ИИК KZ20914102203KZ000JU
БИК SABRKZKA
БИН 921240001168
в Филиале Дочернего банка АО «Сбербанк»

Председатель _____ **И.А.Грищенко**