Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Тарбагатайского района" **ф-3**

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫГЫС"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Акмектеп, Тарбагатайского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №3
за Июнь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата						
		№70 доп.согл №1 доп.согл №2	08.08.2019г. 30.09.2019г. 24.02.2020г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Акмектеп, Тарбагатайского района ВКО	211 322 000	29 751 786							3 570 214	33 322 000
Всего к оплате										33 322 000

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Тарбагатайского района"
Тарбагатайского района, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1
ИИК KZ16070103KSN1810000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180840013878
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Технадзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г Алматы, район Бостандыкский
Проспект Аль-Фараби, дом №15, н.п.19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
в АГФ АО «БанкЦентрКредит»

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Авторский надзор
ПК "ПИ "Семипалатинскгражданпроект"
РК, ВКО, г.Семей, ул.Первомайская, д.24-А
ИИК KZ20914102203KZ000JU
БИК SABRKZKA
БИН 921240001168
в Филиале Дочернего банка АО «Сбербанк»

Руководитель _____ **С.С.Сабырбаев**

Технадзор _____ **Д.Ч.Нурмухаметов**

Директор _____ **Д.К. Абжанов**

Председатель _____ **И.А.Гришенко**

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Акмектеп, Тарбагатайского района ВКО

Наименование объекта:Строительство водопроводных сетей в с.Акмектеп, Тарбагатайского района ВКО

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Тарбагатайского района"

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"

Договор №70 от 08.08..2019г., доп.согл. №1 от 30.09.2019г., №2 от 24.02.2020г.

Акт №3 от 25 июня 2020г.
приемки выполненных работ
за Июнь месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети водоснабжения									
		Локальная смета № 2-1-2									
		Наружные сети водоснабжения В1									
1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта) НР = 72 %	м3 грунта	365	55,79	55,79	20363	20363	–	4547	26903
					–	17,3	–	6315	–	1993	
2	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (растительный грунт до 20м) НР = 72 %	м3 грунта	365	46,86	46,86	17105	17105	–	3819	22598
					–	14,53	–	5304	–	1674	
3	1101-0104-0203	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпной грунт) НР = 72 %	м3 грунта	342	61,37	61,37	20988	20988	–	4686	27728
					–	19,03	–	6508	–	2054	

4	1101-0104-0211	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (насыпной грунт до 20м) НР = 72 %	м3 грунта	342	48,54	48,54	16600	16600	–	3706	21930
					–	15,05	–	5147	–	1624	
5	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (сухой грунт) НР = 72 %	м3 грунта	774,72	141,12	141,12	109330	109330	–	19358	138983
					–	34,7	–	26886	–	10295	
6	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (сухих) НР = 72 %	м3 грунта	4302	196,63	196,63	845895	845895	–	149772	1075320
					–	48,35	–	208017	–	79653	
7	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрые грунты) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	288	216,29	216,29	62292	62292	–	11029	79187
					–	53,19	–	15318	–	5866	
8	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч.п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч.п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	167	3566,69	–	595638	–	–	428859	1106457
					3566,69	–	595638	–	–	81960	
9	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив. (см. расчет) НР = 72 %	м3 мокрого грунта	456	1041,04	1041,04	474714	474714	–	238505	770277
					–	726,44	–	331257	–	57058	
12	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (под полиэтиленовые трубы) НР = 99 %	м3 основания	57	2919,5	152,6	166411	8698	103643	55921	240119
					948,6	42,38	54070	2416	–	17787	

13	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (обсыпка мягким местным грунтом) НР = 72 %	м3 грунта	142	786,35	–	111661	–	–	80396	207422
					786,35	–	111661	–	–	15365	
14	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5303	34,03	34,03	180471	180471	–	40293	238425
					–	10,55	–	55963	–	17661	
15	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 10м) НР = 72 %	м3 грунта	5303	16,4	16,4	86981	86981	–	19420	114913
					–	5,09	–	26972	–	8512	
16	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5303	142,67	65,99	756592	349958	–	414151	1264402
					76,68	31,79	406634	168576	–	93659	
17	1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (насыпной грунт) НР = 72 %	м3 грунта	342	37,44	37,44	12803	12803	–	2858	16914
					–	11,61	–	3970	–	1253	
18	1101-0104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 (насыпной грунт до 20м) НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	342	51,05	51,05	17458	17458	–	3898	23064
					–	15,83	–	5414	–	1708	
19	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	342	170,15	78,56	58193	26869	–	31872	97270
					91,59	37,84	31324	12943	–	7205	

20	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (растительный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	366	34,03	34,03	12456	12456	–	2781	16456
					–	10,55	–	3862	–	1219	
21	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (растительный грунт до 20м) НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	366	49,21	49,21	18010	18010	–	4021	23793
					–	15,26	–	5585	–	1762	
22	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	366	142,67	65,99	52218	24153	–	28584	87266
					76,68	31,79	28065	11635	–	6464	
23	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	88	31,2	31,2	2746	2746	–	503	3509
					–	7,94	–	699	–	260	
24	1101-0107-1317	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 (вытесненный грунт до 20м) НР = 72 %	м3 грунта	88	19,03	19,03	1675	1675	–	307	2141
					–	4,84	–	426	–	159	
65	2105-0302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 К=18,000;	кг	9,0504	242		2190		2190	–	2365
					–				–	175	

79	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых (Ф1500=66шт) НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	32,66	62559,14	8537,92	2043180	278848	1240900	629048	2886006
					16026,7	3428,35	523432	111970	–	213778	
87	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство мокрого колодца в грунтах мокрых Ф1000=6шт НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,23	62559,14	8537,9	139506	19039	84727	42951	197054
					16026,75	3428,36	35740	7645	–	14597	
96	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых Ф2000=1шт НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,98	62558,96	8537,69	61309	8367	37236	18875	86599
					16026,87	3428,36	15706	3360	–	6415	
104	2303-0101-1009	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	73	28865		2107145		2107145	–	2275717
					–				–	168572	
111	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (сальника Ф100-122шт, Ф50-24шт, Ф150-4шт) НР = 99 %	т фасонных частей	1,216	935141,45	463542,76	1137132	563668	22872	708841	1993651
					452789,47	136027,14	550592	165409	–	147678	
112	2900-1211-0003(пл)3МК ТОО "D-ENERGY"	Сальник Ду100, серия 5.900-2 L=200мм, ТМ 89-02	шт	122	14237		1736914		1736914	–	1875867

					–				–	138953	
113	2900-1211-0004(пл)3МК ТОО "D-ENERGY"	Сальник Ду50, серия 5.900-2 L=200мм, ТМ 89	шт	24	9464		227136		227136	–	245307
					–				–	18171	
114	2900-1211-0005(пл)ТОО "Karadel Mechanics"	Сальник Ду150, серия 5.900-2 L=200мм, ТМ 89-04	шт	4	20213		80852		80852	–	87320
					–				–	6468	
126	2304-1012-0102	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	9	9527		85743		85743	–	92602
					–				–	6859	
127	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,065	1426707,69	32969,23	92736	2143	74963	15522	116919
					240461,54	753,85	15630	49	–	8661	
128	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 32 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	2,822	875257,97	31215,1	2469978	88089	1709917	667009	3387946
					238119,06	628,63	671972	1774	–	250959	
129	1106-0101-0101	Устройство обоймы из бетона В12,5 для водопроводных колодцев Ф1500 НР = 91 %	м3	11,88	42551,09	1058,92	505507	12580	479327	14750	561878
					1144,78	219,61	13600	2609	–	41621	
130	1106-0101-0101	Устройство обоймы из бетона В12,5 для водопроводных колодцев Ф1000 НР = 91 %	м3	0,48	42550	1058,33	20424	508	19366	597	22703
					1145,83	220,83	550	106	–	1682	

131	1106-0101-0101	Устройство обоймы из бетона В12,5 для водопроводных колодцев Ф2000 НР = 91 %	м3	0,31	42551,61	1058,06	13191	328	12508	385	14662
					1145,16	219,35	355	68	–	1086	

Итого **19 451 673**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 054 969
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 283 135
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 196 203
- материалы, изделия и конструкции, тенге 8 025 439

Накладные расходы, тенге 3 647 264

Сметная прибыль (8 %), тенге 1 440 866

Насосная станция II подъема (поз. 7 по ГП)

Локальная смета № 2-4-1

Общестроительные работы

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаменты

20	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл. В15, F150, W6 на сульфатостойком цементе (монолитная подушка - сечение а-а) НР = 91 %	м3	0,7	49312,66	1889,81	34520	1323	30493	2701	40199
					3862,74	377,58	2704	264	–	2978	
21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02833	205373		5818		5818	–	6283
					–				–	465	
22	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных заделок из бетона класса В7,5, F75, W6 НР = 91 %	м3	0,51	43352,94	1294,12	22110	660	19963	1481	25478
					2915,69	276,47	1487	141	–	1887	
23	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (анкер Ф8AIII=2,68кг см. АС-4и, прим. п.5) НР = 91 %	т	0,00268	385074,63	1119,4	1032	3	438	540	1698
					220522,39	746,27	591	2	–	126	

24	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	54264,44	4474,44	48838	4027	36695	8106	61500
					9017,78	880	8116	792	–	4556	
25	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Ф8А1=15,8кг, Ф6А1=13,32кг)	т	0,02912	204885		5966		5966	–	6443
					–				–	477	
26	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1111	227769		25305		25305	–	27329
					–				–	2024	
27	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная (фундаментных блоков) НР = 93 %	м2 поверхности	19,74	1593,16	10,33	31449	204	23599	7200	41741
					387,34	4,86	7646	96	–	3092	
28	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	161,16	140,51	2,21	22645	356	13290	6237	31193
					55,84	0,25	8999	40	–	2311	
29	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	161,16	845,92	17,73	136329	2858	92711	38270	188567
					252,92	2,42	40760	390	–	13968	
30	1106-0101-0101	Подготовка бетонная под ФОм-1=2шт, ФОм-2=2шт. Устройство из бетона В7,5, W4 (см. АС-6) НР = 91 %	м3	0,224	41776,79	1062,5	9358	238	8864	278	10407
					1142,86	218,75	256	49	–	771	
31	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство фундаментов под оборудование ФОм-1=2 шт, ФОм-2= 2 шт, W4, бетон В7,5 НР = 91 %	м3	1,12	43756,25	934,82	49007	1047	43569	4332	57606
					3920,54	329,46	4391	369	–	4267	
32	1106-0201-0107	Дополнительные затраты на устройство гнезд для анкерных болтов НР = 91 %	м3	0,18	738,89	11,11	133	2	17	105	257

				633,33	5,56	114	1	–	19	
33	1107-0112-0201	Замоноличивание гнезд цементным раствором М-100 после установки анкерных болтов НР = 118 %	м3 бетона в деле	0,18	41244,44	705,56	7424	127	7027	374	8422
					1500	261,11	270	47	–	624	
34	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	12,18	140,39	2,13	1710	26	1004	471	2355
					55,83	0,16	680	2	–	174	
35	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	12,18	845,89	17,73	10303	216	7006	2892	14251
					252,96	2,38	3081	29	–	1056	

Раздел 3 Опора под бактерицидную установку. Приямок 3

36	1109-0601-0103	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж (Опора под бактерицидную установку=2шт) НР = 69 %	т конструкций	0,0585	100974,36	2119,66	5907	124	148	3911	10603
					96324,79	564,1	5635	33	–	785	
37	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) Опора под бактерицидную установку (см. АС-7) НР = 69 %	т конструкций	0,0585	419350,43	9811,97	24532	574	15457	5966	32938
					145316,24	2495,73	8501	146	–	2440	
38	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН105-3 = 8 шт под бактерицидную установку) НР = 91 %	т	0,0064	384843,75	1093,75	2463	7	1046	1287	4050
					220312,5	625	1410	4	–	300	

39	2900-0003-0006ССЦ раздел 21-06 табл.7 примеч.3	Доплата к стоимости м/конструкций на огрунтовку грунтовкой ГФ-021	т	0,0649	4391		285		285	–	308
					–				–	23	
40	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 К=2,000;	т	0,1298	9217		1196		1196	–	1292
					–				–	96	
41	1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство приямка В20, W4 НР = 91 %	м3	0,291	46539,52	1817,87	13543	529	11875	1199	15921
					3914,09	615,12	1139	179	–	1179	
42	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	2,1	140,48	2,38	295	5	173	81	406
					55,71	–	117	–	–	30	
43	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,1	845,71	17,62	1776	37	1208	498	2456
					252,86	2,38	531	5	–	182	
	Раздел 4 Стены и перегородки										
44	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	78,63	43641,63	2330,8	3431541	183271	2844035	411360	4150333
					5140,98	484,4	404235	38088	–	307432	
45	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012 (СГ-1)	т	0,02912	269069		7835		7835	–	8462
					–				–	627	

46	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (отд.стержни АС л.9)	т	0,0248	205373		5093		5093	–	5500
					–				–	407	
47	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т (6ПП 21-72 =5шт) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	2193,6	1258,6	10968	6293	390	6600	18973
					857	261,6	4285	1308	–	1405	
48	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка (5ПП17-6= 1 шт, 4ПП12-4=1 шт) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	491	244,5	982	489	181	491	1591
					156	52	312	104	–	118	
50	1110-0402-0105	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм (см. АС-3, прим. п.5) НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25,48	8673,19	65,03	220993	1657	145811	66800	310816
					2885,6	27,35	73525	697	–	23023	
51	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1944	385046,3	1219,14	74853	237	31775	39075	123042
					220375,51	509,26	42841	99	–	9114	
52	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (МН1 = 10 шт, для г/картон.перегородок) НР = 91 %	т	0,1944	229223,25	1219,14	44561	237	31775	11510	60557
					64552,47	509,26	12549	99	–	4486	
53	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1944	109688		21323		21323	–	23029
					–				–	1706	
	Раздел 5 Подкрановые пути										
54	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м (БМ1) НР = 69 %	т конструкций	0,237	39831,22	18118,14	9440	4294	1306	3416	13884
					16202,53	4683,54	3840	1110	–	1028	

55	2106-0408-1401	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей (БМ1) К=1,040;	т	0,24648	364198		89768		89768	–	96949
					–				–	7181	
56	1109-0301-0604	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	м рельса в одну нитку	25	5075,64	3206,68	126891	80167	5086	50098	191148
					1665,52	1238,72	41638	30968	–	14159	
57	2106-0408-1301	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" К=1,040;	т	0,9957	334106		332669		332669	–	359283
					–				–	26614	
58	1109-0301-0312	Ограждения по подкрановым балкам. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,04333	58804,52	33302,56	2547	1443	104	963	3791
					23078,7	9116,09	1000	395	–	281	
59	2106-0408-1101	Упоры тупиков К=1,040;	т	0,04506	420424		18944		18944	–	20460
					–				–	1516	
60	1107-0512-0111	Установка мелких конструкций (опорных подушек ОП-1=6шт) массой до 0,5 т. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2396,83	56	14381	336	7167	8199	24386
					1146,33	11,67	6878	70	–	1806	
61	2104-0102-0101	Плиты опорные марки ОП-1 размерами 380 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92 (прим.)	шт.	6	2906		17436		17436	–	18831
					–				–	1395	
62	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 за 2 раза К=2,000;	т	2,47546	9217		22816		22816	–	24641
					–				–	1825	
Раздел 6 Перекрытия											
63	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны ПК 60.15-8AmV-C7=8шт НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	7603,5	1251,63	60828	10013	25428	32474	100766

				3173,38	266,63	25387	2133	–	7464	
65	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (см. АС-9) НР = 91 %	м3	2,25	54264	4474,22	122094	10067	91738	20266	153749
				9017,33	880,44	20289	1981	–	11389	
66	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08885	205373		18247		18247	–	19707
				–				–	1460	
67	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04827	204885		9890		9890	–	10681
				–				–	791	
68	1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	3	2571	1049	7713	3147	–	5087	13824
				1522	496,67	4566	1490	–	1024	

Раздел 8 Полы

8.1 Тип помещения 1

84	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем (толщ.100мм) НР = 94 %	м2 площади уплотнения	64,8	307,98	28,78	19957	1865	13772	4710	26640
					66,67	10,66	4320	691	–	1973	
85	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона В7,5 толщ.80 мм НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5,184	42865,16	6,75	222213	35	204533	16586	257903
					3403,74	–	17645	–	–	19104	
86	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бетона В15 НР = 94 %	м2 стяжки	64,8	1115,9	25,66	72310	1663	50535	19689	99359
					310,37	12,87	20112	834	–	7360	

8.2 Тип помещения 2

88	1101-0201-0701	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение НР = 72 %	м2 уплотненной площади основания	4,5	24,89	24,89	112	112	–	33	157
					–	10,22	–	46	–	12	

89	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона В7,5 толщ.100 мм НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,45	42866,67	6,67	19290	3	17755	1440	22388
					3404,44	–	1532	–	–	1658	
90	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,5	1419,56	26,44	6388	119	4453	1762	8802
					403,56	12,89	1816	58	–	652	
8.3 Тип помещения 3											
93	1101-0201-0701	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение НР = 72 %	м2 уплотненной площади основания	2,7	24,81	24,81	67	67	–	20	94
					–	10,37	–	28	–	7	
94	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона В7,5 толщ.100 мм НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,27	42862,96	7,41	11573	2	10652	864	13432
					3403,7	–	919	–	–	995	

Итого	**6 774 881**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	784 117
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	317 880
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 788
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 383 670
Накладные расходы, тенге	787 372
Сметная прибыль (8 %), тенге	501 842
Всего	**26 226 554**
Оборудование	0
Временные здания и сооружения (2,9%)	760 570
Всего	**26 987 124**
Затраты в зимнее время (3,96%)	1 068 690
выполнения строительных, монтажных и специальных	2 592 047
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах	274 394
Итого	**30 922 255**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	561 116
Итого в текущих ценах с 01.10.18 года	**31 483 372**
- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	

2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	33 057 540
Итого по акту с учетом скидки (К=0,9)	**29 751 786**
Налог на добавленную стоимость	3 570 214
Всего по акту	**33 322 000**

(Тридцать три миллиона триста двадцать две тысячи тенге 00 тиын)

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Тарбагатайского района"
Тарбагатайского района, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1
ИИК KZ16070103KSN1810000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180840013878
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель _____ **С.С.Сабырбаев**

Технадзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г Алматы, район Бостандыкский
Проспект Аль-Фараби, дом №15, н.п.19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340001473
в АГФ АО «БанкЦентрКредит»

Технадзор _____ **Д.Ч.Нурмухаметов**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.К. Абжанов**

Авторский надзор
ПК "ПИ "Семипалатинскгражданпроект"
РК, ВКО, г.Семей, ул.Первомайская, д.24-А
ИИК KZ20914102203KZ000JU
БИК SABRKZKA
БИН 921240001168
в Филиале Дочернего банка АО «Сбербанк»

Председатель _____ **И.А.Грищенко**