Приложение 4-1
к Праыилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (затройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"
Наименование стройки :Строительство внутрипоселковых дорог улиц Желтоксан и Геолога в селе Бадамша Каргалинского района Актюбинской области
Основание: Дополнительное соглашение № 1 от 25.09.2020 г к Договору № 145 от 10.08.220 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по базисно-индексному методу)

за сентябрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		145	10.08.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в .тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Строительство внутрипоселковых дорог улиц Желтоксан и Геолог в селе Бадамша Каргалинского района Актюбинской области	**51 680 536,36**	**28 738 392,86**	**28 738 392,86**	**28 738 392,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 448 607,14**	**32 187 000,00**

М.П.

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Утегенов А.Б.

М.П.

Технический надзор:
ТОО " Оразбай 2005" _____ Кыдыралин Г.А.

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Иншаб" _____ Имагамбетов О.С

М.П.

Подрядчик:
Руководитель
ТОО "Инфорстройсервис" _____ Азизов Р.Х

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассаэирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"
Наименование стройки - **Строительство внутрипоселковых дорог улиц Желтоксан и Геолога в селе Бадамша Каргалинского района Актюбинской области**
Наименование объекта - Подготовительные работы
Обоснование: Дополнительное соглашение № 1 от 25.09.2020 г к Договору № 145 от 10.08.2020 года.

Форма 2В

АКТ № 2
Выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года.
Локальная смета № 1-1-1
(Локальный сметный расчет)
Перенос проекта в натуру

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отвод земель и его оформление										
1	**ТСЦИ РК 8.03-04-2017,таблица №1601-0204-20 п.8**	**Восстановление оси трассы ул.Желтоксан**	**км**	**0,733**		**51566,90**	**--**	**37798,54**	**--**	**--**	**--**	**37798,54**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
2	**ТСЦИ РК 8.03-04-2017,таблица №1601-0204-20 п.8**	**Восстановление оси трассы ул.Геолог**	**км**	**0,545**		**51566,90**	**--**	**28103,96**	**--**	**--**	**--**	**28103,96**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**65902,50**	**--**	**--**	**--**	**65902,50**
								--	**--**	**--**	**--**	
		Стоимость прочих работ	Тенге					**65902,50**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**65902,50**				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					**65902,50**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**65902,50**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**65902,50**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Прочие затраты	Тенге					**65902,50**				

Всего по Акту выполненных работ **65902,50**

Итого по акту выполненных работ: **65902,50**

в том числе в текущих ценах на 2020 года Кср=1,0200144 **67221,50**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Налог на добавленную стоимость - 12 %					8066,58				
	ВСЕГО по Акту выполненных работ:					**75288,08**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства
пассажирского транспорта
и автомобильных дорог"

_____ Утегенов А.Б.

Подрядчик:
Руководитель
ТОО "Инфорстройсервис"

_____ Азизов Р.Х

Технический надзор:
ТОО " Оразбай 2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

Авторский надзор:
ТОО "Иншаб"

_____ Имагамбетов О.С..

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассаэирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"
Наименование стройки - **Строительство внутрипоселковых дорог улиц Желтоксан и Геолог в селе Бадамша Каргалинского района Актюбинской области**
Наименование объекта - Строительство внутрипоселковых дорог улиц Желтоксан и Геолог в селе Бадамша Каргалинского района Актюбинской области
Обоснование: Дополнительное соглашение № 1 от 25.09.2020 г к Договору № 145 от 10.08.2020 года.

АКТ № 2
Выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года.
Локальная смета № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)
ул.Геолог

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
		Колодец №1										
7	**1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Плиты покрытий. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**0,1**		**8301,09**	**4379,50**	**830,11**	**437,95**	**124,42**	**382,66**	**1309,79**
		НР - 118%; СП - 8%				**2677,41**	**565,45**	**267,74**	**56,54**		**97,02**	
		Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Заделка швов бетоном и раствором 3. Прокладка гермита в швах										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2,13	0,213	1257,00		267,74				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,307	0,0307							
7.3	3105-0106-0201	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,231	0,0231		16792,00		387,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,231	0,0231		1920,00		44,35			
7.4	3304-0201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0755	0,00755		4628,00		34,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0755	0,00755		1606,00		12,13			
7.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,0119		168,00		2,00			
7.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00005		2742,00		0,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00005		1344,00		0,07			
7.7	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0024	0,00024		27,00		0,01			
7.8	3302-0201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0755	0,00755		1718,00		12,97			
7.9	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,00071	18117,00				12,86		
7.10	**2102-0401-2806**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0488**	**0,00488**	**15945,00**				**77,81**		
7.11	**2106-0405-1406**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0004**	**0,00004**	**687011,00**				**27,48**		

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	2110-0502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,057	0,0057	716,00				4,08		
7.13	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0	0	622621,00				0,03		
7.14	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,002	0,0002	354,00				0,07		
7.15	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,00001	207969,00				2,08		
9	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков**	**шт**	**1**		**1801,15**	**191,94**	**1801,15**	**191,94**	**106,64**	**1580,68**	**3652,38**
		НР - 99%; СП - 8%				**1502,57**	**94,08**	**1502,57**	**94,08**		**270,55**	
		Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,31	1,31	1147,00		1502,57				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07							
9.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07		2742,00		191,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07		1344,00		94,08			
9.4	**2102-0401-2804**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,008**	**0,008**	**13330,00**				**106,64**		
				Колодец №2								
13	**1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Плиты покрытий. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**0,1**		**8301,09**	**4379,50**	**830,11**	**437,95**	**124,42**	**382,66**	**1309,79**
		НР - 118%; СП - 8%				**2677,41**	**565,45**	**267,74**	**56,54**		**97,02**	
		Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Заделка швов бетоном и раствором 3. Прокладка гермита в швах										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2,13	0,213	1257,00		267,74				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,307	0,0307							
13.3	3105-0106-0201	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,231	0,0231		16792,00		387,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,231	0,0231		1920,00		44,35			
13.4	3304-0201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0755	0,00755		4628,00		34,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0755	0,00755		1606,00		12,13			
13.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,0119		168,00		2,00			
13.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00005		2742,00		0,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00005		1344,00		0,07			
13.7	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0024	0,00024		27,00		0,01			
13.8	3302-0201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0755	0,00755		1718,00		12,97			
13.9	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,00071	18117,00				12,86		
13.10	**2102-0401-2806**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0488**	**0,00488**	**15945,00**				**77,81**		
13.11	**2106-0405-1406**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0004**	**0,00004**	**687011,00**				**27,48**		
13.12	2110-0502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,057	0,0057	716,00				4,08		
13.13	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0	0	622621,00				0,03		
13.14	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,002	0,0002	354,00				0,07		
13.15	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,00001	207969,00				2,08		
15	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков**	**шт**	**1**		**1801,15**	**191,94**	**1801,15**	**191,94**	**106,64**	**1580,68**	**3652,38**
		НР - 99%; СП - 8%				**1502,57**	**94,08**	**1502,57**	**94,08**		**270,55**	

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки										
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,31	1,31	1147,00		1502,57				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07							
15.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07		2742,00		191,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07		1344,00		94,08			
15.4	**2102-0401-2804**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,008**	**0,008**	**13330,00**				**106,64**		
				Колодец №3								
19	**1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Плиты покрытий. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**0,1**		**8301,09**	**4379,50**	**830,11**	**437,95**	**124,42**	**382,66**	**1309,79**
		НР - 118%; СП - 8%				**2677,41**	**565,45**	**267,74**	**56,54**		**97,02**	
		Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Заделка швов бетоном и раствором 3. Прокладка гермита в швах										
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2,13	0,213	1257,00		267,74				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,307	0,0307							
19.3	3105-0106-0201	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,231	0,0231		16792,00		387,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,231	0,0231		1920,00		44,35			
19.4	3304-0201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0755	0,00755		4628,00		34,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0755	0,00755		1606,00		12,13			
19.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,0119		168,00		2,00			
19.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00005		2742,00		0,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00005		1344,00		0,07			
19.7	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0024	0,00024		27,00		0,01			
19.8	3302-0201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0755	0,00755		1718,00		12,97			
19.9	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,00071	18117,00				12,86		
19.10	**2102-0401-2806**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0488**	**0,00488**	**15945,00**				**77,81**		
19.11	**2106-0405-1406**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0004**	**0,00004**	**687011,00**				**27,48**		
19.12	2110-0502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,057	0,0057	716,00				4,08		
19.13	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0	0	622621,00				0,03		
19.14	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,002	0,0002	354,00				0,07		
19.15	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,00001	207969,00				2,08		
21	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков**	**шт**	**1**		**1801,15**	**191,94**	**1801,15**	**191,94**	**106,64**	**1580,68**	**3652,38**
		НР - 99%; СП - 8%				**1502,57**	**94,08**	**1502,57**	**94,08**		**270,55**	
		Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки										
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,31	1,31	1147,00		1502,57				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07							
21.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07		2742,00		191,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07		1344,00		94,08			

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки										
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,31	1,31	1147,00		1502,57				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07							
15.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07		2742,00		191,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07		1344,00		94,08			
15.4	**2102-0401-2804**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,008**	**0,008**	**13330,00**				**106,64**		
				Колодец №3								
19	**1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Плиты покрытий. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**м3 сборных конструкций**	**0,1**		**8301,09** **2677,41**	**4379,50** **565,45**	**830,11** **267,74**	**437,95** **56,54**	**124,42**	**382,66** **97,02**	**1309,79**
		Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Заделка швов бетоном и раствором 3. Прокладка гермита в швах										
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2,13	0,213	1257,00		267,74				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,307	0,0307							
19.3	3105-0106-0201	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,231	0,0231		16792,00		387,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,231	0,0231		1920,00		44,35			
19.4	3304-0201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0755	0,00755		4628,00		34,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0755	0,00755		1606,00		12,13			
19.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,0119		168,00		2,00			
19.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00005		2742,00		0,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00005		1344,00		0,07			
19.7	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0024	0,00024		27,00		0,01			
19.8	3302-0201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0755	0,00755		1718,00		12,97			
19.9	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,00071	18117,00				12,86		
19.10	**2102-0401-2806**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0488**	**0,00488**	**15945,00**				**77,81**		
19.11	**2106-0405-1406**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0004**	**0,00004**	**687011,00**				**27,48**		
19.12	2110-0502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,057	0,0057	716,00				4,08		
19.13	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0	0	622621,00				0,03		
19.14	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,002	0,0002	354,00				0,07		
19.15	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,00001	207969,00				2,08		
21	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков** *НР - 99%; СП - 8%*	**шт**	**1**		**1801,15** **1502,57**	**191,94** **94,08**	**1801,15** **1502,57**	**191,94** **94,08**	**106,64**	**1580,68** **270,55**	**3652,38**
		Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки										
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,31	1,31	1147,00		1502,57				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07							
21.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07		2742,00		191,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07		1344,00		94,08			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,008**	**0,008**	**13330,00**				**106,64**		
25	**1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Плиты покрытий. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**0,1**		**8301,09**	**4379,50**	**830,11**	**437,95**	**124,42**	**382,66**	**1309,79**
		НР - 118%; СП - 8%				**2677,41**	**565,45**	**267,74**	**56,54**		**97,02**	
		Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Заделка швов бетоном и раствором 3. Прокладка гермита в швах										
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2,13	0,213	1257,00		267,74				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,307	0,0307							
25.3	3105-0106-0201	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,231	0,0231		16792,00		387,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,231	0,0231		1920,00		44,35			
25.4	3304-0201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0755	0,00755		4628,00		34,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0755	0,00755		1606,00		12,13			
25.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,0119		168,00		2,00			
25.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00005		2742,00		0,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00005		1344,00		0,07			
25.7	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0024	0,00024		27,00		0,01			
25.8	3302-0201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0755	0,00755		1718,00		12,97			
25.9	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,00071	18117,00				12,86		
25.10	**2102-0401-2806**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0488**	**0,00488**	**15945,00**				**77,81**		
25.11	**2106-0405-1406**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0004**	**0,00004**	**687011,00**				**27,48**		
25.12	2110-0502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,057	0,0057	716,00				4,08		
25.13	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0	0	622621,00				0,03		
25.14	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,002	0,0002	354,00				0,07		
25.15	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,00001	207969,00				2,08		
27	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков**	**шт**	**1**		**1801,15**	**191,94**	**1801,15**	**191,94**	**106,64**	**1580,68**	**3652,38**
		НР - 99%; СП - 8%				**1502,57**	**94,08**	**1502,57**	**94,08**		**270,55**	
		Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки										
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,31	1,31	1147,00		1502,57				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07							
27.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07		2742,00		191,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07		1344,00		94,08			
27.4	**2102-0401-2804**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,008**	**0,008**	**13330,00**				**106,64**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**10525,04**	**2519,56**	**924,24**	**7853,36**	**19848,68**
								7081,24	**602,48**	**--**	**1470,28**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10525,04**				
		Накладные расходы	Тенге					**7853,36**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1470,28**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					19848,68				

РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда ТИП I (прозжая часть)

2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	1257		285,33	248,82	358659,81	312766,74	3079,65	144688,74	543638,70
		НР - 108%; СП - 8%				34,06	72,52	42813,42	91157,64		40267,88	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня										
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,033	41,481	1032,00		42808,39				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0404	50,7828							
40.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,45252		10384,00		4698,97			
40.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	2,95395		4863,00		14365,06			
40.5	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	13,3242		5070,00		67553,69			
40.6	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	30,0423		6740,00		202485,10			
40.7	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	3,2682		5709,00		18658,15			
40.8	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,71649		6984,00		5003,97			
40.9	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,03**	**0,0000**	**82,00**				**0,00**		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	93,9987		1920,00		180477,50			
40.7	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	10,2258		5709,00		58379,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	10,2258		1344,00		13743,48			
40.8	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	2,24181		6984,00		15656,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	2,24181		1606,00		3600,35			
40.9	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,03**	**117,99**	**82,00**				**9675,18**		
41	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	3933		109,83	29,66	431980,27	116656,71	315323,56	37662,46	507214,15
		НР - 108%; СП - 8%				--	8,87	--	34872,65		37571,42	
41.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	19,82							
41.2	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00258	10,14714		5070,00		51446,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00258	10,14714		1606,00		16296,31			
41.3	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00246	9,67518		6740,00		65210,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00246	9,67518		1920,00		18576,35			
41.4	**2101-0201-0504**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0378**	**148,6674**	**2121,00**				**315323,56**		
42	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	58,995		3236,00	--	190907,82	--	190907,82	--	206180,45
		СП - 8%				--	--	--	--		15272,63	
43	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	892,791		2121,00	--	1893609,71	--	1893609,71	--	2045098,49
		СП - 8%				--	--	--	--		151488,78	
44	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	м2	3606		179,74	124,53	648126,13	449064,56	26817,38	289275,67	1012393,94

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				47,77	26,51	172244,20	95603,64		74992,14	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка и закрепление боковых упоров 3. Укладка и укатка черного щебня с проверкой профиля 4. Россыпь и укатка черного клинца 5. Уход за покрытием										
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,038	137,03	1257,00		172244,20				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	51,46							
44.3	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00709	25,56654		6740,00		172318,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00709	25,56654		1920,00		49087,76			
44.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,10818		5011,00		542,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,10818		1920,00		207,71			
44.5	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00006	0,21636		120,00		25,96			
44.6	3201-0212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0006	2,1636		3973,00		8595,98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	2,1636		1606,00		3474,74			
44.7	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00213	7,68078		6984,00		53642,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00213	7,68078		1606,00		12335,33			
44.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00437	15,75822		13545,00		213445,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00437	15,75822		1920,00		30255,78			
44.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,1803		2742,00		494,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,1803		1344,00		242,32			
44.10	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,021636	216577,00				4685,86		
44.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,5409	25046,00				13547,38		
44.12	**2113-0104-0204**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 130/200**	**т**	**0,000021**	**0,075726**	**108755,00**				**8235,58**		
44.13	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,006491	53700,00				348,56		
45	**2101-0207-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003**	**т**	**52,888**		**9914,00**	**--**	**524331,63**	**--**	**524331,63**	**--**	**566278,16**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**41946,53**	
46	**2101-0207-0104 РСНБ РК 2015**	**Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003**	**т**	**562,536**		**9381,00**	**--**	**5277150,22**	**--**	**5277150,22**	**--**	**5699322,23**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**422172,02**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**9324765,59**	**878488,01**	**8231219,97**	**471626,87**	**10580126,12**
								215057,62	**221633,93**	**--**	**783711,40**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9324765,59**				
		Накладные расходы	Тенге					**471626,87**				
		Сметная прибыль	Тенге					**783711,40**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**10580126,12**				
		РАЗДЕЛ 5. Исскуственные сооружения										
		Водопропускная труба ф300мм L-13м/1шт/										
54	**1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм.Укладка.**	**км трубопровода**	**0,013**		**1551793,64**	**701320,10**	**20173,32**	**9117,16**	**1398,51**	**12515,31**	**35303,71**
		НР - 99%; СП - 8%				**742896,00**	**229544,34**	**9657,65**	**2984,08**		**2615,09**	
		Состав работ:										

2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода										
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	504	6,55	1474,00		9657,65				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	145,33	1,89							
54.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,91	1,20783		5521,00		6668,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,91	1,20783		1606,00		1939,77			
54.4	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,02145		6303,00		135,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,02145		1920,00		41,18			
54.5	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,5	0,2015		7188,00		1448,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,5	0,2015		1920,00		386,88			
54.6	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	0,6435		27,00		17,37			
54.7	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,455		73,00		33,22			
54.8	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	17,4	0,2262		165,00		37,32			
54.9	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	34,8	0,4524		1681,00		760,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,8	0,4524		1344,00		608,03			
54.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,00611		2742,00		16,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,00611		1344,00		8,21			
54.11	**2105-0307-0507**	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70**	**кг**	**60**	**0,78**	**598,00**				**466,44**		
54.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,00299	25046,00				74,89		
54.13	**2113-0812-1035**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,13**	**0,00169**	**211192,00**				**356,91**		
54.14	**2113-0703-1404**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**142**	**1,846**	**271,00**				**500,27**		
54.15	**2301-1399-9901**	**Трубы стальные**	**м**	**1004**	**13,052**	**--**				**--**		
61	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Портальная стенка. Устройство**	**м3**	**0,2**		**29578,39**	**1291,78**	**5915,68**	**258,36**	**4941,89**	**708,59**	**7154,20**
		НР - 91%; СП - 8%				**3577,14**	**316,19**	**715,43**	**63,24**		**529,94**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Укладка бетонной смеси										
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	3,06	0,612	1169,00		715,43				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,0457							
61.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00054		4557,00		2,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00054		1344,00		0,73			
61.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,03642		38,00		1,38			
61.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,0376		6030,00		226,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,0376		1344,00		50,53			
61.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,00306		5011,00		15,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00306		1920,00		5,88			

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,00454		2742,00		12,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,00454		1344,00		6,10			
61.8	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00014	25046,00				3,51		
61.9	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,00172	50384,00				86,66		
61.10	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000052	24875,00				1,29		
61.11	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0001	633856,00				63,39		
61.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,000154	82,00				0,01		
61.13	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,08	914,00				73,12		
61.14	**2102-0101-1009**	**Бетон тяжелый класса B25, F300, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**0,204**	**22970,00**				**4685,88**		
61.15	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,086	326,00				28,04		
62	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,7**		**35,22**	**35,22**	**24,66**	**24,66**	**--**	**6,52**	**33,67**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,94**	**--**	**9,06**		**2,49**	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
62.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	0,0056							
62.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,005642		4370,00		24,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,005642		1606,00		9,06			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**26113,66**	**9400,18**	**6340,40**	**13230,42**	**42491,58**
								10373,08	**3056,38**	**--**	**3147,52**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**26113,66**				
		Накладные расходы	Тенге					**13230,42**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3147,52**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					42491,58				

Итого по смете на подряд, тенге		**10642466,38**
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
- Накладные расходы	Тенге	492710,65
- Сметная прибыль	Тенге	788329,20
Всего по Акту выполненных работ		**10642466,38**
Временные здания и сооружения 1,3%		138352,06
Дополнительные затраты при производстве СМР работ в зимнее время 1,62%		174649,26
Всего		**10955467,70**
Непредвиденные работы и затраты -2%		219109,354
Итого по акту выполненных работ:		**11174577,05**
в том числе в текущих ценах на 2020 года Кср=1,0200144		**11398229,49**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		1367787,54

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО по Акту выполненных работ:									**12766017,03**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства
пассажирского транспорта
и автомобильных дорог"

_____ Утегенов А.Б.

Подрядчик:
Руководитель
ТОО "Инфорстройсервис"

_____ Азизов Р.Х

Технический надзор:
ТОО "Оразбай 2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

Авторский надзор:
ТОО "Иншаб"

_____ Имагамбетов О.С..

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассаэирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"
Наименование стройки - **Строительство внутрипоселковых дорог улиц Желтоксан и Геолога в селе Бадамша Каргалинского района Актюбинской области**
Наименование объекта - Строительство внутрипоселковых дорог улиц Желтоксан и Геолог в селе Бадамша Каргалинского района Актюбинской области
Обоснование: Дополнительное соглашение № 1 от 25.09.2020 г к Догвору № 145 от 10.08.2020 года.

АКТ № 2
Выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года.
Локальная смета № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)
ул.Желтоксан

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
		Колодец №1										
9	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Установка люков**	шт	1		1801,15	191,94	1801,15	191,94	106,64	1580,68	3652,38
		НР - 99%, СП - 8%				1502,57	94,08	1502,57	94,08		270,55	
		Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,31	1,31	1147,00		1502,57				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07							
9.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07		2742,00		191,94			
9.4	**2102-0401-2804**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,008**	**0,008**	**13330,00**				**106,64**		
		Колодец №2										
18	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Установка люков**	шт	1		1801,15	191,94	1801,15	191,94	106,64	1580,68	3652,38
		НР - 99%, СП - 8%				1502,57	94,08	1502,57	94,08		270,55	
		Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки										
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,31	1,31	1147,00		1502,57				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07							
18.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07		2742,00		191,94			
18.4	**2102-0401-2804**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,008**	**0,008**	**13330,00**				**106,64**		
		Колодец №3										
24	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Установка люков**	шт	1		1801,15	191,94	1801,15	191,94	106,64	1580,68	3652,38
		НР - 99%, СП - 8%				1502,57	94,08	1502,57	94,08		270,55	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки										
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,31	1,31	1147,00		1502,57				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07							
24.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07		2742,00		191,94			
24.4	**2102-0401-2804**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,008**	**0,008**	**13330,00**				**106,64**		
					Колодец №4							
30	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки	**шт**	**1**		**1801,15** **1502,57**	**191,94** **94,08**	**1801,15** **1502,57**	**191,94** **94,08**	**106,64**	**1580,68** **270,55**	**3652,38**
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,31	1,31	1147,00		1502,57				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07							
30.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07		2742,00		191,94			
30.4	**2102-0401-2804**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,008**	**0,008**	**13330,00**				**106,64**		
					Колодец №5							
36	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки	**шт**	**1**		**1801,15** **1502,57**	**191,94** **94,08**	**1801,15** **1502,57**	**191,94** **94,08**	**106,64**	**1580,68** **270,55**	**3652,38**
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,31	1,31	1147,00		1502,57				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07							
36.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07		2742,00		191,94			
36.4	**2102-0401-2804**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,008**	**0,008**	**13330,00**				**106,64**		
					Колодец №6							
46	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки	**шт**	**1**		**1801,15** **1502,57**	**191,94** **94,08**	**1801,15** **1502,57**	**191,94** **94,08**	**106,64**	**1580,68** **270,55**	**3652,38**
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,31	1,31	1147,00		1502,57				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07							
46.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07		2742,00		191,94			
46.4	**2102-0401-2804**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,008**	**0,008**	**13330,00**				**106,64**		
					Колодец №7							
56	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму	**шт**	**1**		**1801,15** **1502,57**	**191,94** **94,08**	**1801,15** **1502,57**	**191,94** **94,08**	**106,64**	**1580,68** **270,55**	**3652,38**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки										
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,31	1,31	1147,00		1502,57				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07							
56.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07		2742,00		191,94			
56.4	**2102-0401-2804**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,008**	**0,008**	**13330,00**				**106,64**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**12608,05**	**1343,58**	**746,48**	**11064,76**	**25566,66**
								10517,99	**658,56**	**--**	**1893,85**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**12608,05**				
		Накладные расходы	Тенге					**11064,76**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1893,85**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25566,66				

РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда ТИП I (прозжая часть)

70	**1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	**5291**		**109,83**	**29,66**	**581135,93**	**156936,35**	**424199,58**	**50666,69**	**682346,83**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**8,87**	**--**	**46913,60**		**50544,21**	
70.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	26,67							
70.2	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00258	13,65078		5070,00		69209,45			
70.3	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00246	13,01586		6740,00		87726,90			
70.4	**2101-0201-0504**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0378**	**199,9998**	**2121,00**				**424199,58**		
71	**2101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**79,365**		**3236,00**	**--**	**256825,14**	**--**	**256825,14**	**--**	**277371,15**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20546,01**	
72	**2101-0201-0504 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1201,057**		**2121,00**	**--**	**2547441,90**	**--**	**2547441,90**	**--**	**2751237,25**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**203795,35**	
73	**1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**4850**		**179,74**	**124,53**	**871717,06**	**603983,11**	**36068,85**	**389070,15**	**1361650,20**
		НР - 108%; СП - 8%				**47,77**	**26,51**	**231665,10**	**128585,04**		**100862,98**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка и закрепление боковых упоров 3. Укладка и укатка черного щебня с проверкой профиля 4. Россыпь и укатка черного клинца 5. Уход за покрытием										
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,038	184,3	1257,00		231665,10				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	69,21							
73.3	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00709	34,3865		6740,00		231765,01			
73.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,1455		5011,00		729,10			
73.5	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00006	0,291		120,00		34,92			
73.6	3201-0212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0006	2,91		3973,00		11561,43			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73.7	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00213	10,3305		6984,00		72148,21			
73.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00437	21,1945		13545,00		287079,50			
73.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,2425		2742,00		664,93			
73.10	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,0291	216577,00				6302,39		
73.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,7275	25046,00				18220,97		
73.12	**2113-0104-0204**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 130/200**	**т**	**0,000021**	**0,10185**	**108755,00**				**11076,70**		
73.13	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,00873	53700,00				468,80		
74	**2101-0207-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003**	**т**		**71,1333333**	**9914,00**	**--**	**705215,87**	**--**	**705215,87**	**--**	**761633,14**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**56417,27**	
75	**2101-0207-0104 РСНБ РК 2015**	**Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003**	**т**		**756,6**	**9381,00**	**--**	**7097664,60**	**--**	**7097664,60**	**--**	**7665477,77**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**567813,17**	
76	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0,190704**	**165171,58**	**1799,16**	**31498,88**	**343,11**	**31155,77**	**191,85**	**34225,99**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**931,48**	**--**	**177,64**		**2535,26**	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов										
76.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,11060832							
76.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,05530416		6204,00		343,11			
76.3	**2113-0104-0502**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**1,03**	**0,19642512**	**158614,00**				**31155,77**		
77	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**		**953,52**	**1745,84**	**126,25**	**1664696,53**	**120379,44**	**1501258**	**78403,68**	**1882548**
		НР - 108%; СП - 8%				**45,16**	**30,98**	**43059,44**	**29536,56**		**139448,02**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	32,038272	1344,00		43059,44				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	16,019136							
77.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,3087144		5070,00		16775			
77.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	9,630552		6740,00		64910			
77.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0286056		5011,00		143			
77.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,3718728		5709,00		2123			
77.7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,334928		120,00		160			
77.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,669856		13545,00		36163			
77.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0381408		2742,00		105			
77.10	**2102-0501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые. типа Б. марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0966**	**92,110032**	**16228,00**				**1494762**		
77.11	**2105-0302-0101**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,000006**	**0,00572112**	**216577,00**				**1239**		
77.12	**2107-0201-0301**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,00015**	**0,143028**	**25046,00**				**3582**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77.13	**2113-0104-0502**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,000011**	**0,01048872**	**158614,00**				**1664**		
78	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**953,52**		**393,45**	**0,04**	**375159,43**	**41,19**	**374888**	**249,13**	**405441,24**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,24**	**--**	**230,68**	**--**		**30032,68**	
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0002	0,190704	1344,00		256,31				
78.2	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00036	0,3432672		120,00		41,19			
78.3	**2102-0501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые. типа Б. марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0242**	**23,075184**	**16228,00**				**374464,09**		
78.4	**2113-0104-0502**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,000003**	**0,00286056**	**158614,00**				**453,72**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**14131355,34**	**881683,20**	**12974716,93**	**518581,49**	**15821931,80**
								274955,21	**205212,84**	**--**	**1171994,95**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**14131355,34**				
		Накладные расходы	Тенге					**518581,49**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1171994,95**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**15821931,80**				
		РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда ТИП II (Съезд)										
80	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**94**		**285,33**	**248,82**	**26821,45**	**23388,95**	**231,24**	**10820,06**	**40652,84**
		НР - 108%; СП - 8%				**34,06**	**72,52**	**3201,26**	**6817,31**		**3011,32**	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня										
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,033	3,1	1032,00		3201,26				
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0404	3,8							
80.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,03384		10384,00		351,39			
80.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,2209		4863,00		1074,24			
80.5	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,9964		5070,00		5051,75			
80.6	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	2,2466		6740,00		15142,08			
80.7	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,2444		5709,00		1395,28			
80.8	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,05358		6984,00		374,20			
80.9	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,03**	**2,82**	**82,00**				**231,24**		
81	**1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	**94**		**109,83**	**29,66**	**10324,47**	**2788,13**	**7536,34**	**900,15**	**12122,59**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**8,87**	**--**	**833,47**		**897,97**	
81.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,4738							
81.2	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00258	0,24252		5070,00		1229,58			
81.3	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00246	0,23124		6740,00		1558,56			
81.4	**2101-0201-0504**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800. фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0378**	**3,5532**	**2121,00**				**7536,34**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,41		3236,00	--	4562,76	--	4562,76	--	4927,78
		СП - 8%				--	--	--	--		365,02	
83	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	21,338		2121,00	--	45257,90	--	45257,90	--	48878,53
		СП - 8%				--	--	--	--		3620,63	
84	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	м2	86		179,74	124,53	15457,25	10709,80	639,57	6898,98	24144,73
		НР - 108%; СП - 8%				47,77	26,51	4107,88	2280,06		1788,50	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка и закрепление боковых упоров 3. Укладка и укатка черного щебня с проверкой профиля 4. Россыпь и укатка черного клинца 5. Уход за покрытием										
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,038	3,27	1257,00		4107,88				
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	1,23							
84.3	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00709	0,60974		6740,00		4109,65			
84.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00258		5011,00		12,93			
84.5	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00006	0,00516		120,00		0,62			
84.6	3201-0212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0006	0,0516		3973,00		205,01			
84.7	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00213	0,18318		6984,00		1279,33			
84.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00437	0,37582		13545,00		5090,48			
84.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0043		2742,00		11,79			
84.10	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000516	216577,00				111,75		
84.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0129	25046,00				323,09		
84.12	**2113-0104-0204**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 130/200**	**т**	**0,000021**	**0,001806**	**108755,00**				**196,41**		
84.13	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,000155	53700,00				8,31		
85	2101-0207-0103 РСНБ РК 2015	**Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003**	т	1,2613333		9914,00	--	12504,86	--	12504,86	--	13505,25
		СП - 8%				--	--	--	--		1000,39	
86	2101-0207-0104 РСНБ РК 2015	**Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003**	т	13,416		9381,00	--	125855,50	--	125855,50	--	135923,94
		СП - 8%				--	--	--	--		10068,44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**240784,19**	**36886,88**	**196588,17**	**18619,19**	**280155,66**
								7309,14	**9930,84**	--	**20752,27**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**240784,19**				
		Накладные расходы	Тенге					**18619,19**				
		Сметная прибыль	Тенге					**20752,27**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**280155,66**				

Итого по смете на подряд, тенге		**16127654,12**
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
- Накладные расходы	Тенге	**548265,44**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге				1194641,07				
		Всего по Акту выполненных работ					**16127654,12**				
		Временные здания и сооружения 1,3%					209659,50				
		Дополнительные затраты при производстве СМР работ в зимнее время 1,62%					264664,48				
		Всего					**16601978,10**				
		Непредвиденные работы и затраты -2%					332039,562				
		Итого по акту выполненных работ:					**16934017,66**				
		в том числе в текущих ценах на 2020 года Kcp=1,0200144					**17272941,87**				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					2072753,02				
		ВСЕГО по Акту выполненных работ:					**19345694,89**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства
пассажирского транспорта
и автомобильных дорог"

_____ Утегенов А.Б.

Подрядчик:
Руководитель
ТОО "Инфорстройсервис"

_____ Азизов Р.Х

Технический надзор:
ТОО "Оразбай 2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

Авторский надзор:
ТОО "Иншаб"

_____ Имагамбетов О.С..