Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Тарбагатайского района" ф-3

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫГЫС"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Акмектеп, Тарбагатайского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №5
за Август месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно правовая форма		
		номер	дата						
		№70 доп.согл №1 доп.согл №2	08.08.2019г. 30.09.2019г. 24.02.2020г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Акмектеп, Тарбагатайского района ВКО	343 322 000	46 428 571							5 571 429	52 000 000
Всего к оплате										52 000 000

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Тарбагатайского района"
Тарбагатайского района, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1
ИИК KZ16070103KSN1810000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180840013878
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель _____ С.С.Сабырбаев

Технадзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г Алматы, район Бостандыкский
Проспект Аль-Фараби, дом №15, н.п.19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
в АГФ АО «БанкЦентрКредит»

Технадзор _____ Д.Ч.Нурмухаметов

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ Д.К.Абжанов

Авторский надзор
ПК "ПИ "Семипалатинскгражданпроект"
РК, ВКО, г.Семей, ул.Первомайская, д.24-А
ИИК KZ20914102203KZ000JU
БИК SABRKZKA
БИН 921240001168
в Филиале Дочернего банка АО «Сбербанк»

Председатель _____ И.А.Грищенко

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Акмектеп, Тарбагатайского района ВКО

Наименование объекта:Строительство водопроводных сетей в с.Акмектеп, Тарбагатайского района ВКО

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Тарбагатайского района"

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"

Договор №70 от 08.08..2019г., доп.согл. №1 от 30.09.2019г., №2 от 24.02.2020г.

Акт №5 от 20 августа 2020г.
приемки выполненных работ
за Август месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Наружные сети водоснабжения										
	Локальная смета № 2-1-1										
	Сети водозабора ВО										
35	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (переходы. отводы) НР = 99 %	т фасонных частей	0,0174	935172,41	463563,22	16272	8066	327	10144	28529
					452816,09	136034,48	7879	2367	–	2113	
40	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 К=2,000;	т	0,0348	9217		321		321	–	347
									–	26	
66	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (отмостка) НР = 94 %	м3 подстилающ его слоя	5,4	42865,56	6,67	231474	36	213057	17278	268652
					3403,89	–	18381	–	–	19900	
67	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины НР = 93 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,1;	м3 кладки	0,27	43533,33	2096,3	11754	566	9486	1693	14523
					6303,7	437,04	1702	118	–	1076	
69	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 К=2,000;	т	0,205	9217		1889		1889	–	2040

70	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка (задвижки со штурвалом Ф50=5шт FAF6000) НР = 99 %	задвижка или клапан	5	1144,8	25,8	5724	129	874	4734	11295
					944,2	12,2	4721	61	–	837	
73	1122-0901-0103	Задвижки чугунные диаметром 100 мм. Установка FAF 6000 со штурвалом Ф100=6шт НР = 99 %	задвижка или клапан	6	1910,17	77,5	11461	465	1983	9139	22248
					1502,17	36,33	9013	218	–	1648	
76	1122-0901-0105	Задвижки чугунные диаметром 150 мм. Установка FAF 6000 со штурвалом Ф150=4шт НР = 99 %	задвижка или клапан	5	2802,6	181	14013	905	2368	11052	27070
					2148	84,8	10740	424	–	2005	
79	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	10	2126,5	25,9	21265	259	16372	4588	27921
					463,4	–	4634	–	–	2068	
80	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	16	3973,19	51,81	63571	829	48841	13762	83520
					868,81	–	13901	–	–	6187	
81	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	22	6564,91	99,32	144428	2185	113573	28647	186921
					1303,18	12,09	28670	266	–	13846	
82	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (тройники) НР = 99 %	т фасонных частей	0,0264	935189,39	463560,61	24689	12238	497	15390	43285
					452803,03	136022,73	11954	3591	–	3206	
85	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 К=2,000;	т	0,0528	9217		487		487	–	526
									–	39	
89	1122-0901-0201	Установка антивибрационного компенсатора (гибкая резиновая вставка) Ф50 =5шт НР = 99 %	задвижка или клапан	5	1460,2	77,6	7301	388	851	6182	14562
					1212,4	36,4	6062	182	–	1079	
91	1122-0901-0202	Установка антивибрационного компенсатора (гибкая резиновая вставка) Ф100 мм НР = 99 %	задвижка или клапан	6	2750,83	129,33	16505	776	1929	14021	32968

				2300	60,5	13800	363	–	2442		
93	1122-0901-0203	Установка антивибрационного компенсатора (гибкая резиновая вставка) Ф150 мм НР = 99 %	задвижка или клапан	10	4967,2	1644,8	49672	16448	5352	32440	88681
				2787,2	489,6	27872	4896	–	6569		
95	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МС-3,МС-7, МС-5 по 24шт) НР = 118 %	т стальных элементов	0,1248	684823,72	5721,15	85466	714	77798	8390	101364
				55721,15	1250	6954	156	–	7508		
96	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 К=2,000;	т	0,2496	9217		2301		2301	–	2485
									–	184	
100	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (втулка Ф150=2шт) НР = 99 %	шт.	2	4098,5	822,5	8197	1645	5630	1367	10329
				461	229,5	922	459	–	765		
101	1106-0101-0101	Устройство обоймы из бетона В12,5 для водопроводных колодцев Ф1500 НР = 91 %	м3	0,54	42550	1059,26	22977	572	21787	671	25540
				1144,44	220,37	618	119	–	1892		
102	1106-0101-0101	Устройство обоймы из бетона В12,5 для водопроводных колодцев Ф2000 НР = 91 %	м3	0,93	42550,54	1058,06	39572	984	37523	1155	43985
				1145,16	219,35	1065	204	–	3258		
103	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (отвод 65° Ф160 PN 10 полиэтиленовый сварной=2шт) НР = 99 %	шт.	2	6793,5	822,5	13587	1645	11020	1367	16150
				461	229,5	922	459	–	1196		
104	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (тройник стальной Ф150х150=1шт, крест стальной Ф50х50=1шт) НР = 99 %	т фасонных частей	0,001	936000	464000	936	464	19	583	1641
				453000	136000	453	136	–	122		
106	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 К=2,000;	т	0,002	9217		18		18	–	19

	Итого					**1 054 601**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					170 263				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					49 314				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 019				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					574 303				
	Накладные расходы, тенге					182 603				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					78 118				

Наружные сети водоснабжения

Локальная смета № 2-1-2

Наружные сети водоснабжения В1

37	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка задвижки со штурвалом Ф50=14шт FAF6000 НР = 99 %	задвижка или клапан	14	1144,86	25,86	16028	362	2447	13255	31626
					944,21	12,14	13219	170	–	2343	
40	1122-0901-0103	Задвижки чугунные диаметром 100 мм. Установка зажвижки со штурвалом Ф100=22шт FAF 6000 НР = 99 %	задвижка или клапан	22	1910,23	77,59	42025	1707	7270	33509	81577
					1502,18	36,32	33048	799	–	6043	
43	1122-0901-0105	Задвижки чугунные диаметром 150 мм. Установка задвижки со штурвалом Ф150=2шт FAF 6000 НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2802,5	181	5605	362	947	4421	10828
					2148	85	4296	170	–	802	
46	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка (вентиль 15ч8р Ф25 =104шт) НР = 98 %	шт.	104	2012,98	76,26	209350	7931	31264	167986	407523
					1636,11	12,11	170155	1259	–	30187	
52	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка (прим.) НР = 98 %	фильтр	104	13721,28	135,03	1427013	14043	1321476	94160	1642867
					879,75	44,12	91494	4588	–	121694	
53	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка (вентиль 15ч8р Ф15 =104шт) НР = 98 %	шт.	104	2012,98	76,26	209350	7931	31264	167986	407523

				1636,11	12,11	170155	1259	–	30187	
55	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	24	2126,5	25,92	51036	622	39293	11010	67010
				463,38	–	11121	–	–	4964	
56	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	126	3973,2	51,84	500623	6532	384622	108374	657717
				868,8	–	109469	–	–	48720	
57	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	6565	99,25	26260	397	20650	5208	33985
				1303,25	12	5213	48	–	2517	
58	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 25 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	104	4192,52	2126,07	436022	221111	29011	252918	744055
				1787,5	668,97	185900	69573	–	55115	
61	1114-0101-1301	Устройство деревянной крышки для утепления в колодце НР = 99 % К=18,000;	м2 щитов	10,26	5239,18	58,58	53754	601	49568	3800	62158
				349,42	24,66	3585	253	–	4604	
62	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 К=18,000;	кг	0,324	310		100		100	–	108
								–	8	
63	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция из войлока насухо НР = 76 % К=18,000;	м3 изоляции	0,09	21066,67	1600	1896	144	654	884	3002
				12200	722,22	1098	65	–	222	
64	1110-0106-0402	Установка скоб на деревянные крышки НР = 90 % К=18,000;	комплект	36	472,89	3,86	17024	139	–	15248	34854
				469,03	1,58	16885	57	–	2582	
65	2105-0302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 К=18,000;	кг	2,2896	242		554		554	–	598
								–	44	
67	1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами НР = 90 % К=18,000;	м2 перекрытия	10,26	664,33	2,73	6816	28	5637	1048	8493
				112,18	1,27	1151	13	–	629	

68	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (пожарных подставок, тройников, заглушек) НР = 99 %	т фасонных частей	0,5707	935141,05	463541,27	533685	264543	10735	332678	935672
					452789,56	136027,69	258407	77631	–	69309	
75	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 К=2,000;	т	1,1414	9217		10520		10520	–	11362
									–	842	
76	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	5	1283,4	822,6	6417	4113	–	3418	10622
					460,8	229,8	2304	1149	–	787	
94	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой (мокрого колодца МК=6шт в мокрых грунтах) НР = 69 %	м2	103,76	140,52	2,21	14580	229	8557	4016	20084
					55,84	0,25	5794	26	–	1488	
95	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (МК=6шт) НР = 93 %	м2 поверхности	103,76	845,92	17,73	87773	1840	59690	24639	121405
					252,92	2,42	26243	251	–	8993	
105	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (отмостка) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	29,2	42865,34	6,71	1251668	196	1152081	93428	1452704
					3403,8	–	99391	–	–	107608	
106	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,1;	м3 кладки	3,29	43531,31	2097,57	143218	6901	115581	20618	176943
					6302,74	435,87	20736	1434	–	13107	
107	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки С-2=73шт)	т	1,247	521306		650069		650069	–	702075
									–	52006	
108	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 К=2,000;	т	2,494	9217		22987		22987	–	24826

								–	1839	
110	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 К=2,000;	т	3,0368	9217		27990		27990	–	30229
								–	2239	
117	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (втулки полиэтиленовые) НР = 99 %	шт.	150	1283,31	822,53	192497	123380	–	102550	318651
					460,78	229,79	69117	34469	–	23604	
118	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	122	1485		181170		181170	–	195664
									–	14494	
119	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	694		15268		15268	–	16489
									–	1221	
120	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2815		11260		11260	–	12161
									–	901	
121	1122-0901-0203	Установка антивибрационного компенсатора (гибкая резиновая вставка) Ф150 мм НР = 99 %	задвижка или клапан	4	4967,25	1644,75	19869	6579	2141	12977	35474
					2787,25	489,75	11149	1959	–	2628	
122	2304-1012-0107	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	25674		102696		102696	–	110912
									–	8216	
123	1122-0901-0202	Установка антивибрационного компенсатора (гибкая резиновая вставка) Ф100 мм НР = 99 %	задвижка или клапан	122	2750,77	129,3	335594	15775	39220	285106	670356
					2299,99	60,55	280599	7387	–	49656	
124	2304-1012-0105	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	122	17330		2114260		2114260	–	2283401
									–	169141	

125	1122-0901-0201	Установка антивибрационного компенсатора (гибкая вставка) Ф50 НР = 99 %	задвижка или клапан	24	1460,13	77,58	35043	1862	4086	29667	69887
					1212,29	36,33	29095	872	–	5177	
126	2304-1012-0102	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	15	9527		142905		142905	–	154337
										11432	
132	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (переход стальной Ф100х50=3шт) НР = 99 %	т фасонных частей	0,0027	935185,19	463333,33	2525	1251	51	1574	4427
					452962,96	135925,93	1223	367	–	328	
133	2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	1053		3159		3159	–	3412
									–	253	
134	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 К=2,000;	т	0,0054	9217		50		50	–	54
									–	4	

Итого	**11 555 071**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 620 847
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	688 579
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	203 799
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 599 233
Накладные расходы, тенге	1 790 478
Сметная прибыль (8 %), тенге	855 934

Насосная станция 1 подъема-2шт (поз.по ГП)

Локальная смета № 2-3-1

Общестроительные работы насосной станции 1-го подъема

Раздел 4 Покрытие

33	1107-0504-0101	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру (1ПК29.15=1шт) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	4106	934	4106	934	1031	2758	7413
					2141	196	2141	196	–	549	

35	1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство ПМ1=1шт (см.АС-9) НР = 91 %	м3	0,5	56820	2740	28410	1370	21043	5703	36842
					11994	540	5997	270	–	2729	
36	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0056	227769		1276		1276	–	1378
									–	102	
37	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (К1=4шт Ф10AIII) НР = 91 %	т	0,024	223541,67	1250	5365	30	4936	370	6194
					16625	333,33	399	8	–	459	
38	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01395	205373		2865		2865	–	3094
									–	229	
39	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00128	205373		263		263	–	284
									–	21	
40	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00666	205373		1368		1368	–	1477
									–	109	
41	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00031	425806,45	–	132	–	64	62	210
					219354,84	–	68	–	–	16	
42	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 (за 2 раза) К=2,000;	т	0,00062	9217		6		6	–	6
									–	–	
43	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж стакана С2=1шт НР = 69 %	т конструкций	0,0873	89392,9	4295,53	7804	375	161	5119	13957

				83253,15	1729,67	7268	151	–	1034		
44	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0873	439307		38352		38352	–	41420
									–	3068	
45	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (см. АС-8 прим. п.3) НР = 76 %	м3 изоляции	0,033	20575,76	1333,33	679	44	72	443	1212
					17060,61	606,06	563	20	–	90	
46	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,240;	м3	0,04092	10514		430		430	–	464
									–	34	
47	1126-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия (см. АС-8 прим. п.3) НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	1,32	1676,52	101,52	2213	134	29	1571	4087
					1553,03	12,88	2050	17	–	303	
48	2110-0104-0112	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,220;	м2	1,6104	3347		5390		5390	–	5821
									–	431	
49	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство антисейсмического пояса НР = 91 %	м3	0,74	54266,22	4475,68	40157	3312	30172	6665	50568
					9017,57	879,73	6673	651	–	3746	
50	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01896	204885		3885		3885	–	4196

								–	311	
51	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00956	204885		1959		1959	–	2116
								–	157	
52	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037	205373		7599		7599	–	8207
								–	608	
53	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0248	205373		5093		5093	–	5500
								–	407	
Раздел 5 Кровля										
54	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	13,24	863,44	48,49	11432	642	4424	5992	18818
					480,82	11,1	6366	147	–	1394	
55	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	1,36372	34510		47062		47062	–	50827
								–	3765	
56	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (по уклону 15-45мм, толщ. 30мм) НР = 92 %	м2 стяжки	13,24	896,15	98,11	11865	1299	7838	2796	15834
					206,04	23,49	2728	311	–	1173	
57	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (до 30мм) НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	198,6	37,77	1,46	7502	289	7061	206	8325
					0,77	0,36	152	72	–	617	
58	1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 92 %	м2 кровли	13,24	2039,2	20,39	26999	270	23685	2869	32257
					229,91	5,59	3044	74	–	2389	
59	1112-0101-0107	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике НР = 92 %	м2 кровли	13,24	626,06	66,69	8289	883	5993	1492	10563

				106,72	15,79	1413	209	–	782	
60	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка пробок НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,04	59300	975	2372	39	1452	808	3434
					22025	425	881	17	–	254	
61	1110-0116-0205	Антисептирование пастами деревянных элементов НР = 90 %	м2 покрытия	2,17	43,32	0,46	94	1	79	13	116
					6,45	–	14	–	–	9	
62	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	7,28	2819,23	13,46	20524	98	13251	6623	29319
					985,58	3,3	7175	24	–	2172	
Раздел 6 Двери											
63	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков (ДНГ21-9П=1шт, утепленная см. АС-3) НР = 90 %	м2	1,89	2622,75	519,58	4957	982	2050	1951	7461
					1018,52	128,57	1925	243	–	553	
64	2109-0102-0303	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДНГ21-9 СТ РК 943-92	м2	1,89	30431		57515		57515	–	62116
									–	4601	
65	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	10,2	373,92	1,08	3814	11	3061	672	4845
					72,75	0,49	742	5	–	359	
66	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	3	435		1305		1305	–	1409
									–	104	
67	2109-0404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3109		3109		3109	–	3358
									–	249	
68	2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1	436		436		436	–	471
									–	35	

69	2109-0404-0901	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	1	572		572		572	–	618
									–	46	
70	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3035		3035		3035	–	3278
									–	243	
Раздел 7 Полы											
71	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %	м2 площади уплотнения	8,28	246,5	28,86	2041	239	1250	602	2854
					66,67	10,63	552	88	–	211	
72	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,6624	42863,83	6,04	28393	4	26134	2120	32954
					3404,29	–	2255	–	–	2441	
73	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	8,28	1109,42	26,33	9186	218	6371	2542	12666
					313,65	12,92	2597	107	–	938	
74	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	8,28	1385,27	76,33	11470	632	5754	4865	17642
					614,01	11,11	5084	92	–	1307	
75	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	8,28	838,77	37,92	6945	314	3563	2933	10668
					370,53	6,28	3068	52	–	790	
76	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	8,28	1109,42	26,33	9186	218	6371	2542	12666
					313,65	12,92	2597	107	–	938	
77	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство В15 НР = 94 %	м2 стяжки	8,28	1115,94	25,6	9240	212	6458	2516	12696
					310,39	12,92	2570	107	–	940	
78	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	10,62	187,57	1,04	1992	11	643	1262	3514
					125,99	0,47	1338	5	–	260	

Раздел 8 Внутренняя отделка

79	1115-0203-0202	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,28	1465,46	65,94	12134	546	5321	5371	18905
					756,88	53,99	6267	447	–	1400	
80	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,67	1437,55	65,96	42652	1957	19230	18453	65993
					723,46	53,96	21465	1601	–	4888	
81	1115-0204-0101	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,53	3880,39	40,52	5937	62	2717	2552	9168
					2064,05	20,92	3158	32	–	679	
82	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	39,48	95,31	0,71	3763	28	357	2714	6995
					85,56	0,35	3378	14	–	518	
Раздел 9 Наружная отделка											
83	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое цоколь НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,92	1609,18	79,85	6308	313	2592	2930	9977
					868,11	66,33	3403	260	–	739	
84	1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,92	865,82	3,06	3394	12	2785	482	4186
					152,3	1,53	597	6	–	310	
Раздел 10 Разные работы											
85	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство крыльца из бетона В12,5 F150 (см. АС-3 прим. п.2) НР = 91 %	м3	0,567	41430,34	1141,09	23491	647	22286	635	26056
					984,13	246,91	558	140	–	1930	

86	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками отмостки из В7,5 (отмостка см. АС-3 прим. п.3) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,57	42864,91	7,02	24433	4	22489	1824	28358
					3403,51	–	1940	–	–	2101	
87	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков КЛД1=1шт НР = 90 %	м2	0,302	36605,96	509,93	11055	154	10531	366	12335
					1225,17	122,52	370	37	–	914	
88	1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами КЛД1=1шт НР = 90 %	м2 перекрытия	0,604	665,56	3,31	402	2	332	62	501
					112,58	1,66	68	1	–	37	

Итого	**735 629**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	110 864
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 286
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 511
- материалы, изделия и конструкции, тенге	453 106
Накладные расходы, тенге	100 884
Сметная прибыль (8 %), тенге	54 489
Итого (Коб=2)	**1 471 258**

Насосная станция 1 подъема-2шт (поз.по ГП)

Локальная смета № 2-3-4

Технологическая часть

2	5820-0234-0001(пл)(об)ТОО"ПКФ"Ульба-Электро"	Скважный погружной насосный агрегат Q=5м3/час, Н=58м, Двигатель=3 кВт, U=400 В, n=2900об/мин; KSP-6-S151-K-5-3	шт	1	547321		547321		–	–	547321
									547321	–	
3	5820-0234-0002(пл)(об)ТОО"ПКФ"Ульба-Электро"	Шкаф управления скважным насосом на базе ЧРП; ШУН- ProFC-380-1-3-B0-C0-D0-E0	шт	1	789286		789286		–	–	789286
									789286	–	

7	2302-0101-0610	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, диаметром 50х50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1109	2218	2218	–	2395
							–	177	
8	2302-0101-0158	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, диаметром 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	933	3732	3732	–	4031
							–	299	
14	2304-0102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	26790	80370	80370	–	86800
							–	6430	
20	2304-1012-1202	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	8673	17346	17346	–	18734
							–	1388	

Итого	**1 448 567**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	103 666
- оборудование, тенге	1 336 607
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 294
Итого (Коб=2)	**2 897 134**

Насосная станция 1 подъема-2шт (поз.по ГП)

Локальная смета № 2-3-5

Технологическая часть. Резервный насос и уровнемер на 2 скв.

2	5820-0234-0001(пл)(об)ТОО"ПКФ"Ульба-Электро"	Насос погружной насосный агрегат Q=5м3/час, H=58м, Двигатель-3 кВт, U=400 В, n=2900 об/мин; KSP-6-S151-K-5-3	шт	1	547321	547321	–	–	547321
							547321	–	
4	5820-0234-0002(пл)(об)ТОО"ПКФ"Ульба-Электро"	Шкаф управления скважным насосом на базе ЧРП; ШУН- ProFC-380-1-3-B0-C0-D0-E0	шт	1	789286	789286	–	–	789286

								789286	–	

Итого **1 336 607**

в том числе

- оборудование, тенге 1 336 607

Насосная станция II подъема (поз.7 по ГП)

Локальная смета № 2-4-1

Общестроительные работы

Раздел 7 Проемы

7.1 Окна

69	1110-0106-0301	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами (ПГД 12-15 = 5 шт) НР = 90 %	м2	9,12	18347,37	270,07	167328	2463	153272	11246	192860
					1271,16	99,01	11593	903	–	14286	
70	1115-0501-0304	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	9,12	3604,17	41,45	32870	378	21580	8822	45027
					1196,49	12,72	10912	116	–	3335	
71	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м (1500x450x30=5шт) НР = 90 %	п/м	7,5	3826,53	4,67	28699	35	27053	1465	32577
					214,8	2,27	1611	17	–	2413	
72	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	7,6	1477,63	4,74	11230	36	8050	2522	14852
					413,68	1,05	3144	8	–	1100	
73	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (О-2=1шт) НР = 90 %	м2 проемов	0,81	17923,46	155,56	14518	126	13212	1116	16885
					1456,79	74,07	1180	60	–	1251	

7.2 Двери

74	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 . Установка блоков (ДНГ 2100-1200=1шт, ДВГ 2100-910=3шт) НР = 90 %	м2	8,253	3474,13	100,81	28672	832	17466	9688	41429

				1257	47,26	10374	390	–	3069	
75	2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-12П СТ РК 943-92	м2	2,52	15271		38483	38483	–	41562
								–	3079	
76	2109-0102-0120	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92 (прим.)	м2	5,733	5354		30694	30694	–	33150
								–	2456	
77	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	41,46	373,88	1,04	15501	43	12443	2732	19692
					72,72	0,48	3015	20	–	1459	
78	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	9	435		3915		3915	–	4228
									–	313	
79	2109-0404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3109		9327		9327	–	10073
									–	746	
80	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86 (санузел)	шт.	1	477		477		477	–	515
									–	38	
81	2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	4	3578		14312		14312	–	15457
									–	1145	
82	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка (на входную дверь) НР = 69 %	шт.	1	1152	2	1152	2	–	794	2102
					1150	–	1150	–	–	156	
83	2109-0404-0107	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	13128		13128		13128	–	14178
									–	1050	

<u>Раздел 8 Полы</u>

8.1 Тип помещения 1

87	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	32,52	187,58	1,05	6100	34	1970	3865	10762
					125,95	0,49	4096	16	–	797	

	8.2 Тип помещения 2										
91	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	4,5	3657,78	19,78	16460	89	14716	1596	19500
					367,78	9,56	1655	43	–	1444	
92	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	7,66	338,64	0,78	2594	6	1738	802	3668
					110,97	0,39	850	3	–	272	
	8.3 Тип помещения 3										
95	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	2,7	4609,26	68,15	12445	184	9244	2915	16589
					1117,41	31,11	3017	84	–	1229	
96	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	6,7	579,25	1,49	3881	10	1985	1778	6112
					281,49	0,75	1886	5	–	453	
	Раздел 9 Кровля										
97	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	78,22	712,08	23,79	55699	1861	39616	13355	74578
					181,82	3,76	14222	294	–	5524	
98	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (толщ. 120мм) НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	78,22	863,35	48,47	67531	3791	26133	35397	111162
					480,78	11,1	37607	868	–	8234	
99	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	9,6717	34510		333770		333770	–	360472
									–	26702	
100	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	6,26	16274,28	1658,47	101877	10382	77109	15607	126883
					2298,08	411,82	14386	2578	–	9399	
101	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство на растворе М100(толщ.35 мм) НР = 92 %	м2 стяжки	78,22	916,68	98,07	71703	7671	47914	16520	95281

				206,06	23,5	16118	1838	–	7058	
102	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=20,000;	м2 стяжки	1564,4	39,14	1,45	61231	2276	57761	1621	67880
				0,76	0,36	1194	568	–	5028	
103	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	78,22	140,51	2,2	10991	172	6451	3026	15138
				55,84	0,23	4368	18	–	1121	
104	1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя из Бикроста-П НР = 92 %	м2 кровли	78,22	1978,28	20,39	154741	1595	135163	16949	185425
				229,9	5,63	17983	440	–	13735	
105	1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой Бикрост-К НР = 92 %	м2 кровли	78,22	743,99	7,41	58195	580	50275	6904	70307
				93,84	2,1	7340	164	–	5208	
106	1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	25,02	1797,64	47,72	44977	1194	37235	6135	55201
				261,71	4,8	6548	120	–	4089	
107	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (узел 2, лист АС-12) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,111	59315,32	972,97	6584	108	4031	2244	9534
				22027,03	432,43	2445	48	–	706	
108	1110-0116-0205	Антисептирование пастами деревянных элементов НР = 90 %	м2 покрытия	6,38	43,42	0,31	277	2	234	38	340
				6,43	0,16	41	1	–	25	
109	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	47,126	2819,25	13,45	132860	634	85778	42874	189793
				985,61	3,27	46448	154	–	14059	

Раздел 10 Внутренняя отделка

110	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	72	771,22	4,21	55528	303	19968	28286	90519
					489,68	1,39	35257	100	–	6705	
111	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	63,42	95,33	0,71	6045	45	574	4358	11235
					85,56	0,33	5426	21	–	832	

Итого	**2 004 966**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	263 866
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 852
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 877
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 315 077
Накладные расходы, тенге	242 655
Сметная прибыль (8 %), тенге	148 516

Насосная станция II подъема (поз.7 по ГП)
Локальная смета № 2-4-2
Технологическая часть

2	5820-0242-0001(пл)(об)ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"	Консольный насосный агрегат СМ 1В ; Q=4 м3/час, H=36,5 м, Двигатель - 1,6 кВт, U =400 В, n =2950об/мин	шт	3	356250		1068750		–	–	1068750
									1068750	–	
3	5820-0242-0002(пл)(об)ТОО"ПКФ"Ульба-Электро"	Шкаф управления 3-мя насосами на базе ЧРП, ШУН-ProFC-380-3-2,2-B1-C0-D0-E0	шт	1	1408036		1408036		–	–	1408036
									1408036	–	
5	5802-0242-0003(пл)(об)ТОО "ПКФ "Ульба Электро"	Консольный насос KNDB-50-250NB/A-NL-SI-G-25/2, Q=65 м3/час, H=74 м, Двигатель -25 кВт, U=400 В, n=2950 об/мин	шт	2	1028571		2057142		–	–	2057142
									2057142	–	

6	5820-0242-0004(пл)(об)ТОО"ПКФ"Ульба-Электро"	Шкаф управления 2-мя насосами на базе ЧРП, ШУН-ProFC-380-2-25-B1-C0-D0-E0	шт	1	2340000	2340000	–	–	2340000
							2340000	–	
12	5820-0242-0005(пл)(об) ООО "АЛЛ ПРОМ ЭКСПО" Россия	Таль передвижная червячная с высотой подъема 3м, 1 т кстм=5,52 рос. руб;	к-т	1	129666	129666	–	–	129666
							129666	–	
43	5820-0242-0006(пл)(об)ТОО"НПФ"Эргономика"	Бактерицидная установка ОДВ-70, Q=70куб.м3/час, N=0,87 кВт	шт	2	2053571	4107142	–	–	4107142
							4107142	–	
64	5802-0242-0007(пл)(об)ТОО""ПКФ"Ульба-Электро"	Дренажный насос PD 504T; Q=10,5 м3/час, H=11,5 м, Двигатель=1,27 кВт, U=400 В	шт	2	187500	375000	–	–	375000
							375000	–	
81	5820-0242-0009(пл)(об)ТОО""WILO Central Asia"	Циркуляционный насос WILO-TOP-Z 25/10 EM 6/10 Q=4,5м3/h, H=6,6м	шт	2	179598	359196	–	–	359196
							359196	–	
		Итого				**11 844 932**			
		в том числе							
		- оборудование, тенге				11 844 932			

Насосная станция II подъема (поз.7 по ГП)

Локальная смета № 2-4-6

Контроль и автоматизация водозабора

2	5820-0246-0001(пл)(об)ТОО"Силумин-Восток"	Шкаф автоматизации (ШК) габаритами 2000x800x400(мм) ВхШхГ IP55 на базе контроллера Modicom M340 "Shneider-Electrik" с венсорной цветной панелью оператора 10 "TFT, в комплекте с LTE (4G) роутрером для передачи данных на удаленный объект кстм=1,12;	шт	1	4555968	4555968	–	–	4555968

							4555968	–	
	Итого				**4 555 968**				
	в том числе								
	- оборудование, тенге				4 555 968				
	Сети электроснабжения. Наружное электроосвещение.								
	Локальная смета № 4-1-1								
	Сети 10кв								
69	5800-0411-0010(пл)(об)АО"КЕМОНТ"	Комплексная трансформаторная подстанция КТПН-КЕМ/KZ-63кВА, киосковая, исполнение ввода/вывода-в/к, РУ-10кВ из камеры КСО-3М с в.н. ВНАП-10-630, силовой тр-р ТМГ-63-10/0,4кВ с авт. выкл. LS, прибор учета Меркурий 234 ARTM-03 PB.G,ABP.На основании ОЛ 34-2017-1,2-ЭС	шт	1	3160000	3160000	–	–	3160000
							3160000	–	
71	5820-0411-0005(пл)(об) ООО"ТРАНС_ЭНЕРГО" Россия	Дизельная электростанция на 50 кВт в блок-контейнере типа "Север" ЭД50-Т400-2РН ММЗ 2-й степени автоматизации с системой автоматического запуска при попадания напряжения kстм=5,52 рос. руб;	комплект	1	5713200	5713200	–	–	5713200
							5713200	–	
	Итого				**8 873 200**				
	в том числе								
	- оборудование, тенге				8 873 200				
	Всего				**45 593 737**				
	Оборудование				27 947 314				
	Временные здания и сооружения (2,9%)				511 746				
	Всего				**46 105 483**				
	Затраты в зимнее время (3,96%)				719 064				
	выполнения строительных, монтажных и специальных				1 744 047				
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах				184 625				
	Итого				**48 753 219**				
	Непредвиденные работы и затраты (2%)				377 545				
	Итого в текущих ценах с 01.10.18 года				**49 130 763**				
	- в текущих и прогнозных ценах								
	в т.ч. с разбивкой по годам								
	2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)				51 587 302				

Итого по акту с учетом скидки (К=0,9)	**46 428 571**
Налог на добавленную стоимость	5 571 429
Всего по акту	**52 000 000**

(пятьдесят два миллиона тенге 00 тиын)

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Тарбагатайского района"
Тарбагатайского района, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1
ИИК KZ16070103KSN1810000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180840013878
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель _____ **С.С.Сабырбаев**

Технадзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г Алматы, район Бостандыкский
Проспект Аль-Фараби, дом №15, н.п.19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
в АГФ АО «БанкЦентрКредит»

Технадзор _____ **Д.Ч.Нурмухаметов**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.Ж. Абжанов**

Авторский надзор
ПК "ПИ "Семипалатинскгражданпроект"
РК, ВКО, г.Семей, ул.Первомайская, д.24-А
ИИК KZ20914102203KZ000JU
БИК SABRKZKA
БИН 921240001168
в Филиале Дочернего банка АО «Сбербанк»

Председатель _____ **И.А.Грищенко**