Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **950540000331**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс",РК Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ул.Дулатова,7, тел.: (728) 8 3323613**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060240002826

Договор (контракт) Договор №25 от 05.03.2020 от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	**26.05.2020**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт водохранилища Талап Жамбылского района Алматинской области		шт	1	21 920 711,37	21 920 711,37	2 630 485,37	24 551 196,74
			Итого	1	x	21 920 711,37	2 630 485,37	24 551 196,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) Директор / Ермекеев / Ермекеев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик : Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт водохранилищ "Талап" Жамбылского района Алматинской области

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г. №178 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) №2
за май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№25	05.03.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	44 349 320,74	21 920 711,38							2 630 485,37	24 551 196,74
в т.ч. апрель 2020 года										

Заказчик:

Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫР, 26, БИН 950540000331 БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ93070102KSN0901000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", тел.: 8(7282) 329091, 329279

И.О.руководителя _____ Есболатов К.Б.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Икар-Строй"
15000580, РК Алматинская область, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулакский с.о., с.Карабулак, Кыдырбаева, 13, тел. 8(72822)40509

ГИП _____ Азанбеков А.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыкұрылысэксперт", аттестованного (ых) KZ04VAB00026121 от 11.03.2019 г.

Эксперт _____ Крутиков В.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал, Дулатова, 7
БИН/ИИН 060240002826 БИК IRTYKZKA, ИИК KZ06965000003707 АО "ForteBank"
тел.: 8(72833)23613

Руководитель _____ Ирмекеев Н.А.

276820

Форма 4

Заказчик: **Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

Наименование стройки **Капитальный ремонт водохранилищ "Талап" Жамбылского района Алматинской области**

Наименование объекта **Водохранилище Талап**

Договор подряда: **№25 от 05.03.2020 г.**

Акт
приемки выполненных работ за май 2020 г.
(Локальный сметный расчет № 2-1-1)

Составлен(а) Составлен в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (№4-2017-09-19-ГР, лист-9)									
1	1101-0107-0118 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.94 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 3. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4828	336,56	323,72	1624897	1562926	--	375127	2160025
					12,84	95,08	61971	459039		160002	
3	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	60	2754,98	--	165299	--	--	119015	307059
					2754,98	--	165299	--		22745	
4	1101-0105-0503 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	78	72,21	72,21	5632	5632	--	1614	7826
					--	28,74	--	2241		580	
5	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	78	25,06	25,06	1955	1955	--	565	2722
					--	10,06	--	785		202	
6	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7589	190,41	165,19	1445059	1253648	22767	395889	1988224
					22,22	50,23	168644	381201		147276	
7	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина**									
		СП - 8%	м3	7589	1673,00	--	12696397	--	12696397	--	13712109
					--	--	--	--		1015712	
8	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Укладка геосетки**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	14126	17,98	0,65	253947	9155	--	268566	564314
					17,33	0,27	244791	3881		41801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1136-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Плотины, дамбы, насыпи. Возведение способом отсыпки грунтов в воду в естественные прудки и водоемы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	17564	77,30 18,88	58,42 22,40	1357613 331538	1026075 393434	--	521980 150367	2029960
11	1136-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гребень дамбы. Возведение способом отсыпки грунтов в воду в естественные прудки и водоемы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1749	77,30 18,88	58,42 22,40	135189 33014	102175 39178	--	51978 14973	202141
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
16	1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	**Насыпи растительного слоя. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	300	53,62 --	53,62 21,53	16085 --	16085 6458	--	4649 1659	22393
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТ ВЕРХНЕГО ОТКОСА ПЛОТИНЫ (ГР, лист-3)									
17	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5	2127,84 2127,84	-- --	10639 10639	-- --	--	7660 1464	19763
18	1137-0401-0211 РСНБ РК 2015	**Столбики. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	2,16	29956,73 16720,14	13090,84 4625,18	64707 36116	28276 9990	315	41956 8533	115196
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					21131730			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1052012			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4005927			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1296207			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					12719479			
		- Накладные расходы	Тенге					1788999			
		- Сметная прибыль	Тенге					1565314			

Временные здания и сооружения 3,44%:	726 931,50
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,05%:	885 275,77
Непредвиденные работы и затраты - 2%:	454 878,74
Итого сметная стоимость:	23 198 815,53
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,0498961	24 356 345,95
Налог на добавленную стоимость - 12%	2 922 761,51
Всего по сметному расчету	27 279 107,47
Скидка 10%	2 727 910,72
Итого к оплате с учетом скидки	**24 551 196,74**
в том числе НДС 12%	2 630 485,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик:

Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫР, 26
БИН 950540000331 БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
тел.: 8(7282) 329091, 329279

И.О.руководителя _____ Есболатов К.Б.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал, Дулатова, 7
БИН/ИИН 060240002826 БИК IRTYKZKA, ИИК KZ069650000003707 АО "ForteBank"
тел.: 8(72833)23613

Руководитель _____ Ирмекеев Н.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Икар-Строй" 15000580, РК Алматинская область, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулакский с.о., с.Карабулак, Кыдырбаева, 13, тел. 8(72822)40509

ГИП _____ Азанбеков А.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматықұрылысэксперт", аттестованного (ых) KZ04VTE00026121 от 11.03.2019 г.

Эксперт _____ Крутиков В.А.