Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 21 » декабря 2020 года

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" г. Костанай, ул. Байтурсынова 55**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 14 декабря 2020 года, ТОО «Қостанай жолдары», генеральный директор Убей-Волк Геннадий Николаевич, 110000, Костанайская область, город Костанай, ул.Хакимжановой 7

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключение о качестве строительно-монтажных работ(прилагается)от 14 декабря 2020 года ТОО "DS&V ", эксперт технического надзора директор Кусаинов А.К. № аттестата KZ55VJE00033642 от 26.12.2017.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается) от 15 декабря 2020 года, ТОО «Промстройпроект» Шевченко Татьяна Алексеевн,приказ о назначении №07 от 18.02.2019

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Акт
приемки объекта в эксплуатацию «Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат в г.Костанай»

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат в г.Костанай**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Костанайская область, г. Костанай**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1)"15" Марта 2018 года постановление акимата №655; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий Постановление акимата за №655 от 15.03.2018 года о выдаче ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» публичного сервитута на земельные участки площадью 1,5318 га наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) **проекта (технической документации)**

ТОО «Промстройпроект», №24,3-637/17

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" г. Костанай, ул. Байтурсынова 55**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2019 года**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2020 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:
14 месяцев; фактически, месяц: **14 месяцев**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория автодороги Уровень ответственности - II (нормальный).	-	**II**		**II**	
Протяженность проектируемого участка	км	3,2628		3,2628	
Нормативная продолжительность строительства	мес.	**14**		**14**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,
соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	Стоимость, тенге
Протяженность ремонтируемого участка	км	3,2628		3,2628	
МАФ	шт	урны - 30 шт, автопавильоны -15 шт	**18 044 626**	урны - 30 шт, автопавильоны -15 шт	**18 044 626**
Озеленение -Береза -Тополь пирамидальный -Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	шт/м2	 182 243 10 621,69	**27 629 065**	 182 243 10 756,07	**21 429 819**
Светофорная сигнализация	перекрестки	7	**89 776 857**	7	**89 776 857**
Телефонизация			**8 952 835**		**8 952 835**
Кабели связи ТППэп 200х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,07		0,07	
Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,110		0,110	
Дорожная одежда Тип 1			**223 876 820**		**220 847 468**
Проезжая часть	м2	15 013,45		15 013,45	
Пересечения	м2	1 555,21		1391,72	
Остановки	м2	761,25		744,98	
Съезды	м2	388,97		357,77	
Бортовой камень БР100.30.18	п.м	2 163,2		2 073,8	
Дорожная одежда Тип 2			**560 713 641**		**559 304 302**
Проезжая часть	м2	31 768,11		31 509,81	
Пересечения	м2	2 823,17		2 971,09	
Остановки	м2	1 561,7		1 561,7	
Съезды	м2	282,58		282,58	
Бортовой камень БР100.30.18	п.м	3 814,4		3 851,5	
Дорожная одежда Тип 3			**43 303 983**		**44 687 416**
Съезды	м2	2 585,35		2 820,81	
Стоянка для автомобилей	м2	3 036,66		2 753,38	
Пересечения	м2	-		196,2	
Бортовой камень БР100.30.18	п.м	1 794,4		1884	
Подъезды к индивидуальным домам	м2	319,35	**1 485 151**	320,51	**1 490 313**
Устройство тротуаров			**226 981 674**		**227 790 944**
Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	20 031,14		20 064,66	
Устройство тактильного покрытия	м2	534,1		458,8	
Установка бортовых камней БР100.20.80	п.м	13 924,4		14 289,9	
Устройство искусственных сооружений из ж/б трубы	шт	2	**8 363 807**	2	**8 272 807**
Устройство водоотводящих лотков	м	1016,75	**32 184 141**	1014,5	**31 789 995**

Установка дорожных знаков	шт	445	**31 894 611**	442	**26 336 148**
Разметка проезжей части:			**5 505 465**		**5 505 465**
-механизированным способом	км	12 917		12 917	
-поперечная разметка	м2	399,65		399,65	
-шумовые полосы	м2	112		112	
Водопровод			**31 265 228**		**28 989 703**
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,2		20,2	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19,19		19,19	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	75,245		75,245	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	48,48		48,48	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,377 2		-	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,373 2		18,373 2	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	119,47 6		119,47	
Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт	2		-	
Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт	2		2	
Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 200, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт	6		6	
Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 300, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт	4		4	
Колодцы водопроводные д-1500	шт	7		6	

Канализация			**5 744 628**		**6 657 597**
Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	86,448		139,448	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7		7	
Колодец дождеприемный д-1000	шт	7		9	
Колодец канализационный д-2000	шт	2		2	
Теплосети			**11 289 419**		**11 289 419**
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	56		56	
Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт	2		2	
Теплофикационная камера	шт	1		1	
Уличное освещение			**112 688 701**		**112 688 701**
Опора метеллическая СТВ-8-3	шт	240		240	
Кронштейн К-Ива-1,5м к СТ8	шт	240		240	
Светодиодный светильник, 150 Вт, IP65 с модулем Nema GSM	шт	240		240	
Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3,4272		3,4272	
Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	4,233		4,233	
Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,448		2,448	
Устройство Вл-0,4 (провода)			**1 562 222**		**1 562 222**
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электро передачи СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,27		0,27	
Устройство Кл10 (кабель)			**8 296 294**		**8 296 294**
Кабели силовые ААбЛ-10 3х240	м	156		156	
Кабели силовые ААбЛ-10 3х150	м	45		45	
Кабели силовые ААбЛ-10 3х120	м	140		140	
Ограждение	**м**	1374,7	**30 499 812**	1374,7	**30 499 812**
Прочее			**103 736 854,88**		**104364691,15**
ИТОГО по объекту			**1 583 795 834,88**		**1 568 577 434,15**

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **согласно проектно-сметной документации** краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию;

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями(центрами)(экспертное заключение прилагается);

8. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Руководитель ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная" _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии))

9. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 1 683 769 096 тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 1 591 754 607 тенге; оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 642 097 167,97 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 1 568 577 434,15 тенге в т.ч
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 82 247 874 тенге;
- дорожные знаки 26 336 148 тенге
- наружное электроосвещение - 112 688 701 тенге
- Вл-0,4 (провода)- 1 562 222 тенге
- Кл10 (кабеля)- 8 296 294 тенге
- сети водопровода и канализации - 35 647 300 тенге
- водоотводящие лотки -31 789 995 тенге
- искусственные сооружения из ж/б трубы - 8 272 807 тенге
- теплосети - 11 289 419 тенге
- ограждение - 30 499 812 тенге
- светофорная сигнализация- 89 776 857 тенге (Каирбекова-Телецентр-4518107 тенге, Каирбекова-Орджоникидзе-11881153 тенге, Каирбекова-Кубеева-15324068 тенге, Каирбекова-За рулем-4730379 тенге, Каирбекова-Киевская-13574295 тенге, Каирбекова-Текстильщиков-28345914 тенге, Каирбекова-Курганская-1142940 тенге).
- сети телефонизации - 8 952 835 тенге
- МАФ (остановочные автопавильоны, урны) - 18 044 626 тенге
- озеленение (посадка деревьев, газоны) -21 429 819 тенге
- участок улицы - 1 234 510 332,97 тенге.

10. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат в г.Костанай**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Руководитель Мусин Наурзбай Жасланович**

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя место печати (далее - М.П.)

Технический надзор **директор Кусаинов Асылбек Каирбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **директор Когай Александр Владимирович**

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
генеральный директор Убей-Волк Геннадий Николаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя М.П.

Акт
приемки объекта в эксплуатацию «Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат в г.Костанай

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	3,2628		
2	Ширина проезжей части	м	14		
3	Ширина тротуаров	м	3		
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос	шт	4		
11	Дорожные знаки	шт	442		
12	Элементы освещения	шт	4		
13	Зеленые насаждения	шт	425		
14	Дорожное покрытие	м2	59 924		
15	Электроосвещение	шт	240		

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития Республики
Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 14 » декабря 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Қостанай жолдары», г.Костанай , ул.Хакимжановой 7**
наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора **Убей-Волк Геннадий Николаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **« Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат в г.Костанай»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», 110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Байтурсынова д.55, Руководитель Мусин Н.Ж**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: ТОО «KZ Project Story-Innovation», ТОО «КазЭнергоАльтернатива», ТОО «Строй-массив KZ»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Промстройпроект»,№24,3-637/17
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» №231 от 16.11.2018 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина улицы	км	3,2628		3,2628	
Ширина проезжей части	м	14		14	

Улица имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм	По проекту	Фактически
Устройство проезжей части	м2	46 781,56	46 523,26
Устройство пересечений	м2	4 378,38	4 559,01
Устройство подъездов к домам и съездов	м2	3 630,25	3 781,67
Устройство автомобильных стоянок	м2	3 036,66	2 753,38
Устройство автобусных остановок	м2	2 322,95	2 306,68
Укладка тротуарной плитки	м2	20 565,24	20 586,53
Установка бортовых камней БР 100.30.18	п.м	7 790	7 876,1
Установка бортовых камней БР 100.20.18	п.м	13 924,4	14 075,4
Устройство разметки проезжей части:			
-механизированным способом	п.м	12 917	12 917
- вручную	м2	399,65	399,65
- шумовые полосы	п.м	112	112
Установка дорожных знаков	шт	445	443
Устройство дождевой канализации	м	71,8	124,8
Дождевая канализация (колодцы)	шт	9	11
Устройство искусственных сооружений	шт	2	2
Устройство водоотводящих лотков	м	997,67	993,3
Устройство Вл-0,4 (провода)	км	0,27	0,27
Устройство Кл10 (кабель)	м	341	341
Переустройство сети связи	км	1,5128	1,5128
Сети связи (колоды)	шт	5	5

Переустройство сети водопровода	м	135,5	135,5
Сети водопровода (колодцы)	шт	7	6
Переустройство тепловых сетей	м	56	56
Тепловые сети (камеры)	шт	1	1
Установка светофоров	шт	7	7
Озеленение	м2	10 621,69	10 756,07
Посадка деревьев	шт	425	425
Установка автопавильонов	шт	15	15
Установка урн	шт	30	30

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными дополнительный слой из песка среднезернистого - Н -15 см, нижний слой основания из ЩПС Н - 15 см, нижний слой основания из ЩПС Н - 20 см, верхний слой основания из ЩПС, укрепленной цементом 6% - Н -10 см, - нижний слой покрытия из горячей к/зернистой пористой а/бетонной смеси марка I, на битуме БНД 100/130 - Н-10 см, верхний слой покрытия из ЩМА-20 - Н-5 см, устройство тротуаров, устройство искусственных сооружений, установка дорожных знаков, устройство разметки, озеленение, установка светофоров, устройство Вл-0,4, устройство Кл10, переустройство сети связи, переустройство сети водопровода, переустройство тепловых сетей

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: май 2019 года

месяц, год

окончание работ: декабрь 2020 года

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 14 месяцев;

фактически, месяц: 14 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Нач. ЦТО МС г. Костанай Гидрок Р.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Гл. инженер ГКП „КТЭК" Плотников В.В

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

НГЭО ТОО „ЭПК-Фарфайт" Плотников

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Гл. инженер Бабаев

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения *Руководитель ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная" Манатова А. Р.* 10.12.2020

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает

« Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат в г.Костанай

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный директор
ТОО «Қостанай жолдары» **Г.Убей-Волк**

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«____» декабря 2020 года

Технический надзор *ТОО «DS&V» Костанайская область, Алтынсаринский р-н, с. им. Ильяса Омарова, Набережная, 53, в лице директора Кусаинова Асылбека Каирбековича.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице *Эксперта технического надзора Жумекенова Ерсаина Ергалиевича, аттестат № KZ48VJE00055690от 26.06.2020 г., № KZ64VJE00055693 от 26.06.2020 г., № KZ86VJE00055685 от 26.06.2020 г.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Договора *№ 88 от 07.03.2019 года*

№ договора и дата

по объекту: *Реконструкция ул. Каирбекова в границах ул. Лермонтова до тепличного комбината (Инжиниринговые услуги)», Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай.*

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является *ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», в лице руководителя Мусина Наурзбай Жаслановича.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось подрядчиком (генеральным подрядчиком) *ТОО «Қостанай жолдары» в лице генерального директора Убей-Волк Геннадия Николаевича, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Хакимжановой, 7.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительство объекта осуществлялось субподрядными организациями:
   - 2.1. *ТОО «KZ Project Story-Innovation»*
   - 2.2. *ТОО «КазЭнергоАльтернатива»*
   - 2.3. *ТОО «Строй-массив KZ»*
3. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *май 2019 г.*

месяц, год

окончание работ *декабрь 2020 г.*

месяц, год

при продолжительности строительства, (месяцев):

по норме или по проекту организации строительства: *14 (четырнадцать) месяцев;*

фактически, месяц: *14 (четырнадцать) месяцев;*

4. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 1683769,096 тыс. тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ: 1591754,607 тыс. тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: _____ тыс. тенге,

прочие затраты _____ тыс. тенге.

5. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: 1642097,167,97 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1568577,434 тыс. тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 82247,874 тыс. тенге;

прочие затраты _____ тыс. тенге.

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) *ТОО "Промстройпроект", № 24,3-637/17.*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) *ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», № 231 от 16.11.2018 г.*

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

7. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
8. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
9. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
10. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: *Директор ТОО «DS&V», Кусаинов А.К.* _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору *ТОО «DS&V», Жумекенов Ерсеит Бауржанович, аттестат №KZ48VJE00055690 от 26.06.2020 г., №KZ64VJE00055693 от 26.06.2020 г., № KZ86VJE00055685 от 26.06.2020 г.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), номера аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«15» декабря 2020 года

Авторский надзор **ТОО «Промстройпроект», лицензия №15012337 от 01.07.2015 года, директор Когай А.В.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **инженеров по авторскому надзору согласно приказа о назначении №07 от 18.02.2019 г.:** фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

Шевченко Т.А. - главный инженер проекта;
Малов А.В. - ведущий инженер;
Едревский С.А. - инженер СС и светофоров;
Пархоменко Д.В. - инженер систем электроснабжения;
Каминский К.Г. - инженер геодезист;

действующих на основании **договора №46 от 18.02.2019 года**

№ договора и дата

по объекту **"Реконструкция ул. Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат в г.Костанай"**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», руководитель Мусин Н.Ж.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлялось:

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «КОСТАНАЙ ЖОЛДАРЫ», лицензия ГСЛ №009116 от 28.12.2015**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Убей-Волк Г.Н**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями :

наружное освещение - ТОО "KZ Project Story-Innovation", в лице директора Тертычный Д.А., гос. лицензия 17-ГСЛ №001220 от 28.07.2017 г., ТОО "Строй-массив KZ" гос. лицензия КСЛ №II-1768 от 26.07.2011 г. в лице директора Кубегенов К.А

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2019 года**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2020 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **18,6 месяцев**;

фактически **14 месяцев**;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией **ТОО «Промстройпроект», №24.3-637/17**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **приказом ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», №231 от 16.11.2018 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Промстройпроект», директор Когай А.В.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому **надзору, лицензия №15012337 от 01.07.2015 года, приказ о назначении №07 от 18.02.2019 г.**

Шевченко Т.А.
Малов А.В.
Едревский С.А.
Пархоменко Д.В.
Каминский К.Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г.
№ 170

ПОЛУЧЕНО
27 ИЮН 2019

Заказчик: **Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

Подрядчик: **ТОО «Қостанай жолдары»**

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция улицы Каирбекова в границах ул. Лермонтова-тепличный комбинат в городе Костанай

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		№ 82	от 11.03.2019 г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция улицы Каирбекова в границах ул. Лермонтова-тепличный комбинат в городе Костанай	185 708 886	54 192 651							6 503 118	60 695 769

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Тарасов А.Н.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Қостанай жолдары»

Убей-Волк Г.Н.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат в г.Костанай**
(наименование, адрес)

Объект **Дорожная одежда № 02-02-01**
(наименование)

Договор № 82 от 11.03 2019 год

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2019 год

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, Н-5 см, уложенной асфальтоукладчиком: Проезжая часть - 7280 м2;				
1	1	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	7280,000	2267,56	16507806
			Накладные расходы			*50,45*	*367255*
			Сметная прибыль			*167,97*	*1222800*
2	2	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	7280,000	524,30	3816896
			Накладные расходы			*0,56*	*4075*
			Сметная прибыль			*38,84*	*282733*
			ИТОГО:				**20324702**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**371331**
			Сметная прибыль				**1505533**
			Итого с временными		**1,04 %**	**211377,00**	**20536079**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**451794,00**	**20987873**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**21407630**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года- 47,8%, к = 1,0498961				10 743 427
			Итого в текущих ценах 2020 года- 52,2 %, к = 1,0864865				12 141 251
			Итого по сметному расчету				22 884 678
			Удержание 0,499 % тендерной скидки				114 195
			Итого				22 770 483
			Итого с НДС		12 %	2 732 458	25 502 941

Принял: Заказчик

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Есергепов И.С.

Технический надзор:
Директор ТОО "DS&V"
аттестаты: № KZ25VJE00038062 от 22.05.2018 г.,
№ KZ26VJE00029508 от 09.08.2017 г., № KZ14VJE00030888от 29.09.2017 г.,

А.Кусаинов

Сдал: Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Костанай жолдары"
БИН 040840003426

Г.Убей-Волк

Авторский надзор
Главный инженер проекта ТОО "Промстройпроект"
Лицензия № 15012387 от 01.07.2015 года
приказ о назначении № 07 от 18.02.2019 г.

Т. Шевченко

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат в г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект **Обустройство улицы № 02-04-04 - Устройство ограждений**

Договор № 82 от 11.03 2019 год

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2019 год

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1127-0901-0108 РСНБ РК 2015	Ограждения пешеходные металлические. Устройство	м	402,000	1195,25	480492
			Накладные расходы			*523,11*	*210291*
			Сметная прибыль			*88,54*	*35592*
2	2	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	16,100	18684,00	300812
			Сметная прибыль			*1384,00*	*22282*
3	3	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	9,250	679923,72	6289294
			Сметная прибыль			*50364,72*	*465874*
4	4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	397,250	228,23	90664
			Накладные расходы			*31,04*	*12330*
			Сметная прибыль			*16,91*	*6716*
			ИТОГО:				**7161263**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**222620**
			Сметная прибыль				**530464**
			Итого с временными		**1,04 %**	**74477,00**	**7235740**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**159186,00**	**7394926**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года- 47,8%, к = 1,0498961				**3 785 369**
			Итого в текущих ценах 2020 года- 52,2 %, к = 1,0864865				**4 277 882**
			Итого по сметному расчету				**8 063 251**
			Удержание 0,499 % тендерной скидки				**40 236**
			Итого				**8 023 016**
			Итого с НДС		**12 %**	**962 762**	**8 985 778**

Принял: Заказчик

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931 **Есергепов И.С.**

Сдал: Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Костанай жолдары"

БИН 040840003426 **Г.Убей-Волк**

Технический надзор:
Директор ТОО "DS&V"
аттестаты: № KZ25VJE00038062 от 22.05.2018 г.,
№ KZ26VJE00029508 от 09.08.2017 г., № KZ14VJE00030888от 29.09.2017 г.,

А.Кусаинов

Авторский надзор
Главный инженер проекта ТОО "Промстройпроект"
Лицензия № 15012337 от 01.07.2015 года
приказ о назначении № 07 от 18.02.2019 г.

Т. Шевченко

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат в г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект **Уличное освещение № 04-01**

(наименование)

Договор № 82 от 11.03 2019 год

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2019 год

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтажные работы				
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	66,222	2540,31	168225
			Накладные расходы			*984,61*	*65204*
			Сметная прибыль			*188,17*	*12461*
2	2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,091	1206,68	26657
			Накладные расходы			*467,70*	*10332*
			Сметная прибыль			*89,38*	*1975*
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,131	1325,30	58487
			Накладные расходы			*513,68*	*22669*
			Сметная прибыль			*98,17*	*4332*
4	4	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,368	229934,16	84616
			Накладные расходы			*91275,24*	*33589*
			Сметная прибыль			*17032,16*	*6268*
5	5	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	2,000	890,40	1781
			Накладные расходы			*234,08*	*468*
			Сметная прибыль			*65,96*	*132*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	38,000	37901,22	1440246
			Накладные расходы			*12211,82*	*464049*
			Сметная прибыль			*2807,50*	*106685*
7	7	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью-огрунтованных фундаментов	т	3,002	16633,33	49933
			Накладные расходы			*3185,18*	*9562*
			Сметная прибыль			*1232,10*	*3699*
8	8	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство-бетонирование фундаментов опор	м3	8,360	31514,12	263458
			Накладные расходы			*4297,83*	*35930*
			Сметная прибыль			*2334,38*	*19515*
9	9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	368,000	432,42	159131
			Накладные расходы			*106,40*	*39153*
			Сметная прибыль			*32,03*	*11787*
10	10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах: во внутреннем пространстве опоры и кронштейне	м кабеля	600,000	432,42	259453
			Накладные расходы			*106,40*	*63837*
			Сметная прибыль			*32,03*	*19219*
11	11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	38,000	3489,75	132611
			Накладные расходы			*779,04*	*29604*
			Сметная прибыль			*258,50*	*9823*
12	12	1308-0201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	114,000	346,74	39528
			Накладные расходы			*134,40*	*15321*
			Сметная прибыль			*25,68*	*2928*
			Раздел: Материалы, неучтенные ценником				
13	13	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стойка тонкостенная граненая с покрытием "горячее цинкование"СТ-8,0-3,0	шт	38,000	65110,16	2474186
			Сметная прибыль			*4822,97*	*183273*
14	14	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн К-Ива-1,5м к СТ8	шт	38,000	8370,60	318083
			Сметная прибыль			*620,04*	*23562*
15	15	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,158	530871,84	83878
			Сметная прибыль			*39323,84*	*6213*
16	16	2307-0204-0707 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	38,000	598,32	22736
			Сметная прибыль			*44,32*	*1684*
17	17	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 - У733 М	100 шт.	1,140	4591,08	5234
			Сметная прибыль			*340,08*	*388*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	2306-0601-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,375	865735,56	324962
			Сметная прибыль			*64128,56*	*24071*
19	19	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,612	68700,96	42045
			Сметная прибыль			*5088,96*	*3114*
20	20	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	368,000	405,00	149040
			Сметная прибыль			*30,00*	*11040*
21	21	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	22,091	1517,40	33521
			Сметная прибыль			*112,40*	*2483*
			Раздел: Демонтажные работы				
22	22	1133-0303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	2,000	7556,06	15112
			Накладные расходы			*2184,49*	*4369*
			Сметная прибыль			*559,71*	*1119*
23	23	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов применен К-0,3 на демонтаж	км линии	0,368	8314,85	3060
			Накладные расходы			*2361,69*	*869*
			Сметная прибыль			*615,91*	*227*
24	24	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка применен К-0,3 на демонтаж	светильник	2,000	313,01	626
			Накладные расходы			*117,79*	*236*
			Сметная прибыль			*23,19*	*46*
25	25	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные(железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1,500	464,40	697
			Сметная прибыль			*34,40*	*52*
26	26	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные(железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	1,500	464,40	697
			Сметная прибыль			*34,40*	*52*
27	27	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,066	75,60	5
			Сметная прибыль			*5,60*	*0*
28	28	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	1,566	251,86	395
			Сметная прибыль			*18,66*	*29*
			ИТОГО:				6158402
			В том числе :				
			Накладные расходы				795193
			Сметная прибыль				456178
			Итого с временными		1,04 %	64047,00	6222449

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**136894,00**	**6359343**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**6486530**
			Итого в текущих ценах 2019 года- 47,8%, к = 1,0498961				**3 255 267**
			Итого в текущих ценах 2020 года- 52,2 %, к = 1,0864865				**3 678 809**
			Итого по сметному расчету				**6 934 076**
			Удержание 0,499 % тендерной скидки				**34 601**
			Итого				**6 899 475**
			Итого с НДС		**12 %**	**827 937**	7 727 412

Принял: Заказчик

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Есергепов И.С.

Сдал: Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Костанай жолдары"
БИН 040840003426

Г.Убей-Волк

Технический надзор:
Директор ТОО "DS&V"
аттестаты: № KZ25VJE00038062 от 22.05.2018 г.,
№ KZ26VJE00029508 от 09.08.2017 г., № KZ14VJE00030888от 29.09.2017 г.,

А.Кусаинов

Авторский надзор
Главный инженер проекта ТОО "Промстройпроект"
Лицензия № 15017×32 от 01.07.2015 года
приказ о назначении № 07 от 18.02.2019 г.

Т. Шевченко

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**

Стройка **Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат в г.Костанай**

Объект **Малые архитектурные формы. Павильон автобусной остановки 3 шт.**

Договор № 82 от 11.03 2019 год

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2019 год

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Прайс-лист ТОО "Алма-Ата Инжиниринг"	Установка павильонов автобусной остановки	шт.	3,000	905243,00	2 715 729
			ИТОГО:				**2715729**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**235293**
			Сметная прибыль				**201165**
			Итого с временными		**1,04 %**	**28244,00**	**2743973**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**60367,00**	**2804340**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**2860427**
			Итого в текущих ценах 2019 года- 47,8%, к = 1,0498961				**1 435 506**
			Итого в текущих ценах 2020 года- 52,2 %, к = 1,0864865				**1 622 279**
			Итого по сметному расчету				**3 057 786**
			Удержание 0,499 % тендерной скидки				**15 258**
			Итого				**3 042 527**
			Итого с НДС		**12 %**	**365 103**	**3 407 631**

Принял: Заказчик

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Есергепов Н.С.

Технический надзор:
Директор ТОО "DS&V"
аттестаты: № KZ25VJE00038062 от 22.05.2018 г.,
№ KZ26VJE00029508 от 09.08.2017 г., № KZ14VJE00030888от 29.09.2017 г.,

А.Кусаинов

Сдал: Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Костанай жолдары"
БИН 040840003426

Г.Убей-Волк

Авторский надзор
Главный инженер проекта ТОО "Промстройпроект"
Лицензия № 15012337 от 01.07.2015 года
приказ о назначении № 07 от 18.02.2019 г.

Т. Шевченко

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат в г.Костанай**
(наименование, адрес)

Объект **Малые архитектурные формы № 02-05-02**

Договор № 82 от 11.03 2019 год

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2019 год

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2017	Урна на двух стойках	шт.	6,000	26737,16	160423
			Накладные расходы			*1085,63*	*6514*
			Сметная прибыль			*1980,53*	*11883*
			ИТОГО:				160423
			В том числе :				
			Накладные расходы				6514
			Сметная прибыль				11883
			Итого с временными		1,02 %	1636,00	162059
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	3565,00	165624
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				168936
			Итого в текущих ценах 2019 года- 47,8%, к = 1,0498961				84 781
			Итого в текущих ценах 2020 года- 52,2 %, к = 1,0864865				95 812
			Итого по сметному расчету				180 592
			Удержание 0,499 % тендерной скидки				901
			Итого				179 691
			Итого с НДС		12 %	21 563	201 254

Принял: Заказчик

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Ессергепов Н.С.

Сдал: Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Костанай жолдары"
БИН 040840003426

Г.Убеи-Волк

Технический надзор:
Директор ТОО "DS&V"
аттестаты: № KZ25VJE00038062 от 22.05.2018 г.,
№ KZ26VJE00029508 от 09.08.2017 г., № KZ14VJE00030888от 29.09.2017 г.,

А.Кусаинов

Авторский надзор
Главный инженер проекта ТОО "Промстройпроект"
Лицензия № 15012337 от 01.07.2015 года
приказ о назначении № 07 от 18.02.2019 г.

Т. Шевченко

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат в г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект **Светофорные объекты № 02-06-01 перекресток ул. Каирбекова пешеходный переход ост. Телецентр**

(наименование)

Договор № 82 от 11.03 2019 год

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2019 год

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтажные работы				
1	1	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	83,000	404,35	33561
			Накладные расходы			*101,28*	*8407*
			Сметная прибыль			*29,95*	*2486*
2	2	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	1,000	6195,56	6196
			Накладные расходы			*2033,53*	*2034*
			Сметная прибыль			*458,93*	*459*
3	3	1308-0202-1703 РСНБ РК 2015	Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	4,000	18080,10	72320
			Накладные расходы			*5714,35*	*22857*
			Сметная прибыль			*1339,27*	*5357*
4	4	1308-0202-1703 РСНБ РК 2015	Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования пешеходного	шт.	2,000	17510,74	35021
			Накладные расходы			*5493,67*	*10987*
			Сметная прибыль			*1297,09*	*2594*
5	5	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	2,000	21653,30	43307
			Накладные расходы			*7515,20*	*15030*
			Сметная прибыль			*1603,95*	*3208*
6	6	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	13772,91	13773
			Накладные расходы			*1835,06*	*1835*
			Сметная прибыль			*1020,22*	*1020*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	3489,75	10469
			Накладные расходы			*779,04*	*2337*
			Сметная прибыль			*258,50*	*776*
8	8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне расцепителя РММ47	шт.	1,000	3489,75	3490
			Накладные расходы			*779,04*	*779*
			Сметная прибыль			*258,50*	*259*
9	9	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	851,40	851
			Накладные расходы			*298,52*	*299*
			Сметная прибыль			*63,07*	*63*
			Раздел: Материалы, неучтенные ценником				
10	10	Прайс-лист 5	Щит управления светофорным объектом на 16 каналов в комплекте: контроллер дорожный СМП-1; силовой модуль расширения СМ-16; EnTErnET адаптер TCP/P 100 MB/s REALTEK; модуль GPS MGPS 1512S; модуль сопряжения с прибором учета МПСУ 110; модуль связи УКВ 425, 475 МС-26; роутер 4GLTE ROUTER ZTE	комплект	1,000	1084692,32	1084692
11	11	Прайс-лист 5	Светофор транспортный Т.1.П ТОВ MBus, с табло отсчета обратного времени	шт	4,000	244280,54	977122
12	12	Прайс-лист 5	Светофор пешеходный П.1.П ТОВ MBus, с табло отсчета обратного времени	шт.	2,000	145158,75	290318
13	13	Прайс-лист 5	Речевой информатор РИ MBus	комплект	2,000	196391,25	392783
14	14	2306-0131-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	103684,32	846
			Сметная прибыль			*7680,32*	*63*
15	15	2306-0137-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,013	215011,80	2851
			Сметная прибыль			*15926,80*	*211*
16	16	2306-0202-0404 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,024	229203,00	5611
			Сметная прибыль			*16978,00*	*416*
17	17	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E CAT 305M, D145P, SHIP экранированный	км	0,039	162713,88	6307
			Сметная прибыль			*12052,88*	*467*
18	18	СТПРАЙС-ЛИСТ	Корпус модульный пластиковый навесной КМПн-4 IP	шт	1,000	6672,55	6673
			Сметная прибыль			*494,26*	*494*
19	19	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	463,32	927
			Сметная прибыль			*34,32*	*69*
20	20	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4480,92	4481
			Сметная прибыль			*331,92*	*332*
21	21	СТПРАЙС-ЛИСТ	Расцепитель миним.макс.напряжения РММ47	шт	1,000	4738,85	4739
			Сметная прибыль			*351,03*	*351*
22	22	СТПРАЙС-ЛИСТ	DIN-рейка оцинкованная (10 см). YDN10-00100	шт	1,000	36,39	36
			Сметная прибыль			*2,70*	*3*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	2307-0501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1,000	22727,52	22728
			Сметная прибыль			*1683,52*	*1684*
			Раздел: Защитное заземление				
24	24	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,295	2540,31	5830
			Накладные расходы			*984,61*	*2260*
			Сметная прибыль			*188,17*	*432*
25	25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,295	1325,30	3042
			Накладные расходы			*513,68*	*1179*
			Сметная прибыль			*98,17*	*225*
26	26	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,000	3877,62	11633
			Накладные расходы			*563,14*	*1689*
			Сметная прибыль			*287,23*	*862*
27	27	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,000	750,38	9005
			Накладные расходы			*111,48*	*1338*
			Сметная прибыль			*55,58*	*667*
			Раздел: Стойки для светофоров				
28	28	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,400	31823,67	108200
			Накладные расходы			*4297,83*	*14613*
			Сметная прибыль			*2357,31*	*8015*
29	29	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерныесо связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,055	1507024,94	82706
			Накладные расходы			*108663,63*	*5963*
			Сметная прибыль			*111631,48*	*6126*
30	30	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весомдо 20 кг. Установка	т	0,050	298972,48	15020
			Накладные расходы			*53679,02*	*2697*
			Сметная прибыль			*22146,11*	*1113*
31	31	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,002	413833,28	1005
			Накладные расходы			*182225,62*	*443*
			Сметная прибыль			*30654,32*	*74*
32	32	2301-0501-1407 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,400	473,04	2081
			Сметная прибыль			*35,04*	*154*
33	33	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,502	57672,73	28976
			Накладные расходы			*13907,98*	*6988*
			Сметная прибыль			*4272,05*	*2146*
34	34	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняямасса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,502	530871,84	266721

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*39323,84*	*19757*
35	35	1	Доплата на применение марки стали С245	т	0,553	6233,76	3445
			Сметная прибыль			*461,76*	*255*
36	36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	13,817	219,25	3029
			Накладные расходы			*29,96*	*414*
			Сметная прибыль			*16,24*	*224*
			ИТОГО:				3559794
			В том числе :				
			Накладные расходы				**102148**
			Сметная прибыль				**60361**
			Итого с временными		1,04 %	8475,00	**3568269**
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	18114,00	**3586383**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**3658111**
			Итого в текущих ценах 2019 года- 47,8%, к = 1,0498961				**1 835 824**
			Итого в текущих ценах 2020 года- 52,2 %, к = 1,0864865				**2 074 683**
			Итого по сметному расчету				**3 910 507**
			Удержание 0,499 % тендерной скидки				**19 513**
			Итого				**3 890 993**
			Итого с НДС		12 %	466 919	**4 357 912**

Принял: Заказчик

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Есергепов Н.С.

Сдал: Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Костанай жолдары"
БИН 040840003426

Авторский надзор

Главный инженер проекта ТОО "Промстройпроект"
Лицензия № 15012337 от 01.07.2015 года
приказ о назначении № 07 от 18.02.2019 г.

Т. Шевченко

Технический надзор:

Директор ТОО "DS&V"
аттестаты: № KZ25VJE00038062 от 22.05.2018 г.,
№ KZ26VJE00029508 от 09.08.2017 г., № KZ14VJE00030888от 29.09.2017 г.,

А.Кусаинов

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**

Стройка **Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат в г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект **Светофорные объекты № 02-06-01 перекресток ул. Каирбековап-ул. Орджоникидзе**

(наименование)

Договор № 82 от 11.03 2019 год

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2019 год

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтажные работы				
1	1	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	253,000	404,35	102301
			Накладные расходы			*101,28*	*25625*
			Сметная прибыль			*29,95*	*7578*
2	2	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	1,000	6195,56	6196
			Накладные расходы			*2033,53*	*2034*
			Сметная прибыль			*458,93*	*459*
3	3	1308-0202-1703 РСНБ РК 2015	Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	8,000	18080,10	144641
			Накладные расходы			*5714,35*	*45715*
			Сметная прибыль			*1339,27*	*10714*
4	4	1308-0202-1703 РСНБ РК 2015	Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования пешеходного	шт.	6,000	17510,74	105064
			Накладные расходы			*5493,67*	*32962*
			Сметная прибыль			*1297,09*	*7783*
5	5	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015	Реле сигнальное. Монтаж оборудования транспортных детекторов	шт.	5,000	19339,48	96697
			Накладные расходы			*7440,00*	*37200*
			Сметная прибыль			*1432,55*	*7163*
6	6	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	6,000	21653,30	129920
			Накладные расходы			*7515,20*	*45091*
			Сметная прибыль			*1603,95*	*9624*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	13772,91	13773
			Накладные расходы			*1835,06*	*1835*
			Сметная прибыль			*1020,22*	*1020*
8	8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	3489,75	10469
			Накладные расходы			*779,04*	*2337*
			Сметная прибыль			*258,50*	*776*
9	9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне расцепителя РММ47	шт.	1,000	3489,75	3490
			Накладные расходы			*779,04*	*779*
			Сметная прибыль			*258,50*	*259*
10	10	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	851,40	851
			Накладные расходы			*298,52*	*299*
			Сметная прибыль			*63,07*	*63*
			Раздел: Материалы, неучтенные ценником				
11	11	Прайс-лист 5	Щит управления светофорным объектом на 16 каналов в комплекте: контроллер дорожный СМП-1; силовой модуль расширения СМ-16; EnTErnET адаптер TCP/P 100 MB/s REALTEK; модуль GPS MGPS 1512S; модуль сопряжения с прибором учета МПСУ 110; модуль связи УКВ 425, 475 МС-26; роутер 4GLTE ROUTER ZTE	комплект	1,000	1084692,32	1084692
12	12	Прайс-лист 5	Светофор транспортный Т.1.П ТОВ MBus, с табло отсчета обратного времени	шт	8,000	244280,54	1954244
13	13	Прайс-лист 5	Светофор пешеходный П.1.П ТОВ MBus, с табло отсчета обратного времени	шт	6,000	145158,75	870953
14	14	Прайс-лист 5	Речевой информатор РИ MBus	комплект	6,000	196391,25	1178348
15	15	Прайс-лист 5	Транспортный детектор PIR ДТ MBus	комплект	5,000	196391,25	981956
16	16	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	3,000	9426,24	28279
			Сметная прибыль			*698,24*	*2095*
17	17	2306-0131-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,117	103684,32	12162
			Сметная прибыль			*7680,32*	*901*
18	18	2306-0131-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004	97209,72	397
			Сметная прибыль			*7200,72*	*29*
19	19	2306-0202-0404 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,065	229203,00	14962
			Сметная прибыль			*16978,00*	*1108*
20	20	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E CAT 305M, D145P, SHIP экранированный	км	0,071	162713,88	11618
			Сметная прибыль			*12052,88*	*861*
21	21	СТПРАЙС-ЛИСТ	Корпус модульный пластиковый навесной КМПн-4 IP	шт	1,000	6672,55	6673
			Сметная прибыль			*494,26*	*494*
22	22	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	463,32	927

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*34,32*	*69*
23	23	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4480,92	4481
			Сметная прибыль			*331,92*	*332*
24	24	СТПРАЙС-ЛИСТ	Расцепитель миним.макс.напряжения РММ47	шт	1,000	4738,85	4739
			Сметная прибыль			*351,03*	*351*
25	25	СТПРАЙС-ЛИСТ	DIN-рейка оцинкованная (10 см), YDN10-00100	шт	1,000	36,39	36
			Сметная прибыль			*2,70*	*3*
26	26	2307-0501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1,000	22727,52	22728
			Сметная прибыль			*1683,52*	*1684*
			Раздел: Защитное заземление				
27	27	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,295	2540,31	5830
			Накладные расходы			*984,61*	*2260*
			Сметная прибыль			*188,17*	*432*
28	28	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,295	1325,30	3042
			Накладные расходы			*513,68*	*1179*
			Сметная прибыль			*98,17*	*225*
29	29	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,000	3877,62	11633
			Накладные расходы			*563,14*	*1689*
			Сметная прибыль			*287,23*	*862*
30	30	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,000	750,38	9005
			Накладные расходы			*111,48*	*1338*
			Сметная прибыль			*55,58*	*667*
			Раздел: Стойки для светофоров				
31	31	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	6,800	31823,67	216401
			Накладные расходы			*4297,83*	*29225*
			Сметная прибыль			*2357,31*	*16030*
32	32	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерныесо связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,110	1507024,94	165411
			Накладные расходы			*108663,63*	*11927*
			Сметная прибыль			*111631,48*	*12253*
33	33	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весомдо 20 кг. Установка**	т	0,100	298972,48	30041
			Накладные расходы			*53679,02*	*5394*
			Сметная прибыль			*22146,11*	*2225*
34	34	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,005	413833,28	2010
			Накладные расходы			*182225,62*	*885*
			Сметная прибыль			*30654,32*	*149*
35	35	2301-0501-1407 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	8,800	473,04	4163

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*35,04*	*308*
36	36	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,005	57672,73	57952
			Накладные расходы			*13907,98*	*13975*
			Сметная прибыль			*4272,05*	*4293*
37	37	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняямасса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,005	530871,84	533441
			Сметная прибыль			*39323,84*	*39514*
38	38	1	Доплата на применение марки стали С245	т	1,105	6233,76	6890
			Сметная прибыль			*461,76*	*510*
39	39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	27,633	219,25	6059
			Накладные расходы			*29,96*	*828*
			Сметная прибыль			*16,24*	*449*
			ИТОГО:				7842472
			В том числе :				
			Накладные расходы				**262576**
			Сметная прибыль				**131280**
			Итого с временными		**1,04 %**	**18432,00**	**7860904**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**39396,00**	**7900300**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**8058306**
			Итого в текущих ценах 2019 года- 47,8%, к = 1,0498961				**4 044 064**
			Итого в текущих ценах 2020 года- 52,2 %, к = 1,0864865				**4 570 236**
			Итого по сметному расчету				**8 614 299**
			Удержание 0,499 % тендерной скидки				**42 985**
			Итого				**8 571 314**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 028 558**	**9 599 872**

Принял: Заказчик

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Есергепов Н.С.

Сдал: Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Костанай жолдары"
БИН 040840003426

Технический надзор:
Директор ТОО "DS&V"
аттестаты: № KZ25VJE00038062 от 22.05.2018 г.,
№ KZ26VJE00029508 от 09.08.2017 г., № KZ14VJE00030888от 29.09.2017 г.,

А.Кусаинов

Авторский надзор
Главный инженер проекта ТОО "Промстройпроект"
Лицензия № 15012337 от 01.07.2015 года
приказ о назначении № 07 от 18.02.2019 г.

Т.Шевченко

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат в г.Костанай**
(наименование, адрес)

Объект **Искусственные сооружения № 02-07-08 Дополнительный объем работ по НВК**
(наименование)

Договор № 82 от 11.03 2019 год

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2019 год

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	68,200	142,43	9714
			Накладные расходы			*21,18*	*1444*
			Сметная прибыль			*10,55*	*720*
2	2	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	27,600	195,30	5390
			Накладные расходы			*30,64*	*846*
			Сметная прибыль			*14,47*	*399*
3	3	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	44,160	228,96	10111
			Сметная прибыль			*16,96*	*749*
4	4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,400	2335,76	17285
			Накладные расходы			*905,33*	*6699*
			Сметная прибыль			*173,02*	*1280*
5	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,400	3719,23	23803
			Накладные расходы			*889,31*	*5692*
			Сметная прибыль			*275,50*	*1763*
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	18,100	1206,68	21841

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*467,70*	*8465*
			Сметная прибыль			*89,38*	*1618*
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	18,100	99,97	1810
			Накладные расходы			*15,30*	*277*
			Сметная прибыль			*7,41*	*134*
8	8	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,400	18,22	190
			Накладные расходы			*3,59*	*37*
			Сметная прибыль			*1,35*	*14*
9	9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	31,350	1517,40	47570
			Сметная прибыль			*112,40*	*3524*
10	10	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	10,400	90,26	939
			Накладные расходы			*17,45*	*181*
			Сметная прибыль			*6,69*	*70*
11	11	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	10,400	41,59	433
			Накладные расходы			*6,48*	*67*
			Сметная прибыль			*3,08*	*32*
12	12	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	68,200	18,22	1243
			Накладные расходы			*3,59*	*245*
			Сметная прибыль			*1,35*	*92*
13	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	68,200	219,77	14988
			Накладные расходы			*70,83*	*4831*
			Сметная прибыль			*16,28*	*1110*
14	14	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,053	1004656,79	53247
			Накладные расходы			*370813,41*	*19653*
			Сметная прибыль			*74419,02*	*3944*
15	15	2301-0503-0206 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	53,530	4488,48	240268
			Сметная прибыль			*332,48*	*17798*
16	16	2302-1103-0106 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73	шт.	9,000	1705,32	15348
			Сметная прибыль			*126,32*	*1137*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	1123-0701-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,630	48783,97	30734
			Накладные расходы			*18121,84*	*11417*
			Сметная прибыль			*3613,63*	*2277*
18	18	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,070	18684,00	1308
			Сметная прибыль			*1384,00*	*97*
19	19	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,110	15438,60	1698
			Сметная прибыль			*1143,60*	*126*
20	20	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	11022,48	11022
			Сметная прибыль			*816,48*	*816*
21	21	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92/2ПП8	м3	0,110	65038,68	7154
			Сметная прибыль			*4817,68*	*530*
22	22	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	8791,20	8791
			Сметная прибыль			*651,20*	*651*
23	23	2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	27750,60	27751
			Сметная прибыль			*2055,60*	*2056*
24	24	1123-0701-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,400	48783,97	68298
			Накладные расходы			*18121,84*	*25371*
			Сметная прибыль			*3613,63*	*5059*
25	25	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,840	18684,00	15695
			Сметная прибыль			*1384,00*	*1163*
26	26	2102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,180	15930,00	2867
			Сметная прибыль			*1180,00*	*212*
27	27	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	11022,48	11022
			Сметная прибыль			*816,48*	*816*
28	28	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	8532,00	8532
			Сметная прибыль			*632,00*	*632*
29	29	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	2237,76	2238
			Сметная прибыль			*165,76*	*166*
30	30	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	6055,56	6056
			Сметная прибыль			*448,56*	*449*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	2,400	376,92	905
			Сметная прибыль			*27,92*	*67*
32	32	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	20332,08	20332
			Сметная прибыль			*1506,08*	*1506*
33	33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,090	1122,26	10201
			Накладные расходы			*215,37*	*1958*
			Сметная прибыль			*83,13*	*756*
34	34	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1,880	933,20	1754
			Накладные расходы			*98,78*	*186*
			Сметная прибыль			*69,13*	*130*
35	35	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1,880	2009,67	3778
			Накладные расходы			*67,18*	*126*
			Сметная прибыль			*148,86*	*280*
36	36	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	-1,880	449,26	-845
			Накладные расходы			*-0,21*	*0*
			Сметная прибыль			*-33,28*	*-63*
37	37	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	6,000	1014,24	6085
			Накладные расходы			*98,78*	*593*
			Сметная прибыль			*75,13*	*451*
38	38	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	6,000	1347,37	8084
			Накладные расходы			*299,05*	*1794*
			Сметная прибыль			*99,80*	*599*
39	39	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	6,000	1659,31	9956
			Накладные расходы			*132,33*	*794*
			Сметная прибыль			*122,91*	*737*
			ИТОГО:				727595
			В том числе :				
			Накладные расходы				90676
			Сметная прибыль				53896
			Итого с временными		1,04 %	7567,00	735162

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	16174,00	751336
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				766362,72
			Итого в текущих ценах 2019 года- 47,8%, к = 1,0498961				384 599
			Итого в текущих ценах 2020 года- 52,2 %, к = 1,0864865				434 640
			Итого по сметному расчету				819 239
			Удержание 0,499 % тендерной скидки				4 088
			Итого				815 151
			Итого с НДС		12 %	97 818	912 969

Принял: Заказчик

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Есергепов Н.С.

Сдал: Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Костанай жолдары"
БИН 040840003426

Г.Убей-Волк

Технический надзор:
Директор ТОО "DS&V"
аттестаты: № KZ25VJE00038062 от 22.05.2018 г.,
№ KZ26VJE00029508 от 09.08.2017 г., № KZ14VJE00030888от 29.09.2017 г.,

А.Кусаинов

Авторский надзор
Главный инженер проекта ТОО "Промстройпроект"
Лицензия № 15012337 от 01.07.2015 года
приказ о назначении № 07 от 18.02.2019 г.

Т. Шевченко

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО «Қостанай жолдары»

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция улицы Каирбекова в границах ул. Лермонтова-тепличный комбинат в городе Костанай»

ПОЛУЧЕНО
03 ДЕК 2020

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование			Организационно-правовая форма код	
		82	11.03.2019								

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция улицы Каирбекова в границах ул. Лермонтова-тепличный комбинат в городе Костанай	1 265 132 187	91 672 560							11 000 707	102 673 267

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», БИН 020440004931

Руководитель _____ Мусин Н.Ж.

Подрядчик: ТОО «Қостанай жолдары», БИН 040840003426

Генеральный директор _____ Убей-Волк Г.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «DS&V», БИН 050140000110

_____ Жумекенов Е.Е.

ИИН 570119300044

аттестат № KZ 48 VJE 00055690 от 26.06.2020 г., № KZ 64 VJE 00055693 от 26.06.2020 г.

№ KZ 86 VJE 00055685 от 26.06.2020 г.

Авторский надзор

Главный инженер проекта ТОО "Промстройпроект", БИН 041040002273

_____ Шевченко Т.А.

ИИН 650801401370

Лицензия № 15012337 от 01.07.2015 года

приказ о назначении № 07 от 18.02.2019 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанай жолдары»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат в г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения и канализации. Водопровод №06-01**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82** от **11.03.2019**

Доп.соглашение **№1 от 13.04.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2020 года

на Наружный водопровод

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1313,400	262,60	344901
			Накладные расходы			*39,71*	*52154*
			Сметная прибыль			*19,45*	*25548*
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	22,500	2335,76	52555
			Накладные расходы			*905,33*	*20370*
			Сметная прибыль			*173,02*	*3893*
3	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами при пересечениях	м3 грунта	124,800	1946,47	242919
			Накладные расходы			*754,44*	*94155*
			Сметная прибыль			*144,18*	*17994*
4	4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	147,300	262,60	38681
			Накладные расходы			*39,71*	*5849*
			Сметная прибыль			*19,45*	*2865*
5	5	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	2512,404	228,96	575240
			Сметная прибыль			*16,96*	*42610*
6	6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1460,700	21,20	30960

			Накладные расходы			*4,91*	*7165*
			Сметная прибыль			*1,57*	*2293*
7	7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1397,040	1517,40	2119868
			Сметная прибыль			*112,40*	*157027*
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 1	м3 грунта	28,660	1206,68	34583
			Накладные расходы			*467,70*	*13404*
			Сметная прибыль			*89,38*	*2562*
9	9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м песком. Группа грунтов 2	м3 грунта	1225,440	21,77	26683
			Накладные расходы			*4,29*	*5261*
			Сметная прибыль			*1,61*	*1977*
10	10	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1225,440	38,51	47187
			Накладные расходы			*7,59*	*9303*
			Сметная прибыль			*2,85*	*3495*
11	11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1209,440	99,97	120912
			Накладные расходы			*15,30*	*18507*
			Сметная прибыль			*7,41*	*8956*
12	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1225,440	219,77	269310
			Накладные расходы			*70,83*	*86797*
			Сметная прибыль			*16,28*	*19949*
13	13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 1 при пересечениях	м3 грунта	124,760	1206,68	150545
			Накладные расходы			*467,70*	*58351*
			Сметная прибыль			*89,38*	*11151*
14	15	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,308	240106,68	554202
			Сметная прибыль			*17785,68*	*41052*
			Раздел: Демонтажные работы				
15	18	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж, применен К=0,6	км трубопровода	0,075	741375,65	55232
			Накладные расходы			*244226,76*	*18195*
			Сметная прибыль			*54916,71*	*4091*
16	19	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Демонтаж, применен К=0,6	км трубопровода	0,048	991490,14	47592
			Накладные расходы			*327898,48*	*15739*
			Сметная прибыль			*73443,71*	*3525*
17	20	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	3,860	514,08	1984
			Сметная прибыль			*38,08*	*147*
18	21	4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	3,860	514,08	1984

			Сметная прибыль			*38,08*	*147*
19	22	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	3,860	251,86	972
			Сметная прибыль			*18,66*	*72*
			Раздел: Водопровод В1				
20	25	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,100	3897469,61	388578
			Накладные расходы			*1336736,81*	*133273*
			Сметная прибыль			*288701,45*	*28784*
21	28	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	53,100	2424,11	128720
			Накладные расходы			*978,43*	*51954*
			Сметная прибыль			*179,56*	*9535*
22	29	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	46,600	2696,36	125651
			Накладные расходы			*989,19*	*46096*
			Сметная прибыль			*199,73*	*9307*
23	32	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	881093,65	1850
			Накладные расходы			*337497,21*	*709*
			Сметная прибыль			*65266,20*	*137*
24	33	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	1004656,79	1407
			Накладные расходы			*370813,41*	*519*
			Сметная прибыль			*74419,02*	*104*
25	36	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	75,245	5115,96	384950
			Сметная прибыль			*378,96*	*28515*
26	37	2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	48,480	10095,84	489446
			Сметная прибыль			*747,84*	*36255*
27	40	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	119,476	30409,67	3633225
			Сметная прибыль			*2252,57*	*269128*
28	42	2302-1103-0608 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 350	шт.	21,000	14481,72	304116
			Сметная прибыль			*1072,72*	*22527*
29	43	2302-1103-0610 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 500	шт.	133,000	19128,96	2544152
			Сметная прибыль			*1416,96*	*188456*
30	45	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	4966,08	4966
			Накладные расходы			*2003,99*	*2004*
			Сметная прибыль			*367,86*	*368*
31	46	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	6,000	9882,88	59297
			Накладные расходы			*3601,77*	*21611*

			Сметная прибыль			*732,07*	*4392*
32	47	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	4,000	21165,11	84660
			Накладные расходы			*7110,91*	*28444*
			Сметная прибыль			*1567,79*	*6271*
33	49	2304-0102-1107 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа CHEvrOn, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	114265,08	114265
			Сметная прибыль			*8464,08*	*8464*
34	50	2304-0102-1108 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 200, типа CHEvrOn, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	6,000	196004,88	1176029
			Сметная прибыль			*14518,88*	*87113*
35	51	5101-0102-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 300, типа CHEvrOn, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	425123,00	1700492
36	53	2304-0105-0905 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	1,000	9987,84	9988
			Сметная прибыль			*739,84*	*740*
37	54	2304-0105-0906 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 200	шт.	6,000	13981,68	83890
			Сметная прибыль			*1035,68*	*6214*
38	55	2304-0105-0907 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300	шт.	4,000	23304,24	93217
			Сметная прибыль			*1726,24*	*6905*
39	56	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,081	1892953,01	153500
			Накладные расходы			*528580,95*	*42863*
			Сметная прибыль			*140218,74*	*11370*
40	57	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	9,030	190,81	1723
			Накладные расходы			*19,63*	*177*
			Сметная прибыль			*14,13*	*128*
41	58	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза	м2	9,980	221,41	2210
			Накладные расходы			*29,96*	*299*
			Сметная прибыль			*16,40*	*164*
42	59	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8,000	962,09	7697
			Накладные расходы			*415,96*	*3328*
			Сметная прибыль			*71,27*	*570*
43	62	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	9,000	4395,56	39560
			Накладные расходы			*1869,68*	*16827*
			Сметная прибыль			*325,60*	*2930*
44	63	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	6,000	7641,83	45851
			Накладные расходы			*3206,42*	*19239*
			Сметная прибыль			*566,06*	*3396*

45	64	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	1684,80	10109
			Сметная прибыль			*124,80*	*749*
46	66	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	3,000	5219,64	15659
			Сметная прибыль			*386,64*	*1160*
47	67	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	18,000	7766,28	139793
			Сметная прибыль			*575,28*	*10355*
48	68	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	12,000	14306,76	171681
			Сметная прибыль			*1059,76*	*12717*
49	69	2302-0103-2806 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1,000	1308,96	1309
			Сметная прибыль			*96,96*	*97*
50	70	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка втулок	шт.	16,000	1987,48	31800
			Накладные расходы			*619,73*	*9916*
			Сметная прибыль			*147,22*	*2356*
51	72	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	3040,20	3040
			Сметная прибыль			*225,20*	*225*
52	73	2302-0302-8016 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,000	5849,28	52644
			Сметная прибыль			*433,28*	*3900*
53	74	2302-0302-8019 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	15024,96	90150
			Сметная прибыль			*1112,96*	*6678*
54	75	1122-1201-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка заглушки	фланец	2,000	32124,01	64248
			Накладные расходы			*8274,04*	*16548*
			Сметная прибыль			*2379,56*	*4759*
55	76	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка заглушки	фланец	1,000	4395,56	4396
			Накладные расходы			*1869,68*	*1870*
			Сметная прибыль			*325,60*	*326*
56	77	2302-0103-2820 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 600 ГОСТ 12836-67	шт.	2,000	133780,68	267561
			Сметная прибыль			*9909,68*	*19819*
57	78	2302-0103-2812 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12836-67	шт.	1,000	9270,72	9271
			Сметная прибыль			*686,72*	*687*
58	81	1122-0601-1011 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,119	1879077,26	223610
			Накладные расходы			*409119,88*	*48685*
			Сметная прибыль			*139190,91*	*16564*
59	82	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лента полиэтиленовая Полилен 40-ЛИ-63	кг	322,630	1131,66	365108
			Сметная прибыль			*83,83*	*27045*
60	83	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лента оберточная Полилен 40-ОБ-63	кг	143,040	1105,94	158194

			Сметная прибыль			*81,92*	*11718*
61	84	СТПРАЙС-ЛИСТ	Грунтовка полимерная НК-50	кг	23,330	874,47	20401
			Сметная прибыль			*64,78*	*1511*
62	87	1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3,000	23207,85	69624
			Накладные расходы			*7043,67*	*21131*
			Сметная прибыль			*1719,10*	*5157*
63	88	1122-1101-0107 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2,000	38828,72	77657
			Накладные расходы			*11341,88*	*22684*
			Сметная прибыль			*2876,20*	*5752*
64	90	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,019	143471,96	2726
			Накладные расходы			*56226,26*	*1068*
			Сметная прибыль			*10627,55*	*202*
65	91	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,075	159410,42	11876
			Накладные расходы			*56226,26*	*4189*
			Сметная прибыль			*11808,18*	*880*
66	92	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,048	226855,81	10889
			Накладные расходы			*65597,30*	*3149*
			Сметная прибыль			*16804,13*	*807*
			Раздел: Колодцы				
67	93	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,370	47466,40	254895
			Накладные расходы			*11440,50*	*61436*
			Сметная прибыль			*3516,03*	*18881*
68	94	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,000	15053,04	75265
			Сметная прибыль			*1115,04*	*5575*
69	95	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,000	17653,68	88268
			Сметная прибыль			*1307,68*	*6538*
70	96	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,000	8532,00	42660
			Сметная прибыль			*632,00*	*3160*
71	97	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	12714,84	50859
			Сметная прибыль			*941,84*	*3767*
72	98	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13,000	17745,48	230691
			Сметная прибыль			*1314,48*	*17088*
73	99	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14,000	2237,76	31329
			Сметная прибыль			*165,76*	*2321*

74	100	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,000	6055,56	30278
			Сметная прибыль			*448,56*	*2243*
75	101	2303-0101-0306 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5,000	17775,72	88879
			Сметная прибыль			*1316,72*	*6584*
76	102	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	10,000	646,92	6469
			Сметная прибыль			*47,92*	*479*
77	103	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,118	562981,32	66657
			Сметная прибыль			*41702,32*	*4938*
78	104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,300	219,25	724
			Накладные расходы			*29,96*	*99*
			Сметная прибыль			*16,24*	*54*
79	105	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,578	12040,68	18998
			Накладные расходы			*3135,11*	*4947*
			Сметная прибыль			*891,90*	*1407*
80	106	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	10,519	1404,56	14775
			Накладные расходы			*142,23*	*1496*
			Сметная прибыль			*104,04*	*1094*
81	107	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	10,519	240,33	2528
			Накладные расходы			*18,40*	*194*
			Сметная прибыль			*17,80*	*187*
82	108	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	88,225	1122,26	99012
			Накладные расходы			*215,37*	*19001*
			Сметная прибыль			*83,13*	*7334*
			ИТОГО:				**19199784**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**989002**
			Сметная прибыль				**1296244**
			ИТОГО без оборудования:				**17499292**
			Оборудование				**1700492**
			Итого с временными 1,3.0,8%				**17 681 285**
			Итого с зимним удорожанием 2,2%				**18 070 273**
			Непредвиденные работы и затраты, 2 %				**361 405**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**20 132 170**
			Корректировка к акту: Наружная теплосеть за август 2020 года, ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ с прочими затратами				**-55**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**20 132 115**
			Итого в текущих ценах 2019 года-47,8%, К=1,0498961				**10 103 309**
			Итого в текущих ценах 2020 года-52,2%, К=1,0864865				**11 417 848**

			Итого по сметному расчету				**21 521 157**
			Удержание 0,499% тендерной скидки				**107 391**
			Итого				**21 413 766**
			Итого с НДС		**12%**	**2 569 652**	**23 983 418**

Принял: Заказчик

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Н. Есергепов

Сдал: Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "Қостанай жолдары"
БИН 040840003426

Г. Убей-Волк

Технический надзор

Эксперт тех.надзора ТОО "DS&K"
аттестаты: № KZ86VJE00055685 от 26.06.2020 г.,
№ KZ48VJE00055690 от 26.06.2020 г., № KZ64VJE00055693 от 26.06.2020 г.

Е. Жумекенов

Авторский надзор

Гл.инженер проекта ТОО "Промстройпроект"
Лицензия № 15012337 от 01.07.2015 года
приказ о назначении № 07 от 18.02.2019 г.

Т. Шевченко

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Қостанай жолдары»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат в г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект **Дорожная одежда №02-02-03**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82** от **11.03.2019**

Доп.соглашение **№1 от 13.04.2020г.**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

на Дорожная одежда облегченного типа на автостоянках и съездах. Тип 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Установка бортовых камней				
1	1	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,620	1946,47	18725
			Накладные расходы			*754,44*	*7258*
			Сметная прибыль			*144,18*	*1387*
2	2	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракционированного. Устройство подготовки под основание бортового камня	м3 материала основания в плотном теле	30,200	6349,29	191749
			Накладные расходы			*510,41*	*15414*
			Сметная прибыль			*470,32*	*14204*
3	3	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	795,000	2600,46	2067364
			Накладные расходы			*691,53*	*549765*
			Сметная прибыль			*192,63*	*153138*
4	4	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	41,360	39693,24	1641712
			Сметная прибыль			*2940,24*	*121608*
5	5	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Надбавка на бетон тяжелый класса В30, F200	м3	41,360	224,22	9274
			Сметная прибыль			*16,61*	*687*
			Раздел: Дорожная одежда				
6	6	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	259,607	3187,43	827478
			Накладные расходы			*331,41*	*86037*
			Сметная прибыль			*236,11*	*61295*

7	7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/погрузка разобранного щебня	м3 грунта	176,530	240,19	42401
			Накладные расходы			*37,68*	*6651*
			Сметная прибыль			*17,79*	*3141*
8	8	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км с конуса на дорогу для устройства основания	тенге за 1 тонну	254,290	65,34	16615
			Сметная прибыль			*4,84*	*1231*
9	9	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/погрузка разобранного асфальтобетона	м3 грунта	203,530	240,19	48886
			Накладные расходы			*37,68*	*7669*
			Сметная прибыль			*17,79*	*3621*
10	10	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км с конуса на дорогу для устройства основания	тенге за 1 тонну	257,220	65,34	16807
			Сметная прибыль			*4,84*	*1245*
11	11	1127-0602-1001 РСНБ РК 2015	Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	м3 добавок в рыхлом состоянии	389,399	333,63	129914
			Накладные расходы			*61,26*	*23855*
			Сметная прибыль			*24,71*	*9623*
12	12	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство толщ.15 мм	м2 основания или покрытия	2596,010	311,57	808829
			Накладные расходы			*93,92*	*243814*
			Сметная прибыль			*23,08*	*59913*
13	13	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	186,912	2910,60	544027
			Сметная прибыль			*215,60*	*40298*
14	14	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	62,304	3196,80	199173
			Сметная прибыль			*236,80*	*14754*
15	15	1127-1001-0401 РСНБ РК 2015	Бетон (тощий) дорожный классов (марок) В5 (М75). Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях	м3 бетона	191,790	1323,22	253780
			Накладные расходы			*369,89*	*70940*
			Сметная прибыль			*98,02*	*18798*
16	16	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	19,314	3196,80	61743
			Сметная прибыль			*236,80*	*4574*
17	17	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	т	10,076	17377,20	175086
			Сметная прибыль			*1287,20*	*12969*
18	18	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	тенге за 1 тонну	165,590	227,88	37735
			Сметная прибыль			*16,88*	*2795*
19	19	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	165,590	297,00	49180
			Сметная прибыль			*22,00*	*3643*
20	20	1127-0402-0105 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см. Устройство толщ.10 см	м2 дорожного основания	1289,390	114,45	147573
			Накладные расходы			*25,38*	*32726*
			Сметная прибыль			*8,48*	*10931*
21	21	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	1336,380	2267,56	3030316

			Накладные расходы			*50,45*	*67417*
			Сметная прибыль			*167,97*	*224468*
22	22	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	1336,380	524,30	700663
			Накладные расходы			*0,56*	*748*
			Сметная прибыль			*38,84*	*51901*
23	23	1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) - укрепление торца съезда	м2 покрытия	160,600	967,16	155326
			Накладные расходы			*108,16*	*17371*
			Сметная прибыль			*71,64*	*11506*
			ИТОГО:				**11174354**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1129665**
			Сметная прибыль				**827730**
			Итого с временными 1,3.0,8%				**11 290 567**
			Итого с зимним удорожанием 2,2%				**11 538 960**
			Непредвиденные работы и затраты, 2 %				**230 779**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**11 769 739**
			Итого в текущих ценах 2019 года-47,8%, К=1,0498961				**5 906 647**
			Итого в текущих ценах 2020 года-52,2%, К=1,0864865				**6 675 160**
			Итого по сметному расчету				**12 581 807**
			Удержание 0,499% тендерной скидки				**62 783**
			Итого				**12 519 024**
			Итого с НДС		**12%**	**1 502 283**	**14 021 307**

Принял: Заказчик

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Н. Есергепов

Сдал: Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "Қостанай жолдары"
БИН 040840003426

Г. Убей-Волк

Технический надзор

Эксперт тех.надзора ТОО "DS&V"
аттестаты: № KZ86VJE00055685 от 26.06.2020 г.,
№ KZ48VJE00055690 от 26.06.2020 г., № KZ64VJE00055693 от 26.06.2020 г.

Е. Жумекенов

Авторский надзор

Гл.инженер проекта ТОО "Промстройпроект"
Лицензия № 15012337 от 01.07.2015 года
приказ о назначении № 07 от 18.02.2019 г.

Т. Шевченко

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Қостанай жолдары»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат в г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект **Дорожная одежда №02-02-02**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82** от **11.03.2019**

Доп.соглашение **№1 от 13.04.2020г.**

Акт приемки выполненных работ

за ноябрь 2020 года

на Дорожная одежда капитального типа на проезжей части, пересечениях, остановках. Тип 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Устройство основания				
1	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	236,963	3187,43	755302
			Накладные расходы			*331,41*	*78532*
			Сметная прибыль			*236,11*	*55948*
2	2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/погрузка разобранного щебня	м3 грунта	270,978	240,19	65087
			Накладные расходы			*37,68*	*10210*
			Сметная прибыль			*17,79*	*4821*
3	3	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км с конуса на дорогу для устройства основания	тенге за 1 тонну	390,200	65,34	25496
			Сметная прибыль			*4,84*	*1889*
4	4	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/погрузка разобранного асфальтобетона	м3 грунта	311,600	240,19	74844
			Накладные расходы			*37,68*	*11740*
			Сметная прибыль			*17,79*	*5544*

5	5	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км с конуса на дорогу для устройства основания	тенге за 1 тонну	389,530	65,34	25452
			Сметная прибыль			*4,84*	*1885*
6	6	1127-0602-1001 РСНБ РК 2015	Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	м3 добавок в рыхлом состоянии	315,952	333,63	105410
			Накладные расходы			*61,26*	*19356*
			Сметная прибыль			*24,71*	*7808*
7	7	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство толщ.20 мм	м2 основания или покрытия	1579,760	288,20	455285
			Накладные расходы			*81,17*	*128224*
			Сметная прибыль			*21,35*	*33725*
8	8	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	151,657	2910,60	441413
			Сметная прибыль			*215,60*	*32697*
9	9	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	52,132	3196,80	166656
			Сметная прибыль			*236,80*	*12345*
10	10	1127-1001-0401 РСНБ РК 2015	Бетон (тощий) дорожный классов (марок) В5 (М75). Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях	м3 бетона	167,930	1323,22	222208
			Накладные расходы			*369,89*	*62115*
			Сметная прибыль			*98,02*	*16460*
11	11	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	30,563	3196,80	97705
			Сметная прибыль			*236,80*	*7237*
12	12	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	т	14,442	17377,20	250961
			Сметная прибыль			*1287,20*	*18590*
13	13	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	тенге за 1 тонну	253,578	227,88	57785
			Сметная прибыль			*16,88*	*4280*
14	14	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	353,578	297,00	105013
			Сметная прибыль			*22,00*	*7779*
15	15	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство толщ.11 см	м2 основания или покрытия	1579,760	202,14	319328
			Накладные расходы			*62,78*	*99175*
			Сметная прибыль			*14,97*	*23654*
			Раздел: Установка бортовых камней				
16	16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	337,400	2600,46	877394
			Накладные расходы			*691,53*	*233322*
			Сметная прибыль			*192,63*	*64992*
17	17	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	15,152	39693,24	601432

			Сметная прибыль			*2940,24*	*44551*
18	18	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Надбавка на бетон тяжелый класса В30, F200	м3	15,152	224,22	3397
			Сметная прибыль			*16,61*	*252*
			Раздел: Дорожная одежда				
19	19	1127-0402-0105 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см. Устройство толщ.7 см	м2 дорожного основания	1224,900	114,45	140192
			Накладные расходы			*25,38*	*31089*
			Сметная прибыль			*8,48*	*10385*
20	20	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	1224,900	2025,39	2480901
			Накладные расходы			*50,45*	*61793*
			Сметная прибыль			*150,03*	*183770*
21	21	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	1224,900	3656,77	4479179
			Накладные расходы			*4,48*	*5486*
			Сметная прибыль			*270,87*	*331791*
22	22	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	153,636	35,84	5506
			Накладные расходы			*17,04*	*2617*
			Сметная прибыль			*2,65*	*408*
23	23	2108-0102-1602 РСНБ РК 2015	Геосетка полиэфирная 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 80 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	153,633	776,52	119299
			Сметная прибыль			*57,52*	*8837*
24	24	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	2485,470	2267,56	5635942
			Накладные расходы			*50,45*	*125385*
			Сметная прибыль			*167,97*	*417477*
25	25	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	2485,470	1048,60	2606259
			Накладные расходы			*1,12*	*2783*
			Сметная прибыль			*77,67*	*193056*
			ИТОГО:				**20117446**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**871826**
			Сметная прибыль				**1490181**
			Итого с временными 1,3.0,8%				**20 326 667**
			Итого с зимним удорожанием 2,2%				**20 773 854**
			Непредвиденные работы и затраты, 2 %				**415 477**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**21 189 331**
			Итого в текущих ценах 2019 года-47,8%, К=1,0498961				**10 633 873**
			Итого в текущих ценах 2020 года-52,2%, К=1,0864865				**12 017 443**

			Итого по сметному расчету				**22 651 316**
			Удержание 0,499% тендерной скидки				**113 030**
			Итого				**22 538 286**
			Итого с НДС		**12%**	**2 704 594**	**25 242 881**

Принял: Заказчик

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Н. Есергепов

Сдал: Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "Қостанай жолдары"
БИН 040840003426

Г. Убей-Волк

Технический надзор

Эксперт тех.надзора ТОО "DS&V"
аттестаты: № KZ86VJE00055685 от 26.06.2020 г.,
№ KZ48VJE00055690 от 26.06.2020 г., № KZ64VJE00055693 от 26.06.2020 г.

Е. Жумекенов

Авторский надзор

Гл.инженер проекта ТОО "Промстройпроект"
Лицензия № 15012337 от 01.07.2015 года
приказ о назначении № 07 от 18.02.2019 г.

Т. Шевченко

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Қостанай жолдары»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат в г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения и канализации. Протекторная защита №06-04**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82** от **11.03.2019**

Доп.соглашение **№1 от 13.04.2020г.**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

на Протекторная защита

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,500	4090,88	55227
			Накладные расходы			*1585,61*	*21406*
			Сметная прибыль			*303,03*	*4091*
2	2	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	9,000	1894,81	17053
			Накладные расходы			*734,42*	*6610*
			Сметная прибыль			*140,36*	*1263*
3	3	1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	11,000	54377,23	598150
			Накладные расходы			*12424,45*	*136669*
			Сметная прибыль			*4027,94*	*44307*
4	4	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство ковера	шт.	11,000	24038,07	264419
			Накладные расходы			*3524,55*	*38770*
			Сметная прибыль			*1780,60*	*19587*
5	5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	75,000	658,62	49396
			Накладные расходы			*143,25*	*10744*
			Сметная прибыль			*48,79*	*3659*
6	6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,500	1517,40	6828
			Сметная прибыль			*112,40*	*506*
7	7	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	75,000	460,03	34502

			Накладные расходы			*115,76*	*8682*
			Сметная прибыль			*34,08*	*2556*
8	8	2306-0128-0207 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,077	432397,44	33078
			Сметная прибыль			*32029,44*	*2450*
9	9	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	58,500	638,95	37379
			Накладные расходы			*110,15*	*6444*
			Сметная прибыль			*47,33*	*2769*
10	10	2305-1206-1001 РСНБ РК 2015	Электроды сравнения с датчиком потенциала-переносной	шт.	11,000	617,76	6795
			Сметная прибыль			*45,76*	*503*
			ИТОГО:				**1102828**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**229324**
			Сметная прибыль				**81691**
			Итого с временными 1,3.0,8%				**1 114 297**
			Итого с зимним удорожанием 2,2%				**1 138 812**
			Непредвиденные работы и затраты, 2 %				**22 776**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**1 161 588**
			Итого в текущих ценах 2019 года-47,8%, К=1,0498961				**582 943**
			Итого в текущих ценах 2020 года-52,2%, К=1,0864865				**658 790**
			Итого по сметному расчету				**1 241 733**
			Удержание 0,499% тендерной скидки				**6 196**
			Итого				**1 235 537**
			Итого с НДС		**12%**	**148 264**	**1 383 802**

Принял: Заказчик

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Н. Есергепов

Сдал: Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "Қостанай жолдары"
БИН 040840003426

Г. Убей-Волк

Технический надзор

Эксперт тех.надзора ТОО "DS&V"
аттестаты: № KZ86VJE00055685 от 26.06.2020 г.,
№ KZ48VJE00055690 от 26.06.2020 г., № KZ64VJE00055693 от 26.06.2020 г.

Е. Жумекенов

Авторский надзор

Гл.инженер проекта ТОО "Промстройпроект"
Лицензия № 15012337 от 01.07.2015 года
приказ о назначении № 07 от 18.02.2019 г.

Т. Шевченко

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Қостанай жолдары»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат в г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект **Дорожная одежда №02-02-01**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82** от **11.03.2019**

Доп.соглашение **№1 от 13.04.2020г.**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

на Дорожная одежда капитального типа на проезжей части, пересечениях, остановках. Тип 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Устройство основания				
1	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	26,327	3187,43	83915
			Накладные расходы			*331,41*	*8725*
			Сметная прибыль			*236,11*	*6216*
2	2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/погрузка разобранного щебня	м3 грунта	-1,880	240,19	-452
			Накладные расходы			*-37,68*	*-71*
			Сметная прибыль			*-17,79*	*-33*
3	3	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км с конуса на дорогу для устройства основания	тенге за 1 тонну	2,710	55,66	-177
			Сметная прибыль			*-4,84*	*-13*
4	4	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/погрузка разобранного асфальтобетона	м3 грунта	-2,280	240,19	-548
			Накладные расходы			*-37,68*	*-86*
			Сметная прибыль			*-17,79*	*-41*
5	5	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км с конуса на дорогу для устройства основания	тенге за 1 тонну	2,840	55,66	-186

			Сметная прибыль			*-4,84*	*-14*
6	6	1127-0602-1001 РСНБ РК 2015	Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	м3 добавок в рыхлом состоянии	26,327	333,63	8783
			Накладные расходы			*61,26*	*1613*
			Сметная прибыль			*24,71*	*651*
7	7	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство толщ.15 мм	м2 основания или покрытия	175,510	311,57	54683
			Накладные расходы			*93,92*	*16484*
			Сметная прибыль			*23,08*	*4051*
8	8	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,6362	2910,60	36779
			Сметная прибыль			*215,60*	*2724*
9	9	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,2114	3196,80	13463
			Сметная прибыль			*236,80*	*997*
			Раздел: Установка бортовых камней				
10	10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	-8,700	2600,46	-22624
			Накладные расходы			*-691,53*	*-6016*
			Сметная прибыль			*-192,63*	*-1676*
11	11	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	-0,4524	33812,76	-17957
			Сметная прибыль			*-2940,24*	*-1330*
12	12	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Надбавка на бетон тяжелый класса В30, F200	м3	-0,4524	191,00	-101
			Сметная прибыль			*-16,61*	*-8*
			Раздел: Дорожная одежда				
13	13	1127-1001-0401 РСНБ РК 2015	Бетон (тощий) дорожный классов (марок) В5 (М75). Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях	м3 бетона	30,740	1323,22	40676
			Накладные расходы			*369,89*	*11370*
			Сметная прибыль			*98,02*	*3013*
14	14	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,59486	3196,80	17886
			Сметная прибыль			*236,80*	*1325*
15	15	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	т	2,64278	17377,20	45924
			Сметная прибыль			*1287,20*	*3402*
16	16	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	тенге за 1 тонну	46,420	227,88	10578
			Сметная прибыль			*16,88*	*784*

17	17	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	46,420	297,00	13787
			Сметная прибыль			*22,00*	*1021*
18	18	1127-0402-0105 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см. Устройство толщ.10 см	м2 дорожного основания	178,880	114,45	20473
			Накладные расходы			*25,38*	*4540*
			Сметная прибыль			*8,48*	*1517*
19	19	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	178,880	2025,00	362232
			Накладные расходы			*50,45*	*9024*
			Сметная прибыль			*150,00*	*26832*
20	20	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	178,880	2741,87	490466
			Накладные расходы			*3,36*	*601*
			Сметная прибыль			*203,10*	*36331*
21	21	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	744,980	35,84	26700
			Накладные расходы			*17,04*	*12692*
			Сметная прибыль			*2,65*	*1978*
22	22	2108-0102-1602 РСНБ РК 2015	Геосетка полиэфирная 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 80 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	744,980	776,52	578492
			Сметная прибыль			*57,52*	*42851*
23	23	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	10227,920	2267,56	23192378
			Накладные расходы			*50,45*	*515969*
			Сметная прибыль			*167,97*	*1717954*
24	24	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	10227,920	524,30	5362488
			Накладные расходы			*0,56*	*5726*
			Сметная прибыль			*38,84*	*397221*
			ИТОГО:				**30317659**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**580571**
			Сметная прибыль				**2245753**
			Итого с временными 1,3.0,8%				**30 632 963**
			Итого с зимним удорожанием 2,2%				**31 306 888**
			Непредвиденные работы и затраты, 2 %				**626 138**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**31 933 026**
			Итого в текущих ценах 2019 года-47,8%, К=1,0498961				**16 025 600**

			Итого в текущих ценах 2020 года-52,2%, К=1,0864865				**18 110 686**
			Итого по сметному расчету				**34 136 286**
			Удержание 0,499% тендерной скидки				**170 340**
			Итого				**33 965 946**
			Итого с НДС		**12%**	**4 075 913**	**38 041 859**

Принял: Заказчик

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Н. Ессергепов

Сдал: Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "Қостанай жолдары"
БИН 040840003426

Г. Убей-Волк

Технический надзор

Эксперт тех.надзора ТОО "DS&V"
аттестаты: № KZ86VJE00055685 от 26.06.2020 г.,
№ KZ48VJE00055690 от 26.06.2020 г., № KZ64VJE00055693 от 26.06.2020 г.

Е. Жумекенов

Авторский надзор

Гл.инженер проекта ТОО "Промстройпроект"
Лицензия № 15012337 от 01.07.2015 года
приказ о назначении № 07 от 18.02.2019 г.

Т. Шевченко

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО «Қостанай жолдары»

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция улицы Каирбекова в границах ул. Лермонтова-тепличный комбинат в городе Костанай»

ПОЛУЧЕНО
09 ДЕК 2020

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		82	11.03.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция улицы Каирбекова в границах ул. Лермонтова-тепличный комбинат в городе Костанай	1 318 206 268	47 387 662							5 686 519	53 074 181

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», БИН 020440004931

Руководитель _____ Мусин И.Ж.

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары», БИН 040840003426

Генеральный директор _____ Убей-Волк Г.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «DS&V», БИН 050140000110

_____ Жумекенов Е.Е.

ИИН 570119300044

аттестат № KZ 48 VJE 00055690 от 26.06.2020 г., № KZ 64 VJE 00055693 от 26.06.2020 г.

№ KZ 86 VJE 00055685 от 26.06.2020 г.

Авторский надзор

Главный инженер проекта ТОО "Промстройпроект", БИН 041040002273

_____ Шевченко Т.А.

ИИН 650801401370

Лицензия № 15012337 от 01.07.2015 года

приказ о назначении № 07 от 18.02.2019 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Қостанай жолдары»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат в г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект **Искусственные сооружения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82** от **11.03.2019**

Доп.соглашение **№1 от 13.04.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2020 года

на Устройство ж/б трубы Д-0,5 м, на ПК16+10,5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Труба железобетонная				
			Укрепление				
1	27	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6,000	209,98	1260
			Накладные расходы			*81,39*	*488*
			Сметная прибыль			*15,55*	*93*
2	28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,800	2540,31	4573
			Накладные расходы			*984,61*	*1772*
			Сметная прибыль			*188,17*	*339*
3	29	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,600	5500,35	3300
			Накладные расходы			*510,41*	*306*
			Сметная прибыль			*407,43*	*244*
4	30	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,720	27178,92	19569
			Накладные расходы			*1788,72*	*1288*
			Сметная прибыль			*2013,25*	*1450*
5	31	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,013	249622,56	3295
			Сметная прибыль			*18490,56*	*244*
6	33	1127-0601-0601 РСНБ РК 2015	Швы расширения. Устройство	м2 покрытия	6,000	307,36	1844
			Накладные расходы			*4,11*	*25*

			Сметная прибыль			*22,77*	*137*
			ИТОГО:				**33841**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3879**
			Сметная прибыль				**2507**
			Итого с временными 1,3.0,8%				**34 193**
			Итого с зимним удорожанием 2,2%				**34 945**
			Непредвиденные работы и затраты, 2 %				**699**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**35 644**
			Итого в текущих ценах 2019 года-47,8%, К=1,0498961				**17 888**
			Итого в текущих ценах 2020 года-52,2%, К=1,0864865				**20 215**
			Итого по сметному расчету				**38 103**
			Удержание 0,499% тендерной скидки				**190**
			Итого				**37 913**
			Итого с НДС		**12%**	**4 550**	**42 463**

Принял: Заказчик

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Н. Есергепов

Сдал: Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "Қостанай жолдары"
БИН 040840003426

Г. Убей-Волк

Технический надзор

Эксперт тех.надзора ТОО "DS&V"
аттестаты: № KZ86VJE00055685 от 26.06.2020 г.,
№ KZ48VJE00055690 от 26.06.2020 г., № KZ64VJE00055693 от 26.06.2020 г.

Е. Жумекенов

Авторский надзор

Гл.инженер проекта ТОО "Промстройпроект"
Лицензия № 18010937 от 01.07.2015 года
приказ о назначении № 07 от 18.02.2019 г.

Т. Шевченко

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Қостанай жолдары»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат в г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект **Дорожная одежда №02-02-05**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82** от **11.03.2019**

Доп.соглашение **№1 от 13.04.2020г.**

Акт приемки выполненных работ

за декабрь 2020 года

на Дорожная одежда на подъездах к индивидуальным домам

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	48,077	3187,43	153240
			Накладные расходы			*331,41*	*15933*
			Сметная прибыль			*236,11*	*11351*
2	2	1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	320,510	909,78	291593
			Накладные расходы			*90,35*	*28958*
			Сметная прибыль			*67,39*	*21599*
3	3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	320,510	1897,52	608174
			Накладные расходы			*67,18*	*21533*
			Сметная прибыль			*140,56*	*45050*
4	4	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, толщиной 5 см	м2 покрытия	320,510	420,29	134706
			Накладные расходы			*0,21*	*68*
			Сметная прибыль			*31,13*	*9978*
			ИТОГО:				**1187713**
			В том числе :				

			Накладные расходы				**66493**
			Сметная прибыль				**87979**
			Итого с временными 1,3.0,8%				**1 200 065**
			Итого с зимним удорожанием 2,2%				**1 226 467**
			Непредвиденные работы и затраты, 2 %				**24 529**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**1 250 996**
			Итого в текущих ценах 2019 года-47,8%, К=1,0498961				**627 813**
			Итого в текущих ценах 2020 года-52,2%, К=1,0864865				**709 497**
			Итого по сметному расчету				**1 337 310**
			Удержание 0,499% тендерной скидки				**6 673**
			Итого				**1 330 637**
			Итого с НДС		**12%**	**159 676**	**1 490 313**

Принял: Заказчик

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Н. Ессергенов

Сдал: Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "Қостанай жолдары"
БИН 040840003426

Г. Убей-Волк

Технический надзор

Эксперт тех.надзора ТОО "DS&V"
аттестаты: № KZ86VJE00055685 от 26.06.2020 г.,
KZ48VJE

Е. Жумекенов

Авторский надзор

Гл.инженер проекта ТОО "Промстройпроект"
Лицензия № 15012337 от 01.07.2015 года
приказ о назначении № 07 от 18.02.2019 г.

Т. Шевченко

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Қостанай жолдары»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат в г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект **Обустройство улицы №02-04-01**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82** от **11.03.2019**

Доп.соглашение **№1 от 13.04.2020г.**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2020 года

на Дорожные знаки

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	77,000	8138,83	626690
			Накладные расходы			*3412,05*	*262728*
			Сметная прибыль			*602,88*	*46421*
2	2	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка на 2-х стойках	шт.	10,000	14629,30	146293
			Накладные расходы			*6451,31*	*64513*
			Сметная прибыль			*1083,65*	*10837*
3	3	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	210,000	1537,59	322893
			Накладные расходы			*684,84*	*143816*
			Сметная прибыль			*113,90*	*23918*
			Предупреждающие 26 шт.				
4	4	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	19,000	10821,60	205610
			Сметная прибыль			*801,60*	*15230*
5	5	2401-0202-0705 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	12,000	7670,16	92042
			Сметная прибыль			*568,16*	*6818*
6	6	2401-0202-0717 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.50 ГОСТ 32948-2014	шт.	1,000	16079,04	16079
			Сметная прибыль			*1191,04*	*1191*

7	7	2401-0202-0710 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	5,000	8957,52	44788
			Сметная прибыль			*663,52*	*3318*
8	8	2401-0201-0402 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	м2	1,125	24829,20	27933
			Сметная прибыль			*1839,20*	*2069*
9	9	2401-0202-0702 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	шт.	2,000	4794,12	9588
			Сметная прибыль			*355,12*	*710*
			Приоритета 83 шт.				
10	10	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	13,000	12542,04	163047
			Сметная прибыль			*929,04*	*12078*
11	11	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	35,000	10821,60	378756
			Сметная прибыль			*801,60*	*28056*
12	12	2401-0202-0705 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	21,000	7670,16	161073
			Сметная прибыль			*568,16*	*11931*
13	14	2401-0202-0717 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.50 ГОСТ 32948-2014	шт.	9,000	16079,04	144711
			Сметная прибыль			*1191,04*	*10719*
14	15	2401-0202-0723 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 4.55 ГОСТ 32948-2014	шт.	1,000	24633,72	24634
			Сметная прибыль			*1824,72*	*1825*
			Запрещающие 20 шт.				
15	16	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	15,000	12010,68	180160
			Сметная прибыль			*889,68*	*13345*
16	17	2401-0202-0705 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	4,000	7670,16	30681
			Сметная прибыль			*568,16*	*2273*
17	18	2401-0202-0717 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.50 ГОСТ 32948-2014	шт.	4,000	16079,04	64316
			Сметная прибыль			*1191,04*	*4764*
			Предписывающие 9 шт.				
18	19	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6,000	12010,68	72064
			Сметная прибыль			*889,68*	*5338*
			Информационно-указательные 248 шт.				

19	20	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	51,000	12542,04	639644
			Сметная прибыль			*929,04*	*47381*
20	22	2401-0201-0227 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	12,000	17533,80	210406
			Сметная прибыль			*1298,80*	*15586*
21	23	2401-0201-0402 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	м2	32,560	24829,20	808429
			Сметная прибыль			*1839,20*	*59884*
22	24	2401-0201-0240 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	16,000	9911,16	158579
			Сметная прибыль			*734,16*	*11747*
23	25	2401-0202-0705 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	10,000	7670,16	76702
			Сметная прибыль			*568,16*	*5682*
24	26	2401-0202-0710 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	22,000	8957,52	197065
			Сметная прибыль			*663,52*	*14597*
25	27	2401-0202-0711 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.45 ГОСТ 32948-2014	шт.	11,000	10078,56	110864
			Сметная прибыль			*746,56*	*8212*
26	28	2401-0202-0716 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.45 ГОСТ 32948-2014	шт.	9,000	14470,92	130238
			Сметная прибыль			*1071,92*	*9647*
27	29	2401-0202-0717 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.50 ГОСТ 32948-2014	шт.	15,000	16079,04	241186
			Сметная прибыль			*1191,04*	*17866*
28	30	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	16,000	6718,68	107499
			Сметная прибыль			*497,68*	*7963*
29	31	2401-0202-0713 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	4,000	9647,64	38591
			Сметная прибыль			*714,64*	*2859*
30	32	2401-0202-0714 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	12,000	11254,68	135056
			Сметная прибыль			*833,68*	*10004*
31	33	2401-0202-0719 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 4.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	2,000	15676,20	31352
			Сметная прибыль			*1161,20*	*2322*
32	34	2401-0202-0720 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 4.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	4,000	17916,12	71664
			Сметная прибыль			*1327,12*	*5308*
			Дополнительной информации 59 шт.				

33	35	2401-0201-0237 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5,000	7145,28	35726
			Сметная прибыль			*529,28*	*2646*
34	36	2401-0201-0234 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	34,000	6771,60	230234
			Сметная прибыль			*501,60*	*17054*
			Фундамент Ф-1(60 шт.)				
35	37	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	112,241	189,34	21252
			Накладные расходы			*27,41*	*3077*
			Сметная прибыль			*14,03*	*1574*
36	38	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,999	2335,76	4669
			Накладные расходы			*905,33*	*1810*
			Сметная прибыль			*173,02*	*346*
37	39	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	81,288	41,42	3367
			Накладные расходы			*7,62*	*619*
			Сметная прибыль			*3,07*	*249*
38	40	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,032	1206,68	10899
			Накладные расходы			*467,70*	*4224*
			Сметная прибыль			*89,38*	*807*
39	41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	81,288	219,77	17864
			Накладные расходы			*70,83*	*5758*
			Сметная прибыль			*16,28*	*1323*
40	42	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	6,800	4317,28	29357
			Накладные расходы			*923,64*	*6281*
			Сметная прибыль			*319,80*	*2175*
41	43	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м Ф1	шт. сборных конструкций	40,000	5527,70	221108
			Накладные расходы			*2128,20*	*85128*
			Сметная прибыль			*409,46*	*16378*
42	44	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	14,000	42597,36	596363
			Сметная прибыль			*3155,36*	*44175*
43	45	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Надбавка на бетон тяжелый класса В15, F100 ГОСТ 7473-2010	м3	14,000	186,84	2616
			Сметная прибыль			*13,84*	*194*
44	46	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетонирование стойки	м3	3,120	31514,12	98324
			Накладные расходы			*4297,83*	*13409*

			Сметная прибыль			*2334,38*	*7283*
45	1	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	***Информационно-указательные 96 шт.Включить*** Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	96,000	17349,12	1665516
			Сметная прибыль			*1285,12*	*123372*
			ИТОГО:				**8605928**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**591363**
			Сметная прибыль				**637476**
			Итого с временными 1,3.0,8%				**8 695 430**
			Итого с зимним удорожанием 2,2%				**8 886 729**
			Непредвиденные работы и затраты, 2 %				**177 735**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**9 064 464**
			Итого в текущих ценах 2019 года-47,8%, К=1,0498961				**4 549 004**
			Итого в текущих ценах 2020 года-52,2%, К=1,0864865				**5 140 874**
			Итого по сметному расчету				**9 689 878**
			Удержание 0,499% тендерной скидки				**48 352**
			Итого				**9 641 526**
			Итого с НДС		**12%**	**1 156 983**	**10 798 509**

Принял: Заказчик

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Н. Есергепов

Сдал: Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "Қостанай жолдары"
БИН 040840003426

Г. Убей-Волк

Технический надзор

Эксперт технадзора ТОО "DS&V"
аттестаты: № KZ26VJE00029508 от 09.08.2017 г.,
№ KZ53VJE00029507 от 09.08.2017 г., № KZ80VJE00029506 от 09.08.2017 г.

Е. Жумекенов

Авторский надзор

Гл.инженер проекта ТОО "Промстройпроект"
Лицензия № 15012337 от 01.07.2015 года
приказ о назначении № 07 от 18.02.2019 г.

Т. Шевченко

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Қостанай жолдары»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат в г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект **Уличное освещение. КЛ-10 кВ №04-03**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82** от **11.03.2019**

Доп.соглашение **№1 от 13.04.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2020 года

на КЛ-10 кВ

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтажные работы				
1	1	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	315,000	4090,88	1288628
			Накладные расходы			*1585,61*	*499468*
			Сметная прибыль			*303,03*	*95454*
2	2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	19,000	1206,68	22927
			Накладные расходы			*467,70*	*8886*
			Сметная прибыль			*89,38*	*1698*
3	3	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	296,000	1894,81	560863
			Накладные расходы			*734,42*	*217389*
			Сметная прибыль			*140,36*	*41545*
4	4	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,682	229934,16	156815
			Накладные расходы			*91275,24*	*62250*
			Сметная прибыль			*17032,16*	*11616*

5	5	1308-0201-0906 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	156,000	1781,38	277896
			Накладные расходы			*455,66*	*71083*
			Сметная прибыль			*131,95*	*20585*
6	6	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	185,000	1007,34	186358
			Накладные расходы			*263,51*	*48750*
			Сметная прибыль			*74,62*	*13804*
7	7	1308-0201-2710 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8,000	29650,26	237202
			Накладные расходы			*9544,33*	*76355*
			Сметная прибыль			*2196,32*	*17571*
8	8	1308-0201-2708 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6,000	20601,50	123609
			Накладные расходы			*7153,44*	*42921*
			Сметная прибыль			*1526,04*	*9156*
			Раздел: Материалы, неучтенные ценником				
9	9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	19,000	1517,40	28831
			Сметная прибыль			*112,40*	*2136*
10	10	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабели силовые ААбЛ-10 3х240	м	159,120	7444,65	1184593
			Сметная прибыль			*551,46*	*87748*
11	11	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабели силовые ААбЛ-10 3х150	м	45,900	5094,31	233829
			Сметная прибыль			*377,36*	*17321*
12	12	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабели силовые ААбЛ-10 3х120	м	142,800	4620,82	659853
			Сметная прибыль			*342,28*	*48878*
13	13	2306-1703-1006 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8,000	29133,00	233064
			Сметная прибыль			*2158,00*	*17264*
14	14	2306-1703-1005 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	6,000	23843,16	143059
			Сметная прибыль			*1766,16*	*10597*
15	15	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	682,000	1868,40	1274249
			Сметная прибыль			*138,40*	*94389*
			ИТОГО:				**6611775**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1027101**

			Сметная прибыль				**489761**
			Итого с временными 1,3.0,8%				**6 680 537**
			Итого с зимним удорожанием 2,2%				**6 827 509**
			Непредвиденные работы и затраты, 2 %				**136 550**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**6 964 059**
			Итого в текущих ценах 2019 года-47,8%, К=1,0498961				**3 494 916**
			Итого в текущих ценах 2020 года-52,2%, К=1,0864865				**3 949 638**
			Итого по сметному расчету				**7 444 554**
			Удержание 0,499% тендерной скидки				**37 148**
			Итого				**7 407 405**
			Итого с НДС		**12%**	**888 889**	**8 296 294**

Принял: Заказчик

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Н. Ессергепов

Сдал: Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "Қостанай жолдары"
БИН 040840003426

Г. Убей-Волк

Технический надзор

Эксперт тех.надзора ТОО "DS&V"
аттестаты: № KZ86VJE00055685 от 26.06.2020 г.,
№ KZ48VJE00055690 от 26.06.2020 г., № KZ64VJE00055693 от 26.06.2020 г.

Е. Жумекенов

Авторский надзор

Гл.инженер проекта ТОО "Промстройпроект"
Лицензия №15012357 от 01.07.2015 года
приказ о назначении № 07 от 18.02.2019 г.

Т. Шевченко

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Қостанай жолдары»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат в г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект **Светофорные объекты №02-06-08**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82** от **11.03.2019**

Доп.соглашение **№1 от 13.04.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2020 года

на Светофорный объект на перекрестке: ул. Каирбекова - ул.Курганская

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтажные работы				
1	12	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	1,000	6195,56	6196
			Накладные расходы			*2033,53*	*2034*
			Сметная прибыль			*458,93*	*459*
2	13	1308-0202-1703 РСНБ РК 2015	Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	8,000	18080,10	144641
			Накладные расходы			*5714,35*	*45715*
			Сметная прибыль			*1339,27*	*10714*
3	14	1308-0202-1703 РСНБ РК 2015	Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования пешеходного	шт.	6,000	17510,74	105064
			Накладные расходы			*5493,67*	*32962*
			Сметная прибыль			*1297,09*	*7783*
4	15	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования речевой информатор	шт.	6,000	21653,30	129920
			Накладные расходы			*7515,20*	*45091*
			Сметная прибыль			*1603,95*	*9624*

	16	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015	Реле сигнальное. Монтаж оборудования транспортных детекторов	шт.	6,000	19339,48	116037
			Накладные расходы			*7440,00*	*44640*
			Сметная прибыль			*1432,55*	*8595*
6	18	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	13772,91	13773
			Накладные расходы			*1835,06*	*1835*
			Сметная прибыль			*1020,22*	*1020*
7	19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,000	3489,75	17449
			Накладные расходы			*779,04*	*3895*
			Сметная прибыль			*258,50*	*1293*
8	20	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне расцепителя РММ47	шт.	2,000	3489,75	6980
			Накладные расходы			*779,04*	*1558*
			Сметная прибыль			*258,50*	*517*
9	21	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	2,000	851,40	1703
			Накладные расходы			*298,52*	*597*
			Сметная прибыль			*63,07*	*126*
			Раздел: Материалы, неучтенные ценником				
10	22	Прайс-лист 5	Щит управления светофорным объектом на 16 каналов в комплекте: контроллер дорожный СМП-1; силовой модуль расширения СМ-16; EnTErnET адаптер TCP/P 100 MB/s REAITEK; модуль GPS MGPS 1512S; модуль сопряжения с прибором учета МПСУ 110; модуль связи УКВ 425, 475 МС-26; роутер 4GLTE ROUTER ZTE	комплект	1,000	1084692,32	1084692
11	23	Прайс-лист 5	Светофор транспортный Т.I.II ТОВ MBus, с табло отсчета обратного времени	шт	8,000	244280,54	1954244
12	24	Прайс-лист 5	Светофор пешеходный П.I.II ТОВ MBus, с табло отсчета обратного времени	шт.	6,000	145158,75	870953
13	25	Прайс-лист 5	Речевой информатор РИ MBus	комплект	6,000	196391,25	1178348
14	26	Прайс-лист 5	Транспортный детектор PIR ДТ MBus	комплект	6,000	196391,25	1178348
15	37	СТПРАЙС-ЛИСТ	Корпус модульный пластиковый навесной КМПн-4 IP	шт	1,000	6672,55	6673
			Сметная прибыль			*494,26*	*494*
16	38	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	463,32	1390
			Сметная прибыль			*34,32*	*103*
17	39	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	4480,92	8962
			Сметная прибыль			*331,92*	*664*
18	40	СТПРАЙС-ЛИСТ	Расцепитель миним.макс.напряжения РММ47	шт	2,000	4738,85	9478
			Сметная прибыль			*351,03*	*702*
19	41	СТПРАЙС-ЛИСТ	DIN-рейка оцинкованная (10 см), YDN10-00100	шт	2,000	36,39	73
			Сметная прибыль			*2,70*	*5*

20	42	2307-0501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	2,000	22727,52	45455
			Сметная прибыль			*1683,52*	*3367*
			Раздел: Защитное заземление				
21	43	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,295	2540,31	5830
			Накладные расходы			*984,61*	*2260*
			Сметная прибыль			*188,17*	*432*
22	44	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,295	1325,30	3042
			Накладные расходы			*513,68*	*1179*
			Сметная прибыль			*98,17*	*225*
23	45	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,000	3877,62	11633
			Накладные расходы			*563,14*	*1689*
			Сметная прибыль			*287,23*	*862*
24	46	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,000	750,38	9005
			Накладные расходы			*111,48*	*1338*
			Сметная прибыль			*55,58*	*667*
			Раздел: Стойки для светофоров				
25	47	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем на толщ.80 мм	м2 площади уплотнения	6,560	492,54	3231
			Накладные расходы			*105,48*	*692*
			Сметная прибыль			*36,48*	*239*
26	48	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,680	7035,56	4784
			Накладные расходы			*1233,80*	*839*
			Сметная прибыль			*521,15*	*354*
27	49	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	6,800	31823,67	216401
			Накладные расходы			*4297,83*	*29225*
			Сметная прибыль			*2357,31*	*16030*
28	50	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,110	1507024,94	165411
			Накладные расходы			*108663,63*	*11927*
			Сметная прибыль			*111631,48*	*12253*
29	51	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,100	298972,48	30041
			Накладные расходы			*53679,02*	*5394*
			Сметная прибыль			*22146,11*	*2225*
30	52	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005	413833,28	2010
			Накладные расходы			*182225,62*	*885*
			Сметная прибыль			*30654,32*	*149*

31	53	2301-0501-1407 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,800	473,04	4163
			Сметная прибыль			*35,04*	*308*
32	54	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,005	57672,73	57952
			Накладные расходы			*13907,98*	*13975*
			Сметная прибыль			*4272,05*	*4293*
33	55	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,005	530871,84	533441
			Сметная прибыль			*39323,84*	*39514*
34	56	1	Доплата на применение марки стали С245	т	1,105	6233,76	6890
			Сметная прибыль			*461,76*	*510*
35	57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	27,633	219,25	6059
			Накладные расходы			*29,96*	*828*
			Сметная прибыль			*16,24*	*449*
			Раздел: Монтаж видеонаблюдения				
36	58	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	1,000	890,40	890
			Накладные расходы			*234,08*	*234*
			Сметная прибыль			*65,96*	*66*
37	59	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	1,000	37901,22	37901
			Накладные расходы			*12211,82*	*12212*
			Сметная прибыль			*2807,50*	*2807*
38	60	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью-огрунтованных фундаментов	т	0,022	16633,33	366
			Накладные расходы			*3185,18*	*70*
			Сметная прибыль			*1232,10*	*27*
39	61	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стойка тонкостенная граненая с покрытием "горячее цинкование" СТВ-12,0-4	шт	1,000	134548,42	134548
			Сметная прибыль			*9966,55*	*9967*
40	62	СТПРАЙС-ЛИСТ	Закладной фундамент для установки опоры ЗФ-3	шт	1,000	13060,11	13060
			Сметная прибыль			*967,42*	*967*
41	63	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1,000	6404,24	6404
			Накладные расходы			*2479,90*	*2480*
			Сметная прибыль			*474,39*	*474*
42	64	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	5980,94	5981
			Накладные расходы			*1951,38*	*1951*
			Сметная прибыль			*443,03*	*443*
			ИТОГО:				**8139419**
			В том числе :				

			Накладные расходы				**265505**
			Сметная прибыль				**138728**
			ИТОГО без оборудования				**1 872 835**
			Оборудование, инвентарь				**6 266 584**
			Итого с временными 1,3.0,8%				**1 892 312**
			Итого с зимним удорожанием 2,2%				**1 933 943**
			Непредвиденные работы и затраты, 2 %				**38 679**
			Корректировка к акту за июнь 2019 года-Светофорный объект перекресток ул. Каирбекова-пешеходный переход ост.Телецентр, непредвиденные работы и затраты, 2 %				**-54 898**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ с оборудованием				**8 184 308**
			Итого в текущих ценах 2019 года-47,8%, К=1,0498961				**4 107 298**
			Итого в текущих ценах 2020 года-52,2%, К=1,0864865				**4 641 697**
			Итого по сметному расчету				**8 748 995**
			Удержание 0,499% тендерной скидки				**43 657**
			Итого				**8 705 338**
			Итого с НДС		**12%**	**1 044 641**	**9 749 978**

Принял: Заказчик

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Н. Есергепов

Сдал: Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "Қостанай жолдары"
БИН 040840003426

Г. Убей-Волк

Технический надзор

Эксперт тех.надзора ТОО "DS&V"
аттестаты: № KZ86VJE00055685 от 26.06.2020 г.,
№ KZ48VJE00055690 от 26.06.2020 г., № KZ64VJE00055693 от 26.06.2020 г.

Е. Жумекенов

Авторский надзор

Гл.инженер проекта ТОО "Промстройпроект"
Лицензия № 15012337 от 01.07.2015 года
приказ о назначении № 07 от 18.02.2019 г.

Т. Шевченко

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Қостанай жолдары»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат в г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект **Светофорные объекты №02-06-07**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82** от **11.03.2019**

Доп.соглашение **№1 от 13.04.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2020 года

на Светофорный объект на перекрестке: ул. Каирбекова - ул. Текстильщиков

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтажные работы				
1	19	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	2,000	6195,56	12391
			Накладные расходы			*2033,53*	*4067*
			Сметная прибыль			*458,93*	*918*
2	20	1308-0202-1703 РСНБ РК 2015	Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	14,000	18080,10	253121
			Накладные расходы			*5714,35*	*80001*
			Сметная прибыль			*1339,27*	*18750*
3	21	1308-0202-1703 РСНБ РК 2015	Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования пешеходного	шт.	16,000	17510,74	280172
			Накладные расходы			*5493,67*	*87899*
			Сметная прибыль			*1297,09*	*20753*
4	22	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	16,000	21653,30	346453
			Накладные расходы			*7515,20*	*120243*
			Сметная прибыль			*1603,95*	*25663*

5	23	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015	Реле сигнальное. Монтаж оборудования транспортных детекторов	шт.	12,000	19339,48	232074
			Накладные расходы			*7440,00*	*89280*
			Сметная прибыль			*1432,55*	*17191*
6	25	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	13772,91	13773
			Накладные расходы			*1835,06*	*1835*
			Сметная прибыль			*1020,22*	*1020*
7	26	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,000	3489,75	17449
			Накладные расходы			*779,04*	*3895*
			Сметная прибыль			*258,50*	*1293*
8	27	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне расцепителя РММ47	шт.	2,000	3489,75	6980
			Накладные расходы			*779,04*	*1558*
			Сметная прибыль			*258,50*	*517*
9	28	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	2,000	851,40	1703
			Накладные расходы			*298,52*	*597*
			Сметная прибыль			*63,07*	*126*
			Раздел: Материалы, неучтенные ценником				
10	29	Прайс-лист 5	Щит управления светофорным объектом на 16 каналов в комплекте: контроллер дорожный СМП-1; силовой модуль расширения СМ-16; EnTErnET адаптер TCP/P 100 MB/s REAlTEK; модуль GPS MGPS 1512S; модуль сопряжения с прибором учета МПСУ 110; модуль связи УКВ 425, 475 МС-26; роутер 4GLTE ROUTER ZTE	комплект	2,000	1084692,32	2169385
11	30	Прайс-лист 5	Светофор транспортный Т.I.II ТОВ MBus, с табло отсчета обратного времени	шт	14,000	244280,54	3419927
12	31	Прайс-лист 5	Светофор пешеходный П.I.II ТОВ MBus, с табло отсчета обратного времени	шт.	16,000	145158,75	2322540
13	32	Прайс-лист 5	Речевой информатор РИ MBus	комплект	16,000	196391,25	3142260
14	33	Прайс-лист 5	Транспортный детектор PIR ДТ MBus	комплект	12,000	196391,25	2356695
15	44	СТПРАЙС-ЛИСТ	Корпус модульный пластиковый навесной КМПн-4 IP	шт	1,000	6672,55	6673
			Сметная прибыль			*494,26*	*494*
16	45	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	463,32	1390
			Сметная прибыль			*34,32*	*103*
17	46	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	4480,92	8962
			Сметная прибыль			*331,92*	*664*
18	47	СТПРАЙС-ЛИСТ	Расцепитель миним.макс.напряжения РММ47	шт	2,000	4738,85	9478
			Сметная прибыль			*351,03*	*702*
19	48	СТПРАЙС-ЛИСТ	DIN-рейка оцинкованная (10 см), YDN10-00100	шт	2,000	36,39	73
			Сметная прибыль			*2,70*	*5*

20	49	2307-0501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	2,000	22727,52	45455
			Сметная прибыль			*1683,52*	*3367*
			Раздел: Защитное заземление				
21	50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,590	2540,31	11660
			Накладные расходы			*984,61*	*4519*
			Сметная прибыль			*188,17*	*864*
22	51	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,590	1325,30	6083
			Накладные расходы			*513,68*	*2358*
			Сметная прибыль			*98,17*	*451*
23	52	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,000	3877,62	23266
			Накладные расходы			*563,14*	*3379*
			Сметная прибыль			*287,23*	*1723*
24	53	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24,000	750,38	18009
			Накладные расходы			*111,48*	*2675*
			Сметная прибыль			*55,58*	*1334*
			Раздел: Стойки для светофоров				
25	54	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем на толщ.80 мм	м2 площади уплотнения	13,400	492,54	6600
			Накладные расходы			*105,48*	*1413*
			Сметная прибыль			*36,48*	*489*
26	55	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,400	7035,56	9850
			Накладные расходы			*1233,80*	*1727*
			Сметная прибыль			*521,15*	*730*
27	56	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	13,520	31823,67	430256
			Накладные расходы			*4297,83*	*58107*
			Сметная прибыль			*2357,31*	*31871*
28	57	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,233	1507024,94	351498
			Накладные расходы			*108663,63*	*25345*
			Сметная прибыль			*111631,48*	*26037*
29	58	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,214	298972,48	63837
			Накладные расходы			*53679,02*	*11462*
			Сметная прибыль			*22146,11*	*4729*
30	59	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,010	413833,28	4272
			Накладные расходы			*182225,62*	*1881*
			Сметная прибыль			*30654,32*	*316*

31	60	2301-0501-1407 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18,700	473,04	8846
			Сметная прибыль			*35,04*	*655*
32	61	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,965	57672,73	113333
			Накладные расходы			*13907,98*	*27331*
			Сметная прибыль			*4272,05*	*8395*
33	62	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,965	530871,84	1043222
			Сметная прибыль			*39323,84*	*77276*
34	63	1	Доплата на применение марки стали С245	т	2,179	6233,76	13581
			Сметная прибыль			*461,76*	*1006*
35	64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	54,466	219,25	11942
			Накладные расходы			*29,96*	*1632*
			Сметная прибыль			*16,24*	*885*
			Раздел: Монтаж видеонаблюдения				
36	65	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	1,000	890,40	890
			Накладные расходы			*234,08*	*234*
			Сметная прибыль			*65,96*	*66*
37	66	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	1,000	37901,22	37901
			Накладные расходы			*12211,82*	*12212*
			Сметная прибыль			*2807,50*	*2807*
38	67	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью-огрунтованных фундаментов	т	0,022	16633,33	366
			Накладные расходы			*3185,18*	*70*
			Сметная прибыль			*1232,10*	*27*
39	68	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стойка тонкостенная граненая с покрытием "горячее цинкование" СТВ-12,0-4	шт	1,000	134548,42	134548
			Сметная прибыль			*9966,55*	*9967*
40	69	СТПРАЙС-ЛИСТ	Закладной фундамент для установки опоры ЗФ-3	шт	1,000	13060,11	13060
			Сметная прибыль			*967,42*	*967*
41	70	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1,000	6404,24	6404
			Накладные расходы			*2479,90*	*2480*
			Сметная прибыль			*474,39*	*474*
42	71	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	5980,94	5981
			Накладные расходы			*1951,38*	*1951*
			Сметная прибыль			*443,03*	*443*
			Раздел: Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия				

43	72	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	18,800	4674,60	87882
			Накладные расходы			*1929,14*	*36268*
			Сметная прибыль			*346,27*	*6510*
44	73	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	70,500	505,15	35613
			Накладные расходы			*146,37*	*10319*
			Сметная прибыль			*37,42*	*2638*
45	74	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/погрузка разобранного щебня, асфальтобетона	м3 грунта	150,400	240,19	36125
			Накладные расходы			*37,68*	*5667*
			Сметная прибыль			*17,79*	*2676*
46	75	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	47,000	265,66	12486
			Накладные расходы			*48,62*	*2285*
			Сметная прибыль			*19,68*	*925*
47	76	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км на промбазу	тенге за 1 тонну	150,400	251,86	37879
			Сметная прибыль			*18,66*	*2806*
48	77	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	47,000	3187,43	149809
			Накладные расходы			*331,41*	*15576*
			Сметная прибыль			*236,11*	*11097*
49	78	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	470,000	1218,51	572702
			Накладные расходы			*274,63*	*129075*
			Сметная прибыль			*90,26*	*42422*
50	79	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	470,000	194,36	91349
			Накладные расходы			*19,36*	*9098*
			Сметная прибыль			*14,40*	*6767*
51	80	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	470,000	1645,10	773199
			Накладные расходы			*163,61*	*76895*
			Сметная прибыль			*121,86*	*57274*
52	81	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	470,000	260,54	122456
			Накладные расходы			*26,21*	*12318*
			Сметная прибыль			*19,30*	*9071*
			ИТОГО:				**18881857**
			В том числе :				

			Накладные расходы				**845652**
			Сметная прибыль				**405263**
			ИТОГО без оборудования				**5 471 050**
			Оборудование, инвентарь				**13 410 807**
			Итого с временными 1,3.0,8%				**5 527 949**
			Итого с зимним удорожанием 2,2%				**5 649 564**
			Непредвиденные работы и затраты, 2 %				**112 991**
			Корректировка к акту за июнь 2019 года-Светофорный объект перекресток ул. Каирбекова-ул.Орджоникидзе, непредвиденные работы и затраты, 2 %				**-121 405**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ с оборудованием				**19 051 957**
			Итого в текущих ценах 2019 года-47,8%, К=1,0498961				**9 561 231**
			Итого в текущих ценах 2020 года-52,2%, К=1,0864865				**10 805 240**
			Итого по сметному расчету				**20 366 471**
			Удержание 0,499% тендерной скидки				**101 629**
			Итого				**20 264 843**
			Итого с НДС		**12%**	**2 431 781**	**22 696 624**

Принял: Заказчик

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Н. Есергепов

Сдал: Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "Қостанай жолдары"
БИН 040840003426

Г. Убей-Волк

Технический надзор

Эксперт тех.надзора ТОО "DS&V"
аттестаты: № KZ86VJE00055685 от 26.06.2020 г.,
№ KZ48VJE00055690 от 26.06.2020 г., № KZ64VJE00055693 от 26.06.2020 г.

Е. Жумекенов

Авторский надзор

Гл.инженер проекта ТОО "Промстройпроект"
Лицензия № 15012337 от 01.07.2015 года
приказ о назначении № 07 от 18.02.2019 г.

Т. Шевченко