Заказчик: - Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №45" отдела образования г.Уральска

Подрядная организация: - ТОО "Батысстройинвест"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: - Капитальный ремонт здания КГУ "Среднеобразовательная школа 45" г.Уральск ул. Жукова

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2020 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
Бин 060140010378	41	от 6.мая.2020
ИИК KZ16914022203KZ000XW		
БИК SABRKZKA		
Банк ДБ АО "Сбербанк"		

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительные работы в сметном базисном уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты на преобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	56374512	50334386						6040126	56374512
Всего по стройке	56374512								
Итого прописью	Пятьдесят шесть миллионов триста семьдесят четыре тысячи пятьсот двенадцать тенге								

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ СОШ № 45 ОО г.Уральск
_____ Сагынгалиева Л. Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО Батысстройинвест
_____ Шамишев А. М.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 45" отдела образования г. Уральск
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Батысстройинвест"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 45" в г. Уральск
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № от 2020 года

А К Т
выполненных строительно-монтажных работ
за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Применены коэфициенты всоответствии с общай частью СН РК 8.05-01-2015 п.3.12 таб1 Кзар=1,15, Кэкс=1,25									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Усиление фундаментов									
1	**Е11-460401-0203 1146-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Отмостка, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**36,3**	**68657,85**	**38946,39**	**2492280**	**1413754**	**--**	**1439416**	**4246232**
		НР - 84%; СП - 8%			**29711,46**	**17494,89**	**1078526**	**635065**		**314536**	
		Восстановительные работы									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2492280**	**1413754**	**--**	**1439416**	**4246232**
							1078526	**635065**	**--**	**314536**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2492280**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1713591**			
		Накладные расходы	Тенге				**1439416**				
		Сметная прибыль	Тенге				**314536**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4246232**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1748**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1713591**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4246232**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1748**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1713591**			
		РАЗДЕЛ 2. Блок А									
		Крыша									
2	**С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**163,8**	**-2072,00**	**--**	**-339394**	**--**	**-339394**	**--**	**-366545**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-27151**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оконные и дверные блоки									
3	С121-090201-0706 2109-0201-0706 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	20,46	31023,00	--	634731	--	634731	--	685509
		СП - 8%			--	--	--	--		50778	
4	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	202,9	1042,05	5,59	211432	1135	164759	41445	273108
		НР - 90%; СП - 8%			224,43	2,52	45538	512		20230	
5	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	202,9	1452,00	--	294611	--	294611	--	318180
		СП - 8%			--	--	--	--		23569	
6	Е11-150501-0103 1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	202,9	1146,74	7,74	232673	1571	184898	37522	291810
		НР - 80%; СП - 8%			227,72	3,44	46204	698		21616	
		Полы									
		ТИП2									
7	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	349,95	3458,72	23,79	1210381	8324	1067541	130035	1447648
		НР - 94%; СП - 8%			384,39	10,91	134516	3818		107233	
8	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	243,29	285,27	0,93	69403	226	40956	26622	103708
		НР - 94%; СП - 8%			116,00	0,41	28221	100		7682	
		ТИП3									
9	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	180,08	676,25	31,82	121780	5729	56997	57985	194146
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	59054	2633		14381	
10	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	180,08	3353,60	83,95	603917	15118	364531	216786	886358
		НР - 94%; СП - 8%			1245,38	35,29	224268	6354		65656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП4									
11	**Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**952,16**	**3458,72**	**23,79**	**3293259**	**22649**	**2904612**	**353804**	**3938828**
		НР - 94%; СП - 8%			**384,39**	**10,91**	**365998**	**10389**		**291765**	
12	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**428,7**	**285,27**	**0,93**	**122295**	**398**	**72169**	**46911**	**182743**
		НР - 94%; СП - 8%			**116,00**	**0,41**	**49728**	**177**		**13537**	
		ТИП5									
13	**Е11-110101-1107 1111-0101-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стяжки из фанеры. Устройство**	**м2 стяжки**	**75,55**	**85,79**	**21,16**	**6482**	**1598**	**--**	**4954**	**12350**
		НР - 94%; СП - 8%			**64,64**	**5,12**	**4883**	**387**		**915**	
14	**С121-070506-0507 2107-0506-0507 РСНБ РК 2015**	**Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ГОСТ 3916.1-96, водостойкая марки ФК, нешлифованная, сорт 3/4, толщина 4 мм**	**м2**	**75,55**	**618,00**	**--**	**46690**	**--**	**46690**	**--**	**50425**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3735**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6508260**	**56749**	**5493101**	**916064**	**8018268**
							958411	**25069**	**--**	**593946**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6508260**				
	Материалы		Тенге				**4856462**				
	Всего заработная плата		Тенге					**983480**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**636638**				
		Накладные расходы	Тенге				**916063**				
		Сметная прибыль	Тенге				**593946**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8018268**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1076**
		Сметная заработная плата	Тенге					**983480**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8018268**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1076**
		Сметная заработная плата	Тенге					**983480**			
		РАЗДЕЛ 3. Блок Б									
		Лестничные клетки									
15	**Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м ограждения**	**15,9**	**1308,96**	**96,84**	**20813**	**1540**	**8143**	**13844**	**37429**
		НР - 118%; СП - 8%			**699,99**	**37,89**	**11130**	**602**		**2773**	
		Полы									
		ТИП1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	73,86	1271,80	108,16	93935	7989	61385	25671	129175
		НР - 94%; СП - 8%			332,54	37,22	24561	2749		9569	
17	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	73,86	-289,54	-9,31	-21385	-688	-19282	-1634	-24861
		НР - 94%; СП - 8%			-19,16	-4,37	-1415	-323		-1842	
18	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	59,23	159,98	1,24	9475	73	1603	7362	18184
		НР - 94%; СП - 8%			131,68	0,55	7799	33		1347	
		ТИП2									
19	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	26,54	3458,72	23,79	91795	631	80962	9862	109789
		НР - 94%; СП - 8%			384,39	10,91	10202	290		8133	
20	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	45,85	285,27	0,93	13080	43	7718	5017	19545
		НР - 94%; СП - 8%			116,00	0,41	5319	19		1448	
		ТИП5									
21	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	193,55	3353,60	83,95	649090	16249	391797	233001	952658
		НР - 94%; СП - 8%			1245,38	35,29	241044	6830		70567	
22	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	152,62	557,40	1,86	85071	284	39887	42325	137587
		НР - 94%; СП - 8%			294,20	0,83	44900	126		10192	
		ТИП6									
23	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	75,92	3458,72	23,79	262586	1806	231597	28210	314060
		НР - 94%; СП - 8%			384,39	10,91	29183	828		23264	
24	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	54,31	285,27	0,93	15493	50	9143	5943	23151
		НР - 94%; СП - 8%			116,00	0,41	6300	22		1715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП7									
25	**Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**180,72**	**740,05**	**3,88**	**133742**	**701**	**34821**	**78828**	**229576**
		НР - 80%; СП - 8%			**543,49**	**1,74**	**98220**	**315**		**17006**	
		Крыльцо К1									
26	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**2,679**	**160,30**	**3,92**	**429**	**10**	**286**	**93**	**564**
		НР - 69%; СП - 8%			**49,58**	**0,55**	**133**	**1**		**42**	
		Отмостка									
27	**Е12-010101-0201 1201-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением**	**м3 грунта**	**196**	**-4015,84**	**-0,25**	**-787105**	**-49**	**-106635**	**-489918**	**-1379185**
		НР - 72%; СП - 8%			**-3471,53**	**-0,11**	**-680421**	**-22**		**-102162**	
28	**Е11-080101-0311 1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция боковая материалами в один слой**	**м2 поверхности**	**275,5**	**-891,67**	**-202,36**	**-245654**	**-55751**	**-75069**	**-131127**	**-406923**
		НР - 93%; СП - 8%			**-416,82**	**-94,96**	**-114834**	**-26162**		**-30142**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**321365**	**-27112**	**666356**	**-172523**	**160749**
					-317880		**-14691**		**--**	**11910**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**321365**				
	Материалы		Тенге				**666356**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-332571**			
		Накладные расходы	Тенге				**-172522**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11907**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**160750**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-489**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-332571**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**160750**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-489**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-332571**			
		РАЗДЕЛ 4. Блок В									
		Крыша									
29	**Е12-080101-1902 1208-0101-1902 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек**	**м труб**	**96**	**1791,62**	**367,11**	**171996**	**35243**	**89782**	**45082**	**234444**
		НР - 72%; СП - 8%			**489,28**	**162,95**	**46971**	**15643**		**17366**	
		ТИП1									
30	**Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**300,92**	**-1271,80**	**-86,53**	**-382710**	**-26037**	**-269659**	**-90216**	**-510760**
		НР - 94%; СП - 8%			**-289,16**	**-29,77**	**-87014**	**-8960**		**-37834**	
		ТИП2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-1 10101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	481,74	676,25	31,82	325778	15327	152474	155119	519369
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	157977	7043		38472	
32	Е11-1 10101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	481,74	3458,72	23,79	1666206	11459	1469572	179005	1992828
		НР - 94%; СП - 8%			384,39	10,91	185175	5256		147617	
33	Е11-1 10101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	296,86	285,27	0,93	84685	276	49974	32484	126543
		НР - 94%; СП - 8%			116,00	0,41	34435	123		9374	
		Отделка внутренняя									
34	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	500	-649,23	-7,11	-324616	-3557	-68519	-203414	-570272
		НР - 80%; СП - 8%			-505,08	-3,45	-252540	-1727		-42242	
35	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	851,28	98,67	0,86	83996	729	7162	61150	156758
		НР - 80%; СП - 8%			89,40	0,39	76105	332		11612	
36	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4к=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	1201,45	1448,25	8,69	1740004	10439	559209	940026	2894432
		НР - 80%; СП - 8%			974,12	3,89	1170356	4676		214402	
37	Е11-150405-0107 1115-0405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4к=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2505,402	1869,21	11,05	4683131	27685	1207386	2768382	8047634
		НР - 80%; СП - 8%			1376,25	4,96	3448060	12418		596121	
		Крыльцо К1									
38	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение	т	0,0653	521281,00	--	34040	--	34040	--	36763
		СП - 8%			--	--	--	--		2723	
39	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка анкерных болтов строительных с гайками и шайбами	болт	40	139,42	0,93	5577	37	--	3834	10163
		НР - 69%; СП - 8%			138,49	0,41	5540	17		753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С121-130205-0704 2113-0205-0704 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм	1000 шт.	0,04	45677,00	--	1827	--	1827	--	1973
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
41	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,0691	91,06	2,76	279	8	141	90	399
		НР - 69%; СП - 8%			42,41	0,28	130	1		30	
42	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,0691	160,30	3,92	492	12	328	106	646
		НР - 69%; СП - 8%			49,58	0,55	152	2		48	
		Отмостка									
43	Е12-010101-0201 1201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением	м3 грунта	196	4015,84	0,25	787105	49	106635	489918	1379185
		НР - 72%; СП - 8%			3471,53	0,11	680421	22		102162	
44	Е11-080101-0311 1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция боковая материалами в один слой	м2 поверхности	275,5	891,67	202,36	245654	55751	75069	131127	406923
		НР - 93%; СП - 8%			416,82	94,96	114834	26162		30142	
45	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство отмоски	м3	8,15	29065,60	13,03	236885	106	227024	8891	265437
		НР - 91%; СП - 8%			1196,98	1,79	9755	15		19662	
46	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,469	14602,61	1550,85	6849	727	16	5820	13682
		НР - 91%; СП - 8%			13019,84	617,18	6106	289		1014	
47	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,469	271474,00	--	127321	--	127321	--	137507
		СП - 8%			--	--	--	--		10186	
48	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	550	1796,70	34,38	988187	18912	569731	438954	1541313
		НР - 108%; СП - 8%			726,44	12,54	399544	6895		114171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10482685	147166	4339513	4966358	16684967
							5996008	68207	--	1235925	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10443069				
	Материалы		Тенге				3949301				
	Всего заработная плата		Тенге					6058658			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				129148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				233645				
		Накладные расходы	Тенге				4962526				
		Сметная прибыль	Тенге				1232448				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16638043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5993
		Сметная заработная плата	Тенге					6058658			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				39617				
	Всего заработная плата		Тенге					5556			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34040				
		Накладные расходы	Тенге				3834				
		Сметная прибыль	Тенге				3476				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				46926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16684969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5999
		Сметная заработная плата	Тенге					6064214			
		РАЗДЕЛ 5.ОТОПЛЕНИЕ. Литер А									
49	**Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**134**	**1107,63**	**18,42**	**148423**	**2468**	**59228**	**85748**	**252905**
		НР - 98%; СП - 8%			**647,21**	**5,76**	**86727**	**772**		**18734**	
50	**Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	**м2 изолируемой поверхности**	**41**	**1859,82**	**133,19**	**76253**	**5461**	**38457**	**26419**	**110885**
		НР - 76%; СП - 8%			**788,67**	**59,18**	**32335**	**2426**		**8214**	
51	**С121-110403-0423 2111-0403-0423 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 20 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**30**	**2583,00**	**--**	**77490**	**--**	**77490**	**--**	**83689**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6199**	
52	**С121-110403-0419 2111-0403-0419 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 20 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**40**	**1637,00**	**--**	**65480**	**--**	**65480**	**--**	**70718**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5238**	
53	**С121-110403-1903 2111-0403-1903 РСНБ РК 2015**	**Рулонная изоляция из вспененного каучука, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77**	**м2**	**13**	**2600,00**	**--**	**33800**	**--**	**33800**	**--**	**36504**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2704**	
54	**С121-110403-1904 2111-0403-1904 РСНБ РК 2015**	**Рулонная изоляция из вспененного каучука, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77**	**м2**	**10**	**3184,00**	**--**	**31840**	**--**	**31840**	**--**	**34387**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2547	
55	С121-110403-1906 2111-0403-1906 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука, толщиной 20 мм ГОСТ 16381-77**	м2	18	4647,00	--	83646	--	83646	--	90338
		СП - 8%			--	--	--	--		6692	
56	С121-100502-1825 2110-0502-1825 РСНБ РК 2015	**Клей для изоляции из вспененного каучука**	л	9,2	5727,00	--	52688	--	52688	--	56903
		СП - 8%			--	--	--	--		4215	
57	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	**Самоклеящая лента ГОСТ 16381-77**	м	84	131,00	--	11004	--	11004	--	11884
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
		Теплоснабжение калориферов									
58	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	40	196,16	3,13	7846	125	4272	2392	11057
		НР - 69%; СП - 8%			86,22	0,44	3449	18		819	
		Горячее водоснабжение									
59	С123-040103-0302 2304-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79**	шт.	2	12765,00	--	25530	--	25530	--	27572
		СП - 8%			--	--	--	--		2042	
60	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Клапан седельный регулирующий на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	2117,59	106,23	2118	106	301	1690	4112
		НР - 98%; СП - 8%			1710,79	13,76	1711	14		305	
61	С123-041005-1508 2304-1005-1508 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss**	шт.	1	131188,00	--	131188	--	131188	--	141683
		СП - 8%			--	--	--	--		10495	
62	С123-051207-2005 2305-1207-2005 РСНБ РК 2015	**Привод электрический ARV 153, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	шт.	1	247439,00	--	247439	--	247439	--	267234
		СП - 8%			--	--	--	--		19795	
63	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1489,00	--	5956	--	5956	--	6432
		СП - 8%			--	--	--	--		476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С123-020103-0303 2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	2	532,00	--	1064	--	1064	--	1149
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
65	Е11-180801-0301 1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг.Установка	теплообменник	2	2322,85	190,49	4646	381	105	4146	9495
		НР - 98%; СП - 8%			2079,77	35,44	4160	71		703	
66	Ц13-121101-0904 1312-1101-0904 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж	шт.	13	6450,18	120,40	83852	1565	3279	48195	142611
		НР - 61%; СП - 8%			6077,52	--	79008	--		10564	
67	С123-040905-0203 2304-0905-0203 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	1796,00	--	23348	--	23348	--	25216
		СП - 8%			--	--	--	--		1868	
68	Ц13-121101-0906 1312-1101-0906 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж	шт.	1	7444,13	150,50	7444	151	456	4171	12544
		НР - 61%; СП - 8%			6837,21	--	6837	--		929	
69	С123-040905-0205 2304-0905-0205 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4577,00	--	4577	--	4577	--	4943
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
70	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13831,33	178,82	13831	179	12705	979	15995
		НР - 98%; СП - 8%			947,01	51,64	947	52		1185	
71	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	19678,96	490,70	39358	981	6102	31911	76971
		НР - 98%; СП - 8%			16137,63	143,72	32275	287		5702	
72	Прайс	Насос VA 35/180	к-т	2	26678,57	--	53357	--	--	--	57626
		СП - 8%			--	--	--	--		4269	
73	Ц13-121101-0904 1312-1101-0904 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж	шт.	2	6450,18	120,40	12900	241	504	7415	21940
		НР - 61%; СП - 8%			6077,52	--	12155	--		1625	
74	С123-041001-0403 2304-1001-0403 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	2808,00	--	5616	--	5616	--	6065
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
		Водопровод В1									
75	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2148,57	137,20	2149	137	301	1704	4160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1710,79	27,53	1711	28		308	
76	С123-040103-0301 2304-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 13547-79**	шт.	1	11927,00	--	11927	--	11927	--	12881
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
77	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	фильтр	1	17313,36	252,09	17313	252	15931	1180	19972
		НР - 98%; СП - 8%			1129,63	74,11	1130	74		1479	
78	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2148,57	137,20	2149	137	301	1704	4160
		НР - 98%; СП - 8%			1710,79	27,53	1711	28		308	
79	С123-041001-0602 2304-1001-0602 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91**	шт.	1	11265,00	--	11265	--	11265	--	12166
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
80	С123-020103-0306 2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт.	6	1237,00	--	7422	--	7422	--	8016
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1302919	12185	973222	217654	1642213
							264155	3769	--	121644	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				104197				
	Материалы		Тенге				4240				
	Всего заработная плата		Тенге					98000			
		Накладные расходы	Тенге				59780				
		Сметная прибыль	Тенге				13118				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				177095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					98000			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				440047				
	Материалы		Тенге				42728				
	Всего заработная плата		Тенге					38228			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				355948				
		Накладные расходы	Тенге				28811				
		Сметная прибыль	Тенге				37509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				506367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					38228			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				53357				
		Сметная прибыль	Тенге				4269				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				57626				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				705318				
	Материалы		Тенге				94973				
	Всего заработная плата		Тенге					131695			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				475332				
	Сдача и испытание		Тенге				3772				
		Накладные расходы	Тенге				129061				
		Сметная прибыль	Тенге				66750				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				901129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					131695			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1642217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					267923			
		РАЗДЕЛ 6. Литер Б									
81	E11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	30	1107,63	18,42	33229	553	13260	19197	56621
		НР - 98%; СП - 8%			647,21	5,76	19416	173		4194	
82	E11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	14	283,17	0,62	3964	9	361	3526	8089
		НР - 98%; СП - 8%			256,70	0,28	3594	4		599	
83	E11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	3	657,45	2,67	1972	8	218	1713	3980
		НР - 98%; СП - 8%			582,11	0,61	1746	2		295	
84	С123-041009-0102 2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	**Регулятор перепада давления автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	60978,00	--	60978	--	60978	--	65856
		СП - 8%			--	--	--	--		4878	
85	С123-041009-0103 2304-1009-0103 РСНБ РК 2015	**Регулятор перепада давления автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	73835,00	--	73835	--	73835	--	79742
		СП - 8%			--	--	--	--		5907	
86	С123-041009-0101 2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	**Регулятор перепада давления автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	56625,00	--	56625	--	56625	--	61155
		СП - 8%			--	--	--	--		4530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны запорный диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	582,98	2,67	583	3	72	498	1168
		НР - 98%; СП - 8%			507,64	0,61	508	1		86	
88	С123-041006-2103 2304-1006-2103 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21081,00	--	21081	--	21081	--	22767
		СП - 8%			--	--	--	--		1686	
89	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны запорный диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	687,96	2,67	1376	5	228	1121	2697
		НР - 98%; СП - 8%			571,34	0,61	1143	1		200	
90	С123-041006-2104 2304-1006-2104 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	31778,00	--	31778	--	31778	--	34320
		СП - 8%			--	--	--	--		2542	
91	С123-041006-2105 2304-1006-2105 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	38839,00	--	38839	--	38839	--	41946
		СП - 8%			--	--	--	--		3107	
92	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	40	196,16	3,13	7846	125	4272	2392	11057
		НР - 69%; СП - 8%			86,22	0,44	3449	18		819	
93	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	5	1859,82	133,19	9299	666	4690	3222	13523
		НР - 76%; СП - 8%			788,67	59,18	3943	296		1002	
94	С121-110403-0416 2111-0403-0416 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 20 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	4	1282,00	--	5128	--	5128	--	5538
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
95	С121-110403-0412 2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 20 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	12	941,00	--	11292	--	11292	--	12195
		СП - 8%			--	--	--	--		903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	С121-110403-1906 2111-0403-1906 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука толщиной 20 мм ГОСТ 16381-77	м2	4	4647,00	--	18588	--	18588	--	20075
		СП - 8%			--	--	--	--		1487	
97	С121-110403-1903 2111-0403-1903 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	1	2600,00	--	2600	--	2600	--	2808
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
98	С121-100502-1825 2110-0502-1825 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука	л	1,3	5727,00	--	7445	--	7445	--	8041
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
99	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента ГОСТ 16381-77	м	19	131,00	--	2489	--	2489	--	2688
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
		Теплоснабжение калориферов									
100	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Смесительный узел. Установка	узел	3	20981,28	398,13	62944	1194	32073	29361	99689
		НР - 98%; СП - 8%			9892,30	94,35	29677	283		7384	
101	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	85,81	1,35	1716	27	84	1573	3552
		НР - 98%; СП - 8%			80,26	--	1605	--		263	
102	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7	196,16	3,13	1373	22	747	419	1935
		НР - 69%; СП - 8%			86,22	0,44	604	3		143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				454981	2612	386683	63022	559442
							65685	780	--	41438	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				66061				
	Материалы		Тенге				9709				
	Всего заработная плата		Тенге					8312			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47542				
		Накладные расходы	Тенге				6032				
		Сметная прибыль	Тенге				5767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				77860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8312			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				388921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				46297				
	Всего заработная плата		Тенге					58152			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				283136				
	Сдача и испытание		Тенге				582				
		Накладные расходы	Тенге				56989				
		Сметная прибыль	Тенге				35673				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				481583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					58152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				559443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					66465			
		РАЗДЕЛ 7. Литер В									
103	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	99,4	1107,63	18,42	110099	1831	43935	63607	187603
		НР - 98%; СП - 8%			647,21	5,76	64333	572		13896	
104	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	736	1584,00	--	1165824	--	1165824	--	1259090
		СП - 8%			--	--	--	--		93266	
105	С123-021104-2001 2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	**Заглушки**	шт.	134	278,00	--	37252	--	37252	--	40232
		СП - 8%			--	--	--	--		2980	
106	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	шт.	67	187,92	--	12591	--	1296	11069	25552
		НР - 98%; СП - 8%			168,58	--	11295	--		1893	
107	С123-040905-1814 2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	67	256,00	--	17152	--	17152	--	18524
		СП - 8%			--	--	--	--		1372	
108	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	72	647,00	--	46584	--	46584	--	50311
		СП - 8%			--	--	--	--		3727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические. Установка на резьбовом соединении	шт.	64	283,17	0,62	18123	40	1654	16118	36980
		НР - 98%; СП - 8%			256,70	0,28	16429	18		2739	
110	С123-041008-0417 2304-1008-0417 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	64	7356,00	--	470784	--	470784	--	508447
		СП - 8%			--	--	--	--		37663	
111	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	6	657,45	2,67	3945	16	436	3426	7961
		НР - 98%; СП - 8%			582,11	0,61	3493	4		590	
112	С123-041009-0102 2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	60978,00	--	60978	--	60978	--	65856
		СП - 8%			--	--	--	--		4878	
113	С123-041009-0103 2304-1009-0103 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	73835,00	--	147670	--	147670	--	159484
		СП - 8%			--	--	--	--		11814	
114	С123-041009-0101 2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	56625,00	--	169875	--	169875	--	183465
		СП - 8%			--	--	--	--		13590	
115	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны запорный диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	582,98	2,67	1166	5	146	996	2335
		НР - 98%; СП - 8%			507,64	0,61	1015	1		173	
116	С123-041006-2103 2304-1006-2103 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	21081,00	--	42162	--	42162	--	45535
		СП - 8%			--	--	--	--		3373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны запорный диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	687,96	2,67	2752	11	456	2242	5393
		НР - 98%; СП - 8%			571,34	0,61	2285	2		400	
118	С123-041006-2104 2304-1006-2104 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	31778,00	--	31778	--	31778	--	34320
		СП - 8%			--	--	--	--		2542	
119	С123-041006-2105 2304-1006-2105 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	38839,00	--	116517	--	116517	--	125838
		СП - 8%			--	--	--	--		9321	
		Теплоснабжение калориферов									
120	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	116	83,04	1,35	9632	157	165	9124	20256
		НР - 98%; СП - 8%			80,26	--	9310	--		1500	
121	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15	196,16	3,13	2942	47	1602	897	4146
		НР - 69%; СП - 8%			86,22	0,44	1293	7		307	
		Автоматика и КИПа									
122	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	8	665,21	--	5322	--	64	3943	10006
		НР - 75%; СП - 8%			657,23	--	5258	--		741	
123	С123-051401-0204 2305-1401-0204 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	254363,00	--	254363	--	254363	--	274712
		СП - 8%			--	--	--	--		20349	
124	С123-051401-0601 2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	23294,00	--	23294	--	23294	--	25158
		СП - 8%			--	--	--	--		1864	
125	С123-051401-0701 2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	26294,00	--	26294	--	26294	--	28398
		СП - 8%			--	--	--	--		2104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	С123-051401-0705 2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	43072,00	--	86144	--	86144	--	93036
		СП - 8%			--	--	--	--		6892	
127	С123-051401-0901 2305-1401-0901 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	2	33749,00	--	67498	--	67498	--	72898
		СП - 8%			--	--	--	--		5400	
128	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	9	2515,19	--	22637	--	19956	2627	27285
		НР - 98%; СП - 8%			297,85	--	2681	--		2021	
129	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	12	451,93	--	5423	--	726	4603	10828
		НР - 98%; СП - 8%			391,43	--	4697	--		802	
130	Прайс	Термометр технический ТТЖ-М 0-150С	шт	5	1848,21	--	9241	--	9241	--	9980
		СП - 8%			--	--	--	--		739	
131	Прайс	Оправа для термометра	шт	5	2571,43	--	12857	--	12857	--	13886
		СП - 8%			--	--	--	--		1029	
132	Ц13-121101-0902 1312-1101-0902 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж	шт.	2	6335,11	120,40	12670	241	274	7415	21692
		НР - 61%; СП - 8%			6077,52	--	12155	--		1607	
133	С123-040905-0201 2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1078,00	--	2156	--	2156	--	2328
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
		Применены коэфициенты всоответствии с общай частью СН РК 8.05-01-2015 п.3.12 таб1 Кзар=1,15, Кэкс=1,25									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2995724	2347	2859133	126067	3371535
							134244	604	--	249744	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				17992				
	Материалы		Тенге				338				
	Всего заработная плата		Тенге					17413			
		Накладные расходы	Тенге				11358				
		Сметная прибыль	Тенге				2348				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				31698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					17413			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2942				
	Материалы		Тенге				1602				
	Всего заработная плата		Тенге					1300			
		Накладные расходы	Тенге				897				
		Сметная прибыль	Тенге				307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1300			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2974790				
	Материалы		Тенге				68770				
	Всего заработная плата		Тенге					116135			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2788423				
	Сдача и испытание		Тенге				2471				
		Накладные расходы	Тенге				113812				
		Сметная прибыль	Тенге				247088				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3335691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					116135			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3371535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					134848			
		РАЗДЕЛ 8.ВЕНТИЛЯЦИЯ. Литер Б									
		Система П1									
134	**Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка**	**клапан**	**1**	**7952,32**	**245,66**	**7952**	**246**	**1397**	**6246**	**15334**
		НР - 98%, СП - 8%			**6309,45**	**63,98**	**6309**	**64**		**1136**	
135	**С123-050308-0419 2305-0308-0419 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные АЗН-2, размерами 600 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**1**	**57500,00**	**--**	**57500**	**--**	**57500**	**--**	**62100**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4600**	
		Применены коэфициенты всоответствии с общай частью СН РК 8.05-01-2015 п.3.12 таб1 Кзар=1,15, Кэкс=1,25									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**65452**	**246**	**58897**	**6246**	**77434**
							6309	**64**	**--**	**5736**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				65452				
	Материалы		Тенге				1397				
	Всего заработная плата		Тенге					6373			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57500				
	Сдача и испытание		Тенге				312				
		Накладные расходы	Тенге				6246				
		Сметная прибыль	Тенге				5736				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				77434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					6373			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				77434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					6373			
		РАЗДЕЛ 9. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Литер А									
		Видеонаблюдение									
136	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	камера	15	4633,69 4620,84	12,85 --	69505 69313	193 --	--	49905 9553	128963
137	Прайс	**Видеокамера уличная DS-2CD2022 WD-1** *СП - 8%*	шт	6	32142,86 --	-- --	192857 --	-- --	192857	-- 15429	208286
138	Прайс	**Видеокамера купольная DS-2CD2122 WD-1** *СП - 8%*	шт	7	40178,57 --	-- --	281250 --	-- --	281250	-- 22500	303750
139	Прайс	**Видеокамера внутреняя DS-2CD2020 IK** *СП - 8%*	шт	2	32142,86 --	-- --	64286 --	-- --	64286	-- 5143	69429
140	Прайс	**Устройство грозозащиты RVi-LS** *СП - 8%*	шт	40	8928,57 --	-- --	357143 --	-- --	357143	-- 28571	385714
		Телекоммутационное оборудование									
141	Ц13-100408-0604 1310-0408-0604 РСНБ РК 2015	**Шкаф. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	319833,09 316475,40	266,38 68,81	319833 316475	266 69	3092	193092 41034	553959
142	Прайс	**Шкаф 19" шкаф Rackwall 21U 600x600 1 секция, дверь стеклянная 60F-21-66-08GY** *СП - 8%*	шт	1	133928,57 --	-- --	133929 --	-- --	133929	-- 10714	144643
143	Прайс	**Коммутационная панель категории 5е UTP 19" 27B-U5-24BL** *СП - 8%*	шт	2	16250,00 --	-- --	32500 --	-- --	32500	-- 2600	35100
144	Прайс	**Горизонтальный кабельный организатор щелевой 25U-1U-11BL** *СП - 8%*	шт	5	4464,29 --	-- --	22321 --	-- --	22321	-- 1786	24107
145	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка модуля вентиляторного** *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	5144,68 4852,52	248,06 78,44	5145 4853	248 78	44	4832 798	10775
146	Прайс	**Модуль вентиляторный 60A-91-02-07GT** *СП - 8%*	шт	1	49107,14 --	-- --	49107 --	-- --	49107	-- 3929	53036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	Ц13-080305-0112 1308-0305-0112 РСНБ РК 2015	Панель электропитания на 6 розеток с УЗО	шт.	1	843,77	7,03	844	7	22	588	1547
		НР - 72%; СП - 8%			814,96	2,34	815	2		115	
148	Прайс	Панель электропитания на 6 розеток с УЗО 60А-61-03-06 GT	шт	1	10714,29	--	10714	--	10714	--	11571
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
149	Ц13-100905-0501 1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Сетевой коммутатор. Конфигурация и настройка	шт.	2	66957,60	--	133915	--	--	96419	248761
		НР - 72%; СП - 8%			66957,60	--	133915	--		18427	
150	Прайс	Сетевой коммутатор DGS-1100-26MP	шт	2	163392,86	--	326786	--	326786	--	352929
		СП - 8%			--	--	--	--		26143	
151	Прайс	Набор заземления 60А-14-01-08	шт	1	10714,29	--	10714	--	10714	--	11571
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
152	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	17606,47	2344,10	17606	2344	1641	8678	28387
		НР - 61%; СП - 8%			13620,60	605,55	13621	606		2103	
153	С123-080306-0313 2308-0306-0313 РСНБ РК 2015	Блок питания	шт.	1	12812,00	--	12812	--	12812	--	13837
		СП - 8%			--	--	--	--		1025	
154	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор. Монтаж оборудования	шт.	2	31298,01	2,60	62596	5	962	37593	108205
		НР - 61%; СП - 8%			30814,25	--	61629	--		8015	
155	Прайс	32-х канальный регистратор DS-96326NI-I8	шт	1	312500,00	--	312500	--	312500	--	337500
		СП - 8%			--	--	--	--		25000	
156	Прайс	16-ти канальный регистратор DS-7716NI-I4	шт	1	129464,29	--	129464	--	129464	--	139821
		СП - 8%			--	--	--	--		10357	
157	Прайс	Жесткий диск (HDD)6000Gb SATA3	шт	12	66964,29	--	803571	--	803571	--	867857
		СП - 8%			--	--	--	--		64286	
158	Прайс	LED Экран 42" DS-D5042FL	шт	2	102678,57	--	205357	--		--	205357
					--	--	--	--	205357	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3554757	3064	2745715	391107	4245105
							600620	755	205357	299242	
	Стоимость оборудования		Тенге				205357				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				205357				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3344255				
	Материалы		Тенге				5717				
	Всего заработная плата		Тенге					596444			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2739955				
		Накладные расходы	Тенге				386276				
		Сметная прибыль	Тенге				298442				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4028973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								528
		Сметная заработная плата	Тенге					596444			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5145				
	Материалы		Тенге				44				
	Всего заработная плата		Тенге					4931			
	Сдача и испытание		Тенге				243				
		Накладные расходы	Тенге				4832				
		Сметная прибыль	Тенге				798				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4245105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								532
		Сметная заработная плата	Тенге					601375			
		РАЗДЕЛ 10. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. Блок А									
		К1									
		Прочистка Ду 50мм									
159	**С121-130816-3516 2113-0816-3516 РСНБ РК 2015**	**Пробки**	**шт.**	**10**	**79,00**	**--**	**790**	**--**	**790**	**--**	**853**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**63**	
		В0									
160	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**65**	**1354,72**	**18,13**	**88057**	**1179**	**792**	**84370**	**186221**
		НР - 98%; СП - 8%			**1324,39**	**0,10**	**86086**	**7**		**13794**	
161	**Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15**	**1760,69**	**30,32**	**26410**	**455**	**97**	**25347**	**55898**
		НР - 98%; СП - 8%			**1723,86**	**0,40**	**25858**	**6**		**4141**	
162	**С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2**	**10701,00**	**--**	**21402**	**--**	**21402**	**--**	**23114**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1712**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	9,2	728,48	--	6702	--	3689	2953	10427
		НР - 98%; СП - 8%			327,48	--	3013	--		772	
164	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	22,00	--	770	--	770	--	832
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
165	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	7	20402,55	65,20	142818	456	134385	8006	162890
		НР - 98%; СП - 8%			1139,54	27,53	7977	193		12066	
166	С СТ Прайс лист	Станция пожаротушения Q-15,0м3, Н-37,0м, N-3кВт Р-16бар	компл.	1	3379464,29	--	3379464	--	3379464	--	3649821
		СП - 8%			--	--	--	--		270357	
167	С123-051206-0700 2305-1206-0700 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик	шт.	2	1600,00	--	3200	--	3200	--	3456
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
		Т3, Т4									
168	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1461,05	21,74	51137	761	340	49041	108192
		НР - 98%; СП - 8%			1429,61	0,17	50036	6		8014	
169	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,515	273,00	--	8877	--	8877	--	9587
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
170	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	65	1593,36	25,65	103569	1667	509	99382	219187
		НР - 98%; СП - 8%			1559,90	0,27	101393	17		16236	
171	С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	60,97	440,00	--	26827	--	26827	--	28973
		СП - 8%			--	--	--	--		2146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1760,69	30,32	52821	909	196	50693	111795
		НР - 98%; СП - 8%			1723,86	0,40	51716	12		8281	
173	С123-010601-0305 2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	28,11	730,00	--	20520	--	20520	--	22162
		СП - 8%			--	--	--	--		1642	
174	С123-040905-0905 2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5127,00	--	5127	--	5127	--	5537
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
175	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33	22,00	--	726	--	726	--	784
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
176	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	36,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
177	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	82,00	--	410	--	410	--	443
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
178	С123-020401-1205 2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	137,00	--	137	--	137	--	148
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
179	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	30,00	--	150	--	150	--	162
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
180	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	59,00	--	59	--	59	--	64
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
181	С123-020401-2404 2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	102,00	--	204	--	204	--	220
		СП - 8%			--	--	--	--		16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С123-020401-2510 2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	82,00	--	492	--	492	--	531
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
183	С123-020401-2513 2302-0401-2513 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	158,00	--	316	--	316	--	341
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
184	С123-020401-0208 2302-0401-0208 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	83,00	--	166	--	166	--	179
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
185	С123-020401-0213 2302-0401-0213 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	174,00	--	174	--	174	--	188
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
186	С123-020401-0810 2302-0401-0810 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 50x1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1249,00	--	2498	--	2498	--	2698
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
187	С123-020401-0809 2302-0401-0809 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	891,00	--	1782	--	1782	--	1925
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
188	С123-020401-0808 2302-0401-0808 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	285,00	--	1140	--	1140	--	1231
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
189	С123-020401-0805 2302-0401-0805 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	174,00	--	4524	--	4524	--	4886
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
190	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	7,2	728,48	--	5245	--	2887	2311	8160
		НР - 98%; СП - 8%			327,48	--	2358	--		604	
191	С123-051206-0700 2305-1206-0700 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик	шт.	5,8	1600,00	--	9280	--	9280	--	10022
		СП - 8%			--	--	--	--		742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		К1Н									
192	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2394,50	17,88	19156	143	15599	3404	24364
		НР - 98%; СП - 8%			426,69	7,43	3414	59		1805	
193	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	19678,96	490,70	19679	491	3050	15956	38485
		НР - 98%; СП - 8%			16137,63	143,72	16138	144		2851	
194	Прайс лист	Дренажный насос TNW32/8.Q 4м3/час,Н	шт	1	61589,29	--	61589	--		--	61589
					--	--	--	--	61589	--	
195	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2148,57	137,20	2149	137	301	1704	4160
		НР - 98%; СП - 8%			1710,79	27,53	1711	28		308	
196	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3766,00	--	3766	--	3766	--	4067
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
197	С123-041001-3004 2304-1001-3004 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	36872,00	--	36872	--	36872	--	39822
		СП - 8%			--	--	--	--		2950	
198	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2117,59	106,23	2118	106	301	1690	4112
		НР - 98%; СП - 8%			1710,79	13,76	1711	14		305	
199	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	647,00	--	647	--	647	--	699
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
200	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты крепежный	шт.	15	419,00	--	6285	--	6285	--	6788
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
		Санитарно-техническое оборудование									
201	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	2791,53	99,30	13958	496	1117	12320	28380
		НР - 98%; СП - 8%			2468,99	45,24	12345	226		2102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	С123-030102-0939 2303-0102-0939 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без перелива, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	5	8220,00	--	41100	--	41100	--	44388
		СП - 8%			--	--	--	--		3288	
203	С123-030102-1001 2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	5	3844,00	--	19220	--	19220	--	20758
		СП - 8%			--	--	--	--		1538	
204	С123-030102-1240 2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	5	2405,00	--	12025	--	12025	--	12987
		СП - 8%			--	--	--	--		962	
205	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	5	966,00	--	4830	--	4830	--	5216
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
206	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	13	2791,53	99,30	36290	1291	2902	32031	73787
		НР - 98%; СП - 8%			2468,99	45,24	32097	588		5466	
207	С123-030102-0933 2303-0102-0933 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	13	8709,00	--	113217	--	113217	--	122274
		СП - 8%			--	--	--	--		9057	
208	С123-030102-1001 2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	13	3844,00	--	49972	--	49972	--	53970
		СП - 8%			--	--	--	--		3998	
209	С123-030102-1240 2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	13	2405,00	--	31265	--	31265	--	33766
		СП - 8%			--	--	--	--		2501	
210	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	13	966,00	--	12558	--	12558	--	13563
		СП - 8%			--	--	--	--		1005	
211	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5	3368,84	197,01	16844	985	2022	14004	33316
		НР - 98%; СП - 8%			2767,45	90,51	13837	453		2468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	С123-030102-0310 2303-0102-0310 РСНБ РК 2015	**Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**5**	**17150,00**	**--**	**85750**	**--**	**85750**	**--**	**92610**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6860**	
213	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Писсуары настенные. Установка**	**комплект**	**1**	**1321,21**	**70,50**	**1321**	**71**	**110**	**1149**	**2668**
		НР - 98%; СП - 8%			**1140,09**	**32,16**	**1140**	**32**		**198**	
214	С123-030102-0803 2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	**Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**1**	**9570,00**	**--**	**9570**	**--**	**9570**	**--**	**10336**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**766**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**4566262**	**9147**	**4084697**	**404361**	**5363343**
							410828	**1784**	**61589**	**392723**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**61589**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**61589**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**3379464**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3379464**				
		Сметная прибыль	Тенге				**270357**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**3649821**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**790**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**790**				
		Сметная прибыль	Тенге				**63**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**853**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1124418**				
		Материалы	Тенге				**168296**				
		Всего заработная плата	Тенге					**412612**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**536146**				
		Сдача и испытание	Тенге				**484**				
		Накладные расходы	Тенге				**404360**				
		Сметная прибыль	Тенге				**122302**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1651080**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**377**
		Сметная заработная плата	Тенге					**412612**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**5363344**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**377**
		Сметная заработная плата	Тенге					**412612**			
		РАЗДЕЛ 11.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. Литер А									
		ЩО,ЩС									
215	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	**Звонок электрический. Монтаж оборудования**	**комплект**	**9**	**881,79**	**13,17**	**7936**	**118**	**247**	**5473**	**14482**
		НР - 72%; СП - 8%			**841,25**	**3,34**	**7571**	**30**		**1073**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	С123-080301-1001 2308-0301-1001 РСНБ РК 2015	Звонок громкого боя МЗМ-1	шт.	9	7961,00	--	71649	--	71649	--	77381
		СП - 8%			--	--	--	--		5732	
		Светотехническое оборудование									
217	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	308	1950,24	835,07	600672	257202	39832	336944	1012626
		НР - 72%; СП - 8%			985,84	533,57	303638	164340		75009	
218	Прайс	Светильник светодиодный ССО-03-18/AL с БАП 18 Вт	шт	4	20714,29	--	82857	--	82857	--	89486
		СП - 8%			--	--	--	--		6629	
219	Прайс	Светильник светодиодный ССО-02-70/AL с защитной решеткой 70 Вт	шт	4	28750,00	--	115000	--	115000	--	124200
		СП - 8%			--	--	--	--		9200	
220	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	30	398,15	4,02	11945	121	388	8263	21824
		НР - 72%; СП - 8%			381,19	1,34	11436	40		1617	
221	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	30	306,00	--	9180	--	9180	--	9914
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
222	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	22	398,15	4,02	8759	88	285	6059	16004
		НР - 72%; СП - 8%			381,19	1,34	8386	29		1185	
223	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	315,00	--	6930	--	6930	--	7484
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
224	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6	444,67	4,05	2668	24	41	1878	4910
		НР - 72%; СП - 8%			433,77	1,00	2603	6		364	
225	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	217,00	--	1302	--	1302	--	1406
		СП - 8%			--	--	--	--		104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	Ц13-080305-0104 1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	497,53	5,06	498	5	7	351	917
		НР - 72%; СП - 8%			486,35	1,34	486	1		68	
227	С123-070218-1603 2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	234,00	--	234	--	234	--	253
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
228	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	74	472,71	4,02	34980	297	1611	23883	63572
		НР - 72%; СП - 8%			446,91	1,34	33072	99		4709	
229	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	74	423,00	--	31302	--	31302	--	33806
		СП - 8%			--	--	--	--		2504	
230	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6	485,11	5,06	2911	30	42	2050	5358
		НР - 72%; СП - 8%			473,20	1,34	2839	8		397	
231	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	373,00	--	2238	--	2238	--	2417
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
232	С123-070202-0702 2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	140	78,00	--	10920	--	10920	--	11794
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
233	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные	шт.	290	35,00	--	10150	--	10150	--	10962
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
		Кабельные изделия и провода									
234	С123-010501-1403 2301-0501-1403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая 32х2,4	м	1500	170,00	--	255000	--	255000	--	275400
		СП - 8%			--	--	--	--		20400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1267131	257887	639215	384901	1784196
							370031	164554	--	132163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				814274				
	Материалы		Тенге				42451				
	Всего заработная плата		Тенге					534585			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				143905				
		Накладные расходы	Тенге				384901				
		Сметная прибыль	Тенге				95934				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1295109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								463
		Сметная заработная плата	Тенге					534585			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				452857				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				452857				
		Сметная прибыль	Тенге				36229				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				489086				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1784194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								463
		Сметная заработная плата	Тенге					534585			
		РАЗДЕЛ 12. Литер Б									
		Светотехническое оборудование									
235	Прайс	**Сетильник светодиодный ССО-01-35/AL 35 Вт**	шт	40	10446,43	--	417857	--	417857	--	451286
		СП - 8%			--	--	--	--		33429	
236	Прайс	**Сетильник светодиодный ССО-01-35/AL с БАП 35 Вт**	шт	7	27857,14	--	195000	--	195000	--	210600
		СП - 8%			--	--	--	--		15600	
237	Прайс	**Сетильник светодиодный ССО-01-35/AL с защитной решеткой 35 Вт**	шт	3	27500,00	--	82500	--	82500	--	89100
		СП - 8%			--	--	--	--		6600	
238	Прайс	**Сетильник светодиодный ССО-03-18/AL 18 Вт**	шт	25	6964,29	--	174107	--	174107	--	188036
		СП - 8%			--	--	--	--		13929	
239	Прайс	**Сетильник светодиодный ССО-03-18/AL с БАП 18 Вт**	шт	8	20714,29	--	165714	--	165714	--	178971
		СП - 8%			--	--	--	--		13257	
240	Прайс	**Сетильник светодиодный ССО-02-70/AL с защитной решеткой 70 Вт**	шт	9	7232,14	--	65089	--	65089	--	70296
		СП - 8%			--	--	--	--		5207	
241	С123-070106-0902 2307-0106-0902 РСНБ РК 2015	**Светильники для ЖКХ светодиодные марки Стандарт, мощность 9 Вт**	шт.	5	14804,00	--	74020	--	74020	--	79942
		СП - 8%			--	--	--	--		5922	
242	Прайс	**Сетильник светодиодный над доской V1-EO-00270-60000-2001839 18 Вт**	шт	8	24464,29	--	195714	--	195714	--	211371
		СП - 8%			--	--	--	--		15657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	50	398,15	4,02	19908	201	647	13771	36373
		НР - 72%; СП - 8%			381,19	1,34	19060	67		2694	
244	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	50	306,00	--	15300	--	15300	--	16524
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	
245	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	18	398,15	4,02	7167	72	234	4958	13094
		НР - 72%; СП - 8%			381,19	1,34	6861	24		970	
246	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	18	315,00	--	5670	--	5670	--	6124
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
247	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	3	444,67	4,05	1334	12	21	939	2455
		НР - 72%; СП - 8%			433,77	1,00	1301	3		182	
248	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	3	217,00	--	651	--	651	--	703
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
249	Ц13-080305-0104 1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	1	497,53	5,06	498	5	7	351	917
		НР - 72%; СП - 8%			486,35	1,34	486	1		68	
250	С123-070218-1603 2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	1	234,00	--	234	--	234	--	253
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
251	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	60	472,71	4,02	28362	241	1306	19364	51545
		НР - 72%; СП - 8%			446,91	1,34	26815	80		3818	
252	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	60	423,00	--	25380	--	25380	--	27410
		СП - 8%			--	--	--	--		2030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	3	485,11	5,06	1455	15	20	1025	2679
		НР - 72%; СП - 8%			473,20	1,34	1420	4		198	
254	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	3	373,00	--	1119	--	1119	--	1209
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
		Кабельные изделия и провода									
255	Ц13-080206-1302 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка скрыто**	м	3430	195,99	3,01	672251	10336	115286	396048	1153763
		НР - 72%; СП - 8%			159,37	1,00	546629	3438		85464	
		Применены коэфициенты всоответствии с общай частью СН РК 8.05-01-2015 п.3.12 таб1 Кзар=1,15, Кэкс=1,25									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2149331	10883	1535876	436456	2792651
							602572	3618	--	206864	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				853349				
	Материалы		Тенге				117520				
	Всего заработная плата		Тенге					606189			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122374				
		Накладные расходы	Тенге				436456				
		Сметная прибыль	Тенге				103184				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1392989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								564
		Сметная заработная плата	Тенге					606189			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1295982				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1295982				
		Сметная прибыль	Тенге				103679				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1399661				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2792650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								564
		Сметная заработная плата	Тенге					606189			
		РАЗДЕЛ 13.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. Литер А									
		Монтажные работы									
256	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Пульт контроля и управления охрано-пожарный. Монтаж оборудования**	шт.	4	51680,23	2,60	206721	10	3069	124222	357418
		НР - 61%; СП - 8%			50910,50	--	203642	--		26475	
257	Ц13-100411-0109 1310-0411-0109 РСНБ РК 2015	**Блок речевого оповещения. Монтаж оборудования**	шт.	4	10507,28	--	42029	--	1512	24715	72084
		НР - 61%; СП - 8%			10129,20	--	40517	--		5340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	36	2527,57	--	90993	--	7199	51114	153475
		НР - 61%; СП - 8%			2327,60	--	83794	--		11369	
259	Ц13-100412-0201 1310-0412-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	4	7061,05	--	28244	--	2921	15447	47187
		НР - 61%; СП - 8%			6330,75	--	25323	--		3495	
260	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатель охрано-пожарный комбирование. Монтаж оборудования	шт.	4	14413,74	2,11	57655	8	874	34632	99670
		НР - 61%; СП - 8%			14193,30	--	56773	--		7383	
261	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	13	1325,49	167,54	17231	2178	1041	10439	29884
		НР - 72%; СП - 8%			1077,85	37,42	14012	486		2214	
262	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	920	224,98	2,75	206982	2532	17625	134591	368899
		НР - 72%; СП - 8%			203,07	0,12	186825	106		27326	
263	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой. Монтаж оборудования	шт.	102	3381,13	3,09	344875	315	11663	203067	591778
		НР - 61%; СП - 8%			3263,70	--	332897	--		43835	
264	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка	шт.	4	2621,72	28,60	10487	114	5387	3590	15203
		НР - 72%; СП - 8%			1246,60	--	4986	--		1126	
265	Ц13-100405-0101 1310-0405-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной адресный	шт.	9	1266,15	--	11395	--	--	6951	19814
		НР - 61%; СП - 8%			1266,15	--	11395	--		1468	
266	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная. Монтаж на стене	шт.	30	649,42	--	19483	--	128	11806	33792
		НР - 61%; СП - 8%			645,15	--	19355	--		2503	
267	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	444,67	4,05	889	8	13	626	1637
		НР - 72%; СП - 8%			433,77	1,00	868	2		121	
		Материалы									
268	Прайс	Блок речевого оповещения Орфей	шт	4	26741,07	--	106964	--	106964	--	115521
		СП - 8%			--	--	--	--		8557	
269	Прайс	Оповещательная колонка Орфей	шт	36	5292,86	--	190543	--	190543	--	205786
		СП - 8%			--	--	--	--		15243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	С123-080304-0101 2308-0304-0101 РСНБ РК 2015	Световое табло "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	14	641,00 --	-- --	8974 --	-- --	8974	-- 718	9692
271	С123-080302-0202 2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3 СП - 8%	шт.	21	232,00 --	-- --	4872 --	-- --	4872	-- 390	5262
272	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 СП - 8%	шт.	9	825,00 --	-- --	7425 --	-- --	7425	-- 594	8019
273	С123-080302-0302 2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ДИП 212-41М СП - 8%	шт.	81	765,00 --	-- --	61965 --	-- --	61965	-- 4957	66922
274	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка КРТ СП - 8%	шт.	10	135,00 --	-- --	1350 --	-- --	1350	-- 108	1458
		Применены коэфициенты всоответствии с общай частью СН РК 8.05-01-2015 п.3.12 таб1 Кзар=1,15, Кэкс=1,25									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1419078 980387	5166 594	433525 --	621200 163222	2203501
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1419078				
		Материалы	Тенге				51431				
		Всего заработная плата	Тенге					980982			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				382093				
		Накладные расходы	Тенге				621200				
		Сметная прибыль	Тенге				163222				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2203500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								821
		Сметная заработная плата	Тенге					980982			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2203500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								821
		Сметная заработная плата	Тенге					980982			
		РАЗДЕЛ 14.СЕТИ СВЯЗИ. ЛИТЕР Б									
275	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	15	472,71 446,91	4,02 1,34	7091 6704	60 20	327	4841 955	12886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	Прайс	Розетка RJ-45	шт	15	1419,64	--	21295	--	21295	--	22998
		СП - 8%			--	--	--	--		1704	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				28385	60	21622	4841	35884
							6704	20	--	2659	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				28385				
	Материалы		Тенге				327				
	Всего заработная плата		Тенге					6724			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21295				
		Накладные расходы	Тенге				4841				
		Сметная прибыль	Тенге				2658				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				35884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6724			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				35884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6724			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								51185520
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11156599				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1894155			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					890190			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24237555		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						266946		
		- Накладные расходы	Тенге							9805170	
		- Сметная прибыль	Тенге							3771752	

Итого по акту:	51 185 520
Минус перепроцентованная сумма за июнь месяц п. 147 (2 265 559-1 998 062)	-267 497
Итого:	50 918 023
Временные здания и сооружения - 1,5*0,8%	611 016
Итого:	51 529 039
Дополнительные затраты в зимнее время - 1,5*0,9%	695 642
Итого:	52 224 681
Непредвиденные затраты - 2%	1 044 494
Итого:	53 269 175
В текущих ценах на 2019 год с коэф. 2525/2405	55 927 096
Минус 10% по договору:	5 592 710
Итого:	50 334 386
Н Д С - 12%	6 040 126
Всего по акту:	**56 374 512**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ СОШ № 45 ОО г.Уральск
_____Сагынгалиева Л.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Батысстройинвест"
_____Шамишев А.М.

ТЕХНАДЗОР:
"Жана Консалтинг"
_____Идрисов М.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Сатті Саулет"
ГИП _____Сабыр Л.Ж.