Форма №3

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат
от 07 августа 2019 года

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Договор о государственных закупках работ №49 от 24.06.2019 года

Наименование объекта: «Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в п. Жымпита Сырымского района ЗКО»

Наименование Пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	32 750 170		
НДС 12%	3 930 020		
ВСЕГО	36 680 190		
Удержание 5%	1 834 010		
Итого к оплате с начала строительства	34 846 180		
Итого за август 2019 г.	32 750 170		
НДС 12%	3 930 020		
ВСЕГО	**36 680 190**		
Удержание 5%	1 834 010		
ИТОГО к оплате за август 2019 год	**34 846 180**		

Заказчик: Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ Бектенов У. О.

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж» _____ Балмулдин Д. У.

ЗАКАЗЧИК: - ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №1

Выполненных работ от 07 августа 2019 года по объекту:

на Строительство 3-х этажного 36-ти квартирного жилого дома в с. Жымпиты Сырымского района ЗКО

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2018Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1.				3408,88	139,73	132,86	476313	452974	--	91269			612988
	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		6,85	30,34	23339	103424	--	45407			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.				105,42	1644,72	--	173386	--	--	124838			322083
	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам	м3 грунта		1644,72	--	173386	--	--	23858			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3514,22	28,46	28,46	100011	100011	--	27087	137266
					--	10,71	--	37621	--	10168	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3514,22	90,1	90,1	316629	316629	--	85756	434575
					--	33,89	--	119105	--	32191	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	841,35	28,46	28,46	23944	23944	--	6485	32863
					--	10,71	--	9007	--	2434	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	841,35	90,1	90,1	75805	75805	--	20531	104043
					--	33,89	--	28515	--	7707	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	168,27	715,39	--	120379	--	--	86673	223616
					715,39	--	120379	--	--	16564	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	673,08	15,88	15,88	10689	10689	--	2895	14670
					--	5,97	--	4021	--	1087	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				673,08	132,84	63,18	89414	42528	--	47765	148153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		69,66	28,9	46887	19453	--	10974	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1386570	1022579	--	493299	2030257
			Тенге		--	--	363991	321146	--	150390	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1386570				
	Всего заработная плата		Тенге					685137			
	Накладные расходы		Тенге				493298				
	Сметная прибыль		Тенге				150389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2030258				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								600
	Сметная заработная плата		Тенге					685137			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2030258				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								600
	Сметная заработная плата		Тенге					685137			

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

ЛИСТ АС-12

10.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	472,5	1555,04	130,6	734756	61707	566179	119147	922216
					226,18	42,08	106870	19882	--	68312	
		НР - 94%; СП - 8%									
11.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	13,8	28326,25	1049,56	390902	14484	362054	15578	438998
					1040,85	199,61	14364	2755	--	32518	
		НР - 91%; СП - 8%									
12.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015	-Устройство монолитной подушки из бетона В15	м3	103	32588,36	1606,63	3356601	165483	3021313	184655	3824557
					1648,59	321,48	169805	33113	--	283300	
		НР - 91%; СП - 8%									
13.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,215006	16724,85	887,37	20321	1078	354	17485	40830
					15546,48	267,24	18889	325	--	3024	
		НР - 91%; СП - 8%									
14.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13431	203889	--	27384	--	27384	--	29575
					--	--	--	--	--	2191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
15.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,080696	202055	--	218360	--	218360	--	235829
					--	--	--	--	--	17469	
		СП - 8%									
16.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015	-Монолитная подушка. Устройство	м3	59,2	29841,71	1131,15	1766629	66964	1646777	60204	1972979
					893,37	224,16	52888	13270	--	146147	
		НР - 91%; СП - 8%									
17.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки бетонные.Устройство	м3	15,1	32603,45	1281,34	492312	19348	432980	39832	574715
					2647,98	250,77	39984	3787	--	42572	
		НР - 91%; СП - 8%									
						БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛОВ /ЛИСТ АС-9/					
18.	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	451	1493,47	745,8	673556	336357	131754	380718	1138616
					455,53	259,86	205445	117197	--	84342	
		НР - 118%; СП - 8%									
19.	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	330	2126,3	1046,54	701680	345358	145361	391448	1180578
					639,28	365,98	210961	120774	--	87450	
		НР - 118%; СП - 8%									
20.	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	83	3162,57	1655,72	262493	137425	47764	148516	443890
					931,38	585,02	77304	48557	--	32881	
		НР - 118%; СП - 8%									
21.	1107-0501 -0104 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	144	4475,09	2476,61	644413	356631	118882	352121	1076257
					1172,92	899,35	168900	129507	--	79723	
		НР - 118%; СП - 8%									
22.	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	130,452	32170	--	4196641	--	4196641	--	4532372
					--	--	--	--	--	335731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
23.	2104-1201 -9907 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	52,712	30662	--	1616255	--	1616255	--	1745556
					--	--	--	--	--	129300	
		СП - 8%									
24.	2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	162,429	30210	--	4906980	--	4906980	--	5299538
					--	--	--	--	--	392558	
		СП - 8%									
25.	1113-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	244,77	2507,8	77,17	613834	18889	326897	190227	868386
					1095,1	31,23	268048	7644	--	64325	
		НР - 69%; СП - 8%									
26.	1113-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	244,77	1185,86	77,17	290263	18889	157311	83978	404180
					466	31,23	114063	7644	--	29939	
		НР - 69%; СП - 8%									
27.	1113-0301 -1201 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	-Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	309	421,14	1,82	130131	561	115329	9897	151230
					46,09	0,33	14241	102	--	11202	
		НР - 69%; СП - 8%									
28.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	-Монолитные участки бетонные.Устройство	м3	15,1	32603,45	1281,34	492312	19348	432980	39832	574715
					2647,98	250,77	39984	3787	--	42572	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6796104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9071			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6796104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9071			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								34281378
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1872536				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2596732				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					831762			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				24735111				
		Накладные расходы	Тенге				2537641				
		Сметная прибыль	Тенге				2539361				
		Временные здания и сооружения 2,9%			ТЕНГЕ						994160
		ИТОГО			ТЕНГЕ						35275538
		Доп.затраты при пр-ве СМР в зимнее время 1,134%			ТЕНГЕ						400025
		ИТОГО			ТЕНГЕ						35675563
		Непредвиденные работы 2%			ТЕНГЕ						713511
		Итого			ТЕНГЕ						36389074
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9			ТЕНГЕ						32750170
		НДС 12%			ТЕНГЕ						3930020
		ВСЕГО ПО АКТУ			ТЕНГЕ						36680190

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Сарыжайский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Бектенов У. О.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж» Балмулдин Д. У.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «КурылысИнжиниринг Актобе» Кабдыкаиров Ж. Ж.

АВТОР ПРОЕКТА: ТОО «Техноproект KZ» Бисенгалиев К. М.