Форма №3

СПРАВКА № 2

О стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2019 год

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Договор №49 от 24.06.2019 года

Наименование объекта: «Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в п.Жымпита Сырымского района ЗКО района ЗКО»

Наименование Пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные рпботы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	123 405 087		
НДС 12%	14 808 610		
ВСЕГО	138 213 697		
Удержание 5%	6 910 685		
Итого к оплате с начала строительства	131 303 012		
Итого за август 2019 г.	98 684 542		
НДС 12%	11 842 145		
ВСЕГО	110 526 687		
Удержание 5%	5 526 334		
ИТОГО к оплате за август 2019 год	105 000 353		

Заказчик: Государственное учреждение
"Сырымский районный отдел архитектуры,
градостроительства и строительства ЗКО" _____ Бектенов У.О.

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж» _____ Балмулдин Д. У.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2)

3560

ЗАКАЗЧИК: - ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №2

Выполненных работ за август 2019 год по объекту:

на строительство 3-х этажного 36-ти квартирного жилого дома в с. Жымпиты Сырымского района ЗКО

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2018Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ									
1.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-Армирование Фундаментов	т	0,72824	12594,2	1240,68	9172	904	БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛОВ /ЛИСТ АС-9/ 23	7830	18362
		НР - 91%; СП - 8%			11321,6	493,74	8245	360	--	1360	
2.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,72824	16724,85	887,37	12180	646	212	10480	24471
		НР - 91%; СП - 8%			15546,48	267,24	11322	195	--	1813	
3.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,72824	203889	--	148480	--	148480	--	160359
					--	--	--	--	--	11878	
4.		СП - 8%									
				244,77	981,56	9,91	240257	2426	151716	81090	347055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107-0504 -0105 РСНВ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		1823,52	178,36	63823	6243	--	17597	
		НР - 118%; СП - 8%									
16.	1107-0504 -0106 РСНВ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	99	5930,56	1246,43	587125	123397	178267	365165	1028474
					2883,44	242,44	285461	24002	--	76183	
		НР - 118%; СП - 8%									
17.	1106-0801 -0103 РСНВ РК 2015	-Участок монолитный толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,52	40679,12	1436,53	21153	747	17598	2690	25750
					5399,25	285	2808	148	--	1907	
		НР - 91%; СП - 8%									
18.	2105-0301 -3001 РСНВ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00474	203889	--	966	--	966	--	1044
					--	--	--	--	--	77	
		СП - 8%									
19.	2105-0301 -3201 РСНВ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02546	202055	--	5144	--	5144	--	5556
					--	--	--	--	--	412	
		СП - 8%									
20.	1107-0107 -0101 РСНВ РК 2015	-Накладки арматурные . Установка	т стальных элементов	0,36635	424956,22	11385,62	155683	4171	77649	87668	262819
					201620	1178,07	73863	432	--	19468	
		НР - 118%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	907355	161038	320360	538201	1561201
			Тенге		--	--	425955	30824	--	115644	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	907355
Материалы	Тенге	314251
Всего заработная плата	Тенге	456779
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	6111
Накладные расходы	Тенге	538201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- 1808	
		СП - 8%									
35.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03888	202055 -------- --	-- -------- --	7856 -------- --	-- -------- --	7856 -------- --	-- -------- 628	8484
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	37048278	1715470	30689901	4665422	45050796
			Тенге		-------- --	-------- --	-------- 4642910	-------- 341937	-------- --	-------- 3337094	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37048278				
	Материалы		Тенге				16629584				
	Всего заработная плата		Тенге					4984847			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11426337				
	Местные материалы		Тенге				2633976				
	Накладные расходы		Тенге				4665423				
	Сметная прибыль		Тенге				3337096				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45050797				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5238
	Сметная заработная плата		Тенге					4984847			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				45050797				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5238
	Сметная заработная плата		Тенге					4984847			

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ

36.	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	64	3922,38 -------- 1823,52	934,96 -------- 178,36	251033 -------- 116705	59837 -------- 11415	74491 -------- --	151182 -------- 32177	434392
		НР - 118%; СП - 8%									
37.	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	148	5930,56 -------- 2883,44	1246,43 -------- 242,44	877723 -------- 426749	184472 -------- 35881	266502 -------- --	545904 -------- 113890	1537516
		НР - 118%; СП - 8%									
38.	2104-0108 -9907	-Плиты перекрытий железобетонные	м2	2687,64	6922 -------- --	-- -------- --	18603844 -------- --	-- -------- --	18603844 -------- --	-- -------- 1488308	20092152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
		СП - 8%									
39.	2104-0108 -9906 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	50,4	5408	--	272563	--	272563	--	294368
					--	--	--	--	--	21805	
		СП - 8%									
40.	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	398,608	6304	--	2512825	--	2512825	--	2713851
					--	--	--	--	--	201026	
		СП - 8%									
41.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04596	203889	--	9371	--	9371	--	10120
					--	--	--	--	--	750	
		СП - 8%									
42.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23838	202055	--	48166	--	48166	--	52019
					--	--	--	--	--	3853	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	22575524	244309	21787762	697086	25134418
			Тенге		--	--	543454	47296	--	1861809	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	22575524
Материалы	Тенге	340991
Всего заработная плата	Тенге	590751
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	57537
Местные материалы	Тенге	21389232
Накладные расходы	Тенге	697086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1861809				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25134419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								548
		Сметная заработная плата	Тенге					590751			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				25134419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								548
		Сметная заработная плата	Тенге					590751			
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ									
		ПЛОЩАДКИ И МАРШИ ЛИСТ АС-25									
43.	2104-0110 -9907 РСНВ РК 2015	-Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	157,656	12612	--	1988357	--	1988357	--	2147426
					--	--	--	--	--	159069	
		СП - 8%									
44.	2104-0102 -0102 РСНВ РК 2015	-Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	32	2369	--	75808	--	75808	--	81873
					--	--	--	--	--	6065	
		СП - 8%									
45.	2104-0108 -9907 РСНВ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПВ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	13,44	6922	--	93032	--	93032	--	100474
					--	--	--	--	--	7443	
		СП - 8%									
46.	2104-0105 -9901 РСНВ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	6,608	85898	--	567614	--	567614	--	613023
					--	--	--	--	--	45409	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	2724811	--	2724811	--	2942796
			Тенге		--	--	--	--	--	217986	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2724811				
		Местные материалы	Тенге				2724811				
		Сметная прибыль	Тенге				217985				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2942796				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2942796				
		РАЗДЕЛ 6. УСТАНОВКА ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.											
	ТОО ВИАСТ	-Котельная мобильная из 2 блока цена:17450000:1,12	к-т	1	15580357,14 / -- / --	-- / -- / --	15580357 / -- / --	-- / -- / --	-- / 15580357 / --	-- / -- / --	15580357
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге / Тенге		-- / --	-- / --	15580357 / --	-- / --	-- / 15580357	-- / --	15580357
	Стоимость оборудования		Тенге				15580357				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				15580357				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				15580357				
		РАЗДЕЛ 7. ВЛ-10КВ									
48.	1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	19752,28 / 8613	10421,78 / 4758,81	19752 / 8613	10422 / 4759	717 / --	10697 / 2436	32886
		НР - 80%; СП - 8%									
49.	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами] одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	12914,76 / 5722,86	6474,4 / 2955,6	12915 / 5723	6474 / 2956	718 / --	6943 / 1589	21446
		НР - 80%; СП - 8%									
50.	2104-0405 -0204 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	5	47019 / --	-- / --	235095 / --	-- / --	235095 / --	-- / 18808	253903
		СП - 8%									
51.	2404-0207 -1929 РСНБ РК 2015	-Траверсы Т2005	шт.	2	84978 / --	-- / --	169956 / --	-- / --	169956 / --	-- / 13596	183552
		СП - 8%									
52.	2404-0207 -1909 РСНБ РК 2015	-Траверсы Т2004	шт.	2	1477 / --	-- / --	2954 / --	-- / --	2954 / --	-- / 236	3190
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.	1133-0101 -0112 РСНВ РК 2015	-Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	0,26	11440,47	8981,31	2975	2335	--	892	4176
					2459,16	1830,02	639	476	--	309	
		НР - 80%; СП - 8%									
54.	2104-9999 -9917 РСНВ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,26	49197	--	12791	--	12791	--	13815
					--	--	--	--	--	1023	
		СП - 8%									
55.	2404-0201 -0422 РСНВ РК 2015	-Крепление подкоса	шт.	4	6357	--	25428	--	25428	--	27462
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2034	
56.	2404-0207 -3926 РСНВ РК 2015	-Проводник заземляющий ЭП1-1М	шт.	4	822	--	3288	--	3288	--	3551
		СП - 8%			--	--	--	--	--	263	
57.	2404-0201 -0434 РСНВ РК 2015	-Стяжка СМ1	шт.	6	7489	--	44934	--	44934	--	48529
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3595	
58.	2113-0201 -0308 РСНВ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,304	202	--	667	--	667	--	721
					--	--	--	--	--	53	
		СП - 8%									
59.	2404-0102 -0232 РСНВ РК 2015	-Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-ГО ГОСТ 1232-93	шт.	6	2996	--	17976	--	17976	--	19414
					--	--	--	--	--	1438	
		СП - 8%									
60.	2404-0207 -2806 РСНВ РК 2015	-Колпачки К9	шт.	6	185	--	1110	--	1110	--	1199
		СП - 8%			--	--	--	--	--	89	
61.				12	903	--	10836	--	10836	--	11703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2401-0106 -3001 РСНБ РК 2015	-Электросоединитель	шт.		--	--	--	--	--	867	
		СП - 8%									
62.	2401-0106 -0304 РСНБ РК 2015	-Изоляторы SML70/20	шт.	12	5311	--	63732	--	63732	--	68831
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5099	
63.	1131-0204 -0206 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,075	145248,42	86255,95	10894	6469	271	4825	16976
					55392,4	25025,73	4154	1877	--	1257	
		НР - 80%; СП - 8%									
64.	2306-1201 -0704 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2472	361512	--	89366	--	89366	--	96515
					--	--	--	--	--	7149	
		СП - 8%									
65.	1308-0208 -0103 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2102,99	107,98	4206	216	2498	1105	5736
					746,2	21,38	1492	43	--	425	
		НР - 72%; СП - 8%									
66.	1133-0208 -0103 РСНБ РК 2015	-Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	12470,21	3667,65	12470	3668	158	8044	22155
					8644,3	1410,33	8644	1410	--	1641	
		НР - 80%; СП - 8%									
67.	5108-0301 -1103 РСНБ РК 2015	-Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	51104	--	51104	--	--	--	51104
					--	--	--	--	51104	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	792449	29584	682495	32506	886864
			Тенге		--	--	29266	11520	51104	61907	

Стоимость оборудования	Тенге	51104
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	51104
Стоимость монтажных работ	Тенге	175280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1134-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		120365	--	3611	--	--	5038	
		НР - 76%; СП - 8%									
73.	1308-0201 -0704 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	25	1039,74	572,91	25993	14323	6165	7122	35765
					220,2	175,49	5505	4387	--	2649	
		НР - 72%; СП - 8%									
74.	1308-0201 -0903 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	537,16	282,25	16115	8468	1371	6251	24155
					209,19	80,19	6276	2406	--	1789	
		НР - 72%; СП - 8%									
75.	2306-0137 -0741 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВВбШв 4х120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0867	2528447	--	219216	--	219216	--	236754
					--	--	--	--	--	17537	
		СП - 8%									
76.	2306-0137 -0703 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВВбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,051	326748	--	16664	--	16664	--	17997
					--	--	--	--	--	1333	
		СП - 8%									
77.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	-Прокладка сигнальной ленты	км кабеля	0,09	25893,92	18554,42	2330	1670	--	709	3283
					7339,5	3607,63	661	325	--	243	
		НР - 72%; СП - 8%									
78.	2113-0809 -1301 РСНБ РК 2015	-Сигнальная лента	100 м	0,9	1772	--	1595	--	1595	--	1722
		СП - 8%			--	--	--	--	--	128	
79.	1308-0201 -2403 РСНБ РК	-Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля	шт.	2	24710,83	15403,08	49422	30806	1000	19964	74937
					8808	5055,9	17616	10112	--	5551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%									
80.	2306-1703 -1602 РСНБ РК 2015	-Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срезными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	14278	--	28556	--	28556	--	30840
					--	--	--	--	--	2284	
		СП - 8%									
81.	1308-0201 -1815 РСНБ РК 2015	-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	1304,59	80,36	10437	643	986	6496	18287
					1101	26,73	8808	214	--	1355	
		НР - 72%; СП - 8%									
82.	2306-1702 -0801 РСНБ РК 2015	-Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,08	4634	--	371	--	371	--	400
					--	--	--	--	--	30	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	565685	113765	334295	110684	730479
			Тенге		--	--	117625	35903	--	54109	

Стоимость монтажных работ	Тенге	447531
Материалы	Тенге	11267
Всего заработная плата	Тенге	93595
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	264807
Накладные расходы	Тенге	67389
Сметная прибыль	Тенге	41194
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	556113
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	82
Сметная заработная плата	Тенге	93595
Стоимость общестроительных работ	Тенге	118153
Материалы	Тенге	56626
Всего заработная плата	Тенге	59933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1595				
		Накладные расходы	Тенге				43296				
		Сметная прибыль	Тенге				12916				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				174365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					59933			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				730479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					153528			
		РАЗДЕЛ 9. КТПГ 10/0,4 КВМОЩН.160КВА									
83.	1133-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11648,54 / 2871	6041,54 / 2765,25	11649 / 2871	6042 / 2765	2736 / --	4509 / 1293	17450
		НР - 80%; СП - 8%									
84.	1133-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	32316,14 / 13576,2	8024,49 / 2671,23	32316 / 13576	8024 / 2671	10716 / --	12998 / 3625	48939
		НР - 80%; СП - 8%									
85.	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,172	32170 / --	-- / --	37703 / --	-- / --	37703 / --	-- / 3016	40719
		СП - 8%									
86.	5108-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	3410584 / --	-- / --	3410584 / --	-- / --	-- / 3410584	-- / --	3410584
87.	5108-0101	-Трансформатор	шт.	1	816880	--	816880	--	--	--	816880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0105 РСНБ РК 2015	распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85			--	--	--	--	816880	--	
88. 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015		-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	2829,29	156,19	11317	625	7707	2257	14660
					746,2	37,42	2985	150	--	1086	
		НР - 72%; СП - 8%									
89. 1308-0208 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9		-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	22	284,17	25,87	6252	569	1462	3145	10149
					191,88	6,68	4221	147	--	752	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	4326701	15260	60324	22909	4359381
			Тенге		--	--	23653	5733	4227464	9772	

Стоимость оборудования	Тенге	4227464
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	4227464
Стоимость монтажных работ	Тенге	17569
Материалы	Тенге	9169
Всего заработная плата	Тенге	7503
Накладные расходы	Тенге	5402
Сметная прибыль	Тенге	1838
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	24809
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	7
Сметная заработная плата	Тенге	7503
Стоимость общестроительных работ	Тенге	81668
Материалы	Тенге	13451
Всего заработная плата	Тенге	21884
Местные материалы	Тенге	37703
Накладные расходы	Тенге	17507
Сметная прибыль	Тенге	7934
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	107109
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	19
Сметная заработная плата	Тенге	21884
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	4359381
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					29387			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНЫЕ СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ									
90.				77,7	186,84	177,98	14518	13829	--	2695	18589
	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		8,87	39,3	689	3054	--	1377	
		НР - 72%; СП - 8%									
91.				5,439	1644,72	--	8946	--	--	6441	16617
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта		1644,72	--	8946	--	--	1231	
		НР - 72%; СП - 8%									
92.				12,82	651,36	--	8350	--	--	6012	15512
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		651,36	--	8350	--	--	1149	
		НР - 72%; СП - 8%									
93.				51,28	13,29	13,29	681	681	--	185	935
	1101-0104 -0404 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		--	5	--	256	--	69	
		НР - 72%; СП - 8%									
94.				0,01	2165892,92	--	21659	--	20455	915	24380
	1134-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		120365	--	1204	--	--	1806	
		НР - 76%; СП - 8%									
95.				0,147	1037892,92	--	152570	--	134876	13447	179299
	1134-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		120365	--	17694	--	--	13281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96.	1134-0201 -0508 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.6 Кэтр=1,2, Кэм=1,2	НР - 76%; СП - 8% -Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство. Производство работ вблизи действующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2	колодец	3	56028 / 8540,76	3077,68 / 1112,98	168084 / 25622	9233 / 3339	133229 / --	22011 / 15208	205302
97.	2104-0301 -0501 РСНБ РК 2015	НР - 76%; СП - 8% -Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	2,1	54457 / --	-- / --	114360 / --	-- / --	114360 / --	-- / 9149	123508
98.	1134-0201 -0801 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.6 Кэтр=1,2, Кэм=1,2	СП - 8% -Колодцы. Установка люка на проезжей части. Производство работ вблизи действующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2	шт.	3	50524,4 / 4723,49	-- / --	151573 / 14170	-- / --	137403 / --	10770 / 12987	175330
99.	1134-0201 -0803 РСНБ РК 2015	НР - 76%; СП - 8% -Колодцы. Установка кронштейна	шт.	12	2040,49 / 815,08	-- / --	24486 / 9781	-- / --	14705 / --	7434 / 2554	34473
100.	1134-0201 -1201 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.6 Кэтр=1,2, Кэм=1,2	НР - 76%; СП - 8% -Колодцы. Устройство ввода труб. Производство работ вблизи действующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2	канал	6	1062,13 / 950,88	-- / --	6373 / 5705	-- / --	668 / --	4336 / 857	11565

НР - 76%; СП - 8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101.	1310-0904 -0201 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.11 Катр=1,3	-Кабели. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу. Протягивание кабеля в канализации через три колодца и более, применен коэффициент к затратам труда - 1,3. НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	156	299,29 / 219,67	78,69 / 26,53	46689 / 34269	12275 / 4139	145 / --	27654 / 5947	80290
102.	2306-0401 -0523 РСНБ РК 2015	-Кабели телефонные ТППэпЗ 5х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 СП - 8%	км	0,1734	144817 / --	-- / --	25111 / --	-- / --	25111 / --	-- / 2009	27120
103.	1310-0902 -0905 РСНБ РК 2015	-Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	бокс	1	10946,88 / 5505	2285,5 / 770,7	10947 / 5505	2286 / 771	3156 / --	4519 / 1237	16703
104.	2306-1701 -0710 РСНБ РК 2015	-Бокс БКТ СП - 8%	шт.	1	8245 / --	-- / --	8245 / --	-- / --	8245 / --	-- / 660	8905
105.	1310-0902 -0208 РСНБ РК 2015	-Консоль одноместная. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	478,52 / 169	97,95 / 33,03	5742 / 2028	1175 / 396	2539 / --	1746 / 599	8087
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	768334	39479	594892	108165	946615
			Тенге		--	--	133963	11955	--	70120	

Стоимость монтажных работ	Тенге	96734	
Материалы	Тенге	5840	
Всего заработная плата	Тенге		47109
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	33356	
Накладные расходы	Тенге	33918	
Сметная прибыль	Тенге	10452	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	141105	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		41
Сметная заработная плата	Тенге		47109
Стоимость общестроительных работ	Тенге	671600	
Материалы	Тенге	441336	
Всего заработная плата	Тенге		98810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы	Тенге				114360				
		Накладные расходы	Тенге				74244				
		Сметная прибыль	Тенге				59667				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				805511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					98810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				946616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					145919			

РАЗДЕЛ 11. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА

ТРУБОПРОВОДЫ

106.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,03	263177,58	73359,42	7895	2201	66	6155	15174
					187592	19644,3	5628	589	--	1124	
107.	2301-0501 -1310 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	30,3	524	--	15877	--	15877	--	17147
					--	--	--	--	--	1270	
108.	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,03	50848,04	--	1525	--	102	1409	3169
					47431,5	--	1423	--	--	235	
109.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кэтр=0,3, Кэм=0,3	-Прокладка опознавательного провода НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	0,027	25893,92	18554,42	699	501	--	213	985
					7339,5	3607,63	198	97	--	73	
110.	2306-0901 -0103 РСНБ РК 2015	-Провода АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,027	15924	--	430	--	430	--	464
					--	--	--	--	--	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111.	1122-0901 -0201 РСНВ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	1346,67 1102,1	74,34 33,03	1347 1102	74 33	171 --	1124 198	2668
112.	2304-0102 -1002 РСНВ РК 2015	-Задвижки фланцевые DN 50, типа AVK, ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	1	72889 --	-- --	72889 --	-- --	72889 --	-- 5831	78720
113.	2302-0103 -0307 РСНВ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	2	1489 --	-- --	2978 --	-- --	2978 --	-- 238	3216
114.	1122-0801 -0105 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0474	1225374,32 411513,2	451607,66 123627,95	58083 19506	21406 5860	17171 --	25112 6656	89850
115.	1122-1001 -0103 РСНВ РК 2015	-Гидранты пожарные. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	77794,3 1676,22	161,28 64,47	77794 1676	161 64	75957 --	1723 6361	85879
116.	1122-0801 -0201 РСНВ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	3	1222,23 418,97	803,26 208,72	3667 1257	2410 626	-- --	1864 442	5973
117.	2302-0303 -7303 РСНВ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая DN 63 СП - 8%	шт.	1	681 --	-- --	681 --	-- --	681 --	-- 54	735
118.	2302-0303 -7306 РСНВ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая DN 110 СП - 8%	шт.	2	1547 --	-- --	3094 --	-- --	3094 --	-- 248	3342
119.				2	2716	--	5432	--	5432	--	5867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0103 -0310 РСНВ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 435	
120.	2302-0103 -0308 РСНВ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	1	1924 --	-- --	1924 --	-- --	1924 --	-- 154	2078
						УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРОВ В ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦАХ ДО 0,2М					
121.	1116-0401 -0205 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,2	3428,17 813,45	63,71 19,96	686 163	13 4	510 --	163 68	917
122.	1116-0401 -0208 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,4	9896,45 1799,44	133,88 25,98	3959 720	54 10	3185 --	716 374	5048
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- --	-- --	258960 31672	26820 7285	200467 --	38479 23795	321232

Стоимость монтажных работ	Тенге	1129
Всего заработная плата	Тенге	296
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	430
Накладные расходы	Тенге	213
Сметная прибыль	Тенге	107
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1449
Сметная заработная плата	Тенге	296
Стоимость общестроительных работ	Тенге	150311
Материалы	Тенге	93467
Всего заработная плата	Тенге	37765
Накладные расходы	Тенге	37387
Сметная прибыль	Тенге	15016
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	202714
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					37765			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				107519				
		Материалы	Тенге				3695				
		Всего заработная плата	Тенге					897			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				102875				
		Накладные расходы	Тенге				879				
		Сметная прибыль	Тенге				8672				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				117070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				321233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					38957			
		РАЗДЕЛ 12. Ж/БЕТОННЫЕ КОЛОДЦЫ									
123.	1122-1301 -0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,559	34711,26 8479,02	8147,8 3101,42	54115 13219	12702 4835	28194 --	17873 5759	77747
124.	2104-0302 -0102 РСНВ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	24808 --	-- --	24808 --	-- --	24808 --	-- 1985	26793
125.	2104-0301 -0112 РСНВ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	20906 --	-- --	41812 --	-- --	41812 --	-- 3345	45157
126.	2104-0301 -0201 РСНВ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	4586 --	-- --	4586 --	-- --	4586 --	-- 367	4953
127.	2104-0301 -0101 РСНВ РК	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК	шт.	1	4639 --	-- --	4639 --	-- --	4639 --	-- 371	5010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%									
128.	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	17541 --	-- --	17541 --	-- --	17541 --	-- 1403	18944
129.	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	1	19408 --	-- --	19408 --	-- --	19408 --	-- 1553	20961
130.	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	-Стремянка С1-01-1шт,СТ-2-1шт(на 2шт) СП - 8%	т	0,0129	521281 --	-- --	6725 --	-- --	6725 --	-- 538	7262
131.	СТ ССЦ РК 8-04-08-2015 Раздел 21-066ТЧП 9.7	-Доплата за окрашивание эмалью ПФ-115 за 1 слой СП - 8%	т	0,0129	7595 --	-- --	98 --	-- --	-- --	-- 8	106
132.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	18,09	826,44 229,81	19,07 2,2	14950 4157	345 40	10448 --	3903 1508	20362
133.	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение оголовка щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	0,55	416,48 60,61	27,88 9,69	229 33	15 5	181 --	36 21	287
134.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 приминит.	-Устройство бетонной отмостки вокруг колодца (1шт)толщю100мм-5,5м2 на НР - 91%; СП - 8%	м3	0,55	29380,93 1040,85	1049,56 199,61	16160 572	577 110	15011 --	621 1342	18123
135.	1122-0601	-Стыки и фасонные части	км	0,03	138529,4	35713,64	4156	1071	1233	2174	6837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0502 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	трубопровода		61722	11484,96	1852	345	--	506	
		НР - 99%; СП - 8%									
136.	1122-1101 -0101 РСНВ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	3831,3	2067,2	3831	2067	139	2211	6525
					1625	608,03	1625	608	--	483	
		НР - 99%; СП - 8%									
137.	1123-0101 -0101 РСНВ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7	2608,27	149,17	18258	1044	11181	6240	26458
					861,9	38,54	6033	270	--	1960	
		НР - 99%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	231315	17823	185906	33058	285525
			Тенге		--	--	27492	6212	--	21149	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				205183				
	Материалы		Тенге				66384				
	Всего заработная плата		Тенге					33704			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				98				
	Местные материалы		Тенге				93386				
	Накладные расходы		Тенге				33059				
	Сметная прибыль		Тенге				19059				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				257301				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								33
	Сметная заработная плата		Тенге					33704			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6725				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6725				
	Сметная прибыль		Тенге				538				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7262				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19408				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19408				
	Сметная прибыль		Тенге				1553				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20961				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				285524				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								33
	Сметная заработная плата		Тенге					33704			
		РАЗДЕЛ 13. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
138.	1101-0101	-Грунты 2 группы.	м3	63,3865	186,84	177,98	11843	11281	--	2198	15165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0314 РСНБ РК 2015	Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	грунта		8,87	39,3	562	2491	--	1123	
		НР - 72%; СП - 8%									
139.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,437055	1644,72	--	7298	--	--	5254	13556
					1644,72	--	7298	--	--	1004	
		НР - 72%; СП - 8%									
140.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей мягким грунтом 1	м3 грунта	10,742571	651,36	--	6997	--	--	5038	12998
					651,36	--	6997	--	--	963	
		НР - 72%; СП - 8%									
141.	1101-0104 -0404 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	42,970284	13,29	13,29	571	571	--	155	784
					--	5	--	215	--	58	
		НР - 72%; СП - 8%									
142.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,970284	132,84	63,18	5708	2715	--	3049	9458
					69,66	28,9	2993	1242	--	701	
		НР - 72%; СП - 8%									
					ЛИШНИЙ ГРУНТ ОТ ОБЪЕМА КОЛОДЦЕВ-7,14М3						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	32418	14567	--	15694	51961
			Тенге		--	--	17850	3948	--	3849	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				32418				
Всего заработная плата			Тенге					21798			
Накладные расходы			Тенге				15695				
Сметная прибыль			Тенге				3849				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				51961				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								26
Сметная заработная плата			Тенге					21798			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	ций колодца								
147.	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4	12946 --	-- --	51784 --	-- --	51784 --	-- 4143	55927
148.	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4	14332 --	-- --	57328 --	-- --	57328 --	-- 4586	61914
149.	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4	4586 --	-- --	18344 --	-- --	18344 --	-- 1468	19812
150.	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4	9680 --	-- --	38720 --	-- --	38720 --	-- 3098	41818
151.	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	4	19408 --	-- --	77632 --	-- --	77632 --	-- 6211	83843
152.	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	-Стремянка С1-01-1шт,СТ-2-1шт(на 2шт) СП - 8%	т	0,0388	521281 --	-- --	20226 --	-- --	20226 --	-- 1618	21844
153.	СТ ССЦ РК 8-04-08-2015 Раздел	-Доплата за окрашивание эмалью ПФ-115 за 1 слой СП - 8%	т	0,0388	7595 --	-- --	295 --	-- --	-- --	-- 24	318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	21-066ТЧП 9.7										
154.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	48	826,44 229,81	19,07 2,2	39669 11031	916 106	27722 --	10357 4002	54028
155.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение оголовка щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	2,2	416,48 60,61	27,88 9,69	916 133	61 21	722 --	145 85	1147
156.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 применит.	-Устройство бетонной отмостки вокруг колодца (1шт)толщю100мм-5,5м2 на НР - 91%; СП - 8%	м3	2,2	29380,93 1040,85	1049,56 199,61	64638 2290	2309 439	60039 --	2483 5370	72491
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге Тенге		-- --	-- --	454236 44837	24426 8419	384678 --	51828 40487	546552
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								
	Материалы		Тенге				356378				
	Всего заработная плата		Тенге				120644				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					53256			
	Местные материалы		Тенге				295				
	Накладные расходы		Тенге				166176				
	Сметная прибыль		Тенге				51829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32657				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				440864				
	Сметная заработная плата		Тенге					53256			50
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге								
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20226				
	Сметная прибыль		Тенге				20226				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1618				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				21844				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77632				
	Сметная прибыль		Тенге				77632				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6211				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				83843				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				546550				
	Сметная заработная плата		Тенге					53256			50
		РАЗДЕЛ 16. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
157.	1101-0101 -0314	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал	м3 грунта	71,136	186,84 8,87	177,98 39,3	13291 631	12660 2796	-- --	2467 1261	17019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНВ РК 2015	экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3									
		НР - 72%; СП - 8%									
158.	1101-0205 -0302 РСНВ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,97952	1644,72	--	8190	--	--	5897	15214
					1644,72	--	8190	--	--	1127	
		НР - 72%; СП - 8%									
159.	1101-0205 -0501 РСНВ РК 2015	-Засыпка вручную траншей мягким грунтом 1	м3 грунта	12,426304	651,36	--	8094	--	--	5828	15035
					651,36	--	8094	--	--	1114	
		НР - 72%; СП - 8%									
160.	1101-0104 -0404 РСНВ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	49,705216	13,29	13,29	661	661	--	179	907
					--	5	--	248	--	67	
		НР - 72%; СП - 8%									
161.	1101-0201 -0501 РСНВ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49,705216	132,84	63,18	6603	3141	--	3527	10941
					69,66	28,9	3462	1437	--	810	
		НР - 72%; СП - 8%									
							ЛИШНИЙ ГРУНТ ОТ ОБЪЕМА КОЛОДЦЕВ-14М3				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	36839	16462	--	17898	59116
			Тенге		--	--	20377	4481	--	4379	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	36839	
Всего заработная плата	Тенге		24858
Накладные расходы	Тенге	17898	
Сметная прибыль	Тенге	4379	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	59115	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		30
Сметная заработная плата	Тенге		24858
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	59115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					24858			

РАЗДЕЛ 17. СЕПТИК НА 12М3

					ПЯТЬ КАМЕР ДИАМЕТРОМ 2М						
162.	1123-0601 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	8,8	33355,14	6259,59	293525	55084	166644	91899	416258
					8158,74	2389,83	71797	21031	--	30834	
		НР - 99%; СП - 8%									
163.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4586	--	22930	--	22930	--	24764
					--	--	--	--	--	1834	
		СП - 8%									
164.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4639	--	23195	--	23195	--	25051
					--	--	--	--	--	1856	
		СП - 8%									
165.	2104-0302 -0113 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	35022	--	175110	--	175110	--	189119
					--	--	--	--	--	14009	
		СП - 8%									
166.	2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	30021	--	300210	--	300210	--	324227
					--	--	--	--	--	24017	
		СП - 8%									
167.	2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	41981	--	209905	--	209905	--	226697
					--	--	--	--	--	16792	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ходовые скобы МН1 и М1	т	0,042	521281	--	21894	--	21894	--	23645
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1752	
169.	СТ ССЦ РК 8-04-08-2015 Раздел 21-066ТЧП 9.7	-Доплата за окрашивание эмалью ПФ-115 за 1 слой	т	0,042	7595	--	319	--	--	--	345
		СП - 8%			--	--	--	--	--	26	
170.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонной отмостки вокруг колодца толщ.1000мм на бетон В15	м3	2,75	32507,23	1049,56	89395	2886	83647	3104	99899
					1040,85	199,61	2862	549	--	7400	
		НР - 91%; СП - 8%									
171.	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	19408	--	116448	--	116448	--	125764
					--	--	--	--	--	9316	
		СП - 8%									
172.	1116-0501 -0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	2,4	1789,66	467,96	4295	1123	206	3199	8094
					1235,76	124,51	2966	299	--	600	
		НР - 98%; СП - 8%									
173.	2301-0506 -0111 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации - 160х4,9 ГОСТ 22689-2014	м	2,4	1902	--	4565	--	4565	--	4930
					--	--	--	--	--	365	
		СП - 8%									
174.	1122-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6, диаметр труб 100 мм.	км трубопровода	0,0021	301200,24	6313,44	633	13	36	584	1314
					278100	3011,73	584	6	--	97	
		НР - 99%; СП - 8%									
175.	2301-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 50	м	2,1	693	--	1455	--	1455	--	1572
					--	--	--	--	--	116	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176.				0,0006	357602,45	7349,37	215	4	17	194	441
	1122-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Укладка водопроводные асбестоцементных труб ВТ-6, диаметр 150 мм.	км трубопровода		323420	3425,28	194	2	--	33	
		НР - 99%; СП - 8%									
177.				0,6	1181	--	709	--	709	--	765
	2301-1201 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150	м		--	--	--	--	--	57	
		СП - 8%									
178.				2	2448	--	4896	--	4896	--	5288
	2302-0601 -0409 РСНБ РК 2015	-Тройник ПВХ 90° DN 160x160	шт.		--	--	--	--	--	392	
		СП - 8%									
179.				1,08	748,57	2,81	808	3	746	58	936
	1120-1301 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка флюгарки	кг изделия		54,29	0,46	59	--	--	69	
		НР - 98%; СП - 8%									
180.				0,001	365002,43	1172,43	365	1	164	183	592
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Установка крючков	т		200376	467,01	200	--	--	44	
		НР - 91%; СП - 8%									
181.				1,86	3616,77	111,28	6727	207	6201	362	7656
	1110-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство из щитов деревянной крышки колодца	м2		171,49	44,48	319	83	--	567	
		НР - 90%; СП - 8%									
182.				4,8	6295,47	17,49	30218	84	23694	5826	38928
	1110-0107 -0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Обивка крышкикровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2		1341,6	6,98	6440	34	--	2884	
		НР - 90%; СП - 8%									
183.				107,136	186,84	177,98	20017	19068	--	3715	25632
	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		8,87	39,3	950	4210	--	1899	
		НР - 72%; СП - 8%									
184.				8,064	1644,72	--	13263	--	--	9549	24637
	1101-0205 -0302 РСНБ РК	-Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в	м3 грунта		1644,72	--	13263	--	--	1825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.									
		НР - 72%; СП - 8%									
185.				14,94	651,36	--	9731	--	--	7007	18077
	1101-0205 -0501 РСНВ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		651,36	--	9731	--	--	1339	
		НР - 72%; СП - 8%									
186.				59,76	13,29	13,29	794	794	--	215	1090
	1101-0104 -0404 РСНВ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		--	5	--	299	--	81	
		НР - 72%; СП - 8%									
187.				59,76	132,84	63,18	7939	3776	--	4241	13154
	1101-0201 -0501 РСНВ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		69,66	28,9	4163	1727	--	974	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	1359561	83044	1162672	130136	1608875
			Тенге		--	--	113528	28240	--	119178	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1204491	
Материалы	Тенге	280401	
Всего заработная плата	Тенге		138444
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	319	
Местные материалы	Тенге	731350	
Накладные расходы	Тенге	126879	
Сметная прибыль	Тенге	106510	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1437880	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		139
Сметная заработная плата	Тенге		138444
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	21894	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	21894	
Сметная прибыль	Тенге	1752	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	23645	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	133176	
Материалы	Тенге	953	
Всего заработная плата	Тенге		3324
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	128073	
Сдача и испытание	Тенге	3	
Накладные расходы	Тенге	3257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				10915				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				147348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3324			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1608874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					141768			

РАЗДЕЛ 18. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД

ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2
ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ МАРКИ ГРПШ 400М С РДНК 400М-1ШТ

188.	1119-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство установки для редуцирования давления газа.	установка	1	25131,31	891,85	25131	892	12501	11762	39844
					11737,6	264,18	11738	264	--	2951	
		НР - 98%; СП - 8%									
189.	Прайс ТОО "ВИАСТ"	-Стоимость шкафного газорегуляторного пункта марки ГРПШ 400м с РДНК 400м	шт	1	281607,14	--	281607	--	--	--	281607
					--	--	--	--	281607	--	

ФУНДАМЕНТ ПОД ШКАФНУЮ УСТАНОВКУ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

190.	1101-0205 -0406 РСНБ РК 2015	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,96	1187,34	--	1140	--	--	821	2117
					1187,34	--	1140	--	--	157	
		НР - 72%; СП - 8%									
191.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные кл.В15. Устройство	м3	0,96	35793,92	847,99	34362	814	29216	4207	41655
					4512,9	303,33	4332	291	--	3086	
		НР - 91%; СП - 8%									
192.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,005144	473273,61	2003,61	2435	10	974	1324	4059
					282064	800,37	1451	4	--	301	
		НР - 91%; СП - 8%									
193.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.	шт.	3	2829,29	156,19	8488	469	5780	1693	10995
					746,2	37,42	2239	112	--	814	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194.	1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный в траншее из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	8,5	217,83	16,63	1852	141	261	1067	3152
					170,56	3,74	1450	32	--	233	
		НР - 72%; СП - 8%									
					ПЛОЩАДКА ОГРАЖДЕНИЕ ШРП(С РДНК400М)						
195.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,55	2158,8	--	1187	--	--	855	2206
					2158,8	--	1187	--	--	163	
		НР - 72%; СП - 8%									
196.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,55	35793,92	847,99	19687	466	16739	2411	23865
					4512,9	303,33	2482	167	--	1768	
		НР - 91%; СП - 8%									
197.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	5,5	1365,41	81,86	7510	450	3992	2936	11282
					557,86	10,09	3068	55	--	836	
		НР - 94%; СП - 8%									
198.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции опорные из труб. Монтаж	т конструкций	0,1627	87996,97	6226,79	14317	1013	1186	8401	24535
					74483,2	349,08	12118	57	--	1817	
		НР - 69%; СП - 8%									
199.	2106-0510 -1004 РСНБ РК 2015	-Опоры стальные с тоимость	т	0,1627	424980	--	69144	--	69144	--	74676
					--	--	--	--	--	5532	
		СП - 8%									
200.	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015	-Конструкции ограждения.Монтаж	т конструкций	0,0891	93906,43	1422,63	8367	127	718	5215	14668
					84424	397,83	7522	35	--	1087	
		НР - 69%; СП - 8%									
201.	2106-0510 -1601 РСНБ РК 2015	-Стальные крележные элементы из швеллеров и уголков.Стоимость	т	0,0636	375400	--	23875	--	23875	--	25785
					--	--	--	--	--	1910	
		СП - 8%									
202.				16,2	1542	--	24980	--	24980	--	26979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0308 -0221 РСНБ РК 2015	-Сетки плетеная "Рабица"Стоимость СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	1998	
203.				0,0891	18434	--	1642	--	--	--	1774
	СТ ССЦ РК 8-04-08-2015 Раздел 21-066ТЧП 9.7	-Доплата за окрашивание конструвкций опор и ограждения эмалью ПФ-115 за 2 слоя СП - 8%	т		--	--	--	--	--	131	
204.				5,4	3488,71	990,15	18839	5347	12857	1841	22334
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	635	1070	--	1654	
205.				9	1555,04	130,6	13995	1175	10784	2269	17566
	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		226,18	42,08	2036	379	--	1301	
206.				0,65	31719,39	1235,01	20618	803	18743	1238	23604
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1648,59	444,23	1072	289	--	1748	
207.				0,045	16724,85	887,37	753	40	13	648	1512
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		15546,48	267,24	700	12	--	112	
208.				0,045	202055	--	9092	--	9092	--	9820
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	727	
209.				1	1346,67	74,34	1347	74	171	1124	2668
	1122-0901 -0201 РСНБ РК	-Установка стальных фланцевых задвижек диам.50мм	задвижка или клапан		1102,1	33,03	1102	33	--	198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 99%; СП - 8%									
210.	2304-0201 -1507 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	17487	--	17487	--	17487	--	18886
					--	--	--	--	--	1399	
		СП - 8%									
211.	1122-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Приварка фланцев ответных диаметром 50 мм.	фланец	2	473,3	30,96	947	62	43	834	1923
					421,12	--	842	--	--	142	
		НР - 99%; СП - 8%									
212.	2302-0103 -0307 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1489	--	5956	--	5956	--	6432
					--	--	--	--	--	476	
		СП - 8%									
						ОП-1	ПОД ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ ф50ММ-1ШТ				
213.	1101-0205 -0406 РСНБ РК 2015	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,18	1187,34	--	214	--	--	154	397
					1187,34	--	214	--	--	29	
		НР - 72%; СП - 8%									
214.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных фундаментов столбов кл.в15 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	м3	0,18	36293,72	847,99	6533	153	5568	789	7908
					4512,9	303,33	812	55	--	586	
		НР - 91%; СП - 8%									
215.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции опорные.Монтаж	т конструкций	0,01098	87996,97	6226,79	966	68	80	567	1656
					74483,2	349,08	818	4	--	123	
		НР - 69%; СП - 8%									
216.	2106-0510 -1004 РСНБ РК 2015	-Опоры СТАЛЬНЫЕ	т	0,01098	424980	--	4666	--	4666	--	5040
					--	--	--	--	--	373	
		СП - 8%									
217.				0,01098	18434	--	202	--	--	--	219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТ ССЦ РК 8-04-08-2 015 Раздел 21-066ТЧП 9.7	-Доплата за окрашивание конструвкций опор и ограждения эмалью ПФ-115 за 2 слоя СП - 8%	т		---	---	---	---	---	16	
						ДЕТАЛЬ ВЫХОДА ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ф57ММ-1ШТ					
218.	1116-0401 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	1	5480,99 1127,36	79,76 27,39	5481 1127	80 27	4274 --	1132 529	7142
219.	1122-1401 -0302 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	1	1204,42 987,6	7,58 2,09	1204 988	8 2	208 --	980 175	2359
220.	1122-0601 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	2198571,2 272896	189062,03 32320,85	2199 273	189 32	1737 --	302 200	2701
221.	1116-1201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Теплоизоляция и заделка концов футляра диаметром труб до 100 мм НР - 98%; СП - 8%	сальник	1	2403 1821,6	-- --	2403 1822	-- --	581 --	1785 335	4523
	6Применит.										
222.	2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 СП - 8%	кг	54,9142	580 --	-- --	31850 --	-- --	31850 --	-- 2548	34398
223.	2113-0104 -0702 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,014385	70308 --	-- --	1011 --	-- --	1011 --	-- 81	1092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
224.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1222,56	803,59	1223	804	--	622	1992
					418,97	208,98	419	209	--	148	
		НР - 99%; СП - 8%									
225.	2302-0303 -5413 РСНБ РК 2015	-Неразъемное соединение полиэтилен. DN 63х50	шт.	1	869	--	869	--	869	--	939
					--	--	--	--	--	70	
		СП - 8%									
226.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонной подушки В15	м3	0,003	37594,22	847,99	113	3	96	13	136
					4512,9	303,33	14	1	--	10	
		НР - 91%; СП - 8%									
					ДЕТАЛЬ ВЫХОДА ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ф57ММ-1ШТ						
227.	1116-0401 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	2	5480,99	79,76	10962	160	8547	2263	14283
					1127,36	27,39	2255	55	--	1058	
		НР - 98%; СП - 8%									
228.	1122-1401 -0302 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2	1204,42	7,58	2409	15	419	1960	4718
					987,6	2,09	1975	4	--	349	
		НР - 99%; СП - 8%									
229.	1122-0601 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	2198571,2	189062,03	4397	378	3473	604	5402
					272896	32320,85	546	65	--	400	
		НР - 99%; СП - 8%									
230.	1116-1201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Теплоизоляция и заделка концов футляра диаметром труб до 100 мм	сальник	2	2403	--	4806	--	1163	3570	9046
					1821,6	--	3643	--	--	670	
		НР - 98%; СП - 8%									

6Примечит
.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231.	2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 СП - 8%	кг	54,9142	580 ---	-- ---	31850 ---	-- ---	31850 ---	-- 2548	34398
232.	2113-0104 -0702 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV СП - 8%	т	0,014385	70308 ---	-- ---	1011 ---	-- ---	1011 ---	-- 81	1092
233.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	1222,56 418,97	803,59 208,98	1223 419	804 209	-- --	622 148	1992
234.	2302-0303 -5413 РСНБ РК 2015	-Неразъемное соединение полиэтилен. DN 63x50 СП - 8%	шт.	1	869 ---	-- ---	869 ---	-- ---	869 ---	-- 70	939
235.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонной подушки В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,006	37594,22 4512,9	847,99 303,33	226 27	5 2	194 --	26 20	272
236.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0612	263227,83 187592	73409,67 19682,7	16110 11481	4493 1205	136 --	12558 2293	30961
237.	2301-0502 -0605 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	61,812	526 ---	-- ---	32513 ---	-- ---	32513 ---	-- 2601	35114
238.	1122-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50мм с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,008	598116,14 405552	181042,7 77156,9	4785 3244	1448 617	93 --	3823 689	9297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239.	2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,032	982	--	7887	--	7887	--	8518
					--	--	--	--	--	631	
		СП - 8%									
240.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка стальных сварных фасонных частей количес тво отводы 90гр-ф57х3-5шт	т фасонных частей	0,0025	1225374,32	451607,66	3063	1129	905	1324	4739
					411513,2	123627,95	1029	309	--	351	
		НР - 99%; СП - 8%									
241.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1222,56	803,59	2445	1607	--	1243	3984
					418,97	208,98	838	418	--	295	
		НР - 99%; СП - 8%									
242.	2302-0303 -1703 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1019	--	2038	--	2038	--	2201
					--	--	--	--	--	163	
		СП - 8%									
243.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	301344,6	93036,28	1507	465	25	1131	2849
					203312	25262,55	1017	126	--	211	
		НР - 99%; СП - 8%									
244.	2301-0502 -0910 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 110х12,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,05	2627	--	13266	--	13266	--	14328
					--	--	--	--	--	1061	
		СП - 8%									
245.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Протаскивание в футляр труб диаметром до 100 мм.	м трубы, уложенной в футляре	5	1089,52	7,08	5448	35	767	4609	10861
					929,24	1,87	4646	9	--	805	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246.	1310-0904 -0101 РСНВ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	-Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	0,06	19759,38 7339,5	12419,88 2075,04	1186 440	745 125	-- --	407 127	1720
247.	2306-0901 -0102 РСНВ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,06	14157 --	-- --	849 --	-- --	849 --	-- 68	917
248.	2113-0816 -1205 РСНВ РК 2015	-Лента сигнальная "ГАЗ" 200мм СП - 8%	кг	60	4,47 --	-- --	268 --	-- --	268 --	-- 21	290
249.	1124-0207 -0201 РСНВ РК 2015	-Трубка контрольная. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	6630,24 2920,84	1886,26 646,23	6630 2921	1886 646	1823 --	3531 813	10975
250.	2104-0302 -9902 РСНВ РК 2015	-Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	0,04	37657,86 --	-- --	1506 --	-- --	1506 --	-- 121	1627
					ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ						
251.	1125-0129 -0501 РСНВ РК 2015	-Установка опознавательного знака НР - 91%; СП - 8%	знак	2	2434,68 1444,8	-- --	4869 2890	-- --	1979 --	2630 600	8099
252.	1106-0101 -0113 РСНВ РК 2015	-Бетон кл.12,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,126	34184,36 4512,9	847,99 303,33	4307 569	107 38	3631 --	552 389	5248
253.				0,04174	424980	--	17739	--	17739	--	19158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	-Стоимость Опор СП - 8%	т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 1419	
254.	1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионой изоляции подземной части опоры и на 300мм выше уровня земли НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0016	657248,68 172356	25111,46 461,87	1052 276	40 1	736 --	274 106	1431
255.	СТС121-13 0816-0500 2113-0816-0500 РСНБ РК2015	-Знаки опознавательные металлические СП - 8%	т	3	2894,44 --	-- --	8683 --	-- --	-- --	-- 695	9378
256.	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 к=0,6	-Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	стык	2	11433,1 634,18	10792,92 1999,58	22866 1268	21586 3999	12 --	4793 2213	29872
257.	2113-0810-0202 РСНБ РК 2015	-Пленка радиографическая рулонная СП - 8%	м	0,66	4339,21 --	-- --	2864 --	-- --	2864 --	-- 229	3093
258.	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	0,5	205,25 73,75	4,42 0,44	103 37	2 --	64 --	26 10	138
259.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	0,5	76,52 21,56	1,57 0,22	38 11	1 --	26 --	8 4	49
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		--	--	893468	48094	452105	100944	1051435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	101130	10959	281607	57023	
		Стоимость оборудования	Тенге				281607				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				281607				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				12374				
		Материалы	Тенге				6041				
		Всего заработная плата	Тенге					4397			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				849				
		Накладные расходы	Тенге				3166				
		Сметная прибыль	Тенге				1243				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				16784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4397			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				330743				
		Материалы	Тенге				115423				
		Всего заработная плата	Тенге					66206			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				113456				
		Местные материалы	Тенге				1506				
		Накладные расходы	Тенге				63082				
		Сметная прибыль	Тенге				31506				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				425330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					66206			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				139075				
		Материалы	Тенге				1984				
		Всего заработная плата	Тенге					20554			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				115425				
		Накладные расходы	Тенге				14183				
		Сметная прибыль	Тенге				12261				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				165518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					20554			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				129669				
		Материалы	Тенге				27068				
		Всего заработная плата	Тенге					20931			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				80886				
		Накладные расходы	Тенге				20512				
		Сметная прибыль	Тенге				12015				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				162196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					20931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1051435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					112088			

РАЗДЕЛ 19. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

260.	1101-0101 -0314 РСНВ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом	м3 грунта	484,2045	186,84	177,98	90469	86176	--	16792	115843
					8,87	39,3	4293	19029	--	8581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3									
		НР - 72%; СП - 8%		36,4455	1644,72	--	59943	--	--	43159	111349
261.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1644,72	--	59943	--	--	8248	
		НР - 72%; СП - 8%		86,775	651,36	--	56522	--	--	40696	104995
262.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей мягким грунтом 1 группы, для устройство основания и засыпку на 20см. Группа грунтов 1	м3 грунта		651,36	--	56522	--	--	7777	
		НР - 72%; СП - 8%		433,875	13,29	13,29	5766	5766	--	1562	7914
263.	1101-0104 -0404 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		--	5	--	2169	--	586	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге		--	--	212700	91942	--	102209	340101
			Тенге		--	--	120758	21198	--	25192	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				212700				
Всего заработная плата			Тенге				102208	141956			
Накладные расходы			Тенге				25193				
Сметная прибыль			Тенге				340101				163
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге								
Нормативная трудоемкость			чел.-ч					141956			
Сметная заработная плата			Тенге				340101				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге								163
Нормативная трудоемкость			чел.-ч					141956			
Сметная заработная плата			Тенге								104465021
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								
В ТОМ ЧИСЛЕ:							6817729				
Зарплата рабочих строителей			Тенге				2718804				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					593428			
в том числе зарплата машинистов			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				61457597				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				20140532				
		Накладные расходы	Тенге				7072867				
		Сметная прибыль	Тенге				6246258				
		ИТОГО по АКТУ	Тенге								104465021
		Итого без оборудования			ТЕНГЕ						84324489
		Временные здания и сооружения 2,9%			ТЕНГЕ						2445410
		ИТОГО			ТЕНГЕ						86769899
		Доп.затраты при пр-ве СМР в зимнее время 1,134%			ТЕНГЕ						983971
		ИТОГО			ТЕНГЕ						87753871
		Непредвиденные работы 2%			ТЕНГЕ						1755077
		Итого			ТЕНГЕ						89508948
		Итого с оборудованием			ТЕНГЕ						109649480
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9			ТЕНГЕ						98684542
		НДС 12%			ТЕНГЕ						11842145
		ВСЕГО ПО АКТУ			ТЕНГЕ						110526687

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Бектенов У. О.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж» Балмулдин Д. У.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «КурылысИнжиниринГАктобе» Кабдыкаиров Ж. Ж.

АВТОР ПРОЕКТА: ТОО «Технопроект» Бисенгалиев К. М.