Форма №3

СПРАВКА № 3

О стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2019 год

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Договор №49 от 24.06.2019 года

Наименование объекта: «Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в п. Жымпита Сырымского района ЗКО района ЗКО»

Наименование Пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные рпботы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	178 427 193		
НДС 12%	21 411 263		
ВСЕГО	199 838 456		
Удержание 5%	9 991 923		
Итого к оплате с начала строительства	189 846 533		
Итого за сентябрь 2019 г.	46 992 481		
НДС 12%	5 639 098		
ВСЕГО	**52 631 579**		
Удержание 5%	2 631 579		
ИТОГО к оплате за сентябрь 2019 год	**50 000 000**		

Заказчик: Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО" _____ Бектенов У.О.

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж» _____ Балмулдин Д. У.

ЗАКАЗЧИК: - ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №3

Выполненных работ за сентябрь 2019 год по объекту:

НА Строительство 3-х этажного 36-ти квартирного жилого дома в с. Жымпиты Сырымского района ЗКО

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2018Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
1.	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытие пленкой стен НР - 99%; СП - 8%	м2 покрытия	600	124,58 103,94	0,25 0,11	74749 62361	149 66	12239 --	61803 10924		147476
2.	1108-0201-1031 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	43,41	39234,54 8172,78	2251,47 429,39	1703171 354780	97736 18640	1250655 --	347281 164036		2214488
3.	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	83	27502,87 3832,5	2309,2 440,4	2282738 318098	191664 36553	1772976 --	329825 209005		2821568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9											
4.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	1,34	333261,37 55046,4	2095,97 594,54	446570 73762	2809 797	369999 --	69340 41273	557183
5.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,49	16724,85 15546,48	887,37 267,24	8195 7618	435 131	142 --	7051 1220	16466
6.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Армированные швы АС-21 НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,49	57142,37 55046,4	2095,97 594,54	28000 26973	1027 291	-- --	25356 4268	57624
7.	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1424	4036,28 1114,41	237,27 45,25	5747663 1586920	337873 64438	3822870 --	1535762 582674	7866099
8.	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	585	4291,71 1114,41	237,27 45,25	2510648 651930	138803 26472	1719915 --	630914 251325	3392887
9.	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	116,8	29428,71 3832,5	2309,2 440,4	3437273 447636	269715 51439	2719922 --	464139 312113	4213526
10.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Укладка перемычек масса до 0,3т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	224	422,15 141,64	ПЕРЕМЫЧКИ /ЛИСТ АС32/ 242,31 47,34	94561 31726	54277 10605	8558 --	49951 11561	156073
11.	1107-0104 -0301 РСНБ РК	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса	шт. сборных конструк	3	2058,26 778,04	1246,97 237,82	6175 2334	3741 713	100 --	3596 782	10553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	ций								
						КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ К СТЕНАМ И ПЕРЕКРЫТИЯМ АС-30					
12.	1107-0107-0103 РСНВ РК 2015	-Крепежные элементы. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,9	680209,3 50642,2	6207,34 1134,03	612188 45578	5587 1021	561023 --	54986 53374	720549
13.	1107-0107-0101 РСНВ РК 2015	-Крепежные элементы из сетки. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,7	507080,22 201620	11385,62 1178,07	354956 141134	7970 825	205852 --	167511 41797	564265
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	17306888 3750850	1111784 211990	12444251 --	3747515 1684352	22738757
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17306888				
	Материалы		Тенге				12444254				
	Всего заработная плата		Тенге					3962840			
	Накладные расходы		Тенге				3747516				
	Сметная прибыль		Тенге				1684352				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22738756				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4248
	Сметная заработная плата		Тенге					3962840			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				22738756				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4248
	Сметная заработная плата		Тенге					3962840			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ									
14.	1107-0504-0105 РСНВ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	32	3922,38 1823,52	934,96 178,36	125516 58353	29919 5708	37244 --	75591 16089	217196
15.	1107-0504-0106 РСНВ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	32	5930,56 2883,44	1246,43 242,44	189778 92270	39886 7758	57622 --	118033 24625	332436
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	315294 69804	69804 94866	94866 193624	193624 549632	549632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге		--	--	150623	13466	--	40714	
		Материалы	Тенге				315294				
		Всего заработная плата	Тенге				94867				
		Накладные расходы	Тенге					164088			
		Сметная прибыль	Тенге				193624				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				40713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				549632				
		Сметная заработная плата	Тенге					164088			153
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				549632				
		Сметная заработная плата	Тенге					164088			153
		РАЗДЕЛ 3. ОБРАМЛЕНИЕ СТЕНКИ ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ И ПЕРИЛА ОГРАЖДЕНИЙ									
16.	1109-0305 -0401 РСНВ РК 2015	-Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,8	93906,43	1422,63	75125	1138	6448	46822	131703
					84424	397,83	67539	318	--	9756	
		НР - 69%; СП - 8%									
17.	2106-0510 -1601 РСНВ РК 2015	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,8	375400	--	300320	--	300320	--	324346
					--	--	--	--	--	24026	
		СП - 8%									
18.	1106-0301 -0407 РСНВ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,065	365002,43	1172,43	23725	76	10625	11880	38453
					200376	467,01	13024	30	--	2848	
		НР - 91%; СП - 8%									
19.	1107-0519 -0101 РСНВ РК 2015	-Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	106	2140,41	77,47	226883	8212	7856	252553	517791
					1988,82	30,31	210815	3213	--	38355	
		НР - 118%; СП - 8%									
20.	2107-0201 -0401 РСНВ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,26	21429	--	5572	--	5572	--	6017
					--	--	--	--	--	446	
		СП - 8%									
21.	2105-0206 -0902 РСНВ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от	т	0,035	253189	--	8862	--	8862	--	9571
					--	--	--	--	--	709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
22.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27	84,98	2,21	2294	60	1238	691	3224
					36,88	0,22	996	6	--	239	
		НР - 69%; СП - 8%									
23.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	27	153,05	3,13	4132	85	2883	811	5339
					43,11	0,44	1164	12	--	395	
		НР - 69%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	646914	9571	343804	312757	1036444
			Тенге		--	--	293538	3579	--	76774	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				271468				
		Материалы	Тенге				22604				
		Всего заработная плата	Тенге					229260			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14433				
		Накладные расходы	Тенге				265935				
		Сметная прибыль	Тенге				42992				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				580396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					229260			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				375445				
		Материалы	Тенге				6448				
		Всего заработная плата	Тенге					67857			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				300320				
		Накладные расходы	Тенге				46822				
		Сметная прибыль	Тенге				33781				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				456048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					67857			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1036444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
		Сметная заработная плата	Тенге					297118			
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ									
24.	1107-0506 -0104 РСНБ РК 2015	-Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	8	5000,37	2680,76	ПЛОЩАДКИ И МАРШИ ЛИСТ АС-25 40003	21446	746	25876	71149
					2226,4	514,72	17811	4118	--	5270	
		НР - 118%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	1107-0506 -0102 РСНВ РК 2015	-Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	5314,58	2702,96	53146	27030	1278	35391	95620
					2483,76	515,49	24838	5155	--	7083	
		НР - 118%; СП - 8%									
26.	2104-0302 -0201 РСНВ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,7	56520	--	39564	--	39564	--	42729
					--	--	--	--	--	3165	
		СП - 8%									
27.	1107-0104 -0302 РСНВ РК 2015	-Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8	2351,05	1397,07	18808	11177	381	11070	32269
					906,28	266,44	7250	2132	--	2390	
		НР - 118%; СП - 8%									
28.	1107-0503 -0110 РСНВ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	8	422,15	242,31	3377	1938	306	1784	5574
					141,64	47,34	1133	379	--	413	
		НР - 118%; СП - 8%									
29.	1115-0207 -0102 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	21	2048,19	30,63	43012	643	14683	22376	70619
					1318,4	13,51	27686	284	--	5231	
		НР - 80%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	197910	62234	56958	96497	317960
			Тенге		--	--	78719	12067	--	23552	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	
Материалы	Тенге	197910
Всего заработная плата	Тенге	17394
Местные материалы	Тенге	90785
Накладные расходы	Тенге	39564
Сметная прибыль	Тенге	96498
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	23553
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	317961
Сметная заработная плата	Тенге	90785
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	317961

88

88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					90785			
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ-ОКНА									
						ОКНА-УСТАНОВКА					
30. 1110-0501 -0108 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9		-Проемы оконные площадью м2 более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		18,24	2626,24	155,13	47903	2830	27209	17208	70320
					979,39	68,87	17864	1256	--	5209	
		НР - 90%; СП - 8%									
31. 1110-0501 -0106 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9		-Проемы оконные площадью м2 более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		54,82	2382,24	153,11	130594	8393	79365	41909	186304
					781,39	68,04	42836	3730	--	13800	
		НР - 90%; СП - 8%									
32. 1110-0501 -0103 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9		-Проемы оконные площадью м2 до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		25,97	3761,13	155,77	97676	4045	61247	30714	138662
					1246,97	67,12	32384	1743	--	10271	
		НР - 90%; СП - 8%									
						ОКНА-СТОИМОСТЬ					
33. 2109-0201 -0504 РСНВ РК 2015		-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	18,24	19307	--	352160	--	352160	--	380332
					--	--	--	--	--	28173	
		СП - 8%									
34. 2109-0201		-Блоки оконные из ПВХ	м2	25,97	21288	--	552849	--	552849	--	597077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 РСНБ РК 2015	профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 СП - 8%			--	--	--	--	--	44228	
35.	2109-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	63,72	20980	--	1336846	--	1336846	--	1443793
					--	--	--	--	--	106948	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	2518028	15268	2409676	89831	2816488
			Тенге		--	--	93084	6729	--	208629	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2518028
Материалы	Тенге	167821
Всего заработная плата	Тенге	99813
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2241855
Накладные расходы	Тенге	89832
Сметная прибыль	Тенге	208629
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2816488
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	104
Сметная заработная плата	Тенге	99813
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	2816488
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	104
Сметная заработная плата	Тенге	99813

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ

ЛИСТ АС-49 ПО ПЕРЕКРЫТИЮ -ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ.ПРИХОЖИЕ.КУХНИ. КОРИДОР-ПЛ.1268,М2

36.	1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	634	383,5	21,87	243137	13864	193443	39545	305296
					56,51	9,84	35830	6239	--	22615	
37.				634	661	25,45	419071	16137	222145	176912	643662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -1101 РСНВ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		285,16	11,7	180789	7416	--	47679	
		НР - 94%; СП - 8%									
38.	1111-0101 -1102 РСНВ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	634	378,35	17,33	239872	10985	219949	13012	273115
					14,1	7,74	8938	4905	--	20231	
		НР - 94%; СП - 8%									
					ТЕХПОДПОЛЬЕ БЕТОННОЕ ПЛ.819,61						
39.	1111-0101 -1501 РСНВ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	819,61	1283,63	86,53	1052074	70918	744157	245718	1401615
					289,16	29,77	236999	24403	--	103823	
		НР - 94%; СП - 8%									
40.	1111-0101 -1502 РСНВ РК 2015 К=4	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения до толщины 50мм	м2 покрытия	819,61	621,59	14,9	509459	12215	469933	31065	583766
					33,32	7	27311	5737	--	43242	
		НР - 94%; СП - 8%									
41.	1111-0101 -4001 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	2185,5	269,95	0,74	589985	1625	367913	207898	861714
					100,87	0,33	220447	722	--	63831	
		НР - 94%; СП - 8%									
42.	1111-0101 -3904 РСНВ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	426,6	520,12	1,49	221883	634	112114	102851	350713
					255,82	0,66	109135	282	--	25979	
		НР - 94%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	3275481	126378	2329654	817001	4419881
			Тенге		--	--	819448	49704	--	327400	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3275481
Материалы	Тенге	2329655
Всего заработная плата	Тенге	869152
Накладные расходы	Тенге	817003
Сметная прибыль	Тенге	327399
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4419882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					869152			951
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4419882				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								869152			951
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
43.						СТЕНЫ					
1115-0203 -0203 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	5685	1223,74	66,93	6956950	380496	2091899	3819699	11638780
			оштукатуриваемой поверхности		788,84	51,02	4484555	290068	--	862132	
		НР - 80%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	6956950	380496	2091899	3819699	11638780
			Тенге		--	--	4484555	290068	--	862132	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6956950				
		Материалы	Тенге				2091899				
		Всего заработная плата	Тенге					4774623			
		Накладные расходы	Тенге				3819699				
		Сметная прибыль	Тенге				862132				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11638780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					4774623			4522
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11638780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					4774623			4522
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
44.						КРЫЛЬЦА С ПАНДУСОМ-1-4 ШТ АС53-54					
1201-0101 -0402 РСНВ РК 2015		-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	8	4574,52	--	36596	--	--	26349	67981
					4574,52	--	36596	--	--	5036	
		НР - 72%; СП - 8%									
45.											
1106-0101 -0113 РСНВ РК 2015		-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,4	32918,74	1099,11	13167	440	10922	1723	16082
					4512,9	220,38	1805	88	--	1191	
		НР - 91%; СП - 8%									
46.											
1109-0305 -0301 РСНВ РК 2015		-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т конструкций	0,0508	87996,97	6226,79	4470	316	370	2623	7661
					74483,2	349,08	3784	18	--	567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		массой до 0,1 т. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%									
47.	2106-0510 -1004 РСНВ РК 2015	-Опоры неподвижные	т	0,0508	424980	--	21589	--	21589	--	23316
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1727	
48.	1111-0101 -0201 РСНВ РК 2015	-Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,73	5595,26	864,34	20833	3224	8185	10017	33318
					2526,55	330,3	9424	1232	--	2468	
		НР - 94%; СП - 8%									
49.	1106-0101 -0101 РСНВ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	3	28326,25	1049,56	84979	3149	78707	3386	95434
					1040,85	199,61	3123	599	--	7069	
		НР - 91%; СП - 8%									
50.	1106-0301 -0410 РСНВ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,4473025	12594,2	1240,68	30822	3036	79	26313	61706
					11321,6	493,74	27707	1208	--	4571	
		НР - 91%; СП - 8%									
51.	1106-0301 -0601 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,4473025	16724,85	887,37	40931	2172	712	35218	82241
					15546,48	267,24	38047	654	--	6092	
		НР - 91%; СП - 8%									
52.	2105-0301 -3201 РСНВ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,188687	202055	--	38125	--	38125	--	41175
					--	--	--	--	--	3050	
		СП - 8%									
53.	2105-0101 -0403 РСНВ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,064663	215312	--	13923	--	13923	--	15037
					--	--	--	--	--	1114	
		СП - 8%									
54.				21,37	34316,91	7,2	733352	154	667107	62126	859116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015		-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3092,7	--	66091	--	--	63638	
		НР - 94%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге		--	--	1038787	12490	839719	167755	1303067
			Тенге		--	--	186577	3799	--	96523	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1012728				
Материалы			Тенге				765713				
Всего заработная плата			Тенге					186575			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				52048				
Накладные расходы			Тенге				165132				
Сметная прибыль			Тенге				94229				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1272089				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								215
Сметная заработная плата			Тенге					186575			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				26059				
Материалы			Тенге				370				
Всего заработная плата			Тенге					3801			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				21589				
Накладные расходы			Тенге				2623				
Сметная прибыль			Тенге				2295				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				30977				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								4
Сметная заработная плата			Тенге					3801			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		8	Тенге				1303066				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								218
Сметная заработная плата			Тенге					190376			

РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

55. 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015		-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1260	370,65	14,35	467024	18087	153442	215424	737044
					234,52	2,94	295495	3705	--	54596	
		НР - 72%; СП - 8%									
56. 1308-0206 -1906 РСНБ РК 2015		-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	840	296,33	9,37	248916	7870	88821	111380	389120
					181,22	2,94	152225	2470	--	28824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
57.	1308-0206 -1302 РСНБ РК 2015	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	1122	174,66	2,41	195969	2705	37777	112598	333252
					138,58	0,8	155487	900	--	24685	
		НР - 72%; СП - 8%									
58.	1308-0206 -1201 РСНБ РК 2015	-Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	1492	328,27	157,15	489779	234461	48557	203138	748351
					138,58	50,52	206761	75375	--	55433	
		НР - 72%; СП - 8%									
59.	1308-0201 -0902 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1085	406,67	195,81	441238	212449	49601	171359	661604
					165,15	54,2	179188	58811	--	49008	
		НР - 72%; СП - 8%									
60.	1308-0206 -2204 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	400	139,36	6,43	55744	2572	10532	31317	94026
					106,6	2,14	42640	855	--	6965	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	1898669	478143	388730	845216	2963397
			Тенге		--	--	1031796	142116	--	219511	

Стоимость монтажных работ	Тенге	1898669
Материалы	Тенге	388730
Всего заработная плата	Тенге	1173912
Накладные расходы	Тенге	845216
Сметная прибыль	Тенге	219511
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	2963397
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	1083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1173912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2963397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1083
		Сметная заработная плата	Тенге					1173912			

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

61.	2307-0202 -0201 РСНВ РК 2015	-Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	12	554	--	6648	--	6648	--	7180
					--	--	--	--	--	532	
		СП - 8%									
62.	2301-0504 -0101 РСНВ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2100	24	--	50400	--	50400	--	54432
					--	--	--	--	--	4032	
		СП - 8%									
63.	2301-0504 -0104 РСНВ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	175	69	--	12075	--	12075	--	13041
					--	--	--	--	--	966	
		СП - 8%									
64.	2301-0504 -0106 РСНВ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	180	133	--	23940	--	23940	--	25855
					--	--	--	--	--	1915	
		СП - 8%									
65.	2306-0144 -0504 РСНВ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,4	279695	--	671268	--	671268	--	724969
					--	--	--	--	--	53701	
		СП - 8%									
66.	2306-0144 -0507 РСНВ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,335	1067189	--	357508	--	357508	--	386109
					--	--	--	--	--	28601	
		СП - 8%									
67.	2306-0144 -0106 РСНВ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х6 (ок)-0,66 ГОСТ	км	0,038	210239	--	7989	--	7989	--	8628
					--	--	--	--	--	639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16442-80									
		СП - 8%									
68.	2306-0901 -0112 РСНВ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,618	207469	--	128216	--	128216	--	138473
					--	--	--	--	--	10257	
		СП - 8%									
69.	2306-0901 -0110 РСНВ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,412	104445	--	43031	--	43031	--	46474
					--	--	--	--	--	3443	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		--	--	1301076	--	1301075	--	1405161
			Тенге		--	--	--	--	--	104086	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1214661				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1214661				
		Сметная прибыль	Тенге				97173				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1311833				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				86415				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				86415				
		Сметная прибыль	Тенге				6913				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				93328				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1405162				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								49189567
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				10889189				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2266169				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге						733518		
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				22300632				
		Накладные расходы	Тенге				10089895				
		Сметная прибыль	Тенге				3643673				
		Итого по АКТУ	Тенге				49189567				
		Временные здания и сооружения 2,9%		ТЕНГЕ			1426497				
		ИТОГО		ТЕНГЕ			50616064				
		Доп.затраты при пр-ве СМР в зимнее время 1,134%		ТЕНГЕ			573986				
		ИТОГО		ТЕНГЕ			51190050				
		Непредвиденные работы 2%		ТЕНГЕ			1023801				
		Итого		ТЕНГЕ			52213851				
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9		ТЕНГЕ			46992481				
		НДС 12%		ТЕНГЕ			5639098				
		ВСЕГО ПО АКТУ		ТЕНГЕ			52631579				

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Бектенов Т. О.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Балмулдин Д. У.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «КұрылысИнжинирингАқтөбе»

Кабдыкаиров Ж. Ж.

АВТОР ПРОЕКТА:

ТОО «Технопроект К2»

Бисекгалиев К. М.

проверил:

Гапу №3

52631579