СПРАВКА № 4

О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2019 год

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Договор №49 от 24.06.2019 года

Наименование объекта: «Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в п.Жымпита Сырымского района ЗКО района ЗКО»

Наименование Пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные рпботы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	211 857 915		
НДС 12%	25 422 950		
ВСЕГО	237 280 865		
Удержание 5%	11 864 043		
Итого к оплате с начала строительства	225 416 822		
Итого за октябрь 2019 г.	33 430 722		
НДС 12%	4 011 687		
ВСЕГО	37 442 409		
Удержание 5%	1 872 120		
ИТОГО к оплате за октябрь 2019 год	35 570 289		

Заказчик: Государственное учреждение
"Сырымский районный отдел архитектуры,
градостроительства и строительства ЗКО" _____ Бектенов У.О.

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж» _____ Балмулдин Д. У.

ЗАКАЗЧИК-ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «БатысКотлоМонтаж»

А К Т №4

Выполненных работ за октябрь 2019 год по объекту

НА Строительство 3-х этажного 36-ти квартирного жилого дома в с.Жымпиты Сырымского района ЗКО

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2018Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		РАЗДЕЛ 1. ТЕХПОДПОЛЬЕ															
		ОГРАЖДЕНИЕ ТЕПЛОВОГО УЗЛА В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ -АС-55															
1.	2106-0510-1004 РСНВ РК 2015	-Опоры стальные СП - 8%	т	0,231	424980	--	98170	--	98170	--	106024						
					--	--	--	--	--	7854							
2.	СТ ССЦ РК 8-04-08-2015 Раздел 21-066ТЧП 9.7	-Доплата за окрашивание эмалью ПФ-115 за 2 слоя СП - 8%	т	0,60102	15190	--	9129	--	--	--	9860						
					--	--	--	--	--	730							
3.	2113-0814-1901 РСНВ РК 2015	-Ограждение СП - 8%	т	0,37002	513048	--	189838	--	189838	--	205025						
					--	--	--	--	--	15187							
4.	2109-0404-0201 РСНВ РК	-Навесы СП - 8%	шт.	4	401	--	1604	--	1604	--	1732						
					--	--	--	--	--	128							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	298742	--	289612	--	322641
			Тенге		--	--	--	--	--	23899	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				198968				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				198968				
		Сметная прибыль	Тенге				15917				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				214885				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				99774				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				99774				
		Сметная прибыль	Тенге				7982				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				107756				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				322641				
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ									
5.	1108-0201-1505 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	262,65	32322,03 6813,84	2375,37 484,44	8489381 1789655	623891 127238	6075835 --	1782711 821767	11093859
6.	1114-0202-0401 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытие пленкой стен НР - 99%; СП - 8%	м2 покрытия	544,2105263	124,58 103,94	0,25 0,11	67798 56563	135 60	11100 --	56056 9908	133763
7.	1108-0201-1031 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	44,23	39234,54 8172,78	2251,47 429,39	1735344 361482	99583 18992	1274279 --	353841 167135	2256319
8.	1108-0201-0107 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	83,5	27502,87 3832,5	2309,2 440,4	2296490 320014	192818 36773	1783658 --	331812 210264	2838566
9.	1108-0201	Стены и другие	т	1,513014	333261,37	2095,97	504229	3171	417772	78293	629123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0701 РСНБ РК 2015	конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	металлических изделий		55046,4	594,54	83286	900	--	46602	
10.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,467812	16724,85	887,37	7824	415	136	6732	15721
					15546,48	267,24	7273	125	--	1164	
11.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Армированные швы АС-21 НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,467812	57142,37	2095,97	26732	981	--	24207	55014
					55046,4	594,54	25751	278	--	4075	
12.	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	474,7	4036,28	237,27	1916022	112632	1274380	511957	2622217
					1114,41	45,25	529010	21481	--	194238	
13.	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	195	4291,71	237,27	836883	46268	573305	210305	1130962
					1114,41	45,25	217310	8824	--	83775	
14.	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	39	29428,71	2309,2	1147720	90059	908193	154978	1406914
					3832,5	440,4	149468	17176	--	104216	
						ВЕНТКАНАЛЫ /ЛИСТ АС-19,28/					
15.	2111-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-30 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	м3	2,04	7226	--	14741	--	14741	--	15920
					--	--	--	--	--	1179	
16.	2113-0407 -0302 РСНБ РК	-Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью	м2	80,58	2223	--	179129	--	179129	--	193460
					--	--	--	--	--	14330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95									
		СП - 8%		1,098	49197	--	54018	--	54018	--	58340
17.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		--	--	--	--	--	4321	
		СП - 8%				ПЕРЕМЫЧКИ /ЛИСТ АС32/					
18.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Укладка перемычек масса до 0,3т	шт. сборных конструкций	225	422,15	242,31	94983	54519	8596	50174	156769
		НР - 118%; СП - 8%			141,64	47,34	31868	10652	--	11613	
19.	1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	2058,26	1246,97	6175	3741	100	3596	10553
					778,04	237,82	2334	713	--	782	
		НР - 118%; СП - 8%		0,14971	65209,3	6207,34	9762	929	1251	9147	20422
20.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Перемычки и скобы метал. Установка	т стальных элементов		50642,2	1134,03	7582	170	--	1513	
		НР - 118%; СП - 8%				ВЫХОД НА ЧЕРДАК					
21.	2106-0510 -1601 РСНБ РК 2015	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,026208	375400	--	9838	--	9838	--	10626
					--	--	--	--	--	787	
		СП - 8%		9,04	268	--	2423	--	2423	--	2617
22.	2301-0201 -0111 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	194	
		СП - 8%		8,16	917	--	7483	--	7483	--	8081
23.	2113-0407	-Листы асбестоцементные	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0306 РСНБ РК 2015	плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 4 мм ГОСТ 18124-95			--	--	--	--	--	599	
		СП - 8%		0,1168	521281	--	60886	--	60886	--	65756
24.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		--	--	--	--	--	4871	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	17467861	1229142	12657123	3573809	22725002
			Тенге		--	--	3581595	243382	--	1683333	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17394714				
	Материалы		Тенге				12328606				
	Всего заработная плата		Тенге					3824977			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				201353				
	Местные материалы		Тенге				54018				
	Накладные расходы		Тенге				3573808				
	Сметная прибыль		Тенге				1677482				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22646004				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					3824977			4044
	Сметная заработная плата		Тенге				70724				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				70724				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5658				
	Сметная прибыль		Тенге				76382				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2423				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2423				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				194				
	Сметная прибыль		Тенге				2617				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22725002				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								4044
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					3824977			
	Сметная заработная плата		Тенге								

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ

25.	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	33	3922,38	934,96	129439	30854	38409	77953	223983
					1823,52	178,36	60176	5886	--	16591	
		НР - 118%; СП - 8%									
26.	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	117	5930,56	1246,43	693875	145833	210680	431559	1215469
					2883,44	242,44	337362	28366	--	90035	
		НР - 118%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	1106-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,49	40679,12	1436,53	182649	6450	151956	23225	222344
					5399,25	285	24243	1280	--	16470	
		НР - 91%; СП - 8%									
28.	1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Накладки анкерные . Установка	т стальных элементов	0,86654	424956,22	11385,62	368242	9866	183664	207365	621655
					201620	1178,07	174712	1021	--	46048	
		НР - 118%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1374205	193002	584709	740102	2283451
			Тенге		--	--	596493	36552	--	169144	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1374205				
	Материалы		Тенге				584709				
	Всего заработная плата		Тенге					633045			
	Накладные расходы		Тенге				740102				
	Сметная прибыль		Тенге				169145				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2283451				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								575
	Сметная заработная плата		Тенге					633045			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2283451				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								575
	Сметная заработная плата		Тенге					633045			

РАЗДЕЛ 4. ОБРАМЛЕНИЕ СТЕНКИ ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ И ПЕРИЛА ОГРАЖДЕНИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015	-Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,68	93906,43	1422,63	63856	967	5481	39798	111947
					84424	397,83	57408	271	--	8292	
		НР - 69%; СП - 8%									
30.	2106-0510 -1601 РСНБ РК 2015	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,68	375400	--	255272	--	255272	--	275694
					--	--	--	--	--	20422	
		СП - 8%									
31.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,052	365002,43	1172,43	18980	61	8499	9504	30763
					200376	467,01	10420	24	--	2279	
		НР - 91%; СП - 8%									
32.	1107-0519 -0101 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород.	м ограждения	84,8	2140,41	77,47	181507	6570	6285	202042	414233
					1988,82	30,31	168652	2570	--	30684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка									
		НР - 118%; СП - 8%		0,21	21429	--	4500	--	4500	--	4860
33.	2107-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	360	
		СП - 8%		0,028	253189	--	7089	--	7089	--	7656
34.	2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	567	
		СП - 8%			--	--	531205	7598	287126	251344	845153
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	236480	2865	--	62604	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				212076				
		Материалы	Тенге				14785				
		Всего заработная плата	Тенге					181666			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11589				
		Накладные расходы	Тенге				211546				
		Сметная прибыль	Тенге				33890				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				457512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					181666			160
		Сметная заработная плата	Тенге				319128				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5481				
		Материалы	Тенге					57679			
		Всего заработная плата	Тенге				255272				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				39798				
		Накладные расходы	Тенге				28714				
		Сметная прибыль	Тенге				387641				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге								59
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					57679			
		Сметная заработная плата	Тенге				845153				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								219
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					239345			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. КРЫША.КРОВЛЯ									
				230,724	18934	--	4368528	--	4368528	--	4718010
35.	2111-0101 -0105 РСНБ РК	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3		--	--	--	--	--	349482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012									
		СП - 8%									
36.	2110-0404 -0204 РСНБ РК 2015	-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	1425,985	83	--	118357	--	118357	--	127825
					--	--	--	--	--	9469	
		СП - 8%									
37.	2105-0109 -0222 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	289,202	2128	--	615422	--	615422	--	664656
					--	--	--	--	--	49234	
		СП - 8%									
38.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение кровель.стоимость	т	2,72544	521281	--	1420720	--	1420720	--	1534378
					--	--	--	--	--	113658	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	6523027	--	6523027	--	7044869
			Тенге		--	--	--	--	--	521843	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	5102307
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5102307
Сметная прибыль	Тенге	408185
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	5510491
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	1420720
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1420720
Сметная прибыль	Тенге	113658
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	1534378
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	7044869

РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ

ПЛОЩАДКИ И МАРШИ ЛИСТ АС-25

39.	1107-0506 -0104 РСНБ РК 2015	-Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	8	5000,37	2680,76	40003	21446	746	25876	71149
					2226,4	514,72	17811	4118	--	5270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%									
40.	1107-0506 -0102 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	5314,58	2702,96	53146	27030	1278	35391	95620
					2483,76	515,49	24838	5155	--	7083	
		НР - 118%; СП - 8%									
41.	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Установка опорных плит	шт. сборных конструкций	32	1602,05	55,42	51266	1773	16137	39759	98306
					1042,36	10,57	33356	338	--	7282	
		НР - 118%; СП - 8%									
42.	1107-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	31,36	3462,2	928,03	108575	29103	18423	78637	202189
					1946,7	178,36	61049	5593	--	14977	
		НР - 118%; СП - 8%									
43.	2104-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,732	56520	--	41373	--	41373	--	44682
					--	--	--	--	--	3310	
		СП - 8%									
44.	1107-0104 -0302 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8	2351,05	1397,07	18808	11177	381	11070	32269
					906,28	266,44	7250	2132	--	2390	
		НР - 118%; СП - 8%									
45.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	8	422,15	242,31	3377	1938	306	1784	5574
					141,64	47,34	1133	379	--	413	
		НР - 118%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6	Тенге		--	--	316547	92467	78644	192517	549789
			Тенге		--	--	145436	17715	--	40725	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	316547
Материалы	Тенге	37272
Всего заработная плата	Тенге	163151
Местные материалы	Тенге	41373
Накладные расходы	Тенге	192518
Сметная прибыль	Тенге	40725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				549790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					163151			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				549790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					163151			
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ									
		ЛИСТ АС-49 ПО ПЕРЕКРЫТИЮ -ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ.ПРИХОЖИЕ.КУХНИ. КОРИДОР-ПЛ.1268,М2									
46.	1111-0101 -0902 РСНВ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит. Устройство	м2 изолируемой поверхности	634,4	383,5	21,87	243290	13873	193564	39570	305489
					56,51	9,84	35853	6243	--	22629	
		НР - 94%; СП - 8%		634,4	661	25,45	419336	16147	222286	177024	644068
47.	1111-0101 -1101 РСНВ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		285,16	11,7	180903	7420	--	47709	
		НР - 94%; СП - 8%		634,4	378,35	17,33	240023	10992	220087	13020	273287
48.	1111-0101 -1102 РСНВ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		14,1	7,74	8944	4908	--	20243	
		НР - 94%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	902649	41012	635937	229614	1222844
			Тенге		--	--	225699	18572	--	90581	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				902649				
		Материалы	Тенге				635938				
		Всего заработная плата	Тенге					244271			
		Накладные расходы	Тенге				229615				
		Сметная прибыль	Тенге				90581				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1222844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								299
		Сметная заработная плата	Тенге					244271			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1222844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								299
		Сметная заработная плата	Тенге					244271			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								34993749
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				4785704				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1563221				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					319085			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				21056178				
		Накладные расходы	Тенге				4987386				
		Сметная прибыль	Тенге				2592129				
		ВСЕГО по АКТУ			ТЕНГЕ		34993749				
		Временные здания и сооружения 2,9%			ТЕНГЕ		1014819				
		ИТОГО			ТЕНГЕ		36008568				
		Доп.затраты при пр-ве СМР в зимнее время 1,134%			ТЕНГЕ		408337				
		ИТОГО			ТЕНГЕ		36416905				
		Непредвиденные работы 2%			ТЕНГЕ		728338				
		Итого			ТЕНГЕ		37145243				
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9			ТЕНГЕ		33430722				
		НДС 12%			ТЕНГЕ		4011687				
		ВСЕГО ПО АКТУ			ТЕНГЕ		37442409				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Сырамский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Бектенов У. О.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Батыс Котло Монтаж»
Балмуллин Д. У.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «ҚұрылысИнжинирингАктобе»
Кабдыкаиров Ж. Б.

АВТОР ПРОЕКТА:
ТОО «Технопроект KZ»
Халилов Г. Х.