СПРАВКА № 8

О стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 год

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Договор №49 от 24.06.2019 года

Наименование объекта: «Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в п.Жымпита Сырымского района ЗКО района ЗКО»

Наименование Пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	346 905 214		
НДС 12%	41 628 626		
ВСЕГО	388 533 840		
Удержание 5%	19 426 692		
Итого к оплате с начала строительства	369 107 148		
Итого за май 2020 г.	31 541 840		
НДС 12%	3 785 021		
ВСЕГО	35 326 861		
Удержание 5%	1 766 343		
ИТОГО к оплате за май 2020 год	33 560 518		

Заказчик: Государственное учреждение
"Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО" _____ Искаков А.С.

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж» _____ Балмулдин Д. У.

ЗАКАЗЧИК-ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «БатысКотлоМонтаж»

А К Т №8

Выполненных работ за май 2020 год по обьекту

НА Строительство 3-х этажного 36-ти квартирного жилого дома в с.Жымпиты Сырымского района ЗКО

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2018Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ-ДВЕРИ															
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ															
1.	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью м2 до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	396,54		1469,46	933,36	69,71	28,44	582701	370115	27644	11277	184942	--	343253	74076	1000030
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	--	--	582701	370115	27644	11277	184942	--	343253	74076	1000030
			Тенге		--	--	--	--	582701	370115	27644	11277	184942	--	343253	74076	1000030

Стоимость общестроительных работ	Тенге	582701	
Материалы	Тенге	184942	
Всего заработная плата	Тенге	381392	
Накладные расходы	Тенге	343253	
Сметная прибыль	Тенге	74076	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1000030	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		397
Сметная заработная плата	Тенге	381392	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1000030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397
		Сметная заработная плата	Тенге					381392			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ									
		ЛИСТ АС-49 ПО ПЕРЕКРЫТИЮ -ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ.ПРИХОЖИЕ.КУХНИ. КОРИДОР-ПЛ.1268,М2									
2.				1268,4	3128,43	19,03	3968100	24137	3520000	408932	4727194
	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		334,25	8,73	423963	11071	--	350163	
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ-ВАННЫ,САНУЗЛЫ, ПЛ.99,12Х99,12									
3.				--	661	25,45	--	--	--	--	--
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		285,16	11,7	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	3968100	24137	3520000	408932	4727194
			Тенге		--	--	423963	11071	--	350163	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3968100				
		Материалы	Тенге				3520000				
		Всего заработная плата	Тенге					435034			
		Накладные расходы	Тенге				408932				
		Сметная прибыль	Тенге				350163				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4727194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								495
		Сметная заработная плата	Тенге					435034			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4727194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								495
		Сметная заработная плата	Тенге					435034			
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛОК									
4.				702,6	581,93	5,69	408864	3998	96284	248419	709865
	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		439,2	2,76	308582	1941	--	52583	
5.				132,28	581,93	5,69	76978	753	18128	46770	133648
	1115-0203 -0502	-Затирка. Сплошное выравнивание бетонных	м2 оштукату		439,2	2,76	58097	365	--	9900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	риваемой поверхности								
		НР - 80%; СП - 8%									
6.	1115-0405 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1902,6	778,35 559,31	3,85 1,73	1480895 1064139	7322 3283	409434 --	853938 186787	2521619
		НР - 80%; СП - 8%									
7.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	129,68	445,32 258,44	2,67 1,19	57749 33514	346 155	23889 --	26935 6775	91459
		НР - 80%; СП - 8%									
8.	1115-0403 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	102,6	590,6 344,08	1,43 0,64	60596 35303	147 66	25146 --	28295 7111	96002
		НР - 80%; СП - 8%									
9.	1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	1047,37	44,58 37,18	0,69 0,31	46690 38941	718 327	7031 --	31415 6248	84353
		НР - 80%; СП - 8%									
10.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	СТЕНЫ м2 оштукатуриваемой поверхности	494,89	1223,74 788,84	66,93 51,02	605616 390389	33123 25251	182104 --	332512 75050	1013178
		НР - 80%; СП - 8%									
11.				181,9	2764,82	39,08	502921	7108	154583	275745	840959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		1875,92	18,97	341230	3451	--	62293	
		НР - 80%; СП - 8%									
12.	1115-0405 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1628,2	934,61	5,53	1521727	8996	392326	899552	2614981
					688,13	2,48	1120405	4035	--	193702	
		НР - 80%; СП - 8%									
13.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	451,92	555,18	4,1	250897	1851	73855	140817	423051
					387,66	1,84	175191	830	--	31337	
		НР - 80%; СП - 8%									
14.	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1905,4	734,55	2,92	1399612	5555	491629	723929	2293424
					473,62	1,3	902428	2483	--	169883	
		НР - 80%; СП - 8%									
15.	1115-0107 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	613,44	4461,25	20,88	2736711	12810	1769818	770795	3788106
					1555,3	15,34	954083	9410	--	280600	
		НР - 80%; СП - 8%									
16.	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стены, фартук над оборудованием (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	108,55	4327,35	20,88	469734	2267	297521	137289	655585
					1565,6	15,34	169946	1665	--	48562	
		НР - 80%; СП - 8%									
17.	1115-0401	-Поверхности внутри	м2	1329,65	44,58	0,69	59274	911	8927	39881	107087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	окрашиваемой поверхности		37,18	0,31	49436	415	--	7932	
18.	1115-0207 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	163,8	2387,33 1563,42	35,56 15,91	391045 256088	5825 2606	129132 --	206955 47840	645841
19.	1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	13,104	12618,14 11087,84	1530,3 660,6	165348 145295	20053 8657	-- --	117003 22588	304939
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	10234654 6043069	111783 64941	4079807 --	4880250 1209191	16324097
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10234654				
	Материалы		Тенге				4079802				
	Всего заработная плата		Тенге					6108010			
	Накладные расходы		Тенге				4880250				
	Сметная прибыль		Тенге				1209192				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16324096				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5822
	Сметная заработная плата		Тенге					6108010			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				16324096				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5822
	Сметная заработная плата		Тенге					6108010			
		РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
20.	1115-0402 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	156,288	620,71 96,84	2,76 1,21	97010 15134	431 189	81445 --	12259 8741	118010
21.	1112-0101 -0802 РСНБ РК 2015	-Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	1720,293	116,21 45,13	0,25 0,11	199907 77635	426 189	121846 --	71599 21720	293226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	296917	858	203291	83858	411236
			Тенге		--	--	92769	379	--	30461	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				296917				
		Материалы	Тенге				203290				
		Всего заработная плата	Тенге					93148			
		Накладные расходы	Тенге				83857				
		Сметная прибыль	Тенге				30462				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				411236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					93148			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				411236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					93148			
		РАЗДЕЛ 5. СЛАБЫЕ СЕТИ									
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
22.	2306-1707 -0101 РСНБ РК 2015	-Коробка телефонная распределительная, КРТМ 10Х2 с плинтом	шт.	4	2858	--	11432	--	11432	--	12347
					--	--	--	--	--	915	
		СП - 8%									
23.	2307-0220 -0703 РСНБ РК 2015	-Розетка телефонная RJ11	шт.	36	383	--	13788	--	13788	--	14891
					--	--	--	--	--	1103	
		СП - 8%									
24.	2306-1703 -0336 РСНБ РК 2015	-Муфты компрессионные ВССК 20/50 для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	7781	--	23343	--	23343	--	25210
					--	--	--	--	--	1867	
		СП - 8%									
25.	2307-0202 -0210 РСНБ РК 2015	-Ящики размерами 300 мм х 300 мм	шт.	3	5444	--	16332	--	16332	--	17639
					--	--	--	--	--	1307	
		СП - 8%									
26.	2301-0501 -1302 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая Д 25мм	м	40	105	--	4200	--	4200	--	4536
		СП - 8%			--	--	--	--	--	336	
27.	2301-0501 -1304 РСНБ РК	-Труба полиэтиленовая Д 32мм	м	40	150	--	6000	--	6000	--	6480
		СП - 8%			--	--	--	--	--	480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
28.	2301-0501 -1308	-Труба полиэтиленовая Д 50мм	м	80	326	--	26080	--	26080	--	28166
	РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	2086	
29.	2306-0401 -0141	-Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ	км	0,0816	302389	--	24675	--	24675	--	26649
	РСНБ РК 2015	31943-2012			--	--	--	--	--	1974	
		СП - 8%									
30.	2306-0401 -0142	-Кабели связи ТППэп 20х2х0,5-315 ГОСТ	км	0,0306	535711	--	16393	--	16393	--	17704
	РСНБ РК 2015	31943-2012			--	--	--	--	--	1311	
		СП - 8%									
31.	2306-0401 -0144	-Кабели связи ТППэп 50х2х0,5-315 ГОСТ	км	0,051	1188114	--	60594	--	60594	--	65441
	РСНБ РК 2015	31943-2012			--	--	--	--	--	4848	
		СП - 8%									
32.	2306-0401 -3001	-Кабель телефонный КРВПМ 1х2,1.0,4	км	0,5508	42329	--	23315	--	23315	--	25180
	РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	1865	
33.	2307-0202 -0210	-Ящики размерами 500 мм х 500 мм	шт.	3	6805	--	20415	--	20415	--	22048
	РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	1633	
34.	2306-1710 -0105	-Канал кабельный размерами 22 мм х 10 мм	м	360	45	--	16200	--	16200	--	17496
	РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	1296	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	262766	--	262767	--	283787
			Тенге		--	--	--	--	--	21021	

Стоимость монтажных работ	Тенге	226486
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	226486
Сметная прибыль	Тенге	18119
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	244605
Стоимость сантехнических работ	Тенге	36280
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	36280
Сметная прибыль	Тенге	2902
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	39182
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	283788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. СЕТИ ДОМОФОНА									
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ									
35.	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	-Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном встроенный считыватель ключей	шт.	4	8340	--	33360	--	33360	--	36029
					--	--	--	--	--	2669	
		СП - 8%									
36.	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	-Блок коммутаций, для многоквартирных домофонов	шт.	4	3649	--	14596	--	14596	--	15764
					--	--	--	--	--	1168	
		СП - 8%									
37.	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	-Замок электромагнитный	шт.	4	10406	--	41624	--	41624	--	44954
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3330	
38.	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка	шт.	4	3514	--	14056	--	14056	--	15180
					--	--	--	--	--	1124	
		СП - 8%									
39.	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	-Ключ брелок	шт.	108	194	--	20952	--	20952	--	22628
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1676	
40.	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной КТДС	комплект	4	9065	--	36260	--	36260	--	39161
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2901	
41.	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	-Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	36	1651	--	59436	--	59436	--	64191
					--	--	--	--	--	4755	
		СП - 8%									
42.	2306-0408-0505 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,4	км	0,14832	54416	--	8071	--	8071	--	8717
					--	--	--	--	--	646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
43.	2306-0408 -0501 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,7416	12560 --	-- --	9314 --	-- --	9314 --	-- 745	10060
		СП - 8%									
44.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0824	176818 --	-- --	14570 --	-- --	14570 --	-- 1166	15735
		СП - 8%									
45.	2306-1705 -0102 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	40	141 --	-- --	5640 --	-- --	5640 --	-- 451	6091
		СП - 8%									
46.	2306-1710 -0105 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	540	45 --	-- --	24300 --	-- --	24300 --	-- 1944	26244
		СП - 8%									
47.	2307-0220 -0514 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	428 --	-- --	1712 --	-- --	1712 --	-- 137	1849
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --	-- --	283891 --	-- --	283891 --	-- 22712	306603

Стоимость монтажных работ	Тенге	247631
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	247631
Сметная прибыль	Тенге	19811
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	267442
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	36260
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	36260
Сметная прибыль	Тенге	2901
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	39161
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	306603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНЫЕ СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ									
48.											
1310-0904 -0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7		-Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС число волокон 8 НР - 72%; СП - 8%	участок	1	12981,66 4244,4	8737,26 1563,42	12982 4244	8737 1563	-- --	4182 1373	18536
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге Тенге		-- --	-- --	12982 4244	8737 1563	-- --	4182 1373	18536
Стоимость монтажных работ			Тенге				12982				
Всего заработная плата			Тенге					5808			
Накладные расходы			Тенге				4182				
Сметная прибыль			Тенге				1373				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				18536				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								4
Сметная заработная плата			Тенге					5808			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				18536				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								4
Сметная заработная плата			Тенге					5808			
		РАЗДЕЛ 8. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
		ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ-1008+174М2 СЕЧЕНИЕ 1-1									
49.											
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015		-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	177,3	3106,27 117,5	990,15 198,09	550742 20833	175554 35121	354355 --	60431 48894	660067
50.											
1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015		-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	1182	1349,44 27,89	152,82 45,86	1595041 32960	180631 54205	1381450 --	94138 135134	1824314
51.											
1127-0403		-Основания толщиной 12	м2	1182	83,43	11,62	98614	13739	84186	4861	111753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0504 НР - 108%; СП - 8%	основания		0,58	3,22	689	3812	--	8278	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- --	-- --	2244397 54483	369924 93138	1819991 --	159430 192306	2596134
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2244397				
	Материалы		Тенге				1819991				
	Всего заработная плата		Тенге					147620			
	Накладные расходы		Тенге				159430				
	Сметная прибыль		Тенге				192306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2596133				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								132
	Сметная заработная плата		Тенге					147620			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				2596133				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								132
	Сметная заработная плата		Тенге					147620			

РАЗДЕЛ 9. ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК СПЕЦСМЕСЬЮ-118,5М2

СЕЧЕНИЕ 2-2

52.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	11,85	2680,49 117,5	956 190,05	31764 1392	11329 2252	19043 --	3936 2856	38556
53.	1127-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	118,5	985,02 33,63	187,78 48,86	116725 3985	22252 5790	90488 --	10557 10183	137465
54.	1127-0403 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501,	м2 основания	118,5	-515,15 -3,67	-75,97 -21,03	-61046 -435	-9002 -2492	-51609 --	-3161 -5137	-69343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403-0502										
		НР - 108%; СП - 8%									
55.				4,74	1083,29	956	5135	4531	47	1574	7246
	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		117,5	190,05	557	901	--	537	
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				3,93	5332	--	20955	--	20955	--	22631
	2101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	1676	
		СП - 8%									
57.				0,77	15983,5	--	12307	--	12307	--	13292
	2113-0102 -0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т		--	--	--	--	--	985	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	125840	29110	91231	12906	149847
			Тенге		--	--	5500	6451	--	11100	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				125840				
Материалы			Тенге				57968				
Всего заработная плата			Тенге					11951			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				12307				
Местные материалы			Тенге				20955				
Накладные расходы			Тенге				12907				
Сметная прибыль			Тенге				11100				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				149847				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								13
Сметная заработная плата			Тенге					11951			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				149847				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								13
Сметная заработная плата			Тенге					11951			

РАЗДЕЛ 10. ОБРАМЛЕНИЕ ПЛОЩАДОК ПЛИТАМИ 34,5+25М2

58.				59,5	3079	--	183201	--	183201	--	197857
	2104-0509 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	14656	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			--	--	183201	--	183201	--	197857
		Тенге			--	--	--	--	--	14656	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					183201				
	Местные материалы	Тенге					183201				
	Сметная прибыль	Тенге					14656				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					197857				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					197857				

РАЗДЕЛ 11. ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК ИЗ БРУСЧАТКИ-106,8М2

			СЕЧЕНИЕ 4-4								
59.	2104-0509 -0404 РСНБ РК 2015 -Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	106,8	2942	--	314206	--	314206	--	339342	
					--	--	--	--	--	25136	
	СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			--	--	314206	--	314206	--	339342
		Тенге			--	--	--	--	--	25136	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					314206				
	Местные материалы	Тенге					314206				
	Сметная прибыль	Тенге					25136				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					339342				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					339342				

РАЗДЕЛ 12. АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК -110М2

			11	2680,49	956	29485	10516	17676	3654	35790	
60.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015 -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		117,5	190,05	1293	2091	--	2651		
	НР - 108%; СП - 8%		110	985,02	187,78	108352	20656	83997	9800	127605	
61.	1127-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 -Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания		33,63	48,86	3699	5375	--	9452		
	НР - 108%; СП - 8%		110	-147,19	-21,7	-16191	-2388	-13688	-838	-18392	
62.	1127-0403 -0503 РСНБ РК -Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции	м2 основания		-1,05	-6,01	-115	-661	--	-1362		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502									
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			--	--	121646	28784	87985	12616	145003
		Тенге			--	--	4877	6804	--	10741	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					121646				
	Материалы	Тенге					87985				
	Всего заработная плата	Тенге						11681			
	Накладные расходы	Тенге					12616				
	Сметная прибыль	Тенге					10741				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					145003				11
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч						11681			
	Сметная заработная плата	Тенге					145003				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге									11
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч						11681			
	Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 13. БОРТОВЫЕ КАМНИ НА ВСЕХ ПОКРЫТИЯХ									
63.	2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	18,69	48592	--	908184	--	908184	--	980839
					--	--	--	--	--	72655	
		СП - 8%									
64.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,024	44260	--	222362	--	222362	--	240151
					--	--	--	--	--	17789	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			--	--	1130547	--	1130546	--	1220990
		Тенге			--	--	--	--	--	90444	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					1130547				
	Местные материалы	Тенге					1130547				
	Сметная прибыль	Тенге					90444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1220990				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					1220990				
		РАЗДЕЛ 14. ЛОТОК ПОД ПРОЕЗДОМ									
65.				0,6	61806	--	37084	--	37084	--	40050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-0303 -0101 РСНБ РК 2015	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В15,объемом до 0,5м3	м3		--	--	--	--	--	2967	
		СП - 8%									
66.	2104-0302 -0225 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий для прокладки коммуникаций объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,56	61060 --	-- --	34194 --	-- --	34194 --	-- 2735	36929
		СП - 8%									
67.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Засыпка пазух песком	м3 основания	1,71	3138,02 659,1	866,87 336,49	5366 1127	1482 575	2757 --	1583 556	7505
		НР - 93%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	76643	1482	74035	1583	84484
			Тенге		--	--	1127	575	--	6258	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				76643				
	Материалы		Тенге				2757				
	Всего заработная плата		Тенге					1702			
	Местные материалы		Тенге				71277				
	Накладные расходы		Тенге				1583				
	Сметная прибыль		Тенге				6258				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				84485				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					1702			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				84485				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					1702			

РАЗДЕЛ 15. МАФы

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2-Х ДО 3-Х ЛЕТ

68.	86-010109 -0301 (Н10=75)(Н30=8)	-Песочница деревянная	шт.	1	62920 2906	127 33	62920 2906	127 33	59887 --	2204 5210	70334
68.1.	8601-0109 -0301 УСН РК 8.02-03-2017	-Песочница деревянная	шт.	1	62920 2906	127 33	62920 2906	127 33	59887 --	2204 5210	70334
		НР - 75%; СП - 8%									
69.	86-010302 -0101 (Н10=75)(Н30=8)	-Скамья, тип 1С-1А	шт.	2	15260 6075	161 57	30520 12150	322 114	18048 --	9198 3177	42895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.1.	8601-0302 -0101 УСН РК 8.02-03-2017	-Скамья, тип 1С-1А НР - 75%; СП - 8%	шт.	2	15260 6075	161 57	30520 12150	322 114	18048 --	9198 3177	42895
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге Тенге		-- --	-- --	93440 15056	449 147	77935 --	11402 8387	113229
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				93440				
	Материалы		Тенге				77935				
	Всего заработная плата		Тенге					15203			
	Накладные расходы		Тенге				11402				
	Сметная прибыль		Тенге				8387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				113230				
	Сметная заработная плата		Тенге					15203			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				113230				
	Сметная заработная плата		Тенге					15203			
		РАЗДЕЛ 16. ИГРОВАЯ ПДОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА									
70.	86-010109 -0301 (Н10=75)(Н30=8)	-Песочница деревянная	шт.	1	62920 2906	127 33	62920 2906	127 33	59887 --	2204 5210	70334
70.1.	8601-0109 -0301 УСН РК 8.02-03-2017	-Песочница деревянная НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	62920 2906	127 33	62920 2906	127 33	59887 --	2204 5210	70334
71.	86-010302 -0101 (Н10=75)(Н30=8)	-Скамья, тип 1С-1А	шт.	1	15260 6075	161 57	15260 6075	161 57	9024 --	4599 1589	21448
71.1.	8601-0302 -0101 УСН РК 8.02-03-2017	-Скамья, тип 1С-1А НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	15260 6075	161 57	15260 6075	161 57	9024 --	4599 1589	21448
72.	86-010104 -0102 (Н10=75)(Н30=8)	-Качалка-балансир, тип 1	шт.	1	20761 7734	1616 544	20761 7734	1616 544	11411 --	6209 2158	29127
72.1.	8601-0104 -0102 УСН РК	-Качалка-балансир, тип 1	шт.	1	20761 7734	1616 544	20761 7734	1616 544	11411 --	6209 2158	29127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.02-03-2 017	НР - 75%; СП - 8%									
73.				1	75416	7981	75416	7981	53423	12458	94903
	86-010105 -0101 (Н10=75)(Н30=8)	-Башня	шт.		14012	2598	14012	2598	--	7030	
73.1.				1	75416	7981	75416	7981	53423	12458	94903
	8601-0105 -0101 УСН РК 8.02-03-2 017	-Башня НР - 75%; СП - 8%	шт.		14012	2598	14012	2598	--	7030	
74.				1	61161	7067	61161	7067	42220	10653	77559
	86-010102 -0103 (Н10=75)(Н30=8)	-Горка-скат, тип 2Б	шт.		11874	2330	11874	2330	--	5745	
74.1.				1	61161	7067	61161	7067	42220	10653	77559
	8601-0102 -0103 УСН РК 8.02-03-2 017	-Горка-скат, тип 2Б НР - 75%; СП - 8%	шт.		11874	2330	11874	2330	--	5745	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	235518	16952	175965	36123	293371
			Тенге		--	--	42601	5562	--	21732	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	235518	
Материалы	Тенге	175965	
Всего заработная плата	Тенге		48163
Накладные расходы	Тенге	36122	
Сметная прибыль	Тенге	21731	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	293371	
Сметная заработная плата	Тенге		48163
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	293371	
Сметная заработная плата	Тенге		48163

РАЗДЕЛ 17. ИГРОВАЯ ПДОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.				1	31996,69	445,28	31997	445	27016	3495	38331
	Т У1-27-2 к-2,9277	-Мостик,Строительные работы НР - 75%; СП - 8%	комплект		4536,03	124,08	4536	124	--	2839	
76.				1	27172,9	31,85	27173	32	17231	7440	37382
	Т У1-27-2 к-2,9277	-Мостик,монтаж металлоконструкции НР - 75%; СП - 8%	комплект		9910,15	9,35	9910	9	--	2769	
77.				1	31254	2805	31254	2805	20780	6378	40643
	86-010301 -0102	-Стол, тип 1	шт.		7669	835	7669	835	--	3011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(Н10=75)(Н30=8)										
77.1.	8601-0301-0102 УСН РК 8.02-03-2017	-Стол, тип 1 НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	31254 7669	2805 835	31254 7669	2805 835	20780 --	6378 3011	40643
78.	86-010302-0101 (Н10=75)(Н30=8)(А1=16237)	-Скамья, тип 1С-1А	шт.	2	16237 6075	161 57	32474 12150	322 114	20002 --	9198 3334	45006
78.1.	8601-0302-0101 УСН РК 8.02-03-2017	-Скамья, тип 1С-1А НР - 75%; СП - 8%	шт.	2	16237 6075	161 57	32474 12150	322 114	20002 --	9198 3334	45006
79.	86-010304-0101 (Н10=75)(Н30=8)	-Арка, тип 1	шт.	1	28999 8190	1461 493	28999 8190	1461 493	19348 --	6512 2841	38352
79.1.	8601-0304-0101 УСН РК 8.02-03-2017	-Арка, тип 1 НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	28999 8190	1461 493	28999 8190	1461 493	19348 --	6512 2841	38352
80.	Т У1-45-3 к-2,9277 примин.	-Стенка для рисования,строительные работы НР - 75%; СП - 8%	комплект	1	34473,88 15023,49	269,59 76,14	34474 15023	270 76	19181 --	11325 3664	49462
81.	Т У1-45-3 к-2,9277 примин.	-Стенка для рисования,монтаж металлоконструкции НР - 75%; СП - 8%	комплект	1	11954,07 1288,31	387,16 127,16	11954 1288	387 127	10279 --	1062 1041	14057
82.	86-010103-0304 (Н10=75)(Н30=8)	-Лазалка "Пирамида"	шт.	1	87694 7553	255 71	87694 7553	255 71	79886 --	5718 7473	100885
82.1.	8601-0103-0304 УСН РК 8.02-03-2017	-Лазалка "Пирамида" НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	87694 7553	255 71	87694 7553	255 71	79886 --	5718 7473	100885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			--	--	286019	5977	213723	51128	364118
		Тенге			--	--	66320	1850	--	26972	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					286019				
	Материалы	Тенге					213722	68170			
	Всего заработная плата	Тенге					51127				
	Накладные расходы	Тенге					26972				
	Сметная прибыль	Тенге					364117				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге						68170			
	Сметная заработная плата	Тенге					364117				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге						68170			
	Сметная заработная плата	Тенге									
	РАЗДЕЛ 18. ПЛОЩАДКА ОТДЫХА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ										
83.				3	29346	242	88038	726	52893	26015	123177
	86-010302 -0116 (Н10=75)(Н30=8) -Скамья, тип 2С-3Б	шт.			11473	89	34419	267	--	9124	
83.1.				3	29346	242	88038	726	52893	26015	123177
	8601-0302 -0116 УСН РК 8.02-03-2017 -Скамья, тип 2С-3Б НР - 75%; СП - 8%	шт.			11473	89	34419	267	--	9124	
84.				1	12378,89	289,83	12379	290	6340	4373	18092
	Т У1-53-13 к-2,9277 -Цветочница тип1,2строительные работы НР - 75%; СП - 8%	комплект			5748,54	81,78	5749	82	--	1340	
85.				1	10478	547	10478	547	4270	4277	15936
	86-010303 -0101 (Н10=75)(Н30=8) -Урна, тип 1	шт.			5661	42	5661	42	--	1180	
85.1.				1	10478	547	10478	547	4270	4277	15936
	8601-0303 -0101 УСН РК 8.02-03-2017 -Урна, тип 1 НР - 75%; СП - 8%	шт.			5661	42	5661	42	--	1180	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			--	--	110895	1563	63503	34665	157205
		Тенге			--	--	45829	391	--	11644	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					110895				
	Материалы	Тенге					63504	46219			
	Всего заработная плата	Тенге					34664				
	Накладные расходы	Тенге									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				11645				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				157204				
		Сметная заработная плата	Тенге					46219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				157204				
		Сметная заработная плата	Тенге					46219			
		РАЗДЕЛ 19. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ									
86.	86-010302 -0102 (Н10=75)(Н30=8)	-Скамья, тип 2С-1А	шт.	4	16237	161	64948	644	40004	18396	90012
					6075	57	24300	228	--	6668	
86.1.	8601-0302 -0102 УСН РК 8.02-03-2017	-Скамья, тип 2С-1А НР - 75%; СП - 8%	шт.	4	16237	161	64948	644	40004	18396	90012
					6075	57	24300	228	--	6668	
87.	86-010210 -0101 (Н10=75)(Н30=8)	-Стойки волейбольные	комплект	3	55376	891	166128	2673	127524	27455	209069
					11977	225	35931	675	--	15487	
87.1.	8601-0210 -0101 УСН РК 8.02-03-2017	-Стойки волейбольные НР - 75%; СП - 8%	комплект	3	55376	891	166128	2673	127524	27455	209069
					11977	225	35931	675	--	15487	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге		--	--	231076	3317	167528	45851	299081
			Тенге		--	--	60231	903	--	22155	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				231076				
		Материалы	Тенге				167528				
		Всего заработная плата	Тенге					61134			
		Накладные расходы	Тенге				45851				
		Сметная прибыль	Тенге				22154				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				299081				
		Сметная заработная плата	Тенге					61134			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				299081				
		Сметная заработная плата	Тенге					61134			
		РАЗДЕЛ 20. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ ВЕЩЕЙ									
88.	86-010210 -0101 (Н10=75)(Н30=8)	-Стойки волейбольные	комплект	1	55376	891	55376	891	42508	9152	69690
					11977	225	11977	225	--	5162	
88.1.	8601-0210	-Стойки волейбольные	комплект	1	55376	891	55376	891	42508	9152	69690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 УСН РК 8.02-03-2017	НР - 75%; СП - 8%			11977	225	11977	225	--	5162	
89.	86-010302 -0102 (Н10=75)(Н30=8)	-Скамья, тип 2С-1А	шт.	2	16237 6075	161 57	32474 12150	322 114	20002 --	9198 3334	45006
89.1.	8601-0302 -0102 УСН РК 8.02-03-2017	-Скамья, тип 2С-1А НР - 75%; СП - 8%	шт.	2	16237 6075	161 57	32474 12150	322 114	20002 --	9198 3334	45006
90.	86-010302 -0116 (Н10=75)(Н30=8)	-Скамья, тип 2С-3Б	шт.	3	29346 11473	242 89	88038 34419	726 267	52893 --	26015 9124	123177
90.1.	8601-0302 -0116 УСН РК 8.02-03-2017	-Скамья, тип 2С-3Б НР - 75%; СП - 8%	шт.	3	29346 11473	242 89	88038 34419	726 267	52893 --	26015 9124	123177
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге Тенге		-- --	-- --	175888 58546	1939 606	115403 --	44365 17620	237873
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				175888				
	Материалы		Тенге				115403				
	Всего заработная плата		Тенге					59152			
	Накладные расходы		Тенге				44364				
	Сметная прибыль		Тенге				17620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				237872				
	Сметная заработная плата		Тенге					59152			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге				237872				
	Сметная заработная плата		Тенге					59152			

РАЗДЕЛ 21. ПЛОЩАДКА ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

91.	86-010208 -0101 (Н10=75)(Н30=8)	-Стол для настольного тенниса	шт.	1	45679 15814	4713 1435	45679 15814	4713 1435	25152 --	12937 4689	63305
91.1.	8601-0208 -0101 УСН РК 8.02-03-2017	-Стол для настольного тенниса НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	45679 15814	4713 1435	45679 15814	4713 1435	25152 --	12937 4689	63305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			--	--	45679	4713	25152	12937	63305
		Тенге			--	--	15814	1435	--	4689	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					45679				
	Материалы	Тенге					25152				
	Всего заработная плата	Тенге						17249			
	Накладные расходы	Тенге					12937				
	Сметная прибыль	Тенге					4689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					63305				
	Сметная заработная плата	Тенге						17249			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					63305				
	Сметная заработная плата	Тенге						17249			
	РАЗДЕЛ 22. ПРИДОМОВАЯ ПОЛОСА										
92.	86-010302 -Скамья, тип 2С-3Б -0116 (Н10=75)(Н30=8)	шт.	4		29346	242	117384	968	70524	34686	164236
					11473	89	45892	356	--	12166	
92.1.	8601-0302 -Скамья, тип 2С-3Б -0116 УСН РК НР - 75%; СП - 8% 8.02-03-2 017	шт.	4		29346	242	117384	968	70524	34686	164236
					11473	89	45892	356	--	12166	
93.	86-010302 -Скамья, тип 2С-3Б -0116 (Н10=75)(Н30=8)	шт.	4		29346	242	117384	968	70524	34686	164236
					11473	89	45892	356	--	12166	
93.1.	8601-0302 -Скамья, тип 2С-3Б -0116 УСН РК НР - 75%; СП - 8% 8.02-03-2 017	шт.	4		29346	242	117384	968	70524	34686	164236
					11473	89	45892	356	--	12166	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			--	--	234768	1936	141048	69372	328472
		Тенге			--	--	91784	712	--	24332	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					234768				
	Материалы	Тенге					141048				
	Всего заработная плата	Тенге						92496			
	Накладные расходы	Тенге					69372				
	Сметная прибыль	Тенге					24331				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					328471				
	Сметная заработная плата	Тенге						92496			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					328471				
	Сметная заработная плата	Тенге						92496			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 23. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
94.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей грунтов 2 группы механизированным способом НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	4398,5	6,13 -- 1,56	6,13 -- 1,56	26954 -- 6845	26954 -- 6845	-- -- --	4929 -- 2551	34433
95.	1101-0104 -0201 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта(срезка ПСП)бульдозерами мощностью 96(130)КВТ (Л.С.)при перемещении 1 группы грунтов до 10 м снятие плодородного слоя с перемещением во временный отвал НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	228,8	47,83 -- 13,83	47,83 -- 13,83	10943 -- 3165	10943 -- 3165	-- -- --	2279 -- 1058	14280
96.	1101-0104 -0209 РСНБ РК 2015 К=5	-Разработка (перемещение из ПСП)грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м .Ранееразрыхленных до 60м во временный отвал НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	228,8	170,93 -- 49,44	170,93 -- 49,44	39109 -- 11312	39109 -- 11312	-- -- --	8145 -- 3780	51034
97.	1101-0104 -0201 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении 1 группы грунта до 10 м возврат плодородного слоя из временного отвала НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	480	47,83 -- 13,83	47,83 -- 13,83	22957 -- 6640	22957 -- 6640	-- -- --	4781 -- 2219	29957
98.	1101-0104 -0209 РСНБ РК 2015 К=5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м .Ранееразрыхленных до 60м ранее разрыхленных НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	480	170,93 -- 49,44	170,93 -- 49,44	82046 -- 23731	82046 -- 23731	-- -- --	17086 -- 7931	107063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.				262,8	18,15	15,33	4769	4029	67	1575	6852
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-ы. Работа на отвале Грунты 2-3 групп НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,56	5,76	673	1515	--	508	
100.				262,8	248,68	240,04	65353	63082	67	12771	84374
	1101-0102 -0314 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 недостающий грунт растит. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		8,39	59,11	2204	15533	--	6250	
101.				315,36	104	--	32797	--	--	--	35421
	4102-0102 -1003 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2624	
102.				4504,02	47,83	47,83	215418	215418	--	44861	281102
	1101-0104 -0201 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м ранее разрых.с перемещением во временный отвал НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	13,83	--	62307	--	20822	
103.				4504,02	170,93	170,93	769872	769872	--	160329	1004617
	1101-0104 -0209 РСНБ РК 2015 К=5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м .Ранееразрыхленных до 60м ранее разрыхленных во временный отвал НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	49,44	--	222679	--	74416	
104.				4257,1	54,35	54,35	231373	231373	--	48184	301922
	1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка (насыпь на участке)бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	15,72	--	66922	--	22365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
105.	1101-0104 -0210 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунты 2 группы. Разработка (Насыпь на участке) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4257,1	228,27	228,27	971768	971768	--	202371	1268070
					--	66,02	--	281071	--	93931	
		НР - 72%; СП - 8%									
106.	1101-0102 -0314 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.Лишний грунт	м3 грунта	246,92	248,68	240,04	61404	59270	64	11999	79275
					8,39	59,11	2070	14595	--	5872	
		НР - 72%; СП - 8%									
107.	4102-0102 -1003 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	444,456	104	--	46223	--	--	--	49921
					--	--	--	--	--	3698	
		СП - 8%									
108.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-ы. Работа на отвале Грунты 2-3 групп	м3 грунта	246,92	18,15	15,33	4481	3786	63	1480	6438
					2,56	5,76	632	1423	--	477	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге		--	--	2585471	2500609	261	520790	3354759
			Тенге		--	--	5579	717737	--	248502	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2585471				
	Материалы		Тенге				262	723316			
	Всего заработная плата		Тенге				79021				
	Транспортные расходы		Тенге				520787				
	Накладные расходы		Тенге				248501				
	Сметная прибыль		Тенге				3354759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								196
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					723316			
	Сметная заработная плата		Тенге				3354759				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге								196
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					723316			
	Сметная заработная плата		Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге								33016553
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				7401907				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				3139914				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					925542			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				13216411				
Перевозка грузов			Тенге				79020				
Накладные расходы			Тенге				6733643				
Сметная прибыль			Тенге				2445671				
Итого по Акту			Тенге				33016553				
Временные здания и сооружения 2,9%							957480				
ИТОГО					ТЕНГЕ		33974033				
Доп.затраты при пр-ве СМР в зимнее время 1,134%					ТЕНГЕ		385266				
ИТОГО					ТЕНГЕ		34359299				
Непредвиденные работы 2%					ТЕНГЕ		687186				
Итого					ТЕНГЕ		35046485				
ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9					ТЕНГЕ		31541840				
НДС 12%					ТЕНГЕ		3785021				
ВСЕГО ПО АКТУ					ТЕНГЕ		35326861				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Искаков А. С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Батыс Котло Монтаж» Балмулдин Д. У.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «КұрылысИнжинирингАктобе» Кабдыкаиров Ж. Ж.

АВТОР ПРОЕКТА:
ТОО «Технопроект KZ» Халилов Г. Х.