Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНЭК Казахстан"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопровода в селе Церковное Железинского района Павлодарской области", с. Церковное, Железинский район, Павлодарская область, Республика Казахстан

СПРАВКА № 1 от 27.07.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		б/н	10.06.20				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019 года	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) № 1 от 27.07.2020 года		26 707 307,92							3 204 876,95	29 912 184,87
Итого по акту:	**29 912 184,87**	**26 707 307,92**							**3 204 876,95**	**29 912 184,87**
Всего к оплате	**29 912 184,87**									**29 912 184,87**

Место печати(при наличии)
Заказчик:
Директор ТОО фирма "Ау-Су Мелиорация" Левченко В. И., БИН 990940001133
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати(при наличии)
Подрядчик:
Директор ТОО "ИНЭК Казахстан" Серикпаева Д. К., БИН 050540011309
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133, г. Павлодар, Промышленная зона центральная, 1319

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309, г. Павлодар, ул. Камзина 12/4, 8(7182)503385

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: "Строительство водопровода в селе Церковное Железинского района Павлодарской области", с. Церковное, Железинский район, Павлодарская область, Республика Казахстан

(наименование, адрес)

Договор подряда от 10.06.2020 года

Акт выполненных работ № 1 от 27.07.2020 года
за июль месяц 2020 года на строительно-монтажные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1498,5	118,47	112,52	177529	168606	–	34950	229477
						5,95	26,44	8923	39618	–	16998	
2	2	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	1127,91	130,32	123,77	146984	139599	–	28935	189993
						6,55	29,08	7385	32802	–	14074	
3	3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; ктрр2=1,2;	м3 грунта	537	1523,33	–	818030	–	–	588982	1519573

					1523,33	–	818030	–	–	112561	
4	4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %									
			м3 грунта	457,5	1154,04	–	527973	–	–	380141	980763
					1154,04	–	527973	–	–	72649	
5	5 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,1;									
			м3 грунта	281,706	1269,44	–	357610	–	–	257479	664296
					1269,44	–	357610	–	–	49207	
6	6 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	1245	161,78	154,93	201417	192888	93	42011	262902
					6,78	40,09	8436	49912	–	19474	
7	7 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км									
			т	2453	40		98120		–	–	105970
					–		–		–	7850	
8	8 1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	231	124,23	118,35	28696	27338	17	5564	37001
					5,81	27,65	1341	6387	–	2741	
9	9 4102-0103-1045	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км									
			т	370	677		250490		–	–	270529
					–		–		–	20039	

10	10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	43	1101,37	153,79	47359	6613	–	42141	96660
					947,58	42,35	40746	1821	–	7160	
11	11 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	188	715,08	–	134435	–	–	96793	249726
					715,08	–	134435	–	–	18498	
12	12 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2151	715,08	–	1538137	–	–	1107459	2857244
					715,08	–	1538137	–	–	211648	
13	13 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19356	33,8	33,8	654303	654303	–	162425	882066
					–	11,65	–	225590	–	65338	
14	14 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9678	148,58	72	1437916	696852	–	754892	2368233
					76,57	31,76	741064	307397	–	175425	
15	15 1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9678	57,98	57,98	561143	561143	–	85165	698013
					–	12,22	–	118285	–	51705	
	Раздел 2 Колодцы										
16	16 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	180,58	18612,85	8848,29	3361109	1597824	80149	2275743	6087800
					9320,72	3408,98	1683136	615594	–	450948	

17	17	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	77,81	35571,98	8952,99	2767856	696632	826350	1496237	4605220
						15998,89	3424,71	1244874	266477	–	341127	
	Раздел 3 Трубопроводы											
18	59	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	1142,25	25,88	9138	207	1384	7568	18042
						943,38	12,13	7547	97	–	1336	
19	60	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1907	78	1907	78	328	1522	3703
						1501	36	1501	36	–	274	
20	61	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	23	2796,74	181,43	64325	4173	10790	50797	124332
						2146,17	84,7	49362	1948	–	9210	
21	62	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	7	2067,29	51,86	14471	363	1498	12651	29292
						1801,43	24,14	12610	169	–	2170	
22	65	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	32	1502,34	108,03	48075	3457	2973	41612	96862
						1301,41	12,09	41645	387	–	7175	
23	88	1122-1001-0103	Гидранты пожарные Н=2750. Установка НР = 99 %	шт.	28	2569,68	173,36	71951	4854	15525	53020	134969
						1841,86	70,86	51572	1984	–	9998	
24	89	1122-1001-0103	Гидранты пожарные Н=3000. Установка НР = 99 %	шт.	4	2569,5	173,25	10278	693	2218	7574	19280
						1841,75	70,75	7367	283	–	1428	

25	110	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,2373	271694,01	71919,5	336167	88986	806	267342	651790
						199123,09	19127,94	246375	23667	–	48281	
26	116	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0085	328588,24	102941,18	2793	875	20	2112	5297
						223294,12	27647,06	1898	235	–	392	
27	120	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,4297	431233,42	145624,85	185301	62575	2580	135791	346779
						279604,38	39602,05	120146	17017	–	25687	
		Раздел 4 Открытый водоотлив 84 захваток										
28	136	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	110,04	1154,04	–	126991	–	–	91434	235899
						1154,04	–	126991	–	–	17474	
29	137	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	110,04	715,08	–	78687	–	–	56655	146169
						715,08	–	78687	–	–	10827	
30	139	1110-0103-0103	Изгоотовление зумфов НР = 90 % К=84,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	161,28	2212,39	75,53	356815	12182	205488	129493	525213
						862,75	29,37	139145	4736	–	38905	
31	140	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,168	479767,86	106797,62	80601	17942	2512	65800	158113
						358017,86	37607,14	60147	6318	–	11712	

32	142	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (Демонтаж) НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,168	278880,95	64071,43	46852	10764	–	39480	93239
						214809,52	22565,48	36088	3791	–	6907	
33	143	3205-0101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	630	328	328	206640	206640	–	–	223171
						–	254	–	160020	–	16531	

Итого	**24 917 616**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 093 171
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 155 587
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 884 571
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 152 731
- перевозка грузов, тенге	348 610
- накладные расходы, тенге	8 321 768
в т.ч. зарплата, тенге	748 959
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 845 749
Всего	**24 917 616**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	348 847
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	917 173
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**523 673**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**26 707 307,92**
НДС (12 %)	3 204 876,95
Итого	**29 912 184,87**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор _____ **Серикпаева Д. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Левченко В. И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)