Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района" ф-3

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫГЫС"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Калжыр Курчумский район, ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №6
за июнь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№71	26.06.2019г				
		Доп. согл №1	27.12.2019 г				
		Доп. согл №2	29.04.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2019 года без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Калжыр Курчумский район, ВКО	254 926 983,52	42 857 143							5 142 857	48 000 000
Всего к оплате										48 000 000

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог Курчумского района"
РК,ВКО,Курчумский район,с.Курчум,Ибежанова,25
ИИК KZ55070103KSN1806000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060240008766
РГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ А.Ж.Толеухан

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Кенесары,дорожная 94
ИИК KZ148560000000015552
БИК KCJBKZKX
БИН 990540000086
АО "Банк Центр Кредит"

Директор _____ Ж.А.Каребаева

Авторский надзор:
ТОО "ИКАР-СТРОЙ"
РК, Алматинская обл., Ескельдинский район, Карабулакский с.о., с.Карабулак, ул.Кыдырбаева, 13
ИИК KZ538560000000503342
БИК KCJBKZKX
БИН 091040000
АО "Банк Центр Кредит"

ГИП _____ А.С.Азанбеков

Подрядчик:
ТОО "СМУ ШЫГЫС"

РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ Д.К.Абжанов

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Калжыр Курчумский район, ВКО

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Калжыр Курчумский район, ВКО

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района"

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫҒЫС"

Договор №71 от 26.06.2019г., Доп. Соглашение №1 от 27.12.2019 г., Доп. Соглашение №2 от 29.04.2020 г

Акт №6 от 25.06.2020г
приемки выполненных работ за июнь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(локальная смета 2-6-1)										
	Поселковая водопроводная сеть										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	1730,48	191,15	181,4	330785	313909	–	66038	428569
					9,75	43,25	16876	74843	–	31746	
2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	53,52	2913,51	–	155931	–	–	112270	289657
					2913,51	–	155931	–	–	21456	
3	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	3460,96	191,15	181,4	661569	627818	–	132075	857136
					9,75	43,25	33751	149687	–	63492	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	107,04	1809,19	–	193656	–	–	139432	359735

5 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;			1809,19	–	193656	–	–	26647	
		м3 грунта	3460,96	242,4	230,02	838922	796073	–	167509	1086945
				12,38	54,84	42849	189803	–	80514	
6 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	107,04	2913,5	–	311861	–	–	224540	579313
				2913,5	–	311861	–	–	42912	
7 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	669	158,06	151,92	105744	101637	–	24927	141125
				6,14	45,61	4107	30514	–	10454	
8 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	1338	158,06	151,92	211490	203275	–	49856	282254
				6,14	45,61	8215	61029	–	20908	
9 1101-0101-0403	Грунты 3 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	1338	211,26	203,05	282662	271679	–	66635	377241
				8,21	60,96	10983	81566	–	27944	
10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,750;	м3 уплотненного грунта	2007	142,67	65,99	286344	132447	–	156742	478533
				76,68	31,79	153897	63800	–	35447	
11 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,750;	м3 уплотненного грунта	1338	170,15	78,56	227664	105117	–	124691	380543
				91,59	37,84	122547	50635	–	28188	
12 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 % К=0,750;	м3 уплотненного грунта	3345	78,78	67,51	263508	225837	8697	56444	345548
				8,66	14,77	28974	49420	–	25596	

13 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	669	37,14	37,14	24849	24849	–	6570	33933
				–	13,64	–	9125	–	2514	
14 1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	669	16,09	16,09	10762	10762	–	2845	14696
				–	5,91	–	3952	–	1089	
15 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	1338	31,78	31,78	42522	42522	–	11244	58067
				–	11,67	–	15616	–	4301	
16 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	1338	15,69	15,69	20997	20997	–	5552	28673
				–	5,76	–	7711	–	2124	
17 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	1338	37,14	37,14	49697	49697	–	13141	67865
				–	13,64	–	18251	–	5027	
18 1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	1338	16,09	16,09	21525	21525	–	5692	29394
				–	5,91	–	7905	–	2177	
19 1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 % К=0,750;	м3 уплотненного грунта	3345	16,64	16,64	55662	55662	–	15431	76780
				–	6,41	–	21432	–	5687	

20 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 % К=0,750;	м3 уплотненного грунта	3345	78,78	67,51	263508	225837	8697	56444	345548
				8,66	14,77	28974	49420	–	25596	
21 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	446	1125,3	–	501884	–	–	361356	932299
				1125,3	–	501884	–	–	69059	
22 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	892	786,35	–	701422	–	–	505024	1302962
				786,35	–	701422	–	–	96516	
23 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	892	1125,3	–	1003768	–	–	722713	1864599
				1125,3	–	1003768	–	–	138118	
24 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 % К=0,250;	м3 уплотненного грунта	2219,2875	78,78	67,51	174828	149835	5770	37448	229258
				8,66	14,77	19223	32788	–	16982	
25 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	164	6910,3	152,6	1133288	25026	952692	160896	1397719
				948,6	42,38	155570	6951	–	103535	
Раздел 2 Водопровод В 1										
26 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,566	282938,16	75102,47	160143	42508	820	127765	310941
				206386,93	21627,21	116815	12241	–	23033	
27 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0605	322081,71	95149,46	19486	5756	197	15058	37308
				223681,94	27720,74	13533	1677	–	2764	
28 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,178	423085,42	134734,21	498393	158716	10013	372637	940712
				279851	39674,84	329664	46737	–	69682	

29	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,732	266784,58	66404,1	195287	48608	668	158439	382024
					199468,95	19163,77	146011	14028	–	28298	
31	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	571,66	649,49		371287		371287		400990
										29703	
33	2301-0501-1317	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1470,41	4926,91		7244578		7244578		7824144
										579566	
34	2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	739,32	131,48		97206		97206		104982
										7776	
65	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	31	1283,29	822,52	39782	25498	–	21194	65854
					460,77	229,81	14284	7124	–	4878	
66	2302-0302-1007	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	957		957		957		1034
										77	
67	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	1789		44725		44725		48303
										3578	
68	2302-0302-2414	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	8893		44465		44465		48022
										3557	
69	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	264	1283,31	822,53	338795	217149	–	180489	560827
					460,78	229,8	121646	60666	–	41543	

70	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (Фланцевое соединение отбортовка)	шт.	43	694		29842		29842		32229
										2387	
72	2302-0302-8012	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 150, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (Фланцевое соединение отбортовка)	шт.	95	2413		229235		229235		247574
									–	18339	
	Раздел 3 Строительство водопроводных колодцев д. 1500 мм - 122 шт, д. 2000 мм - 100 шт										
97	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона д. 1500 мм. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	95	17986,7	8441,61	1708736	801953	19631	1199236	3140610
					9338,44	3412,6	887152	324197	–	232638	
98	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 - для устройства упоров и опор	м3	0,125	36964		4621		4621		4991
										370	
99	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	9	30009		270081		270081		291687
										21606	
100	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а, 9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	22948		206532		206532		223055
										16523	
101	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6а, 6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	17315		155835		155835		168302
										12467	
102	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	24148		217332		217332		234719
										17387	

103	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	26672		240048		240048		259252
										19204	
104	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	29	3233		93757		93757		101258
										7501	
105	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	16	3500		56000		56000		60480
										4480	
106	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона д. 2000 мм. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	92,4	17986,69	8441,61	1661971	780004	19095	1166414	3054656
					9338,44	3412,6	862872	315324	–	226271	
107	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 - для устройства упоров и опор	м3	0,025	36964		924		924		998
										74	
108	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	12	55514		666168		666168		719461
										53293	
109	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а, 9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	36762		220572		220572		238218
										17646	
110	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6а, 6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	26501		238509		238509		257590
										19081	

111	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	43723		524676		524676		566650
112	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	43723		131169		131169	41974	141663
113	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	9	3233		29097		29097	10494	31425
114	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	12	3500		42000		42000	2328	45360
115	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	3	550864		1652592		1652592	3360	1784799
116	1115-0403-1004	Окраска лестниц масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2 окрашиваемой поверхности	174	873,11	0,98	151921	169	31143	132207 96552	268351
					693,16	0,46	120609	81	–	19878	
117	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	4,3	684831,81	5723,53	2944777	24611	2680555	289071	3492556
					55723,53	1247,35	239611	5364	–	258708	
118	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	124,7	79,63	1,57	9929	195	6778	2060	12948
					23,71	0,24	2956	30	–	959	
119	2303-0101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	115	26387		3034505		3034505		3277265

								242760	
120	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	81	5249	425169	425169		459183
							–	34014	

Итого	**41 828 813**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 349 641
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 509 671
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 711 917
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 016 638
Накладные расходы, тенге	6 854 430
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 098 433
Всего	**41 828 813**
Оборудование	**0,0**
Временные здания и сооружения (2,9%)	1 213 036
Всего	**43 041 849**
Затраты в зимнее время (3,3%)	1 420 381
Итого	**44 462 230**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	889 245
Итого в текущих ценах с 01.10.18 года	**45 351 475**
Итого в текущих ценах 2019 года МРП=2525 Иинф=1,050	**47 619 049**
Итого по акту с учетом скидки (К=0,9)	**42 857 143**

НДС 12%	5 142 857
Всего	**48 000 000**

(сорок восемь миллионов тенге 0 тиын)

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог Курчумского района"
РК,ВКО,Курчумский район,с.Курчум,Ибежанова,25
ИИК KZ55070103KSN1806000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060240008766
РГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ **А.Ж.Толеухан**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA "

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Железнодорожная 94
ИИК KZ148560000000015552
БИК KCJBKZKX
БИН 990540001085
АО "Банк Центр Кредит"

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

Эксперт
ТОО "VK ETNA"
_____ **Малгажинов М**

Главный специалист по СДО:
_____ **Милютина М.Е**
расценки соответствуют

Авторский надзор:
ТОО "ИКАР-СТРОЙ"
РК, Алматинская обл., Ескельдинский район, Карабулакский с.о., с.Карабулак, ул.Кыдырбаева, 13
ИИК KZ538560000000503342
БИК KCJBKZKX
БИН 091040000949
АО "Банк Центр Кредит"

ГИП _____ **А.С.Азанбеков**

Подрядчик:
ТОО "СМУ ШЫҒЫС"

РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.К.Абжанов**