к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик : ТОО «SerMar KZ»

Наименование объекта: Газификация сельского клубка в селе имени И.Билтабанова Кобдинскаого района Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _октябрь_ 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		80	02.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	7 614,43	5 441 808,60	5 441 808,60	2 060 008,60					653 017,03	6 094 825,63
Акт №1	7 614,43	6 798,60	6 798,60	6 798,60					815,83	7 614,43
Акт №2	654 961,25	584 786,83	584 786,83	584 786,83					70 174,42	654 961,25
Акт №3	5 432 249,95	4 850 223,17	4 850 223,17	1 468 423,17	3 381 800,00				582 026,78	5 432 249,95
Итого	6 094 825,63	5 441 808,60	5 441 808,60	2 060 008,60	3 381 800,00				653 017,03	6 094 825,63

Всего к оплате: 6 094 825,63 (шесть миллионов девяносто четыре тысячи восемьсот двадцать пять, 63) тенге, в том числе НДС 653 017,03тенге

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела Байғабылов М.Ж. БИН 100240020448

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО «SerMar KZ»

Директор Жолдас С.А. БИН 070340005688

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Актам-Инжиниринг»

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «DS&V»

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «SerMar KZ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация сельского клуба в селе имени И.Билтабанова Кобдинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **внутренние сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№80 от 02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2020 (месяц, год) на 1-1-1 на Подготовительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020г.

№ п/порядку	№ п/смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	**СЦИ 1601-0204-20 п,7**	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1 -го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 50 м:**	**1 км хода**	**0,075**		**79794,00**	**–**	**5985**	**–**	**–**	**–**	**5985**
							–	**–**	**–**	**–**		**–**	
2	2	**СЦИ 1601-0204-20 п,25**	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 50 м:**	**1 км хода**	**0,075**		**20919,00**	**–**	**1569**	**–**	**–**	**–**	**1569**
							–	**–**	**–**	**–**		**–**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**7554**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Прочие затраты	Тенге					7554				

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:										**7 554**
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего								**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика								**0**		
			Итого по договорной цене (К=0,9)										**6 798,60**
			НДС			**12 %**			**815,83**				
			Итого с НДС										**7 614,43**

Руководитель отдела
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____

Директор
ТОО «SerMar KZ»

_____ **Жолдас С.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V»

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Актам-Инжиниринг"

_____

Приложение 2 к НДОССС в РК

приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «SerMar KZ»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация сельского клуба в селе имени И.Билтабанова Кобдинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№80 от 02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 на Наружные сети газоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020г.

№ п/порядку	№ п/смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Газопровод полиэтиленовый среднего давления										
			Земляные работы в грунтах 2й группы										
1	1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	75		217,24	206,97	16293	15523	--	4873	22859
							10,27	79,98	770	5998		1693	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,25		2006,93	--	4516	--	--	3251	8388
							2006,93	--	4516	--		621	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,5	872,86	--	32732	--	--	23567	60803
						872,86	--	32732	--		4504	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,76	35,22	35,22	1013	1013	--	268	1384
						--	12,94	--	372		102	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28,76	161,41	76,31	4642	2195	--	2493	7706
						85,10	35,28	2448	1015		571	
	Трубопроводы											
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	5,25	1212,14	159,50	6364	837	--	5716	13046
						1052,64	47,04	5526	247		966	
7	7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,075	313533,79	84364,07	23515	6327	4	18794	45693
						229120,00	23994,30	17184	1800		3385	
8	8	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	75,75	796,00	--	60297	--	60297	--	65121
						--	--	--	--		4824	
9	9	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1435,78	924,49	8615	5547	--	4551	14219
						511,29	254,95	3068	1530		1053	
10	10	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16	шт.	2	4412,00	--	8824	--	8824	--	9530
						--	--	--	--		706	
11	11	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	765,00	--	1530	--	1530	--	1652
						--	--	--	--		122	
12	12	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	1704,00	--	3408	--	3408	--	3681
						--	--	--	--		273	
13	13	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км	0,075	28433,62	19475,02	2133	1461	--	611	2963
						8958,60	4405,25	672	330		220	
14	14	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226 защитная	100 м	0,765	1755,00	--	1343	--	1343	--	1450
						--	--	--	--		107	
15	15	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	78	53,85	9,50	4200	741	--	2705	7458
						44,35	3,82	3459	298		552	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,07956	14565,00	--	1159	--	1159	--	1251
						--	--	--	--		93	
17	17	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 аварийный запас	м	1,5	796,00	--	1194	--	1194	--	1290
						--	--	--	--		96	
18	18	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ковер. Устройство	шт.	2	5610,02	619,10	11220	1238	4227	6230	18846
						2877,55	268,80	5755	538		1396	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Устройство опознавательных столбиков -3 шт											
19	19	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак	3	2685,10	--	8055	--	2763	4816	13901
						1764,00	--	5292	--		1030	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	20	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,756	2637,60	--	1994	--	--	1436	3704
						2637,60	--	1994	--		274	
21	21	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.В15.Устройство	м3	0,75	31529,31	1151,96	23647	864	18649	3946	29800
						5512,50	269,03	4134	202		2207	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,006	872,86	--	5	--	--	4	10
						872,86	--	5	--		1	
23	23	2301-0301-0144 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	7,5	3601,00	--	27008	--	27008	--	29168
						--	--	--	--		2161	
24	24	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(Табличка указатель)	т	0,0176625	497933,00	--	8795	--	8795	--	9498
						--	--	--	--		704	
25	25	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	311543,70	--	19	--	19	--	20
						--	--	--	--		1	
	Прочие работы											

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,075	945291,56	798982,85	70897	59924	628	19140	97239
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			137934,00	142499,60	10345	10687		7203	
27	27	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	679,79	20,40	2719	82	154	1515	4573
						620,80	--	2483	--		339	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				336135	95751	140002	103916	475253
								100384	23017	--	35204	
			Накладные расходы	Тенге				103915				
			Сметная прибыль	Тенге				35204				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				475254				
			РАЗДЕЛ 2. Газопровод стальной среднего давления									
28	28	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	9839,63	1177,88	9840	1178	1319	7270	18478
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			7342,96	--	7343	--		1369	
29	29	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0085	720365,51	216369,39	6123	1839	74	4960	11970
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			495264,00	94182,64	4210	801		887	
30	30	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,534	1209,79	--	10324	--	10324	--	11150
						--	--	--	--		826	
31	31	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	480,84	--	2404	--	2404	--	2597
						--	--	--	--		192	
32	32	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1595,88	82,26	1596	82	169	1371	3205
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1344,99	40,32	1345	40		237	
33	33	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29882,00	--	29882	--	29882	--	32273
						--	--	--	--		2391	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	34	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	565,28	30,24	1131	60	43	1018	2320
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			513,92	--	1028	--		172	
35	35	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1685,00	--	3370	--	3370	--	3640
						--	--	--	--		270	
36	36	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,016	640249,33	108445,37	10244	1735	207	8851	20622
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			518848,00	39901,58	8302	638		1528	
37	37	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6064	2677,00	--	4300	--	4300	--	4644
						--	--	--	--		344	
38	38	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0016	1381514,53	273,42	2210	--	1795	411	2831
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			259504,00	80,64	415	--		210	
39	39	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01155	105648,66	6031,82	1220	70	100	728	2104
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			90896,00	426,24	1050	5		156	
40	40	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01155	720365,51	216369,39	8320	2499	101	6740	16265
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			495264,00	94182,64	5720	1088		1205	
41	41	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	1209,79	--	3024	--	3024	--	3266
						--	--	--	--		242	
42	42	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0358	539,75	--	19	--	19	--	21
						--	--	--	--		2	
43	43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м	1,2	100,60	2,41	121	3	64	37	171
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,02	0,27	54	--		13	
44	44	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	1,2	229,84	1,98	276	2	254	14	313

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				16,92	0,40	20	--		23	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					94405	7469	57449	31400	135870
			Накладные расходы	Тенге					29487	2573	--	10067	
			Сметная прибыль	Тенге					31400				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					10065				
				Тенге					135870				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									611123
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					129871				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						103220			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						25590			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							197451		
			- Накладные расходы	Тенге								135316	
			- Сметная прибыль	Тенге								45271	
			ИТОГО:										611 123
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего								0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика								0		
			Временные здания и сооружения -1,3%			1,3%			7 945				
			Итого с временными										619 068
			Зимние удорожания -2,9%			2,9%			17 953				
			Итого с зимними удорожаниями										637 021
			Непредвиденные работы и затраты			2 %					12 740		
			Итого сметная стоимость										649 761
			Итого по договорной цене (К=0,9)										584 786,83
			НДС			12 %			70 174,42				
			Итого с НДС										654 961,25

Руководитель отдела
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____

Директор
ТОО «SerMar KZ»

_____ **Жолдас С.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V»

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Актам-Инжиниринг"

_____

приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «SerMar KZ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация сельского клуба в селе имени И.Билтабанова Кобдинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутренние сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№80 от 02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №3

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-2-1 на Внутреннее газооборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020г.

№ п/порядку	№ п/смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							На стоимость оборудования принятых по прайс листам добавленны 1,2 % заготовительно-склдских расходов , на стоимость материалов 2%						
1	1	**1118-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**2**		**140622,12**	**24053,31**	**281244**	**48107**	**53971**	**194719**	**514040**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**89582,81**	**9763,41**	**179166**	**19527**		**38077**	
2	2	**прайс лист**	**Котел отопительный Буран Бойлер ВВ-1535**	**шт**	**2**		**626175,00**	**--**	**1252350**	**--**		**--**	**1252350**
							--	**--**	**--**	**--**	**1252350**	**--**	
3	3	**1119-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 30 м3/ч. Установка**	**устройство**	**2**		**17148,98**	**54,84**	**34298**	**110**	**7047**	**26651**	**65825**

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			13570,70	26,88	27141	54		4876	
4	4	прайс лист	Горелка газовая мощн. до 240 кВт MAX Gas 170P	шт	2	407510,71	--	815021	--		--	815021
						--	--	--	--	815021	--	
5	5	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,5	2726,52	37,36	14996	205	12159	2658	19066
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			478,46	14,65	2632	81		1412	
6	6	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5,1	1806,60	21,53	9214	110	7178	1929	12034
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			377,66	8,33	1926	42		891	
7	7	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	5,5	1790,86	21,53	9850	118	7655	2081	12885
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			377,66	8,33	2077	46		954	
8	8	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	16,1	560,11	--	9018	--	236	8606	19034
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			545,45	--	8782	--		1410	
9	9	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	565,00	--	2825	--	2825	--	3051
						--	--	--	--		226	
10	10	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	162,47	--	325	--	325	--	351
						--	--	--	--		26	
11	11	2302-0101-0104 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	115,46	--	462	--	462	--	499
						--	--	--	--		37	
12	12	2302-0103-2806 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50	шт.	1	1464,00	--	1464	--	1464	--	1581
						--	--	--	--		117	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	2302-0101-0601 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	311,00	--	311	--	311	--	336
						--	--	--	--		25	
14	14	2302-0101-0701 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	431,16	--	862	--	862	--	931
						--	--	--	--		69	
15	15	2304-0902-1033 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6599,00	--	13198	--	13198	--	14254
						--	--	--	--		1056	
16	16	2304-0902-1032 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6203,00	--	12406	--	12406	--	13398
						--	--	--	--		992	
17	17	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1505,37	--	3011	--	135	2157	5581
						1437,88	--	2876	--		413	
18	18	Прайс Лист	Сигнализатор загазованности СО+СН4, СЗ-1,	комплект	1	25500,00	--	25500	--	25500	--	27540
						--	--	--	--		2040	
19	19	Прайс Лист	Сигнализатор загазованности СО+СН4, СЗ-2 1 СФЗ=26875/1.	комплект	1	38250,00	--	38250	--	38250	--	41310
						--	--	--	--		3060	
20	20	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	2	6482,47	236,70	12965	473	6659	5874	20346
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2916,48	80,64	5833	161		1507	
21	21	Прайс Лист	Клапан электромагнитный DN 50	комплект	1	25500,00	--	25500	--	25500	--	27540
						--	--	--	--		2040	
22	22	Прайс Лист	Клапан запорный термочувствительный КТЗ-50	комплект	1	68121,43	--	68121	--	68121	--	73571
						--	--	--	--		5450	
23	23	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	3154,10	69,11	1892	41	1255	598	2690
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			993,25	24,36	596	15		199	
24	24	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,3	1852,82	39,58	556	12	317	227	846

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			757,61	14,65	227	4		63	
25	25	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,03746	105648,66	6031,82	3958	226	327	2360	6823
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			90896,00	426,24	3405	16		505	
26	26	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,03746	720365,51	216369,39	26985	8105	327	21860	52752
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			495264,00	94182,64	18553	3528		3908	
27	27	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,4	1209,79	--	8952	--	8952	--	9669
						--	--	--	--		716	
28	28	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,3416	539,75	--	1804	--	1804	--	1948
						--	--	--	--		144	
29	29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м	1,2	100,60	2,41	121	3	64	37	171
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,02	0,27	54	--		13	
30	30	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	1,2	229,84	1,98	276	2	254	14	313
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			16,92	0,40	20	--		23	
			РАЗДЕЛ 1.Узел учета газа									
31	31	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	3889,42	301,62	3889	302	80	2741	7161
						3507,00	147,84	3507	148		530	
32	32	Прайс Лист	Ротационный счетчик газа с расходом газа 65 м3 ч, dy50, с диапазоном 1:30 RVG G40 в комплеке с фильтром	комплект	1	695750,00	--	695750	--		--	695750
						--	--	--	--	695750	--	
33	33	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1595,88	82,26	7979	411	843	6857	16024
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1344,99	40,32	6725	202		1187	
34	34	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	5	29882,00	--	149410	--	149410	--	161363
						--	--	--	--		11953	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	35	1119-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка	фильтр	1	8924,21	302,76	8924	303	3402	5207	15261
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5218,74	94,08	5219	94		1130	
36	36	Прайс Лист	Фильтр газовый волосяной ФВ 50	шт	1	50089,29	--	50089	--	50089	--	54096
						--	--	--	--		4007	
37	37	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1505,37	--	3011	--	135	2157	5581
						1437,88	--	2876	--		413	
38	38	Прайс Лист	Манометр (манометрическая сборка) МП-4-0-16	шт	2	5646,43	--	11293	--	11293	--	12196
						--	--	--	--		903	
39	39	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00725	720365,51	216369,39	5223	1569	63	4231	10210
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			495264,00	94182,64	3591	683		756	
40	40	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,25	1209,79	--	8771	--	8771	--	9473
						--	--	--	--		702	
41	41	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	7,25	560,11	--	4061	--	106	3875	8571
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			545,45	--	3955	--		635	
42	42	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	565,00	--	1130	--	1130	--	1220
						--	--	--	--		90	
43	43	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	765,00	--	1530	--	1530	--	1652
						--	--	--	--		122	
44	44	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	3889,42	301,62	3889	302	80	2741	7161
						3507,00	147,84	3507	148		530	
45	45	Прайс Лист	Корректор объема газа (датчик давления (Pr) 0,8 до 1,6 кг см3 M-ELKOR	шт	1	591839,29	--	591839	--		--	591839
						--	--	--	--	591839	--	
46	46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,5	100,60	2,41	252	6	133	78	356

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,02	0,27	113	1		26	
47	47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,5	158,99	3,42	397	9	256	92	528
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,61	0,54	132	1		39	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1547439	2901	524885	297750	4614199
								29623	1276	3354961	93272	
			Накладные расходы	Тенге				27979				
			Сметная прибыль	Тенге				23027				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1598443				
			РАЗДЕЛ 2.Дымовая труба									
48	48	1109-0607-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж**	т	0,090324	103489,58	9691,04	9348	875	1233	5162	15671
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			80158,32	2671,22	7240	241		1161	
49	49	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,090324	350952,68	88121,60	31699	7959	925	16095	51618
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			252588,00	5664,00	22815	512		3824	
50	50	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,01638	105648,66	6031,82	1731	99	143	1032	2984
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			90896,00	426,24	1489	7		221	
51	51	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	16,38	539,75	--	8841	--	8841	--	9548
						--	--	--	--		707	
52	52	1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	3977,12	46,43	7954	93	6568	1295	9989
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			646,73	14,11	1293	28		740	
53	53	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	2	5964,21	88,18	11928	176	1326	10245	23947
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5212,94	14,11	10426	28		1774	
54	54	2305-0302-0402 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные взрывные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2,**	шт.	2	17208,00	--	34416	--	34416	--	37169
						--	--	--	--		2753	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	55	1126-0101-0601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3 изоляции	1,2	120641,80	1066,78	144770	1280	1580	108318	273335
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			118258,56	510,72	141910	613		20247	
56	56	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	1,236	6564,00	--	8113	--	8113	--	8762
						--	--	--	--		649	
57	57	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	16	2383,49	164,60	38136	2634	2946	24919	68099
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2034,72	14,52	32556	232		5044	
58	58	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,157136	327979,98	--	51537	--	51537	--	55660
						--	--	--	--		4123	
59	59	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	1569,01	44,08	3138	88	474	2552	6146
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1288,07	14,11	2576	28		455	
60	60	2305-0302-1302 РСНБ РК 2015	Клапан дымовой АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 250 мм	шт.	2	4932,00	--	9864	--	9864	--	10653
						--	--	--	--		789	
61	61	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	2201,88	86,22	28624	1121	3902	23300	56078
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1815,45	13,44	23601	175		4154	
62	62	2304-0902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1235,00	--	9880	--	9880	--	10670
						--	--	--	--		790	
63	63	2304-0902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1766,00	--	1766	--	1766	--	1907
						--	--	--	--		141	
64	64	2304-0902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2463,00	--	9852	--	9852	--	10640
						--	--	--	--		788	
65	65	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1635,08	18,24	818	9	609	199	1098
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			399,17	7,12	200	4		81	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				412416	14335	153975	193117	653974

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								244106	1868	--	48441	
			Накладные расходы	Тенге				193118				
			Сметная прибыль	Тенге				48442				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				653976				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5268173**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				527016				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74748			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26619			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						678860		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3354961		
			- Накладные расходы	Тенге							490867	
			- Сметная прибыль	Тенге							141713	
			ИТОГО:									**5 268 173**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**3 354 961**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**3 354 961**		
			Временные здания и сооружения -1,3%		**1,3%**			**24 872**				
			Итого с временными									**5 293 045**
			Зимние удорожания -2,9%		**2,9%**			**56 204**				
			Итого с зимними удорожаниями									**5 349 249**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**					**39 886**		
			Итого сметная стоимость									**5 389 135**
			Итого по договорной цене (К=0,9)									**4 850 223,17**
			НДС		**12 %**			**582 026,78**				
			Итого с НДС									**5 432 249,95**

Руководитель отдела
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____

Директор
ТОО «SerMar KZ»

_____ **Жолдас С.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V»

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Актам-Инжиниринг"

_____