Приложение 1 к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 9 августа
2019года № 632
Утвержден приказом Министра по
инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» 10. 2020г.

Заказчик: **ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскиго транспорта и автомобильных дорог» 031000, Актюбинская область, Кобдинский район, с.Кобда Руководитель: Байгабылов М.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от ТОО «SerMar KZ», Жолдас Суйін Алдабергенұлы, г.Актобе, пр.А.Молдагуловой 44/1**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
от ТОО "DS&V" эксперт Илиманов Е.Б. № KZ95VJE00038063 от 22.05.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от ГИП ТОО "СпецСтрой Согласование" Ерменов Г.К. приказ № 15 от 22.07.2020г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Газификация здания средней школы имени И.Курманова в селе Егиндибулак кобдинского района Актюбинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район, с.Кобда
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего
права на землю ГУ «Аппарат акима аульного округа им.И.Курманова» №3 от 05.07.2012г.

наименование органа вынесшего решение

права на землю ГУ «Аппарат акима аульного округа им.И.Курманова» №3 от 05.07.2012г.
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий «64»от 18.06.2014года
Аппарат акимаКобдинскогоауыльного округа
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращенииосуществления деятельности или определенных действий KZ10REA00178781от 10.06.2020.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)ТОО«СпецСтрой Согласование», 17021519, 22.12.2017г.Рабочий проект
наименование проектной организации, номер проекта

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2020 г.;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2020 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 3 ;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;
фактически, месяц:3;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно
целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	Кол.этажей (этаж)	Кол.квартир	кол.помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м2)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Газификация здания средней школы имени И.Курманова в селе Егиндибулаккобдинского района Актюбинской		-	-				-	-	-	-

Распределение площади

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Газовое оборудование в существующей котельной: водогрейный котел ВВ-2035с газовой горелкой BLU 350- 2шт
- Газоснабжение котельной предусмотрен от газопровода среднего давления.
- Для учета потребляемого газа на высокой стороне предусмотрена установка ротационного газового счетчика
- Для понижения давления со среднего до требуемого давления и поддержания его на заданном уровне предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ-400-1 на наружной глухой стене котельной.
- На газопроводе котельной предусмотрена продувочные трубопроводы от наиболее удаленного от места ввода участка газопровода, а также от отводов к каждому котлу перед последним по ходу газа отключающим устройством.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего_____ тенге, в том числе строительно-монтажных
работ _5 628 136,75_ тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
__5 628 136,75_ тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Газификация здания средней школы имени И.Курманова в селе Егиндибулак кобдинского района Актюбинской области»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Байгабылов М.Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Жолдас С.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.