к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик : ТОО «SerMar KZ»

Наименование объекта: Газификация здания средней школы имени И.Курманова в селе Егиндибулак Кобдинскаого района Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _октябрь_ _2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		84	14.07.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	5 331 141,89	5 025 122	5 025 122	1 136 398					603 014,65	5 628 136,75
Акт №1	5 331 141,89	4 759 948	4 759 948	1 023 903	3 736 045				571 193,77	5 331 141,89
Акт №2	296 994,86	265 174	265 174	112 495	152 679				31 820,88	296 994,86
Итого	5 628 136,75	5 025 122	5 025 122	1 136 398	3 888 724				603 014,65	5 628 136,75

Всего к оплате: 5 628 136,75 (пять миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч сто тридцать шесть, 75) тенге, в том числе НДС 603 014,65 тенге

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела Байғабылов М.Ж. БИН 100240020448

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО «SerMar KZ»

Директор Жолдас С.А. БИН 070340005688

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «СпецСтрой Согласование»

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «DS&V»

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «SerMar KZ»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация здания средней школы имени И.Курманова в селе Егиндибулак Кобдинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Газификация здания средней школы имени И.Курманова в селе Егиндибулак Кобдинского района Актюбинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№84 от 14.07.2020г.**

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Котельная

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п по порядку	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Оборудование										
1	1	1118-0101-0207	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка НР = 98 %	котел	2	88727,5	12970,5	177455	25941	34855	124539	326154
						58329,5	5211	116659	10422	–	24160	
2	2	5800-0000-0001 (пл) (об)	Водогрейный котел ВВ-2035 Qmax=233,0 кВт	шт	2	696429		1392858		–	–	1392858

					–		–		1392858	–	
3	3 1119-0201-0103	Устройства газогорелочные с горелками. Установка НР = 98 %	устройство	2	17140,5	55	34281	110	7030	26651	65807
					13570,5	27	27141	54	–	4875	
4	4 5800-0000-0002 (пл) (об)	Горелка газовая BLU 350, Qmax=350 кВт, Ecoflam	шт	2	741071		1482142		–	–	1482142
					–		–		1482142	–	
5	5 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	21040	1180	2104	118	1877	124	2406
					1090	270	109	27	–	178	
		Итого по разделу 1					**3 269 367**				
		- накладные расходы, тенге					151 314				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					29 213				
	Раздел 2 Внутренний газопровод среднего давления										
6	6 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	2026,5	39,6	20265	396	12293	7568	30060
					757,6	14,6	7576	146	–	2227	
7	7 2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	565		3955		3955	–	4271
					–		–		–	316	
8	8 1119-0501-0101	Клапаны термозапорные, диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	6471	238	6471	238	3317	2937	10161
					2916	81	2916	81	–	753	
9	9 2900-0000-0101 (пл)	Клапаны термозапорные КТЗ-50-0,6 ГОСТ Р 52316-2005	шт	1	6161		6161		6161	–	6654
					–		–		–	493	

		302-0101	Прибор системы автоматического контроля загазованности. Монтаж оборудования НР = 75 %								
				комплект	1	6766	1218	6766	1218	68	4478	12144
						5480	490	5480	490	–	900	
11	11	2900-0000-0102 (пл)	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-3 DN50 СД (СО-СН4)	шт	1	61429		61429		61429	–	66343
						–		–		–	4914	
12	12	2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,4	554		776		776	–	838
						–		–		–	62	
13	13	1311-0203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	1	3884	302	3884	302	75	2741	7155
						3507	148	3507	148	–	530	
14	14	5800-0000-0003 (пл) (об)	Счетчик газовый ротационный RVG G-16 DN 50 мм с диапазоном измерения 1:20	компл	1	656786		656786		–	–	656786
						–		–		656786	–	
15	15	1119-0801-0101	Фильтр конический сетчатый, диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	20477	303	20477	303	14955	5207	27739
						5219	94	5219	94	–	2055	
16	16	2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	565		2260		2260	–	2441
						–		–		–	181	
17	17	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2227	113,67	6681	341	894	5416	13065

					1815,33	27	5446	81	–	968	
18	18	2304-0201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	29882		89646		89646	–	96818
						–		–		–	7172	
19	19	1119-0801-0101	Фильтры газовые, диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	8910	303	8910	303	3388	5207	15246
						5219	94	5219	94	–	1129	
20	20	2900-0000-0103 (пл)	Фильтр газовый ФГС-50	шт	1	44375		44375		44375	–	47925
						–		–		–	3550	
21	21	1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	2027	40	6081	120	3688	2271	9020
						757,67	14,67	2273	44	–	668	
22	22	1311-0201-0105	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	1	4309	–	4309	–	9	3225	8137
						4300	–	4300	–	–	603	
23	23	5800-0000-0004 (пл) (об)	Корректор объема газа с датчиком давления 0,8-10 бар и датчиком температуры mini-Elcor	компл	1	619375		619375		–	–	619375
						–		–		619375	–	
24	24	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2505	–	2505	–	2198	301	3030
						307	–	307	–	–	224	
25	25	2302-0103-0507	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	1791		17910		17910	–	19343
						–		–		–	1433	

		0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка футляра НР = 98 %	м трубопровода	0,6	5246,67	70	3148	42	2510	598	4046
						993,33	23,33	596	14	–	300	
27	27	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	13	560,15	–	7282	–	191	6949	15369
						545,46	–	7091	–	–	1138	
28	28	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,8	100,56	2,22	181	4	96	56	256
						45	–	81	–	–	19	
29	29	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,8	159,44	3,89	287	7	185	66	381
						52,78	–	95	–	–	28	
			Итого по разделу 2					**1 676 603**				
			- накладные расходы, тенге					47 020				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					29 663				

Раздел 3 Внутренний газопровод низкого давления

30	30	1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	2026,5	39,6	20265	396	12293	7568	30060
						757,6	14,6	7576	146	–	2227	
31	31	1116-0401-0106	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	5408	93,67	16224	281	11812	4139	21992
						1377	30,67	4131	92	–	1629	

		0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13	1803,77	21,62	23449	281	18258	4918	3063
						377,69	8,31	4910	108	–	2269	
33	33	2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	565		1695		1695	–	183
						–		–		–	136	
34	34	2302-0101-1052	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1380		1380		1380	–	149
						–		–		–	110	
35	35	2302-0103-3425	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	926		926		926	–	100
						–		–		–	74	
36	36	2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1345		2690		2690	–	290
						–		–		–	215	
37	37	2304-0905-2906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8992		35968		35968	–	3884
						–		–		–	2877	

	905-1610	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, бабочка, муфта-штуцер Т 150 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	990		990		990	–	1069
					–		–		–	79	
39	39 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,4	2677		11779		11779	–	12721
					–		–		–	942	
40	40 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка футляра НР = 98 %	м трубопровода	0,6	5246,67	70	3148	42	2510	598	4046
					993,33	23,33	596	14	–	300	
41	41 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	26	560,08	–	14562	–	380	13898	30737
					545,46	–	14182	–	–	2277	
42	42 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,15	100,72	2,41	418	10	221	130	592
					45,06	0,48	187	2	–	44	
43	43 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,15	158,8	3,37	659	14	427	152	876
					52,53	0,48	218	2	–	65	
		Итого по разделу 3					**178 800**				
		- накладные расходы, тенге					31 403				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					13 244				

Раздел 4 Демонтаж

		0101-0207	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;								
				котел	2	21390,5	3891,5	42781	7783	–	37362	865
						17499	1563	34998	3126	–	6411	
45	45	1119-0201-0103	Устройства газогорелочные с горелками. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	устройство	2	4087,5	16,5	8175	33	–	7995	174
						4071	8	8142	16	–	1294	
			Итого по разделу 4					**104 018**				
			- накладные расходы, тенге					45 357				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					7 705				
			Итого по смете					**5 228 788**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					268 955				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38 283				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 201				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					415 470				
			- оборудование, тенге					4 151 161				
			- накладные расходы, тенге					275 094				
			в т.ч. зарплата, тенге					24 758				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					79 825				
			ИТОГО:									**5 228 7**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**4 151 161**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**4 151 161**		
			Временные здания и сооружения -1,3%			**1,30%**		**14 009**				
			Итого с временными									**5 242 79**
			Зимние удорожания -2,1735%			**2,1735%**		**23 727**				
			Итого с зимними удорожаниями									**5 266 52**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**22 307**		
			Итого сметная стоимость (К=0,9)									**5 288 83**
			НДС			**12 %**		**571 193,77**				**4 759 94**

Итого с НДС									

Руководитель отдела
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____

Директор
ТОО «SerMar KZ»

_____ **Жолдас С.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V»

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

_____

приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «SerMar KZ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация здания средней школы имени И.Курманова в селе Егиндибулак Кобдинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Газификация здания средней школы имени И.Курманова в селе Егиндибулак Кобдинского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№84 от 14.07.2020г.**

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-2 Наружный газопровод

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п по порядку	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1124-0202-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР = 99 %									
				врезка	1	9836	1179	9836	1179	1314	7270	18474
						7343	–	7343	–	–	1368	

		0204-0101	Газопроводы действующие стальные диаметром 50 мм. Отключение и заглушка под газом НР = 99 %	отключение	1	6043	1384	6043	1384	930	3692	10514
						3729	–	3729	–	–	779	
3	3	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0082	2222439,02	451463,41	18224	3702	10016	5466	25585
						549512,2	123780,49	4506	1015	–	1895	
4	4	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,86	537		462		462	–	499
						–		–		–	37	
5	5	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	1023		921		921	–	995
						–		–		–	74	
6	6	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00188	276375		520		520	–	562
						–		–		–	42	
7	7	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00012	230016		28		28	–	30
						–		–		–	2	
8	8	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,28	2639,29	–	739	–	–	532	1373
						2639,29	–	739	–	–	102	
9	9	1106-0101-0101	Бетонирование стойки. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	20940	1095	4188	219	3715	275	4820
						1270	240	254	48	–	357	

		-0301-0101	Газорегуляторный пункт шкафной. Устройство НР = 98 %	установка	1	27609	971	27609	971	12302	14365	45332
						14336	322	14336	322	–	3358	
11	11	5800-0000-0205 (пл) (об)	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-400-1	шт	1	169643		169643		–	–	169643
						–		–		169643	–	
12	12	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	8,2	560,24	–	4594	–	121	4384	9696
						545,49	–	4473	–	–	718	
13	13	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,47	100	2,04	147	3	78	46	208
						44,9	–	66	–	–	15	
14	14	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,47	159,18	3,4	234	5	152	53	310
						52,38	–	77	–	–	23	

Итого по смете	**288 041**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	35 523
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 463
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 385
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 559
- оборудование, тенге	169 643
- накладные расходы, тенге	36 083
в т.ч. зарплата, тенге	3 247
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 770

			ИТОГО:									**288 041**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**169 643**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**169 643**		
			Временные здания и сооружения -1,3%			**1,30%**		**1 539**				
			Итого с временными									**289 580**
			Зимние удорожания -2,1735%			**2,1735%**		**2 607**				
			Итого с зимними удорожаниями									**292 187**

			Непредвиденные работы и затраты			2 %				2 451	
			Итого сметная стоимость								294 638
			(К=0,9)								265 174
			НДС			12 %		31 820,88			
			Итого с НДС								296 994,86

Руководитель отдела
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____

Директор
ТОО «SerMar KZ»

_____Жолдас С.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V»

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

_____