ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел Образования Уйгурского района"

Подрядчик: ТОО "Азамат Құрылыс"

Договор №120640013413/190084/00 от 22.04.2019 г.

Наименование объекта:«Капитальный ремонт здание КГУ «Чунджинская средняя школа №1» по ул. Кадырова №19 в селе Чунджа Уйгурского района Алматинской области»

Акт выполненных работ за июнь (2) 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на Демонтажные работы								
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы								
		Внутренние отделочные работы								
2	E0162-36-1	**Очистка вручную простых стен от известковой набелов с земли и лесов**	900	25,70	0,00	23130	0	21858	0,18	162
		м2		25,70	0,00	23130	0	94,5	0,00	0
3	E0163-8-5	**Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток в санузлах, душевых, столовой**	95	133,16	23,58	12650	2240	10211	0,74	70
		м2		109,58	4,16	10410	395	94,5	0,02	2
4	E0153-2-1	**Разборка кладки перегородок столовой из кирпича**	12	4899,14	1880,99	58790	22572	45321	21,24	255
		м3		3018,15	538,09	36218	6457	106,2	2,91	35
		Окна								
5	E0156-2-2	**Снятие оконных переплетов остекленных**	140	74,90	6,81	10486	953	10459	0,46	64
		м2		68,09	1,08	9533	151	108	0,01	1
6	E0156-1-1	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	140	215,57	21,24	30180	2974	29883	1,29	181

		м2		194,33	3,31	27206	463	108	0,03	4	
7	E0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	24	146,99	6,63	3528	159	3665	0,95	23	
		м2		140,36	1,04	3369	25	108	0,01	0	
			Двери								
8	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	25	59,88	6,55	1497	164	1468	0,36	9	
		м2		53,33	1,04	1333	26	108	0,01	0	
9	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	11	320,85	30,15	3529	332	3488	1,96	22	
		шт		290,70	2,90	3198	32	108	0,19	2	
10	E0156-11-4	Демонтаж дверных коробок в перегородках	2	119,71	8,29	239	17	241	0,76	2	
		шт		111,42	0,18	223	0	108	0,10	0	
			Полы								
12	E0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	240	20,76	0,19	4982	46	5470	0,14	34	
		1м		20,57	0,02	4937	5	110,7	0,00	0	
13	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и пластмассовых матриалов	160	5,64	0,19	902	30	969	0,04	6	
		1м		5,45	0,02	872	3	110,7	0,00	0	
14	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	210	51,33	4,89	10779	1027	10989	0,34	71	
		1м2		46,44	0,83	9752	174	110,7	0,01	2	
15	E0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	210	11,07	0,04	2325	8	2569	0,08	17	
		1м2		11,03	0,02	2316	4	110,7	0,00	0	
16	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток в коридорах, санузлах	210	116,63	10,56	24492	2218	25046	0,70	147	
		1м2		106,07	1,67	22275	351	110,7	0,01	2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			187510					
		Накладные расходы -	Тенге			171637					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21549					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			380696					

Усиление										
Бетонные полы подвала										
2	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2	65900,00	--	131800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
Усиление железобетонных колонн										
8	С11011-4502 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	15	58868,00	--	883020	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
. 9	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	1,5	52400,00	--	78600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-881 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	2,5	64059,00	--	160148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
Усиление железобетонных балок										
13	С11011-4502 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	57	58868,00	--	3355476	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	2,5	52400,00	--	131000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

15	С11011-881 Изм. и доп. вып. 26	**Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005**	3	64059,00	--	192177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4932221**				
		Накладные расходы -	Тенге			**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**295933**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5228154**				

Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2.Внутренние отделочные работы

11	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен. 5мм**	340	389,20	4,29	132328	1459	27770	0,52	177
		м2		84,79	1,64	28829	558	94,5	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			132328				
		Накладные расходы -	Тенге			**27770**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9606**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**169704**				

РАЗДЕЛ 3.Окна

19	С12061-719 Изм. и доп. вып. 27	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	440	5958,00	--	2621520	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С12061-195 Изм. и доп. вып. 24	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	150,079	303,00	--	45474	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2666994**					
		Накладные расходы -	Тенге			**0**					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**160020**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2827014**					

Итого по стройке:		**8605567**
Стоимость оборудования	**Тенге**	**0**
итого стоимость работ	**Тенге**	**8605567**
Временные здания и сооружения 1,8*0,8= 1,44%		**123920**
Итого с временными зданиями и сооружениями		**8729487**
зимние удорожания, 1,35%		**117848**
Затраты на выслугу лет, 1 %		**87295**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		**34918**
в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге с обор.		**8969548**
в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге		
(Имрп = 2,92774)		**26260504**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		**525210**
Всего с налогами, сборами, обязательными		
платежами		**26785714**
Налог на добавленную стоимость, 12 %		**3214286**
Итого с НДС 12%		**30000000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования
Уйгурского района"
руководитель
_____ Аширов А.М.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
технадзор- эксперт
_____ Кожмамбетов К.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Азамат Құрылыс"
Директор
_____ Аменов Е.