Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района" **ф-3**

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫГЫС"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Калжыр Курчумский район, ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №7
за июль месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№71	26.06.2019г				
		Доп. согл №1	27.12.2019 г				
		Доп. согл №2	29.04.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2019 года без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Калжыр Курчумский район, ВКО	334 926 983,52	71 428 571							8 571 429	80 000 000
Всего к оплате										80 000 000

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог Курчумского района"
РК,ВКО,Курчумский район,с.Курчум,Ибежанова,25
ИИК KZ55070103KSN1806000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060240008766
РГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ **А.Ж.Толеухан**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Железнодорожная 94
ИИК KZ148560000000015552
БИК KCJBKZKX
БИН 990540001085
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

Авторский надзор:
ТОО "ИКАР-СТРОЙ"
РК, Алматинская обл., Ескельдинский район, Карабулакский с.о., с.Карабулак, ул.Кыдырбаева, 13
ИИК KZ538560000000503342
БИК KCJBKZKX
БИН 091040000
АО "Банк Центр Кредит"

ГИП _____ **А.С.Азанбеков**

Подрядчик:
ТОО "СМУ ШЫГЫС"

РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.К.Абжанов**

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Калжыр Курчумский район, ВКО
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Калжыр Курчумский район, ВКО
Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района"
Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫГЫС"
Договор №71 от 26.06.2019г., Доп. Соглашение №1 от 27.12.2019 г., Доп. Соглашение №2 от 29.04.2020 г

Форма 2В

Акт №7 от 24.07.2020г
приемки выполненных работ за июль 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-1-1)									
		Скважины № 1, № 2									
		Раздел 1 Буровые работы.									
1	1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	2	6357	4325	12714	8650	97	5851	20050
					1983,5	1458,5	3967	2917	–	1485	
2	1104-0101-0110	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	8	82280.13	54323,88	658241	434591	4062	283744	1017344
					27448,5	14278,5	219588	114228	–	75359	
3	1104-0101-0105	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м бурения	20	11761.2	7914,15	235224	158283	1549	105914	368429
					3769,6	2460,65	75392	49213	–	27291	
4	1104-0101-0110	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы НР = 85 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м бурения	20	70526	46563,45	1410520	931269	8705	608020	2180023

				23527,3	12238,6	470546	244772	–	161483		
5	1104-0101-0105	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м бурения	4	11761	7914	47044	31656	310	21181	73683
				3769,5	2460,25	15078	9841	–	5458		
6	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	4	37722		150888		150888	–	162959
				–		–		–	12071		
7	2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 349,2 С-ЦГВ	шт.	4.7703	386255		1842552		1842552	–	1989956
				–		–		–	147404		
8	2403-0101-0322	Долота шнековые трехлопастные диаметром 349,2 мм, для бурения в породах средней плотности, марки 3Л-393,7 МС	шт.	0.0134	139029		1863		1863	–	2012
				–		–		–	149		
	Раздел 2 Крепление скважины										
9	1104-0201-0202	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.51:	м закрепленной скважины	51	3381.31	1913,43	172447	97585	1366	83717	276657
				1441,1	490,1	73496	24995	–	20493		
10	1104-0201-0202	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.51:	м закрепленной скважины	10	3381.3	1913,4	33813	19134	268	16415	54246
				1441,1	490,1	14411	4901	–	4018		
11	2301-0303-0141	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	51	15676		799476		799476	–	863434
				–		–		–	63958		

12	2301-0303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм	м	10	22312		223120		223120	–	240970
					–		–		–	17850	
13	1104-0401-0201	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м труб	20	1971	1292,8	39420	25856	661	16485	60377
					645,15	324,55	12903	6491	–	4472	
14	2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду	шт.	7	40118		280826		280826	–	303292
					–		–		–	22466	
15	1104-0301-0101	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	392701	226794	392701	226794	–	205454	646007
					165907	75803	165907	75803	–	47852	
16	2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	0.90165	22622		20397		20397	–	22029
					–		–		–	1632	
17	1104-0501-0101	Деглинизация скважины+прокачка НР = 85 %	сутки откачки	4	313207.25	234419,75	1252829	937679	–	503728	1897082
					78787,5	69367,75	315150	277471	–	140525	
18	1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения (АКЦ+откачка насосом) НР = 85 %	сутки откачки	4	122141.5	65357,5	488566	261430	–	259440	807846
					56784	19522	227136	78088	–	59840	

Итого	**10 986 396**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 593 574
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 132 927
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	888 720

- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 336 140
Накладные расходы, тенге	2 109 949
Сметная прибыль (8 %), тенге	813 806
Всего	**10 986 396**

(локальная смета 2-6-1)
Поселковая водопроводная сеть
Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	1753.1586	191.15	181.4	335120	318023	–	66903	434185
					9.75	43.25	17097	75824	–	32162	
2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	83.9898	2913.5	–	244705	–	–	176188	454564
					2913.5	–	244705	–	–	33671	
3	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	5433.2804	191.15	181.4	1038582	985597	–	207341	1345597
					9.75	43.25	52985	234989	–	99674	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	168.0396	1809.19	–	304016	–	–	218892	564741
					1809.19	–	304016	–	–	41833	
5	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	5496.8348	242.4	230.02	1332411	1264356	–	266045	1726332
					12.38	54.84	68055	301452	–	127876	
6	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	170.1396	2913.5	–	495702	–	–	356905	920816
					2913.5	–	495702	–	–	68209	

7	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	1063,3725	158,06	151,92	168081	161552	–	39623	224320
					6,14	45,61	6529	48503	–	16616	
8	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	2125,995	158,06	151,92	336044	322991	–	79217	448482
					6,14	45,61	13053	96971	–	33221	
9	1101-0101-0403	Грунты 3 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	2125,995	211,26	203,05	449132	431680	–	105879	599412
					8,21	60,96	17452	129602	–	44401	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,750;	м3 уплотненного грунта	3190,1175	142,67	65,99	455141	210523	–	249140	760623
					76,68	31,79	244618	101410	–	56342	
11	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,750;	м3 уплотненного грунта	2125,995	170,15	78,56	361743	167023	–	198127	604660
					91,59	37,84	194720	80456	–	44790	
12	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 % К=0,750;	м3 уплотненного грунта	5316,1125	78,78	67,51	418786	358916	13822	89704	549169
					8,66	14,77	46048	78541	–	40679	
13	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	1063,3725	37,14	37,14	39497	39497	–	10444	53936
					–	13,64	–	14505	–	3995	
14	1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	1063,3725	16,09	16,09	17107	17107	–	4523	23360
					–	5,91	–	6282	–	1730	

15	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	2125,995	31,78	31,78	67565	67565	–	17865	92264
					–	11,67	–	24812	–	6834	
16	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	2125,995	15,69	15,69	33364	33364	–	8821	45560
					–	5,76	–	12252	–	3375	
17	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	2125,995	37,14	37,14	78966	78966	–	20879	107833
					–	13,64	–	28999	–	7988	
18	1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	2126,07	16,09	16,09	34203	34203	–	9043	46706
					–	5,91	–	12560	–	3460	
19	1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 % К=0,750;	м3 уплотненного грунта	5316,1125	16,64	16,64	88462	88462	–	24525	122026
					–	6,41	–	34062	–	9039	
20	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 % К=0,750;	м3 уплотненного грунта	5316,1125	78,78	67,51	418786	358916	13822	89704	549169
					8,66	14,77	46048	78541	–	40679	
21	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	708,665	1125,3	–	797461	–	–	574172	1481364
					1125,3	–	797461	–	–	109731	
22	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	1417,83	786,35	–	1114908	–	–	802734	2071053
					786,35	–	1114908	–	–	153411	

23	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	1420,31875	1125,3	–	1598285	–	–	1150765	2968974
					1125,3	–	1598285	–	–	219924	
24	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 % К=0,250;	м3 уплотненного грунта	2820,5425	78,78	67,51	222193	190428	7333	47594	291370
					8,66	14,77	24432	41671	–	21583	
25	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	262,718	6910,3	152,6	1815460	40091	1526155	257746	2239062
					948,6	42,38	249214	11135	–	165856	
Раздел 2 Водопровод В 1											
27	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,4665	322081,71	95149,46	150250	44386	1516	116107	287666
					223681,94	27720,74	104348	12932	–	21309	
28	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,508	423085,42	134734,21	214927	68445	4318	160696	405673
					279851	39674,8	142164	20155	–	30050	
29	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,956	266784,58	66404,1	788616	196291	2695	639815	1542705
					199468,95	19163,77	589630	56648	–	114274	
30	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,099	322090,91	95151,52	31887	9420	322	24640	61049
					223686,87	27717,17	22145	2744	–	4522	
34	2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2274,26952	131,48		299021		299021		322943
										23922	
35	2301-0501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	99,99	1266,56		126643		126643		136774
										10131	
41	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка футляров НР = 99 %	км трубопровода	0,017	553470,59	196705,88	9409	3344	364	6634	17326

				335352,94	58823,53	5701	1000	–	1283	
42	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка футляров НР = 99 %	км трубопровода	0,271	597627,45	220395,42	161957	59728	8274	110772	294547
				346699,35	66186,27	93955	17936	–	21818	
43	1122-0501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка футляров НР = 99 %	км трубопровода	0,219	871566,21	322141,55	190873	70549	10156	129966	346506
				503050,23	96397,26	110168	21111	–	25667	
45	2301-0501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 - футляр	м	109	15129,6		1649126		1649126		1781056
										131930	
46	2301-0501-1324	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 - футляр	м	219	24176,96		5294754		5294754		5718334
										423580	
47	1122-1401-0302	Трубы. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	542	1441,75	7,78	781427	4218	188452	584104	1474773
					1086,27	2,3	588757	1247	–	109242	
61	2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	67	1080		72360		72360		78149
										5789	
62	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	118	2169		255942		255942		276417
										20475	
63	2302-0103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	241	3617		871697		871697		941433
										69736	
64	2302-0103-0109	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1795		1795		1795		1939

76	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка гильз НР = 99 % К=342,000;	км трубопровода	0,1026	1036959,06	477972,71	106392	49040	6121	66323	186532
					499327,49	153625,73	51231	15762	–	13817	
77	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка гильз НР = 99 % К=38,000;	км трубопровода	0,0114	1154210,53	503157,89	13158	5736	746	8469	23357
					585614,04	164824,56	6676	1879	–	1730	
78	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка гильз НР = 99 % К=218,000;	км трубопровода	0,0654	1371131,5	635948,01	89672	41591	4308	56733	158117
					669311,93	206926,61	43773	13533	–	11712	
79	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 377 мм. Укладка гильз НР = 99 % К=208,000;	км трубопровода	0,0624	1653429,49	763189,1	103174	47623	4588	65565	182238
					816714,74	244615,38	50963	15264	–	13499	
80	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 - гильзы К=342,000;	м	102,6	8649,69		887458		887458		958455
										70997	
81	2301-0201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 - гильзы К=38,000;	м	11,4	14597,93		166416		166416		179729
										13313	
82	2301-0201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 - гильзы К=218,000;	м	65,4	17467,19		1142354		1142354		1233742
										91388	
83	2301-0201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 - гильзы К=208,000;	м	62,4	20088,52		1253524		1253524		1353806
										100282	

84	1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,1026	2936676,41	299005,85	301303	30678	237168	37078	365451
					326091,62	38947,37	33457	3996	–	27070	
85	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0114	3517982,46	250789,47	40105	2859	32927	4786	48482
					378859,65	45175,44	4319	515	–	3591	
86	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0654	4134480,12	277782,87	270395	18167	224841	30366	324822
					418761,47	50244,65	27387	3286	–	24061	
87	1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0624	5051233,97	693589,74	315197	43280	249398	33421	376507
					360881,41	180128,21	22519	11240	–	27889	
89	2303-0103-0910	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	6	78774		472644		472644		510456
										37812	
90	2303-0103-0911	Гидранты пожарные подземные Н 3000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	39	82570		3220230		3220230		3477848
										257618	
91	2303-0103-1011	Гидрант пожарный подземный Н 3250 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	3	928480		2785440		2785440		3008275
									–	222835	

Раздел 3 Строительство водопроводных колодцев д. 1500 мм - 122 шт, д. 2000 мм - 100 шт

97	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона д. 1500 мм. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,37	17986,7	8441,61	420348	197280	4829	295012	772589

				9338,44	3412,62	218239	79753	–	57229	
98	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 - для устройства упоров и опор	м3	0,00928	36964		343		343	370
									27	
106	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона д. 2000 мм. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	24,592	17986,69	8441,61	442329	207596	5082	310438	812988
					9338,44	3412,6	229651	83923	–	60221	
107	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 - для устройства упоров и опор	м3	0,015	36964		554		554		598
										44	
115	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	3,3936	550864		1869412		1869412		2018965
										149553	
116	1115-0403-1004	Окраска лестниц масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2 окрашиваемой поверхности	11,4144	873,11	0,98	9966	11	2043	6334	17604
					693,16	0,46	7912	5	–	1304	
117	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	4,81	684831,81	5723,53	3294041	27531	2998480	323355	3906788
					55723,53	1247,35	268030	6000	–	289392	
119	2303-0101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	26	26387		686062		686062		740947
										54885	
122	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % К=222,000;	м3	122,1	41655,57	1058,94	5086145	129297	4817068	151594	5656758
					1144,8	219,55	139780	26807	–	419019	

Итого	**58 728 292**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 296 133
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 426 330
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 808 303

- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 420 603
Накладные расходы, тенге	8 234 987
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 350 239
Всего	**58 728 292**

Всего по СМР	**69 714 688**
Оборудование	**0,0**
Временные здания и сооружения (2,9%)	2 021 726
Всего	**71 736 414**
Затраты в зимнее время (3,3%)	2 367 302
Итого	**74 103 716**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 482 074
Итого в текущих ценах с 01.10.18 года	**75 585 790**
Итого в текущих ценах 2019 года МРП=2525 Иинф=1,050	**79 365 079**
Итого по акту с учетом скидки (К=0,9)	**71 428 571**
НДС 12%	8 571 429
Всего	**80 000 000**

(восемьдесят миллионов тенге 0 тиын)

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог Курчумского района"
РК,ВКО,Курчумский район,с.Курчум,Ибежанова,25
ИИК KZ55070103KSN1806000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060240008766
РГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ **А.Ж.Толеухан**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA "

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
ул.Железнодорожная 94
ИИК KZ148560000000015552
БИК KCJBKZKX
БИН 990540001085
АО "Банк Центр Кредит"

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

Эксперт
ТОО "VK ETNA"
_____ **Малгажинов М**

Главный специалист по СДО:
_____ **Милютина М.Е**
расчеты соответствуют

Авторский надзор:
ТОО "ИКАР-СТРОЙ"
РК, Алматинская обл., Ескельдинский
район, Карабулакский с.о.,
с.Карабулак, ул.Кыдырбаева, 13
ИИК KZ538560000000503342
БИК KCJBKZKX
БИН 091040000949
АО "Банк Центр Кредит"

ГИП _____ **А.С.Азанбеков**

Подрядчик:
ТОО "СМУ ШЫГЫС"

РК, ВКО, г.Зайсан,
ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.К.Абжанов**