Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Семей ВКО.,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ул.Достоевского,110** — **160440009534**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №44 от 10.04.2020 года Омск-Майкапшагай

Номер документа	Дата составления
327	23.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция автомобильной дороги от ул.Джангильдина до автомобильной дороги республиканского значения "Омск-Майкапшагай" 2,5 км, г.Семей, ВКО. Акт № 5. Период: за октябрь 2020 года.			Работа	1	58 376 851,13	58 376 851,13	6 254 662,62
				Итого	1	x	58 376 851,13	6 254 662,62

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказч / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 23.10.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Семей ВКО"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор № от 44 от 10.04.2020 г.
Доп.соглашение от 14 апреля 2020 г.
Дополнительное соглашение от 18.09.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги от ул.Джангильдина до автомобильной дороги республиканского значения "Омск - Майкапшагай" 2,5 км, г. Семей, ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		44	10.04.2020 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №5 приемки выполненных работ за октябрь 2020 г	1 401 820 166,83	52 122 188,51							6 254 662,62	58 376 851,13

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено:	**1 401 820 166,83**	**52 122 188,51**							**6 254 662,62**	**58 376 851,13**
Минус аванс 30%										17 513 055,34
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**40 863 795,79**
К оплате за текущий месяц: Сорок миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи семьсот девяносто пять тенге 79 тиын										

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Семей Восточно Казахстанской области"

Руководитель _____ Жуманов С.С.

Заместитель руководителя _____ Сергазинов Н.М.

Главный специалист отдела _____ Уалиев Е.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технического надзора
ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ Есендиков К.Т.

Директор
ТОО "Фирма "Азия"
_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора ТОО ПФ "ЖАНА ЖОЛ"

_____ Павлов А.П.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Семей ВКО"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор № 44 от 10 апреля 2020 г.
Доп.соглашение от 14 апреля 2020 г.
Дополнительное соглашение от 18.09.2020г.

Наименование стройки: Реконструкция автомобильной дороги от ул.Джангильдина до автомобильной дороги республиканского значения "Омск - Майкапшагай" 2,5 км, г. Семей, ВКО

Акт № 5
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-3. Обратная надвижка растительного слоя грунта на откосы насыпи											
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	4146,000	33,48	33,48	138 800	138 800	–	40 190	193 309
					–	13,46	–	55 819	–	14 319	
2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	4146,000	26,5	26,5	109 858	109 858	–	31 810	153 001
					–	10,66	–	44 180	–	11 333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2-3. Устройство дорожной одежды на основной дороге и на переходно-скоростных полосах									
16	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление толщиной 12 см НР = 108 %	м2 покрытия обочин	11478	181,67	147,97	2 085 189	1 698 414	–	991 144	3 322 440
					33,7	46,26	386 775	530 951	–	246 107	
		Локальная смета 2-2-4. Устройство дорожной одежды на сопряжении ПК 27+77 - ПК 29+27									
16	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление толщиной 12 см НР = 108 %	м2 покрытия обочин	1343	181,67	147,97	243 981	198 726	–	115 969	388 746
					33,7	46,26	45 255	62 124	–	28 796	
		Локальная смета 2-4-2. Устройство площадки на ПК 4+67 ТОО "Авантаж Ойл"									
		Раздел 1 Дорожная одежда									
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	122	1229,08	1081,48	149 948	131 941	–	52 269	218 394
					147,6	249,1	18 007	30 390	–	16 177	
2	1101-0102-0307	Погрузка асфальтогранулята на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	149	168,89	161,13	25 164	24 009	–	5 753	33 390
					7,75	45,87	1 155	6 835	–	2 473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	229	43		9 847		–	–	10 635
					–		–		–	788	
4	1127-0403-0101	Устройство нижнего слоя основания толщиной 12 см НР = 108 %	м2 основания	766	268,39	233,31	205 585	178 714	–	95 360	325 021
					35,08	80,19	26 871	61 425	–	24 076	
5	1101-0102-0307	Погрузка асфальтогранулята на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	128	168,89	161,14	21 618	20 626	–	4 941	28 684
					7,75	45,87	992	5 871	–	2 125	
6	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	196	43		8 428		–	–	9 102
					–		–		–	674	
7	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,533	91208,26	1823,64	48 614	972	47 642	552	53 099
					–	958,72	–	511	–	3 933	
8	1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 12 см. Устройство НР = 108 % kмат1=2;	м2	740	3095,97	97,89	2 291 021	72 442	2 182 164	61 146	2 540 340
					49,21	27,3	36 415	20 202	–	188 173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	721	8567,18	45,65	6 176 937	32 912	6 108 274	45 801	6 720 557
					49,59	9,23	35 751	6 657	–	497 819	
10	1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=10,000;	м2 покрытия	7210	1,62	1,52	11 689	10 975	–	2 543	15 371
					0,1	0,23	714	1 641	–	1 139	
11	1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	1760	2686,17	45,65	4 727 662	80 337	4 560 055	111 802	5 226 621
					49,59	9,23	87 270	16 250	–	387 157	
12	1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	7040	1,62	1,52	11 413	10 716	–	2 483	15 008
					0,1	0,23	697	1 602	–	1 112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1127-0401-0102	Устройство присыпных обочин толщиной 39 см НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	77	1229,08	1081,48	94 639	83 274	–	32 990	137 839
					147,6	249,1	11 365	19 181	–	10 210	
14	1101-0102-0307	Грунты 1 группы (песок от срезки земляного полотна). Разработка с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	77	168,88	161,13	13 004	12 407	–	2 973	17 255
					7,75	45,87	597	3 532	–	1 278	
15	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	124	43		5 332		–	–	5 759
					–		–		–	427	
16	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	70	77,64	77,64	5 435	5 435	–	1 539	7 532
					–	30,54	–	2 138	–	558	
17	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	350	7,34	7,34	2 568	2 568	–	571	3 390
					–	2,27	–	793	–	251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	70	79,8	69,9	5 586	4 893	–	1 350	7 491
					9,9	16,89	693	1 182	–	555	
19	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 12 см НР = 108 %	м2 покрытия обочин	180	181,67	147,97	32 700	26 635	–	15 543	52 102
					33,69	46,26	6 065	8 327	–	3 859	
20	1101-0102-0307	Погрузка асфальтогранулята на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	29	168,9	161,14	4 898	4 673	–	1 120	6 499
					7,76	45,9	225	1 331	–	481	
21	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	45	43		1 935		–	–	2 090
					–		–		–	155	
	Локальная смета 2-4-4. Устройство пересечения на ПК 6+37										
	Раздел 2 Дорожная одежда										
22	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 12 см НР = 108 % кмат1=1,2;	м2 покрытия обочин	130	181,68	147,98	23 618	19 237	–	11 226	37 632
					33,7	46,25	4 381	6 013	–	2 788	
23	1101-0102-0307	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	21	168,9	161,14	3 547	3 384	–	811	4 707
					7,76	45,86	163	963	–	349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км									
			т	32	43		1 376		–	–	1 486
					–		–		–	110	
	Локальная смета 2-4-5. Устройство пересечения на ПК 8+64, ПК 9+66										
	Раздел 2 Дорожная одежда										
23	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 12 см НР = 108 %	м2 покрытия обочин	447	181,67	147,97	81 205	66 142	–	38 599	129 388
					33,7	46,26	15 063	20 677	–	9 584	
24	1101-0102-0307	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	68	168,88	161,13	11 484	10 957	–	2 625	15 238
					7,75	45,87	527	3 119	–	1 129	
25	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км									
			т	104	43		4 472		–	–	4 830
					–		–		–	358	
	Локальная смета 2-4-6. Устройство пересечения на ПК 11+22										
	Раздел 2 Дорожная одежда										
27	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 12 см НР = 108 %	м2 покрытия обочин	109	181,66	147,96	19 801	16 128	–	9 412	31 550
					33,7	46,26	3 673	5 042	–	2 337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1101-0102-0307	Погрузка асфальтогранулята на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	17	168,94	161,18	2 872	2 740	–	657	3 811
					7,76	45,88	132	780	–	282	
29	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км									
			т	26,1	43		1 122		–	–	1 212
					–		–		–	90	

Локальная смета 2-4-7. Устройство пересечения на ПК 14+68

Раздел 2 Дорожная одежда

22	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 12 см НР = 108 %	м2 покрытия обочин	131	181,67	147,98	23 799	19 385	–	11 311	37 919
					33,69	46,25	4 414	6 059	–	2 809	
23	1101-0102-0307	Погрузка асфальтогранулята на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	20	168,85	161,1	3 377	3 222	–	772	4 481
					7,75	45,85	155	917	–	332	
24	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км									
			т	31,1	43		1 337		–	–	1 444
					–		–		–	107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-4-8. Устройство пересечения на ПК 19+09										
	Раздел 2 Дорожная одежда										
27	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 12 см НР = 108 %	м2 покрытия обочин	132	181,66	147,96	23 979	19 531	–	11 398	38 207
					33,7	46,26	4 448	6 106	–	2 830	
28	1101-0102-0307	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	20	168,85	161,1	3 377	3 222	–	772	4 481
					7,75	45,85	155	917	–	332	
29	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	31,3	43		1 346		–	–	1 453
					–		–		–	108	
	Локальная смета 2-4-9. Устройство съездов к АЗС на ПК 21+55										
	Раздел 2 Дорожная одежда										
27	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 12 см НР = 108 %	м2 покрытия обочин	115	181,66	147,97	20 891	17 016	–	9 931	33 288
					33,7	46,26	3 875	5 320	–	2 466	
28	1101-0102-0307	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	18	168,89	161,1	3 040	2 900	–	695	4 034
					7,78	45,83	140	825	–	299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км									
			т	27	43		1 161		–	–	1 254
					–		–		–	93	

Локальная смета 2-4-10. Устройство съездов к АЗС на ПК 23+41

Раздел 2 Дорожная одежда

22	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 12 см НР = 108 %	м2 покрытия обочин	27	181,7	148	4 906	3 996	–	2 332	7 817
					33,7	46,26	910	1 249	–	579	
23	1101-0102-0307	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4	168,75	161	675	644	–	155	896
					7,75	46	31	184	–	66	
24	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км									
			т	7	43		301		–	–	325
					–		–		–	24	

Локальная смета 2-4-11. Устройство съезда и площадки "Эйкос" на ПК 24+45

Раздел 1 Дорожная одежда

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 9 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	1188	3577,4	45,65	4 249 946	54 227	4 136 812	75 467	4 671 446
					49,59	9,23	58 907	10 970	–	346 033	
8	1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=10,000;	м2 покрытия	11880	1,62	1,52	19 260	18 084	–	4 189	25 325
					0,1	0,23	1 176	2 703	–	1 876	
9	1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	1188	2693,03	45,65	3 199 314	54 227	3 086 180	75 467	3 536 763
					49,59	9,23	58 907	10 970	–	261 982	
10	1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	4752	1,62	1,52	7 703	7 233	–	1 676	10 129
					0,1	0,23	470	1 082	–	750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 12 см НР = 108 %	м2 покрытия обочин	87	181,68	147,98	15 806	12 874	–	7 514	25 186
					33,7	46,26	2 932	4 025	–	1 866	
18	1101-0102-0307	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	13	168,92	161,15	2 196	2 095	–	502	2 914
					7,77	45,85	101	596	–	216	
19	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	20	43		860		–	–	929
					–		–		–	69	

Локальная смета 2-4-12. Устройство автобусных остановок на ПК 8+14, ПК12+79, ПК16+33

Раздел 1 Дорожная одежда

7	1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 9 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	1081,94	2427,22	45,65	2 626 108	49 386	2 523 074	68 729	2 910 424
					49,58	9,23	53 648	9 990	–	215 587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	4327,74	1,62	1,52	7 016	6 588	–	1 526	9 226
					0,1	0,23	428	985	–	683	
9	1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	4118	2266,66	45,65	9 334 103	187 970	8 941 942	261 592	10 363 351
					49,58	9,23	204 191	38 024	–	767 656	
10	1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	8236	1,62	1,52	13 352	12 537	–	2 904	17 556
					0,1	0,23	815	1 874	–	1 300	
17	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 12 см НР = 108 %	м2 покрытия обочин	504	181,67	147,97	91 561	74 578	–	43 522	145 890
					33,7	46,26	16 983	23 315	–	10 807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0102-0307	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	82	168,89	161,13	13 849	13 213	–	3 166	18 376
					7,76	45,87	636	3 761	–	1 361	
19	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км									
			т	125	43		5 375		–	–	5 805
					–		–		–	430	

Локальная смета 2-4-13. Устройство дорожной одежды на посадочной площадке

1	1127-0701-0201	Устройство основания толщиной 20 см НР = 108 %	м2 покрытия	284	406,72	130,43	115 508	37 041	–	98 216	230 822
					276,29	43,92	78 467	12 474	–	17 098	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы (асфальтогранулят). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы эксковаторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%									
			м3 грунта	84	168,88	161,13	14 186	13 535	–	3 243	18 823
					7,75	45,87	651	3 853	–	1 394	
3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км									
			т	128	43		5 504		–	–	5 944
					–		–		–	440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см. Устройство НР = 108 %									
			м2 покрытия	240	1741,07	2,93	417 857	704	371 637	49 439	504 680
					189,65	1,09	45 516	261	–	37 384	
5	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=2,000;									
			м2 покрытия	480	30,55	–	14 666	–	–	15 839	32 945
					30,55	–	14 666	–	–	2 440	

Локальная смета 2-4-14. Устройство дорожной одежды на подъездах (на сопряжении с площадью Абай Арены)

Раздел 1 Дорожная одежда

9	1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 %									
			м2 покрытия	381	2282,56	45,65	869 657	17 391	833 374	24 202	965 368
					49,59	9,23	18 892	3 517	–	71 509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	762	1,62	1,52	1 235	1 160	–	268	1 623
					0,1	0,23	75	173	–	120	
17	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление толщиной 12 см НР=108% kмат1=1,2;	м2 покрытия обочин	25	181,64	147,96	4 541	3 699	–	2 158	7 235
					33,68	46,24	842	1 156	–	536	
18	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	4	168,75	161	675	644	–	155	896
					7,75	46	31	184	–	66	
19	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	7	43		301		–	-	325
					-		-		–	24	

Локальная смета 2-5-3. Устройство велосипедной дорожки и тротуаров с покрытием из асфальтобетона

3	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,034	93888,32	1822,88	3 162	61	3 101	35	3 453
					–	959,39	–	32	–	256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	56,12926	1683,82	2,93	94 512	165	83 702	11 562	114 560
					189,65	1,09	10 645	61	–	8 486	
5	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	112,259	30,55	–	3 430	–	–	3 704	7 705
					30,55	–	3 430	–	–	571	

Локальная смета 2-5-7. Устройство газона (на сопряжении с площадью Абай Арены)

1	1147-0112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 20 см НР = 88 %	м2	1075,685	553,6	14,9	595 494	16 023	146 186	384 698	1 058 607
					402,8	3,6	433 286	3 871	–	78 415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 %									
			м2	1075,685	100,53	0,15	108 140	160	48 729	52 142	173 105
					55,08	–	59 252	–	–	12 823	
3	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	3820	264,49	156,97	1 010 340	599 643	182 672	328 140	1 445 558
					59,69	37,92	228 025	144 861	–	107 078	
Локальная смета 4-1-2. Линия освещения от существующей ТП на ПК 25+30											
27	1308-0304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	5583	2612	5 583	2 612	97	2 789	9 042
					2874	1000	2 874	1 000	–	670	

Итого по акту	**46 183 137**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 992 762
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 223 680
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 218 850
- материалы, изделия и конструкции, тенге	33 255 642
Накладные расходы, тенге	3 241 387
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 420 971
Временные здания и сооружения (3,9 % К=0,8)	1 440 914
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	857 233
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	190 492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы 2%					969 626				
		Всего					49 641 402				
		Итого в текущих ценах 2020 г. (К=1,05)					52 123 472				
		Всего 2020					52 123 472,40				
		НДС (12 %)					6 254 816,69				
		Всего с НДС					58 378 289,09				
		Всего по акту с учетом НДС					**58 378 289,09**				
		Минус скидка 0,00246317348%					1 437,96				
		К оплате за минусом скидки					**58 376 851,13**				
		в том числе:									
		без НДС					52 122 188,51				
		НДС 12 %					6 254 662,62				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Семей ВКО"

Руководитель _____ Жуманов С.С.

Заместитель руководителя _____ Сергазинов Н.М.

Главный специалист отдела _____ Уалиев Е.К.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технического надзора

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Есендиков К.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора ТОО ПФ "ЖАНА ЖОЛ"

_____ Павлов А.П.

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.