Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Семей ВКО.,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ул.Достоевского,110** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**160440009534**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940240000011**
Договор (контракт)	Договор №44 от 10.04.2020 года	

Номер документа	Дата составления
359	**20.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция автомобильной дороги от ул.Джангильдина до автомобильной дороги республиканского значения "Омск-Майкапшагай" 2,5 км, г.Семей, ВКО. Акт № 6.Период: за ноябрь 2020 года.			Работа	1	150 163 833,17	150 163 833,17	16 088 982,13
				Итого	1	x	150 163 833,17	16 088 982,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дусукжанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 20.11.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Семей ВКО"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор № от 44 от 10.04.2020 г.
Доп.соглашение от 14 апреля 2020 г.
Дополнительное соглашение от 18.09.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги от ул.Джангильдина до автомобильной дороги республиканского значения "Омск - Майкапшагай" 2,5 км, г. Семей, ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Семей ВКО"	ТОО "Фирма "Азия"	44	10.04.2020 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №6 приемки выполненных работ за ноябрь 2020 г	1 551 984 000,00	134 074 851,04							16 088 982,13	150 163 833,17
ВСЕГО выполнено:	**1 551 984 000,00**	**134 074 851,04**							**16 088 982,13**	**150 163 833,17**
минус аванс 30%										45 049 150,06
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**105 114 683,11**
К оплате за текущий месяц: Сто пять миллионов сто четырнадцать тысячи шестьсот восемьдесят три тенге, 11 тиын										

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Семей Восточно Казахстанской области"

Руководитель _____ Жуманов С.С.

Заместитель руководителя _____ Сергазинов Н.М.

Главный специалист отдела _____ Уалиев Е.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технического надзора

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Есендиков К.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора ТОО ПФ "ЖАНА ЖОЛ"

_____ Павлов А.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Семей ВКО"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор № 44 от 10 апреля 2020 г.
Доп.соглашение от 14 апреля 2020 г.
Дополнительное соглашение от 26.10.2020г.

Наименование стройки: Реконструкция автомобильной дороги от ул.Джангильдина до автомобильной дороги республиканского значения "Омск - Майкапшагай" 2,5 км, г. Семей, ВКО

Акт № 6
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 г

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Техническое решение №1. Исключаемые работы										
	Локальная смета 2-5-13. Устройство пересечения с теплотрассой на ПК 14+73										
1	1101-0101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	-183	133,1	127,66	-24 357	-23 362	–	-6 034	-32 822
					5,44	40,36	-995	-7 385	–	-2 431	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3,179:Ктрр1=1,2;	м3 грунта	-79	1584,51	–	-125 176	–	–	-90 127	-232 527
					1584,51	–	-125 176	–	–	-17 224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0501	Осыпка футляра грунтом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	-79	818,62	–	-64 671	–	–	-46 563	-120 133
					818,62	–	-64 671	–	–	-8 899	
4	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	-163	33,48	33,48	-5 457	-5457	–	-1 580	-7 600
					-	13,47	-	-2195	–	-563	
5	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	-163	164,58	76,99	-26 827	-12550	–	-14 543	-44 680
					87,59	36,33	-14 277	-5922	–	-3 310	
6	1122-0301-0116	Устройство футляров из стальной разрезной электросварной трубы (прим.) НР = 99 %	км трубопровода	-0,017	7171352,94	4247647,06	-121 913	-72 210	-3 252	-66 224	-203 188
					2732411,76	1202470,59	-46 451	-20 442	–	-15 051	
7	2301-0201-0319	Трубы стальные электросварные прямошовные, D1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	-17	97738		-1 661 546		-1 661 546	–	-1 794 470
					–		–		–	-132 924	
8	2302-1103-0614	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 1000	шт.	-8	30495		-243 960		-243 960	–	-263 477
					–		–		–	-19 517	
Локальная смета 2-5-5. Устройство тротуаров с покрытием из бетонной плитки (на сопряжении с площадью Абай Арены)											
1	1127-0701-0201	Устройство нижнего слоя основания толщиной 10см НР = 108 % кмат1=0,833;	м2 покрытия	-547	612,52	130,43	-335 050	-71 343	-112 576	-189 169	-566 157
					276,29	43,92	-151 131	-24 026	–	-41 938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1127-0701-0201	Устройство верхнего слоя основания тощиной 15 см НР = 108 %	м2 покрытия	-547	1253,17	130,43	-685 483	-71 343	-463 009	-189 170	-944 625
					276,29	43,92	-151 131	-24 026	–	-69 972	
3	1127-0701-0202	Основания под тротуары. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=3,000;	м2 покрытия	-1641	10,7	4,56	-17 563	-7 488	–	-13 334	-33 369
					6,14	1,38	-10 075	-2 271	–	-2 472	
4	1127-0401-0101	Слой оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	-27,35	3102,35	1045,15	-84 849	-28 585	-52 228	-11 419	-103 970
					147,6	238,99	-4 037	-6 536	–	-7 701	
5	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	-547	2691,27	38,4	-1 472 123	-21 003	-1 229 584	-248 709	-1 858 499
					405	15,99	-221 537	-8 749	–	-137 667	
Локальная смета 4-1-2 Линия освещения от существующей ТП на ПК 25+30											
40	5108-0401-1202 (об)	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 90-1-93 ГОСТ 30011.1-2012 (ящик управления освещением ЯУО)	шт.	-1	527262		-527 262		–	–	-527 262
					–		–		-527 262	–	
Локальная смета 1-4-1. Переустройство линии теплосети на ПК 2+30											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1101-0101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	62	133,1	127,66	8 252	7 915	–	2 044	11 120
					5,44	40,35	337	2 502	–	824	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1	2068	–	2 068	–	–	1 489	3 842
					2068	–	2 068	–	–	285	
3	1216-0101-1505	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72 %	м трубопровода	84	651,14	131,75	54 696	11 067	1 316	33 610	95 370
					503,73	52	42 313	4 368	–	7 064	
4	1216-0101-1502	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72 %	м трубопровода	28	499,5	103,86	13 986	2 908	119	8 720	24 522
					391,39	41,14	10 959	1 152	–	1 816	
5	1107-0101-0101	Опорные подушки. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	шт. сборных конструкций	30	1383,93	755,93	41 518	22 678	–	32 157	79 569
					628	280,4	18 840	8 412	–	5 894	
	Раздел 2 Монтажные работы										
11	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	56	4563		255 528		255 528	–	275 970
					–		–		–	20 442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2301-0101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	28	3259		91 252		91 252	–	98 552
					–		–		–	7 300	
15	2304-0902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	19258		38 516		38 516	–	41 597
					–		–		–	3 081	
16	2304-0902-0106	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	16013		16 013		16 013	–	17 294
					–		–		–	1 281	
17	2304-0902-0303	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	59170		59 170		59 170	–	63 904
					–		–		–	4 734	
18	2301-0101-0117	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	28	1573		44 044		44 044	–	47 568
					–		–		–	3 524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2302-0101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 150 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
			шт.	4	4340		17 360		17 360	–	18 749
					–		–		–	1 389	
21	2302-0101-0183	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
			шт.	2	2164		4 328		4 328	–	4 674
					–		–		–	346	
22	2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
			шт.	2	432		864		864	–	933
					–		–		–	69	
35	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	41	18,68	18,68	766	766	–	222	1 067
					–	7,51	–	308	–	79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	22	77,64	77,64	1 708	1 708	–	484	2 367
					–	30,55	–	672	–	175	

Локальная смета 2-4-9. Устройство съездов к АЗС на ПК 21+55

Раздел 2 Дорожная одежда

17	1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 9 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	513	3591,54	45,65	1 842 459	23 416	1 793 606	32 588	2 025 051
					49,58	9,23	25 437	4 737	–	150 004	
18	1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=10,000;	м2 покрытия	5130	1,62	1,52	8 317	7 809	–	1 810	10 937
					0,1	0,23	508	1 168	–	810	
19	1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	513	2685,12	45,65	1 377 468	23 416	1 328 615	32 588	1 522 860
					49,58	9,23	25 437	4 737	–	112 804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	2052	1,62	1,52	3 326	3 123	–	724	4 374
					0,1	0,23	203	467	–	324	

Локальная смета 2-4-10. Устройство съездов к АЗС на ПК 23+41

Раздел 2 Дорожная одежда

12	1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	228	3568,16	45,64	813 541	10 407	791 829	14 484	894 980
					49,58	9,24	11 305	2 106	–	66 955	
13	1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=10,000;	м2 покрытия	2280	1,62	1,52	3 696	3 470	–	804	4 860
					0,1	0,23	226	518	–	360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	228	2680,84	45,64	611 231	10 407	589 519	14 484	675 772
					49,58	9,24	11 305	2 106	–	50 057	
15	1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	912	1,62	1,52	1 478	1 388	–	321	1 943
					0,1	0,23	90	207	–	144	

Локальная смета 2-5-2. Устройство газона на разделительной островке автобусной остановки

1	1147-0112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	2073	553,6	14,9	1 147 603	30 878	281 721	741 367	2 040 088
					402,8	3,6	835 004	7 459	–	151 118	
2	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	2073	264,49	156,97	548 282	325 408	99 131	178 072	784 462
					59,69	37,92	123 743	78 611	–	58 108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-5-3. Устройство велосипедной дорожки и тротуаров с покрытием из асфальтобетона											
3	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	5,482	93888,32	1822,88	514 726	9 994	504 732	5 680	562 038
					–	959,39	–	5 260	–	41 632	
4	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	9136,8707	1683,82	2,93	15 384 888	26 788	13 625 310	1 882 143	18 648 393
					189,65	1,09	1 732 789	9 936	–	1 381 362	
5	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	18273,741	30,55	–	558 343	–	–	603 011	1 254 262
					30,55	–	558 343	–	–	92 908	
Локальная смета 2-5-9. Установка одностоечных дорожных знаков на монолитном фундаменте											
1	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	14,72	26329,48	1149,86	387 570	16 926	287 120	79 718	504 671
					5674,18	277,04	83 524	4 078	–	37 383	
2	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %	шт.	92	4954,24	821,62	455 790	75 589	39 286	395 546	919 443
					3705,6	275,34	340 915	25 331	–	68 107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 %	шт.	92	902,77	–	83 055	–	9 545	79 391	175 442
					799,02	–	73 510	–	–	12 996	
Локальная смета 2-5-10. Установка двухстоечных дорожных знаков на фундаментах из монолитного бетона											
1	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	3,92	26329,08	1149,74	103 210	4 507	76 460	21 229	134 394
					5674,23	277,04	22 243	1 086	–	9 955	
2	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	8	4954,13	821,5	39 633	6 572	3 416	34 396	79 951
					3705,63	275,38	29 645	2 203	–	5 922	
3	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 %	шт.	8	902,75	–	7 222	–	830	6 903	15 255
					799	–	6 392	–	–	1 130	
Локальная смета 2-5-11. Установка двухстоечных дорожных знаков на фундаментах из монолитного бетона											
1	8601-0501-0106	Остановочный комплекс 06 НР=69%	комплект	3	1131538	1305	3 394 614	3915	3 254 358	94 680	3 768 438
					45447	292	136 341	876	–	279 144	
Локальная смета 2-5-12. Устройство тротуарного ограждения											
1	1130-0501-0101	Установка ограждения тротуарного типа из металлических конструкций окрашенных эмалевой краской по грунтовке НР = 84 %	т перил	2,697	99168,71	177,23	267 458	478	42 743	188 390	492 316
					83143,12	13,72	224 237	37	–	36 468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5,4	1753,89	–	9 471	–	–	6 819	17 593
					1753,89	–	9 471	–	–	1 303	
6	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	3,6	29796,67	1149,72	107 268	4 139	82 702	19 496	136 905
					5674,17	276,94	20 427	997	–	10 141	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,8	898,89	–	1 618	–	–	1 165	3 006
					898,89	–	1 618	–	–	223	
Локальная смета 2-5-16. Устройство газона вдоль основной дороги (слева и справа)											
1	1147-0112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	35408	553,6	14,9	19 601 705	527 416	4 811 947	12 662 984	34 845 864
					402,8	3,6	14 262 342	127 412	–	2 581 175	
2	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	35408	264,49	156,97	9 364 960	5 558 157	1 693 211	3 041 562	13 399 044
					59,69	37,92	2 113 592	1 342 728	–	992 522	
Локальная смета 4-1-2 Линия освещения от существующей ТП на ПК 25+30											
40	5108-0401-1202 (об)	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 90-1-93 ГОСТ 30011.1-2012 (ящик управления освещением ЯУО)	шт.	1	527262		527 262		–	–	527 262
					–		–		527 262	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Техническое решение №1. Добавляемые работы										
	Раздел 1 Разборка дорожной одежды										
1	1127-0302-0503	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 12 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР = 108 %	м2 покрытия	7788,499	245,06	236,61	1908680	1842863	–	235935	2316184
					8,45	19,6	65817	152641	–	171569	
2	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1113,46499	43		47879		–	–	51709
					–		–		–	3830	
	Раздел 2 Восстановление асфальта от ул.Кабылбаева до ПК 0+00 и замена старого бордюра от ул.Кабылбаева до перекрестка ул.Шугаева - ул.Джангильдина										
3	1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	820,4989	1089,47	283,32	893907	232461	–	553097	1562764
					806,15	130,1	661446	106744	–	115760	
4	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	870,4999	1346,61	31,88	1172221	27754	453616	757977	2084614
					793,63	12,61	690851	10980	–	154416	
5	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	45,2449	51259		2319208		2319208	–	2504745
					–		–		–	185537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	2,749	1228,81	1081,12	3378	2972	–	1178	4920
					147,69	249,18	406	685	–	364	
7	1127-0302-0502	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР = 108 %	м2 покрытия	140,484	160,69	155,11	22575	21790	–	2784	27388
					5,59	12,76	785	1793	–	2029	
8	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	154,499	43		6643		–	–	7174
					–		–		–	531	
9	4102-0103-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км (на свалку)	т	98,49	315		31024		–	–	33506
					–		–		–	2482	
10	1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	140,49	3901,44	45,64	548113	6412	534735	8923	601599
					49,58	9,22	6966	1296	–	44563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	280,98	1,62	1,52	456	428	–	99	599
					0,1	0,23	28	64	–	44	
	Раздел 3 Устройство тротуара с покрытием из асфальтобетона (на сопряжении с площадью Абай-Арена)										
12	1127-0701-0201	Устройство нижнего слоя основания толщиной 10см НР = 108 % kмат1=0,833;	м2 покрытия	547	612,52	130,43	335051	71344	112576	189170	566159
					276,29	43,92	151131	24026	–	41938	
13	1127-0701-0202	Основания под тротуары. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=3,000;	м2 покрытия	1641	30,85	4,56	50624	7488	33061	13334	69075
					6,14	1,38	10075	2271	–	5117	
14	1127-0701-0201	Устройство верхнего слоя основания тощиной 15 см НР = 108 %	м2 покрытия	547	1253,17	130,43	685484	71344	463009	189170	944626
					276,29	43,92	151131	24026	–	69972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1127-0701-0202	Основания под тротуары. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=3,000;									
			м2 покрытия	1641	10,7	4,56	17563	7488	–	13334	33369
					6,14	1,38	10075	2271	–	2472	
16	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,33	93890,91	1824,24	30984	602	30382	342	33832
					–	960,61	–	317	–	2506	
17	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %									
			м2 покрытия	547	1683,82	2,93	921052	1604	815711	112677	1116427
					189,65	1,09	103737	594	–	82698	
18	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=4,000;									
			м2 покрытия	2188	30,55	–	66853	–	–	72201	150178
					30,55	–	66853	–	–	11124	

Устройство автобусной остановки на ПК 12+79
Локальная смета 2-7-1 Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	2750,8783	48,38	22,12	133 087	60 849	28	61 776	210 453
					26,25	4,94	72 211	13 589	–	15 589	

Локальная смета 2-7-2 Устройство дорожной одежды на проезде и остановочной площадке

Раздел 1 Дорожная одежда

1	1127-0401-0102	Устройство дополнительного слоя основания толщ. 15 см НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	449	3217,69	1081,49	1444743	485590	892881	192361	1768072
					147,6	249,09	66272	111840	–	130968	
2	1127-0403-0101	Устройство нижнего слоя основания толщ. 12 см НР = 108 % kмат1=0,8;	м2 основания	2147	268,39	233,31	576227	500912	–	267281	910989
					35,08	80,19	75315	172167	–	67481	
3	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	339	2648		897672		897672	–	969486
					–		–		–	71814	
4	2101-0201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	34	3208		109072		109072	–	117798
					–		–		–	8726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,253	91206,7	1822,83	114282	2284	111998	1298	124826
					–	959,3	–	1202	–	9246	
6	1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство НР = 108 % кмат1=1,333;	м2	1740	2168,83	97,89	3773765	170337	3517803	143777	4230945
					49,21	27,3	85625	47502	–	313403	
7	1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 9 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	1418	2427,22	45,65	3441802	64727	3306763	90077	3814429
					49,59	9,23	70312	13093	–	282550	
8	1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	5672	1,62	1,52	9196	8634	–	2000	12092
					0,1	0,23	562	1290	–	896	
9	1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	1418	2266,66	45,65	3214125	64727	3079086	90077	3568538
					49,59	9,23	70312	13093	–	264336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=2,000;									
			м2 покрытия	2836	1,62	1,52	4599	4318	–	1000	6047
					0,1	0,23	281	645	–	448	
Локальная смета 2-7-3 Устройство дорожной одежды на посадочной площадке											
1	1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 % kмат1=1,67;									
			м2 покрытия	80	406,71	130,43	32537	10434	–	27665	65018
					276,29	43,91	22103	3513	–	4816	
2	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	24	1630		39120		39120	–	42250
					–		–		–	3130	
3	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %									
			м2 покрытия	80	1741,06	2,94	139285	235	123878	16480	168226
					189,65	1,09	15172	87	–	12461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	160	30,56	–	4889	–	–	5280	10983
					30,56	–	4889	–	–	814	

Локальная смета 2-7-4 Установка бетонных бортовых камней на разделительном островке и посадочной площадке

1	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	325	1869,04	31,88	607437	10362	339147	282989	961660
					793,62	12,61	257928	4099	–	71234	
2	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	16,9	51259		866277		866277	–	935579
					–		–		–	69302	

Локальная смета 2-7-5 Устройство дорожной одежды на тротуаре

1	1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	851	886,74	130,43	754612	110992	408496	294303	1132828
					276,29	43,92	235124	37379	–	83913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1127-0701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=8,000;	м2 покрытия	6808	10,7	4,56	72865	31065	–	55320	138440
					6,14	1,38	41800	9422	–	10255	
3	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,481	93889,81	1823,28	45161	877	44284	498	49312
					–	958,42	–	461	–	3653	
4	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	801	1683,82	2,93	1348743	2348	1194487	165002	1634845
					189,65	1,09	151908	872	–	121100	
5	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	1602	30,55	–	48948	–	–	52864	109957
					30,55	–	48948	–	–	8145	

Локальная смета 2-7-6 Установка бетонных бортовых камней на тротуарах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	695	1346,61	31,88	935893	22158	362165	605163	1664340
					793,63	12,61	551570	8766	–	123284	
2	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,62	51259		31781		31781	–	34323
					–		–		–	2542	
3	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	10,93	47962		524225		524225	–	566163
					–		–		–	41938	
Локальная смета 2-7-7 Устройство автопавильонов на автобусных остановках											
1	8601-0501-0106	Остановочный комплекс 06 НР = 69 %	комплект	1	1131538	1305	1131538	1305	1084786	31560	1256146
					45447	292	45447	292	–	93048	
Локальная смета 2-7-8 Разметка проезжей части ПК11+36 - ПК 14+59											
1	1127-0903-0205	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,15 м, сплошная НР = 108 %	км линии	0,163	419116,56	3288,34	68316	536	67219	883	74735
					3441,72	1576,69	561	257	–	5536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1127-0903-0201	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная НР = 108 %	км линии	0,0322	281677,02	3291,93	9070	106	8853	175	9985
					3447,2	1583,85	111	51	–	740	
3	1127-0903-0207	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3 НР = 108 %	км линии	0,166	109819,28	3283,13	18230	545	17114	900	20660
					3439,76	1578,31	571	262	–	1530	
4	1127-0903-0209	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,2 м, сплошная НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	км линии	0,132	1113143,94	6568,18	146935	867	145160	1431	160235
					6878,79	3159,09	908	417	–	11869	

Локальная смета 2-7-9 Установка одностоечных дорожных знаков на монолитном фундаменте Автобусная остановка на ПК 12+79

1	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	6	4954,5	821,67	29 727	4 930	2 563	25 797	59 966
					3705,67	275,33	22 234	1 652	–	4 442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,96	26328,13	1150	25 275	1 104	18 724	5 199	32 912
					5673,96	277,08	5 447	266	–	2 438	
3	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,096	3781,25	1041,67	363	100	183	113	514
					833,33	427,08	80	41	–	38	
4	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 %	шт.	6	902,67	–	5 416	-	622	5 178	11 442
					799	–	4 795	-	–	848	
5	2401-0202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	6071		6 071	-	6 071	-	6 557
					–		-	-	–	486	
6	2401-0202-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	5	6988		34 940	-	34 940	-	37 735
					–		-	-	–	2 795	
7	2401-0201-0327	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	23318		46 636	-	46 636	-	50 367
					–		-	-	–	3 731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2401-0201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002									
			шт.	8	15552		124 416	-	124 416	-	134 369
					–		-	-	–	9 953	
9	2401-0201-0311	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002									
			шт.	1	14761		14 761	-	14 761	-	15 942
					–		-	-	–	1 181	
10	2401-0201-0331	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 800 мм х 400 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002									
			шт.	1	14364		14 364	-	14 364	-	15 513
					–		-	-	–	1 149	

Локальная смета 2-7-10 Переустройство сетей освещения на автобусной остановке (ПК 11+40 - ПК 14+22)

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1133-0303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж НР = 80 %									
			опора	11	3832,73	2522,55	42 160	27 748	0	20 229	67 380
					1310,18	988,55	14 412	10 874	–	4 991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;									
			м кабеля	330	123,92	63,02	40 892	20 796	0	19 259	64 963
					60,9	20,16	20 096	6 652	–	4 812	
	Раздел 2 Монтажные работы										
3	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %									
			светильник	11	5080,82	2599,36	55889	28593	189	31551	94435
					2464,27	1121,09	27107	12332	–	6995	
4	2900-0000-0001 (пл)Прайс-Лист	Светильник типа "Кобра-150"									
			шт	4	35000		140000		140000	–	151200
					–		–		–	11200	
5	2900-0000-0002 (пл)Прайс-лист	Кронштейн Ива. вылет 2м									
			шт	4	5781		23124		23124	–	24974
					–		–		–	1850	
6	2900-0000-0001 (пл)Прайс-лист	Насадка									
			шт	4	4664		18656		18656	–	20148
					–		–		–	1492	
7	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %									
			м кабеля	52	332,73	149,19	17302	7758	2347	6973	26217
					138,4	47,85	7197	2488	–	1942	
8	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05304	58976		3128		3128	–	3378
					–		–		–	250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	2762,75	20	11051	80	5519	3925	16174
					1363	–	5452	–	–	1198	
10	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	518		2072		2072	–	2238
					–		–		–	166	
11	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	115,5	1320,42	–	152509	–	–	109806	283300
					1320,42	–	152509	–	–	20985	
12	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	115,5	818,62	–	94551	–	–	68077	175638
					818,62	–	94551	–	–	13010	
13	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	330	470,36	387,32	155220	127817	–	53590	225515
					83,04	142,51	27403	47027	–	16705	
14	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,64	44425		117282		117282	–	126665
					–		–		–	9383	
15	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	360	356,56	157,54	128360	56713	16841	52523	195354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					152,24	50,4	54806	18143	–	14471	
16	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	11	25609	9407,91	281699	103487	7272	169223	486996
					15540	3689,91	170940	40589	–	36074	
17	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	11	5080,82	2599,36	55889	28593	189	31551	94435
					2464,27	1121,09	27107	12332	–	6995	

Итого по акту	**116 806 480**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 305 049
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 664 382
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 458 327
- материалы, изделия и конструкции, тенге	48 612 928
- оборудование, тенге	527 262
- перевозка, тенге	85 546
Накладные расходы, тенге	24 485 583
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 652 992
Временные здания и сооружения (3,9 % К=0,8)	3 627 889
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	2 158 314
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	2 659 502
Непредвиденные работы 2%	2 441 294
Всего	127 693 479
Итого в текущих ценах 2020 г. (К=1,05)	134 078 153
Всего 2020	134 078 153,23
НДС (12 %)	16 089 378,39
Всего с НДС	150 167 531,61
Итого:	150 167 531,61
Всего по акту с учетом НДС	**150 167 531,61**
Минус скидка 0,00246317348%	3 698,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		К оплате за минусом скидки					**150 163 833,17**				
		в том числе:									
		без НДС					134 074 851,04				
		НДС 12 %					16 088 982,13				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Семей ВКО"

Руководитель _____ Жуманов С.С.

Заместитель руководителя _____ Сергазинов Н.М.

Главный специалист отдела _____ Уалиев Е.К.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технического надзора

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Есендиков К.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора ТОО ПФ "ЖАНА ЖОЛ"

_____ Павлов А.П.

ПОДРЯДЧИК::

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.