ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел Образования Уйгурского района"

Подрядчик: ТОО "Азамат Құрылыс"

Договор №120640013413/190084/00 от 22.04.2019 г.

Наименование объекта:«Капитальный ремонт здание КГУ «Чунджинская средняя школа №1» по ул. Кадырова №19 в селе Чунджа Уйгурского района Алматинской области»

Акт выполненных работ за июнь 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы								
		Внутренние отделочные работы								
2	Е0162-36-1	**Очистка вручную простых стен от известковой набелов с земли и лесов**	3200	25,70	0,00	82240	0	77717	0,18	576
		м2		25,70	0,00	82240	0	94,5	0,00	0
3	Е0163-8-5	**Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток в санузлах, душевых, столовой**	120	133,16	23,58	15979	2830	12898	0,74	89
		м2		109,58	4,16	13150	499	94,5	0,02	2
4	Е0153-2-1	**Разборка кладки перегородок столовой из кирпича**	20	4899,14	1880,99	97983	37620	75535	21,24	425
		м3		3018,15	538,09	60363	10762	106,2	2,91	58
		Окна								
5	Е0156-2-2	**Снятие оконных переплетов остекленных**	340	74,90	6,81	25466	2315	25399	0,46	156
		м2		68,09	1,08	23151	367	108	0,01	3
6	Е0156-1-1	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	75	215,57	21,24	16168	1593	16009	1,29	97
		м2		194,33	3,31	14575	248	108	0,03	2

7	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	84	146,99	6,63	12347	557	12828	0,95	80
		м2		140,36	1,04	11790	87	108	0,01	1
				Двери						
8	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	102	59,88	6,55	6108	668	5989	0,36	37
		м2		53,33	1,04	5440	106	108	0,01	1
9	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	45	320,85	30,15	14438	1357	14269	1,96	88
		шт		290,70	2,90	13082	131	108	0,19	9
10	Е0156-11-4	Демонтаж дверных коробок в перегородках	5	119,71	8,29	599	41	603	0,76	4
		шт		111,42	0,18	557	1	108	0,10	1
				Полы						
12	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	554	20,76	0,19	11501	105	12627	0,14	78
		1м		20,57	0,02	11396	11	110,7	0,00	0
13	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и пластмассовых матриалов	420	5,64	0,19	2369	80	2543	0,04	17
		1м		5,45	0,02	2289	8	110,7	0,00	0
14	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	380	51,33	4,89	19505	1858	19885	0,34	129
		1м2		46,44	0,83	17647	315	110,7	0,01	4
15	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	380	11,07	0,04	4207	15	4648	0,08	30
		1м2		11,03	0,02	4191	8	110,7	0,00	0
16	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток в коридорах, санузлах	380	116,63	10,56	44319	4013	45322	0,70	266
		1м2		106,07	1,67	40307	635	110,7	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			353229				
		Накладные расходы -	Тенге			326272				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40770				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			720270				

		Усиление								
					Бетонные полы подвала					
2	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8	65900,00	--	527200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
					Усиление железобетонных колонн					
8	С11011-4502 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	20	58868,00	--	1177360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	6	52400,00	--	314400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-881 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	6,5	64059,00	--	416384	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
					Усиление железобетонных балок					
13	С11011-4502 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	30	58868,00	--	1766040	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	6	52400,00	--	314400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

15	С11011-881 Изм. и доп. вып. 26	**Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005**	7	64059,00	--	448413	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4964197**				
		Накладные расходы -	Тенге			**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**297852**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**5262048**				

Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2.Внутренние отделочные работы

11	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен. 5мм**	3500	389,20	4,29	1362200	15015	285867	0,52	1820
		м2		84,79	1,64	296765	5740	94,5	0,01	35
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1362200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**285867**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**98884**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1746951**				

РАЗДЕЛ 3.Окна

19	С12061-719 Изм. и доп. вып. 27	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	585	5958,00	--	3485430	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С12061-195 Изм. и доп. вып. 24	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	156,496	303,00	--	47418	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3532848**			
		Накладные расходы -	Тенге			**0**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**211971**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**3744819**			

Итого по стройке:		**11474089**
Стоимость оборудования	**Тенге**	**0**
итого стоимость работ	**Тенге**	**11474089**
Временные здания и сооружения 1,8*0,8= 1,44%		**165227**
Итого с временными зданиями и сооружениями		**11639316**
зимние удорожания, 1,35%		**157131**
Затраты на выслугу лет, 1 %		**116393**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		**46557**
в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге с обор.		**11959397**
в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,92774)		**35014006**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		**700280**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		**35714286**
Налог на добавленную стоимость, 12 %		**4285714**
Итого с НДС 12%		**40000000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования
Уйгурского района"
руководитель
_____ Аширов А.М.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
технадзор- эксперт
_____ Кожмамбетов К.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Азамат Құрылыс"
Директор
_____ Аменов Е.