Наименование стройки: Капитальный ремонт КГКП "Аральский многопрофильный колледж", расположенный по адресу: Кызылординская область, Аральский район, г. Аральск, ул. Ж.Абилжанова, 16А.

Заказчик: КГКП "Аральский многопрофильный колледж"
Подрядчик: ТОО "Абзал Проект Консалтинг"
Договор № 17 от "08" июня 2020 г.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Орзанизационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	08.06.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за (июль) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в см.базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов, оборудования, мебели, инвентаря	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт объектов КГКП "Аральский многопрофильный колледж".	596 505 528,86	20 797 074,00				0,00			2 495 648,66	23 292 721,86

Заказчик:
КГКП "Аральский многопрофильный колледж"
Директор
_____ Садакбаев Е.Т.

Технический надзор:
ТОО "Крез-Сервис"
Директор
_____ Дарменкулова М.Е.

Подрядчик:
ТОО "Абзал Проект Консалтинг"
Директор
_____ Сарсенбаев М.А.

Авторский надзор:
ТОО "KOSTSTANDART"
ГИП
_____ Таурбаев Д.М.

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь МЕСЯЦ 2020Г

Стоимость ПО АКТУ - 23 292,722 тыс.тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1540,955	54,66 --	54,66 16,64	84224 --	84224 25643	-- --	18463 8215	110901	
2.	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4 З=ННР-140 1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1540,955	183,85 --	183,85 55,97	283298 --	283298 86253	-- --	62102 27632	373032	
3.	4101-0103-1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1	т	3911,655	312,4 --	-- --	1222001 --	-- --	-- --	-- 97760	1319761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		км СП - 8%									
4. 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1540,955	17,06 --- 2,52	14,5 --- 5,69	26295 --- 3885	22342 --- 8768	68 --- --	9111 --- 2832	38238
						УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ					
5. 1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1		-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 материал а основани я в плотном теле	355,605	4095,79 --- 141,26	1037,38 --- 228,6	1456485 --- 50234	368898 --- 81291	1037353 --- --	94698 --- 124095	1675278
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 2101-0401-0101		Песок природный ГОСТ 8736-2014	1,1 м3	391,1655		2651		1036980			
5.2. 2113-0703-1405		Вода техническая	0,05 м3	17,78025		21		373			
6. 1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2) НР - 72%; СП - 8%	м2 основани я	2370,7	784,34 --- 33,56	265,42 --- 76,7	1859427 --- 79563	629240 --- 181838	1150624 --- --	188209 --- 163811	2211447
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1. 2101-0201-0702		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	0,015 м3	35,5605		3108		110522			
6.2. 2101-0201-0704		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,189 м3	448,0623		2318		1038608			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.3.			0,03	71,121							
2113-0703-1405		Вода техническая	м3			21		1494			
7.				2370,7	214	67,97	507329	161127	346202	34224	584878
1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5 З=ННР-140 1		-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР - 72%; СП - 8%	м2 основания		---	20,05	--	47533	--	43324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			0,063	149,3541							
2101-0201-0704		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3			2318		346203			
8.				1,42242	128450,52	1785,24	182711	2539	180172	940	198342
1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 72%; СП - 8%	т		---	917,56	--	1305	--	14692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			1,03	1,465093							
2113-0104-0201		Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т			122976		180171			
9.				2370,7	1577,54	52,44	3739884	124320	3499237	101155	4148322
1127-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 З=ННР-140 1		-Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия		--- 49,07	--- 10,19	--- 116327	--- 24165	--- --	--- 307283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			0,09	213,363							
2102-0502-0101		Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т			16244		3465869			
9.2.			0,00006	0,142242							
2113-0104-0602		Битумы нефтяные дорожные	т			149375		21247			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130									
10.	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=8 З=ННР-140 1	-Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 смизменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	2370,7	2857,82	0,04	6775045	91	6746891	20205	7338870
					11,84	--	28063	--	--	543620	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	2102-0502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,1752	415,34664	16244		6746891			
10.2.	2113-0104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00008	0,189656	--		--			
11.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,71121	128450,52	1785,24	91355	1270	90085	470	99171
					--	917,56	--	653	--	7346	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,03	0,732546	122976		90086			
12.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2370,7	2026,59	125,6	4804440	297765	4401211	128011	5327047
					44,49	30,51	105464	72329	--	394596	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	229,00962	19149		4385305			
12.2.	2113-0104-0602	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006	т	0,000011	0,025604	149375		3825			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки МГО 70/130									
13.				967,3	1927,68	31,41	1864647	30379	1099677	537308	2594112
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		759,42	12,06	734591	11670	--	192156	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,059 м3	57,0707		18575		1060088			
14.				43,5285	51617	--	2246811	--	2246811	--	2426555
	2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	179745	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	22088218
Коэффициент понижения - 0,1	Тенге	2208822
ИТОГО:	Тенге	19879396
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	238553
ИТОГО:	Тенге	20117949
Зимнее удорожание 1,35%	Тенге	271592
ИТОГО:	Тенге	20389541
Налоги,сборы и обязательные платежи 2%	Тенге	407533
ИТОГО:	Тенге	20797074
НДС-12%	Тенге	2495648,66
ВСЕГО по Акту:	Тенге	23292721,86

ЗАКАЗЧИК:
КГКП «Аральский многопрофильный колледж»

Директор: _____ Садакбаев Е.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Абзал Проект Консалтинг»

Директор: _____ Сарсенбаев М.А.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО «Крез-Сервис»

Директор: _____ Дарменкулова М.Е.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:
ТОО «КостСтандарт»

ГИП: _____ Таурбаев Д.М.