Заказчик: КГУ "Средняя школа имени М.В.Ломоносова" акимата Зайсанского района

Ф-3

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шығыс"

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли здания школы КГУ "Средняя школа имени М.В. Ломоносова" по адресу: ул. Манапова, 6, г. Зайсан, Зайсанский район, ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №3

за июль месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№37	27.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт кровли здания школы КГУ "Средняя школа имени М.В. Ломоносова" по адресу: ул. Манапова, 6, г. Зайсан, Зайсанский район, ВКО"	63 111 000	19 711 607							2 365 393	22 077 000
Всего к оплате										22 077 000

Заказчик:
КГУ "Средняя школа имени М.В.Ломоносова" акимата Зайсанского района
г. Зайсан ул. Манапова, дом 6.
ИИК KZ26070103KSN1804000
БИК KKMFKZ2A
БИН 990840002306
РГУ Комитет Казначейства МФ РК

Технадзор:
ТОО "DS&V"
РК, Костанайская область, Алтынсаринский район, с.о.им.Ильяса Омарова, Набережная ,53
ИИК KZ158560000000418860
БИК KCJBKZKX
БИН 050140000110
АО "БанкЦентрКредит"

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шығыс"
РК, ВКО, г. Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Авторский надзор:
ТОО "Vostok Engineering UKG"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. М.Горького, 21
ИИК KZ86998LTB0000502311
БИК TSESKZKA,
БИН 110240003241
ВКФ АО "First Heartland Jusan Bank"

Руководитель А.У.Кемелбаева

Технадзор М.Н.Бикулин

Директор І.К. Кожанов

Авт.надзор Р.Р.Абдрахманов

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли здания школы КГУ "Средняя школа имени М.В. Ломоносова" по адресу: ул. Манапова, 6, г. Зайсан, Зайсанский район, ВКО

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания школы КГУ "Средняя школа имени М.В. Ломоносова" по адресу: ул. Манапова, 6, г. Зайсан, Зайсанский район, ВКО

Заказчик: КГУ "Средняя школа имени М.В.Ломоносова" акимата Зайсанского района

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"

Договор № 37 от 27.04.2020

Акт №3 от 29.07.2020 г.

приемки выполненных работ за июль 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Демонтажные работы							
6	**11-120101-1402**	**Покрытия. Утепление шлаком. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м3 утеплителя		**404,69**	**2594,09**	**1049805**	**56,4** / **430109**
7	**11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м2 изолируемой поверхности		**1501,24**	**52,9**	**79418**	**56,4** / **41115**
10	**41-310104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**	т		**149,5**	**76**	**11362**	**–**

11 41-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	149,5	260,66	38969	–
	Итого прямые затраты по разделу 1				**1 179 554**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				471 224	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 650 778	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				59 428	
	Итого, тенге				1 710 206	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				136 816	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 847 022**	

Раздел 4 Устройство кровли (2-х этажные корпуса, спорт зал)

87 11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	12,848	68463,82	879623	59,8
						164012
89 11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1413,8	5736,85	8110752	56,4
						1325362
93 11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	м2 развернутой поверхности карнизов	149,2	2806,7	418759	59,8
						121646

94 11-100114-0505	Настил рабочий толщиной 32 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	169,4	1614,95	273573	59,8
						30151
95 11-100211-0103	Фронтоны из строганых досок. Сборка	м2 фронтонов	10	1411,8	14118	59,8
						3839
96 11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	48,341	6178,11	298656	59,8
						22231
97 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1466	215,67	316168	59,8
						25566
98 11-120101-1503	Пароизоляция прокладная Ютафол. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1161	236,31	274351	56,4
						45845
99 11-120101-1305	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо (прим.)	м2 утепляемого покрытия	758	4495,52	3407604	56,4
						136776

120 21-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**				
	т	**0,72552**	**209538,54**	**152024**	–
	Итого прямые затраты по разделу 1			**14 145 629**	
	Накладные расходы I уровня, тенге			1 875 428	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			16 021 057	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			576 758	
	Итого, тенге			16 597 815	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			1 327 825	
	Итого по разделу на подряд, тенге			**17 925 640**	
	Всего			**19 772 662**	
	Оборудование			0	
	Временные здания и сооружения (1,5%), к=0,8			237 272	
	Всего			**20 009 934**	
	Затраты в зимнее время (2,2%)			440 219	
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			211 910	
	Итого			**20 662 062**	
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 года в т.ч. с разбивкой по годам 2018 г. - 100 % (МРП = 2405 тенге)			20 662 062	
	- в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам 2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)			21 901 786	
	Итого по акту с учетом скидки (К=0,9)			**19 711 607**	

Налог на добавленную стоимость	2 365 393
Всего по акту	22 077 000

(Двадцать два миллиона семьдесят семь тысяч тенге 00 тиын)

Заказчик:
КГУ "Средняя школа имени М.В.Ломоносова" акимата Зайсанского района
г. Зайсан ул. Манапова, дом 6.
ИИК KZ26070103KSN1804000
БИК KKMFKZ2A
БИН 990840002306
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель
А.У.Кемелбаева

Технадзор:
ТОО "DS&V"
РК, Костанайская область, Алтынсаринский район, с.о.им.Ильяса Омарова, Набережная ,53
ИИК KZ158560000000418860
БИК KCJBKZKX
БИН 050140000110
АО "БанкЦентрКредит"

Тех.надзор
М.Н.Бикулин

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шығыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
Д.К.Абжанов

Авторский надзор:
ТОО "Vostok Engineering UKG"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. М.Горького, 21
ИИК KZ86998LTB0000502311
БИК TSESKZKA
БИН 110240003241
ВКФ АО "First Heartland Jysan Bank"

Авт.надзор
Р.Р.Абдрахманов