Заказчик: КГУ "Средняя школа имени М.В.Ломоносова" акимата Зайсанского района

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шығыс"

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли здания школы КГУ "Средняя школа имени М.В. Ломоносова" по адресу: ул. Манапова, 6, г. Зайсан, Зайсанский район, ВКО

ф-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №4
за сентябрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№37	27.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт кровли здания школы КГУ "Средняя школа имени М.В. Ломоносова" по адресу: ул. Манапова, 6, г. Зайсан, Зайсанский район, ВКО"	70 111 351,3	6 250 314							750 037,6	7 000 351,3
Всего к оплате										7 000 351,3

Заказчик:
КГУ "Средняя школа имени М.В.Ломоносова" акимата Зайсанского района
г. Зайсан ул. Манапова, дом 6.
ИИК KZ26070103KSN1804000
БИК KKMFKZ2A
БИН 990840002306
РГУ Комитет Казначейства МФ РК

Технадзор:
ТОО "DS&V"
РК, Костанайская область, Алтынсаринский район, с.о.им.Ильяса Омарова, Набережная ,53
ИИК KZ158560000000418860
БИК KCJBKZKX
БИН 050140000110
АО "БанкЦентрКредит"

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шығыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Авторский надзор:
ТОО "Vostok Engineering UKG"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. М.Горького, 21
ИИК KZ86998LTB0000502311
БИК TSESKZKA
БИН 110240003241
ВКФ АО "First Heartland Jysan Bank"

Руководитель _____ К.У.Кемелбаева

Технадзор _____ М.Н.Бикулин

Директор _____ Д.К. Абжанов

Автнадзор _____ Р.Р.Абдрахманов

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли здания школы КГУ "Средняя школа имени М.В. Ломоносова" по адресу: ул. Манапова, 6, г. Зайсан, Зайсанский район, ВКО

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания школы КГУ "Средняя школа имени М.В. Ломоносова" по адресу: ул. Манапова, 6, г. Зайсан, Зайсанский район, ВКО

Заказчик: КГУ "Средняя школа имени М.В.Ломоносова" акимата Зайсанского района

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"

Договор № 37 от 27.04.2020

Акт №4 от 21.09.2020 г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 3 Устройство кровли (3-х этажный корпус)							
33	**11-100106-0101**	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	**7**	**13423,57**	**93965**		**59,8**
								25331
34	**11-090601-0102**	**Металлические элементы слухового окна. МонтажК=7,000;**	т конструкций	**0,12936**	**49806,74**	**6443**		**60,9**
								3505
37	**11-100103-0201**	**Сетка на продухи. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	**4,025**	**1663,85**	**6697**		**59,8**
								1579
38	**11-120101-0706**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	**40,6**	**5101,33**	**207114**		**56,4**
								33014

Итого прямые затраты по разделу 3	**314 219**
Накладные расходы I уровня, тенге	63 429
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	377 648
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	13 595
Итого, тенге	391 243
Сметная прибыль (8 %), тенге	31 299

		Итого по разделу на подряд, тенге				422 543	
		Раздел 4 Устройство кровли (2-х этажные корпуса, спорт зал)					
99	11-120101-1305	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо (прим.)	м2 утепляемого покрытия	403	4495,52	1811689	56,4
							72718
100	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная Ютафол. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1161	236,31	274351	56,4
							45845
101	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (по периметру чердака)	м2 изолируемой поверхности	221	296,9	65614	56,4
							8727
102	11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка	м ходов	630	81,17	51139	59,8
							12876
103	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	9	13423,78	120814	59,8
							32569
104	11-090601-0102	Металлические элементы слухового окна. МонтажК=9,000;	т конструкций	0,16632	49807,6	8284	60,9
							4507
107	11-100103-0201	Сетка на продухи. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,425	1663,96	9027	59,8
							2129
108	11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	52,2	5101,34	266290	56,4

						42447
109	11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	210	83,66	17568	56,4
						7511
111	11-120101-1201	Кровли. Снегоудержатель (прим.)	м ограждения	78	83,67	6526	56,4
						2790
113	23-010101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	61	415,06	25318	–
115	11-120101-1001	Покрытия мелкие (обрамление слуховых окон, парапет) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	94	2754,59	258931	56,4
						48921
116	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	83,7	25350,32	2121822	50,8
						197767
117	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,38463	309718,43	119127	50,8
						10953
118	11-080201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,4	25202,96	136096	50,8
						12355

119	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,58001	178506,12	103536	–
120	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01374	209538,54	2879	–
121	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (ПС4)	т конструкций	0,22824	135239,22	30867	60,9
							15027
122	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=1,032;	т	0,13412	216923,21	29094	–
123	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016К=1,032;	т	0,10142	201034,75	20389	–
124	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,22824	59971,96	13688	60,9

						5170
125 21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,68	17263,69	11739	–
126 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,2	75	90	54,2
						23
127 11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,2	645,83	775	54,8
						418

Итого прямые затраты по разделу 4	**5 505 653**
Накладные расходы I уровня, тенге	522 753
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 028 406
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	217 023
Итого, тенге	5 414 010
Сметная прибыль (8 %), тенге	433 121
Итого по разделу на подряд, тенге	**5 847 131**
Всего	**6 269 674**
Оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,5%), к=0,8	75 237
Всего	**6 344 911**
Затраты в зимнее время (2,2%)	139 587
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	67 194
Итого	**6 551 692**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 года	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 100 % (МРП = 2405 тенге)	6 551 692
- в текущих и прогнозных ценах	

в т.ч. с разбивкой по годам 2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	6 944 793
Итого по акту с учетом скидки (К=0,9)	**6 250 313,7**
Налог на добавленную стоимость	750 037,6
Всего по акту	**7 000 351,30**

(Семь миллионов триста пятьдесят один тенге 30 тиын)

Заказчик:
КГУ "Средняя школа имени М.В.Ломоносова" акимата Зайсанского района
г. Зайсан ул. Манапова, дом 6.
ИИК KZ26070103KSN1804000
БИК KKMFKZ2A
БИН 990840002306
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Технадзор:
ТОО "DS&V"
РК, Костанайская область, Алтынсаринский район, с.о.им.Ильяса Омарова, Набережная ,53
ИИК KZ158560000000418860
БИК KCJBKZKX
БИН 050140000110
АО "БанкЦентрКредит"

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Авторский надзор:
ТОО "Vostok Engineering UKG"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. М.Горького, 21
ИИК KZ86998LTB0000502311
БИК TSESKZKA
БИН 110240003241
ВКФ АО "First Heartland Jysan Bank"

Руководитель _____ **А.У.Кемелбаева**

Тех.надзор _____ **М.Н.Бикулин**

Директор _____ **Д.К.Абжанов**

Авт.надзор _____ **Р.Р.Абдрахманов**