ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел Образования Уйгурского района"

Подрядчик: ТОО "Азамат Құрылыс"

Договор №120640013413/190084/00 от 22.04.2019 г.

Наименование объекта:«Капитальный ремонт здание КГУ «Чунджинская средняя школа №1» по ул. Кадырова №19 в селе Чунджа Уйгурского района Алматинской области»

Акт выполненных работ за июль 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на Демонтажные работы								
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы								
		Внутренние отделочные работы								
2	Е0162-36-1	Очистка вручную простых стен от известковой набелов с земли и лесов	2500	25,70	0,00	64250	0	60716	0,18	450
		м2		25,70	0,00	64250	0	94,5	0,00	0
3	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток в санузлах, душевых, столовой	50	133,16	23,58	6658	1179	5374	0,74	37
		м2		109,58	4,16	5479	208	94,5	0,02	1
4	Е0153-2-1	Разборка кладки перегородок столовой из кирпича	10	4899,14	1880,99	48991	18810	37767	21,24	212
		м3		3018,15	538,09	30182	5381	106,2	2,91	29
		Окна								
5	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	320	74,90	6,81	23968	2179	23905	0,46	147
		м2		68,09	1,08	21789	346	108	0,01	3
6	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	20	215,57	21,24	4311	425	4269	1,29	26

			м2		194,33	3,31	3887	66	108	0,03	1
7	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100		146,99	6,63	14699	663	15271	0,95	95
			м2		140,36	1,04	14036	104	108	0,01	1
				Двери							
8	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	150		59,88	6,55	8982	983	8808	0,36	54
			м2		53,33	1,04	8000	156	108	0,01	2
9	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	50		320,85	30,15	16043	1508	15854	1,96	98
			шт		290,70	2,90	14535	145	108	0,19	10
10	Е0156-11-4	Демонтаж дверных коробок в перегородках	10		119,71	8,29	1197	83	1205	0,76	8
			шт		111,42	0,18	1114	2	108	0,10	1
				Полы							
12	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	600		20,76	0,19	12456	114	13676	0,14	84
			1м		20,57	0,02	12342	12	110,7	0,00	0
13	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и пластмассовых матриалов	350		5,64	0,19	1974	67	2119	0,04	14
			1м		5,45	0,02	1908	7	110,7	0,00	0
14	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	450		51,33	4,89	23099	2201	23548	0,34	153
			1м2		46,44	0,83	20898	374	110,7	0,01	5
15	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	450		11,07	0,04	4982	18	5505	0,08	36
			1м2		11,03	0,02	4964	9	110,7	0,00	0
16	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток в коридорах, санузлах	320		116,63	10,56	37322	3379	38166	0,70	224
			1м2		106,07	1,67	33942	534	110,7	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				268931				
		Накладные расходы -	Тенге				256184				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				31507				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				556622				

РАЗДЕЛ 3.Электромонтажные работы

21	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	4500	3,69	0,00	16605	0	16140	0,03	135
		м		3,69	0,00	16605	0	97,2	0,00	0
22	Е0167-7-5	Демонтаж светильников	520	29,35	2,80	15262	1456	13647	0,18	94
		шт		26,55	0,45	13806	234	97,2	0,00	0
23	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	450	8,42	0,00	3789	0	3683	0,06	27
		шт		8,42	0,00	3789	0	97,2	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			35656				
		Накладные расходы -	Тенге			33470				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4148				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			73273				
		Усиление								
				Бетонные полы подвала						
				Усиление железобетонных колонн						
6	Е0146-24-4	Отбивка штукатурки с поверхностей колонн	220	48,42	0,00	10652	0	10652	0,34	75
		м2		48,42	0,00	10652	0	100	0,00	0
7	Е0146-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	22	11519,96	1706,99	253439	37554	199574	49,27	1084
		т		8427,49	644,06	185405	14169	100	6,78	149
8	С11011-4502 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	10	58868,00	--	588680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	2	52400,00	--	104800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

10	С11011-881 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,5	64059,00	--	32030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Усиление железобетонных балок						
11	Е0146-24-4	Отбивка штукатурки с поверхностей балок	340	48,42	0,00	16463	0	16463	0,34	116
		м2		48,42	0,00	16463	0	100	0,00	0
12	Е0146-7-1	Усиление железобетонных балок стальными обоймами	22	10079,32	1365,59	221745	30043	172557	42,84	942
		т		7328,25	515,25	161222	11336	100	5,42	119
13	С11011-4502 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	43	58868,00	--	2531324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	1,5	52400,00	--	78600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-881 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	2,5	64059,00	--	160148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Мероприятия по выравниванию поверхности потолка						
16	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей перекрытий	1200	32,87	0,00	39444	0	39444	0,23	276
		м2		32,87	0,00	39444	0	100	0,00	0
17	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из сетки ВР-1, d5 мм по бетонным поверхностям	1200	214,75	0,85	257700	1020	133392	0,82	984
		м2		117,50	0,13	141000	156	94,5	0,00	0

18	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону потолков	1200	268,03	4,23	321636	5076	160642	0,78	936
		м2		140,76	0,90	168912	1080	94,5	0,06	72
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4616660				
		Накладные расходы -	Тенге			333479				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			297008				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5247148				

Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2.Внутренние отделочные работы

11	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен. 5мм	3200	389,20	4,29	1245440	13728	261364	0,52	1664
		м2		84,79	1,64	271328	5248	94,5	0,01	32
12	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	2366,944	422,50	4,93	1000034	11669	266823	0,64	1515
		м2		117,43	1,86	277950	4403	94,5	0,01	24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2245474				
		Накладные расходы -	Тенге			528188				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166420				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2940081				

РАЗДЕЛ 3.Окна

18	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	650	371,23	23,59	241300	15334	115760	0,94	611
		м2		156,91	7,99	101992	5194	108	0,04	26
22	С12061-195 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	170	303,00	--	51510	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	152	470,46	7,65	71510	1163	23772	0,93	141
		м2		162,60	2,90	24715	441	94,5	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			364319				
		Накладные расходы -	Тенге			139532				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30231				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			534083				

Электроосвещение

91	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	1700	104,75	0,06	178075	102	172990	0,60	1020
		м		104,69	0,00	177973	0	97,2	0,00	0
97	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1	41426,00	--	41426	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
98	С151601-342 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,7	64596,00	--	45217	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	1700	36,51	0,00	62067	0	48342	0,16	272
		м		26,33	0,00	44761	0	108	0,00	0
111	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1700	38,00	--	64600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	1700	11,04	1,09	18768	1853	18158	0,06	102
		м		9,23	0,66	15691	1122	108	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			410153				
		Накладные расходы -	Тенге			239490				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38979				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			688621				

Итого по стройке:		10039828
Стоимость оборудования	Тенге	0
итого стоимость работ	Тенге	10039828
Временные здания и сооружения 1,8*0,8= 1,44%		144574
Итого с временными зданиями и сооружениями		10184402
зимние удорожания, 1,35%		137489

Затраты на выслугу лет, 1 %	**101844**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	**40738**
в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге с обор.	**10464473**
в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,92774)	**30637255**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**612745**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**31250000**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**3750000**
Итого с НДС 12%	**35000000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования
Уйгурского района"
руководитель
_____ Аширов А.М.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
технадзор- эксперт
_____ Кожмамбетов К.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Азамат Құрылыс"

Директор
_____ Аменов Е.