ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел Образования Уйгурского района"

,,,,,,,,,,,,

Договор №120640013413/190084/00 от 22.04.2019 г.

Наименование объекта:«Капитальный ремонт здание КГУ «Чунджинская средняя школа №1» по ул. Кадырова №19 в селе Чунджа Уйгурского района Алматинской области»

Акт выполненных работ за август 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление								
		Усиление стеновых панелей подвала								
3	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей стен**	1500	32,87	0,00	49305	0	49305	0,23	345
		м2		32,87	0,00	49305	0	100	0,00	0
4	Е0161-28-1	**Устройство основания под штукатурку из сетки ВР-1, d5 мм по бетонным поверхностям**	1500	236,59	0,85	354885	1275	166741	0,82	1230
		м2		117,50	0,13	176250	195	94,5	0,00	0
5	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	1500	343,74	4,23	515610	6345	192000	0,75	1125
		м2		134,55	0,90	201825	1350	94,5	0,06	90
		Усиление железобетонных колонн								
6	Е0146-24-4	**Отбивка штукатурки с поверхностей колонн**	420	48,42	0,00	20336	0	20336	0,34	143
		м2		48,42	0,00	20336	0	100	0,00	0

7	Е0146-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	т	20	11519,96	1706,99	230399	34140	181431	49,27	985
8	С11011-4502 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1,5	8427,49 58868,00	644,06 --	168550 88302	12881 --	100 --	6,78 --	136 --
9	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,00488	-- 52400,00	-- --	-- 52656	-- --	-- --	-- --	-- --
10	С11011-881 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	2	-- 64059,00	-- --	-- 128118	-- --	-- --	-- --	-- --
						Усиление железобетонных балок					
11	Е0146-24-4	Отбивка штукатурки с поверхностей балок	м2	1200	48,42	0,00	58104	0	58104	0,34	408
12	Е0146-7-1	Усиление железобетонных балок стальными обоймами	т	95	48,42 10079,32	0,00 1365,59	58104 957535	0 129731	100 745133	0,00 42,84	0 4070
13	С11011-4502 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	10	7328,25 58868,00	515,25 --	696184 588680	48949 --	100 --	5,42 --	515 --

14	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	12,21376	52400,00	--	640001	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-881 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	-13,3898750	64059,00	--	-857742	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Мероприятия по выравниванию поверхности потолка								
16	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей перекрытий	1300	32,87	0,00	42731	0	42731	0,23	299
		м2		32,87	0,00	42731	0	100	0,00	0
17	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из сетки ВР-1, d5 мм по бетонным поверхностям	1300	214,75	0,85	279175	1105	144508	0,82	1066
		м2		117,50	0,13	152750	169	94,5	0,00	0
18	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону потолков	1300	268,03	4,23	348439	5499	174029	0,78	1014
		м2		140,76	0,90	182988	1170	94,5	0,06	78
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3496535				
		Накладные расходы -	Тенге			1774319				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			316251				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5587104				

РАЗДЕЛ 1.Фасад

1	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки	1900	128,79	0,78	244701	1482	160355	0,50	950
		м2		79,18	0,29	150442	551	106,2	0,00	0
2	Е0115-39-7 Изм. и доп.	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм фасада с устройством несущего каркаса	1450	180,82	1,27	262189	1842	59976	0,27	392
		м2		43,57	0,20	63177	290	94,5	0,00	0

3	С11031-99 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	145	5013,00	--	726885	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
4	Е0115-80-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	1450	141,22	2,10	204769	3045	170377	0,66	957	
		м2		123,88	0,46	179626	667	94,5	0,00	0	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			1438544					
		Накладные расходы -	Тенге			390707					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109755					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1939006					

РАЗДЕЛ 2.Внутренние отделочные работы

9	Е0110-110-3 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка стен с оконным проемом по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	1205,3	596,30	5,78	718720	6967	218156	0,99	1193	
		м2 стен (за вычетом проемов)		166,61	0,98	200815	1181	108	0,00	0	
10	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной 3 мм стен	1205,3	305,20	4,29	367858	5171	98445	0,52	627	
		м2		84,79	1,64	102197	1977	94,5	0,01	12	
11	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен. 5мм	1200	389,20	4,29	467040	5148	98012	0,52	624	
		м2		84,79	1,64	101748	1968	94,5	0,01	12	

12	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	750	422,50	4,93	316875	3698	84547	0,64	480
		м2		117,43	1,86	88073	1395	94,5	0,01	8
13	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	740	152,86	2,63	113116	1946	52986	0,45	333
		м2		74,78	0,99	55337	733	94,5	0,00	0
14	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	378,336	172,62	2,91	65308	1101	33790	0,56	212
		м2		93,41	1,10	35340	416	94,5	0,01	4
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			2048918				
		Накладные расходы -	Тенге			585935				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158091				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2792944				

РАЗДЕЛ 6.Кровля

Блок А

142	Е0110-14-1	Установка стропил	24,188	18781,39	417,85	454284	10107	106180	25,42	615
		м3		3907,13	157,50	94506	3810	108	0,78	19
пе	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1046	781,62	10,25	817578	10722	355956	1,97	2057
		м2		313,89	3,85	328332	4027	107,1	0,02	20
144	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1046	21,41	1,14	22396	1190	6560	0,03	35
		м2		5,38	0,42	5630	445	108	–	2
145	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	24,188	599,34	35,14	14497	850	4063	0,90	22
		м3		142,31	13,23	3442	320	108	0,07	2

146	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1046	56,47	1,24	59062	1294	15464	0,08	83
		м2		13,33	0,47	13942	497	107,1	–	2
147	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3335,26	102,01	6671	204	2477	6,99	14
		шт		1107,45	39,37	2215	79	108	0,19	–
148	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3	648,72	10,25	1946	31	885	1,70	5
		м2		271,69	3,85	815	12	107,1	0,02	–
149	Е0158-18-11	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали	4	4144,35	1,01	16577	4	212	0,32	1
		шт		49,28	0,23	197	1	107,1	–	–
		Блок Б								
157	Е0110-14-1	Установка стропил	16,85	18781,39	417,85	316466	7041	73968	25,42	428
		м3		3907,13	157,50	65835	2654	108	0,78	13
158	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	717	781,62	10,25	560424	7349	243997	1,97	1410
		м2		313,89	3,85	225061	2760	107,1	0,02	13
159	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	717	21,41	1,14	15352	816	4497	0,03	24
		м2		5,38	0,42	3859	305	108	–	2
160	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	16,85	599,34	35,14	10099	592	2830	0,90	15
		м3		142,31	13,23	2398	223	108	0,07	1
161	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	717	56,47	1,24	40485	887	10600	0,08	57
		м2		13,33	0,47	9557	341	107,1	–	2
162	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3335,26	102,01	6671	204	2477	6,99	14
		шт		1107,45	39,37	2215	79	108	0,19	–

163	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3	648,72	10,25	1946	31	885	1,70	5
		м2		271,69	3,85	815	12	107,1	0,02	--
164	Е0158-18-11	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали	4	4144,35	1,01	16577	4	212	0,32	1
		шт		49,28	0,23	197	1	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2361031				
		Накладные расходы -	Тенге			831263				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			831263				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4023557				

Итого по стройке:		14342611
Стоимость оборудования	Тенге	0
итого стоимость работ	Тенге	14342611
Временные здания и сооружения 1,8*0,8= 1,44%		206534
Итого с временными зданиями и сооружениями		14549145
зимние удорожания, 1,35%		196413
Затраты на выслугу лет, 1 %		145491
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		58197
в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге с обор.		14949247
в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,92774)		43767507
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		875350
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		44642857
Налог на добавленную стоимость, 12 %		5357143
Итого с НДС 12%		50000000

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Уйгурского района"
руководитель
_____ Абдрев Х.М.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
технадзор эксперт
_____ Кожмамбетов К.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Азамат Құрылыс"
Директор
_____ Аменов Е.