ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел Образования Уйгурского района"

Подрядчик: ТОО "Азамат Курылыс"

Договор №120640013413/190084/00 от 22.04.2019 г.

Наименование объекта:«Капитальный ремонт здание КГУ «Чунджинская средняя школа №1» по ул. Кадырова №19 в селе Чунджа Уйгурского района Алматинской области»

Акт выполненных работ за август (3) 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на демонтажные работы								
		РАЗДЕЛ 3.Электромонтажные работы								
		Прочие работы								
24	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	1003	79,88	--	80120	--	106559	0,57	567
		м		79,88	--	80120	--	133	--	--
25	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	359,2	408,11	169,61	146594	60925	115885	1,55	557
		м3		238,50	4,07	85669	1462	133	0,01	5
26	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	449	66,75	51,25	29973	23013	15001	0,12	53
		м3		15,50	9,62	6960	4319	133	0,04	16
27	Е0169-18-2	Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	7080,6	3,02	--	21383	--	19245	0,02	161
		м2		3,02	--	21383	--	90	--	--
28	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1933,67	27,10	--	52402	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
29	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1933,67	40,50	--	78314	--	--	--	--
			т	8,10	--	15663	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			408786				
		Накладные расходы -	Тенге			256690				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39929				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			705405				
		На усиление								
		Усиление стеновых панелей подвала								
3	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	200	32,87	0,00	6574	0	6574	0,23	46
			м2	32,87	0,00	6574	0	100	0,00	0
4	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из сетки ВР-1, d5 мм по бетонным поверхностям	200	236,59	0,85	47318	170	22232	0,82	164
			м2	117,50	0,13	23500	26	94,5	0,00	0
5	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	200	343,74	4,23	68748	846	25600	0,75	150
			м2	134,55	0,90	26910	180	94,5	0,06	12
		Усиление железобетонных колонн								
6	Е0146-24-4	Отбивка штукатурки с поверхностей колонн	120	48,42	0,00	5810	0	5810	0,34	41
			м2	48,42	0,00	5810	0	100	0,00	0
7	Е0146-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	2	11519,96	1706,99	23040	3414	18143	49,27	99
			т	8427,49	644,06	16855	1288	100	6,78	14
		Усиление железобетонных балок								
11	Е0146-24-4	Отбивка штукатурки с поверхностей балок	300	48,42	0,00	14526	0	14526	0,34	102
			м2	48,42	0,00	14526	0	100	0,00	0

12	Е0146-7-1	Усиление железобетонных балок стальными обоймами	25	10079,32	1365,59	251983	34140	196088	42,84	1071
		т		7328,25	515,25	183206	12881	100	5,42	136
				Мероприятия по выравниванию поверхности потолка						
16	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей перекрытий	1270	32,87	0,00	41745	0	41745	0,23	292
		м2		32,87	0,00	41745	0	100	0,00	0
17	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из сетки ВР-1, d5 мм по бетонным поверхностям	1270	214,75	0,85	272733	1080	141174	0,82	1041
		м2		117,50	0,13	149225	165	94,5	0,00	0
18	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону потолков	1270	268,03	4,23	340398	5372	170013	0,78	991
		м2		140,76	0,90	178765	1143	94,5	0,06	76
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1072875				
		Накладные расходы -	Тенге			641905				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102887				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1817667				

РАЗДЕЛ 2.Внутренние отделочные работы

11	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен. 5мм	300	389,20	4,29	116760	1287	24503	0,52	156
		м2		84,79	1,64	25437	492	94,5	0,01	3
12	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	300	422,50	4,93	126750	1479	33819	0,64	192
		м2		117,43	1,86	35229	558	94,5	0,01	3

13	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1250	152,86	2,63	191075	3288	89503	0,45	563
		м2		74,78	0,99	93475	1238	94,5	0,00	0
14	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1350	172,62	2,91	233037	3929	120571	0,56	756
		м2		93,41	1,10	126104	1485	94,5	0,01	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			667622				
		Накладные расходы -	Тенге			268396				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56161				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			992179				

РАЗДЕЛ 4.Двери

26	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	105	447,45	128,16	46982	13457	24833	1,03	108
		м2		174,40	44,59	18312	4682	108	0,17	18
27	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	12	807,17	39,81	9686	478	3039	1,32	16
		м2		219,42	15,05	2633	181	108	0,07	1
29	С12022-1	Двери стальные ДС-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	10	25100,00	--	251000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С12064-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП. Д1	54,6	14500,00	--	791700	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	С12062-3 Изм. и доп.	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	200,34	1761,00	--	352799	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	33,6	2039,00	--	68510	--	--	--	--

			м2		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	8		2980,00	--	23840	--	--	--	--
		комплект			--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2		1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект			--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	146		1380,00	--	201480	--	--	--	--
		комплект			--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	156		844,00	--	131664	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
37	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	200		127,13	0,41	25426	82	2601	0,08	16
		м			11,97	0,07	2394	14	108	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1907007				
		Накладные расходы -	Тенге				30473				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				116249				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2053729				

РАЗДЕЛ 5.Полы

Третий этаж

Тип К2

118	Е0111-9-2	Устройство звукоизоляции	190		17,59	5,46	3342	1037	2978	0,08	15
		м2			12,11	2,05	2301	390	110,7	0,01	2
119	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	190		175,50	12,44	33345	2364	13608	0,41	78
		м2			60,03	4,67	11406	887	110,7	0,02	4
120	Е0111-11-2 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	190		157,16	5,86	29860	1113	1527	0,04	8
		м2			5,07	2,19	963	416	110,7	0,00	0
121	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	190		175,50	12,44	33345	2364	13608	0,41	78
		м2			60,03	4,67	11406	887	110,7	0,02	4

122	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	190	-22,45	-0,84	-4266	-160	-217	-0,01	-2
		м2		-0,72	-0,31	-137	-59	110,7	0,00	0
123	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	190	899,86	37,95	170973	7211	34094	0,92	175
		м2		152,78	9,32	29028	1771	110,7	0,05	10
124	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из керамогранита	220	564,43	2,26	124175	497	12221	0,29	64
		1м		49,84	0,34	10965	75	110,7	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			390775				
		Накладные расходы -	Тенге			77821				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28116				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			496711				
		РАЗДЕЛ 6.Кровля								
		Блок А								
150	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	93	888,85	9,43	82663	877	25152	1,64	153
		м2		246,85	3,57	22957	332	108	0,02	2
151	СПрайс ИП Кровля И К. Алматы. Емцова 9а тел: 87273298530	Металлосайдинг (софит) L-брус перфорированный	93	573,33	--	53320	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	142	456,81	3,11	64867	442	1868	0,07	10
		м		11,13	1,15	1581	163	107,1	0,01	1
153	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	141	239,55	9,24	33777	1302	32564	1,33	188
		м		212,18	3,46	29917	488	107,1	0,02	3

154	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	74	403,64	7,74	29870	572	4149	0,31	23
		м		51,82	0,53	3835	39	107,1	--	--
155	С11011-3059 Изм. и доп. вып. 25	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	74	296,00	--	21904	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0158-18-4	Устройство снегодержателей	141	233,76	0,56	32960	79	6184	0,26	37
		м		40,86	0,09	5761	13	107,1	--	--
		Блок Б								
165	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	76	888,85	9,43	67553	716	20555	1,64	125
		м2		246,85	3,57	18760	272	108	0,02	1
166	СПрайс ИП Кровля И К. Алматы. Емцова 9а тел: 87273298530	Металлосайдинг (софит) L-брус перфорированный	76	573,33	--	43573	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	98	456,81	3,11	44767	305	1289	0,07	7
		м		11,13	1,15	1091	113	107,1	0,01	1
168	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	102	239,55	9,24	24434	942	23557	1,33	136
		м		212,18	3,46	21642	353	107,1	0,02	2
169	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	52	403,64	7,74	20989	402	2916	0,31	16

		м		51,82	0,53	2695	28	107,1	--	--
170	С11011-3059 Изм. и доп. вып. 25	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	52	296,00	--	15392	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0158-18-4	Устройство снегодержателей	102	233,76	0,56	23843	57	4473	0,26	27
		м		40,86	0,09	4168	9	107,1	--	--
		Галерея								
184	Е0110-14-1	Установка стропил	4,91	18781,39	417,85	92217	2052	21554	25,42	125
		м3		3907,13	157,50	19184	773	108	0,78	4
185	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	182	781,62	10,25	142255	1866	61935	1,97	358
		м2		313,89	3,85	57128	701	107,1	0,02	3
186	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	182	21,41	1,14	3897	207	1141	0,03	6
		м2		5,38	0,42	980	77	108	--	--
187	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,91	599,34	35,14	2943	173	825	0,90	4
		м3		142,31	13,23	699	65	108	0,07	--
188	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	182	56,47	1,24	10277	225	2691	0,08	15
		м2		13,33	0,47	2426	86	107,1	--	--
189	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	28,3	239,55	9,24	6779	261	6536	1,33	38
		м		212,18	3,46	6005	98	107,1	0,02	1
190	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	15	403,64	7,74	6055	116	841	0,31	5
		м		51,82	0,53	777	8	107,1	--	--
191	С11011-3059 Изм. и доп. вып. 25	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	15	296,00	--	4440	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**828775**				
		Накладные расходы -	Тенге			**218230**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**62820**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1109825**				

Итого по стройке:		**7175516**
Стоимость оборудования	**Тенге**	**0**
итого стоимость работ	**Тенге**	**7175516**
Временные здания и сооружения 1,8*0,8= 1,44%		**103327**
Итого с временными зданиями и сооружениями		**7278843**
зимние удорожания, 1,35%		**98264**
Затраты на выслугу лет, 1 %		**72788**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		**29115**
в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге с обор.		**7479011**
в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,92774)		**21896601**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		**437932**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		**22334533**
Налог на добавленную стоимость, 12 %		**2680144**
Итого с НДС 12%		**25014677**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования
Уйгурского района"
руководитель
_____ Аширов А.М.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
технадзор- эксперт
_____ Кожмамбетов К.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Азамат Құрылыс"

Директор
_____ Аменов Е.