ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел Образования Уйгурского района"

,,,,,,,,,,,

Договор №120640013413/190084/00 от 22.04.2019 г.

Наименование объекта:«Капитальный ремонт здание КГУ «Чунджинская средняя школа №1» по ул. Кадырова №19 в селе Чунджа Уйгурского района Алматинской области»

Акт выполненных работ за август (2) 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление								
		Усиление стеновых панелей подвала								
3	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	300	32,87	0,00	9861	0	9861	0,23	69
		м2		32,87	0,00	9861	0	100	0,00	0
4	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из сетки ВР-1, d5 мм по бетонным поверхностям	300	236,59	0,85	70977	255	33348	0,82	246
		м2		117,50	0,13	35250	39	94,5	0,00	0
5	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	300	343,74	4,23	103122	1269	38400	0,75	225
		м2		134,55	0,90	40365	270	94,5	0,06	18
		Усиление железобетонных колонн								
6	Е0146-24-4	Отбивка штукатурки с поверхностей колонн	150	48,42	0,00	7263	0	7263	0,34	51
		м2		48,42	0,00	7263	0	100	0,00	0

7	Е0146-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	25	11519,96	1706,99	287999	42675	226789	49,27	1232
		т		8427,49	644,06	210687	16102	100	6,78	170
			Усиление железобетонных балок							
11	Е0146-24-4	Отбивка штукатурки с поверхностей балок	200	48,42	0,00	9684	0	9684	0,34	68
		м2		48,42	0,00	9684	0	100	0,00	0
12	Е0146-7-1	Усиление железобетонных балок стальными обоймами	35	10079,32	1365,59	352776	47796	274523	42,84	1499
		т		7328,25	515,25	256489	18034	100	5,42	190
14	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	-12,2137600	52400,00	--	-640001	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			201681				
		Накладные расходы -	Тенге			599867				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48093				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			849642				

РАЗДЕЛ 2.Блочно-модульная котельная

93	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4,18979	1334,27	100,89	5590	423	801	0,85	4
		м3		123,75	38,25	518	160	118	0,18	1
94	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,415	3821,41	66,01	16872	291	1023	1,35	6
		м3		195,75	24,93	864	110	105	0,12	1
95	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	3,97	4685,81	196,62	18603	781	1444	1,79	7
		м3		272,25	74,27	1081	295	105	0,36	1

96	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов под дымовой трубы	2,139	6144,14	112,36	13142	240	2390	6,34	14
		м3		1021,50	42,44	2185	91	105	0,21	--
97	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских=Пандус	0,9	4685,81	196,62	4217	177	327	1,79	2
		м3		272,25	74,27	245	67	105	0,36	--
98	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,35254	65900,00	--	23232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01968	67700,00	--	1332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01443	65000,00	--	938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00652	41200,00	--	269	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

102	С12041-11 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,0304	48818,00	--	1484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	СКП Буран Бойлер 8-727-78-97-61	Котельная инвентарная с теплопроизводительностью 0,8 МВт	1	6261469,33	--	6261469	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
104	СКП Буран Бойлер 8-727-78-97-61	Сборка и монтаж котельной на площадке	1	252966,61	--	252967	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
105	С01031-А27-1	Погрузка оборудования санитарно-технического /агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п./ при автомобильных перевозках	13,9	134,30	--	1867	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С01031-А27-2	Разгрузка оборудования санитарно-технического /агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п./ при автомобильных перевозках	13,9	104,30	--	1450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С010332-А200-4	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 4	13,9	1560,00	--	21684	--	--	--	--
		т		312,00	--	4337	--	--	--	--
108	С010332-А201-4 К=50	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 4	13,9	315,00	--	4379	--	--	--	--
		т		63,00	--	876	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			6629494	1912			32

			Тенге			10106	723			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			6261469				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			6261469				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			368025				
		Материалы -	Тенге			3795				
		Всего заработная плата -	Тенге				10829			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			283539				
		Местные материалы -	Тенге			47824				
		Транспортные расходы -	Тенге			26063				
		Накладные расходы -	Тенге			5985				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				898			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22441				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			396451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				11727			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6657920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				11727			

Итого по стройке:		**7507562**
Стоимость оборудования	**Тенге**	**6261469**
итого стоимость работ	**Тенге**	**1246093**
Временные здания и сооружения 1,8*0,8= 1,44%		**17944**
Итого с временными зданиями и сооружениями		**1264036**
зимние удорожания, 1,35%		**17064**
Затраты на выслугу лет, 1 %		**12640**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		**5056**
в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге с обор.		**7560266**
в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,92774)		**22134494**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		**442690**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		**22577184**
Налог на добавленную стоимость, 12 %		**2709262**
Итого с НДС 12%		**25286446**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования
Уйгурского района"
руководитель

_____ Аширов А.М.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
главный инженер-эксперт

_____ Кожмамбетов К.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Азамат Құрылыс"
Директор

_____ Аменов Е.