ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел Образования Уйгурского района"

Подрядчик: ТОО "Азамат Курылыс"

Договор №120640013413/190084/00 от 22.04.2019 г.

Наименование объекта:«Капитальный ремонт здание КГУ «Чунджинская средняя школа №1» по ул. Кадырова №19 в селе Чунджа Уйгурского района Алматинской области»

Акт выполненных работ за октябрь(2) 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Внутренние отделочные работы								
9	Е0110-110-3 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	**Обшивка стен с оконным проемом по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	-1205,3	596,30	5,78	-718720	-6967	-218156	0,99	-1193
		м2 стен (за вычетом проемов)		166,61	0,98	-200815	-1181	108	0,00	0
11	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен. 5мм**	150	389,20	4,29	58380	644	12251	0,52	78
		м2		84,79	1,64	12719	246	94,5	0,01	2
12	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	250	422,50	4,93	105625	1233	28182	0,64	160
		м2		117,43	1,86	29358	465	94,5	0,01	3
13	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	300	152,86	2,63	45858	789	21481	0,45	135
		м2		74,78	0,99	22434	297	94,5	0,00	0

83	С11031-232 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 м	66	158,00 --	-- --	10428 --	-- --	-- --	-- --	-- --
84	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 м	33	106,00 --	-- --	3498 --	-- --	-- --	-- --	-- --
85	С11031-227 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77 м	36,3	91,00 --	-- --	3303 --	-- --	-- --	-- --	-- --
86	С11031-224 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 м	165	63,00 --	-- --	10395 --	-- --	-- --	-- --	-- --
87	С11031-546 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 100 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77 рулон	6	1517,00 --	-- --	9102 --	-- --	-- --	-- --	-- --

75	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	60	691,11	9,63	41466	578	16848	1,22	73
		м		215,78	3,60	12947	216	128	0,02	1
76	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 32 мм	30	301,50	5,28	9045	158	7316	1,05	32
		м		188,55	1,98	5657	59	128	0,01	--
77	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 25 мм	33	328,91	7,90	10854	261	9914	1,29	43
		м		231,75	2,95	7648	97	128	0,01	--
78	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 20 мм	150	427,81	12,19	64171	1828	57037	1,64	246
		м		292,50	4,57	43875	685	128	0,02	3
79	С130804-70 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	106,00	--	3180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	33	60,00	--	1980	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	150	38,00	--	5700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	273	72,96	16,85	19919	4600	11717	0,21	58
		м		38,59	4,33	10535	1182	100	0,03	7

47	Е0111-11-2 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			200	157,16	5,86	31432	1172	1607	0,04	8
		м2		5,07	2,19	1014	438	110,7	0,00	0
48	Е0111-9-2	Устройство звукоизоляции								
			200	17,59	5,46	3518	1092	3135	0,08	16
		м2		12,11	2,05	2422	410	110,7	0,01	2
49	Е0111-9-1	Устройство теплоизоляции сплошной из плит пенополистирола толщиной 40мм								
			200	376,57	6,94	75314	1388	11517	0,30	60
		м2		49,43	2,59	9886	518	110,7	0,01	2
50	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			200	175,50	12,44	35100	2488	14325	0,41	82
		м2		60,03	4,67	12006	934	110,7	0,02	4
51	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			200	-22,45	-0,84	-4490	-168	-228	-0,01	-2
		м2		-0,72	-0,31	-144	-62	110,7	0,00	0
52	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных								
			200	899,86	37,95	179972	7590	35889	0,92	184
		м2		152,78	9,32	30556	1864	110,7	0,05	10
53	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из керамогранита								
			200	564,43	2,26	112886	452	11110	0,29	58
		1м		49,84	0,34	9968	68	110,7	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			644031				
		Накладные расходы -	Тенге			114732				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45526				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			804288		786048		

на ВК

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (Т4)

		Первый этаж								
		Тип К1								
38	Е0111-9-2	Устройство звукоизоляции	77,7	17,59	5,46	1367	424	1218	0,08	6
		м2		12,11	2,05	941	159	110,7	0,01	1
39	Е0111-9-1	Устройство теплоизоляции сплошной из плит пенополистирола толщиной 40мм	77,7	376,57	6,94	29259	539	4474	0,30	23
		м2		49,43	2,59	3841	201	110,7	0,01	1
40	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	77,7	175,50	12,44	13636	967	5565	0,41	32
		м2		60,03	4,67	4664	363	110,7	0,02	2
41	Е0111-11-2 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	77,7	157,16	5,86	12211	455	624	0,04	3
		м2		5,07	2,19	394	170	110,7	0,00	0
42	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	77,7	175,50	12,44	13636	967	5565	0,41	32
		м2		60,03	4,67	4664	363	110,7	0,02	2
43	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	77,7	-22,45	-0,84	-1744	-65	-89	-0,01	-1
		м2		-0,72	-0,31	-56	-24	110,7	0,00	0
44	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	77,7	899,86	37,95	69919	2949	13943	0,92	71
		м2		152,78	9,32	11871	724	110,7	0,05	4
45	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из керамогранита	65,4	564,43	2,26	36914	148	3633	0,29	19
		1м		49,84	0,34	3260	22	110,7	0,00	0
		Тип К2								
46	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	200	175,50	12,44	35100	2488	14325	0,41	82
		м2		60,03	4,67	12006	934	110,7	0,02	4

14	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	300	172,62	2,91	51786	873	26794	0,56	168
					93,41	1,10	28023	330	94,5	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-457071				
		Накладные расходы -	Тенге				-129448				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-35191				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				-621710				
РАЗДЕЛ 3.Окна											
18	**Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002,**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	м2	160,02	371,23	23,59	59404	3775	28498	0,94	150
					156,91	7,99	25109	1279	108	0,04	6
21	**Е0156-10-1**	**Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов**	м	614,6	53,17	0,47	32678	289	16714	0,16	97
					25,09	0,09	15420	55	108	--	--
24	**Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских**	м2	55,45	470,46	7,65	26087	424	8672	0,93	52
					162,60	2,90	9016	161	94,5	0,01	1
25	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных оконных и дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	377,45	152,86	2,63	57697	993	27026	0,45	170
					74,78	0,99	28226	374	94,5	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				175866				
		Накладные расходы -	Тенге				80911				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				15407				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				272184				
РАЗДЕЛ 5.Полы											

88	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	182	154,92	--	28195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С130904-66 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	11	3182,00	--	35002	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Канализация хозяйственно-бытовая К1								
92	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	109	620,54	0,64	67639	70	14852	0,58	63
		м		106,20	0,25	11576	27	128	--	--
93	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	2	1602,70	6,95	3205	14	213	0,46	1
		комплект		81,00	2,25	162	5	128	0,01	--
94	Е0117-1-11прим	Установка ревизий	33	112,70	6,95	3719	229	3516	0,46	15
		комплект		81,00	2,25	2673	74	128	0,01	--
95	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	9	1137,00	--	10233	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	С130810-182 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	24	488,00	--	11712	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	С130810-192 Изм. и доп. вып. 21	Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98	16	932,00	--	14912	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

98	С130810-193 Изм. и доп. вып. 21	Заглушки чугунные DN 50 ГОСТ 6942-98	32	304,00	--	9728	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	470	154,92	--	72812	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Бетонные упоры для труб	0,12	14493,00	--	1739	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			451937				
		Стоимость оборудования	Тенге			0				
		Стоимость работ	Тенге			451937				
		Накладные расходы -	Тенге			121413				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			607751				
		РАЗДЕЛ 2.Канализация производственная К3								
101	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	5	1502,05	10,58	7510	53	947	0,77	4
		м		144,00	3,96	720	20	128	0,02	--
102	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	5	748,88	1,43	3744	7	659	0,56	3
		м		102,38	0,54	512	3	128	--	--
103	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	20	620,54	0,64	12411	13	2725	0,58	12
		м		106,20	0,25	2124	5	128	--	--

104	С130810-193 Изм. и доп. вып. 21	Заглушки чугунные DN 50 ГОСТ 6942-98	1	304,00	--	304	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	25	154,92	--	3873	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			27842	73			18
			Тенге			3356	27			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27842				
		Материалы -	Тенге			20237				
		Всего заработная плата -	Тенге				3383			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4177				
		Накладные расходы -	Тенге			4331				2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				650			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1930				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34104				21
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				4033			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			34104				21
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч				4033			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 3.Канализация напорная К3Н

106	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	4	291,70	14,12	1167	56	541	0,55	2
		м		100,35	5,29	401	21	128	0,03	--
107	С130904-463 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	1	2863,00	--	2863	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	С130903-27 Изм. и доп. вып. 27	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	1	789,00	--	789	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3302,83	123,78	6606	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	--
110	С131001-69 Изм. и доп. вып. 25	Насос дренажный погружной, модель TS 800/S, Q 8,4 м3/ч, Н 6,6 м вод. ст., типа Speroni	2	15478,00	--	30956	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,40192	16,36	0,05	7	--	2	0,03	--
		м2		5,81	0,02	2	--	90	--	--
112	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	0,40192	39,28	0,04	16	--	2	0,03	--
		м2		6,26	--	3	--	90	--	--
113	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,6	200,00	--	120	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Санитарно-технические приборы (офис)								
114	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	62	2377,28	21,53	147391	1335	28212	1,95	121
		комплект		346,50	9,00	21483	558	128	0,04	2
115	Е0117-3-3	Установка унитазов с краном смывным	50	11543,61	28,48	577181	1424	22752	1,98	99
		комплект		344,25	11,25	17213	562	128	0,05	3
116	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	12	2387,78	13,90	28653	167	2557	0,93	11
		комплект		162,00	4,50	1944	54	128	0,03	--
117	Е0117-1-8	Установка биде	12	7386,61	28,48	88639	342	7603	2,75	33
		комплект		483,75	11,25	5805	135	128	0,05	1

118	Е0117-6-1	**Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском**	24	29162,09	17,71	699890	425	11128	2,01	48
		комплект		355,50	6,75	8532	162	128	0,03	1
119	Е0117-5-1	**Установка моек на одно отделение**	2	1787,40	13,90	3575	28	726	1,56	3
		комплект		279,00	4,50	558	9	128	0,03	--
120	Е0117-1-10	**Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов**	4	4260,08	54,70	17040	219	956	0,99	4
		комплект		166,50	20,25	666	81	128	0,10	--
121	С131101-51	**Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марки Р015Х030Ф2В, размер 300х150х330 мм**	4	840,00	--	3360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1608253**	**4243**			**348**
			Тенге			**61177**	**1675**			**8**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**22**				
		Материалы -	Тенге			**17**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**5**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**28**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1608230**				
		Материалы -	Тенге			**1504727**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**62847**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**38088**				
		Сдача и испытание -	Тенге			**140**				
		Накладные расходы -	Тенге			**80445**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**12067**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**101320**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1789995**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**396**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74914**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1790024**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	**Тенге**			**2431879**				

Итого по стройке:		2886640
Стоимость оборудования	Тенге	0
итого стоимость работ	Тенге	2886640
Временные здания и сооружения 1,8*0,8= 1,44%		41568
Итого с временными зданиями и сооружениями		2928208
зимние удорожания, 1,35%		39531
Затраты на выслугу лет, 1 %		29282
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		11713
в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге с обор.		3008734
в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,92774)		8808790
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		176176
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		8984966
Налог на добавленную стоимость, 12 %		1078196
Итого с НДС 12%		10063162

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования
Уйгурского района"
руководитель
_____ Аширов А.М.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
технадзор- эксперт
_____ Кожмамбетов К.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Азамат Құрылыс"
Директор
_____ Аменов Е.