Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района" ф-3

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫГЫС"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Калжыр Курчумский район, ВКО

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат №3
## за декабрь месяц 2019 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №71 | 26.06.2019г | | | | |
| | | доп.солашение №1 | 27.12.2019г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце за сентябрь 2019 года без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство водопроводных сетей в с.Калжыр Курчумский район, ВКО | 126 926 983,52 | 26 785 714 | | | | | | | 3 214 286 | 30 000 000,0 |
| Всего к оплате | | | | | | | | | | 30 000 000,0 |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог Курчумского района"**
РК,ВКО,Курчумский район,с.Курчум,Ибежанова,25
ИИК KZ55070103KSN1806000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060240008766
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

**Руководитель отдела** _____ Е.Н.Кузембаев

**Технадзор:**
**ТОО "VK ETNA"**

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
ул.Железнодорожная 94
ИИК KZ148560000000015552
БИК KCJBKZKX
БИН 990340001085
АО "Банк Центр Кредит"

**Директор** _____ Ж.А.Каребаева

**Подрядчик:**
**ТОО "СМУ ШЫГЫС"**

РК, ВКО, г.Зайсан,
ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

**Директор** _____ Д.К.Абжанов

...ание стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Калжыр Курчумский район, ВКО
...енование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Калжыр Курчумский район, ВКО
Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района"
Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫГЫС"
Договор №71 от 26.06.2019г,доп.солашение №1 от 27.12.2019г

Форма 2В

**Акт №3 от 27.12.2019г**
**приемки выполненных работ за декабрь 2019 года**

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | (локальная смета 2-6-1) | | | | | | | | | |
| | | Поселковая водопроводная сеть | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970; | м3 грунта | 2320,24 | 191,15 | 181,4 | 443519 | 420892 | – | 88543 | 574627 |
| | | | | | 9,75 | 43,25 | 22627 | 100350 | – | 42565 | |
| 2 | 1101-0205-0303 | Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 71,76 | 2913,5 | – | 209073 | – | – | 150533 | 388374 |
| | | | | | 2913,5 | – | 209073 | – | – | 28768 | |
| 3 | 1101-0101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970; | м3 грунта | 4640,48 | 191,15 | 181,4 | 887037 | 841783 | – | 177088 | 1149255 |
| | | | | | 9,75 | 43,25 | 45254 | 200701 | – | 85130 | |
| 4 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 143,52 | 1809,19 | – | 259655 | – | – | 186952 | 482336 |
| | | | | | 1809,19 | – | 259655 | – | – | 35729 | |
| 5 | 1101-0101-0315 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970; | м3 грунта | 4640,48 | 242,4 | 230,02 | 1124834 | 1067381 | – | 224598 | 1457387 |
| | | | | | 12,38 | 54,84 | 57453 | 254489 | – | 107955 | |
| 6 | 1101-0205-0303 | Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 143,52 | 2913,5 | – | 418146 | – | – | 301065 | 776748 |
| | | | | | 2913,5 | – | 418146 | – | – | 57537 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101-0101-0402 | Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,750; | м3 грунта | 897 | 158.06 | 151.92 | 141783 | 136276 | – | 33423 | 189222 |
| | | | | 6.14 | 45.61 | 5507 | 40914 | – | 14016 | |
| 8 1101-0101-0402 | Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,750; | м3 грунта | 1794 | 158.06 | 151.92 | 283567 | 272553 | – | 66846 | 378446 |
| | | | | 6.14 | 45.61 | 11014 | 81828 | – | 28033 | |
| 9 1101-0101-0403 | Грунты 3 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,750; | м3 грунта | 1794 | 211.26 | 203.05 | 378995 | 364269 | – | 89345 | 505807 |
| | | | | 8.21 | 60.96 | 14726 | 109364 | – | 37467 | |
| 10 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,750; | м3 уплотненного грунта | 2691 | 142.67 | 65.99 | 383932 | 177586 | – | 210161 | 641620 |
| | | | | 76.68 | 31.79 | 206346 | 85544 | – | 47527 | |
| 11 1101-0201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,750; | м3 уплотненного грунта | 1794 | 170.15 | 78.56 | 305254 | 140942 | – | 167157 | 510236 |
| | | | | 91.59 | 37.84 | 164312 | 67892 | – | 37795 | |
| 12 1101-0201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 % К=0,750; | м3 уплотненного грунта | 4485 | 78.78 | 67.51 | 353314 | 302804 | 11661 | 75680 | 463314 |
| | | | | 8.66 | 14.77 | 38849 | 66262 | – | 34320 | |
| 13 1101-0104-0403 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,750; | м3 грунта | 897 | 37.14 | 37.14 | 33317 | 33317 | – | 8809 | 45496 |
| | | | | – | 13.64 | – | 12235 | – | 3370 | |
| 14 1101-0104-0409 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,750; | м3 грунта | 897 | 16.09 | 16.09 | 14430 | 14430 | – | 3815 | 19705 |
| | | | | – | 5.91 | – | 5299 | – | 1460 | |
| 15 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,750; | м3 грунта | 1794 | 31.78 | 31.78 | 57014 | 57014 | – | 15075 | 77856 |
| | | | | – | 11.67 | – | 20938 | – | 5767 | |
| 16 1101-0104-0408 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,750; | м3 грунта | 1794 | 15.69 | 15.69 | 28153 | 28153 | – | 7444 | 38445 |
| | | | | – | 5.76 | – | 10339 | – | 2848 | |
| 17 1101-0104-0403 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,750; | м3 грунта | 1794 | 37.14 | 37.14 | 66635 | 66635 | – | 17618 | 90993 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | 13.64 | – | 24470 | – | 6740 | |
| 18 1101-0104-0409 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,750; | м3 грунта | 1794 | 16.09 | 16.09 | 28861 | 28861 | – | 7631 | 39411 |
| | | | | – | 5.91 | – | 10599 | – | 2919 | |
| 19 1101-0201-0106 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 % К=0,750; | м3 уплотненного грунта | 4485 | 16.64 | 16.64 | 74633 | 74633 | – | 20691 | 102950 |
| | | | | – | 6.41 | – | 28737 | – | 7626 | |
| 20 1101-0201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 % К=0,750; | м3 уплотненного грунта | 4485 | 78.78 | 67.51 | 353314 | 302804 | 11661 | 75680 | 463314 |
| | | | | 8.66 | 14.77 | 38849 | 66262 | – | 34320 | |
| 21 1101-0205-0503 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,250; | м3 грунта | 598 | 1125.3 | – | 672929 | – | – | 484509 | 1250033 |
| | | | | 1125.3 | – | 672929 | – | – | 92595 | |
| 22 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,250; | м3 грунта | 1196 | 786.35 | – | 940472 | – | – | 677140 | 1747021 |
| | | | | 786.35 | – | 940472 | – | – | 129409 | |
| 23 1101-0205-0503 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,250; | м3 грунта | 1196 | 1125.3 | – | 1345859 | – | – | 969018 | 2500067 |
| | | | | 1125.3 | – | 1345859 | – | – | 185190 | |
| 24 1101-0201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 % К=0,250; | м3 уплотненного грунта | 2990 | 78.78 | 67.51 | 235542 | 201869 | 7774 | 50453 | 308875 |
| | | | | 8.66 | 14.77 | 25899 | 44175 | – | 22880 | |
| 25 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % | м3 основания | 216 | 6910.31 | 152.6 | 1492626 | 32962 | 1254766 | 211912 | 1840901 |
| | | | | 948.6 | 42.38 | 204898 | 9155 | – | 136363 | |

Раздел 2 Водопровод В 1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 1122-0501-0105 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 2.805 | 423085.42 | 134734.21 | 1186754 | 377929 | 23843 | 887307 | 2239986 |
| | | | | 279851 | 39674.84 | 784982 | 111288 | – | 165925 | |
| 29 1122-0501-0101 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0.595 | 266784.58 | 6640.01 | 158737 | 39510 | 543 | 128785 | 310524 |
| | | | | 199468.95 | 19163.77 | 118684 | 11402 | – | 23002 | |
| 42 1122-0501-0108 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка футляров НР = 99 % | км трубопровода | 0.035 | 597627.45 | 220395.42 | 20916 | 7714 | 1068 | 14306 | 38040 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0501-322 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 - футляр | м | 35 | 15129.6 | | 529536 | | 529536 | | 571899 |
| | | | | | | | | | – | 42363 | |
| **Раздел 3 Строительство водопроводных колодцев д. 1500 мм - 122 шт, д. 2000 мм - 100 шт** | | | | | | | | | | | |
| 97 | 1122-1301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона д. 1500 мм. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 20.4 | 17986.7 | 8441.61 | 366929 | 172209 | 4216 | 257520 | 674405 |
| | | | | | 9338.44 | 3412.6 | 190504 | 69617 | – | 49956 | |
| 98 | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 - для устройства упоров и опор | м3 | 0.04152 | 36964 | | 1535 | | 1535 | | 1658 |
| | | | | | | | | | | 123 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1301-<br>0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона д. 2000 мм. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 84.29 | 17986.69 | 8441.61 | 1516100 | 711544 | 17419 | 1064036 | 2786547 |
| | | | | 9338.44 | 3412.6 | 787137 | 287647 | – | 206411 | |
| 107 2102-0101-<br>0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 - для устройства упоров и опор | м3 | 0.03 | 36964 | | 1109 | | 1109 | | 1198 |
| | | | | | | | | | 89 | |
| 117 1107-0107-<br>0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 4.28 | 684831.81 | 5723.53 | 2931081 | 24497 | 2668087 | 287726 | 3476312 |
| | | | | 55723.53 | 1247.35 | 238497 | 5339 | – | 257505 | |

| | |
|---|---|
| Итого | 26 143 008 |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 6 813 806 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 5 898 567 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 727 162 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 4 533 218 |
| Накладные расходы, тенге | 6 960 896 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 936 521 |

| | |
|---|---|
| Всего | 26 143 008 |
| Оборудование | 0.0 |
| Временные здания и сооружения (2,9%) | 758 147 |
| Всего | 26 901 155 |
| Затраты в зимнее время (3,3%) | 887 738 |
| **Итого** | **27 788 893** |
| Непредвиденные работы и затраты (2%) | 555 778 |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.18 года** | **28 344 671** |
| Итого в текущих ценах 2019 года МРП=2525 Иинф=1,050 | 29 761 905 |
| Итого по акту с учетом скидки (К=0,9) | 26 785 714 |
| НДС 12% | 3 214 286 |
| Всего | 30 000 000.0 |

тридцать миллионов 0 тиын

**Заказчик:**
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог Курчумского района"
РК,ВКО,Курчумский район,с.Курчум,Ибежанова,25
ИИК KZ55070103KSN1806000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060240008766
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела Б.Б.Кизамбаев

**Технадзор:**
ТОО "VK ETNA "

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
ул.Железнодорожная,94
ИИК KZ148560000000[illegible]
БИК KCJBKZKX
БИН 990540000985
АО "БанкЦентрКредит"

Директор К.К.Карабаева

**Подрядчик:**
ТОО "СМУ ШЫГЫС"

РК, ВКО, г.Зайсан,
ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор Д.К.Абжанов