**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района
**Подрядчик:** ТОО "KazConstructionGroup"
**Наименование объекта:** Строительство водораспределительных сетей с. Бурли Карабалыкского района

Типовая межведомственная форма №КС - 3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за октябрь 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 24 | 20,05,2019г | | | ТОО | |

тенге

| Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Из графы 1 | | | | | | | | |
| | | в отчетном месяце без НДС | СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.) | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметн. баз. ценах 2001г.) | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего (по стройке) | 73 900 769,00 | 39 232 716,07 | | 39 232 716,07 | | | | | 4 707 925,93 | 43 940 642,00 |
| Строительно-монтажные работы | | 39 232 716,07 | | 39 232 716,07 | | | | | 4 707 925,93 | 43 940 642,00 |
| **К оплате** | | | | | | | | | 4 707 925,93 | **43 940 642,00** |
| **Итого к оплате** | **Сорок три миллиона девятьсот сорок тысяч шестьсот сорок два тенге, 00 тиын** | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Руководитель _____ Танылов М.Б.

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"** **Форма 2в**

**Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"**

**Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"**

**Наименование объекта: "ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ"**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №92 от 07 октября 2020г
## на устройство разводящего водопровода в селе Бурли за октябрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Локальная смета №02-05-03 | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1 | | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 8 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 293,33 | -139,65 | -132,82 | -40964 | -38961 | -- | -7838 | -52706 |
| | | | | | -6,83 | -30,28 | -2003 | -8883 | | -3904 | |
| 9 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 9,07 | -1641,02 | -- | -14884 | -- | -- | -10717 | -27649 |
| | | | | | -1641,02 | -- | -14884 | -- | | -2048 | |
| 12 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/ | м3 грунта | 12,18 | 1572,65 | -- | 19155 | -- | -- | 13791 | 35582 |
| | | | | | 1572,65 | -- | 19155 | -- | | 2636 | |
| 19 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 45,36 | -713,45 | -- | -32362 | -- | -- | -23301 | -60116 |
| | | | | | -713,45 | -- | -32362 | -- | | -4453 | |
| 21 | 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 257,04 | -15,18 | -15,18 | -3901 | -3901 | -- | -967 | -5257 |
| | | | | | -- | -5,23 | -- | -1343 | | -389 | |
| 23 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 257,04 | -132,66 | -63,11 | -34098 | -16221 | -1 | -18206 | -56489 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -69,55 | -28,82 | -17878 | -7409 | | -4184 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | -107054 | -59082 | -1 | -47238 | -166635 |
| | | | | | | | -47972 | -17634 | -- | -12342 | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД** | | | | | | | | | |
| 62 | 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка | фильтр | 21 | 1213,70 | 212,57 | 25488 | 4464 | 435 | 21391 | 50628 |
| | | | | | 980,42 | 58,97 | 20589 | 1238 | | 3750 | |
| 63 | 2304-1013-0206 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 21 | 8202,00 | -- | 172242 | -- | 172242 | -- | 186021 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13779 | |
| 75 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 1,59452 | 63529,87 | 23992,17 | 101300 | 38256 | 14013 | 41439 | 154158 |
| | | | | | 30749,60 | 6914,96 | 49031 | 11026 | | 11419 | |
| 76 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Лестницы к гидранту Н 2500 мм/ | т | 1,59452 | 521279,00 | -- | 831190 | -- | 831190 | -- | 897685 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 66495 | |
| 102 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 примен. | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 34 | 1220,53 | 802,80 | 41498 | 27295 | -- | 21071 | 67574 |
| | | | | | 417,73 | 208,27 | 14203 | 7081 | | 5006 | |
| 103 | 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 2745,00 | -- | 2745 | -- | 2745 | -- | 2965 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 220 | |
| 119 | 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка//ДЛЯ ФУТЛЯРА | км трубопровода | 0,04 | 15339001,31 | 619187,91 | 613560 | 24768 | 564499 | 31480 | 696643 |
| | | | | | 607320,00 | 187625,64 | 24293 | 7505 | | 51603 | |
| 120 | 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,04 | 4211580,23 | 273446,59 | 168463 | 10938 | 142331 | 16849 | 200137 |
| | | | | | 379848,00 | 45622,05 | 15194 | 1825 | | 14825 | |
| 121 | 1122-0701-0108 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,19 | 144454,37 | -- | 27446 | -- | 14857 | 12463 | 43103 |
| | | | | | 66259,90 | -- | 12589 | -- | | 3193 | |
| 122 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 187,3 | 1088,07 | 7,08 | 203796 | 1325 | 28898 | 172184 | 406058 |
| | | | | | 926,71 | 1,87 | 173573 | 350 | | 30078 | |
| 123 | 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 257 | 495,48 | 0,93 | 127338 | 240 | 34825 | 73905 | 217342 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 359,04 | 0,42 | 92273 | 108 | | 16099 | |
| | | КОЛОДЦЫ | | | | | | | | | |
| 124 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,967 | 18213,05 | 1054,54 | 17612 | 1020 | 15588 | 1089 | 20197 |
| | | | | | 1038,15 | 199,07 | 1004 | 192 | | 1496 | |
| 125 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 ж/б и бетонных конструкций колодца | 107,47 | 17072,96 | 8141,89 | 1834831 | 875008 | 50487 | 1229511 | 3309490 |
| | | | | | 8461,30 | 3094,76 | 909336 | 332594 | | 245147 | |
| 130 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /КС15.9, КС15.9а/ | шт. | 4 | -16765,00 | -- | -67060 | -- | -67060 | -- | -72425 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -5365 | |
| 135 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 35 | -1813,00 | -- | -63455 | -- | -63455 | -- | -68531 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -5076 | |
| 136 | 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 8 | -7779,00 | -- | -62232 | -- | -62232 | -- | -67211 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -4979 | |
| 137 | 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 8 | -5853,00 | -- | -46824 | -- | -46824 | -- | -50570 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -3746 | |
| 138 | 2102-0101-2404 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /БЕТОН НА УПОРЫ/ | м3 | 0,37 | -16365,00 | -- | -6055 | -- | -6055 | -- | -6539 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -484 | |
| | | ОТМОСТКА | | | | | | | | | |
| 143 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 617,16 | 268,33 | 27,85 | 165605 | 17188 | 111096 | 40688 | 222796 |
| | | | | | 60,47 | 9,66 | 37321 | 5963 | | 16503 | |
| 144 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 61,72 | 23609,57 | 7,68 | 1457183 | 474 | 1266279 | 179004 | 1767081 |
| | | | | | 3085,38 | -- | 190430 | -- | | 130895 | |
| 145 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /ДЛЯ БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ В КОЛОДЦАХ/ | м3 | 0,39 | 23808,53 | 1667,94 | 9285 | 650 | 7054 | 1552 | 11704 |
| | | | | | 4052,79 | 320,71 | 1581 | 125 | | 867 | |
| | | ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОКРЫХ КОЛОДЦЕВ | | | | | | | | | |
| 146 | 2113-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 | т | 0,69 | 125978,00 | -- | 86925 | -- | 86925 | -- | 93879 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6954 | |
| 147 | 2204-0601-0201 РСНБ РК 2015 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,32 | 57467,00 | -- | 18389 | -- | 18389 | -- | 19861 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1471 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НАРУЖНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ (ОКЛЕЕЧНАЯ)* | | | | | | | | | |
| 148 | 2113-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 | т | 1,2 | 125978,00 | -- | 151174 | -- | 151174 | -- | 163267 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12094 | |
| 149 | 2204-0601-0201 РСНБ РК 2015 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,1 | 57467,00 | -- | 5747 | -- | 5747 | -- | 6206 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 460 | |
| 150 | 2113-0816-2004 РСНБ РК 2015 | Порошок минеральный | т | 1,44 | 5394,00 | -- | 7767 | -- | 7767 | -- | 8389 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 621 | |
| 151 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 6,25 | 1963,00 | -- | 12269 | -- | 12269 | -- | 13250 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 982 | |
| 152 | 2113-0401-0335 РСНБ РК 2015 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370 | т | 0,13 | 195897,00 | -- | 25467 | -- | 25467 | -- | 27504 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2037 | |
| 153 | 2113-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Портландцемент с минеральными добавками ПЦ 300-Д20 | т | 2,32 | 20745,00 | -- | 48128 | -- | 48128 | -- | 51979 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3850 | |
| 154 | 2110-0402-9901 РСНБ РК 2015 | Гидроизол | м2 | 333,96 | 283,00 | -- | 94511 | -- | 94511 | -- | 102072 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7561 | |
| | | *РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ* | | | | | | | | | |
| 159 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 90,0309 | 3035,81 | 955,59 | 273317 | 86033 | 176731 | 29837 | 327406 |
| | | | | | 117,22 | 189,65 | 10553 | 17074 | | 24252 | |
| 160 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 600,206 | 872,61 | 208,67 | 523744 | 125245 | 381802 | 59287 | 629673 |
| | | | | | 27,82 | 63,64 | 16697 | 38198 | | 46642 | |
| 161 | 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 600,206 | 1564,77 | 90,47 | 939184 | 54300 | 862741 | 40273 | 1057813 |
| | | | | | 36,89 | 25,24 | 22143 | 15146 | | 78357 | |
| 162 | 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 | м2 покрытия | 600,206 | 720,86 | 0,08 | 432662 | 49 | 432376 | 256 | 467552 |
| | | | | | 0,40 | -- | 237 | -- | | 34633 | |
| | | *УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА 64ШТ* | | | | | | | | | |
| 166 | 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Колодцы. Установка указателя на стене | шт. | 64 | 541,68 | -- | 34668 | -- | -- | 26347 | 65896 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 541,68 | -- | 34668 | -- | | 4881 | |
| 167 | 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,07104 | 318156,08 | 101554,41 | 22602 | 7214 | 724 | 10345 | 35582 |
| | | | | | 206416,00 | 4627,50 | 14664 | 329 | | 2636 | |
| 168 | 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,075584 | 235874,00 | -- | 17828 | -- | 17828 | -- | 19255 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1426 | |
| 169 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 6,4512 | 88,32 | 2,22 | 570 | 14 | 319 | 165 | 793 |
| | | | | | 36,79 | 0,22 | 237 | 1 | | 59 | |
| 170 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 6,4512 | 173,05 | 3,15 | 1116 | 20 | 819 | 193 | 1414 |
| | | | | | 42,98 | 0,44 | 277 | 3 | | 105 | |
| 171 | 1113-0501-0301 РСНБ РК 2015 примен. | Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой | м2 | 6,4512 | 1021,19 | 86,62 | 6588 | 559 | -- | 4340 | 11802 |
| | | | | | 934,57 | 40,34 | 6029 | 260 | | 874 | |
| 172 | 2113-0810-0307 РСНБ РК 2015 | Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом, класс А ГОСТ Р 52290-2004 | 1000 м2 | 0,0064512 | 2011604,00 | -- | 12977 | -- | 12977 | -- | 14015 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1038 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 8269587 | 1275062 | 5347607 | 2013669 | 11105914 |
| | | | | | | | 1646921 | 439021 | -- | 822658 | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ПОДВОД ВОДОПРОВОДА Д.32 К ЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ 259ШТ** | | | | | | | | | |
| 180 | 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 518 | 503,00 | -- | 260554 | -- | 260554 | -- | 281398 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 20844 | |
| 181 | 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75//НА ОПОРОЖНЕНИЕ | м | 51,8 | 365,00 | -- | 18907 | -- | 18907 | -- | 20420 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1513 | |
| 182 | 2302-0101-0120 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 179 | 217,00 | -- | 38843 | -- | 38843 | -- | 41950 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3107 | |
| 183 | 2302-0301-1204 РСНБ РК 2015 | Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 137 | 207,00 | -- | 28359 | -- | 28359 | -- | 30628 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2269 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка | км трубопровода | 1,86 | 410335,19 | 64870,71 | 763223 | 120660 | 305981 | 365199 | 1218696 |
| | | | | | 180958,00 | 17368,85 | 336582 | 32306 | | 90274 | |
| 185 | 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 12,67 | 49494,45 | -- | 627095 | -- | 27443 | 593656 | 1318410 |
| | | | | | 47328,50 | -- | 599652 | -- | | 97660 | |
| | | *КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ Д25 (ПОДВОДКИ)* | | | | | | | | | |
| 194 | 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка //ФУТЛЯР/ | км трубопровода | 0,11 | 15339001,31 | 619187,91 | 1687290 | 68111 | 1552374 | 86570 | 1915769 |
| | | | | | 607320,00 | 187625,64 | 66805 | 20639 | | 141909 | |
| 195 | 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,11 | 4211580,23 | 273446,59 | 463274 | 30079 | 391412 | 46334 | 550376 |
| | | | | | 379848,00 | 45622,05 | 41783 | 5018 | | 40769 | |
| 196 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 160 | 1088,07 | 7,08 | 174092 | 1132 | 24686 | 147087 | 346873 |
| | | | | | 926,71 | 1,87 | 148274 | 299 | | 25694 | |
| 197 | 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка//ФУТЛЯР3/ | км трубопровода | 0,078 | 6341364,33 | 465205,62 | 494626 | 36286 | 423000 | 45744 | 583600 |
| | | | | | 453080,00 | 139308,17 | 35340 | 10866 | | 43230 | |
| 198 | 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,078 | 3580147,48 | 246924,00 | 279252 | 19260 | 233186 | 29707 | 333675 |
| | | | | | 343672,00 | 41032,70 | 26806 | 3201 | | 24717 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | 4835515 | 275528 | 3304745 | 1314297 | 6641795 |
| | | | | | | | 1255243 | 72329 | -- | 491986 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 12998048 | 1491507 | 8652351 | 3280728 | 17581074 |
| | | | | | | | 2854192 | 493715 | -- | 1302302 | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 11495819 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 7048782 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 3251030 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 468913 | | | | |
| | Местные материалы - | | | Тенге | | | -233357 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 3207552 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 1176270 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 15879641 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 3184 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 3251030 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 955091 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 14736 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 75049 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 831190 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 51784 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 80550 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 1087425 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 69 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 75049 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 547138 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 435 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 21827 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 521650 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | | Тенге | | | 730 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 21391 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 45482 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 614010 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 21827 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 17581077 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 3274 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 3347907 | | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | 17 581 077 | | | | |
| | Временные здания и сооружения 2%*0,8 | | | Тенге | | | 281 297 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | Тенге | | | 17 862 374 | | | | |
| | Доп затраты на производство в зимнее время 3.3% | | | Тенге | | | 589 458 | | | | |
| | Итого с доп затратами на производство в зимнее время | | | Тенге | | | 18 451 832 | | | | |
| | Итого в текущих ценах 2018г. | | | Тенге | | | 18 451 832 | | | | |
| | Итого в ценах 2019г. с к=2613/2405 | | | Тенге | | | 20 047 666 | | | | |
| | Итого с понижающим коэффициентом 0,9 | | | Тенге | | | 18 042 900 | | | | |
| | НДС 12% | | | Тенге | | | 2 165 148 | | | | |
| | **Итого по акту с НДС** | | | **Тенге** | | | **20 208 048** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Танылов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ПОДРЯДЧИК:**

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"**

**Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"**

**Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"**

**Наименование объекта: "ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ"**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №93 от 07 октября 2020г
## на устройство разводящего водопровода в селе Рыбкино за октябрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Локальная смета № 02-05-02 | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1 | | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 6 | 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 1434,067 | -139,65 | -132,82 | -200269 | -190477 | -1 | -38318 | -257674 |
| | РСНБ РК 2015 | | | | -6,83 | -30,28 | -9793 | -43426 | | -19087 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | -200269 | -190477 | -1 | -38318 | -257674 |
| | | | | | | | -9793 | -43426 | -- | -19087 | |
| | | РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД | | | | | | | | | |
| 29 | 1122-0901-0201 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 10 | 1704,15 | 74,25 | 17041 | 743 | 5298 | 11216 | 30518 |
| | РСНБ РК 2015 | | | | 1099,96 | 32,94 | 11000 | 329 | | 2261 | |
| 30 | 2304-0601-0105 | Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 7 | 30619,00 | -- | 214333 | -- | 214333 | -- | 231480 |
| | РСНБ РК 2015 | | | | -- | -- | -- | -- | | 17147 | |
| 31 | 2304-0601-0104 | Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 3 | 26242,00 | -- | 78726 | -- | 78726 | -- | 85024 |
| | РСНБ РК 2015 | | | | -- | -- | -- | -- | | 6298 | |
| 32 | 1122-0901-0201 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 1314,04 | 74,25 | 2628 | 149 | 279 | 2243 | 5261 |
| | РСНБ РК 2015 | | | | 1099,96 | 32,94 | 2200 | 66 | | 390 | |
| 33 | 2304-0601-0103 | Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 14279,00 | -- | 28558 | -- | 28558 | -- | 30843 |
| | РСНБ РК 2015 | | | | -- | -- | -- | -- | | 2285 | |
| 34 | 1122-0901-0101 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 5 | 1055,72 | 24,75 | 5279 | 124 | 874 | 4293 | 10337 |
| | РСНБ РК 2015 | | | | 856,24 | 10,98 | 4281 | 55 | | 766 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2304-0501-0126 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 5 | 1352,00 | -- | 6760 | -- | 6760 | -- | 7301 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 541 | |
| 39 | 2302-0103-0306 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8 | 1299,00 | -- | 10392 | -- | 10392 | -- | 11223 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 831 | |
| 40 | 2302-0103-0305 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 | шт. | 10 | 1055,00 | -- | 10550 | -- | 10550 | -- | 11394 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 844 | |
| 41 | 2302-0103-0304 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 692,00 | -- | 1384 | -- | 1384 | -- | 1495 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 111 | |
| 42 | 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 примен. | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 /СВОБОДНЫЙ ФЛАНЕЦ 1-100-10/ | шт. | 76 | 2267,00 | -- | 172292 | -- | 172292 | -- | 186075 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13783 | |
| 43 | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 /СВОБОДНЫЙ ФЛАНЕЦ 1-50-10/ | шт. | 19 | 1151,00 | -- | 21869 | -- | 21869 | -- | 23619 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1750 | |
| 44 | 2302-0103-0306 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 /СВОБОДНЫЙ ФЛАНЕЦ 1-40-16/ | шт. | 7 | 1299,00 | -- | 9093 | -- | 9093 | -- | 9820 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 727 | |
| 45 | 2302-0103-0305 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 /СВОБОДНЫЙ ФЛАНЕЦ 1-32-16/ | шт. | 5 | 1055,00 | -- | 5275 | -- | 5275 | -- | 5697 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 422 | |
| | | ВОЗДУХОСБОРНИК | | | | | | | | | |
| 60 | 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка | фильтр | 10 | 1213,70 | 212,57 | 12137 | 2126 | 207 | 10186 | 24109 |
| | | | | | 980,42 | 58,97 | 9804 | 590 | | 1786 | |
| 61 | 2304-1013-0206 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 10 | 8202,00 | -- | 82020 | -- | 82020 | -- | 88582 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6562 | |
| 69 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,17895 | 63529,87 | 23992,17 | 11369 | 4293 | 1573 | 4651 | 17301 |
| | | | | | 30749,60 | 6914,96 | 5503 | 1237 | | 1282 | |
| 70 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Лестницы к гидранту Н 2500 мм/ | т | 0,17895 | 521279,00 | -- | 93283 | -- | 93283 | -- | 100746 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7463 | |
| 106 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка//ДЛЯ ОПОРОЖНЕНИЯ В МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ | км трубопровода | 0,085 | 856890,23 | 73356,07 | 72836 | 6235 | 50686 | 17405 | 97460 |
| | | | | | 187234,00 | 19600,95 | 15915 | 1666 | | 7219 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,005 | 625465,19 | 64870,71 | 3127 | 324 | 1898 | 982 | 4438 |
| | | | | | 180958,00 | 17368,85 | 905 | 87 | | 329 | |
| 109 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка | км трубопровода | 0,005 | 537595,19 | 64870,71 | 2688 | 324 | 1459 | 982 | 3963 |
| | | | | | 180958,00 | 17368,85 | 905 | 87 | | 294 | |
| | | *КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ* | | | | | | | | | |
| 114 | 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 ж/б и бетонных конструкций колодца | 5,285 | 33317,05 | 8252,01 | 176081 | 43612 | 55628 | 92339 | 289893 |
| | | | | | 14539,40 | 3109,04 | 76841 | 16431 | | 21474 | |
| | | *ОТМОСТКА* | | | | | | | | | |
| 143 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 283,56 | 268,33 | 27,85 | 76089 | 7897 | 51044 | 18694 | 102366 |
| | | | | | 60,47 | 9,66 | 17148 | 2740 | | 7583 | |
| 144 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 28,356 | 23609,57 | 7,68 | 669473 | 218 | 581766 | 82240 | 811850 |
| | | | | | 3085,38 | -- | 87489 | -- | | 60137 | |
| 145 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /ДЛЯ БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ В КОЛОДЦАХ/ | м3 | 0,12 | 23808,53 | 1667,94 | 2857 | 200 | 2171 | 478 | 3601 |
| | | | | | 4052,79 | 320,71 | 486 | 38 | | 267 | |
| | | *ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОКРЫХ КОЛОДЦЕВ* | | | | | | | | | |
| 146 | 2113-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 | т | 0,391 | 125978,00 | -- | 49257 | -- | 49257 | -- | 53198 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3941 | |
| 147 | 2204-0601-0201 РСНБ РК 2015 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,181 | 57467,00 | -- | 10402 | -- | 10402 | -- | 11234 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 832 | |
| | | *НАРУЖНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ (ОКЛЕЕЧНАЯ)* | | | | | | | | | |
| 148 | 2113-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 | т | 1,07 | 125978,00 | -- | 134796 | -- | 134796 | -- | 145580 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10784 | |
| 149 | 2204-0601-0201 РСНБ РК 2015 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,1 | 57467,00 | -- | 5747 | -- | 5747 | -- | 6206 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 460 | |
| 150 | 2113-0816-2004 РСНБ РК 2015 | Порошок минеральный | т | 1,409 | 5394,00 | -- | 7600 | -- | 7600 | -- | 8208 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 608 | |
| 151 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 5,871 | 1963,00 | -- | 11525 | -- | 11525 | -- | 12447 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 922 | |
| 152 | 2113-0401-0335 РСНБ РК 2015 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370 | т | 0,1 | 195897,00 | -- | 19590 | -- | 19590 | -- | 21157 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1567 | |
| 153 | 2113-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Портландцемент с минеральными добавками ПЦ 300-Д20 | т | 2,042 | 20745,00 | -- | 42361 | -- | 42361 | -- | 45750 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3389 | |
| 154 | 2110-0402-9901 РСНБ РК 2015 | Гидроизол | м2 | 304,388 | 283,00 | -- | 86142 | -- | 86142 | -- | 93033 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6891 | |
| | | *УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА 7ШТ* | | | | | | | | | |
| 155 | 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Колодцы. Установка указателя на стене | шт. | 7 | 541,68 | -- | 3792 | -- | -- | 2882 | 7207 |
| | | | | | 541,68 | -- | 3792 | -- | | 534 | |
| 156 | 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,00777 | 318156,08 | 101554,41 | 2472 | 789 | 79 | 1131 | 3892 |
| | | | | | 206416,00 | 4627,50 | 1604 | 36 | | 288 | |
| 157 | 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,008267 | 235874,00 | -- | 1950 | -- | 1950 | -- | 2106 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 156 | |
| 158 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,7056 | 88,32 | 2,22 | 62 | 2 | 34 | 18 | 87 |
| | | | | | 36,79 | 0,22 | 26 | -- | | 6 | |
| 159 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,7056 | 173,05 | 3,15 | 122 | 2 | 90 | 21 | 155 |
| | | | | | 42,98 | 0,44 | 30 | -- | | 11 | |
| 160 | 1113-0501-0301 РСНБ РК 2015 примен. | Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой | м2 | 0,7056 | 1021,19 | 86,62 | 721 | 61 | 1 | 475 | 1291 |
| | | | | | 934,57 | 40,34 | 659 | 28 | | 96 | |
| 161 | 2113-0810-0307 РСНБ РК 2015 | Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом, класс А ГОСТ Р 52290-2004 | 1000 м2 | 0,0007056 | 2011604,00 | -- | 1419 | -- | 1419 | -- | 1533 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 114 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 2164097 | 67099 | 1858411 | 250236 | 2607480 |
| | | | | | | | 238587 | 23392 | -- | 193151 | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1403584 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 751228 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 243205 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 359264 | | | | |
| | Местные материалы - | | | Тенге | | | 11525 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 234267 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 131028 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1768879 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 253 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 243205 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 107124 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 1652 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 8380 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 93283 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 5782 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 9032 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 121938 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 8380 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 653389 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 207 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 10394 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 641252 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | | Тенге | | | 347 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 10186 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 53086 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 716661 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 10394 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 2607478 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 270 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 261979 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ПОДВОД ВОДОПРОВОДА Д.32 К ЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ 60ШТ** | | | | | | | | | |
| 170 | 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75//НА ОПОРОЖНЕНИЕ | м | 12 | 365,00 | -- | 4380 | -- | 4380 | -- | 4730 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 350 | |
| 171 | 2302-0101-0120 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 28 | 217,00 | -- | 6076 | -- | 6076 | -- | 6562 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 486 | |
| 172 | 2302-0103-2904 РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12836-67 | шт. | 14 | 937,00 | -- | 13118 | -- | 13118 | -- | 14167 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1049 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | 23574 | -- | 23574 | -- | 25459 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 1885 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 1987401 | -123378 | 1881984 | 211918 | 2375265 |
| | | | | | | | 228794 | -20034 | -- | 175949 | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1203315 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 751228 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 189986 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 359264 | | | | |
| | Местные материалы - | | | Тенге | | | 11525 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 195949 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 111941 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1511205 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 212 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 189986 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 107124 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 1652 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 8380 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 93283 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 5782 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 9032 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 121938 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 8380 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 676963 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 207 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 10394 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 664826 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | | Тенге | | | 347 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 10186 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 54972 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 742121 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 10394 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 2375264 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 230 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 208760 | | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | 2 375 264 | | | | |
| | Временные здания и сооружения 2%*0,8 | | | Тенге | | | 38 004 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | Тенге | | | 2 413 268 | | | | |
| | Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3% | | | Тенге | | | 79 638 | | | | |
| | Итого с доп затратами на производство в зимнее время | | | Тенге | | | 2 492 906 | | | | |
| | Итого в текущих ценах 2018г. | | | Тенге | | | 2 492 906 | | | | |
| | Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405*0,78+2613/2405*0,22 ) | | | Тенге | | | 2 637 360 | | | | |
| | Итого с понижающим коэффициентом 0,9 | | | Тенге | | | 2 373 624 | | | | |
| | НДС 12% | | | Тенге | | | 284 835 | | | | |
| | **Итого по акту с НДС** | | | **Тенге** | | | **2 658 459** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Танылов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ПОДРЯДЧИК:**

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"**

Форма 2в

**Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"**

**Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"**

**Наименование объекта: "ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА"**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №94 от 07 октября 2020г

## на устройство магистрального водовода от с.Рыбкино до с.Бурли за октябрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Лоеальная смета №02-05-01 | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-010101-0308<br>1101-0101-0308<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 195,552 | -139,65 | -132,82 | -27309 | -25974 | -- | -5225 | -35137 |
| | | | | | -6,83 | -30,28 | -1335 | -5922 | | -2603 | |
| 5 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 6,0479 | -1641,02 | -- | -9925 | -- | -- | -7146 | -18436 |
| | | | | | -1641,02 | -- | -9925 | -- | | -1366 | |
| 20 | Е11-010104-0101<br>1101-0104-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/ | м3 грунта | 1752,6 | 37,52 | 37,52 | 65757 | 65757 | -- | 16303 | 88626 |
| | | | | | -- | 12,92 | -- | 22643 | | 6565 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 28524 | 39784 | -- | 3932 | 35053 |
| | | | | | | | -11260 | 16722 | -- | 2596 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | | |
| 44 | Е11-181001-0104<br>1118-1001-0104<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка | фильтр | 20 | 1213,70 | 212,57 | 24274 | 4251 | 415 | 20372 | 48218 |
| | | | | | 980,42 | 58,97 | 19608 | 1179 | | 3572 | |
| 45 | С123-041013-0206<br>2304-1013-0206<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 20 | 8202,00 | -- | 164040 | -- | 164040 | -- | 177163 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13123 | |
| | | *КОЛОДЦЫ* | | | | | | | | | |
| 88 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//СТРЕМЯНКИ С-2,С-3,С-4,С-5,С-7/ | т | 0,8876 | 521279,00 | -- | 462687 | -- | 462687 | -- | 499702 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 37015 | |
| 97 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянки С-2/ | т | 0,03416 | 521279,00 | -- | 17807 | -- | 17807 | -- | 19231 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1425 | |
| | | *ОТМОСТКА* | | | | | | | | | |
| 104 | Е11-110101-0102<br>1111-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 55,6 | 241,34 | 27,85 | 13419 | 1548 | 8509 | 3666 | 18451 |
| | | | | | 60,47 | 9,66 | 3362 | 537 | | 1367 | |
| 105 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 5,56 | 23609,57 | 7,68 | 131269 | 43 | 114071 | 16125 | 159186 |
| | | | | | 3085,38 | -- | 17155 | -- | | 11792 | |
| 106 | Е11-060101-0102<br>1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство/ДЛЯ БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ В КОЛОДЦАХ/ | м3 | 0,018 | 23808,53 | 1667,94 | 429 | 30 | 326 | 72 | 540 |
| | | | | | 4052,79 | 320,71 | 73 | 6 | | 40 | |
| | | РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 813924 | 5873 | 767855 | 40235 | 922491 |
| | | | | | | | 40198 | 1722 | -- | 68334 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 842448 | 45656 | 767855 | 44167 | 957544 |
| | | | | | | | 28938 | 18444 | -- | 70930 | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 173640 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 122905 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 26595 | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 23795 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 15795 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 213230 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 26595 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 480494 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 480494 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 38440 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 518934 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 188314 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 414 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 20788 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 164040 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сдача и испытание - | | | Тенге | | | 695 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 20372 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 16695 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 225381 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 20788 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 957544 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 45 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 47382 | | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | 957 544 | | | | |
| | Временные здания и сооружения 2%*0,8 | | | Тенге | | | 15 321 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | Тенге | | | 972 865 | | | | |
| | Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3% | | | Тенге | | | 32 105 | | | | |
| | Итого с доп.затратами на производство в зимнее время | | | Тенге | | | 1 004 970 | | | | |
| | Итого в текущих ценах 2018г. | | | Тенге | | | 1 004 970 | | | | |
| | Итого в ценах 2020г. с к= 2613/2405 | | | Тенге | | | 1 091 886 | | | | |
| | Итого с понижающим коэффициентом 0,9 | | | Тенге | | | 982 697 | | | | |
| | НДС 12% | | | Тенге | | | 117 924 | | | | |
| | **Итого по акту с НДС** | | | **Тенге** | | | **1 100 621** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____**Таныпов М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____**Клименко Л.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ПОДРЯДЧИК:**

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____**Мухамбедиев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____**Никифоров Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"**

**Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"**

**Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"**

**Наименование объекта: "НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I ПОДЪЕМА"**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №99 от 07 октября 2020г

## на устройство технологического оборудования в селе Бурли за октябрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Локальная смета №02-01-03 | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ВОДОЗАБОРНАЯ СКВАЖИНА | | | | | | | | | |
| | | *ВОДОЗАБОРНАЯ СКВАЖИНА* | | | | | | | | | |
| 2 | 1307-0403-0301 РСНБ РК 2015 | Насос артезианский с электродвигателем над скважиной, марки АтН8-1-16, масса 2,2 т. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 111589,49 | 56558,55 | 111589 | 56559 | 9712 | 39333 | 162996 |
| | | | | | 45318,00 | 19161,87 | 45318 | 19162 | | 12074 | |
| 66 | 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 9,34 | 497,59 | 0,93 | 4647 | 9 | 1285 | 2686 | 7920 |
| | | | | | 359,04 | 0,42 | 3353 | 4 | | 587 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 116237 | 56567 | 10997 | 42019 | 170916 |
| | | | | | | | 48671 | 19166 | -- | 12661 | |
| | | РАЗДЕЛ 4. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА №018 | | | | | | | | | |
| 89 | 1312-0101-0309 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 22 | 2557,23 | 1262,38 | 56259 | 27772 | 224 | 21798 | 84301 |
| | | | | | 1284,66 | 339,61 | 28263 | 7471 | | 6245 | |
| 90 | 2301-0201-0172 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 22 | 2205,00 | -- | 48510 | -- | 48510 | -- | 52391 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3881 | |
| 91 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,01 | 246715,19 | 64870,71 | 2467 | 649 | 8 | 1963 | 4785 |
| | | | | | 180958,00 | 17368,85 | 1810 | 174 | | 354 | |
| 92 | 2301-0501-1508 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 10,1 | 538,00 | -- | 5434 | -- | 5434 | -- | 5869 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 435 | |
| 93 | 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Вантузы одинарные. Установка | шт. | 1 | 1893,39 | 49,50 | 1893 | 50 | 208 | 1640 | 3816 |
| | | | | | 1634,58 | 21,96 | 1635 | 22 | | 283 | |
| 94 | 2305-1206-1702 РСНБ РК 2015 | Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50 | шт. | 1 | 53620,00 | -- | 53620 | -- | 53620 | -- | 57910 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 1311-0201-0106 РСНБ РК 2015 | Прибор, масса до 10 кг. Установка на фланцевых соединениях | | | -- | -- | -- | -- | | 4290 | |
| | | | шт. | 1 | 4780,61 | -- | 4781 | -- | 80 | 3526 | 8971 |
| | | | | | 4700,92 | -- | 4701 | -- | | 665 | |
| 96 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Счетчики холодной воды, DN 80, фланцевый импульсный | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 85491,00 | -- | 85491 | -- | 85491 | -- | 85491 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 97 | 1312-1101-0109 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 7999,99 | 3013,02 | 8000 | 3013 | 200 | 3537 | 12460 |
| | | | | | 4787,28 | 1010,43 | 4787 | 1010 | | 923 | |
| 98 | 2304-0102-2303 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 37502,00 | -- | 37502 | -- | 37502 | -- | 40502 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3000 | |
| 99 | 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | | | | | | | | | |
| | | | фланец | 5 | 700,89 | 50,22 | 3504 | 251 | 233 | 2990 | 7014 |
| | | | | | 603,98 | -- | 3020 | -- | | 520 | |
| 100 | 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 5 | 2278,00 | -- | 11390 | -- | 11390 | -- | 12301 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 911 | |
| 101 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 1220,53 | 802,80 | 1221 | 803 | -- | 620 | 1987 |
| | | | | | 417,73 | 208,27 | 418 | 208 | | 147 | |
| 102 | 2302-0302-8009 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 1151,00 | -- | 1151 | -- | 1151 | -- | 1243 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 92 | |
| 103 | 2302-1101-0118 РСНБ РК 2015 | Прокладки паронитовые А-80-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86 | | | | | | | | | |
| | | | 1000 шт. | 0,005 | 97770,00 | -- | 489 | -- | 489 | -- | 528 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 39 | |
| 104 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | | | | | | | | |
| | | | т фасонных частей | 0,004 | 1224153,32 | 451324,76 | 4897 | 1805 | 1450 | 2114 | 7572 |
| | | | | | 410575,10 | 123345,05 | 1642 | 493 | | 561 | |
| 105 | 2302-0101-0177 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 1167,00 | -- | 2334 | -- | 2334 | -- | 2521 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 187 | |
| 106 | 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 1241,46 | -- | 1241 | -- | 66 | 881 | 2293 |
| | | | | | 1175,23 | -- | 1175 | -- | | 170 | |
| 107 | 2305-1501-0101 РСНБ РК 2015 | Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160 | | | | | | | | | |
| | | | комплект | 1 | 2426,00 | -- | 2426 | -- | 2426 | -- | 2620 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 194 | |
| 108 | 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | | | | | | | | | |
| | | | кран | 1 | 20299,33 | 110,28 | 20299 | 110 | 19201 | 1001 | 23004 |
| | | | | | 988,20 | 32,94 | 988 | 33 | | 1704 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | 352909 | 34453 | 270017 | 40070 | 417579 |
| | | | | | | | 48438 | 9412 | -- | 24601 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 469146 | 91020 | 281014 | 82089 | 588495 |
| | | Стоимость монтажных работ - | | | | | 97110 | 28578 | -- | 37262 | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 181871 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 10283 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | | 111888 | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 69074 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 20076 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 271020 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 18630 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 3186 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | | 12779 | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 12013 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2451 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 33094 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 183155 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 19201 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 1021 | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 162856 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 1001 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 14732 | | | | |
| | | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 198888 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 85491 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 85491 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 85491 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | | Тенге | | | 588494 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 2%*0,8 | | Тенге | | | 588 494 | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | | Тенге | | | 9 416 | | | | |
| | | Доп затраты на производство в зимнее время 3.3% | | Тенге | | | 597 910 | | | | |
| | | Итого с доп затратами на производство в зимнее время | | Тенге | | | 19 731 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2018г. | | Тенге | | | 617 641 | | | | |
| | | Итого в ценах 2020г. с к=2613/2405 | | Тенге | | | 617 641 | | | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом 0,9 | | Тенге | | | 671 058 | | | | |
| | | НДС 12% | | Тенге | | | 603 952 | | | | |
| | | **Итого по акту с НДС** | | **Тенге** | | | **676 426** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____**Танылов М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ПОДРЯДЧИК:**
Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____**Мухамбедиев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**
Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____**Клименко Л.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**
Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____**Никифоров Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"** Форма 2в

**Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"**

**Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"**

**Наименование объекта: "НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I ПОДЪЕМА"**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №100 от 07 октября 2020г

## на устройство архитектурно-строительных работ (здание аппаратной) в селе Бурли за октябрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Исполнительная смета №11 | | | | | | | | | | |
| | | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| | | *СТЕНЫ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА* | | | | | | | | | |
| 1 | 1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м (из красного кирпича по периметру, высота кладки 0,6м) | м3 кладки | 0,864 | 9674,08 | 2029,30 | 8358 | 1753 | 3271 | 3409 | 12709 |
| | | | | | 3858,66 | 384,30 | 3334 | 332 | | 941 | |
| 2 | 2103-0101-0704 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,328 | 59378,00 | -- | 19476 | -- | 19476 | -- | 21034 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1558 | |
| 3 | 1134-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Каркасы стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 10 см | м2 площади | 26,8 | 4588,66 | 37,97 | 122976 | 1018 | 28562 | 71345 | 209867 |
| | | | | | 3484,92 | 17,90 | 93396 | 480 | | 15546 | |
| 4 | 1110-0102-0502 РСНБ РК 2015 | Стены каркасно-плитные. Устройство с заполнением минерало-ватными плитами в 2 слоя | м2 стен | 26,8 | 3223,81 | 72,57 | 86398 | 1945 | 50421 | 31305 | 127119 |
| | | | | | 1269,84 | 28,03 | 34032 | 751 | | 9416 | |
| 5 | 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 2,68 | 11718,00 | -- | 31404 | -- | 31404 | -- | 33917 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2512 | |
| 6 | 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015 | Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной | м2 стен | 26,8 | 294,58 | 5,20 | 7895 | 139 | 76 | 6968 | 16051 |
| | | | | | 286,57 | 2,31 | 7680 | 62 | | 1189 | |
| 7 | 2105-0108-0504 РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 30 | 1227,00 | -- | 36810 | -- | 36810 | -- | 39755 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2945 | |
| | | *ДВЕРНОЙ ПРОЕМ* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж | т конструкций | 0,173 | 81544,60 | 4218,37 | 14107 | 730 | 324 | 9194 | 25165 |
| | | | | | 75449,90 | 1570,35 | 13053 | 272 | | 1864 | |
| 9 | 2109-0402-0203 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 1,89 | 29954,00 | -- | 56613 | -- | 56613 | -- | 61142 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4529 | |
| | | *ПОЛЫ* | | | | | | | | | |
| 10 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 | 10,62 | 241,34 | 27,85 | 2563 | 296 | 1625 | 700 | 3524 |
| | | | | | 60,47 | 9,66 | 642 | 103 | | 261 | |
| 11 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,593 | 23609,57 | 7,68 | 37610 | 12 | 32683 | 4620 | 45609 |
| | | | | | 3085,38 | -- | 4915 | -- | | 3378 | |
| 12 | 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015 | Основания (стяжки) бетонные и цементные Выравнивание поверхностей под полы выравнивающимисмесями толщина слоя 5 мм | м2 стяжки | 10,62 | 314,17 | 14,69 | 3337 | 156 | -- | 3024 | 6870 |
| | | | | | 299,49 | 3,47 | 3181 | 37 | | 509 | |
| 13 | 2205-0103-0201 РСНБ РК 2015 примен. | Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006/MASTER TOP 100/ | кг | 93,456 | 61,00 | -- | 5701 | -- | 5701 | -- | 6157 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 456 | |
| | | *ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА* | | | | | | | | | |
| 14 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное//АР Л.5 | м2 | 15 | 1242,62 | 67,66 | 18639 | 1015 | 5814 | 10059 | 30994 |
| | | | | | 787,36 | 50,91 | 11810 | 764 | | 2296 | |
| 15 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза//АР Л.5 | м2 | 15 | 809,18 | 5,33 | 12138 | 80 | 5190 | 5523 | 19073 |
| | | | | | 457,84 | 2,38 | 6868 | 36 | | 1413 | |
| | | *КРЫЛЬЦО, КОЗЫРЕК* | | | | | | | | | |
| 16 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/Насыпной грунт/ | м3 грунта | 0,48 | 713,45 | -- | 342 | -- | -- | 247 | 636 |
| | | | | | 713,45 | -- | 342 | -- | | 47 | |
| 17 | 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,225 | 23867,10 | 577,17 | 5370 | 130 | 4417 | 788 | 6650 |
| | | | | | 3657,15 | 190,10 | 823 | 43 | | 493 | |
| 18 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0062 | 243223,00 | -- | 1508 | -- | 1508 | -- | 1629 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 121 | |
| 19 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /Кронштейн металлический/ | т конструкций | 0,0612 | 75895,94 | 19568,08 | 4645 | 1198 | 145 | 2480 | 7695 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 53957,50 | 4776,63 | 3302 | 292 | | 570 | |
| 20 | 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,065 | 462858,00 | -- | 30086 | -- | 30086 | -- | 32493 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2407 | |
| 21 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1,225 | 86,53 | 1,57 | 106 | 2 | 78 | 18 | 134 |
| | | | | | 21,49 | 0,22 | 26 | -- | | 10 | |
| 22 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 1,5 | 665,56 | 18,88 | 998 | 28 | 128 | 783 | 1924 |
| | | | | | 561,20 | 6,54 | 842 | 10 | | 143 | |
| 23 | 2110-0103-0508 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 1,53 | 1997,00 | -- | 3055 | -- | 3055 | -- | 3300 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 244 | |
| | | *ОТМОСТКА* | | | | | | | | | |
| 24 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 | 9 | 241,34 | 27,85 | 2172 | 251 | 1377 | 593 | 2987 |
| | | | | | 60,47 | 9,66 | 544 | 87 | | 221 | |
| 25 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 | 1,35 | 21272,75 | 7,68 | 28718 | 10 | 24543 | 3915 | 35244 |
| | | | | | 3085,38 | -- | 4165 | -- | | 2611 | |
| 26 | 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015 | Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство | м2 покрытия | 9 | 1338,82 | 60,99 | 12049 | 549 | 10338 | 1280 | 14396 |
| | | | | | 129,13 | 22,18 | 1162 | 200 | | 1066 | |
| 27 | 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 | Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 | м2 покрытия | 9 | 240,47 | 3,09 | 2164 | 28 | 1973 | 166 | 2516 |
| | | | | | 18,15 | 1,43 | 163 | 13 | | 186 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | | Тенге | | | 555240 | 9339 | 355618 | 156417 | 768590 |
| | | | | | | | 190281 | 3480 | -- | 56932 | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 449789 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 170497 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 176842 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 78478 | | | | |
| | Местные материалы - | | | Тенге | | | 19476 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 144744 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 47563 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 642096 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 183 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 176842 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 105451 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 470 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 16919 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 86699 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 11674 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 9370 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 126495 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 16919 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | | Тенге | | | 768591 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 201 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 193761 | | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | 768 591 | | | | |
| | Временные здания и сооружения 2%*0,8 | | | Тенге | | | 12 297 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | Тенге | | | 780 888 | | | | |
| | Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3% | | | Тенге | | | 25 769 | | | | |
| | Итого с доп.затратами на производство в зимнее время | | | Тенге | | | 806 657 | | | | |
| | Итого в текущих ценах 2018г. | | | Тенге | | | 806 657 | | | | |
| | Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405*0,78+2613/2405*0,22 ) | | | Тенге | | | 853 400 | | | | |
| | Итого с понижающим коэффициентом 0,9 | | | Тенге | | | 768 060 | | | | |
| | НДС 12% | | | Тенге | | | 92 167 | | | | |
| | **Итого по акту с НДС** | | | **Тенге** | | | **860 227** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____**Танылов М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**
Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____**Клименко Л.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ПОДРЯДЧИК:**
Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____**Мухамбедиев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**
Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____**Никифоров Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"** Форма 2в

**Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"**

**Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"**

**Наименование объекта: "РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ V=250М3"**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №101 от 07 октября 2020г

## на устройство резервуара чистой воды объемом 250м3 в селе Бурли за октябрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Локальная смета №02-03-01 | | | | | | | | | | |
| | | РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ | | | | | | | | | |
| | | *ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* | | | | | | | | | |
| 3 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3,7845 | 713,45 | -- | 2700 | -- | -- | 1944 | 5016 |
| | | | | | 713,45 | -- | 2700 | -- | | 372 | |
| 4 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 21,4355 | 30,73 | 30,73 | 659 | 659 | -- | 163 | 888 |
| | | | | | -- | 10,58 | -- | 227 | | 66 | |
| 5 | 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 18,4355 | 15,18 | 15,18 | 280 | 280 | -- | 69 | 377 |
| | | | | | -- | 5,23 | -- | 96 | | 28 | |
| 6 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 21,4355 | 132,66 | 63,11 | 2844 | 1353 | -- | 1518 | 4711 |
| | | | | | 69,55 | 28,82 | 1491 | 618 | | 349 | |
| | | ОБВАЛОВАНИЕ УЧТЕНО В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ | | | | | | | | | |
| | | *УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ* | | | | | | | | | |
| 7 | 1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом | м2 | 580 | 214,67 | 154,00 | 124508 | 89322 | 35186 | 14088 | 149684 |
| | | | | | -- | 33,74 | -- | 19567 | | 11088 | |
| | | *КАМЕРА ЛАЗА КЛ* | | | | | | | | | |
| 25 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 ж/б и бетонных конструкций колодца | 0,73 | 31486,08 | 8141,89 | 22985 | 5944 | 10864 | 8352 | 33843 |
| | | | | | 8461,30 | 3094,76 | 6177 | 2259 | | 2507 | |
| 26 | 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,18 | 52731,00 | -- | 9492 | -- | 9492 | -- | 10251 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 759 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 | шт. | 2 | 12265,00 | -- | 24530 | -- | 24530 | -- | 26492 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1962 | |
| 28 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 1 | 1813,00 | -- | 1813 | -- | 1813 | -- | 1958 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 145 | |
| 29 | 2303-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 16198,00 | -- | 16198 | -- | 16198 | -- | 17494 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1296 | |
| 30 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//СТРЕМЯНКИ СГ-46/ | т | 0,0828 | 521279,00 | -- | 43162 | -- | 43162 | -- | 46615 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3453 | |
| 31 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,010335 | 680373,61 | 6501,75 | 7032 | 67 | 6443 | 630 | 8274 |
| | | | | | 50514,10 | 1130,94 | 522 | 12 | | 613 | |
| 32 | 1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км трубопровода | 0,002 | 1849689,19 | 85429,11 | 3699 | 171 | 2917 | 650 | 4698 |
| | | | | | 305316,00 | 23215,20 | 611 | 46 | | 348 | |
| 33 | 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015 | Накладки арматурные стыковые. Установка/КРЕПЛЕНИЕ АРМАТУРОЙ ВРI Д.5 ТРУБУ/ | т стальных элементов | 0,0006 | 437781,93 | 12093,33 | 263 | 7 | 135 | 143 | 438 |
| | | | | | 201110,00 | 1174,86 | 121 | 1 | | 32 | |
| 34 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 примен. | Подготовка бетонная. Устройство//ОБЕТОНИРОВАНИЕ БЕТОНОМ В25/ | м3 | 1,6 | 24672,71 | 1054,54 | 39476 | 1687 | 36128 | 1801 | 44580 |
| | | | | | 1038,15 | 199,07 | 1661 | 319 | | 3302 | |
| 35 | 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 поверхности | 5,992 | 2095,44 | 40,93 | 12556 | 245 | 9277 | 2855 | 16644 |
| | | | | | 506,38 | 6,04 | 3034 | 36 | | 1233 | |
| 37 | 1120-2601-0301 РСНБ РК 2015 | Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка | фильтр | 1 | 12175,83 | 312,17 | 12176 | 312 | 1119 | 10596 | 24594 |
| | | | | | 10745,03 | 67,54 | 10745 | 68 | | 1822 | |
| | | *КАМЕРА ПРИБОРОВ КП* | | | | | | | | | |
| 38 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые изсборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 ж/б и бетонных конструкций колодца | 0,73 | 31486,08 | 8141,89 | 22985 | 5944 | 10864 | 8352 | 33843 |
| | | | | | 8461,30 | 3094,76 | 6177 | 2259 | | 2507 | |
| 39 | 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,18 | 52731,00 | -- | 9492 | -- | 9492 | -- | 10251 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 759 | |
| 40 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 | шт. | 2 | 12265,00 | -- | 24530 | -- | 24530 | -- | 26492 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1962 | |
| 41 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 1 | 1813,00 | -- | 1813 | -- | 1813 | -- | 1958 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 145 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2303-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный с шарниром и замком,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 16198,00 | -- | 16198 | -- | 16198 | -- | 17494 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1296 | |
| 43 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//СТРЕМЯНКИ С-2/ | т | 0,01705 | 521279,00 | -- | 8888 | -- | 8888 | -- | 9599 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 711 | |
| 44 | 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,0209 | 194835,50 | 15751,77 | 4072 | 329 | 2768 | 995 | 5472 |
| | | | | | 46665,00 | 5633,49 | 975 | 118 | | 405 | |
| 45 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 примен. | Подготовка бетонная. Устройство//ОБЕТОНИРОВАНИЕ БЕТОНОМ В25/ | м3 | 1,6 | 24672,71 | 1054,54 | 39476 | 1687 | 36128 | 1801 | 44580 |
| | | | | | 1038,15 | 199,07 | 1661 | 319 | | 3302 | |
| 46 | 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 поверхности | 5,992 | 2095,44 | 40,93 | 12556 | 245 | 9277 | 2855 | 16644 |
| | | | | | 506,38 | 6,04 | 3034 | 36 | | 1233 | |
| | | *СТЯЖКА СЕЧЕНИЕ 2-2* | | | | | | | | | |
| 47 | 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20(50) мм. Устройство | м2 стяжки | 90 | 724,16 | 24,96 | 65175 | 2246 | 37598 | 24798 | 97171 |
| | | | | | 281,45 | 11,67 | 25331 | 1050 | | 7198 | |
| 48 | 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 | м2 стяжки | 90 | 671,49 | 26,24 | 60434 | 2362 | 56245 | 2697 | 68182 |
| | | | | | 20,30 | 11,58 | 1827 | 1042 | | 5050 | |
| 49 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,1664 | 255781,26 | 1239,54 | 42562 | 206 | 40478 | 1784 | 47893 |
| | | | | | 11286,80 | 492,60 | 1878 | 82 | | 3548 | |
| 50 | 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 поверхности | 90 | 2221,94 | 40,93 | 199975 | 3684 | 150717 | 42889 | 262293 |
| | | | | | 506,38 | 6,04 | 45574 | 544 | | 19429 | |
| 51 | 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 11-080101-0305 | м2 поверхности | 90 | 1124,58 | 18,06 | 101212 | 1625 | 77579 | 20605 | 131562 |
| | | | | | 244,53 | 1,65 | 22008 | 148 | | 9745 | |
| | | БЕТОННЫЙ СТОЛБИК ПОД ТРУБОПРОВОД | | | | | | | | | |
| 52 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство//БЕТОННЫЙ СТОЛБИК ПОД ТРУБОПРОВОД | м3 | 0,13 | 26644,01 | 906,53 | 3464 | 118 | 2883 | 456 | 4234 |
| | | | | | 3557,82 | 298,84 | 463 | 39 | | 314 | |
| | | *ПРОЧИЕ РАБОТЫ* | | | | | | | | | |
| 54 | 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015 | Емкости. Испытание на водонепроницаемость | м3 емкости | 250 | 136,84 | 2,23 | 34209 | 557 | 17341 | 15067 | 53218 |
| | | | | | 65,24 | 0,99 | 16311 | 247 | | 3942 | |
| 55 | 1106-1401-0502 РСНБ РК 2015 | Емкости для питьевой воды. Дезинфекция | м3 емкости | 250 | 327,51 | 0,74 | 81878 | 186 | 47496 | 31194 | 122117 |
| | | | | | 136,79 | 0,33 | 34196 | 82 | | 9046 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 1053288 | 119235 | 747559 | 196302 | 1349560 |
| | | | | | | | 186496 | 29215 | -- | 99967 | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 956667 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 590324 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 204898 | | | |
| | Местные материалы - | | | Тенге | | | 71669 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 185709 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 91390 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1233766 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 212 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 204898 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 52050 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 52050 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 4164 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 56214 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 44572 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 1119 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 10813 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 32396 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | | Тенге | | | 527 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 10596 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 4413 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 59582 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 10813 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 1349562 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 222 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 215711 | | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | 1 349 562 | | | | |
| | Временные здания и сооружения 2%*0,8 | | | Тенге | | | 21 593 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | Тенге | | | 1 371 155 | | | | |
| | Доп затраты на производство в зимнее время 3.3% | | | Тенге | | | 45 248 | | | | |
| | Итого с доп.затратами на производство в зимнее время | | | Тенге | | | 1 416 403 | | | | |
| | Итого в текущих ценах 2018г. | | | Тенге | | | 1 416 403 | | | | |
| | Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405*0,78+2613/2405*0,22 ) | | | Тенге | | | 1 498 478 | | | | |
| | Итого с понижающим коэффициентом 0,9 | | | Тенге | | | 1 348 630 | | | | |
| | НДС 12% | | | Тенге | | | 161 836 | | | | |
| | **Итого по акту с НДС** | | | **Тенге** | | | **1 510 466** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Танылов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ПОДРЯДЧИК:**

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"**

Форма 2в

**Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"**

**Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"**

**Наименование объекта: "ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА"**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №102 от 07 октября 2020г

## на устройство вертикальной планировки на насосной станции №1 (скв №4) в селе Бурли за октябрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Локальная смета №07-01 | | | | | | | | | |
| 6 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному(шести) следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 309 | 66,12 | 66,12 | 20432 | 20432 | -- | 5392 | 27890 |
| | | | | | -- | 24,24 | -- | 7489 | | 2066 | |
| 7 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 309 | 32,04 | 32,04 | 9900 | 9900 | -- | 2001 | 12853 |
| | | | | | -- | 8,99 | -- | 2779 | | 952 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 30332 | 30332 | -- | 7393 | 40743 |
| | | | | | | | -- | 10268 | -- | 3018 | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 30332 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 10268 | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 7393 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 3018 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 40743 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 10268 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 40743 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 10268 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | 40 743 | | | | |
| | Временные здания и сооружения 2%*0,8 | | | Тенге | | | 652 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | Тенге | | | 41 395 | | | | |
| | Доп затраты на производство в зимнее время 3.3% | | | Тенге | | | 1 366 | | | | |
| | Итого с доп затратами на производство в зимнее время | | | Тенге | | | 42 761 | | | | |
| | Итого в текущих ценах 2018г. | | | Тенге | | | 42 761 | | | | |
| | Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405*0,78+2613/2405*0,22 ) | | | Тенге | | | 45 239 | | | | |
| | Итого с понижающим коэффициентом 0,9 | | | Тенге | | | 40 715 | | | | |
| | НДС 12% | | | Тенге | | | 4 886 | | | | |
| | **Итого по акту с НДС** | | | **Тенге** | | | **45 601** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Таныпов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ПОДРЯДЧИК:**

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"**

Форма 2в

**Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"**

**Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"**

**Наименование объекта: "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ"**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №103 от 07 октября 2020г

## на благоустройство площадки первого подъема (скв.№4) селе Бурли за октябрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Локальная смета №07-02 | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРОЕЗД | | | | | | | | | |
| | | ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ, ТИП I | | | | | | | | | |
| 4 | 1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума | м2 покрытия | 618,9 | 1845,53 | 119,24 | 1142198 | 73796 | 1036329 | 57361 | 1295523 |
| | | | | | 51,82 | 33,99 | 32073 | 21039 | | 95965 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 1142198 | 73796 | 1036329 | 57361 | 1295523 |
| | | | | | | | 32073 | 21039 | -- | 95965 | |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО | | | | | | | | | |
| 7 | 1147-0108-0105 РСНБ РК 2015 | Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% | м траншеи | 192 | 584,99 | 33,67 | 112318 | 6464 | 29520 | 69609 | 196480 |
| | | | | | 397,57 | 14,41 | 76334 | 2767 | | 14554 | |
| 8 | 1147-0109-0101 РСНБ РК 2015 | Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка | м изгороди | 192 | 494,64 | 92,26 | 94971 | 17714 | 387 | 70799 | 179032 |
| | | | | | 400,36 | 18,67 | 76870 | 3584 | | 13262 | |
| 9 | СТ Прайс-лист ТОО "Green Service" | Барбарис | шт. | 192 | 2276,79 | -- | 437143 | -- | 437143 | -- | 472114 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 34971 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 644431 | 24177 | 467050 | 140408 | 847626 |
| | | | | | | | 153204 | 6351 | -- | 62787 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 1786629 | 97974 | 1503379 | 197769 | 2143149 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 185277 | 27389 | -- | 158752 | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1786629 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 1066235 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 212666 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 437143 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 197769 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 158752 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 2143150 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 235 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 212666 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 2143150 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 235 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 212666 | | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | 2 143 150 | | | | |
| | Временные здания и сооружения 2%*0,8 | | | Тенге | | | 34 290 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | Тенге | | | 2 177 440 | | | | |
| | Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3% | | | Тенге | | | 71 856 | | | | |
| | Итого с доп.затратами на производство в зимнее время | | | Тенге | | | 2 249 296 | | | | |
| | Итого в текущих ценах 2018г. | | | Тенге | | | 2 249 296 | | | | |
| | Итого в ценах 2019г. с к=2613/2405 | | | Тенге | | | 2 443 829 | | | | |
| | Итого с понижающим коэффициентом 0,9 | | | Тенге | | | 2 199 446 | | | | |
| | НДС 12% | | | Тенге | | | 263 934 | | | | |
| | **Итого по акту с НДС** | | | **Тенге** | | | **2 463 380** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Танылов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ПОДРЯДЧИК:**

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"**

Форма 2в

**Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"**

**Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"**

**Наименование объекта: "НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ"**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №104 от 07 октября 2020г

## на устройство наружного освещения на насосной станций №1 (скв №4) в селе Бурли за октябрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Локальная смета №07-04 | | | | | | | | | | |
| | | *Силовое электрооборудование* | | | | | | | | | |
| 1 | Прайс-лист ТОО"ДиН ВА" | Ящик управления освещением с фотоблоком Іном. 25А, ЯУО 9602-3474-У3 IP54 | шт | 1 | 31339,29 | -- | 31339 | -- | | -- | 31339 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 31339 | -- | |
| 2 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 | 5520,66 | 946,22 | 5521 | 946 | 2293 | 1835 | 7944 |
| | | | | | 2282,00 | 266,70 | 2282 | 267 | | 588 | |
| | | *Освещение* | | | | | | | | | |
| 4 | 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 | Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий | шт | 12 | 8363,80 | 3527,32 | 100366 | 42328 | 23612 | 34777 | 145954 |
| | | | | | 2868,84 | 1156,26 | 34426 | 13875 | | 10811 | |
| 6 | 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015 | Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т, /Установка опоры освещения металлической Н=8,0м, СТ-8-3,0/ | 1т | 0,0885 | 144605,58 | 99862,58 | 12798 | 8838 | 320 | 4402 | 18576 |
| | | | | | 41134,80 | 21046,56 | 3640 | 1863 | | 1376 | |
| | | *Кабели и провода* | | | | | | | | | |
| 13 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 9,05 | 1367,52 | -- | 12376 | -- | -- | 8911 | 22990 |
| | | | | | 1367,52 | -- | 12376 | -- | | 1703 | |
| 14 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 9,05 | 649,59 | -- | 5879 | -- | -- | 4233 | 10920 |
| | | | | | 649,59 | -- | 5879 | -- | | 809 | |
| 16 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 33,5 | 466,58 | 400,70 | 15630 | 13423 | -- | 4799 | 22064 |
| | | | | | 65,88 | 133,08 | 2207 | 4458 | | 1634 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 | На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 | м | 33,5 | 136,79 | 114,83 | 4582 | 3847 | 1 | 1450 | 6515 |
| | | | | | 21,96 | 38,14 | 736 | 1278 | | 483 | |
| 18 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 38 | 309,87 | 146,11 | 11775 | 5552 | 1633 | 4399 | 17468 |
| | | | | | 120,78 | 39,99 | 4590 | 1520 | | 1294 | |
| 19 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 392 | 293,99 | 138,27 | 115246 | 54201 | 18003 | 41707 | 169509 |
| | | | | | 109,80 | 37,97 | 43042 | 14885 | | 12556 | |
| 20 | 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 20 | 792,87 | 382,34 | 15857 | 7647 | 5136 | 3879 | 21316 |
| | | | | | 153,72 | 115,67 | 3074 | 2313 | | 1579 | |
| 21 | 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 28 | 1301,54 | 80,30 | 36443 | 2248 | 3451 | 22673 | 63846 |
| | | | | | 1098,00 | 26,67 | 30744 | 747 | | 4729 | |
| 22 | 1308-0201-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 1294,73 | 80,30 | 2589 | 161 | 1594 | 639 | 3487 |
| | | | | | 417,24 | 26,67 | 834 | 53 | | 258 | |
| 23 | 2306-0147-0904 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,05 | 1394431,00 | -- | 69722 | -- | 69722 | -- | 75299 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5578 | |
| 24 | 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,385 | 1024229,00 | -- | 394328 | -- | 394328 | -- | 425874 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 31546 | |
| 25 | 2306-0201-3202 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78 | км | 0,015 | 194373,00 | -- | 2916 | -- | 2916 | -- | 3149 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 233 | |
| 26 | 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 330 | 72,63 | 0,80 | 23968 | 265 | 6147 | 12704 | 39605 |
| | | | | | 53,20 | 0,27 | 17556 | 88 | | 2934 | |
| 27 | 2306-0902-0307 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,33 | 95069,00 | -- | 31373 | -- | 31373 | -- | 33883 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2510 | |
| | | *Электромонтажные изделия* | | | | | | | | | |
| 28 | 1308-0303-2502 РСНБ РК 2015 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 14 | 6929,14 | 61,94 | 97008 | 867 | 35549 | 43626 | 151885 |
| | | | | | 4328,00 | -- | 60592 | -- | | 11251 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015 | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2, /примено как, Коробка зажимов КЗН16У2/ | шт. | 14 | 3592,00 | -- | 50288 | -- | 50288 | -- | 54311 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4023 | |
| 30 | 2306-1702-0901 РСНБ РК 2015 | Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-10 ГОСТ 23469.0-81, /примени-но как, Наконечник кабельный медный 6-5-4-МУХЛ3/ | 100 шт. | 1,4 | 22687,00 | -- | 31762 | -- | 31762 | -- | 34303 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2541 | |
| 31 | ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"SONET" | Муфта труба-коробка Ду23мм для гибких гофрированных труб из полиамида IP66 /код РАМ23М25N/ | шт | 25 | 1035,48 | -- | 25887 | -- | 25887 | -- | 27958 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2071 | |
| 34 | 1308-0201-1501 РСНБ РК 2015 | Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой /Герметизация проходов мастикой МГКП/ | проход кабеля | 3 | 987,08 | -- | 2961 | -- | 1413 | 1115 | 4402 |
| | | | | | 516,06 | -- | 1548 | -- | | 326 | |
| | | *Трубы и металлорукава* | | | | | | | | | |
| 39 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 385 | 370,59 | 14,73 | 142675 | 5670 | 46884 | 65700 | 225046 |
| | | | | | 234,08 | 2,93 | 90121 | 1129 | | 16670 | |
| 40 | 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм /применит-но Труба гофрированная из полиамида, ф23мм, с протяжкой/ | м | 385 | 91,00 | -- | 35035 | -- | 35035 | -- | 37838 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2803 | |
| | | *Металл* | | | | | | | | | |
| 41 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 15,867 | 1367,52 | -- | 21698 | -- | -- | 15623 | 40307 |
| | | | | | 1367,52 | -- | 21698 | -- | | 2986 | |
| 42 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 15,867 | 649,59 | -- | 10307 | -- | -- | 7421 | 19146 |
| | | | | | 649,59 | -- | 10307 | -- | | 1418 | |
| 43 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | шт | 6 | 4768,66 | 159,66 | 28612 | 958 | 23185 | 3379 | 34550 |
| | | | | | 744,80 | 37,34 | 4469 | 224 | | 2559 | |
| 44 | 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 | Конструкции металлические /сталь листовая толщ.10мм/ | т | 0,043175 | 235570,62 | 16780,80 | 10171 | 725 | 6981 | 1919 | 13057 |
| | | | | | 57096,00 | 4640,58 | 2465 | 200 | | 967 | |
| | | **ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА №19** 15 | | | | | | | | | |
| | | *Железобетонные опоры для нвружного освещения* | | | | | | | | | |
| 45 | 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 4,88 | 1184,26 | -- | 5779 | -- | -- | 4161 | 10735 |
| | | | | | 1184,26 | -- | 5779 | -- | | 795 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,4 | 713,45 | -- | 1712 | -- | -- | 1233 | 3181 |
| | | | | | 713,45 | -- | 1712 | -- | | 236 | |
| 47 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 2,5 | 18213,05 | 1054,54 | 45533 | 2636 | 40302 | 2815 | 52215 |
| | | | | | 1038,15 | 199,07 | 2595 | 498 | | 3868 | |
| 48 | 1133-0202-0101<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 13 | 6419,75 | 2798,57 | 83457 | 36381 | 9086 | 43658 | 137283 |
| | | | | | 2922,30 | 1275,54 | 37990 | 16582 | | 10169 | |
| 49 | 2104-0405-0206<br>РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013 | шт. | 13 | 32370,00 | -- | 420810 | -- | 420810 | -- | 454475 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 33665 | |
| 50 | 2404-0207-2306<br>РСНБ РК 2015 | Кронштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 13 | 5734,00 | -- | 74542 | -- | 74542 | -- | 80505 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5963 | |
| 51 | 2404-0204-0606<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные СВС-150-3 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 13 | 1262,00 | -- | 16406 | -- | 16406 | -- | 17718 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1312 | |
| 52 | 2404-0206-0107<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные прессуемые ОА-95-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 13 | 601,00 | -- | 7813 | -- | 7813 | -- | 8438 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 625 | |
| 53 | 1308-0205-0902<br>РСНБ РК 2015 | Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий | шт. | 1 | 8363,80 | 3527,32 | 8364 | 3527 | 1968 | 2898 | 12163 |
| | | | | | 2868,84 | 1156,26 | 2869 | 1156 | | 901 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | | Тенге | | | 2013528 | 190220 | 1388440 | 339956 | 2539254 |
| | | | | | | | 403532 | 61136 | 31339 | 185770 | |
| | Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | 31339 | | | | |
| | Заготов.-складские расходы - | | | Тенге | | | 376 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | 31715 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 1228044 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 177850 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 343748 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 606275 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 247499 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 118043 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 1593586 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 311 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 343748 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 719110 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 49706 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 120920 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 98761 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы - | | | Тенге | | | 420810 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 92456 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 64925 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 876491 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 130 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 120920 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 35035 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 35035 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 2803 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 37838 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | | Тенге | | | 2539630 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 441 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 464668 | | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | 2 539 630 | | | | |
| | Временные здания и сооружения 2%*0,8 | | | Тенге | | | 40 634 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | Тенге | | | 2 580 264 | | | | |
| | Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3% | | | Тенге | | | 85 149 | | | | |
| | Итого с доп.затратами на производство в зимнее время | | | Тенге | | | 2 665 413 | | | | |
| | Итого в текущих ценах 2018г. | | | Тенге | | | 2 665 413 | | | | |
| | Итого в ценах 2019г. с к=(2525/2405*0,78+2613/2405*0,22 ) | | | Тенге | | | 2 819 863 | | | | |
| | Итого с понижающим коэффициентом 0,9 | | | Тенге | | | 2 537 877 | | | | |
| | НДС 12% | | | Тенге | | | 304 545 | | | | |
| | **Итого по акту с НДС** | | | **Тенге** | | | **2 842 422** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____**Таныло М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ПОДРЯДЧИК:**
Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____**Мухамбедиев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**
Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____**Клименко Л.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**
Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____**Никифоров Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"** Форма`2в

**Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"**

**Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"**

**Наименование объекта: "ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ"**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №106 от 07 октября 2020г

## на дополнительные работы по разводящему водопроводу в селе Бурли за октябрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Исполнительная смета №16 | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1 | | | | | | | | | |
| | | *ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/ | м3 грунта | 386,319765 | 37,52 | 37,52 | 14495 | 14495 | -- | 3594 | 19535 |
| | | | | | -- | 12,92 | -- | 4991 | | 1447 | |
| 2 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/ | м3 грунта | 118,58293 | 17,99 | 15,32 | 2134 | 1817 | 14 | 709 | 3070 |
| | | | | | 2,55 | 5,75 | 303 | 682 | | 227 | |
| 3 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 1255,852867 | 139,65 | 132,82 | 175382 | 166806 | -- | 33556 | 225652 |
| | | | | | 6,83 | 30,28 | 8576 | 38029 | | 16715 | |
| 4 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п 3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 38,8408103 | 1641,02 | -- | 63739 | -- | -- | 45892 | 118401 |
| | | | | | 1641,02 | -- | 63739 | -- | | 8770 | |
| 5 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 12,1026139 | 649,59 | -- | 7862 | -- | -- | 5660 | 14604 |
| | | | | | 649,59 | -- | 7862 | -- | | 1082 | |
| 6 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 68,5814786 | 26,35 | 26,35 | 1807 | 1807 | -- | 448 | 2435 |
| | | | | | -- | 9,07 | -- | 622 | | 180 | |
| 7 | 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 68,5814786 | 14,76 | 14,76 | 1012 | 1012 | -- | 251 | 1364 |
| | | | | | -- | 5,08 | -- | 348 | | 101 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 202,4440062 | 713,45 | -- | 144433 | -- | -- | 103992 | 268299 |
| | | | | | 713,45 | -- | 144433 | -- | | 19874 | |
| 9 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1147,182702 | 30,73 | 30,73 | 35256 | 35256 | -- | 8741 | 47517 |
| | | | | | -- | 10,58 | -- | 12140 | | 3520 | |
| 10 | 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1147,182702 | 15,18 | 15,18 | 17409 | 17409 | -- | 4316 | 23464 |
| | | | | | -- | 5,23 | -- | 5995 | | 1738 | |
| 11 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 1147,182702 | 132,66 | 63,11 | 152182 | 72393 | -- | 81255 | 252111 |
| | | | | | 69,55 | 28,82 | 79789 | 33065 | | 18675 | |
| 12 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/ | м3 грунта | 386,319765 | 37,52 | 37,52 | 14495 | 14495 | -- | 3594 | 19535 |
| | | | | | -- | 12,92 | -- | 4991 | | 1447 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 630205 | 325489 | 14 | 292008 | 995987 |
| | | | | | | | 304701 | 100865 | -- | 73776 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПОДВОД ВОДОПРОВОДА Д.32 К ЖИЛОМУ ДОМУ НА УЛ. 8 МАРТА 223м И К МЕЧЕТИ 353,5м** | | | | | | | | | |
| 13 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка | км трубопровода | 0,5765 | 410335,19 | 64870,71 | 236558 | 37398 | 94838 | 113192 | 377730 |
| | | | | | 180958,00 | 17368,85 | 104322 | 10013 | | 27980 | |
| 14 | 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,5765 | 49494,45 | -- | 28534 | -- | 1249 | 27012 | 59989 |
| | | | | | 47328,50 | -- | 27285 | -- | | 4444 | |
| 15 | 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники (седло). Установка | шт. | 2 | 1798,61 | 1182,11 | 3597 | 2364 | -- | 1828 | 5859 |
| | | | | | 616,50 | 306,78 | 1233 | 614 | | 434 | |
| 16 | 2302-0301-1708 РСНБ РК 2015 | Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 40x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 278,00 | -- | 556 | -- | 556 | -- | 600 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 44 | |
| 17 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 1192,21 | 74,25 | 2384 | 149 | 35 | 2243 | 4998 |
| | | | | | 1099,96 | 32,94 | 2200 | 66 | | 370 | |
| 18 | 2304-0501-0204 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 2475,00 | -- | 4950 | -- | 4950 | -- | 5346 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 396 | |
| 19 | 2302-0101-2304 РСНБ РК 2015 | Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) | шт. | 4 | 118,00 | -- | 472 | -- | 472 | -- | 510 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 38 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2302-0101-1312 РСНБ РК 2015 | Сгоны стальные с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) | шт. | 2 | 205,00 | -- | 410 | -- | 410 | -- | 443 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 277461 | 39911 | 102510 | 144275 | 455475 |
| | | | | | | | 135040 | 10693 | -- | 33739 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 907666 | 365400 | 102524 | 436283 | 1451462 |
| | | | | | | | 439741 | 111557 | -- | 107515 | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 901278 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 96137 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 551298 | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 436283 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 107005 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1444566 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 636 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 551298 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 6388 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 6388 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 511 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 6899 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 1451465 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 636 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 551298 | | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | 1 451 465 | | | | |
| | Временные здания и сооружения 2%*0,8 | | | Тенге | | | 23 223 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | Тенге | | | 1 474 688 | | | | |
| | Доп затраты на производство в зимнее время 3.3% | | | Тенге | | | 48 665 | | | | |
| | Итого с доп затратами на производство в зимнее время | | | Тенге | | | 1 523 353 | | | | |
| | Итого в текущих ценах 2018г. | | | Тенге | | | 1 523 353 | | | | |
| | Итого в ценах 2019г. с к=2613/2405 | | | Тенге | | | 1 655 102 | | | | |
| | Итого с понижающим коэффициентом 0,9 | | | Тенге | | | 1 489 592 | | | | |
| | НДС 12% | | | Тенге | | | 178 751 | | | | |
| | **Итого по акту с НДС** | | | **Тенге** | | | **1 668 343** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Таныпов М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ПОДРЯДЧИК:**
Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**
Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**
Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"**

**Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"**

Форма 2в

**Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"**

**Наименование объекта: "НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I ПОДЪЕМА"**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №108 от 07 октября 2020г

## на устройство телефизионной системы видеонаблюдения в селе Бурли за октябрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Локальная смета №02-01-06 | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1.ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | | | | | | | | | |
| | | *ОБОРУДОВАНИЕ И ИЗДЕЛИЯ* | | | | | | | | | |
| 2 | 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж | камера | 2 | 4022,18 | 10,28 | 8044 | 21 | 1 | 5777 | 14927 |
| | | | | | 4011,90 | -- | 8024 | -- | | 1106 | |
| 5 | 1311-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 762,20 | 152,34 | 1524 | 305 | 264 | 815 | 2527 |
| | | | | | 477,50 | 65,88 | 955 | 132 | | 187 | |
| 12 | 1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 | Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования | устройство | 1 | 8249,80 | -- | 8250 | -- | 178 | 4924 | 14228 |
| | | | | | 8072,00 | -- | 8072 | -- | | 1054 | |
| 15 | 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе | шт. | 1 | 1315,00 | 396,00 | 1315 | 396 | -- | 821 | 2307 |
| | | | | | 919,00 | 175,68 | 919 | 176 | | 171 | |
| 17 | 1310-1001-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 примен. | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования | система | 2 | 2853,62 | 10,46 | 5707 | 21 | -- | 4094 | 10586 |
| | | | | | 2843,16 | -- | 5686 | -- | | 784 | |
| 19 | 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый, /Монтаж источника бесперебойного питания/ | шт | 1 | 15312,89 | 1873,96 | 15313 | 1874 | 1622 | 7503 | 24641 |
| | | | | | 11817,00 | 483,12 | 11817 | 483 | | 1825 | |
| 25 | 1310-0203-0105 РСНБ РК 2015 | Грозозащита для воздушных абонентских линий. Монтаж оборудования | комплект | 6 | 8193,96 | -- | 49164 | -- | 29400 | 12056 | 66117 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3294,00 | -- | 19764 | -- | | 4898 | |
| | | *КАБЕЛИ И ПРОВОДА* | | | | | | | | | |
| 30 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 150 | 293,99 | 138,27 | 44099 | 20740 | 6889 | 15959 | 64863 |
| | | | | | 109,80 | 37,97 | 16470 | 5696 | | 4805 | |
| | | *ПРОЧИЕ РАБОТЫ* | | | | | | | | | |
| 48 | 1310-0902-0701 РСНБ РК 2015 | Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства | пар | 8 | 143,65 | -- | 1149 | -- | 7 | 822 | 2129 |
| | | | | | 142,74 | -- | 1142 | -- | | 158 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 134566 | 23356 | 38361 | 52771 | 202325 |
| | | | | | | | 72849 | 6486 | -- | 14988 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СМЕТЕ №020** | | | | | | | | | |
| 49 | Прайс-лист ТОО "БРИИГ" | 4Мп WDR IP видеокамера; Сжатие: H.264+ / H.264; Матрица: 1/3" progressive scan CMOS; Вариофокальный объектив: f 2.7-12 мм (угол обзора 100-35град); Чувствительность: 0.1 Люкс / F1.4(цвет), 0 Люкс (Ик вкл); Запись: 4Мп - 20кадров/с, 3Мп/1080р/720р - 25кад/с; Функции: день/ночь (ICR), WDR 120dB, 3DNR, AWB, AGC, BLC; Интерфейсы: слот под микро SD карту памяти (до 128Гб); Ик подсветка до 60 метров, IP67, DC 12В/12Вт, PoE (802.3af) До 12.95Вт 72x80x212 мм, темп. от -40С, вес 685г IPC-HFW2421RP-VFS-IRE6 | шт | 4 | 43628,95 | -- | 174516 | -- | | -- | 174516 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 174516 | -- | |
| 50 | 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж | камера | 4 | 4022,18 | 10,28 | 16089 | 41 | -- | 11554 | 29854 |
| | | | | | 4011,90 | -- | 16048 | -- | | 2211 | |
| 51 | 1311-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 762,20 | 152,34 | 3049 | 609 | 530 | 1630 | 5053 |
| | | | | | 477,50 | 65,88 | 1910 | 264 | | 374 | |
| 52 | СТ Прайс-лист ТОО "БРИИГ" | Крепление на столб, трубу для уличных видеокамер серии HFWxxE или через PFA121; Размеры: 117.5mm x 87mm x 21mm; Вес: 0.13Kg. Вес нагрузки 3.0Kg. Материал Алюминий PFA152 | шт | 4 | 3301,34 | -- | 13205 | -- | 13205 | -- | 14262 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1056 | |
| | | *КАБЕЛИ И ПРОВОДА* | | | | | | | | | |
| 53 | 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 10 | 504,10 | 77,71 | 5041 | 777 | 540 | 2835 | 8506 |
| | | | | | 372,40 | 21,34 | 3724 | 213 | | 630 | |
| 54 | 2301-0201-0116 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 10 | 350,00 | -- | 3500 | -- | 3500 | -- | 3780 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 280 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 140 | 381,32 | 50,79 | 53385 | 7111 | 7544 | 29149 | 89137 |
| | | | | | 276,64 | 12,53 | 38730 | 1755 | | 6603 | |
| 56 | 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 140 | 268,00 | -- | 37520 | -- | 37520 | -- | 40522 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3002 | |
| 57 | 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 302 | 404,81 | 169,09 | 122251 | 51066 | 21446 | 45615 | 181296 |
| | | | | | 164,70 | 45,08 | 49739 | 13615 | | 13429 | |
| 58 | 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015 | Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 0,33 | 74033,00 | -- | 24431 | -- | 24431 | -- | 26385 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1954 | |
| 59 | СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Белый ветер" | Кабель МКЭШ 3x0,75 | м | 122 | 520,00 | -- | 63440 | -- | 63440 | -- | 63440 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | *Материалы* | | | | | | | | | |
| 60 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 4 | 6419,75 | 2798,57 | 25679 | 11194 | 2796 | 13433 | 42241 |
| | | | | | 2922,30 | 1275,54 | 11689 | 5102 | | 3129 | |
| 61 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | шт. | 4 | 45555,00 | -- | 182220 | -- | 182220 | -- | 196798 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14578 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 724326 | 70799 | 357172 | 104216 | 875790 |
| | | | | | | | 121840 | 20949 | 174516 | 47246 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 858892 | 94155 | 395533 | 156987 | 1078115 |
| | | | | | | | 194689 | 27435 | 174516 | 62234 | |
| | Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | 174516 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | 174516 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 372017 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 68421 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 205332 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 37636 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 143555 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 41246 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 556818 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 186 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 205332 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 207899 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 2796 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 16791 | | | |
| | Местные материалы - | | | Тенге | | | 182220 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 13433 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 17707 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 239039 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 16791 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 41020 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 41020 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 3282 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 44302 | | | | |
| | Стоимость прочих работ - | | | Тенге | | | 63440 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 63440 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | | Тенге | | | 63440 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 1078114 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 201 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 222124 | | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | 1 078 114 | | | | |
| | Временные здания и сооружения 2%*0,8 | | | Тенге | | | 17 250 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | Тенге | | | 1 095 364 | | | | |
| | Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3% | | | Тенге | | | 36 147 | | | | |
| | Итого с доп.затратами на производство в зимнее время | | | Тенге | | | 1 131 511 | | | | |
| | Итого в текущих ценах 2018г. | | | Тенге | | | 1 131 511 | | | | |
| | Итого в ценах 2020г. с к=2613/2405 | | | Тенге | | | 1 229 371 | | | | |
| | Итого с понижающим коэффициентом 0,9 | | | Тенге | | | 1 106 434 | | | | |
| | НДС 12% | | | Тенге | | | 132 772 | | | | |
| | **Итого по акту с НДС** | | | **Тенге** | | | **1 239 206** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Таныпов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ПОДРЯДЧИК:**

Генеральный директор

ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"**

**Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"**

Форма 2в

**Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"**

**Наименование объекта: "НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I ПОДЪЕМА"**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №108 от 07 октября 2020г

## на устройство телефизионной системы видеонаблюдения в селе Бурли за октябрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Локальная смета №02-01-06 | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1.ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | | | | | | | | | |
| | | *ОБОРУДОВАНИЕ И ИЗДЕЛИЯ* | | | | | | | | | |
| 2 | 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж | камера | 2 | 4022,18 | 10,28 | 8044 | 21 | 1 | 5777 | 14927 |
| | | | | | 4011,90 | -- | 8024 | -- | | 1106 | |
| 5 | 1311-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 762,20 | 152,34 | 1524 | 305 | 264 | 815 | 2527 |
| | | | | | 477,50 | 65,88 | 955 | 132 | | 187 | |
| 12 | 1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 | Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования | устройство | 1 | 8249,80 | -- | 8250 | -- | 178 | 4924 | 14228 |
| | | | | | 8072,00 | -- | 8072 | -- | | 1054 | |
| 15 | 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе | шт. | 1 | 1315,00 | 396,00 | 1315 | 396 | -- | 821 | 2307 |
| | | | | | 919,00 | 175,68 | 919 | 176 | | 171 | |
| 17 | 1310-1001-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 примен. | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования | система | 2 | 2853,62 | 10,46 | 5707 | 21 | -- | 4094 | 10586 |
| | | | | | 2843,16 | -- | 5686 | -- | | 784 | |
| 19 | 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый, /Монтаж источника бесперебойного питания/ | шт | 1 | 15312,89 | 1873,96 | 15313 | 1874 | 1622 | 7503 | 24641 |
| | | | | | 11817,00 | 483,12 | 11817 | 483 | | 1825 | |
| 25 | 1310-0203-0105 РСНБ РК 2015 | Грозозащита для воздушных абонентских линий. Монтаж оборудования | комплект | 6 | 8193,96 | -- | 49164 | -- | 29400 | 12056 | 66117 |

Форма 2в

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"**

**Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"**

**Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"**

**Наименование объекта: "НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I ПОДЪЕМА"**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №109 от 07 октября 2020г

## на устройство системы автоматизации в селе Бурли за октябрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Локальная смета №02-01-05 | | | | | | | | | |
| | | *Шкаф коммуникационный М4, М3* | | | | | | | | | |
| 8 | 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 2 | 3588,31 | 1231,18 | 7177 | 2462 | 151 | 3903 | 11966 |
| | | | | | 2282,00 | 428,25 | 4564 | 857 | | 886 | |
| | | Щиты и пульты | | | | | | | | | |
| | | Монтаж прибора управления и автоматики насосов I подъема учтен в узле 720-17-1-ЭМ1 | | | | | | | | | |
| | | *Шкаф КИП М2* | | | | | | | | | |
| 14 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 5520,66 | 946,22 | 5521 | 946 | 2293 | 1835 | 7944 |
| | | | | | 2282,00 | 266,70 | 2282 | 267 | | 588 | |
| | | Исполнительная смета №021 | | | | | | | | | |
| 48 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Шкаф ШДУНС-1(4)-60 | компл | 1 | 700000,00 | -- | 700000 | -- | 700000 | -- | 700000 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 712697 | 3409 | 702444 | 5738 | 719910 |
| | | | | | | | 6846 | 1123 | -- | 1474 | |
| | | | | Тенге | | | 12697 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 2443 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | | 7969 | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | 5738 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 1475 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 19910 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | 7969 | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | 700000 | | | | |
| | Стоимость прочих работ - | | | Тенге | | | 700000 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 700000 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | | Тенге | | | 719910 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | 7969 | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | 719 910 | | | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | 11 519 | | | | |
| | Временные здания и сооружения 2%*0,8 | | | Тенге | | | 731 429 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | Тенге | | | 24 137 | | | | |
| | Доп затраты на производство в зимнее время 3.3% | | | Тенге | | | 755 566 | | | | |
| | Итого с доп.затратами на производство в зимнее время | | | Тенге | | | 755 566 | | | | |
| | Итого в текущих ценах 2018г. | | | Тенге | | | 820 912 | | | | |
| | Итого в ценах 2020г. с к=2613/2405 | | | Тенге | | | 738 821 | | | | |
| | Итого с понижающим коэффициентом 0,9 | | | Тенге | | | 88 659 | | | | |
| | НДС 12% | | | Тенге | | | 827 480 | | | | |
| | **Итого по акту с НДС** | | | **Тенге** | | | **827 480** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Танылов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**

Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ПОДРЯДЧИК:**

Генеральный директор

ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**

Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"**

**Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"**

**Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"**

**Наименование объекта: "НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I ПОДЪЕМА (СКВ.№4)"**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №110 от 07 октября 2020г

## на дополнительные работы по установке электрооборудования в селе Бурли за октябрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Локальная смета №02-01-04 | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы | | | | | | | | | |
| | | *Силовое электрооборудование* | | | | | | | | | |
| 5 | 1308-0301-0905 РСНБ РК 2015 | Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 2 т. Установка /Установка дизель-генератора/ | шт. | 1 | 67134,66 | 38983,38 | 67135 | 38983 | 3050 | 27803 | 102533 |
| | | | | | 25102,00 | 13513,94 | 25102 | 13514 | | 7595 | |
| 6 | 1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 3834,25 | 113,20 | 3834 | 113 | 1439 | 1662 | 5936 |
| | | | | | 2282,00 | 26,67 | 2282 | 27 | | 440 | |
| 7 | 2307-0203-0802 РСНБ РК 2015 | Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54, /применит-но как Ящик с рубильником IP54 Iн. 100А, ЯРВ 100 (без ПН-2)/ | шт. | 1 | 19603,00 | -- | 19603 | -- | 19603 | -- | 21171 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1568 | |
| | | *Освещение* | | | | | | | | | |
| 15 | 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт /применит-но Лампа светодиодная 220В, 24Вт, Е27 А70/ | шт. | 2 | 1297,00 | -- | 2594 | -- | 2594 | -- | 2802 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 208 | |
| 16 | 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 940,81 | 16,66 | 1882 | 33 | 297 | 1121 | 3243 |
| | | | | | 775,88 | 2,67 | 1552 | 5 | | 240 | |
| 17 | 2307-0218-1801 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 /применит-но Выключатель серии "ГЕРМЕС PLUS" однополюсный для открытой проводки ВС20-1-0-ГПБ, 10А, 220В, IP54/ | шт. | 2 | 808,00 | -- | 1616 | -- | 1616 | -- | 1745 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 129 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт. | 1 | 1653,31 | 668,23 | 1653 | 668 | 129 | 923 | 2782 |
| | | | | | 855,75 | 425,93 | 856 | 426 | | 206 | |
| 19 | 2307-0101-0329 РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные, тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 811,00 | -- | 811 | -- | 811 | -- | 876 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 65 | |
| 21 | 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1323,44 | 164,24 | 1323 | 164 | 18 | 860 | 2358 |
| | | | | | 1141,00 | 53,34 | 1141 | 53 | | 175 | |
| 22 | 2307-0203-0605 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 /Ящик ЯТП-0,25-25У1/ | шт. | 1 | 11361,00 | -- | 11361 | -- | 11361 | -- | 12270 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 909 | |
| 23 | 2307-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 /применит-но Лампа энергосберегающая 12В, 12ВТ S-12/ | шт. | 1 | 648,00 | -- | 648 | -- | 648 | -- | 700 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 52 | |
| | | *Кабели и провода* | | | | | | | | | |
| 25 | 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 23,36 | 2202,24 | -- | 51444 | -- | -- | 37040 | 95563 |
| | | | | | 2202,24 | -- | 51444 | -- | | 7079 | |
| 26 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 23,36 | 713,45 | -- | 16666 | -- | -- | 12000 | 30959 |
| | | | | | 713,45 | -- | 16666 | -- | | 2293 | |
| 27 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный | м3 | 7,47 | 1963,00 | -- | 14664 | -- | 14664 | -- | 15837 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1173 | |
| | | *Металл* | | | | | | | | | |
| 77 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 5,16 | 1367,52 | -- | 7056 | -- | -- | 5081 | 13108 |
| | | | | | 1367,52 | -- | 7056 | -- | | 971 | |
| 78 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 5,16 | 649,59 | -- | 3352 | -- | -- | 2413 | 6226 |
| | | | | | 649,59 | -- | 3352 | -- | | 461 | |
| 79 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 20 | 583,33 | 23,49 | 11667 | 470 | 8218 | 2230 | 15008 |
| | | | | | 148,96 | 5,87 | 2979 | 117 | | 1112 | |
| 80 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 3027,25 | 159,66 | 12109 | 639 | 8491 | 2253 | 15510 |
| | | | | | 744,80 | 37,34 | 2979 | 149 | | 1149 | |
| | | *Подключение эл.двигателей* | | | | | | | | | |
| 86 | 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети | шт. | 1 | 2089,65 | 19,38 | 2090 | 19 | 930 | 822 | 3144 |
| | | | | | 1141,00 | -- | 1141 | -- | | 233 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 231508 | 41090 | 73869 | 94208 | 351771 |
| | | | | | | | 116551 | 14292 | -- | 26058 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА №022** | | | | | | | | | |
| 88 | 1308-0304-0207<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу | шт. | 1 | 12515,75<br>4564,00 | 3485,74<br>1093,47 | 12516<br>4564 | 3486<br>1093 | 4466 | 4073<br>1327 | 17916 |
| 89 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Щит ШУНС-2,5-2.19 | шт. | 1 | 1631554,00<br>-- | --<br>-- | 1631554<br>-- | --<br>-- | 1631554 | --<br>-- | 1631554 |
| 90 | 1308-0305-0402<br>РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях | шт. | 1 | 2105,29<br>1129,59 | 770,64<br>461,13 | 2105<br>1130 | 771<br>461 | 204 | 1145<br>260 | 3511 |
| 91 | 2307-0102-1327<br>РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х18 ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 2135,00<br>-- | --<br>-- | 2135<br>-- | --<br>-- | 2135 | --<br>171 | 2306 |
| 92 | 1308-0305-0108<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 2 | 421,72<br>410,76 | 4,11<br>1,07 | 843<br>822 | 8<br>2 | 13 | 593<br>115 | 1551 |
| 93 | 2307-0217-0107<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 2 | 227,00<br>-- | --<br>-- | 454<br>-- | --<br>-- | 454 | --<br>36 | 490 |
| 94 | 1310-0902-0912<br>РСНБ РК 2015 | Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 1 | 3693,42<br>2196,00 | 1109,08<br>373,32 | 3693<br>2196 | 1109<br>373 | 388 | 1850<br>443 | 5987 |
| 95 | 2308-0306-0401<br>РСНБ РК 2015 | Коробка распределительная для радиоволнового извещателя модели Forteza Барьер-КР-М | шт. | 1 | 10794,00<br>-- | --<br>-- | 10794<br>-- | --<br>-- | 10794 | --<br>864 | 11658 |
| 96 | 1118-0301-0103<br>РСНБ РК 2015 | Конвекторы. Установка | кВт | 2 | 8404,56<br>888,04 | 67,71<br>30,43 | 16809<br>1776 | 135<br>61 | 14898 | 1800<br>1489 | 20098 |
| 97 | 2305-1002-0202<br>РСНБ РК 2015 | Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором | шт. | 2 | 17283,00<br>-- | --<br>-- | 34566<br>-- | --<br>-- | 34566 | --<br>2765 | 37331 |
| 98 | 1308-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 320 | 466,58<br>65,88 | 400,70<br>133,08 | 149305<br>21082 | 128223<br>42587 | -- | 45841<br>15612 | 210757 |
| 99 | 1134-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,03 | 121626,76<br>120099,00 | --<br>-- | 3649<br>3603 | --<br>-- | 46 | 2738<br>511 | 6898 |
| 100 | 2301-0501-1302<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 30 | 113,00<br>-- | --<br>-- | 3390<br>-- | --<br>-- | 3390 | --<br>271 | 3661 |
| 101 | 1308-0206-1201<br>РСНБ РК 2015 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой | м кабеля | 40 | 328,43 | 157,41 | 13137 | 6296 | 1308 | 5435 | 20059 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 138,32 | 50,41 | 5533 | 2016 | | 1486 | |
| 102 | 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 35 | 407,46 | 196,84 | 14261 | 6889 | 1607 | 5513 | 21357 |
| | | | | | 164,70 | 54,08 | 5765 | 1893 | | 1582 | |
| 103 | 2306-0137-0305 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,05 | 589057,00 | -- | 29453 | -- | 29453 | -- | 31809 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2356 | |
| 104 | 2306-0128-0405 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,035 | 801970,00 | -- | 28069 | -- | 28069 | -- | 30314 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2246 | |
| 105 | 2306-0137-0709 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,07 | 1783783,00 | -- | 124865 | -- | 124865 | -- | 134854 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9989 | |
| 106 | 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,015 | 271251,00 | -- | 4069 | -- | 4069 | -- | 4394 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 326 | |
| 107 | 2306-0118-2004 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АПВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,2 | 349995,00 | -- | 69999 | -- | 69999 | -- | 75599 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5600 | |
| 108 | 2306-0144-0304 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,025 | 182084,00 | -- | 4552 | -- | 4552 | -- | 4916 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 364 | |
| 109 | 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 40 | 197,62 | 2,20 | 7905 | 88 | 767 | 5079 | 14022 |
| | | | | | 176,26 | 0,09 | 7050 | 4 | | 1039 | |
| 110 | 2306-1710-0103 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм | м | 40 | 45,00 | -- | 1800 | -- | 1800 | -- | 1944 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 144 | |
| 111 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 20 | 583,33 | 23,49 | 11667 | 470 | 8218 | 2230 | 15008 |
| | | | | | 148,96 | 5,87 | 2979 | 117 | | 1112 | |
| 112 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 3027,25 | 159,66 | 12109 | 639 | 8491 | 2253 | 15510 |
| | | | | | 744,80 | 37,34 | 2979 | 149 | | 1149 | |
| 113 | 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 18 | 468,70 | 21,51 | 8437 | 387 | 4986 | 2272 | 11565 |
| | | | | | 170,24 | 5,07 | 3064 | 91 | | 857 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 2202135 | 148501 | 1991092 | 80822 | 2335069 |
| | | | | | | | 62542 | 48848 | -- | 52114 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 2433643 | 189592 | 2064961 | 175030 | 2686840 |
| | | | | | | | 179093 | 63140 | -- | 78172 | |
| | Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 650493 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 53019 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 158274 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 312822 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 113958 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 61156 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 825606 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 134 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 158274 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 96831 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 46 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 82122 | | | |
| | Местные материалы - | | | Тенге | | | 14664 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 59272 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 12488 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 168591 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 97 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 82122 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 54765 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 14898 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 1837 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 37956 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | | Тенге | | | 56 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 1800 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 4525 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 61091 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 1837 | | | |
| | Стоимость прочих работ - | | | Тенге | | | 1631554 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 1631554 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | | Тенге | | | 1631554 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 2686842 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 233 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 242233 | | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | 2 686 842 | | | | |
| | Временные здания и сооружения 2%*0,8 | | | Тенге | | | 42 989 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | Тенге | | | 2 729 831 | | | | |
| | Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3% | | | Тенге | | | 90 084 | | | | |
| | Итого с доп.затратами на производство в зимнее время | | | Тенге | | | 2 819 915 | | | | |
| | Итого в текущих ценах 2018г. | | | Тенге | | | 2 819 915 | | | | |
| | Итого в ценах 2019г. с к=2613/2405 | | | Тенге | | | 3 063 798 | | | | |
| | Итого с понижающим коэффициентом 0,9 | | | Тенге | | | 2 757 418 | | | | |
| | НДС 12% | | | Тенге | | | 330 890 | | | | |
| | **Итого по акту с НДС** | | | **Тенге** | | | **3 088 308** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Таныпов М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ПОДРЯДЧИК:**
Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**
Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**
Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"

Наименование объекта: "ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ"

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №111 от 07 октября 2020г
## на устройство разводящего водопровода в селе Бурли за октябрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД | | | | | | | | | |
| 32 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 40 | 1572,80<br>1099,96 | 74,25<br>32,94 | 62912<br>43998 | 2970<br>1318 | 15944 | 44863<br>8622 | 116397 |
| 33 | 2304-0601-0105 РСНБ РК 2015 | Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 17 | 30619,00<br>-- | --<br>-- | 520523<br>-- | --<br>-- | 520523 | --<br>41642 | 562165 |
| 34 | 2304-0601-0104 РСНБ РК 2015 | Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 23 | 26242,00<br>-- | --<br>-- | 603566<br>-- | --<br>-- | 603566 | --<br>48285 | 651851 |
| 35 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 9 | 1327,57<br>1099,96 | 74,25<br>32,94 | 11948<br>9900 | 668<br>296 | 1380 | 10094<br>1763 | 23806 |
| 36 | 2304-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 9 | 14279,00<br>-- | --<br>-- | 128511<br>-- | --<br>-- | 128511 | --<br>10281 | 138792 |
| 37 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 8 | 1055,72<br>856,24 | 24,75<br>10,98 | 8446<br>6850 | 198<br>88 | 1398 | 6868<br>1225 | 16539 |
| 38 | 2304-0501-0126 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 8 | 1352,00<br>-- | --<br>-- | 10816<br>-- | --<br>-- | 10816 | --<br>865 | 11681 |
| 39 | 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 196 | 2267,00<br>-- | --<br>-- | 444332<br>-- | --<br>-- | 444332 | --<br>35547 | 479879 |
| 40 | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 81 | 1151,00<br>-- | --<br>-- | 93231<br>-- | --<br>-- | 93231 | --<br>7458 | 100689 |
| 41 | 2302-0103-0306 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 15 | 1299,00<br>-- | --<br>-- | 19485<br>-- | --<br>-- | 19485 | --<br>1559 | 21044 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2302-0103-0305 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 | шт | 59 | 1055,00<br>-- | --<br>-- | 62245<br>-- | --<br>-- | 62245 | --<br>4980 | 67225 |
| 43 | 2302-0103-0304 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 | шт | 18 | 692,00<br>-- | --<br>-- | 12456<br>-- | --<br>-- | 12456 | --<br>996 | 13452 |
| 44 | 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 примен | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 /СВОБОДНЫЙ ФЛАНЕЦ 1-100-10/ | шт | 153 | 2267,00<br>-- | --<br>-- | 346851<br>-- | --<br>-- | 346851 | --<br>27748 | 374599 |
| 46 | 2302-0103-0306 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 /СВОБОДНЫЙ ФЛАНЕЦ 1-40-16/ | шт | 11 | 1299,00<br>-- | --<br>-- | 14289<br>-- | --<br>-- | 14289 | --<br>1143 | 15432 |
| 47 | 2302-0103-0305 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 /СВОБОДНЫЙ ФЛАНЕЦ 1-32-16/ | шт | 26 | 1055,00<br>-- | --<br>-- | 27430<br>-- | --<br>-- | 27430 | --<br>2194 | 29624 |
| 48 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /применит-но Установка втулок/ | шт | 78 | 1220,53<br>417,73 | 802,80<br>208,27 | 95201<br>32583 | 62619<br>16245 | 1 | 48339<br>11483 | 155024 |
| 49 | 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 113 | 1485,00<br>-- | --<br>-- | 167805<br>-- | --<br>-- | 167805 | --<br>13424 | 181229 |
| 92 | 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка //ДЛЯ ГИЛЬЗ/ | км трубопровода | 0,0393 | 8357396,33<br>453080,00 | 465205,62<br>139308,17 | 328446<br>17806 | 18283<br>5475 | 292357 | 23048<br>28119 | 379613 |
| 93 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка //ДЛЯ ГИЛЬЗ/ | км трубопровода | 0,0096 | 3052300,47<br>325350,00 | 97772,45<br>34139,35 | 29302<br>3123 | 939<br>328 | 25240 | 3417<br>2617 | 35336 |
| 94 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,004 | 745005,05<br>304865,00 | 61478,97<br>20680,94 | 2980<br>1219 | 246<br>83 | 1515 | 1289<br>342 | 4611 |
| 110 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка//ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТВОДОВ | км трубопровода | 0,092 | 2046317,51<br>202924,00 | 92933,19<br>25124,74 | 188261<br>18669 | 8550<br>2311 | 161042 | 20771<br>16723 | 225754 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 3179036<br>134148 | 94472<br>26143 | 2950417<br>-- | 158689<br>267016 | 3604742 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 727496 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 498876 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 160292 | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 158689 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 70895 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 957080 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 154 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 160292 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 2451540 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 2451540 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 196123 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 2647663 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 3604743 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 154 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 160292 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 3179036 | 94472 | 2950417 | 158689 | 3604742 |
| | | | | | | | 134148 | 26143 | -- | 267016 | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 727496 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 498876 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 160292 | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 158689 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 70895 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 957080 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 154 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 160292 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 2451540 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 2451540 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 196123 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 2647663 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 3604743 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 154 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 160292 | | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ | | | Тенге | | | 3 604 743 | | | | |
| | Временные здания и сооружения 2%*0,8 | | | Тенге | | | 57 676 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | Тенге | | | 3 662 419 | | | | |
| | Доп затраты на производство в зимнее время 3.3% | | | Тенге | | | 120 860 | | | | |
| | **Итого с доп затратами на производство в зимнее время** | | | **Тенге** | | | **3 783 279** | | | | |
| | Итого в текущих ценах 2018г | | | Тенге | | | 3 783 279 | | | | |
| | Итого в ценах 2019г с к=2613/2405 | | | Тенге | | | 4 110 480 | | | | |
| | Итого с понижающим коэффициентом 0,9 | | | Тенге | | | 3 699 432 | | | | |
| | НДС 12% | | | Тенге | | | 443 932 | | | | |
| | **Итого по акту с НДС** | | | **Тенге** | | | **4 143 364** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Таныгов М.Ь.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ПОДРЯДЧИК:**
Генеральный директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**
Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**
Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области"

Наименование объекта: "ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА"

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №112 от 07 октября 2020г

## на устройство разводящего водопровода в селе Рыбкино за октябрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД** | | | | | | | | | |
| 86 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с гидравлическим испытанием//ДЛЯ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ/ | км трубопровода | 0,002 | 883557,05<br>304865,00 | 61478,97<br>20680,94 | 1767<br>610 | 123<br>41 | 1034 | 645<br>193 | 2605 |
| 88 | 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка //ДЛЯ ГИЛЬЗ/ | км трубопровода | 0,0017 | 8357396,33<br>453080,00 | 465205,62<br>139308,17 | 14208<br>770 | 791<br>237 | 12647 | 997<br>1216 | 16421 |
| 89 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка //ДЛЯ ГИЛЬЗ/ | км трубопровода | 0,0005 | 3052300,47<br>325350,00 | 97772,45<br>34139,35 | 1526<br>163 | 49<br>17 | 1314 | 178<br>136 | 1840 |
| 90 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,004 | 745005,05<br>304865,00 | 61478,97<br>20680,94 | 2980<br>1219 | 246<br>83 | 1515 | 1289<br>342 | 4611 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 20481<br>2762 | 1209<br>378 | 16510<br>-- | 3109<br>1887 | 25477 |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА №023** | | | | | | | | | |
| 186 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 60 | 1220,53<br>417,73 | 802,80<br>208,27 | 73232<br>25064 | 48168<br>12496 | -- | 37184<br>8833 | 119249 |
| 187 | 2302-0301-1732 РСНБ РК 2015 | Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 60 | 831,00<br>-- | --<br>-- | 49860<br>-- | --<br>-- | 49860 | --<br>3989 | 53849 |
| 188 | 2302-0301-0404 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 60 | 397,00<br>-- | --<br>-- | 23820<br>-- | --<br>-- | 23820 | --<br>1906 | 25726 |
| 189 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 60 | 1898,41<br>1483,23 | 114,60<br>21,96 | 113904<br>88994 | 6876<br>1318 | 18034 | 88505<br>16193 | 218602 |
| 190 | 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 60 | 988,00 | -- | 59280 | -- | 59280 | -- | 64022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4742 | |
| 191 | 2302-0101-2303 РСНБ РК 2015 | Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 25 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (-175 град.С) | шт. | 60 | 96,00 | -- | 5760 | -- | 5760 | -- | 6221 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 461 | |
| 192 | 2302-0301-0311 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 60 | 248,00 | -- | 14880 | -- | 14880 | -- | 16070 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1190 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | Тенге | | | 340736 | 55044 | 171634 | 125689 | 503739 |
| | | | | | | | 114057 | 13814 | -- | 37314 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | | Тенге | | | 361217 | 56253 | 188144 | 128798 | 529216 |
| | | | | | | | 116819 | 14192 | -- | 39201 | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | | Тенге | | | 93713 | | | | |
| Материалы - | | | | Тенге | | | 16510 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | | Тенге | | | | 40700 | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 40293 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 10720 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | | Тенге | | | 144726 | | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | | Тенге | | | 267504 | | | | |
| Материалы - | | | | Тенге | | | 18035 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | | Тенге | | | | 90311 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | | Тенге | | | 153600 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 88505 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 28481 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | | Тенге | | | 384490 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 89 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 90311 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | | Тенге | | | 529216 | | | | |
| Временные здания и сооружения 2%*0,8 | | | | Тенге | | | 8 467 | | | | |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | | | | Тенге | | | 537 683 | | | | |
| Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3% | | | | Тенге | | | 17 744 | | | | |
| Итого с доп затратами на производство в зимнее время | | | | Тенге | | | 555 427 | | | | |
| Итого в текущих ценах 2018г | | | | Тенге | | | 555 427 | | | | |
| Итого в ценах 2019г. с к=2613/2405 | | | | Тенге | | | 603 464 | | | | |
| Итого с понижающим коэффициентом 0,9 | | | | Тенге | | | 543 117 | | | | |
| НДС 12% | | | | Тенге | | | 65 174 | | | | |
| **Итого по акту с НДС** | | | | **Тенге** | | | **608 291** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

_____ **Ганьдон М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ПОДРЯДЧИК:**
Генеральный директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбетиев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**
Эксперт ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Клименко Л.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**
Директор ТОО «КазСтройПроект 2017»

_____ **Никифоров Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)