Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаркаинского района" Жаркаинского района Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, 30

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт здания интерната при СШ им.А.Укубаева по адресу: г.Державинск, Жаркаинский район, переулок Школьный 1

Справка № 1 от "02" июля 2020 г

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за июль 2020 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		205	04.05.2020 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за июль без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	31443511	28074563							3368948	
В том числе за отчетный период	31443511	28074563							3368948	22010458

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Жаркаинского района"

руководитель — Жанабергенов Б.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Асыл НГ"
Директор — Жетеров С.Б.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор — Касенов Б.Н.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "АСП Абу-Нұр"
Директор — Камбеков А.А.

М.п.

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаркаинского района" Жаркаинского района Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, 30
Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой", БИН 000740004136, адрес: г.Кокшетау, Сулейменова, 3
адрес: г.Кокшетау, Акмолинская область
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания интерната при СШ им.А.Укубаева по адресу: г.Державинск, Жаркаинский район, переулок Школьный 1

Договор №205 от 04.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2020 г

(по ресурсному методу)

№ 1 от "02" июля 2020 г

за июль 2020 г

на строительно-монтажные работы

Составлена в текщих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы /Локальная смета №2-1-1/									
			Демонтажные работы 1-го этажа									
			Проемы (АС-27)									
1	8	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	66,78	1121,47	172,60	74892	11526	--	49922	134799
			НР - 72%; СП - 8%			948,87	89,40	63366	5970		9985	
			Внутренняя отделка (АС-27)									
2	10	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**СНЯТИЕ ОТ НАБЕЛОВ**	м2	612,49	172,13	--	105425	--	--	75906	195838
			НР - 72%; СП - 8%			172,13	--	105425	--		14507	
3	11	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	798,14	220,67	--	176125	--	--	126810	327170
			НР - 72%; СП - 8%			220,67	--	176125	--		24235	
			Демонтажные работы 2-го этажа									
			Проемы (АС-29)									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	20	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	44,31	1121,47	172,60	49692	7648	--	33124	89442
			НР - 72%; СП - 8%			948,87	89,40	42044	3961		6625	
			Внутренняя отделка (АС-29)									
5	22	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	СНЯТИЕ ОТ НАБЕЛОВ	м2	238,04	172,13	--	40973	--	--	29500	76111
			НР - 72%; СП - 8%			172,13	--	40973	--		5638	
6	23	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	784,69	220,67	--	173157	--	--	124673	321657
			НР - 72%; СП - 8%			220,67	--	173157	--		23826	
			Демонтажные работы 3-го этажа									
			Проемы (АС-31)									
7	32	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	53,13	1121,47	172,60	59584	9170	--	39718	107246
			НР - 72%; СП - 8%			948,87	89,40	50414	4750		7944	
8	33	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	120,24	1894,31	172,60	227772	20754	--	156793	415330
			НР - 72%; СП - 8%			1721,71	89,40	207018	10749		30765	
			Внутренняя отделка (АС-31)									
9	34	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	СНЯТИЕ ОТ НАБЕЛОВ	м2	360,26	172,13	--	62010	--	--	44647	115190
			НР - 72%; СП - 8%			172,13	--	62010	--		8533	
10	35	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	786,31	220,67	--	173515	--	--	124930	322321
			НР - 72%; СП - 8%			220,67	--	173515	--		23876	
			Кровля (АС-33)									
11	45	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1447,5	171,89	19,68	248804	28485	--	165245	447173
			НР - 72%; СП - 8%			152,21	6,35	220319	9189		33124	
12	46	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1447,5	279,63	1,62	404767	2344	--	289745	750072
			НР - 72%; СП - 8%			278,01	--	402423	--		55561	
13	47	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж керамзитовая гравий	м3 утеплителя	22,5	3489,88	1393,42	78522	31352	--	40043	128051
			НР - 72%; СП - 8%			2096,46	375,36	47170	8446		9485	
			Погрузка и перевозка мусора									
14	53	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	91,3	97,00	--	8856	--		--	9565
			СП - 8%			--	--	--	--		708	
15	54	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	91,3	241,00	--	22003	--		--	23764
			СП - 8%			--	--	--	--		1760	
			Окна									
			3-этаж /АС-62/									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	101	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м2	108	2809,51	216,45	303427	23376	144133	106040	442225
			НР - 72%; СП - 8%			1258,50	105,18	135918	11360		32757	
17	102	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	108	25249,00	--	2726892	--	2726892	--	2945043
			СП - 8%			--	--	--	--		218151	
18	105	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м	п/м	81,1	1321,67	6,32	107188	513	83849	16620	133712
			НР - 72%; СП - 8%			281,46	3,17	22826	257		9905	
19	106	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	81,1	1614,00	--	130895	--	130895	--	141367
			СП - 8%			--	--	--	--		10472	
20	107	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	52	111,00	--	5772	--	5772	--	6234
			СП - 8%			--	--	--	--		462	
			Внутренняя отделка 1-го этажа (АС-52)									
			Потолок									
21	150	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	716,19	2705,14	18,08	1937391	12948	884650	752324	2904892
			НР - 72%; СП - 8%			1451,84	7,12	1039793	5101		215177	
			Стены									
22	154	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1615,1	1246,89	9,41	2013859	15190	679045	953741	3205007
			НР - 72%; СП - 8%			817,05	3,11	1319624	5016		237408	
			Внутренняя отделка 2-го этажа (АС-55)									
			Потолок									
23	158	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	701,8	2705,14	18,08	1898464	12688	866875	737208	2846526
			НР - 72%; СП - 8%			1451,84	7,12	1018901	4999		210854	
			Стены									
24	162	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1757,25	1246,89	9,41	2191105	16527	738810	1037682	3487090
			НР - 72%; СП - 8%			817,05	3,11	1435768	5457		258303	
			Внутренняя отделка 3-го этажа (АС-58)									
			Стены									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	170	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2447,24	1246,89	9,41	3051449	23016	1028906	1445132	4856307
			НР - 72%; СП - 8%			817,05	3,11	1999527	7600		359726	
			Вентшахта									
26	174	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	5,88	43113,66	2526,60	253508	14856	142010	73892	353592
			НР - 72%; СП - 8%			16435,69	1018,00	96642	5986		26192	
27	175	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стеньи другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02928	351828,04	2829,26	10302	83	7896	1692	12953
			НР - 72%; СП - 8%			79323,78	931,50	2323	27		959	
			Кровля (АС-65)									
28	207	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	4,962	25044,00	--	124268	--	124268	--	134210
			СП - 8%			--	--	--	--		9941	
29	210	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	51	3167,68	31,47	161552	1605	63078	70316	250417
			НР - 72%; СП - 8%			1899,40	15,53	96869	792		18549	
			РАЗДЕЛ 2. Отопление и вентиляция /Локальная смета №2-1-3/									
			Демонтажные работы									
30	41	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	172	1133,45	49,95	194954	8592	--	137385	358925
			НР - 72%; СП - 8%			1083,50	25,87	186362	4450		26587	
31	42	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	1608	415,68	3,12	668411	5019	51998	441541	1198748
			НР - 72%; СП - 8%			380,22	1,16	611394	1857		88796	
			РАЗДЕЛ 3. Электрооборудование и электроосвещение /Локальная смета №2-1-4/									
			Кабели									
32	66	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первогопровода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1610	108,23	1,22	174252	1962	18065	111072	308149
			НР - 72%; СП - 8%			95,79	0,03	154225	41		22826	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	67	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладкапервого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1600	130,61	1,29	208970	2058	26585	129897	365976
			НР - 72%; СП - 8%			112,70	0,05	180327	85		27109	
34	68	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ16442-80	км	1,24	192947,00	--	239254	--	239254	--	258395
			СП - 8%			--	--	--	--		19140	
35	69	2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ16442-80	км	1,57	297270,00	--	466714	--	466714	--	504051
			СП - 8%			--	--	--	--		37337	
36	70	2306-0145-1703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ16442-80	км	0,36	268593,00	--	96693	--	96693	--	104429
			СП - 8%			--	--	--	--		7735	
37	71	2306-0145-1901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ16442-80	км	0,04	329526,00	--	13181	--	13181	--	14236
			СП - 8%			--	--	--	--		1054	
			Трубы									
38	87	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2840	300,14	2,45	852392	6944	39963	580167	1547164
			НР - 72%; СП - 8%			283,62	0,11	805485	302		114605	
39	88	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2840	29,00	--	82360	--	82360	--	88949
			СП - 8%			--	--	--	--		6589	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								29932326
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				10869944				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					256655			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					96394			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8661892		
			- Перевозка грузов	тенге				30859				
			- Накладные расходы	тенге							7895765	
			- Сметная прибыль	тенге							2217206	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								29 932 326
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10 869 944				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					256 655			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					96 394			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8 661 892		
			- Перевозка грузов	Тенге				30 859				
			- Оборудование	Тенге						0		
			- Накладные расходы	Тенге							7 895 765	
			- Сметная прибыль	Тенге							2 217 206	
			Временные здания и сооружения 1,2%				359 188					

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО с временными:				30 291 514					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,96%				290 799					
			ИТОГО с зимними:									
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020Г.:	Тенге			30 582 313					
			Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)				30 582 313					
			ИТОГО в ценах на 2020 года:				611 646					
			ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=194654022,29/216282247:	Тенге			31 193 959					
			НДС (12%):				28 074 563					
			ИТОГО С НДС (12%):	Тенге			3 368 948					
			Авансовый платеж (30%)	Тенге			31 443 511					
				Тенге			9 433 053					

100110

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Жаркаинского района"

Руководитель

Жанабергенов Б.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор

Касенов Б.Н.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Асыл НГ"

Директор

Жетеров С.Б.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "АСП Абу-Нур"

Директор

Камбеков А.А.

М.п.