Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаркаинского района" Жаркаинского района Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, 30

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт здания интерната при СШ им.А.Укубаева по адресу: г.Державинск, Жаркаинский район, переулок Школьный 1

Справка № 3 от "25" августа 2020 г

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за август 2020 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		205	04.05.2020 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**95820907**	**36715220**							**4405826**	
В том числе за отчетный период	**95820907**	**36715220**							**4405826**	**41121046**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Жаркаинского района"

руководитель Жанабергенов Б.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Асыл НГ"
Директор Жетеров С.Б.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор Касенов Б.Н.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "АСП Абу-Нур"
Директор Камбеков А.А.

М.п.

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаркаинского района" Жаркаинского района Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, 30
Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой", БИН 000740004136, адрес: г.Кокшетау, Сулейменова, 3
адрес: г.Кокшетау, Акмолинская область
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания интерната при СШ им.А.Укубаева по адресу: г.Державинск, Жаркаинский район, переулок Школьный 1

Договор №205 от 04.05.2020г

Акт приемки выполненных работ за август 2020 г

(по ресурсному методу)

№ 3 от "25" августа 2020 г

за август 2020 г

на строительно-монтажные работы

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы /Локальная смета №2-1-1/									
			Дверные блоки внутренних стенах									
			1-этаж /АС-60/									
1	68	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-17П с декоративной облицовкой бумажнослоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,914	5378,00 --	-- --	26427 --	-- --	26427	-- 2114	28542
2	69	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	41,58	9863,00 --	-- --	410104 --	-- --	410104	-- 32808	442912
3	70	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	11,76	13941,00 --	-- --	163946 --	-- --	163946	-- 13116	177062
4	71	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	62	500,00 --	-- --	31000 --	-- --	31000	-- 2480	33480
5	72	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	31	3306,00 --	-- --	102486 --	-- --	102486	-- 8199	110685
			2-этаж /АС-61/									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	74	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	34,02	9863,00 --	-- --	335539 --	-- --	335539	-- 26843	362382
7	75	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	11,76	13941,00 --	-- --	163946 --	-- --	163946	-- 13116	177062
8	76	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	50	500,00 --	-- --	25000 --	-- --	25000	-- 2000	27000
9	77	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	25	3306,00 --	-- --	82650 --	-- --	82650	-- 6612	89262
			3-этаж /АС-62/									
10	79	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	47,25	9863,00 --	-- --	466027 --	-- --	466027	-- 37282	503309
11	80	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	6,72	13941,00 --	-- --	93684 --	-- --	93684	-- 7495	101178
12	81	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	58	500,00 --	-- --	29000 --	-- --	29000	-- 2320	31320
13	82	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	29	3306,00 --	-- --	95874 --	-- --	95874	-- 7670	103544
			Полы 1-го этажа (АС-60)		1пп-Кг							
14	115	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	152,92	5119,61 1263,55	167,86 77,45	782891 193223	25669 11844	563999	147648 74443	1004982
			Полы 2-го этажа (АС-61)		1пп-Кг							
15	130	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	21,31	5119,61 1263,55	167,86 77,45	109099 26926	3577 1651	78596	20575 10374	140048
			Полы 3-го этажа (АС-62)		1пп-Кг							
16	140	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	136,26	5119,61 1263,55	167,86 77,45	697598 172172	22873 10554	502553	131562 66333	895494
			Внутренняя отделка 1-го этажа (АС-52)		Стены							
17	157	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая бет установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу бетону	м2 поверхности облицовки	85,93	4157,58 1748,18	43,73 21,59	357261 150221	3758 1855	203282	109495 37340	504096

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Внутренняя отделка 2-го этажа (АС-55)									
					Стены							
18	165	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	37,45	4157,58 1748,18	43,73 21,59	155701 65469	1638 809	88594	47720 16274	219695
			Внутренняя отделка 3-го этажа (АС-58)									
					Стены							
19	173	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястрыи откосы (без карнизных, плинтусныхи угловых плиток). Облицовка гладкая без установкиплиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичуи бетону	м2 поверхности облицовки	46,21	4157,58 1748,18	43,73 21,59	192122 80783	2021 998	109318	58882 20080	271085
			Кровля (АС-65)									
20	195	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	777,7	725,01 270,23	129,24 33,47	563841 210156	100514 26026	253171	170051 58711	792603
21	196	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К-5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять накажный 1 мм изменения толщиныв норме 11-120101-1701	м2 стяжки	777,7	106,33 5,00	9,55 2,59	82692 3892	7427 2012	71373	4251 6955	93898
22	205	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,6705	9022,64 1056,67	73,29 33,03	60185 7048	489 220	52648	5234 5234	70653
23	209	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1447,5	314,92 40,05	3,40 1,53	455842 57977	4920 2219	392945	43341 39935	539118
24	213	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	280	995,71 394,02	14,70 3,82	278799 110327	4116 1070	164356	80206 28720	387725
25	214	2110-0102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка КОНУСНАЯ	шт.	4	1946,00 --	-- --	7784 --	-- --	7784	-- 623	8407
26	215	2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	364,00 --	-- --	728 --	-- --	728	-- 58	786
			Ходовой настил переходной мостик									
			Водосточная труба (АС-66)									
27	224	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	30	1839,00 --	-- --	55170 --	-- --	55170	-- 4414	59584
28	225	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	10	1833,00	--	18330	--	18330	--	19796

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1466	
29	226	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125мм	шт.	280	757,00 --	-- --	211960 --	-- --	211960	-- 16957	228917
30	227	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	150	1010,00 --	-- --	151500 --	-- --	151500	-- 12120	163620
31	228	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125мм	шт.	4	3913,00 --	-- --	15652 --	-- --	15652	-- 1252	16904
			Слуховые окна 4шт									
32	229	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	9612,49 8075,76	1080,33 460,90	38450 32303	4321 1844	1826	24586 5043	68078
33	230	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от75 мм до 150 мм, толщиной 44 мми более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/СТРОПИЛА, РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА/	м3	0,7622	54844,00 --	-- --	41802 --	-- --	41802	-- 3344	45146
34	231	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/	м3	0,2266	55211,00 --	-- --	12511 --	-- --	12511	-- 1001	13512
35	232	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОПОРНЫЙ БРУС/	м3	0,01648	53011,00 --	-- --	874 --	-- --	874	-- 70	944
36	233	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2сорта ГОСТ 8486-86 /ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК/	м3	0,17716	50382,00 --	-- --	8926 --	-- --	8926	-- 714	9640
37	234	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3	1,18244	8624,21 2596,56	53,08 23,66	10198 3070	63 28	7065	2231 994	13423

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	236	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,6	3257,70 1291,06	17,67 4,66	60593 24014	329 87	36250	17352 6236	84181
39	238	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8	295,00 --	-- --	2360 --	-- --	2360	-- 189	2549
40	239	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	8	503,00 --	-- --	4024 --	-- --	4024	-- 322	4346
41	240	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	827,00 --	-- --	3308 --	-- --	3308	-- 265	3573
42	242	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	12,64	997,30 776,37	3,06 1,52	12606 9813	39 19	2754	7079 1575	21260
			РАЗДЕЛ 2. Включаемые виды работ /Локальная смета 2-1-1/									
			Кровля (АС-65)									
45	1	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное проф.листом толщ. 0,7мм. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1447,5	5729,56 2316,54	126,20 35,78	8293538 3353187	182673 51797	4757678	2451588 859610	11604736
46	2	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	170	3257,70 1291,06	17,67 4,66	553809 219480	3005 792	331324	158596 56992	769397
47	3	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие слуховых окон проф.листом толщ. 0,7мм. Устройство с оконной рамой	м2 кровли	23,24	5729,56 2316,54	126,20 35,78	133155 53836	2933 832	76386	39361 13801	186317
			Фасад (АС-34,37,39)									
48	4	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	1363,1	2915,63 1721,77	22,27 3,99	3974295 2346948	30355 5443	1596992	1693722 453441	6121459
49	5	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	1363,1	2324,61	4,21	3168674	5733	2727699	314680	5762023

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						319,30	1,33	435242	1814		278668	
50	6	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	1363,1	832,41 481,19	3,42 1,33	1134656 655914	4657 1814	474085	473564 128658	1736878
51	7	Коммерческое предложение ТОО "RoofArt"	Сайдинг металлический 226х6000 мм L 6000мм (RAL 1014 (слоновая кость))	м2	1363,1	2232,14 --	-- --	3042634 --	-- --	3042634	-- 243411	3286045
52	8	Коммерческое предложение ТОО "RoofArt"	Завершающая планка сложная 3000 мм (RAL 1014 (слоновая кость))	шт	191,23176	1626,79 --	-- --	311093 --	-- --	311093	-- 24887	335981
53	9	Коммерческое предложение ТОО "RoofArt"	Начальная планка сайдинга 3000 мм (RAL 8017 (шоколадно-коричневый))	п.м.	94,022283	1626,79 --	-- --	152954 --	-- --	152954	-- 12236	165190
54	10	Коммерческое предложение ТОО "RoofArt"	Планка стыковочная сложная 75х3000мм	шт	119,51985	1626,79 --	-- --	194433 --	-- --	194433	-- 15555	209988
55	11	Коммерческое предложение ТОО "RoofArt"	Планка угла наружного 75х75х3000 мм	шт	25,497568	1626,79 --	-- --	41479 --	-- --	41479	-- 3318	44797
56	12	Коммерческое предложение ТОО "RoofArt"	Откосы	п.м.	1720,6078	1626,79 --	-- --	2799060 --	-- --	2799060	-- 223925	3022985
57	13	Коммерческое предложение ТОО "RoofArt"	Поддон для сайдинга	п.м.	24	1626,79 --	-- --	39043 --	-- --	39043	-- 3123	42166
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								39144757
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				11052941				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					470847			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					156724			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						16650394		
			- Перевозка грузов	тенге							8070956	
			- Накладные расходы	тенге							2899610	
			- Сметная прибыль	тенге								
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								39 144 757
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11 052 941				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					470 847			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					156 724			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16 650 394		
			- Перевозка грузов	Тенге				0				
			- Оборудование	Тенге						0		

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	Тенге							8 070 956	
			- Сметная прибыль	Тенге							2 899 610	
			Временные здания и сооружения 1,2%				469 737					
			ИТОГО с временными:				39 614 494					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,96%				380 299					
			ИТОГО с зимними:				39 994 793					
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020Г.:	Тенге			39 994 793					
			Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)				799 896					
			ИТОГО в ценах на 2020 года:	Тенге			40 794 689					
			ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=194654022,29/216282247:				36 715 220					
			НДС (12%):	Тенге			4 405 826					
			ИТОГО С НДС (12%):	Тенге			41 121 046					
			Сумма не предъявляемая к оплате согласно протокола замены:	Тенге			15 006					

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Жарканинского района"

Руководитель Жанабергенов Б.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "Кокшетау Хлебстрой"

Директор Касенов Б.Н.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Асыл НГ"
Директор Жетеров С.Б.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "АСТАНА Абу-Нур"
Директор Камбеков А.А.

М.п.