Заказчик: ГУ "Средняя школа №19 отдела образования акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная", расположенного в г.Костанай по ул.Волынова, 9

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№34	11.05.20				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная"	125 008 639	66 980 928							8 037 711	75 018 639

Подрядчик:
ТОО "Елена Д", БИН 980340000974

Директор _____ **Марар И.В.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Компания Курылыс көмек"БИН 050240005195

Эксперт _____ **Маканов М.К.**

KZ41VJE0002817I;

Заказчик:
ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная", БИН 961240000543

Директор _____ **Шагабутдинова Н.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский проектный И.Ц.", БИН 070140002507

Директор _____ **Жауханов Ф.Б.**

"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г. Цены региона Костанайская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата г.Костаная"** Форма

Подрядчик: **ТОО "Елена Д"**

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная" по адресу: г. Костанай, ул. Волынова,9**

Объект : Общестроительные работы

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 2020-05-11**

Акт приемки выполненных работ №6

за 1.07.2020-31.07.2020

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	450	1706,77	160,37	768046	72168	–	527038	1398691
						1546,4	80,26	695878	36119	–	103607	
2	2	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	118	1012,63	160,37	119490	18924	–	79227	214614
						852,25	80,26	100566	9471	–	15897	
3	12	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	1353,1	154,5	–	209059	–	–	150522	388347
						154,5	–	209059	–	–	28766	
4	13	1106-0101-0101	Демонтаж отмостки НР = 72 % К=0,100; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	11,8	1804,66	867,2	21295	10233	–	9491	33249
						937,46	179,66	11062	2120	–	2463	
			Итого по разделу 1					**2 034 901**				
			в том числе									

		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 016 565					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					101 325					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					47 710					
		- накладные расходы, тенге					766 278					
		в т.ч. зарплата, тенге					68 965					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					150 733					
		Раздел 2 Фасад										
5	28 1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	1935	2700,2	13,89	5224896	26872	1590133	2601035	8452005
					1864,54	2,41	3607891	4658	–	626074	
6	29 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012	м3	142,8	10835		1547238		1547238	–	1671017
					–		–		–	123779	
7	30 2910-1000-1000 (пл)	Металлосайдинг	м2	1935	2633,93		5096655		5096655	–	5504387
					–		–		–	407732	
8	31 2110-0404-0102	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2	м2	1428	96		137088		137088	–	148055
					–		–		–	10967	
9	32 2106-0902-0103	Профиль направляющий ПН-3 для монтажа , оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	3136	159		498624		498624	–	538514
					–		–		–	39890	
10	33 2113-0211-0802	Кронштейн крепежный ККУ 160*100*80	шт.	4808	73		350984		350984	–	379063
					–		–		–	28079	
11	39 1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	54	2621,17	8,65	141543	467	75326	47398	204056
					1217,59	1,5	65750	81	–	15115	

12	40	2910-1000-1000 (пл)	Металлосайдинг	м2	54	2633,93		142232		142232	–	153611
						–		–		–	11379	
13	41	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	790	663,28	1,84	523990	1451	160136	261423	848246
						458,74	0,87	362403	685	–	62833	
			Итого по разделу 2					**17 898 954**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 036 044				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					28 790				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 424				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 598 416				
			- накладные расходы, тенге					2 909 856				
			в т.ч. зарплата, тенге					261 887				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 325 848				
			Раздел 3 Кровля									
			3.1 Чердак									
14	42	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	2160	327,07	12,56	706478	27129	517752	120810	893471
						74,81	2,87	161597	6194	–	66183	
15	44	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	2160	847,32	52,57	1830206	113553	654667	782274	2821478
						491,66	11,35	1061986	24506	–	208998	
16	45	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 К=0,200;	м3	432	23983		10360656		10360656	–	11189508
						–		–		–	828852	
			3.2 Кровля									
17	48	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	19,483	86467,07	1377	1684638	26828	1233694	312912	2157354

					21768,52	538,11	424116	10484	–	159804		
18	49 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	17,616	81752,61	1279,97	1440154	22548	1116404	223533	1796782	
					17098,21	525,72	301202	9261	–	133095		
19	50 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка-обрешетка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	11,25	92674,58	1001,96	1042589	11272	777686	186227	1327121	
					22544,98	446,04	253631	5018	–	98305		
20	51 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам-лежень НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	2,42	82080,17	1279,75	198634	3097	154159	30709	247690	
					17098,35	526,03	41378	1273	–	18347		
21	52 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	2310	305,28	2,58	705189	5969	627005	53826	819736	
					31,26	1,1	72215	2543	–	60721		
22	53 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	39,519	8771,91	55,72	346657	2202	311873	24134	400454	
					824,46	23,74	32582	938	–	29663		
23	54 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	1746	4630	20,79	8083978	36307	6942238	805190	9600301	
					633,12	7,38	1105433	12887	–	711133		
	3.3 Водосток											
24	66 2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	244	861		210084		210084	–	226891	
					–		–		–	16807		

		Итого по разделу 3				**31 480 786**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 454 140					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				248 905					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				73 104					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				22 906 218					
		- накладные расходы, тенге				2 539 615					
		в т.ч. зарплата, тенге				228 565					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				2 331 908					
		Раздел 4 Перегородки и перемычки									
25	79 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 72 %	м3	7	24286,43	1992,71	170005	13949	128386	21869	207224
					3952,86	386,14	27670	2703	–	15350	
26	80 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23848	221704		52872		52872	–	57102
					–		–		–	4230	
27	81 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	92,33333	5290,52	244,99	488491	22621	350013	86802	621316
					1254,77	50,92	115857	4702	–	46023	
28	82 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 72 %	шт. сборных конструкций	9	444,33	250,22	3999	2252	311	1379	5808
					159,56	53,22	1436	479	–	430	
29	83 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,1092	78207		8540		8540	–	9223
					–		–		–	683	
30	84 1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек НР = 72 %	т металлоконструкций перемычек	0,02188	217093,24	2010,97	4750	44	870	2775	8127
					175319,93	822,67	3836	18	–	602	

31	85	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01708	249146		4255		4255	–	4595
						–		–		–	340	
32	86	2105-0103-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 12 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0048	1410688		6771		6771	–	7313
						–		–		–	542	
			Итого по разделу 4					**920 708**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					148 799				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38 866				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 902				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					552 018				
			- накладные расходы, тенге					112 825				
			в т.ч. зарплата, тенге					10 154				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					68 200				
			Раздел 6 Усиление стен и покрытий									
			6.1 Стены									
33	94	1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР = 72 %	т	0,67168	529457,48	4335,4	355626	2912	220540	95936	487687
						196781,21	1593,02	132174	1070	–	36125	
			Итого по разделу 6					**487 687**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					132 174				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 912				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 070				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					220 540				
			- накладные расходы, тенге					95 936				
			в т.ч. зарплата, тенге					8 634				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					36 125				
			Раздел 8 Проемы									

34	149	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	107,04	2025,11	163,74	216768	17527	105026	73737	313745
						880,18	76,59	94215	8198	–	23240	
35	150	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	107,04	23334,48		2497723		2497723	–	2697541
						–		–		–	199818	
			Итого по разделу 8					**3 011 286**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					94 215				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 527				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 198				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 602 749				
			- накладные расходы, тенге					73 737				
			в т.ч. зарплата, тенге					6 636				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					223 058				
			Раздел 9 Отделка помещений									
36	183	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	350	788,41	4,67	275945	1635	99058	126539	434683
						500,72	1,42	175252	497	–	32199	
			9.2 Стены									
37	186	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,7	936,4	54,95	120515	7072	30473	63899	199167
						644,68	44,9	82970	5779	–	14753	

38	187	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	128,7	97,17	0,74	12506	95	1151	8140	22298
						87,49	0,35	11260	45	–	1652	
39	188	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	764	1071,41	7,29	818558	5566	325804	352002	1264205
						637,68	2,23	487188	1704	–	93645	
			Итого по разделу 9					**1 920 353**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					756 670				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 368				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 025				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					456 486				
			- накладные расходы, тенге					550 580				
			в т.ч. зарплата, тенге					49 552				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					142 249				
			Раздел 13 Отмостка									
40	335	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР = 72 %	м бортового камня	68,3	1421,83	30,63	97111	2092	46487	35498	143218
						710,57	11,29	48532	771	–	10609	
41	336	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,0928	36704		40110		40110	–	43319
						–		–		–	3209	
			Итого по разделу 13					**186 537**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 532				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 092				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					771				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	86 597	
- накладные расходы, тенге	35 498	
в т.ч. зарплата, тенге	3 195	
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 818	
Итого по акту	**57 941 212**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 687 139	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	454 785	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	152 204	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 423 024	
- накладные расходы, тенге	7 084 325	
в т.ч. зарплата, тенге	637 588	
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 291 939	
Всего		**57 941 212**
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8		**695 295**
Итого		**58 636 507**
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2%)		**1 290 003**
Итого		**59 926 510**
Непридвиденные работы и затраты (2%)		**1198530**
Итого		**61 125 040**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)		**64 181 292**
Итого с понижающим коэффициентом (к=0,8999)		**57756745**
НДС (12 %)		6 930 809
Итого		**64 687 554**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Елена Д"

Прораб _____ **Емелюшин А.И.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная"

Директор _____ **Шагабутдинова Н.С.**

Технический надзор: ТОО "Компания Курылыс комек"

Эксперт _____ **Макаров М.К.**

Авторский надзор: "ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор _____ **Жауханов Ф.Б.**

"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г. Цены региона Костанайская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата г.Костаная"** Форма

Подрядчик: **ТОО "Елена Д"**

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная" по адресу: г. Костанай, ул. Волынова,9**

Объект : Водопровод и канализация

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 2020-05-11**

Акт приемки выполненных работ №7

за 1.07.2020-31.07.2020

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод									
			1.1 Ниже 0.00									
1	22	1116-0301-0209	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	25	5878,28	73,8	146957	1845	125119	14892	174797
						799,72	27,6	19993	690	–	12948	
2	23	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	32	4977,97	46,53	159295	1489	137222	15238	188496
						643,25	18,13	20584	580	–	13963	
3	27	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	20	1715,4	20,05	34308	401	25556	6124	43667
						417,55	7,7	8351	154	–	3235	
4	28	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537		26850		26850	–	28998

						–		–		–	2148	
	1.2 Выше 0.00											
5	39	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	45	1651,16	19,44	74302	875	10474	45331	129204
						1398,96	0,16	62953	7	–	9571	
6	40	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	70	1461,04	16,14	102273	1130	10423	65323	181004
						1296	0,1	90720	7	–	13408	
7	41	2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	40		400		400	–	432
						–		–		–	32	
8	42	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	23		598		598	–	646
						–		–		–	48	
9	43	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	59	812		47908		47908	–	51741
						–		–		–	3833	
10	44	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	13		910		910	–	983
						–		–		–	73	
11	45	2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	16		192		192	–	207
						–		–		–	15	

12	46	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	242		12100		12100	–	13068
						–		–		–	968	
13	47	2302-0401-0301	Адаптер DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	162		5508		5508	–	5949
						–		–		–	441	
14	48	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	140	7		980		980	–	1058
						–		–		–	78	
			Итого по разделу 1					**820 250**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					202 601				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 740				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 438				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					404 240				
			- накладные расходы, тенге					146 908				
			в т.ч. зарплата, тенге					13 222				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					60 761				
			Раздел 2 Система Т3									
			2.1 Ниже 0.00									
15	60	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45	537		24165		24165	–	26098
						–		–		–	1933	
			2.2 Выше 0.00									
16	70	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	40	1690,75	19,45	67630	778	10894	40294	116558
						1398,95	0,15	55958	6	–	8634	

17	71	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	60	1474,9	16,15	88494	969	9765	55991	156044
						1296	0,08	77760	5	–	11559	
18	73	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	3854		115620		115620	–	124870
						–		–		–	9250	
19	74	2302-0401-0802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	149		4172		4172	–	4506
						–		–		–	334	
20	76	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	13		650		650	–	702
						–		–		–	52	
21	77	2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	16		160		160	–	173
						–		–		–	13	
22	78	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	23		230		230	–	248
						–		–		–	18	
23	79	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	140	7		980		980	–	1058
						–		–		–	78	

Итого по разделу 2 **430 257**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 133 718
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 747
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11

		- материалы, изделия и конструкции, тенге					166 636				
		- накладные расходы, тенге					96 285				
		в т.ч. зарплата, тенге					8 666				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					31 871				
		Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация									
		3.1 1									
24	83 1116-0201-0102	Трубопроводы из канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях(выпуск) НР = 72 %	м трубопровода	29	1005,1	40,31	29148	1169	4451	17314	50179
					811,31	17,9	23528	519	–	3717	
25	84 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	29	1101		31929		31929	–	34483
					–		–		–	2554	
26	85 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	180	1836,28	9,13	330531	1643	199158	93869	458352
					720,72	3,58	129730	644	–	33952	
27	86 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	135	998	3,96	134730	535	32728	73218	224584
					751,61	1,67	101467	225	–	16636	
28	87 2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	14	287		4018		4018	–	4339
					–		–		–	321	
29	88 2302-0303-2606	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	49	1859		91091		91091	–	98378
					–		–		–	7287	
30	89 2302-0303-2602	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	486		10206		10206	–	11022

						–	–	–	816	
31	90	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	37	72	2664	2664	–	2877
						–	–	–	213	
32	92	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	30	202	6060	6060	–	6545
						–	–	–	485	
33	93	2302-0601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	13	60	780	780	–	842
						–	–	–	62	
34	94	2302-0403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	9	300	2700	2700	–	2916
						–	–	–	216	
35	96	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 /прочистка/	шт.	13	484	6292	6292	–	6795
						–	–	–	503	
36	97	2302-0403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013/прочистка/	шт.	5	300	1500	1500	–	1620
						–	–	–	120	
37	98	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	76	537	40812	40812	–	44077
						–	–	–	3265	
38	102	2302-0302-8706	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	956	10516	10516	–	11357
						–	–	–	841	
39	103	2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	9	150	1350	1350	–	1458
						–	–	–	108	

40	104	2302-0403-2601	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	90	95	8550	8550	–	9234
						–	–	–	684	
41	105	2302-0403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	48	148	7104	7104	–	7672
						–	–	–	568	
42	106	2302-0304-2610	Муфта противопожарная , DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	2175	65250	65250	–	70470
						–	–	–	5220	
43	107	2302-0304-2606	Муфта противопожарная DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	831	12465	12465	–	13462
						–	–	–	997	
44	108	2302-0601-0103	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	6	220	1320	1320	–	1426
						–	–	–	106	

Итого по разделу 3	**1 062 088**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	254 725
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 347
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 388
- материалы, изделия и конструкции, тенге	540 944
- накладные расходы, тенге	184 401
в т.ч. зарплата, тенге	16 596
- сметная прибыль (8 %), тенге	78 671

Итого по акту	**2 312 595**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	591 044
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 834
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 837
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 111 820
- накладные расходы, тенге	427 594
в т.ч. зарплата, тенге	38 484
- сметная прибыль (8 %), тенге	171 303

Всего	**2 312 595**
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	**27 751**
Итого	**2 340 346**
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2%)	**51 488**
Итого	**2 391 834**
Непридвиденные работы и затраты (2%)	**47837**
Итого	**2 439 670**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**2 561 654**
Итого с понижающим коэффициентом (к=0,8999)	**2305232,4**
НДС (12 %)	276 628
Итого	**2 581 860**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Елена Д"

Прораб _____ **Емелюшин А.И.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная"

Директор _____ **Шагабутдинова Н.С.**

Технический надзор: ТОО "Компания Курылыс лөмек"

Эксперт _____ **Маканов М.К.**

Авторский надзор: ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор _____ **Жауханов Ф.Б.**

"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г. Цены региона Костанайская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата г.Костаная"** Форма

Подрядчик: **ТОО "Елена Д"**

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная" по адресу: г. Костанай, ул. Волынова,9**

Объект : Электрооборудование и электроосвещение

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 2020-05-11**

Акт приемки выполненных работ №8

за 1.07.2020-31.07.2020

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 2 Электроснабжение									
			2.2 ЩС 1,2,3,4,5									
1	17	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	4034	1375	16136	5500	340	8805	26936
						2574	483,25	10296	1933	–	1995	
2	18	2307-0201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	3823		11469		11469	–	12387
						–		–		–	918	
3	19	2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942		2942		2942	–	3177
						–		–		–	235	
			2.3 ЩС 1к, 2к									

4	24	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	4034,5	1375,5	8069	2751	170	4402	13469
						2574	483	5148	966	–	998	
5	25	2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	2942		5884		5884	–	6355
						–		–		–	471	
		2.5 ЩС кух										
6	36	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4033	1375	4033	1375	84	2202	6734
						2574	484	2574	484	–	499	
7	37	2307-0201-0120	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6029		6029		6029	–	6511
						–		–		–	482	
		2.9 Электроустановочные изделия										
8	57	2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	57	42		2394		2394	–	2586
						–		–		–	192	
		2.10 Кабельные изделия										
9	58	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	750	315,97	146,66	236975	109997	34053	90042	353178
						123,9	42,85	92925	32134	–	26161	
10	59	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	366	348,66	2,64	127610	966	56372	50833	192718

						192	0,9	70272	330	–	14275	
11	60	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	995814		39833		39833	–	43020
						–		–		–	3187	
12	63	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26	446070		115978		115978	–	125256
						–		–		–	9278	
13	64	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,066	692134		45681		45681	–	49335
						–		–		–	3654	
14	65	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,75	268999		201749		201749	–	217889
						–		–		–	16140	
		2.11 Изделия для прокладки кабеля										
15	73	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	50	328,36	29,68	16418	1484	3534	8565	26982
						228	9,92	11400	496	–	1999	
16	74	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	50	171		8550		8550	–	9234
						–		–		–	684	
17	75	1308-0206-1908	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	6	361,17	39,67	2167	238	417	1146	3578
						252	13,33	1512	80	–	265	
18	76	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	6	300		1800		1800	–	1944

						–		–		–	144
		Итого по разделу 2					**1 101 289**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					194 127				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					122 311				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					36 423				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					537 279				
		- накладные расходы, тенге					165 995				
		в т.ч. зарплата, тенге					14 940				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					81 577				
		Раздел 3 Электроосвещение									
		3.1 ЩАО3									
19	80	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4033	1375	4033	1375	84	2202	6734
						2574	484	2574	484	–	499	
20	81	2307-0201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	1	774		774		774	–	836
						–		–		–	62	
		3.2 ЩО 1 ЩАО 1										
21	85	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	4023	1375,5	8046	2751	147	4402	13444
						2574	483	5148	966	–	996	
22	86	2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	2059		4118		4118	–	4447
						–		–		–	329	
		3.3 ЩАО 2										
23	90	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4033	1375	4033	1375	84	2202	6734

					2574	484	2574	484	–	499	
24	91	2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2059		2059		2059	–	2224
						–		–		–	165	
		3.4 ЩО2,3,4										
25	95	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	3	4034	1375,33	12102	4126	254	6604	20202
						2574	483,33	7722	1450	–	1496	
26	96	2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	2942		8826		8826	–	9532
						–		–		–	706	
		3.5 ЩО5										
27	100	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4033	1375	4033	1375	84	2202	6734
						2574	484	2574	484	–	499	
28	101	2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942		2942		2942	–	3177
						–		–		–	235	
		3.6 ЩАО5,6										
29	105	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4033	1375	4033	1375	84	2202	6734
						2574	484	2574	484	–	499	
30	106	2307-0201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1285		1285		1285	–	1388
						–		–		–	103	
		3.9 Электроустановочные изделия										

31	134	2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	100	42		4200		4200	–	4536
						–		–		–	336	
			3.10 Кабели и трубы									
32	136	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	1100	350,38	2,64	385420	2903	171317	152779	581255
						192	0,9	211200	993	–	43056	
33	139	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,1	187355		206091		206091	–	222578
						–		–		–	16487	
			Итого по разделу 3					**890 555**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					234 366				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 280				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 345				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					402 349				
			- накладные расходы, тенге					172 593				
			в т.ч. зарплата, тенге					15 533				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					65 967				
			Итого по акту					**1 991 844**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					428 493				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					137 591				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					41 768				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					939 628				
			- накладные расходы, тенге					338 588				
			в т.ч. зарплата, тенге					30 473				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					147 544				
			Всего						**1 991 844**			

Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	23 902
Итого	2 015 746
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2%)	44 346
Итого	2 060 093
Непридвиденные работы и затраты (2%)	41202
Итого	2 101 294
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	2 206 359
Итого с понижающим коэффициентом (к=0,8999)	1985502,6
НДС (12 %)	238 260
Итого	2 223 763

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Елена Д"

Прораб _____ **Емелюшин А.И.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная"

Директор _____ **Шагабутдинова Н.С.**

Технический надзор: ТОО "Компания Құрылыс лөмек"

Эксперт _____ **Маканов М.К.**

Авторский надзор: ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор _____ **Жауханов Ф.Б.**

"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г. Цены региона Костанайская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата г.Костаная"** Форма

Подрядчик: **ТОО "Елена Д"**

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная" по адресу: г. Костанай, ул. Волынова,9**

Объект : Отопление и вентиляция

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 2020-05-11**

Акт приемки выполненных работ №9

за 1.07.2020-31.07.2020

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	35,64	429,32	15,54	15301	554	–	10817	28207
						413,78	7,77	14747	277	–	2089	
2	2	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х150 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	решетка	98	367,88	9	36052	882	–	25584	66567
						358,88	3,71	35170	364	–	4931	
			Итого по разделу 1					**94 774**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					49 917				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 436				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					641				
			- накладные расходы, тенге					36 401				

в т.ч. зарплата, тенге	3 276
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 020

Итого по акту	**94 774**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	49 917
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 436
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	641
- накладные расходы, тенге	36 401
в т.ч. зарплата, тенге	3 276
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 020

Всего	**94 774**
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	**1 137**
Итого	**95 911**
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2%)	**2 110**
Итого	**98 021**
Непридвиденные работы и затраты (2%)	**1960**
Итого	**99 982**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**104 981**
Итого с понижающим коэффициентом (к=0,8999)	**94472,268**
НДС (12 %)	11 337
Итого	**105 809**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Елена Д"

Прораб _____ **Емелюшин А.И.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная"

Директор _____ **Шагабутдинова Н.С.**

Технический надзор: ТОО "Компания Курылыс ломек"

Эксперт _____ **Макапов М.К.**

Авторский надзор: ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор _____ **Жауханов Ф.Б.**

"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г. Цены региона Костанайская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата г.Костаная"** Форма

Подрядчик: **ТОО "Елена Д"**

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная" по адресу: г. Костанай, ул. Волынова,9**

Объект : Благоустройство территории. Покрытие территории

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 2020-05-11**

Акт приемки выполненных работ №10

за 1.07.2020-31.07.2020

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Сечение 1-1 Асфальтобетон										
1	1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	43,575	1156,08	1022,54	50376	44557	59	16290	71999
						132,19	213,95	5760	9323	–	5333	
2	2	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	290,5	1474		428197		428197	–	462453
						–		–		–	34256	
3	3	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	290,5	513,79	164,6	149256	47815	92324	26043	189323
						31,38	51,62	9117	14997	–	14024	

4	9	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (100.30.15). Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	470	1751,77	30,63	823330	14395	474970	366415	1284925
						710,56	11,29	333965	5308	–	95180	
5	10	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	20,21	37790		763736		763736	–	824835
						–		–		–	61099	
			Итого по разделу 1					**2 833 535**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					348 842				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					106 767				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 628				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 759 286				
			- накладные расходы, тенге					408 748				
			в т.ч. зарплата, тенге					36 787				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					209 892				
			Раздел 3 Сечение 1-1 Брусчатка									
6	13	1111-0101-0303	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	10,4	6906,73	1824,62	71830	18976	18732	38078	118701
						3280,96	614,04	34122	6386	–	8793	
7	14	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,040;	м3 материала основания в плотном теле	5,2	1155,96	1022,5	6011	5317	7	1944	8591
						132,12	214,04	687	1113	–	636	
8	15	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	5,2	1474		7665		7665	–	8278
						–		–		–	613	
9	17	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (100.20.8). Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	120	1748,49	30,63	209819	3675	120876	93553	327642
						710,57	11,29	85268	1355	–	24270	

10	18	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,92	36704		70472		70472	–	76110
						–		–		–	5638	
			Итого по разделу 3					**539 322**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					120 077				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 968				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 854				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					217 752				
			- накладные расходы, тенге					133 575				
			в т.ч. зарплата, тенге					12 022				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					39 950				
			Раздел 4 Сечение 4-4									
11	26	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (100.20.8). Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	88	1748,49	30,63	153867	2695	88642	68606	240271
						710,57	11,3	62530	994	–	17798	
12	27	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,408	36704		51679		51679	–	55813
						–		–		–	4134	
			Итого по разделу 4					**296 084**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					62 530				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 695				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					994				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					140 321				
			- накладные расходы, тенге					68 606				
			в т.ч. зарплата, тенге					6 175				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					21 932				
			Раздел 5 Сечение 3-3									
13	28	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	249	787,36	164,59	196053	40982	147257	22323	235846

						31,38	51,63	7814	12855	–	17470	
		Итого по разделу 5						**235 846**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						7 814				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						40 982				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						12 855				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						147 257				
		- накладные расходы, тенге						22 323				
		в т.ч. зарплата, тенге						2 009				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						17 470				
		Раздел 6 Сечение 2-2										
14	39	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (100.30.15). Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	120	1748,49	30,63	209819	3675	120876	93553	327642
						710,57	11,29	85268	1355	–	24270	
15	40	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,92	36704		70472		70472	–	76110
						–		–		–	5638	
		Итого по разделу 6						**403 752**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						85 268				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						3 675				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 355				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						191 348				
		- накладные расходы, тенге						93 553				
		в т.ч. зарплата, тенге						8 420				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						29 908				
		Раздел 7 Демонтажные работы										
16	42	1127-0302-0401	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %	м2 покрытия	836	92,81	90,15	77593	75363	17	10466	95104
						2,65	8,94	2213	7478	–	7045	

17	43 1127-0302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка НР = 108 %	м	200	518,67	–	103734	–	–	112033	233028
					518,67	–	103734	–	–	17261	

Итого по разделу 7	**328 132**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	105 947
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	75 363
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 478
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17
- накладные расходы, тенге	122 499
в т.ч. зарплата, тенге	11 025
- сметная прибыль (8 %), тенге	24 306

Итого по акту	**4 636 671**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	730 478	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	257 450	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 164	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 455 981	
- накладные расходы, тенге	849 304	
в т.ч. зарплата, тенге	76 438	
- сметная прибыль (8 %), тенге	343 458	
Всего		**4 636 671**
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8		**55 640**
Итого		**4 692 311**
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2%)		**103 231**
Итого		**4 795 542**
Непридвиденные работы и затраты (2%)		**95911**
Итого		**4 891 453**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)		**5 136 025**
Итого с понижающим коэффициентом (к=0,8999)		**4621909,2**
НДС (12 %)		554 629
Итого		**5 176 538**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Елена Д"

Прораб _____ Емелюшин А.И.

Принял (Заказчик):
ГУ "Средняя школа № 19 отдела
образования акимата города Костаная"

Директор _____ Шагабутдинова Н.С.

Технический надзор: ТОО "Компания Курылыс ломек"

Эксперт _____ Маканов М.К.

Авторский надзор: ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор_____Жауханов Ф.Б.

Заказчик: **ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата г.Костаная"** Форма

Подрядчик: **ТОО "Елена Д"**

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная" по адресу: г. Костанай, ул. Волынова,9**

Объект : Благоустройство территории. Вертикальная планировка

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 2020-05-11**

Акт приемки выполненных работ №11

за 1.07.2020-31.07.2020

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м -насыпь НР = 72 %	м3 грунта	1232	32,27	32,27	39760	39760	–	11048	54873
						–	12,46	–	15345	–	4065	
2	2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - избыток грунта НР = 72 %	м3 грунта	393	164,28	157,03	64564	61712	32	14037	84889
						7,18	42,43	2820	16676	–	6288	
3	3	4102-0103-1005	Перевозка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,600;	т	628	115		72220		–	–	77998
						–		–		–	5778	
			Итого по акту					**217 760**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 820				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101 472	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 021	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32	
- перевозка грузов, тенге	72 220	
- накладные расходы, тенге	25 085	
в т.ч. зарплата, тенге	2 258	
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 131	
Всего		**217 760**
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8		**2 613**
Итого		**220 373**
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2%)		**4 848**
Итого		**225 221**
Непридвиденные работы и затраты (2%)		**4504**
Итого		**229 726**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)		**241 212**
Итого с понижающим коэффициентом (к=0,8999)		**217066,72**
НДС (12 %)		26 048
Итого		**243 115**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Елена Д"

Прораб _____ **Емелюшин А.И.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная"

Директор _____ **Шагабутдинова Н.С.**

Технический надзор: ТОО "Компания Құрылыс ләмек"

Эксперт _____ **Маканов М.К.**

Авторский надзор: ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор _____ **Жаукапов Ф.Б.**