Заказчик: ГУ "Средняя школа №19 отдела образования акимата города Костаная"

Подрядчик: **ТОО "Елена Д"**

Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная", расположенного в г.Костанай по ул.Волынова, 9

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№34	11.05.20				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная"	265 094 468	71 504 229							8 580 508	80 084 737

Подрядчик:
ТОО "Елена Д", БИН 980340000974

Директор _____ **Марар И.В.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Компания Курылыс көмек" БИН 050240005195

Эксперт _____ **Маканов М.К.**

KZ41VJE00028171;

Заказчик:
ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная", БИН 961240000543

Директор _____ **Шагабутдинова Н.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский проектный И.Ц.", БИН 070140002507

Директор _____ **Жауханов Ф.Б.**

"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г. Цены региона Костанайская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма

Заказчик: **ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата г.Костаная"**

Подрядчик: **ТОО "Елена Д"**

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная" по адресу: г. Костанай, ул. Волынова,9**

Объект : Общестроительные работы

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 2020-05-11**

Акт приемки выполненных работ №15

за 1.09.2020-30.09.2020

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Демонтажные работы									
1	доп	1203-0101-0202	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки подоконников НР = 72 %	м3 кладки	32,15	20551,26	4660,19	660723	149825	–	413838	1160526
						15891,07	1986,84	510898	63877	–	85965	
2	4	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	632	754,39	29,84	476774	18857	–	336496	878332
						724,55	14,93	457917	9438	–	65062	
3	22	1209-0101-0403	Ступени каменные и железобетонные на косоурах. Разборка без заделки концов НР = 72 %	м ступеней	10,5	1285,14	182,95	13494	1921	–	8717	23988
						1102,19	50,86	11573	534	–	1777	
4	23	1109-0302-0112	Демонтаж косоура НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0,5;	т конструкций	0,14	12028,57	7400	1684	1036	96	594	2460
						3942,86	1950	552	273	–	182	

5	25	1106-0101-0101	Демонтаж ступеней НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	18	1804,72	867,28	32485	15611	–	14478	50720
						937,44	179,67	16874	3234	–	3757	
6	доп	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	56,2	1655,11	190,85	93017	10726	–	62618	168086
						1464,25	83,26	82291	4679	–	12451	

Итого по разделу 1 **2 284 112**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 080 105
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 197 976
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 82 035
- материалы, изделия и конструкции, тенге 96
- накладные расходы, тенге 836 741
  в т.ч. зарплата, тенге 75 307
- сметная прибыль (8 %), тенге 169 194

Раздел 3 Кровля

3.1 Чердак

7	46	2113-0816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	2,5	6992		17480		17480	–	18878
						–		–		–	1398	
8	47	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 72 %	м ходов	320	87,4	4,93	27967	1577	15200	8497	39381
						34,97	1,91	11190	612	–	2917	

3.2 Кровля

9	58	1112-0101-2004	Планки кровель карнизные .Устройство НР = 72 %	м планки	200	302,55	5	60510	1000	5510	39162	107646
						270	1,95	54000	391	–	7974	
10	59	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,331	47433		15700		15700	–	16956
						–		–		–	1256	

3.3 Водосток

11	69	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 %	м труб	54	1363,94	88,33	73653	4771	2672	48573	132004
						1226,12	23,19	66210	1252	–	9778	
12	70	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	54	1533		82782		82782	–	89405
						–		–		–	6623	
			Итого по разделу 3					**404 270**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					131 400				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 348				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 255				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					139 344				
			- накладные расходы, тенге					96 232				
			в т.ч. зарплата, тенге					8 661				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					29 946				
			Раздел 4 Перегородки и перемычки									
13	доп	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 72 %	м3	2,16	24286,11	1993,06	52458	4305	39615	6748	63942
						3952,78	386,11	8538	834	–	4736	
14	доп	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	221704		15519		15519	–	16761
						–		–		–	1242	
15	доп	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	56,2	5290,52	245	297327	13769	213040	52834	378174
						1254,77	50,93	70518	2862	–	28013	

16 доп 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Стены раздевалок НР = 93 %	м3 кладки	4,6	11388,48	2980,43	52387	13710	15854	23876	82364
				4961,52	619,57	22823	2850	–	6101	
17 доп 1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	57,5	3354,64	37,55	192892	2159	110792	72667	286804
				1390,28	13,91	79941	800	–	21245	
18 доп 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Кладка подпольных каналов. НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	58	5427,28	306,24	314782	17762	213327	81268	427734
				1442,98	63,66	83693	3692	–	31684	

Итого по разделу 4 **1 255 779**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 265 513
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 51 705
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 038
- материалы, изделия и конструкции, тенге 608 147
- накладные расходы, тенге 237 393
  в т.ч. зарплата, тенге 21 365
- сметная прибыль (8 %), тенге 93 021

Раздел 6 Усиление стен и покрытий

6.2 Покрытия над спортзалом

19 доп 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	90	2310,6	13,82	207954	1244	106465	90635	322476
				1113,83	5,12	100245	461	–	23887	

20	доп 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	150	798,66	2,29	119799	344	40140	73915	209211
					528,77	1,09	79315	163	–	15497	
		Итого по разделу 6					**531 687**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					179 560				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 588				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					624				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					146 605				
		- накладные расходы, тенге					164 550				
		в т.ч. зарплата, тенге					14 810				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					39 384				
	Раздел 7 Полы										
21	101 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 % К=0,050;	м3 изоляции	7,835	16256,03	1566,56	127366	12274	87142	23064	162464
					3567,33	521,12	27950	4083	–	12034	
22	доп 1111-0101-0802	Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. Устройство НР = 94 % К=0,300;	м3 изоляции	47,01	6060,67	1958,29	284912	92059	–	210071	534582
					4102,38	651,5	192853	30627	–	39599	
23	доп 1111-0101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство НР = 94 % К=0,100;	м3 изоляции	15,67	8361,77	1958,26	131029	30686	25407	80036	227950
					4782,13	651,5	74936	10209	–	16885	
24	102 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	273,3	665,35	27,76	181844	7589	86592	65709	267357
					320,75	13,17	87663	3599	–	19804	
25	103 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	273,3	525,96	28,33	143746	7744	129501	7252	163078
					23,78	13,06	6501	3571	–	12080	

26	104	1111-0101-0503	Гидроизоляция из гидроизола насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	273,3	36,3	0,52	9921	143	–	7089	18371
						35,78	0,25	9778	68	–	1361	
27	105	2110-0402-9901	Гидроизол	м2	273,3	280		76524		76524	–	82646
						–		–		–	6122	
28	106	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	273,3	665,36	27,77	181844	7589	86592	65709	267357
						320,76	13,17	87663	3599	–	19804	
29	107	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	114	4270,3	74,34	486813	8474	346845	97284	630825
						1153,46	31,78	131494	3622	–	46728	
7.3 Тип 2 - 1,2,3 этаж												
30	108	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 % К=0,050;	м3 изоляции	2,39	16256,07	1566,53	38852	3744	26582	7036	49559
						3567,36	521,34	8526	1246	–	3671	
31	доп	1111-0101-0802	Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. Устройство НР = 94 % К=0,300;	м3 изоляции	49,56	6060,67	1958,29	300367	97053	–	221466	563580
						4102,38	651,49	203314	32288	–	41747	
32	доп	1111-0101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство НР = 94 % К=0,100;	м3 изоляции	16,52	8361,86	1958,29	138138	32351	26786	84378	240317
						4782,14	651,51	79001	10763	–	17801	
33	112	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	390	4034,63	127,28	1573504	49639	1139152	292614	2015407
						986,44	55,63	384713	21696	–	149289	
34	115	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	150	1707,93	12,62	256189	1893	215725	28224	307166

					257,14	4,19	38571	629	–	22753	
	7.5 Тип 4 1 этаж										
35	119 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 % К=0,050;	м3 изоляции	9,825	16256,08	1566,62	159716	15392	109275	28922	203729
					3567,33	521,22	35049	5121	–	15091	
36	доп 1111-0101-0802	Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. Устройство НР = 94 % К=0,300;	м3 изоляции	58,95	6060,66	1958,29	357276	115441	–	263427	670359
					4102,37	651,5	241835	38406	–	49656	
37	доп 1111-0101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство НР = 94 % К=0,100;	м3 изоляции	19,65	8361,88	1958,32	164311	38481	31861	100365	285850
					4782,14	651,5	93969	12802	–	21174	
38	доп 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	196,5	720,41	34,7	141561	6819	62259	71175	229755
					368,87	16,46	72483	3235	–	17019	
39	доп 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	196,5	894,36	59,03	175742	11600	155183	13450	204327
					45,59	27,22	8959	5349	–	15135	
	7.6 Тип 5- 1,2,3 этаж										
40	126 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 % К=0,050;	м3 изоляции	31,432	16255,99	1566,62	510959	49242	349590	92526	651764
					3567,29	521,19	112127	16382	–	48279	
41	доп 1111-0101-0802	Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. Устройство НР = 94 % К=0,300;	м3 изоляции	135,978	6060,66	1958,29	824116	266284	–	607635	1546291
					4102,37	651,49	557832	88588	–	114540	
42	доп 1111-0101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство НР = 94 % К=0,100;	м3 изоляции	45,326	8361,82	1958,28	379008	88761	73492	231508	659357
					4782,13	651,5	216755	29530	–	48841	

43	доп 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	605,4	720,41	34,71	436139	21011	191814	219283	707856
					368,87	16,46	223314	9966	–	52434	
44	доп 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	605,4	894,36	59,03	541444	35737	478106	41436	629510
					45,59	27,22	27601	16480	–	46630	
45	133 1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 72 %	м2 пола	212	780,35	10,59	165434	2246	92398	51746	234554
					333,92	5,09	70790	1079	–	17374	
46	134 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	212	1976,08	33,84	418929	7175	315174	72025	530230
					455,57	16,3	96580	3455	–	39276	

Итого по разделу 7 **12 084 241**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 090 257
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 009 427
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 356 393
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 106 000
- накладные расходы, тенге 2 983 430
  в т.ч. зарплата, тенге 268 509
- сметная прибыль (8 %), тенге 895 127

Раздел 8 Проемы

47	доп 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Кладка подоконников. окна спортзала НР = 93 %	м3 кладки	56,15	11478,66	2980,5	644527	167355	188410	300899	1021060
					5142,69	619,5	288762	34785	–	75634	
48	доп 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Окна на 3этаже НР = 93 %	м3 кладки	11	11388,73	2980,55	125276	32786	37914	57094	196960
					4961,45	619,55	54576	6815	–	14590	

8.1 Окна

49	145	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 % К=2,000;	м2 проемов	9,7	2958,67	160,46	28699	1556	12690	10934	42804
						1490,05	75,51	14453	733	–	3171	
50	147	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	361,12	2105,8	160,42	760444	57932	338918	281431	1125225
						1006,86	75,57	363594	27282	–	83350	
51	доп	2109-0201-0401	доп Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	370,82	15574		5775151		5775151	–	6237163
						–		–		–	462012	
52	148	2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	30,94	16219,84		501842		501842	–	541989
						–		–		–	40147	
53	149	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	72,17	2025,121	163,74	146153	11818	70812	49716	211539
						880,19	76,59	63523	5527	–	15670	
54	150	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	67,71	23334,48		1579978		1579978	–	1706376

					–		–		–	126398	
55	доп 2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	4,46	25515		113797		113797	–	122901
					–		–		–	9104	
56	доп 1110-0501-0501	доп Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	36,64	2427,54	3,36	88945	123	48072	36675	135670
					1112,17	–	40750	–	–	10050	
57	доп 2109-0201-0601 прим	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм витражные ГОСТ 30674-99	м2	36,64	15596		571437		571437	–	617152
					–		–		–	45715	
58	доп 1110-0501-0704	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР = 72 %	м2	62,04	1584,22	27,32	98285	1695	21614	54193	164676
					1208,51	4,71	74976	292	–	12198	
59	доп 2109-0301-0921	Блоки оконные из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	31,02	44202		1371146		1371146	–	1480838
					–		–		–	109692	

60	доп 2109-0301-0925	Блоки оконные из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003									
			м2	31,02	60792		1885768		1885768	–	2036629
					–		–		–	150861	
61	154 2106-1001-0401	Стойки алюминиевые 6022									
			м	79,2	244		19325		19325	–	20871
					–		–		–	1546	
62	155 2106-1001-0401	Ригель алюминиевый 6025									
			м	85,2	244		20789		20789	–	22452
					–		–		–	1663	
63	156 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	90	3933,35	4,776	354003	429	333797	14386	397860
					219,74	2,27	19777	204	–	29471	

Итого по разделу 8 **16 082 165**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 920 411
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 273 694
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 75 638
- материалы, изделия и конструкции, тенге 12 891 460
- накладные расходы, тенге 805 328
  в т.ч. зарплата, тенге 72 480
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 191 272

Раздел 9 Отделка помещений

64	доп 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	590,2	4542,29	170,79	2680857	100798	1745221	706014	3657821
					1414,5	80,78	834838	47679	–	270950	

65	183	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	1022	788,41	4,67	805760	4776	289247	369497	1269278
						500,72	1,42	511737	1453	–	94021	
66	доп	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе(при увеличении толщины слоя до 10 мм) НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	357,8	1335,68	4,67	477905	1672	297075	129360	655846
						500,72	1,42	179158	509	–	48581	
67	184	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1355	484,65	2,83	656704	3835	258998	284898	1016930
						290,68	1,34	393871	1820	–	75328	
	9.2 Стены											
68	188	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	520	1071,41	7,29	557135	3789	221752	239582	860454
						637,68	2,23	331594	1159	–	63737	
69	доп	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (при увеличении толщины слоя до 35 мм) НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	512	3309,94	7,29	1694688	3730	1364466	235896	2085031
						637,68	2,23	326492	1142	–	154447	
70	189	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1455	435,74	2,83	633996	4117	254114	271958	978430

				258,26	1,34	375765	1954	–	72476	
71	191 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	398	4834,43	18,99	1924103	7560	993979	666831	2798209
					2318	9,02	922564	3590	–	207275	

Итого по разделу 9 **13 321 999**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 876 019
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 130 277
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 59 306
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 424 852
- накладные расходы, тенге 2 904 036
  в т.ч. зарплата, тенге 261 363
- сметная прибыль (8 %), тенге 986 815

Раздел 11 Крыльца КР-1...7

11.1 КР-1

72	202 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,4	5850	1685	2340	674	1343	431	2993
					807,5	687,5	323	275	–	222	
73	203 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 %	м3	0,9	18585,56	1664,44	16727	1498	13558	1438	19618
					1856,67	362,22	1671	326	–	1453	
74	204 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,014	270653		3789		3789	–	4092
					–		–		–	303	

75	205	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	1,36301	8140,07	2622,87	11095	3575	2161	4393	16727
						3931,74	545,12	5359	743	–	1239	
76	206	2103-0302-0201	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50, серые СТ РК 945-92	шт.	79	247		19513		19513	–	21074
						–		–		–	1561	
	11.5 Кр-5											
77	242	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	1,3	5850	1685,38	7605	2191	4363	1401	9726
						808,46	688,46	1051	895	–	720	
78	243	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 %	м3	1,8	18583,89	1663,89	33451	2995	27115	2874	39231
						1856,11	361,67	3341	651	–	2906	
79	244	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,0436	270653		11800		11800	–	12744
						–		–		–	944	
80	245	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	5,57281	8139,88	2622,91	45362	14617	8832	17965	68393
						3932,13	545,15	21913	3038	–	5066	
81	246	2103-0302-0201	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50, серые СТ РК 945-92	шт.	323	247		79781		79781	–	86163
						–		–		–	6382	
	11.6 Кр-6											

82	252	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	2,1	5850,48	1685,24	12286	3539	7049	2264	15714
						808,57	688,57	1698	1446	–	1164	
83	253	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 %	м3	5,1	18584,12	1664,31	94779	8488	76824	8145	111158
						1856,27	361,76	9467	1845	–	8234	
84	254	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=7,000;	т	0,0833	270653		22545		22545	–	24349
						–		–		–	1804	
85	255	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	5,21049	8139,73	2622,79	42412	13666	8258	16797	63946
						3932,07	545,25	20488	2841	–	4737	
86	256	2103-0302-0201	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50, серые СТ РК 945-92	шт.	302	247		74594		74594	–	80562
						–		–		–	5968	

Итого по разделу 11 **576 490**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 65 311
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 51 243
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 12 060
- материалы, изделия и конструкции, тенге 361 525
- накладные расходы, тенге 55 708
  - в т.ч. зарплата, тенге 5 014
- сметная прибыль (8 %), тенге 42 703

Раздел 13 Отмостка

87	доп прим	1106-0101-0101	Подготовка асфальтобетонная бетонная. Устройство НР = 72 % К=0,150;	м3	25,8	22048,76	1084,07	568858	27969	510657	25940	642382

					1171,78	224,65	30232	5796	–	47584	
88	335	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР = 72 %	м бортового камня	207	1421,83	30,63	294318	6340	140891	107586	434056
						710,56	11,29	147087	2338	–	32152	
89	336	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	3,312	36704		121564		121564	–	131289
						–		–		–	9725	

Итого по разделу 13	**1 207 727**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	177 319
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 309
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 134
- материалы, изделия и конструкции, тенге	773 112
- накладные расходы, тенге	133 526
в т.ч. зарплата, тенге	12 017
- сметная прибыль (8 %), тенге	89 461
Итого по смете	**47 748 470**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 785 895
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 757 567
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	607 483
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 451 141
- накладные расходы, тенге	8 216 944
в т.ч. зарплата, тенге	739 526
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 536 923
Всего	**47 748 470**

Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	**572 982**
Итого	**48 321 452**
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2%)	**1 063 072**
Итого	**49 384 524**
Непридвиденные работы и затраты (2%)	**987690**
Итого	**50 372 214**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**52 890 825**
Итого с понижающим коэффициентом (к=0,8999)	**47596453,2**
НДС (12 %)	5 711 574
Итого	**53 308 028**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Елена Д"

Прораб _____ **Емелюшин А.И.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная"

Директор _____ **Шагабутдинова Н.С.**

Технический надзор: ТОО "Компания Құрылыс көмек"

Эксперт _____ **Маканов М.К.**

Авторский надзор: ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор _____ **Жауханов Ф.Б.**

Форма

Заказчик: **ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата г.Костаная"**

Подрядчик: **ТОО "Елена Д"**

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная" по адресу: г. Костанай, ул. Волынова,9**

Объект : Электрооборудование и электроосвещение

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 2020-05-11**

Акт приемки выполненных работ №16

за 1.09.2020-30.09.2020

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 2 Электроснабжение									
			2.1 ВРУ, РУ-1,2									
1	8	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	4034,5	1375,5	8069	2751	170	4402	13469
						2574	483	5148	966	–	998	
2	9	2307-0201-0605	Корпус ПР-2-3	шт.	2	10883		21766		21766	–	23507
						–		–		–	1741	
3	10	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2298	26	2298	26	1052	878	3430
						1220	–	1220	–	–	254	
4	11	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	14	4363,5	118,5	61089	1659	25270	24898	92866
						2440	30,07	34160	421	–	6879	

5	12	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	517		517		517	–	558
						–		–		–	41	
6	13	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1602		8010		8010	–	8651
						–		–		–	641	
7	14	2307-0204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1602		6408		6408	–	6921
						–		–		–	513	
8	15	2307-0204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1935		7740		7740	–	8359
						–		–		–	619	
9	16	2307-0204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877		6877		6877	–	7427
						–		–		–	550	
	2.2 ЩС 1,2,3,4,5											
10	17	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4034,2	1375,4	4033	1375	84	2202	6734
						2574	483,4	2574	484	–	499	
11	19	2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942		2942		2942	–	3177
						–		–		–	235	
12	20	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	36	2299,17	25,53	82770	919	37931	31622	123543
						1220	–	43920	–	–	9151	

13	21	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	4363,6	118,6	21818	593	9025	8893	33168
						2440	30,2	12200	151	–	2457	
14	22	2307-0204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1602		8010		8010	–	8651
						–		–		–	641	
15	23	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	36	3793		136548		136548	–	147472
						–		–		–	10924	
	2.3 ЩС 1к, 2к											
16	26	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2299,29	25,57	16095	179	7376	6149	24024
						1220	–	8540	–	–	1780	
17	27	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4363	118,5	8726	237	3609	3557	13266
						2440	30	4880	60	–	983	
18	28	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1602		3204		3204	–	3460
						–		–		–	256	
19	29	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3793		26551		26551	–	28675
						–		–		–	2124	
	2.5 ЩС кух											
20	38	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	2299,22	25,56	20693	230	9483	7906	30887

					1220	–	10980	–	–	2288	
21	39 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	4363,75	118,25	17455	473	7222	7114	26535
					2440	30,25	9760	121	–	1966	
22	40 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3793		18965		18965	–	20482
					–		–		–	1517	
23	41 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1550		6200		6200	–	6696
					–		–		–	496	
24	42 2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1602		4806		4806	–	5190
					–		–		–	384	
25	43 2307-0204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877		6877		6877	–	7427
					–		–		–	550	
	2.6 ЩСв										
26	44 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4022	1375	4022	1375	73	2202	6722
					2574	484	2574	484	–	498	
27	45 2307-0201-0120	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6029		6029		6029	–	6511
					–		–		–	482	
28	46 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	14	2299,14	25,5	32188	357	14751	12298	48045
					1220	–	17080	–	–	3559	

29	47	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4363	119	4363	119	1804	1778	6632
						2440	30	2440	30	–	491	
30	48	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1550		12400		12400	–	13392
						–		–		–	992	
31	49	2307-0204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602		1602		1602	–	1730
						–		–		–	128	
32	50	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	492		2952		2952	–	3188
						–		–		–	236	
			2.8 Электроустановочные изделия									
33	57	2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	35	42		1470		1470	–	1588
						–		–		–	118	
			2.11 Изделия для прокладки кабеля									
34	68	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	1009	284,41	10,21	286967	10299	70832	150607	472580
						204	3,31	205836	3340	–	35006	
35	69	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1009	80		80720		80720	–	87178
						–		–		–	6458	
36	73	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	490	328,35	29,68	160893	14545	34628	83941	264421
						228	9,93	111720	4865	–	19587	

37	74	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	490	171		83790		83790	–	90493
						–		–		–	6703
			Итого по разделу 2					**1 657 055**			
			в том числе								
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					473 032			
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 137			
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 922			
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					677 694			
			- накладные расходы, тенге					348 447			
			в т.ч. зарплата, тенге					31 360			
			- сметная прибыль (8 %), тенге					122 745			
			Раздел 3 Электроосвещение								
			3.1 ЩАО3								
38	82	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	2291,25	25,5	9165	102	4183	3514	13693
						1220	–	4880	–	–	1014	
39	83	2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	–	1674
						–		–		–	124	
40	84	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492		1476		1476	–	1594
						–		–		–	118	
			3.2 ЩО 1 ЩАО 1									
41	87	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	18	2299,06	25,5	41383	459	18964	15811	61770
						1220	–	21960	–	–	4576	
42	88	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	492		7872		7872	–	8502
						–		–		–	630	

43	89	2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1550		3100		3100	–	3348
						–		–		–	248	
	3.3 ЩАО 2											
44	92	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2299,17	25,5	13795	153	6322	5270	20590
						1220	–	7320	–	–	1525	
45	93	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	492		2460		2460	–	2657
						–		–		–	197	
46	94	2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	–	1674
						–		–		–	124	
	3.4 ЩО2,3,4											
47	97	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	39	2299,1	25,51	89665	995	41090	34258	133837
						1220	–	47580	–	–	9914	
48	98	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	36	492		17712		17712	–	19129
						–		–		–	1417	
49	99	2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1550		4650		4650	–	5022
						–		–		–	372	
	3.5 ЩО5											

50	102	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	11	2299,09	25,55	25290	281	11589	9662	37748
						1220	–	13420	–	–	2796	
51	103	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	492		4920		4920	–	5314
						–		–		–	394	
52	104	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	–	1674
						–		–		–	124	
			3.6 ЩАО5,6									
53	107	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2299	25,5	4598	51	2107	1757	6863
						1220	–	2440	–	–	508	
54	108	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492		984		984	–	1063
						–		–		–	79	
			3.9 Электроустановочные изделия									
55	134	2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	50	42		2100		2100	–	2268
						–		–		–	168	

Итого по разделу 3 **328 420**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 97 600
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 041
- материалы, изделия и конструкции, тенге 134 179
- накладные расходы, тенге 70 272
  в т.ч. зарплата, тенге 6 324
- сметная прибыль (8 %), тенге 24 328

Итого по смете	**1 985 475**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	570 632
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 178
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 922
- материалы, изделия и конструкции, тенге	811 873
- накладные расходы, тенге	418 719
в т.ч. зарплата, тенге	37 684
- сметная прибыль (8 %), тенге	147 073
Всего	**1 985 475**
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	**23 826**
Итого	**2 009 301**
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2%)	**44 205**
Итого	**2 053 505**
Непридвиденные работы и затраты (2%)	**41070**
Итого	**2 094 575**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**2 199 304**
Итого с понижающим коэффициентом (к=0,8999)	**1979153,84**
НДС (12 %)	237 498
Итого	**2 216 652**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Елена Д"

Прораб _____ **Емелюшин А.И.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная"

Директор _____ **Шагабутдинова Н.С.**

Технический надзор: ТОО "Компания Құрылыс көмек"

Эксперт _____ **Маканов М.К.**

Авторский надзор: ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор _____ **Жауханов Ф.Б.**

"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г. Цены региона Костанайская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата г.Костаная"**

Подрядчик: **ТОО "Елена Д"**

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная" по адресу: г. Костанай, ул. Волынова,9**

Объект : Покрытие территории

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 2020-05-11**

Акт приемки выполненных работ №17

за 1.09.2020-30.09.2020

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Сечение 1-1-1 Асфальтобетон										
1	доп	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	2600	833,69	0,09	2167582	225	2166197	1253	2342342
						0,45	–	1160	–	–	173507	

Итого по разделу 2 **2 342 342**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 160
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 225
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 166 197
- накладные расходы, тенге 1 253
  - в т.ч. зарплата, тенге 113
- сметная прибыль (8 %), тенге 173 507

Раздел 3 Сечение 1-1 Брусчатка

2 доп	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	753	3591,99	125,11	2704770	94211	1812481	775012	3758165
					1059,86	35,06	798078	26403	–	278383	
		Итого по разделу 3					**3 758 165**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					798 078				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					94 211				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 403				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 812 481				
		- накладные расходы, тенге					775 012				
		в т.ч. зарплата, тенге					69 751				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					278 383				
	Раздел 4 Сечение 4-4										
3	19 1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	7	787,36	164,59	5514	1154	4140	629	6634
					31,38	51,62	220	362	–	491	
4	21 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	7	1939,36	96,99	13574	678	12605	529	15231
					41,63	28,47	291	199	–	1128	
5	22 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 6 см НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	7	3611,07	0,08	25278	1	25274	3	27303
					0,435	–	3	–	–	2022	
6 доп прим	1111-0101-3701	Покрытия из "Релина". Устройство тартанового покрытия из резиновой крошки НР = 94 %	м2 покрытия	455	6824,1	21,1	3104967	9600	2898974	188962	3557443

				431,63	10,18	196393	4630	–	263514	
		Итого по разделу 4				**3 606 611**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				196 907				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				11 433				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 191				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 940 993				
		- накладные расходы, тенге				190 123				
		в т.ч. зарплата, тенге				17 111				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				267 155				
	Раздел 5 Сечение 3-3									
7	28 1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	133	787,36	164,59	104721	21891	78656	11922	125974
					31,38	51,62	4174	6865	–	9331	
8	35 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (100.20.8). Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	518	1748,5	30,63	905720	15865	521783	403836	1414320
					710,56	11,29	368072	5850	–	104764	
9	36 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	8,288	36704		304203		304203	–	328539
					–		–		–	24336	
		Итого по разделу 5				**1 868 833**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				372 246					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				37 756					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 715					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				904 642					
		- накладные расходы, тенге				415 758					
		в т.ч. зарплата, тенге				37 418					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				138 431					
	Раздел 6 Сечение 2-2										

10 доп 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные из отсевов дробления. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,300;	м3 подстилающего слоя	243,6	6049,74	962,2	1473717	234392	546651	736227	2386740
				2843,49	371,7	692674	90546	–	176796	
	Итого по разделу 6					**2 386 740**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					692 674				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					234 392				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					90 546				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					546 651				
	- накладные расходы, тенге					736 227				
	в т.ч. зарплата, тенге					66 260				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					176 796				
	Раздел 7 Демонтажные работы									
11 44 1107-0111-0110	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	120	2155,38	837,78	258645	100533	–	228581	526204
				1317,6	296,68	158112	35601	–	38978	
	Итого по разделу 7					**526 204**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					158 112				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					100 533				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					35 601				
	- накладные расходы, тенге					228 581				
	в т.ч. зарплата, тенге					20 572				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					38 978				
	Итого по смете					**14 488 895**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 219 177				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					478 550				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					170 456				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 370 964				
	- накладные расходы, тенге					2 346 954				
	в т.ч. зарплата, тенге					211 225				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 073 250				
	Всего					**14 488 895**				

Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	173 867
Итого	14 662 762
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2%)	322 581
Итого	14 985 342
Непридвиденные работы и затраты (2%)	299707
Итого	15 285 049
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	16 049 302
Итого с понижающим коэффициентом (к=0,8999)	14442766,7
НДС (12 %)	1 733 132
Итого	16 175 899

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Елена Д"

Прораб _____ **Емелюшин А.И.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная"

Директор _____ **Шагабутдинова Н.С.**

Технический надзор: ТОО "Компания Курылыс көмек"

Эксперт _____ **Маканов М.К.**

Авторский надзор: ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор _____ **Жауханов Ф.Б.**

"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г. Цены региона Костанайская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма

Заказчик: **ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата г.Костаная"**

Подрядчик: **ТОО "Елена Д"**

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная" по адресу: г.**

Объект : Малые архитектурные формы

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 2020-05-11**

Акт приемки выполненных работ №18

за 1.09.2020-30.09.2020

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	доп	8601-0602-0303	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м НР = 91 %	секция	15	126656	574	1899840	8610	1580490	284657	2359257
						20716	138	310740	2070	–	174760	
2	21	8601-0605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м НР = 91 %	шт.	1	298690	2315	298690	2315	251243	41762	367688
						45132	760	45132	760	–	27236	
3	23	2910-5000-1000 (пл)	Ограждение спортплощадки Н- 4 м	м	124	35714		4428536		4428536	–	4782819
						–		–		–	354283	

Итого по смете	**7 509 764**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	355 872
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 925
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 830
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 260 269
- накладные расходы, тенге	326 419
в т.ч. зарплата, тенге	29 378
- сметная прибыль (8 %), тенге	556 279
Всего	**7 509 764**
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	**90 117**
Итого	**7 599 881**
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2%)	**167 197**
Итого	**7 767 079**
Непридвиденные работы и затраты (2%)	**155342**
Итого	**7 922 420**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**8 318 541**
Итого с понижающим коэффициентом (к=0,8999)	**7485855,16**
НДС (12 %)	898 303
Итого	**8 384 158**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Елена Г"

Прораб _____ **Емелюшин А.И.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Средняя школа № 19 отдела образования акимата города Костаная"

Директор _____ **Шагабутдинова Н.С.**

Технический надзор: ТОО "Компания Курылыс көмек"

Эксперт _____ **Маканов М.К.**

Авторский надзор: ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор _____ **Жауханов Ф.Б.**