ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-000340001900-20200728-60920033
1.1. Номер учетной системы 00000000064
2. Дата выписки 28.07.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 18.07.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 000340001900
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
8. Адрес места нахождения
г.Кызылорда пос.Тасбугет ул. М.Шокая 18
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. номер 0003626
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
[A] Комитент
[C] Экспедитор
[E] Участник СРП
[F] Участник договора о совместной деятельности
[G] Экспортер
[I] Доверитель
[B] Комиссионер
[D] Лизингодатель
10.1. количество
[H] Международный перевозчик
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ876010201000023063
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 910640000040
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
18. Адрес места нахождения
010000, г.Нур-Султан, Есильский район, ул. Мәңгілік Ел 8, корпус №1, Административное здание " Дом министерств"
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
[A] Комитент
[C] Лизингополучатель
[D] Участник договора совместной деятельности
[E] [v] Государственное учреждение
[G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
[H] Доверитель
[B] Комиссионер
20.1. количество
[F] Нерезидент
[I] Розничная реализация
[J] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ92070101KSN0000000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа 821
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 000340001900
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
25.3 Адрес отправки г.Кызылорда пос.Тасбугет ул. М.Шокая 18
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 910640000040
26.2 Наименование РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
26.3 Адрес доставки 010000, г.Нур-Султан, Есильский район, ул. Мәңгілік Ел 8, корпус №1, Административное здание " Дом министерств"
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Доп.соглашение №38/1 от 30.01.2020г к договору №38
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 29.10.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 76
32.2 дата 18.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство водоснабжения с. Жымпиты из месторождения подземных вод Кенашы Сырымского района ЗКО			услуга	1	519 034 023,21	519 034 023,21	0	0	519 034 023,21	12%	62 284 082,79	581 318 106			1	
				Всего по счету				519 034 023,21			519 034 023,21		62 284 082,79	581 318 106				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
PnZQLZw0I+ThlRjCsltUdKlBBu8XnfYkE6MDdzfpeJ0lutF42FGfLELQu7zzLkz Y81NsnBsiXLSSet72pWc4Q==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
МЫХАНОВ БЕРДИБЕК САРТАЕВИЧ

Наименование объекта **"Стоительство водоснабжения с. Жымпиты из месторождения подземных вод Кенашы Сырымского района ЗКО "** Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная договорная стоимость работ **2 127 704 212,37 тенге, в т.ч. НДС**
Лимит финансирования на 2020 год 1 143 074 910,00 **тенге, в т.ч. НДС**

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Адрес: 120018, г. Кызылорда, пос. Тасбугет ул. М.Шокая18
ИИК: KZ876010201000023063
БИН: 000340001900
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 1 143 074 910,00 **тенге, в т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц 581 318 106,00 **тенге, в т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		38	29.10.2019г	38/1	30.01.2020г.				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Стоительство водоснабжения с. Жымпиты из месторождения подземных вод Кенашы Сырымского района ЗКО	тенге	**1 143 074 910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	561 756 804,00	1 143 074 910,00		**581 318 106**	**1 143 074 910,00**
	ИТОГО:		**1 143 074 910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**561 756 804,00**	**1 143 074 910,00**		**581 318 106,00**	**1 143 074 910,00**

Зачесчитель Председателя

Заказчик:
И.о.Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК
М. Аяшев

Генеральный директор
РГП "Туринский групповой водопровод"
А. Елжасов

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"
Б. Мыханов

Руководитель управления развития групповых водопроводов Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК
С. Бекетаев

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"
Н Акнуров

Авторский надзор:
Директор ТОО "КАЗЭКОЛОГИЯ ЖОБАЛАУ"
Е. Абдиров

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Стройка: "Стоительство водоснабжения с. Жымпиты из месторождения подземных вод Кенашы Сырымского района ЗКО "

Основание: Дополнительное соглашение №38/1 от 30 января 2020 года к основному договору №38 от 29.10.2019г

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД. Локальная смета №2-1-1									
		НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	19560	28,46	28,46	556658	556658	--	150765	764017
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,71	--	209396		56594	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
2	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью(1 - 1,2) м3	м3 грунта	119798	119,36	114,86	14299262	13759855	--	3551983	19279345
		НР - 72%; СП - 8%			4,50	36,68	539407	4393903		1428100	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами	м3 грунта	3705	1644,72	--	6093688	--	--	4387455	11319634
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	6093688	--		838491	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21761,9	715,39	--	15568289	--	--	11209168	28919654
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	15568289	--		2142197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	101532,18	15,88	15,88	1612351	1612351	--	436689	2212964
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,97	--	606513		163923	
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
6	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (фактически уложено 23 мк.Исключается за гидравлмческое испытание 30%, т.е. укладка трубопровода составит 23км х 70% = 16,1км)	км трубопровода	16,1	577337,06	215135,02	9295127	3463674	757055	5982013	16499311
		НР - 99%; СП - 8%			315180,00	60126,70	5074398	968040		1222171	
7	2301-0501-1521 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 280x25,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23230	13738,00	--	319133740	--	319133740	--	344664439
					--	--	--	--		25530699	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				366559114	19392538	319890795	25718073	423659364
							27275782	6177852	--	31382175	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47425374				
	Материалы		Тенге				757055				
	Всего заработная плата		Тенге					33453634			
		Накладные расходы	Тенге				25718075				
		Сметная прибыль	Тенге				5851476				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				78994925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38208
		Сметная заработная плата	Тенге					33453634			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				319133740				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				319133740				
		Сметная прибыль	Тенге				25530699				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				344664439				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				423659364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38208
		Сметная заработная плата	Тенге					33453634			
		РАЗДЕЛ 2. ЗДАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДВУ 100-56 С НАСОСАМИ. Локальная смета №2-5									
		ПОКРЫТИЕ, КРОВЛЯ									
8	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,832	99749,98	1261,01	82992	1049	65854	14838	105656
		НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	16089	398		7826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	203889,00	--	1223	--	1223	--	1321
					--	--	--	--		98	
10	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,7528	90405,62	942,92	158463	1653	121710	32215	205932
		НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	35100	695		15254	
11	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	122,4	680,76	16,03	83326	1962	52726	21277	112971
		НР - 72%; СП - 8%			233,97	7,47	28638	914		8368	
12	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	122,4	346,40	2,39	42400	292	38711	3165	49210
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	3397	120		3645	
13	2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Анкеры распорные	100 шт.	0,36	1004,00	--	361	--	361	--	390
					--	--	--	--		29	
14	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	15,7	1134,58	10,45	17813	164	13359	3982	23538
		НР - 92%; СП - 8%			273,24	2,44	4290	38		1744	
15	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4	3457,58	22,46	13830	90	8472	4777	20096
		НР - 90%; СП - 8%			1317,03	9,91	5268	40		1489	
16	2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,1	208,00	--	1477	--	1477	--	1595
					--	--	--	--		118	
17	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	122,4	661,35	18,87	80949	2310	9740	64126	156681
		НР - 92%; СП - 8%			562,90	6,56	68899	802		11606	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2110-0104-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	141,984	2313,00	--	328409	--	328409	--	354682
					--	--	--	--		26273	
19	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12	322,36	11,74	3868	141	2930	761	5000
		НР - 92%; СП - 8%			66,42	2,55	797	31		370	
20	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	90	814,91	49,16	73342	4424	29601	37006	119176
		НР - 92%; СП - 8%			436,85	10,08	39317	907		8828	
21	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	13,5	6858,00	--	92583	--	92583	--	99990
					--	--	--	--		7407	
22	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	136	78,16	11,74	10630	1597	--	8629	20799
		НР - 92%; СП - 8%			66,42	2,55	9033	346		1541	
23	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	149,6	104,00	--	15558	--	15558	--	16803
					--	--	--	--		1245	
24	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	22	422,15	242,31	9287	5331	840	4906	15329
		НР - 118%; СП - 8%			141,64	47,34	3116	1042		1135	
25	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,025	88907,00	--	91130	--	91130	--	98420
					--	--	--	--		7290	
26	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	10	6220,34	1358,14	62203	13581	27775	28416	97870
		НР - 118%; СП - 8%			2084,72	323,46	20847	3235		7250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	10,876	71694,00	--	779744	--	779744	--	842123
					--	--	--	--		62380	
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01488	202055,00	--	3007	--	3007	--	3247
					--	--	--	--		241	
		ОБОРУДОВАНИЕ									
29	КП	Установка обеззараживания воды ДВУ100-56	шт	0,33	223080357,14	--	73616518	--		--	73616518
					--	--	--	--	73616518	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				75569114	32594	1685210	224098	75967347
							234790	8567	73616518	174137	
	Стоимость оборудования		Тенге				73616518				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				73616518				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1952596				
	Материалы		Тенге				371719				
	Всего заработная плата		Тенге					243357			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				442619				
	Местные материалы		Тенге				870874				
		Накладные расходы	Тенге				224098				
		Сметная прибыль	Тенге				174136				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2350829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					243357			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				75967347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					243357			
		РАЗДЕЛ 3. ВНЕШНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВЛ-10КВ. Локальная смета №4-1-2									
30	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	171	12914,76	6474,40	2208423	1107122	122692	1187213	3667288
		НР - 80%; СП - 8%			5722,86	2955,60	978609	505408		271651	
31	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	342	49837,00	--	17044254	--	17044254	--	18407794
					--	--	--	--		1363540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	52	3701,31	2092,23	192468	108796	--	99180	314980
		НР - 80%; СП - 8%			1609,08	775,05	83672	40303		23332	
33	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	52	2874,00	--	149448	--	149448	--	161404
					--	--	--	--		11956	
34	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	12914,76	6474,40	64574	32372	3588	34714	107231
		НР - 80%; СП - 8%			5722,86	2955,60	28614	14778		7943	
35	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СНВ-7-13 СТ РК 2387-2013	шт.	5	49837,00	--	249185	--	249185	--	269120
					--	--	--	--		19935	
36	2404-0207-2306 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные РА1	шт.	2	5691,00	--	11382	--	11382	--	12293
					--	--	--	--		911	
37	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные РА2	шт.	2	3272,00	--	6544	--	6544	--	7068
					--	--	--	--		524	
38	2404-0207-2313 РСНБ РК 2015	Кронштейн стальной РА4	шт.	3	531,00	--	1593	--	1593	--	1720
					--	--	--	--		127	
39	2404-0207-2313 РСНБ РК 2015	Кронштейн стальной РА5	шт.	1	531,00	--	531	--	531	--	573
					--	--	--	--		42	
40	2404-0207-0903 РСНБ РК 2015	Кронштейн стальной РА2	комплект	3	1666,00	--	4998	--	4998	--	5398
					--	--	--	--		400	
41	2404-0207-2313 РСНБ РК 2015	Кронштейн стальной КМ1	шт.	1	531,00	--	531	--	531	--	573
					--	--	--	--		42	
42	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0391	216318,00	--	8458	--	8458	--	9135
					--	--	--	--		677	
43	2404-0207-0212 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ3 /примен/	шт.	289	7075,00	--	2044675	--	2044675	--	2208249
					--	--	--	--		163574	
44	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ5	шт.	12	9327,00	--	111924	--	111924	--	120878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		8954	
45	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ6	шт.	9	9327,00	--	83943	--	83943	--	90658
					--	--	--	--		6715	
46	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ14	шт.	2	14673,00	--	29346	--	29346	--	31694
					--	--	--	--		2348	
47	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные У1	шт.	26	3272,00	--	85072	--	85072	--	91878
					--	--	--	--		6806	
48	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные У2	т	0,0206	445127,00	--	9170	--	9170	--	9903
					--	--	--	--		734	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22306519	1248290	19967334	1321107	25517837
							1090896	560488	--	1890211	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22297349				
	Материалы		Тенге				126280				
	Всего заработная плата		Тенге					1651384			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2388997				
	Местные материалы		Тенге				17442887				
		Накладные расходы	Тенге				1321107				
		Сметная прибыль	Тенге				1889477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25507933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1514
		Сметная заработная плата	Тенге					1651384			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9170				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9170				
		Сметная прибыль	Тенге				734				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9903				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25517836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1514
		Сметная заработная плата	Тенге					1651384			
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО ВОДОЗАБОРА. ВЛ 0,4-10КВ, НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Локальная смета №4-2-2									
49	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	7	6447,10	2801,18	45130	19608	5023	23557	74181
		НР - 80%; СП - 8%			2928,42	1278,15	20499	8947		5495	
50	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	6	19752,28	10421,78	118514	62531	4305	64185	197314
		НР - 80%; СП - 8%			8613,00	4758,81	51678	28553		14616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	19	34360,00	--	652840	--	652840	--	705067
					--	--	--	--		52227	
52	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные У3	шт.	5	3272,00	--	16360	--	16360	--	17669
					--	--	--	--		1309	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				832843	82139	678528	87742	994231
							72177	37500	--	73647	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				832843				
	Материалы		Тенге				9327				
	Всего заработная плата		Тенге					109677			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16360				
	Местные материалы		Тенге				652840				
		Накладные расходы	Тенге				87741				
		Сметная прибыль	Тенге				73647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				994232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					109677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				994232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					109677			
		РАЗДЕЛ 5. ЗДАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. ЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ. Локальная смета №2-4									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
53	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	20	1644,72	--	32894	--	--	23684	61105
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	32894	--		4526	
54	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14	715,39	--	10015	--	--	7211	18605
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	10015	--		1378	
		ФУНДАМЕНТ									
55	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,38	5129,42	864,34	1949	328	661	1020	3207
		НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	960	126		238	
56	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	3162,57	1655,72	75902	39737	13812	42944	128354
		НР - 118%; СП - 8%			931,38	585,02	22353	14040		9508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	2058,26	1246,97	12350	7482	200	7192	21105
		НР - 118%; СП - 8%			778,04	237,82	4668	1427		1563	
67	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,11	88907,00	--	9780	--	9780	--	10562
					--	--	--	--		782	
68	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,034	88907,00	--	3023	--	3023	--	3265
					--	--	--	--		242	
69	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	3	6220,34	1358,14	18661	4074	8333	8525	29361
		НР - 118%; СП - 8%			2084,72	323,46	6254	970		2175	
70	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,95	71694,00	--	139803	--	139803	--	150988
					--	--	--	--		11184	
71	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00496	202055,00	--	1002	--	1002	--	1082
					--	--	--	--		80	
72	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	9	691,79	24,98	6226	225	4514	1396	8232
		НР - 92%; СП - 8%			165,23	3,41	1487	31		610	
73	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	1,8	29715,10	1387,08	53487	2497	45952	5163	63343
		НР - 92%; СП - 8%			2798,73	319,29	5038	575		4692	
74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,8	661,00	25,45	11766	453	6237	4967	18071
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	5076	208		1339	
75	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	17,8	1457,75	81,86	25948	1457	14561	9503	38287
		НР - 94%; СП - 8%			557,86	10,09	9930	180		2836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**35,6**	**876,73**	**40,35**	**31212**	**1437**	**17792**	**11456**	**46081**
		НР - 94%; СП - 8%			**336,59**	**5,75**	**11983**	**205**		**3413**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1020372**	**91469**	**749343**	**192688**	**1310107**
							179561	**24236**	**--**	**97046**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1020372**				
	Материалы		Тенге				**204969**				
	Всего заработная плата		Тенге					**203798**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1002**				
	Местные материалы		Тенге				**543371**				
		Накладные расходы	Тенге				**192690**				
		Сметная прибыль	Тенге				**97045**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1310108**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**206**
		Сметная заработная плата	Тенге					**203798**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1310108**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**206**
		Сметная заработная плата	Тенге					**203798**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**466287963**	**20847029**	**342971210**	**27543708**	**527448887**
							28853206	**6808643**	**73616518**	**33617216**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**73616518**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**73616518**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**73528535**				
	Материалы		Тенге				**1469350**				
	Всего заработная плата		Тенге					**35661849**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2848978**				
	Местные материалы		Тенге				**19509972**				
		Накладные расходы	Тенге				**27543712**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8085780**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**109158027**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40283**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35661849**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**9170**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9170**				
		Сметная прибыль	Тенге				**734**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**9903**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**319133740**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**319133740**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25530699**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**344664439**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**527448887**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40283**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35661849**			
		Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге				11 799 642				
		Итого :	Тенге				539 248 529				
		Дополнительные затраты при производствеСМР в зимнее время 2,97%	Тенге				13 829 271				
		ИТОГО в ценах 2017г	Тенге				553 077 799				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				9 589 226				
		ИТОГО сметная стоимость	Тенге				562 667 025				
		Итого в текущих ценах К=1,024948050145	Тенге				576 704 470				
		Итого скидка по договору 10%	**Тенге**				57 670 447				
		Итого в текущих ценах по договору					519 034 023				
		НДС -12%					62 284 083				
		ВСЕГО					**581 318 106**				

Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____**Беркинбаев Е.Б.**

Директор Департамента реализаций проектов ГВ
РГП "Нуринский групповой водопровод"

_____**Оспанов М.А.**

Директор западно-Казахстанского филиала
РГП "Казводхоз"

_____**Джумагалиев Н.У.**

ПОЕКТИРОВЩИК:
Директор ТОО "КАЗЭКОЛОГИЯ ЖОБАЛАУ"

_____ **Е. Абдиров**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Б. Мыханов**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "MSK Engineering"

_____ **Н. Акнуров**