Наименование объекта **"Строительство водоснабжения с. Жымпиты из месторождения подземных вод Кенашы Сырымского района ЗКО "** **Форма 3КС**

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная договорная стоимость работ **2 127 704 212,37 тенге, в т.ч. НДС**
Лимит финансирования на 2020 год **2 117 849 212,37 тенге, в т.ч. НДС**

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Адрес: 120018, г. Кызылорда, пос. Тасбугет ул. М.Шокая18
ИИК: KZ876010201000023063
БИН: 000340001900
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **2 011 464 001,75 тенге, в т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **868 389 091,75 тенге, в т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		38	29.10.2019г	38 / 2	27.11.2020г				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Строительство водоснабжения с. Жымпиты из месторождения подземных вод Кенашы Сырымского района ЗКО	тенге	**2 117 849 212,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 143 074 910,00**	**2 011 464 001,75**		**868 389 091,75**	**2 011 464 001,75**
	ИТОГО:		**2 117 849 212,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 143 074 910,00**	**2 011 464 001,75**		**868 389 091,75**	**2 011 464 001,75**

Заказчик:
Зам.Председателя Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК
М. Аяшев

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"
Н Акнуров

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"
Б. Муханов

Руководитель управления развития групповых водопроводов Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК
С. Бекетаев

Авторский надзор:
Директор ТОО "КАЗЭКОЛОГИЯ ЖОБАЛАУ"
Е. Абдиров

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Стройка: "Стоительство водоснабжения с. Жымпиты из месторождения подземных вод Кенашы Сырымского района ЗКО "

Основание: Дополнительное соглашение №38/1 от 30 января 2020 года к основному договору №38 от 29.10.2019г

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу)
за август месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД									
		НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	15987,52	28,46	28,46	454989	454989	--	123229	624475
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,71	--	171152		46257	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
2	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью(1 - 1,2) м3	м3 грунта	97921,68	119,36	114,86	11688073	11247167	--	2903356	15758743
		НР - 72%; СП - 8%			4,50	36,68	440906	3591532		1167314	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами	м3 грунта	3028,68	1644,72	--	4981331	--	--	3586558	9253320
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	4981331	--		685431	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17957,76	715,39	--	12846838	--	--	9249723	23864286
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	12846838	--		1767725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**82990,72**	**15,88**	**15,88**	**1317909**	**1317909**	**--**	**356942**	**1808840**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**5,97**	**--**	**495753**		**133988**	
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
6	**1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (фактическая протяженность укладки трубопроводов составляет 18,8км. Исключается на гидравлическое испытание 30% от стоимости укладки. Итого принимается протяженность укладки 18,8км-30% = 13,16км)**	**км трубопровода**	**13,16**	**577337,06**	**215135,02**	**7597756**	**2831177**	**618810**	**4889646**	**13486394**
		НР - 99%; СП - 8%			**315180,00**	**60126,70**	**4147769**	**791267**		**998992**	
7	**2301-0501-1521 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 280х25,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**18988**	**13738,00**	**--**	**260857144**	**--**	**260857144**	**--**	**281725716**
					--	**--**	**--**	**--**		**20868572**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**299744039**	**15851241**	**261475954**	**21109454**	**346521774**
							22416843	**5049704**	**--**	**25668279**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**38886895**				
	Материалы		Тенге				**618810**				
	Всего заработная плата		Тенге					**27466548**			
		Накладные расходы	Тенге				**21109454**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4799708**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**64796057**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31397**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27466548**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**260857144**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**260857144**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20868572**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**281725716**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**346521772**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31397**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27466548**			
		РАЗДЕЛ 2. ГОЛОВНОЙ ВОДОЗАБОР. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДЗЕМНОГО ТИПА НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ С НАСОСАМИ DAV SP-16 (3шт)									
		СКВАЖИНА									
8	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство шурфа в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**4,5**	**1370,60**	**--**	**6168**	**--**	**--**	**4441**	**11457**
		НР - 72%; СП - 8%			**1370,60**	**--**	**6168**	**--**		**849**	
9	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Объем бетона на шурф**	**м3**	**4,74**	**31445,45**	**906,51**	**149051**	**4297**	**127853**	**16672**	**178982**
		НР - 91%; СП - 8%			**3565,70**	**299,52**	**16901**	**1420**		**13258**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1104-0101-1801 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы	м бурения	21	2197,25	1432,50	46142	30082	2696	17072	68271
		НР - 85%; СП - 8%			636,40	319,99	13364	6720		5057	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	1,44	84,02	66,25	121	95	15	22	155
		НР - 72%; СП - 8%			7,87	13,43	11	19		11	
12	1104-0101-1801 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы	м бурения	27	2197,25	1432,50	59326	38677	3466	21949	87777
		НР - 85%; СП - 8%			636,40	319,99	17183	8640		6502	
13	1104-0201-0302 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	96	2053,73	1460,92	197158	140248	1137	74448	293335
		НР - 85%; СП - 8%			580,97	331,39	55773	31813		21728	
14	2301-0201-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	м	24	70933,00	--	1702392	--	1702392	--	1838583
					--	--	--	--		136191	
15	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 480 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	139,5	32382,00	--	4517289	--	4517289	--	4878672
					--	--	--	--		361383	
16	2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,5	25930,00	--	272265	--	272265	--	294046
					--	--	--	--		21781	
17	1104-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	м труб	27,9	1466,53	1019,90	40916	28455	921	15243	60652
		НР - 85%; СП - 8%			413,61	229,16	11540	6393		4493	
18	2301-0201-0239 РСНБ РК 2015	Филтр ТЛ-16Ф-4В	м	93	16313,00	--	1517109	--	1517109	--	1638478
					--	--	--	--		121369	
19	2301-0202-0734 РСНБ РК 2015	Отстойник. Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 245 мм, толщина стенки 8,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	9	5350,00	--	48150	--	48150	--	52002
					--	--	--	--		3852	
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песчано-гравийная обсыпка	м3	8,55	1107,66	990,15	9470	8466	1	2914	13375
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	1005	1694		991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,55	2247,00	--	19212	--	19212	--	20749
					--	--	--	--		1537	
22	1104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	3	287750,67	191490,87	863252	574473	--	396016	1360009
		НР - 85%; СП - 8%			96259,80	59040,53	288779	177122		100741	
23	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент расширяющийся	т	0,015	78611,00	--	1179	--	1179	--	1273
					--	--	--	--		94	
24	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость металлической пробки	т	0,006	438714,00	--	2632	--	2632	--	2843
					--	--	--	--		211	
25	1104-0201-0409 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении	м спуска или подъема труб	27	519,26	359,91	14020	9718	445	5541	21126
		НР - 85%; СП - 8%			142,84	98,58	3857	2662		1565	
26	1104-0101-1801 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы	м бурения	12	2197,25	1432,50	26367	17190	1540	9755	39012
		НР - 85%; СП - 8%			636,40	319,99	7637	3840		2890	
27	1104-0201-0302 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	12	2053,73	1460,92	24645	17531	142	9306	36667
		НР - 85%; СП - 8%			580,97	331,39	6972	3977		2716	
28	1104-0501-0109 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	6	264345,61	192720,61	1586074	1156324	--	632061	2395585
		НР - 85%; СП - 8%			71625,00	52308,51	429750	313851		177451	
29	1104-0101-1801 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы	м бурения	60	2197,25	1432,50	131835	85950	7701	48776	195060
		НР - 85%; СП - 8%			636,40	319,99	38184	19199		14449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	**1104-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости**	**м закрепленной скважины**	**60**	**2053,73**	**1460,92**	**123224**	**87655**	**711**	**46530**	**183334**
		НР - 85%; СП - 8%			**580,97**	**331,39**	**34858**	**19883**		**13580**	
31	**1104-0101-1901 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы**	**м бурения**	**60**	**2583,75**	**1704,39**	**155025**	**102263**	**8310**	**57080**	**229073**
		НР - 85%; СП - 8%			**740,87**	**378,34**	**44452**	**22700**		**16968**	
32	**1104-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости**	**м закрепленной скважины**	**60**	**2629,95**	**1856,58**	**157797**	**111395**	**990**	**60674**	**235949**
		НР - 85%; СП - 8%			**756,86**	**432,83**	**45412**	**25970**		**17478**	
33	**1104-0101-1901 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы**	**м бурения**	**60**	**2583,75**	**1704,39**	**155025**	**102263**	**8310**	**57080**	**229073**
		НР - 85%; СП - 8%			**740,87**	**378,34**	**44452**	**22700**		**16968**	
34	**1104-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости**	**м закрепленной скважины**	**60**	**2629,95**	**1856,58**	**157797**	**111395**	**990**	**60674**	**235949**
		НР - 85%; СП - 8%			**756,86**	**432,83**	**45412**	**25970**		**17478**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**11983640**	**2626477**	**8245456**	**1536254**	**14601487**
							1111710	**694572**	**--**	**1081591**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3923803**				
	Материалы		Тенге				**165225**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1806282**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1179**				
	Местные материалы		Тенге				**19212**				
		Накладные расходы	Тенге				**1536254**				
		Сметная прибыль	Тенге				**436805**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5896861**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1600**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1806282**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2632**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2632**				
		Сметная прибыль	Тенге				**211**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2843**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8057205**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8057205**				
		Сметная прибыль	Тенге				**644576**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8701781**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**14601485**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1600**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1806282**			
		РАЗДЕЛ 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОЛОВНОГО ВОДОЗАБОРА									
		ОГРАЖДЕНИЕ									
35	**1107-0111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**360**	**2617,57**	**953,12**	**942323**	**343123**	**17742**	**828000**	**1911949**
		НР - 118%; СП - 8%			**1615,16**	**333,99**	**581458**	**120237**		**141626**	
36	**2102-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W8 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**7,8**	**26587,00**	**--**	**207379**	**--**	**207379**	**--**	**223969**
					--	**--**	**--**	**--**		**16590**	
37	**2301-0201-0160 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**351,05**	**1533,00**	**--**	**538160**	**--**	**538160**	**--**	**581212**
					--	**--**	**--**	**--**		**43053**	
38	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**3,08686**	**216318,00**	**--**	**667743**	**--**	**667743**	**--**	**721163**
					--	**--**	**--**	**--**		**53419**	
39	**2105-0304-0103 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,25585**	**198258,00**	**--**	**50724**	**--**	**50724**	**--**	**54782**
					--	**--**	**--**	**--**		**4058**	
40	**СТ ТАБЛ 12,П12.7**	**Надбавка за окраску за 2 раза**	**т**	**5,285**	**7595,00**	**--**	**40140**	**--**	**40140**	**--**	**43351**
					--	**--**	**--**	**--**		**3211**	
41	**2105-0308-0132 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**660,8**	**899,00**	**--**	**594059**	**--**	**594059**	**--**	**641584**
					--	**--**	**--**	**--**		**47525**	
42	**2109-0404-0804 РСНБ РК 2015**	**Скобяные изделия для ворот и калитки**	**шт.**	**6**	**1259,00**	**--**	**7554**	**--**	**7554**	**--**	**8158**
					--	**--**	**--**	**--**		**604**	
43	**1109-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Монтаж колючей проволоки**	**т конструкций**	**0,2088**	**87113,02**	**1422,63**	**18189**	**297**	**264**	**12220**	**32842**
		НР - 69%; СП - 8%			**84424,00**	**397,83**	**17628**	**83**		**2433**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	208,8	290,00	--	60552	--	60552	--	65396
					--	--	--	--		4844	
		ВОРОТА									
45	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные	шт.	1	25065,96	4382,24	25066	4382	712	25424	54530
		НР - 118%; СП - 8%			19971,60	1574,53	19972	1575		4039	
46	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж каркаса ограждения из уголка	т конструкций	0,05712	87113,02	1422,63	4976	81	73	3343	8984
		НР - 69%; СП - 8%			84424,00	397,83	4822	23		666	
47	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05712	222954,00	--	12735	--	12735	--	13754
					--	--	--	--		1019	
48	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00382	198258,00	--	757	--	757	--	818
					--	--	--	--		61	
49	2105-0308-0132 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	9,2	899,00	--	8271	--	8271	--	8932
					--	--	--	--		662	
		КАЛИТКА									
50	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	724,09	28,38	724	28	42	776	1620
		НР - 118%; СП - 8%			653,91	3,74	654	4		120	
51	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж каркаса ограждения из уголка	т конструкций	0,04233	87113,02	1422,63	3687	60	53	2477	6658
		НР - 69%; СП - 8%			84424,00	397,83	3574	17		493	
52	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04233	222954,00	--	9438	--	9438	--	10193
					--	--	--	--		755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	**2105-0308-0132 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**5,8**	**899,00**	**--**	**5214**	**--**	**5214**	**--**	**5631**
					--	**--**	**--**	**--**		**417**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3197692**	**347972**	**2221612**	**872240**	**4395526**
							628107	**121938**	**--**	**325595**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2584986**				
	Материалы		Тенге				**18496**				
	Всего заработная плата		Тенге					**723898**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1409494**				
	Местные материалы		Тенге				**207379**				
		Накладные расходы	Тенге				**854200**				
		Сметная прибыль	Тенге				**275135**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3714321**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**633**
		Сметная заработная плата	Тенге					**723898**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**74546**				
	Материалы		Тенге				**390**				
	Всего заработная плата		Тенге					**26146**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**47694**				
		Накладные расходы	Тенге				**18041**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7407**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**99994**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26146**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**538160**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**538160**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43053**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**581212**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4395528**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**660**
		Сметная заработная плата	Тенге					**750045**			
		РАЗДЕЛ 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ВОДЫ. ОГРАЖДЕНИЕ									
		ОГРАЖДЕНИЕ									
54	**1107-0111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**168**	**2607,04**	**953,12**	**437982**	**160124**	**6511**	**386400**	**890333**
		НР - 118%; СП - 8%			**1615,16**	**333,99**	**271347**	**56111**		**65951**	
55	**2102-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса**	**м3**	**5,68**	**28106,00**	**--**	**159642**	**--**	**159642**	**--**	**172413**
					--	**--**	**--**	**--**		**12771**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	**2301-0201-0160 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**176,4**	**1533,00**	**--**	**270421**	**--**	**270421**	**--**	**292055**
					--	**--**	**--**	**--**		**21634**	
57	**2105-0108-0103 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,35 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**370,4**	**797,00**	**--**	**295209**	**--**	**295209**	**--**	**318826**
					--	**--**	**--**	**--**		**23617**	
58	**2106-0405-1202 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1,25797**	**158557,00**	**--**	**199460**	**--**	**199460**	**--**	**215417**
					--	**--**	**--**	**--**		**15957**	
59	**2105-0307-1020 РСНБ РК 2015**	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	**кг**	**97,44**	**290,00**	**--**	**28258**	**--**	**28258**	**--**	**30518**
					--	**--**	**--**	**--**		**2261**	
60	**2109-0404-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1**	**3420,00**	**--**	**3420**	**--**	**3420**	**--**	**3694**
					--	**--**	**--**	**--**		**274**	
61	**2109-0404-1003 РСНБ РК 2015**	**Навес**	**пара**	**6**	**4249,00**	**--**	**25494**	**--**	**25494**	**--**	**27534**
					--	**--**	**--**	**--**		**2040**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1419886**	**160124**	**988415**	**386400**	**1950790**
							271347	**56111**	**--**	**144505**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**921091**				
	Материалы		Тенге				**6511**				
	Всего заработная плата		Тенге					**327458**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**323466**				
	Местные материалы		Тенге				**159642**				
		Накладные расходы	Тенге				**386400**				
		Сметная прибыль	Тенге				**104599**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1412090**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**286**
		Сметная заработная плата	Тенге					**327458**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**228374**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**228374**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18270**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**246644**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**270421**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**270421**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21634**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**292055**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1950789**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**286**
		Сметная заработная плата	Тенге					**327458**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**316345257**	**18985815**	**272931437**	**23904348**	**367469577**
							24428007	**5922325**	**--**	**27219970**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**46316775**				
	Материалы		Тенге				**809043**				
	Всего заработная плата		Тенге					**30324185**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1734140**				
	Местные материалы		Тенге				**386233**				
		Накладные расходы	Тенге				**23886308**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5616247**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**75819329**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33916**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30324185**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**305552**				
	Материалы		Тенге				**390**				
	Всего заработная плата		Тенге					**26146**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**278700**				
		Накладные расходы	Тенге				**18041**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25887**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**349481**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26146**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**269722930**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**269722930**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21577834**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**291300764**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**367 469 574**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33943**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30350332**			
		Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге				9 554 209				
		Итого :	Тенге				377 023 783				
		Дополнительные затраты при производствеСМР в зимнее	Тенге				11 197 606				
		ИТОГО в ценах 2017г	Тенге				388 221 389				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				7 764 428				
		ИТОГО сметная стоимость	Тенге				395 985 817				
		Итого в текущих ценах К=1,024948050145	Тенге				405 864 891				
		Итого скидка по договору 10%	**Тенге**				40 586 489				
		Итого в текущих ценах по договору					365 278 402				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах по договору					365 278 402				
		НДС -12%					43 833 408				
		ВСЕГО					409 111 810				

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "MSK Engineering"

_____ **Н. Акпуров**

ПРОЕКТИРОВЩИК:
Директор ТОО "КАЗЭКОЛОГИЯ ЖОБАЛАУ"

_____ **Е. Абдиров**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Б. Мыханов**