Наименование объекта **"Строительство водоснабжения с. Жымпиты из месторождения подземных вод Кенашы Сырымского района ЗКО "** **Форма 3КС**

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная договорная стоимость работ **2 127 704 212,37 тенге, в т.ч. НДС**
Лимит финансирования на 2020 год **2 117 849 212,37 тенге, в т.ч. НДС**

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Адрес: 120018, г. Кызылорда, пос. Тасбугет ул. М.Шокая18
ИИК: KZ876010201000023063
БИН: 000340001900
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **2 011 464 001,75 тенге, в т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **868 389 091,75 тенге, в т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		38	29.10.2019г	38 / 2	27.11.2020г				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Строительство водоснабжения с. Жымпиты из месторождения подземных вод Кенашы Сырымского района ЗКО	тенге	**2 117 849 212,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 143 074 910,00**	**2 011 464 001,75**		**868 389 091,75**	**2 011 464 001,75**
	ИТОГО:		**2 117 849 212,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 143 074 910,00**	**2 011 464 001,75**		**868 389 091,75**	**2 011 464 001,75**

Заказчик:
Зам.Председателя Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК
М. Аяшев

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"
Н Акнуров

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"
Б. Муханов

Руководитель управления развития групповых водопроводов Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК
С. Бекетаев

Авторский надзор:
Директор ТОО "КАЗЭКОЛОГИЯ ЖОБАЛАУ"
Е. Абдиров

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Стройка: "Стоительство водоснабжения с. Жымпиты из месторождения подземных вод Кенашы Сырымского района ЗКО "

Основание: Дополнительное соглашение №38/1 от 30 января 2020 года к основному договору №38 от 29.10.2019г

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД. Локальная смета №2-1-1									
		НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7161,86	28,46	28,46	203819	203819	--	55202	279743
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,71	--	76670		20722	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
2	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью(1 - 1,2) м3	м3 грунта	36856,95	119,36	114,86	4399299	4233345	--	1092800	5931467
		НР - 72%; СП - 8%			4,50	36,68	165954	1351824		439368	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами	м3 грунта	1138,303	1644,72	--	1872190	--	--	1347977	3477780
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	1872190	--		257613	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3890,73	715,39	--	2783397	--	--	2004046	5170438
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	2783397	--		382995	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15987,12	15,88	15,88	253879	253879	--	68760	348450
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,97	--	95501		25811	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка под колодец вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1050	1370,60	--	1439130	--	--	1036174	2673328
		НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	1439130	--		198024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
7	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	4,222	577337,06	215135,02	2437517	908300	198527	1568699	4326714
		НР - 99%; СП - 8%			315180,00	60126,70	1330690	253855		320497	
8	2301-0501-1521 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 280x25,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7156,0318	13738,00	--	98309565	--	98309565	--	106174330
					--	--	--	--		7864765	
9	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	18	42488,00	--	764784	--	764784	--	825967
					--	--	--	--		61183	
10	2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	35729,00	--	35729	--	35729	--	38587
					--	--	--	--		2858	
11	5101-0102-2201 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 300, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	30	270961,00	--	8128830	--		--	8128830
					--	--	--	--	8128830	--	
12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (крест,переход,тройники)	т фасонных частей	0,132	1225374,32	451607,66	161749	59612	47817	69932	250216
		НР - 99%; СП - 8%			411513,20	123627,95	54320	16319		18535	
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	28	1222,23	803,26	34222	22491	--	17400	55752
		НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	11731	5844		4130	
14	2302-0302-6158 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 280x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	16475,00	--	32950	--	32950	--	35586
					--	--	--	--		2636	
15	2302-0302-1218 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 280, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	41209,00	--	288463	--	288463	--	311540
					--	--	--	--		23077	
16	2302-0302-2618 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 280, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	41441,00	--	248646	--	248646	--	268538
					--	--	--	--		19892	
17	2302-0303-0514 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 280, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	11828,00	--	153764	--	153764	--	166065
					--	--	--	--		12301	
18	2302-0303-7514 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 280, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	56	14086,00	--	788816	--	788816	--	851921
					--	--	--	--		63105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2302-0303-7506 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1696,00	--	5088	--	5088	--	5495
					--	--	--	--		407	
20	2302-0303-7504 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010	шт.	1	976,00	--	976	--	976	--	1054
					--	--	--	--		78	
21	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	20	2716,00	--	54320	--	54320	--	58666
					--	--	--	--		4346	
22	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1673,00	--	6692	--	6692	--	7227
					--	--	--	--		535	
23	2304-1005-2207 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 150 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 6, DN 80, типа Danfoss	шт.	1	159089,00	--	159089	--	159089	--	171816
					--	--	--	--		12727	
		КОЛОДЦЫ В1									
24	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,53	34672,84	8147,80	330432	77649	171978	109258	474865
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	80805	29557		35175	
25	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23954,00	--	47908	--	47908	--	51741
					--	--	--	--		3833	
26	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	39297,00	--	78594	--	78594	--	84882
					--	--	--	--		6288	
27	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13703,00	--	54812	--	54812	--	59197
					--	--	--	--		4385	
28	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20555,00	--	41110	--	41110	--	44399
					--	--	--	--		3289	
29	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	21165,00	--	84660	--	84660	--	91433
					--	--	--	--		6773	
30	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020 -90	шт.	4	30280,00	--	121120	--	121120	--	130810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		9690	
31	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	18592,00	--	74368	--	74368	--	80317
					--	--	--	--		5949	
32	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9591,00	--	38364	--	38364	--	41433
					--	--	--	--		3069	
33	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк полимерный, тип ЛЛ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	14841,00	--	59364	--	59364	--	64113
					--	--	--	--		4749	
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Лестница.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	202055,00	--	4041	--	4041	--	4364
					--	--	--	--		323	
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м2 поверхности	115,3	825,02	19,07	95125	2199	66429	24878	129603
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	26497	254		9600	
36	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,1	3233,72	866,87	3557	954	1878	1018	4942
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	725	370		366	
37	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	5	580,00	--	2900	--	2900	--	3132
					--	--	--	--		232	
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВОДОПРОВОДА С МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДОМ									
38	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	30	153,41	147,83	4602	4435	--	1016	6068
		НР - 72%; СП - 8%			5,58	41,45	167	1244		449	
39	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	20	1644,72	--	32894	--	--	23684	61105
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	32894	--		4526	
40	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	50	715,39	--	35770	--	--	25754	66446
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	35770	--		4922	
41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	50	132,84	63,18	6642	3159	--	3548	11006
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	3483	1445		815	
42	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,2	1134,00	--	2495	--	2495	--	2694
					--	--	--	--		200	
43	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ЛЕНТЫ в траншее	км кабеля	0,01	25893,92	18554,42	259	186	--	79	365
		НР - 72%; СП - 8%			7339,50	3607,63	73	36		27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	СТПРАЙС	Лента сигнальная " ГАЗ"	м	10	16,29	--	163	--	163	--	176
					--	--	--	--		13	
		ПЕРЕХОД ВОДОПРОВОДА ПОД АВТОДОРОГОЙ									
45	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	50	28,46	28,46	1423	1423	--	385	1953
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,71	--	535		145	
46	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Восстановление грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	50	28,46	28,46	1423	1423	--	385	1953
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,71	--	535		145	
47	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	45,5	153,41	147,83	6980	6726	--	1541	9203
		НР - 72%; СП - 8%			5,58	41,45	254	1886		682	
48	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,5	1644,72	--	2467	--	--	1776	4583
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	2467	--		339	
49	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11	715,39	--	7869	--	--	5666	14618
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	7869	--		1083	
50	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	36	30,76	30,76	1107	1107	--	275	1493
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	382		111	
51	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	68	1,34	1,34	91	91	--	23	122
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,46	--	31		9	
52	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,2	1134,00	--	14969	--	14969	--	16166
					--	--	--	--		1198	
53	1127-1201-0102 РСНБ РК 2015	Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2	км дороги	0,02	522324,60	451623,90	10446	9032	--	3204	14742
		НР - 108%; СП - 8%			70700,70	77629,20	1414	1553		1092	
54	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Устройство съездов из грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	12	28,46	28,46	342	342	--	92	469
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,71	--	128		35	
		СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД В ДВЕ НИТИ, УСТАНОВКА КОЛОДЦЕВ 2 И 4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	60	1644,72	--	98683	--	--	71052	183314
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	98683	--		13579	
56	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30	715,39	--	21462	--	--	15452	39867
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	21462	--		2953	
57	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	30,76	30,76	615	615	--	153	829
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	212		61	
58	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца	м3	1	651,36	--	651	--	--	469	1210
		НР - 72%; СП - 8%			651,36	--	651	--		90	
59	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки	м2	6	48,35	--	290	--	--	209	539
		НР - 72%; СП - 8%			48,35	--	290	--		40	
		ТРУБОПРОВОД									
60	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011	301237,40	92929,08	331	102	5	249	627
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	224	28		46	
61	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,111	1460,00	--	1622	--	1622	--	1752
					--	--	--	--		130	
62	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	42488,00	--	212440	--	212440	--	229435
					--	--	--	--		16995	
63	2302-0303-7506 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	1696,00	--	11872	--	11872	--	12822
					--	--	--	--		950	
64	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	7	2716,00	--	19012	--	19012	--	20533
					--	--	--	--		1521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				124096191	5790889	102205330	7551156	141528831
							7971140	1838209	8128830	9881482	
	Стоимость оборудования		Тенге				8128830				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8128830				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				259				
	Всего заработная плата		Тенге					109			
		Накладные расходы	Тенге				79				
		Сметная прибыль	Тенге				27				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				365				
		Сметная заработная плата	Тенге					109			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14796446				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**486636**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9809240**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6941**				
	Местные материалы		Тенге				**541099**				
		Накладные расходы	Тенге				**7551079**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1787802**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24135327**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10780**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9809240**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**101170656**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**101170656**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8093652**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**109264308**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**141528830**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10780**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9809350**			
		РАЗДЕЛ 2. ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ №1. Локальная смета №2-1-2									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
65	**1101-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью(1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**195**	**119,36**	**114,86**	**23275**	**22397**	**--**	**5782**	**31382**
		НР - 72%; СП - 8%			**4,50**	**36,68**	**878**	**7152**		**2325**	
66	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами**	**м3 грунта**	**6**	**1644,72**	**--**	**9868**	**--**	**--**	**7105**	**18331**
		НР - 72%; СП - 8%			**1644,72**	**--**	**9868**	**--**		**1358**	
67	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**45**	**715,39**	**--**	**32193**	**--**	**--**	**23179**	**59801**
		НР - 72%; СП - 8%			**715,39**	**--**	**32193**	**--**		**4430**	
68	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**156**	**15,88**	**15,88**	**2477**	**2477**	**--**	**671**	**3400**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**5,97**	**--**	**932**		**252**	
69	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка под колодец вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**14**	**1370,60**	**--**	**19188**	**--**	**--**	**13816**	**35644**
		НР - 72%; СП - 8%			**1370,60**	**--**	**19188**	**--**		**2640**	
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
70	**1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,04552**	**577337,06**	**215135,02**	**26280**	**9793**	**2140**	**16913**	**46649**
		НР - 99%; СП - 8%			**315180,00**	**60126,70**	**14347**	**2737**		**3455**	
71	**2301-0501-1521 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 280х25,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**45,9752**	**13738,00**	**--**	**631607**	**--**	**631607**	**--**	**682136**
					--	**--**	**--**	**--**		**50529**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	209	45338,82	19459,16	9475814	4066965	3566790	2531732	12968150
		НР - 91%; СП - 8%			8813,68	4497,91	1842059	940064		960604	
73	1113-0301-1405 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Окраска изолатом	м2	429	33,47	11,92	14361	5113	1	6935	22999
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	1,87	9247	803		1704	
74	2204-0204-0209 РСНБ РК 2015	Изолат для окраски внешних поверхностей резервуаров, стальных конструкций, машин и оборудования	кг	216	2862,00	--	618192	--	618192	--	667647
					--	--	--	--		49455	
75	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Патрубок. Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	1336501,06	618999,20	2673	1238	218	1577	4590
		НР - 99%; СП - 8%			608328,00	188061,63	1217	376		340	
76	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	15068,00	--	30136	--	30136	--	32547
					--	--	--	--		2411	
77	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Патрубок. Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	577337,06	215135,02	1732	645	141	1115	3074
		НР - 99%; СП - 8%			315180,00	60126,70	946	180		228	
78	2301-0501-1521 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 280х25,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,03	13738,00	--	41626	--	41626	--	44956
					--	--	--	--		3330	
79	5101-0102-2201 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 300, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	270961,00	--	1354805	--		--	1354805
					--	--	--	--	1354805	--	
80	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	42488,00	--	42488	--	42488	--	45887
					--	--	--	--		3399	
81	2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	26409,00	--	52818	--	52818	--	57043
					--	--	--	--		4225	
82	2302-0303-7514 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 300, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	14086,00	--	42258	--	42258	--	45639
					--	--	--	--		3381	
83	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2716,00	--	2716	--	2716	--	2933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		217	
84	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80**	шт.	16	12650,00	--	202400	--	202400	--	218592
					--	--	--	--		16192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12626909	4108630	5233531	2608825	16346205
							1929943	952244	1354805	1110475	
	Стоимость оборудования		Тенге				1354805				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1354805				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10226055				
	Материалы		Тенге				3569290				
	Всего заработная плата		Тенге					2882187			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				618192				
		Накладные расходы	Тенге				2608823				
		Сметная прибыль	Тенге				1026790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13861668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2538
		Сметная заработная плата	Тенге					2882187			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1046049				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1046049				
		Сметная прибыль	Тенге				83684				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1129733				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16346207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2538
		Сметная заработная плата	Тенге					2882187			
		РАЗДЕЛ 3. ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ №2. Локальная смета №2-1-3									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
85	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью(1 - 1,2) м3**	м3 грунта	219	119,36	114,86	26140	25154	--	6493	35244
		НР - 72%; СП - 8%			4,50	36,68	986	8032		2611	
86	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами**	м3 грунта	7	1644,72	--	11513	--	--	8289	21387
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	11513	--		1584	
87	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	55	715,39	--	39347	--	--	28330	73090
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	39347	--		5414	
88	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	181	15,88	15,88	2874	2874	--	778	3945
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,97	--	1081		292	
89	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Доработка под колодец вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	14	1370,60	--	19188	--	--	13816	35644
		НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	19188	--		2640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9	30,76	30,76	277	277	--	69	373
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	95		28	
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
91	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,05	577337,06	215135,02	28867	10757	2351	18578	51240
		НР - 99%; СП - 8%			315180,00	60126,70	15759	3006		3796	
92	2301-0501-1521 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 280х25,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50,5	13738,00	--	693769	--	693769	--	749271
					--	--	--	--		55502	
93	1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	200	45338,82	19459,16	9067765	3891833	3413196	2422710	12409713
		НР - 91%; СП - 8%			8813,68	4497,91	1762736	899583		919238	
94	1113-0301-1405 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Окраска изолатом	м2	434	33,47	11,92	14528	5173	--	7016	23267
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	1,87	9355	812		1723	
95	2204-0204-0209 РСНБ РК 2015	Изолат для окраски внешних поверхностей резервуаров, стальных конструкций, машин и оборудования	кг	218	2862,00	--	623916	--	623916	--	673829
					--	--	--	--		49913	
96	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Патрубок. Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0016	1336501,06	618999,20	2138	990	175	1261	3672
		НР - 99%; СП - 8%			608328,00	188061,63	973	301		272	
97	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	15068,00	--	24109	--	24109	--	26038
					--	--	--	--		1929	
98	5101-0102-2201 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 300, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	270961,00	--	1083844	--		--	1083844
					--	--	--	--	1083844	--	
99	2302-0302-2619 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	49592,00	--	99184	--	99184	--	107119
					--	--	--	--		7935	
100	2302-0303-7514 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 280, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	14086,00	--	28172	--	28172	--	30426
					--	--	--	--		2254	
101	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	10	12650,00	--	126500	--	126500	--	136620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		10120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**11892131**	**3937058**	**5011372**	**2507340**	**15464722**
							1859858	**912911**	**1083844**	**1065251**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1083844**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1083844**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9836554**				
	Материалы		Тенге				**3415722**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2772769**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**623916**				
		Накладные расходы	Тенге				**2507340**				
		Сметная прибыль	Тенге				**987511**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13331405**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2446**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2772769**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**971734**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**971734**				
		Сметная прибыль	Тенге				**77739**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1049473**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**15464721**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2446**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2772769**			
		РАЗДЕЛ 4. ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ №3. Локальная смета №2-1-4									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
102	**1101-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью(1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**98**	**119,36**	**114,86**	**11697**	**11256**	**--**	**2906**	**15771**
		НР - 72%; СП - 8%			**4,50**	**36,68**	**441**	**3594**		**1168**	
103	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами**	**м3 грунта**	**3**	**1644,72**	**--**	**4934**	**--**	**--**	**3553**	**9166**
		НР - 72%; СП - 8%			**1644,72**	**--**	**4934**	**--**		**679**	
104	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**26**	**715,39**	**--**	**18600**	**--**	**--**	**13392**	**34552**
		НР - 72%; СП - 8%			**715,39**	**--**	**18600**	**--**		**2559**	
105	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**75**	**15,88**	**15,88**	**1191**	**1191**	**--**	**323**	**1635**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**5,97**	**--**	**448**		**121**	
106	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка под колодец вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**26**	**1370,60**	**--**	**35636**	**--**	**--**	**25658**	**66197**
		НР - 72%; СП - 8%			**1370,60**	**--**	**35636**	**--**		**4903**	
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
107	**1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,02461**	**577337,06**	**215135,02**	**14208**	**5294**	**1157**	**9144**	**25220**
		НР - 99%; СП - 8%			**315180,00**	**60126,70**	**7757**	**1480**		**1868**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	2301-0501-1521 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 280x25,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,8561	13738,00	--	341473	--	341473	--	368791
					--	--	--	--		27318	
109	1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	150,78	45338,82	19459,16	6836188	2934053	2573208	1826481	9355683
		НР - 91%; СП - 8%			8813,68	4497,91	1328927	678195		693014	
110	1113-0301-1405 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Окраска изолатом	м2	308	33,47	11,92	10310	3671	--	4979	16512
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	1,87	6639	576		1223	
111	2204-0204-0209 РСНБ РК 2015	Изолат для окраски внешних поверхностей резервуаров, стальных конструкций, машин и оборудования	кг	154	2862,00	--	440748	--	440748	--	476008
					--	--	--	--		35260	
112	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Патрубок. Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0016	1336501,06	618999,20	2138	990	175	1261	3672
		НР - 99%; СП - 8%			608328,00	188061,63	973	301		272	
113	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	15068,00	--	24109	--	24109	--	26038
					--	--	--	--		1929	
114	5101-0102-2201 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 300, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	270961,00	--	1083844	--		--	1083844
					--	--	--	--	1083844	--	
115	2302-0302-2619 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	49592,00	--	99184	--	99184	--	107119
					--	--	--	--		7935	
116	2302-0303-7514 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 280, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	14086,00	--	28172	--	28172	--	30426
					--	--	--	--		2254	
117	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	11	12650,00	--	139150	--	139150	--	150282
					--	--	--	--		11132	
118	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,75	208,00	--	572	--	572	--	618
					--	--	--	--		46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**9092155**	**2956456**	**3647948**	**1887697**	**11771534**
							1403907	**684595**	**1083844**	**791681**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1083844**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1083844**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7376223**				
	Материалы		Тенге				**2574541**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2088502**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**441320**				
		Накладные расходы	Тенге				**1887696**				
		Сметная прибыль	Тенге				**741114**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10005033**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1842**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2088502**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**632088**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**632088**				
		Сметная прибыль	Тенге				**50567**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**682655**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**11771532**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1842**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2088502**			
		РАЗДЕЛ 5. ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД ОТ УСТАНОВКИ ДВУ ДО СУЩЕСТВУЮЩЕГО КОЛОДЦА 3а. Локальная смета №2-1-5									
		НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ									
119	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**647**	**28,46**	**28,46**	**18413**	**18413**	**--**	**4987**	**25272**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,71**	**--**	**6926**		**1872**	
120	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Восстановление грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**647**	**28,46**	**28,46**	**18413**	**18413**	**--**	**4987**	**25272**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,71**	**--**	**6926**		**1872**	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
121	**1101-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью(1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**3439**	**119,36**	**114,86**	**410484**	**394999**	**--**	**101966**	**553446**
		НР - 72%; СП - 8%			**4,50**	**36,68**	**15485**	**126134**		**40996**	
122	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами**	**м3 грунта**	**106**	**1644,72**	**--**	**174340**	**--**	**--**	**125525**	**323855**
		НР - 72%; СП - 8%			**1644,72**	**--**	**174340**	**--**		**23989**	
123	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**715**	**715,39**	**--**	**511505**	**--**	**--**	**368284**	**950172**
		НР - 72%; СП - 8%			**715,39**	**--**	**511505**	**--**		**70383**	
124	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2830**	**15,88**	**15,88**	**44941**	**44941**	**--**	**12172**	**61682**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**5,97**	**--**	**16905**		**4569**	
125	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Раскопка засыпки колодца вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**28**	**1370,60**	**--**	**38377**	**--**	**--**	**27631**	**71289**
		НР - 72%; СП - 8%			**1370,60**	**--**	**38377**	**--**		**5281**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28	715,39	--	20031	--	--	14422	37210
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	20031	--		2756	
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
127	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,6615	486380,52	170890,48	321741	113044	13832	223698	589074
		НР - 99%; СП - 8%			294580,00	47003,54	194865	31093		43635	
128	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	668,115	6046,00	--	4039423	--	4039423	--	4362577
					--	--	--	--		323154	
129	2304-0102-1906 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	135188,00	--	135188	--	135188	--	146003
					--	--	--	--		10815	
130	2302-0302-2416 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	13473,00	--	40419	--	40419	--	43653
					--	--	--	--		3234	
131	2302-0303-0512 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6588,00	--	6588	--	6588	--	7115
					--	--	--	--		527	
132	2302-0303-7512 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6675,00	--	6675	--	6675	--	7209
					--	--	--	--		534	
133	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1140,00	--	1140	--	1140	--	1231
					--	--	--	--		91	
134	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5518,00	--	22072	--	22072	--	23838
					--	--	--	--		1766	
135	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2156,00	--	12936	--	12936	--	13971
					--	--	--	--		1035	
136	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1102,00	--	1102	--	1102	--	1190
					--	--	--	--		88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	**2105-0307-0110 РСНБ РК 2015**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**36,245**	**208,00**	**--**	**7539**	**--**	**7539**	**--**	**8142**
					--	**--**	**--**	**--**		**603**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**5831327**	**589810**	**4286914**	**883672**	**7252201**
							954603	**187985**	**--**	**537200**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1565784**				
	Материалы		Тенге				**13832**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1142588**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7539**				
		Накладные расходы	Тенге				**883672**				
		Сметная прибыль	Тенге				**195956**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2645412**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1310**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1142588**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4265543**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4265543**				
		Сметная прибыль	Тенге				**341243**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4606787**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**7252199**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1310**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1142588**			

РАЗДЕЛ 6. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ. Локальная смета №2-1-8

		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
138	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**5497,84**	**936,04**	**5498**	**936**	**2276**	**1838**	**7923**
		НР - 72%; СП - 8%			**2286,00**	**267,30**	**2286**	**267**		**587**	
139	**2307-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**15783,00**	**--**	**15783**	**--**	**15783**	**--**	**17046**
					--	**--**	**--**	**--**		**1263**	
140	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**7**	**22500,99**	**6428,80**	**157507**	**45002**	**12314**	**82915**	**259656**
		НР - 72%; СП - 8%			**14313,00**	**2138,40**	**100191**	**14969**		**19234**	
141	**5108-0401-0140 РСНБ РК 2015**	**Ящики управления Я 5411-3074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**3**	**79243,00**	**--**	**237729**	**--**		**--**	**237729**
					--	**--**	**--**	**--**	**237729**	**--**	
142	**5108-0401-0241 РСНБ РК 2015**	**Устройства (ящики) управления РУСМ М 5131-2874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**3**	**76503,00**	**--**	**229509**	**--**		**--**	**229509**
					--	**--**	**--**	**--**	**229509**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	5108-0401-0257 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ 8505-3074 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	55903,00	--	55903	--		--	55903
					--	--	--	--	55903	--	
144	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	4183,77	110,79	4184	111	1787	1665	6317
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	26,73	2286	27		468	
145	2307-0203-0801 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	шт.	1	18306,00	--	18306	--	18306	--	19770
					--	--	--	--		1464	
146	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1325,30	164,10	1325	164	18	861	2362
		НР - 72%; СП - 8%			1143,00	53,46	1143	53		175	
147	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11362,00	--	11362	--	11362	--	12271
					--	--	--	--		909	
148	2307-0204-1325 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1801,00	--	1801	--	1801	--	1945
					--	--	--	--		144	
149	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1446,00	--	11568	--	11568	--	12493
					--	--	--	--		925	
150	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1446,00	--	5784	--	5784	--	6247
					--	--	--	--		463	
151	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	6	22500,99	6428,80	135006	38573	10555	71070	222562
		НР - 72%; СП - 8%			14313,00	2138,40	85878	12830		16486	
152	КП	Шкаф управления Control SPMP	шт	5	1600000,00	--	8000000	--		--	8000000
					--	--	--	--	8000000	--	
153	5108-0401-1202 РСНБ РК 2015	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 90-1-93 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	478197,00	--	478197	--		--	478197
					--	--	--	--	478197	--	
154	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	319	782,30	381,54	249555	121711	78673	62030	336512
		НР - 72%; СП - 8%			154,14	115,93	49171	36983		24927	
155	2306-0131-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	254009,00	--	7620	--	7620	--	8230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		610	
156	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,053	454102,00	--	24067	--	24067	--	25993
					--	--	--	--		1925	
157	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,159	264888,00	--	42117	--	42117	--	45487
					--	--	--	--		3369	
158	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,057	1001856,00	--	57106	--	57106	--	61674
					--	--	--	--		4568	
159	2306-0201-0204 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,02	394005,00	--	7880	--	7880	--	8511
					--	--	--	--		630	
160	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	14	1623,91	591,62	22735	8283	1810	13031	38627
		НР - 72%; СП - 8%			902,97	389,78	12642	5457		2861	
161	2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	9	11055,00	--	99495	--	99495	--	107455
					--	--	--	--		7960	
162	2307-0102-1205 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	8598,00	--	25794	--	25794	--	27858
					--	--	--	--		2064	
163	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200,00	--	4200	--	4200	--	4536
					--	--	--	--		336	
164	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	18	507,00	--	9126	--	9126	--	9856
					--	--	--	--		730	
165	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	564,00	--	564	--	564	--	609
					--	--	--	--		45	
166	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,1	583,00	--	58	--	58	--	63
					--	--	--	--		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	2307-0101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1949,00	--	1949	--	1949	--	2105
					--	--	--	--		156	
168	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,1	583,00	--	58	--	58	--	63
					--	--	--	--		5	
169	ПРАЙС	Электропечь ПЭТ-4	шт	11	5352,68	--	58879	--		--	58879
					--	--	--	--	58879	--	
170	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5	387,28	3,24	1936	16	34	1361	3561
		НР - 72%; СП - 8%			377,19	0,80	1886	4		264	
171	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	217,00	--	1085	--	1085	--	1172
					--	--	--	--		87	
172	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12	413,61	3,21	4963	39	261	3367	8997
		НР - 72%; СП - 8%			388,62	1,07	4663	13		666	
173	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	227,00	--	2724	--	2724	--	2942
					--	--	--	--		218	
174	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	3	2665,90	437,96	7998	1314	--	5127	14175
		НР - 72%; СП - 8%			2227,94	145,68	6684	437		1050	
175	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	3	39,00	--	117	--	117	--	126
					--	--	--	--		9	
176	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1776,81	530,30	5330	1591	129	3948	10021
		НР - 98%; СП - 8%			1203,24	139,62	3610	419		742	
177	2301-0501-1412 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3	1763,00	--	5289	--	5289	--	5712
					--	--	--	--		423	
178	1311-0203-0106 РСНБ РК 2015	Датчик температуры. Установка на фланцевых соединениях	шт.	6	7871,98	768,18	47232	4609	8171	27375	80575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%; СП - 8%			5742,00	341,31	34452	2048		5969	
179	2307-0213-0201 РСНБ РК 2015	Датчики ДТКБ-53	шт.	6	1945,00	--	11670	--	11670	--	12604
					--	--	--	--		934	
180	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	49,7	228,48	23,06	11355	1146	2792	5551	18259
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	7417	292		1353	
181	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	2102,99	107,98	10515	540	6244	2763	14341
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	21,38	3731	107		1062	
182	2105-0307-0113 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,715	208,00	--	149	--	149	--	161
					--	--	--	--		12	
183	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	302	236,99	8,99	71570	2714	23786	33090	113032
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	2,94	45070	888		8373	
184	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	302	44,00	--	13288	--	13288	--	14351
					--	--	--	--		1063	
185	1116-0501-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 140 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	0,6	1770,46	467,96	1062	281	40	800	2011
		НР - 98%; СП - 8%			1235,76	124,51	741	75		149	
186	2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	2336,00	--	1402	--	1402	--	1514
					--	--	--	--		112	
187	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4462,13	198,45	4462	198	44	4197	9352
		НР - 98%; СП - 8%			4219,58	62,75	4220	63		693	
188	2305-0403-0801 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм x 157 мм x 157 мм, P 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	1	4071,00	--	4071	--	4071	--	4397
					--	--	--	--		326	
189	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	52	228,48	23,06	11881	1199	2922	5808	19104
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	7760	306		1415	
190	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	1	2665,90	437,96	2666	438	--	1709	4725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**2227,94**	**145,68**	**2228**	**146**		**350**	
191	**2307-0202-1201 РСНБ РК 2015**	**Коробка соединительная КС-10**	**шт.**	**1**	**7619,00**	**--**	**7619**	**--**	**7619**	**--**	**8229**
					--	**--**	**--**	**--**		**610**	
192	**1308-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь массой до 0,15 т. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**	**15864,48**	**1526,84**	**15864**	**1527**	**6630**	**5915**	**23522**
		НР - 72%; СП - 8%			**7707,00**	**507,87**	**7707**	**508**		**1742**	
193	**2307-0208-0247 РСНБ РК 2015**	**Реле PR5714(примен)**	**шт.**	**1**	**47251,00**	**--**	**47251**	**--**	**47251**	**--**	**51031**
					--	**--**	**--**	**--**		**3780**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**10272166**	**230391**	**597789**	**334421**	**10730302**
							383766	**75891**	**9060217**	**123711**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**9060217**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**9060217**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1176895**				
		Материалы	Тенге				**158274**				
		Всего заработная плата	Тенге					**450530**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**415105**				
		Накладные расходы	Тенге				**325477**				
		Сметная прибыль	Тенге				**120190**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1622562**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**409**
		Сметная заработная плата	Тенге					**450530**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**149**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**149**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**161**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**34904**				
		Материалы	Тенге				**214**				
		Всего заработная плата	Тенге					**9127**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**24050**				
		Сдача и испытание	Тенге				**210**				
		Накладные расходы	Тенге				**8945**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3508**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**47357**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9127**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**10730297**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**418**
		Сметная заработная плата	Тенге					**459657**			
		РАЗДЕЛ 7. ИСПАРИТЕЛИ. Локальная смета №2-2									
		НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ									
194	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**98**	**37,55**	**37,55**	**3680**	**3680**	**--**	**914**	**4961**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,95**	**--**	**1269**		**367**	
195	**1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**98**	**34,76**	**34,76**	**3407**	**3407**	**--**	**846**	**4593**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	1175		340	
196	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	98	37,55	37,55	3680	3680	--	914	4961
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	1269		367	
197	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	98	34,76	34,76	3407	3407	--	846	4593
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	1175		340	
198	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	98	45,85	45,85	4493	4493	--	956	5885
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,55	--	1328		436	
199	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	972	1,34	1,34	1298	1298	--	322	1750
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,46	--	448		130	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
200	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	4758	119,36	114,86	567922	546498	--	141074	765715
		НР - 72%; СП - 8%			4,50	36,68	21424	174512		56720	
201	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	148	1644,72	--	243419	--	--	175261	452174
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	243419	--		33494	
202	1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	214	3,98	3,98	853	853	--	268	1210
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,74	--	372		90	
203	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	124	174,77	171,81	21671	21305	--	4516	28282
		НР - 72%; СП - 8%			2,95	47,63	366	5906		2095	
204	1101-0107-1806 РСНБ РК 2015	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	219	59,87	--	13110	--	--	9440	24354
		НР - 72%; СП - 8%			59,87	--	13110	--		1804	
205	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	87	119,36	114,86	10384	9993	1	2580	14001
		НР - 72%; СП - 8%			4,50	36,68	392	3191		1037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3	1644,72	--	4934	--	--	3553	9166
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	4934	--		679	
207	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,3	1621,08	1441,80	486	433	1	153	691
		НР - 108%; СП - 8%			179,28	294,13	54	88		51	
208	2101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3	4722,00	--	1417	--	1417	--	1530
					--	--	--	--		113	
209	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	50	715,39	--	35770	--	--	25754	66446
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	35770	--		4922	
210	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40	30,76	30,76	1230	1230	--	305	1659
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	424		123	
211	2111-0502-0110 РСНБ РК 2015	Керамзит фракцией от 5 мм до 10 мм, М400, П50 ГОСТ 32497-2013	м3	50	12005,00	--	600250	--	600250	--	648270
					--	--	--	--		48020	
212	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	400	78,16	11,74	31263	4697	--	25379	61173
		НР - 92%; СП - 8%			66,42	2,55	26566	1019		4531	
213	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,128	398754,00	--	51041	--	51041	--	55124
					--	--	--	--		4083	
214	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	200	30,76	30,76	6151	6151	--	1527	8293
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	2121		614	
215	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	200	1539,00	--	307800	--	307800	--	332424
					--	--	--	--		24624	
216	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	200	84,02	66,25	16803	13249	1980	3067	21460
		НР - 72%; СП - 8%			7,87	13,43	1574	2686		1590	
217	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	200	132,84	63,18	26569	12637	--	14193	44022
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	13932	5780		3261	
		ТРУБОПРОВОД									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,044	301237,40	92929,08	13254	4089	219	9953	25064
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	8946	1108		1857	
219	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	44,44	957,00	--	42529	--	42529	--	45931
					--	--	--	--		3402	
220	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42488,00	--	84976	--	84976	--	91774
					--	--	--	--		6798	
221	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1222,23	803,26	3667	2410	--	1864	5973
		НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	1257	626		442	
222	2302-0303-7506 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1696,00	--	5088	--	5088	--	5495
					--	--	--	--		407	
223	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2716,00	--	16296	--	16296	--	17600
					--	--	--	--		1304	
		КОЛОДЦЫ В-1									
224	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,57	34672,84	8147,80	54436	12792	28332	17999	78231
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	13312	4869		5795	
225	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23954,00	--	23954	--	23954	--	25870
					--	--	--	--		1916	
226	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20555,00	--	41110	--	41110	--	44399
					--	--	--	--		3289	
227	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18592,00	--	18592	--	18592	--	20079
					--	--	--	--		1487	
228	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,21	69003,00	--	14491	--	14491	--	15650
					--	--	--	--		1159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	**2303-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерный , тип ЛЛ (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**14841,00**	**--**	**14841**	**--**	**14841**	**--**	**16028**
					--	**--**	**--**	**--**		**1187**	
230	**2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**7**	**599,00**	**--**	**4193**	**--**	**4193**	**--**	**4528**
					--	**--**	**--**	**--**		**335**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**2298465**	**656301**	**1257111**	**441684**	**2959359**
							385055	**209369**	**--**	**219209**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2134735**				
	Материалы		Тенге				**30532**				
	Всего заработная плата		Тенге					**594423**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**655484**				
	Местные материалы		Тенге				**407363**				
		Накладные расходы	Тенге				**441685**				
		Сметная прибыль	Тенге				**206114**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2782533**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**548**
		Сметная заработная плата	Тенге					**594423**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**163730**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**163730**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13098**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**176828**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2959361**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**548**
		Сметная заработная плата	Тенге					**594423**			

РАЗДЕЛ 8. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДЗЕМНОГО ТИПА НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ С НАСОСАМИ DAV SP-16 (3шт).

Локальная смета №2-3-1

		УСТАНОВКА НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ									
231	**ПК**	**Насос DAV SP-16 (1 резервный)**	**шт**	**4**	**2067992,35**	**--**	**8271969**	**--**		**--**	**8271969**
					--	**--**	**--**	**--**	**8271969**	**--**	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ И ИЗМЕРТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ									
232	**2303-0301-0214 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50**	**шт.**	**3**	**35143,00**	**--**	**105429**	**--**	**105429**	**--**	**113863**
					--	**--**	**--**	**--**		**8434**	
233	**2304-0905-1811 РСНБ РК 2015**	**Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**1425,00**	**--**	**4275**	**--**	**4275**	**--**	**4617**
					--	**--**	**--**	**--**		**342**	
234	**2304-0102-1901 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**9**	**24141,00**	**--**	**217269**	**--**	**217269**	**--**	**234651**
					--	**--**	**--**	**--**		**17382**	
235	**2304-0102-1903 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3**	**35729,00**	**--**	**107187**	**--**	**107187**	**--**	**115762**
					--	**--**	**--**	**--**		**8575**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	**2304-1001-3603 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа AVK ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**3**	**263006,00**	**--**	**789018**	**--**	**789018**	**--**	**852139**
					--	**--**	**--**	**--**		**63121**	
237	**2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**9**	**1102,00**	**--**	**9918**	**--**	**9918**	**--**	**10711**
					--	**--**	**--**	**--**		**793**	
238	**2302-0103-0209 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**45**	**1673,00**	**--**	**75285**	**--**	**75285**	**--**	**81308**
					--	**--**	**--**	**--**		**6023**	
239	**2302-0302-8208 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3**	**1006,00**	**--**	**3018**	**--**	**3018**	**--**	**3259**
					--	**--**	**--**	**--**		**241**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**9583368**	**--**	**1311399**	**--**	**9688279**
							--	**--**	**8271969**	**104911**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**8271969**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**8271969**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1311399**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1311399**				
		Сметная прибыль	Тенге				**104912**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1416311**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**9688280**				

РАЗДЕЛ 9. ЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ. Локальная смета №2-4

ПРОЕМЫ

240	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**1,89**	**2411,61**	**513,49**	**4558**	**971**	**1837**	**1774**	**6838**
		НР - 90%; СП - 8%			**925,97**	**116,81**	**1750**	**221**		**507**	
241	**2109-0102-0217 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**1,89**	**15268,00**	**--**	**28857**	**--**	**28857**	**--**	**31165**
					--	**--**	**--**	**--**		**2309**	
242	**1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	**м2**	**0,96**	**3389,05**	**444,75**	**3253**	**427**	**1261**	**1500**	**5134**
		НР - 90%; СП - 8%			**1630,16**	**106,17**	**1565**	**102**		**380**	
243	**2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**0,96**	**9792,00**	**--**	**9400**	**--**	**9400**	**--**	**10152**
					--	**--**	**--**	**--**		**752**	
244	**1109-0604-0105 РСНБ РК 2015**	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж**	**т конструкций**	**0,01323**	**103110,12**	**31313,71**	**1364**	**414**	**113**	**663**	**2190**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			63259,50	9410,49	837	125		162	
245	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00806	203889,00	--	1643	--	1643	--	1775
					--	--	--	--		131	
246	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00517	222954,00	--	1153	--	1153	--	1245
					--	--	--	--		92	
247	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,2	76,52	1,57	168	3	118	33	218
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	47	--		16	
		ПОЛЫ									
248	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие из ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,75	3585,50	864,34	2689	648	146	2014	5079
		НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	1895	248		376	
249	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,6	851,62	24,80	6472	188	4139	2099	9258
		НР - 94%; СП - 8%			282,19	11,70	2145	89		686	
250	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 к=6	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	7,6	858,10	25,99	6522	198	6169	228	7290
		НР - 94%; СП - 8%			20,35	11,60	155	88		540	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
251	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,5	581,93	5,69	4364	43	1027	2652	7578
		НР - 80%; СП - 8%			439,20	2,76	3294	21		561	
252	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,4	476,29	4,74	12574	125	3101	7527	21709
		НР - 80%; СП - 8%			354,09	2,30	9348	61		1608	
253	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	33,9	75,95	0,93	2575	32	694	1491	4391
		НР - 80%; СП - 8%			54,55	0,42	1849	14		325	
254	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,22	1107,66	990,15	244	218	--	75	344
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	26	44		25	
255	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Крыльцо. Устройство	м3	0,2	30628,26	1281,34	6126	256	5340	528	7185
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	530	50		532	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,48	1107,66	990,15	1639	1465	--	504	2315
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	174	293		172	
257	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,48	2247,00	--	3326	--	3326	--	3592
					--	--	--	--		266	
258	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,74	27856,79	1131,15	20614	837	19116	753	23076
		НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	661	166		1709	
		КРЫЛЬЦО									
259	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,22	1107,66	990,15	244	218	--	75	344
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	26	44		25	
260	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,22	2247,00	--	494	--	494	--	534
					--	--	--	--		40	
261	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,2	29433,71	1131,15	5887	226	5482	203	6577
		НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	179	45		487	
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
262	Коммерч предл	Шкаф управления CONTROL SPMP204	шт	1	1600000,00	--	1600000	--		--	1600000
					--	--	--	--	1600000	--	
263	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	5497,84	936,04	5498	936	2276	1838	7923
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	267,30	2286	267		587	
264	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9930,00	--	9930	--	9930	--	10724
					--	--	--	--		794	
265	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	22500,99	6428,80	22501	6429	1759	11845	37094
		НР - 72%; СП - 8%			14313,00	2138,40	14313	2138		2748	
266	5108-0401-0241 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5131-2874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	76503,00	--	76503	--		--	76503
					--	--	--	--	76503	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1325,30	164,10	1325	164	18	861	2362
		НР - 72%; СП - 8%			1143,00	53,46	1143	53		175	
268	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11362,00	--	11362	--	11362	--	12271
					--	--	--	--		909	
269	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1446,00	--	1446	--	1446	--	1562
					--	--	--	--		116	
270	2307-0204-1318 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1446,00	--	5784	--	5784	--	6247
					--	--	--	--		463	
271	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	46,5	782,30	381,54	36377	17742	11467	9042	49053
		НР - 72%; СП - 8%			154,14	115,93	7168	5391		3634	
272	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,028	264888,00	--	7417	--	7417	--	8010
					--	--	--	--		593	
273	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0135	454102,00	--	6130	--	6130	--	6621
					--	--	--	--		490	
274	2306-0201-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	363929,00	--	1820	--	1820	--	1965
					--	--	--	--		146	
275	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2	1623,91	591,62	3248	1183	259	1862	5518
		НР - 72%; СП - 8%			902,97	389,78	1806	780		409	
276	2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	1	11055,00	--	11055	--	11055	--	11939
					--	--	--	--		884	
277	2307-0102-1205 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	8598,00	--	8598	--	8598	--	9286
					--	--	--	--		688	
278	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200,00	--	4200	--	4200	--	4536
					--	--	--	--		336	
279	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, мощность 36 Вт	шт.	2	507,00	--	1014	--	1014	--	1095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		81	
280	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	564,00	--	564	--	564	--	609
					--	--	--	--		45	
281	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,1	583,00	--	58	--	58	--	63
					--	--	--	--		5	
282	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	433,08	4,05	433	4	6	305	797
		НР - 72%; СП - 8%			422,91	1,07	423	1		59	
283	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	387,28	3,24	387	3	7	272	712
		НР - 72%; СП - 8%			377,19	0,80	377	1		53	
284	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	234,00	--	234	--	234	--	253
					--	--	--	--		19	
285	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	217,00	--	217	--	217	--	234
					--	--	--	--		17	
286	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	413,61	3,21	827	6	44	561	1499
		НР - 72%; СП - 8%			388,62	1,07	777	2		111	
287	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	227,00	--	454	--	454	--	490
					--	--	--	--		36	
288	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	3	2665,90	437,96	7998	1314	--	5127	14175
		НР - 72%; СП - 8%			2227,94	145,68	6684	437		1050	
289	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная JBS размерами 100х100х50 мм, степень защиты IP 44	шт.	3	459,00	--	1377	--	1377	--	1487
					--	--	--	--		110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	**1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,4**	**1776,81**	**530,30**	**4264**	**1273**	**103**	**3158**	**8017**
		НР - 98%; СП - 8%			**1203,24**	**139,62**	**2888**	**335**		**594**	
291	**2301-0501-1412 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2,4**	**1763,00**	**--**	**4231**	**--**	**4231**	**--**	**4570**
					--	**--**	**--**	**--**		**338**	
292	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**21**	**228,48**	**23,06**	**4798**	**484**	**1180**	**2345**	**7715**
		НР - 72%; СП - 8%			**149,24**	**5,88**	**3134**	**123**		**571**	
293	**1308-0208-0103 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7**	**2102,99**	**107,98**	**14721**	**756**	**8742**	**3869**	**20077**
		НР - 72%; СП - 8%			**746,20**	**21,38**	**5223**	**150**		**1487**	
294	**2105-0307-0113 РСНБ РК 2015**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**0,605**	**208,00**	**--**	**126**	**--**	**126**	**--**	**136**
					--	**--**	**--**	**--**		**10**	
295	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**46,5**	**236,99**	**8,99**	**11020**	**418**	**3662**	**5095**	**17404**
		НР - 72%; СП - 8%			**149,24**	**2,94**	**6940**	**137**		**1289**	
296	**2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**46,5**	**44,00**	**--**	**2046**	**--**	**2046**	**--**	**2210**
					--	**--**	**--**	**--**		**164**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1992130**	**36982**	**201002**	**68299**	**2091146**
							77641	**11425**	**1676503**	**30712**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**1676503**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1676503**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**180793**				
		Материалы	Тенге				**29420**				
		Всего заработная плата	Тенге					**59754**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**71660**				
		Накладные расходы	Тенге				**43023**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17905**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**241722**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54**
		Сметная заработная плата	Тенге					**59754**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**122928**				
		Материалы	Тенге				**48431**				
		Всего заработная плата	Тенге					**25128**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**41179**				
		Местные материалы	Тенге				**3820**				
		Накладные расходы	Тенге				**21456**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11551**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**155935**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**25128**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1364**				
	Материалы		Тенге				**113**				
	Всего заработная плата		Тенге					**961**			
		Накладные расходы	Тенге				**663**				
		Сметная прибыль	Тенге				**162**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2190**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**961**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**10542**				
	Материалы		Тенге				**104**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3223**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6277**				
		Накладные расходы	Тенге				**3158**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1096**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**14796**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3223**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**2091145**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**89066**			
		РАЗДЕЛ 10. ЗДАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДВУ100-56 С НАСОСАМИ. Локальная смета №2-5									
		ПРОЕМЫ									
297	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**2,8**	**2438,16**	**42,76**	**6827**	**120**	**1316**	**3752**	**11425**
		НР - 69%; СП - 8%			**1925,29**	**16,55**	**5391**	**46**		**846**	
298	**2109-0402-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,8**	**48899,00**	**--**	**136917**	**--**	**136917**	**--**	**147871**
					--	**--**	**--**	**--**		**10953**	
299	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**1,47**	**2411,61**	**513,49**	**3545**	**755**	**1429**	**1380**	**5319**
		НР - 90%; СП - 8%			**925,97**	**116,81**	**1361**	**172**		**394**	
300	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**1,47**	**12349,00**	**--**	**18153**	**--**	**18153**	**--**	**19605**
					--	**--**	**--**	**--**		**1452**	
301	**1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	**м2**	**4,6248**	**3389,05**	**444,75**	**15674**	**2057**	**6078**	**7227**	**24733**
		НР - 90%; СП - 8%			**1630,16**	**106,17**	**7539**	**491**		**1832**	
302	**2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**4,6248**	**9792,00**	**--**	**45286**	**--**	**45286**	**--**	**48909**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3623	
303	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	0,01968	103110,12	31313,71	2029	616	168	987	3257
		НР - 69%; СП - 8%			63259,50	9410,49	1245	185		241	
304	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01832	203889,00	--	3735	--	3735	--	4034
					--	--	--	--		299	
305	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00136	222954,00	--	303	--	303	--	327
					--	--	--	--		24	
306	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,4	76,52	1,57	337	7	235	66	435
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	95	1		32	
		ПОЛЫ									
307	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,74	3585,50	864,34	24166	5826	1311	18100	45647
		НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	17029	2226		3381	
308	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,68	661,00	25,45	1110	43	588	469	1706
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	479	20		126	
309	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,21	843,58	24,80	3551	104	2259	1163	5092
		НР - 94%; СП - 8%			282,19	11,70	1188	49		377	
310	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 к=6	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	4,21	846,05	25,99	3562	109	3367	126	3983
		НР - 94%; СП - 8%			20,35	11,60	86	49		295	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
311	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,2	581,93	5,69	48999	479	11539	29771	85071
		НР - 80%; СП - 8%			439,20	2,76	36981	233		6302	
312	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,8	476,29	4,74	55155	549	13602	33016	95225
		НР - 80%; СП - 8%			354,09	2,30	41004	267		7054	
313	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	201,1	75,95	0,93	15273	188	4115	8844	26046
		НР - 80%; СП - 8%			54,55	0,42	10970	85		1929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,22	1107,66	990,15	244	218	--	75	344
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	26	44		25	
315	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Крыльцо. Устройство	м3	0,2	30628,26	1281,34	6126	256	5340	528	7185
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	530	50		532	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
316	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,8	1107,66	990,15	4209	3763	1	1295	5945
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	447	753		440	
317	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,8	2247,00	--	8539	--	8539	--	9222
					--	--	--	--		683	
318	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	3,02	28296,41	1131,15	85455	3416	79341	3071	95608
		НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	2698	677		7082	
		ОБОРУДОВАНИЕ									
319	КП	Установка обеззараживания воды ДВУ100-56	шт	0,67	223080357,14	--	149463839	--		--	149463839
					--	--	--	--	149463839	--	
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
320	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	544	782,30	381,54	425573	207557	134164	105782	573864
		НР - 72%; СП - 8%			154,14	115,93	83852	63067		42508	
321	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,17	264888,00	--	45031	--	45031	--	48633
					--	--	--	--		3602	
322	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	454102,00	--	59033	--	59033	--	63756
					--	--	--	--		4723	
323	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	1001856,00	--	90167	--	90167	--	97380
					--	--	--	--		7213	
324	2306-0128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	1645907,00	--	164591	--	164591	--	177758
					--	--	--	--		13167	
325	2306-0201-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,054	363929,00	--	19652	--	19652	--	21224
					--	--	--	--		1572	
326	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6	1623,91	591,62	9743	3550	775	5585	16554
		НР - 72%; СП - 8%			902,97	389,78	5418	2339		1226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	5	11055,00	--	55275	--	55275	--	59697
					--	--	--	--		4422	
328	2307-0102-1205 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	8598,00	--	8598	--	8598	--	9286
					--	--	--	--		688	
329	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200,00	--	4200	--	4200	--	4536
					--	--	--	--		336	
330	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, мощность 36 Вт	шт.	5	507,00	--	2535	--	2535	--	2738
					--	--	--	--		203	
331	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	564,00	--	1128	--	1128	--	1218
					--	--	--	--		90	
332	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,2	583,00	--	117	--	117	--	126
					--	--	--	--		9	
333	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	433,08	4,05	433	4	6	305	797
		НР - 72%; СП - 8%			422,91	1,07	423	1		59	
334	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	387,28	3,24	775	6	15	544	1424
		НР - 72%; СП - 8%			377,19	0,80	754	2		106	
335	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	234,00	--	234	--	234	--	253
					--	--	--	--		19	
336	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	217,00	--	434	--	434	--	469
					--	--	--	--		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	413,61	3,21	1654	13	87	1122	2999
		НР - 72%; СП - 8%			388,62	1,07	1554	4		222	
338	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	227,00	--	908	--	908	--	981
					--	--	--	--		73	
339	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	6	2665,90	437,96	15995	2628	1	10254	28349
		НР - 72%; СП - 8%			2227,94	145,68	13368	874		2100	
340	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная JBS размерами 100x100x50 мм, степень защиты IP 44	шт.	5	459,00	--	2295	--	2295	--	2479
					--	--	--	--		184	
341	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	1	3592,00	--	3592	--	3592	--	3879
					--	--	--	--		287	
342	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	90	380,97	49,92	34288	4493	4851	18774	57307
		НР - 72%; СП - 8%			277,16	12,56	24944	1131		4245	
343	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	90	390,00	--	35100	--	35100	--	37908
					--	--	--	--		2808	
344	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	120	573,69	49,27	68843	5912	25834	27218	103746
		НР - 72%; СП - 8%			309,14	5,88	37097	706		7685	
345	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	120	188,00	--	22560	--	22560	--	24365
					--	--	--	--		1805	
346	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1776,81	530,30	35536	10606	865	26320	66805
		НР - 98%; СП - 8%			1203,24	139,62	24065	2792		4949	
347	2301-0501-1412 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	1763,00	--	35260	--	35260	--	38081
					--	--	--	--		2821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**200**	**228,48**	**23,06**	**45696**	**4613**	**11235**	**22337**	**73476**
		НР - 72%; СП - 8%			**149,24**	**5,88**	**29848**	**1176**		**5443**	
349	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**2829,29**	**156,19**	**8488**	**469**	**5780**	**1693**	**10995**
		НР - 72%; СП - 8%			**746,20**	**37,42**	**2239**	**112**		**814**	
350	**1308-0208-0103 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**2102,99**	**107,98**	**16824**	**864**	**9990**	**4421**	**22945**
		НР - 72%; СП - 8%			**746,20**	**21,38**	**5970**	**171**		**1700**	
351	**2105-0307-0113 РСНБ РК 2015**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**1,65**	**208,00**	**--**	**343**	**--**	**343**	**--**	**371**
					--	**--**	**--**	**--**		**27**	
352	**1308-0208-0103 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**2102,99**	**107,98**	**16824**	**864**	**9990**	**4421**	**22945**
		НР - 72%; СП - 8%			**746,20**	**21,38**	**5970**	**171**		**1700**	
353	**2307-0105-0201 РСНБ РК 2015**	**Держатель проволоки**	**10 шт.**	**1,5**	**443,00**	**--**	**665**	**--**	**665**	**--**	**718**
					--	**--**	**--**	**--**		**53**	
354	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**5497,84**	**936,04**	**5498**	**936**	**2276**	**1838**	**7923**
		НР - 72%; СП - 8%			**2286,00**	**267,30**	**2286**	**267**		**587**	
355	**2307-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**8510,00**	**--**	**8510**	**--**	**8510**	**--**	**9191**
					--	**--**	**--**	**--**		**681**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**151199432**	**261020**	**1109719**	**340484**	**151706004**
							364854	**78161**	**149463839**	**166084**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**149463839**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**149463839**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1140159**				
	Материалы		Тенге				**205004**				
	Всего заработная плата		Тенге					**283744**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**489524**				
		Накладные расходы	Тенге				**204296**				
		Сметная прибыль	Тенге				**107556**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1452010**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**258**
		Сметная заработная плата	Тенге					**283744**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**343765**				
	Материалы		Тенге				**129205**				
	Всего заработная плата		Тенге					**125546**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**67821**				
	Местные материалы		Тенге				**8539**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**105131**				
		Сметная прибыль	Тенге				**35912**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**484807**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**132**
		Сметная заработная плата	Тенге					**125546**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**145773**				
	Материалы		Тенге				**1484**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6867**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**136917**				
		Накладные расходы	Тенге				**4738**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12041**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**162553**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6867**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**105896**				
	Материалы		Тенге				**865**				
	Всего заработная плата		Тенге					**26857**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**70360**				
		Накладные расходы	Тенге				**26320**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10577**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**142794**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26857**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**151706003**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**422**
		Сметная заработная плата	Тенге					**443015**			
		РАЗДЕЛ 11. ВЫГРЕБ 14м3. Локальная смета №2-6									
356	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**210**	**186,84**	**177,98**	**39237**	**37375**	**--**	**7283**	**50241**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,87**	**39,30**	**1862**	**8253**		**3722**	
357	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**17**	**1370,60**	**--**	**23300**	**--**	**--**	**16776**	**43282**
		НР - 72%; СП - 8%			**1370,60**	**--**	**23300**	**--**		**3206**	
358	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Обсыпка оголовков вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7**	**715,39**	**--**	**5008**	**--**	**--**	**3606**	**9302**
		НР - 72%; СП - 8%			**715,39**	**--**	**5008**	**--**		**689**	
359	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**303**	**30,76**	**30,76**	**9319**	**9319**	**--**	**2314**	**12564**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,61**	**--**	**3214**		**931**	
360	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная "Пенетроном" в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**50**	**282,62**	**19,07**	**14131**	**954**	**1687**	**10788**	**26913**
		НР - 93%; СП - 8%			**229,81**	**2,20**	**11490**	**110**		**1994**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие "Пенетрон" на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	40	1647,00	--	65880	--	65880	--	71150
					--	--	--	--		5270	
362	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12	825,02	19,07	9900	229	6913	2589	13489
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	2758	26		999	
363	1107-0106-0401 РСНБ РК 2015	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов "Пенекритом"	м шва	59	366,97	131,40	21651	7752	--	16401	41097
		НР - 118%; СП - 8%			235,58	--	13899	--		3044	
364	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе "Пенекрит" для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	106	1352,00	--	143312	--	143312	--	154777
					--	--	--	--		11465	
365	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14	825,02	19,07	11550	267	8066	3021	15737
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	3217	31		1166	
366	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	17	87,88	1,57	1494	27	1101	255	1889
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	366	4		140	
367	1203-0101-1401 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Заделка швов цементным раствором	м трещин	12	444,93	--	5339	--	449	3521	9569
		НР - 72%; СП - 8%			407,54	--	4890	--		709	
368	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,5	580,00	--	290	--	290	--	313
					--	--	--	--		23	
369	1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	2,75	5812,78	4094,21	15985	11259	1610	6041	23788
		НР - 91%; СП - 8%			1132,93	1281,12	3116	3523		1762	
370	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,33	3233,72	866,87	4301	1153	2271	1231	5975
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	877	448		443	
371	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,3	27918,25	1049,56	36294	1364	33577	1467	40782
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1353	259		3021	
372	1106-1301-0101 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	2,94	55944,09	4905,39	164476	14422	99721	50119	231763
		НР - 91%; СП - 8%			17119,96	1613,49	50333	4744		17168	
373	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	27918,25	1049,56	11167	420	10331	452	12548
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	416	80		930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОЛОДЦЫ									
374	**1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**5,48**	**48356,49**	**6536,02**	**264994**	**35817**	**178378**	**63741**	**355033**
		НР - 99%; СП - 8%			**9269,92**	**2479,11**	**50799**	**13586**		**26299**	
375	**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**13672,00**	**--**	**27344**	**--**	**27344**	**--**	**29532**
					--	**--**	**--**	**--**		**2188**	
376	**2104-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	**9591,00**	**--**	**38364**	**--**	**38364**	**--**	**41433**
					--	**--**	**--**	**--**		**3069**	
377	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	**30280,00**	**--**	**121120**	**--**	**121120**	**--**	**130810**
					--	**--**	**--**	**--**		**9690**	
378	**2104-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**21165,00**	**--**	**42330**	**--**	**42330**	**--**	**45716**
					--	**--**	**--**	**--**		**3386**	
379	**2104-0302-0113 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**37121,00**	**--**	**74242**	**--**	**74242**	**--**	**80181**
					--	**--**	**--**	**--**		**5939**	
380	**2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**10261,00**	**--**	**20522**	**--**	**20522**	**--**	**22164**
					--	**--**	**--**	**--**		**1642**	
381	**2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,5**	**1460,00**	**--**	**730**	**--**	**730**	**--**	**788**
					--	**--**	**--**	**--**		**58**	
382	**2301-0201-0219 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,4**	**4200,00**	**--**	**1680**	**--**	**1680**	**--**	**1814**
					--	**--**	**--**	**--**		**134**	
383	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**2**	**1525,80**	**173,46**	**3052**	**347**	**245**	**2588**	**6091**
		НР - 99%; СП - 8%			**1230,09**	**77,07**	**2460**	**154**		**451**	
384	**2303-0101-0502 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**2**	**4156,00**	**--**	**8312**	**--**	**8312**	**--**	**8977**
					--	**--**	**--**	**--**		**665**	
385	**2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**6**	**1460,00**	**--**	**8760**	**--**	**8760**	**--**	**9461**
					--	**--**	**--**	**--**		**701**	
386	**1120-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты диаметр 100 мм. Установка**	**зонт**	**2**	**2446,34**	**39,87**	**4893**	**80**	**4034**	**786**	**6133**
		НР - 98%; СП - 8%			**389,34**	**11,56**	**779**	**23**		**454**	
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
387	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж стальных конструкций	т конструкций	0,5018	22112,82	10374,58	11096	5206	1057	4254	16578
		НР - 69%; СП - 8%			9630,50	2656,03	4833	1333		1228	
388	2106-0502-0103 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкций	т	0,5018	515085,00	--	258470	--	258470	--	279147
					--	--	--	--		20678	
		КРЫШКА									
389	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Устройство крышки деревянной	м3	0,015	114646,43	1185,51	1720	18	1046	597	2502
		НР - 90%; СП - 8%			43758,00	451,29	656	7		185	
390	2110-0401-0501 РСНБ РК 2015	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	0,3	198,00	--	59	--	59	--	64
					--	--	--	--		5	
391	2113-0805-0203 РСНБ РК 2015	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,003	7129,00	--	21	--	21	--	23
					--	--	--	--		2	
392	2113-0209-0102 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,25	344,00	--	86	--	86	--	93
					--	--	--	--		7	
393	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4249,00	--	4249	--	4249	--	4589
					--	--	--	--		340	
		Ж/Б ЛЕСТНИЦА									
394	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	1,54	30976,66	1227,32	47704	1890	41304	4467	56345
		НР - 91%; СП - 8%			2928,42	259,01	4510	399		4174	
395	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,094	226252,00	--	21268	--	21268	--	22969
					--	--	--	--		1701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1543650	127899	1228829	202297	1885622
							186922	36193	--	139678	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1245460				
	Материалы		Тенге				386697				
	Всего заработная плата		Тенге					216148			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				230916				
	Местные материалы		Тенге				323922				
		Накладные расходы	Тенге				197258				
		Сметная прибыль	Тенге				115417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1558136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					216148			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				273815				
	Материалы		Тенге				1058				
	Всего заработная плата		Тенге					6165			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				262719				
		Накладные расходы	Тенге				4254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**22246**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**300314**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6165**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**24375**				
	Материалы		Тенге				**4034**				
	Всего заработная плата		Тенге					**802**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**19482**				
	Сдача и испытание		Тенге				**41**				
		Накладные расходы	Тенге				**786**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2013**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**27173**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**802**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1885624**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**214**
		Сметная заработная плата	Тенге					**223115**			
РАЗДЕЛ 12. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ К МЕСТУ РАБОТ НА РАССТОЯНИЕ, НЕ УЧТЕННОЕ СМЕТНЫМИ НОРМАМИ. Локальная смета №2-7											
396	**4102-0103-1188 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 188 км**	**т**	**893,31**	**3760,00**	**--**	**3358846**	**--**		**--**	**3627553**
					--	**--**	**--**	**--**		**268708**	
397	**4106-0106-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 12 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**233,31**	**1475,00**	**--**	**344132**	**--**		**--**	**371663**
					--	**--**	**--**	**--**		**27531**	
398	**4106-0106-1991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 12 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**36862,98**	**24,00**	**--**	**884712**	**--**		**--**	**955488**
					--	**--**	**--**	**--**		**70777**	
399	**4105-0101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**20,88**	**1669,00**	**--**	**34849**	**--**		**--**	**37637**
					--	**--**	**--**	**--**		**2788**	
400	**4105-0101-1991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**3299,04**	**35,00**	**--**	**115466**	**--**		**--**	**124704**
					--	**--**	**--**	**--**		**9237**	
401	**4101-0205-1188 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 188 км**	**т**	**1082,69**	**4608,00**	**--**	**4989036**	**--**		**--**	**5388158**
					--	**--**	**--**	**--**		**399123**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402	**4108-0101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1062,56**	**1536,00**	**--**	**1632092**	**--**		**--**	**1762660**
					--	**--**	**--**	**--**		**130567**	
403	**4108-0101-1991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**167884,48**	**31,00**	**--**	**5204419**	**--**		**--**	**5620772**
					--	**--**	**--**	**--**		**416354**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**16563551**	**--**	**--**	**--**	**17888635**
							--	**--**	**--**	**1325085**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**16563551**				
		Транспортные расходы	Тенге				**16563551**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1325084**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**17888635**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**17888635**				
		РАЗДЕЛ 13. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ВЛ-10КВ. КТПН 100/10/0,4. Локальная смета №4-1-1									
404	**1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1**	**11648,54**	**6041,54**	**11649**	**6042**	**2736**	**4509**	**17450**
		НР - 80%; СП - 8%			**2871,00**	**2765,25**	**2871**	**2765**		**1293**	
405	**1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**	**32316,14**	**8024,49**	**32316**	**8024**	**10716**	**12998**	**48939**
		НР - 80%; СП - 8%			**13576,20**	**2671,23**	**13576**	**2671**		**3625**	
406	**5108-0102-0409 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	**шт.**	**1**	**1089614,00**	**--**	**1089614**	**--**		**--**	**1089614**
					--	**--**	**--**	**--**	**1089614**	**--**	
407	**5108-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1**	**654504,00**	**--**	**654504**	**--**		**--**	**654504**
					--	**--**	**--**	**--**	**654504**	**--**	
408	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,6**	**9960,67**	**1461,62**	**5976**	**877**	**4668**	**742**	**7256**
		НР - 93%; СП - 8%			**718,25**	**611,74**	**431**	**367**		**537**	
409	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**6**	**3162,57**	**1655,72**	**18975**	**9934**	**3453**	**10736**	**32088**
		НР - 118%; СП - 8%			**931,38**	**585,02**	**5588**	**3510**		**2377**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,792**	**32500,00**	**--**	**25740**	**--**	**25740**	**--**	**27799**
					--	**--**	**--**	**--**		**2059**	
411	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**8**	**228,48**	**23,06**	**1828**	**185**	**449**	**893**	**2939**
		НР - 72%; СП - 8%			**149,24**	**5,88**	**1194**	**47**		**218**	
412	**1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**25**	**257,61**	**56,56**	**6440**	**1414**	**1028**	**3143**	**10350**
		НР - 72%; СП - 8%			**159,90**	**14,70**	**3998**	**368**		**767**	
413	**1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**20**	**257,61**	**56,56**	**5152**	**1131**	**823**	**2514**	**8280**
		НР - 72%; СП - 8%			**159,90**	**14,70**	**3198**	**294**		**613**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**1852195**	**27607**	**49613**	**35535**	**1899219**
							30856	**10022**	**1744118**	**11489**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1744118**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1744118**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**13420**				
	Материалы		Тенге				**2301**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9098**			
		Накладные расходы	Тенге				**6551**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1598**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**21569**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9098**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**94656**				
	Материалы		Тенге				**21573**				
	Всего заработная плата		Тенге					**31780**			
	Местные материалы		Тенге				**25740**				
		Накладные расходы	Тенге				**28985**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9891**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**133533**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**31780**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1899220**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40878**			
		РАЗДЕЛ 14. ВНЕШНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВЛ-10КВ. ВЛ-10КВ. Локальная смета №4-1-2									
414	**2404-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Скобы КМ3**	**шт.**	**3**	**651,00**	**--**	**1953**	**--**	**1953**	**--**	**2109**
					--	**--**	**--**	**--**		**156**	
415	**2404-0207-0709 РСНБ РК 2015**	**Хомут Х1**	**шт.**	**316**	**1227,00**	**--**	**387732**	**--**	**387732**	**--**	**418751**
					--	**--**	**--**	**--**		**31019**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416	2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут Х2	шт.	12	1227,00	--	14724	--	14724	--	15902
					--	--	--	--		1178	
417	2404-0207-0714 РСНБ РК 2015	Хомут Х4	шт.	4	1214,00	--	4856	--	4856	--	5244
					--	--	--	--		388	
418	2404-0207-0714 РСНБ РК 2015	Хомут Х5	шт.	4	1214,00	--	4856	--	4856	--	5244
					--	--	--	--		388	
419	2404-0207-0713 РСНБ РК 2015	Хомут Х7	шт.	8	1214,00	--	9712	--	9712	--	10489
					--	--	--	--		777	
420	2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут Х8	шт.	5	1227,00	--	6135	--	6135	--	6626
					--	--	--	--		491	
421	2113-0815-0202 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ1 крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т	0,1404	339649,00	--	47687	--	47687	--	51502
					--	--	--	--		3815	
422	2113-0815-0202 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ2 крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т	0,0288	339649,00	--	9782	--	9782	--	10564
					--	--	--	--		783	
423	2113-0815-0202 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ5 крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т	0,0108	339649,00	--	3668	--	3668	--	3962
					--	--	--	--		293	
424	2404-0207-2108 РСНБ РК 2015	Штырь ОГ11. Детали механические стальные для крепления 48-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98	кг	1,4	822,00	--	1151	--	1151	--	1243
					--	--	--	--		92	
425	2404-0207-2108 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ13. Детали механические стальные для крепления 48-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98	кг	14,6	822,00	--	12001	--	12001	--	12961
					--	--	--	--		960	
426	2105-0304-0121 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1. Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 24 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,3042	199546,00	--	60702	--	60702	--	65558
					--	--	--	--		4856	
427	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	55,1	254,82	56,56	14040	3117	3287	6081	21731
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	7636	810		1610	
428	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	1,5	217,83	16,63	327	25	46	188	556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	3,74	256	6		41	
429	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	1842	1762,00	--	3245604	--	3245604	--	3505252
					--	--	--	--		259648	
430	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1770	51,00	--	90270	--	90270	--	97492
					--	--	--	--		7222	
431	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	72	54,00	--	3888	--	3888	--	4199
					--	--	--	--		311	
432	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,971	208,00	--	202	--	202	--	218
					--	--	--	--		16	
433	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	347	548,00	--	190156	--	190156	--	205368
					--	--	--	--		15212	
434	2404-0204-1303 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1833	287,00	--	526071	--	526071	--	568157
					--	--	--	--		42086	
435	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	132	2127,00	--	280764	--	280764	--	303225
					--	--	--	--		22461	
436	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	1070,00	--	70620	--	70620	--	76270
					--	--	--	--		5650	
437	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	1524,00	--	100584	--	100584	--	108631
					--	--	--	--		8047	
438	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	72	651,00	--	46872	--	46872	--	50622
					--	--	--	--		3750	
439	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	72	533,00	--	38376	--	38376	--	41446
					--	--	--	--		3070	
440	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	603,00	--	7236	--	7236	--	7815
					--	--	--	--		579	
441	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную	комплект	2	9719,42	916,86	19439	1834	316	14483	36635
		НР - 80%; СП - 8%			8644,30	407,37	17289	815		2714	
442	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	51104,00	--	102208	--		--	102208
					--	--	--	--	102208	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
443	2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	11043,00	--	22086	--	22086	--	23853
					--	--	--	--		1767	
444	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6739,00	--	20217	--		--	20217
					--	--	--	--	20217	--	
445	2404-0206-0605 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	709,00	--	2127	--	2127	--	2297
					--	--	--	--		170	
446	2404-0207-1805 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные сеч. 6 мм2, длиной 42 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	53,00	--	106	--	106	--	114
					--	--	--	--		8	
447	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	601867,00	--	602	--	602	--	650
					--	--	--	--		48	
448	2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	781,00	--	9372	--	9372	--	10122
					--	--	--	--		750	
449	1133-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	17,807	207264,75	117726,35	3690763	2096353	--	1618778	5734305
		НР - 80%; СП - 8%			89538,40	24095,17	1594410	429063		424763	
450	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	10,417	1043290,00	--	10867952	--	10867952	--	11737388
					--	--	--	--		869436	
451	2306-0109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,133	3376998,00	--	449141	--	449141	--	485072
					--	--	--	--		35931	
452	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	347	2102,99	107,98	729738	37468	433339	191773	995232
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	21,38	258931	7420		73721	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**21093719**	**2138796**	**16953976**	**1831303**	**24749230**
							1878522	**438113**	**122425**	**1824207**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**122425**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**122425**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**15704411**				
	Материалы		Тенге				**436672**				
	Всего заработная плата		Тенге					**275059**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14960307**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				198042				
		Сметная прибыль	Тенге				1272196				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				17174650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256
		Сметная заработная плата	Тенге					275059			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5266883				
	Материалы		Тенге				317				
	Всего заработная плата		Тенге					2041576			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1556681				
		Накладные расходы	Тенге				1633261				
		Сметная прибыль	Тенге				552012				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7452156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1786
		Сметная заработная плата	Тенге					2041576			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				24749230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2042
		Сметная заработная плата	Тенге					2316635			
РАЗДЕЛ 15. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО ВОДОЗАБОРА. ВЛ 0,4-10КВ. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Локальная смета №4-2-2											
453	**2404-0207-4917 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**7**	**3379,00**	**--**	**23653**	**--**	**23653**	**--**	**25545**
					--	**--**	**--**	**--**		**1892**	
454	**2404-0207-4914 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4**	**3380,00**	**--**	**13520**	**--**	**13520**	**--**	**14602**
					--	**--**	**--**	**--**		**1082**	
455	**2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3**	**1967,00**	**--**	**5901**	**--**	**5901**	**--**	**6373**
					--	**--**	**--**	**--**		**472**	
456	**2404-0207-4935 РСНБ РК 2015**	**Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**7**	**2780,00**	**--**	**19460**	**--**	**19460**	**--**	**21017**
					--	**--**	**--**	**--**		**1557**	
457	**2404-0207-4938 РСНБ РК 2015**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**7**	**4434,00**	**--**	**31038**	**--**	**31038**	**--**	**33521**
					--	**--**	**--**	**--**		**2483**	
458	**2404-0207-4939 РСНБ РК 2015**	**Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9**	**3052,00**	**--**	**27468**	**--**	**27468**	**--**	**29665**
					--	**--**	**--**	**--**		**2197**	
459	**2404-0207-3205 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 140 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8**	**5792,00**	**--**	**46336**	**--**	**46336**	**--**	**50043**
					--	**--**	**--**	**--**		**3707**	
460	**2404-0207-3212 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8**	**1340,00**	**--**	**10720**	**--**	**10720**	**--**	**11578**
					--	**--**	**--**	**--**		**858**	
461	**2404-0207-3223 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**	**10137,00**	**--**	**20274**	**--**	**20274**	**--**	**21896**
					--	**--**	**--**	**--**		**1622**	
462	**2404-0202-0809 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO125 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10**	**1834,00**	**--**	**18340**	**--**	**18340**	**--**	**19807**
					--	**--**	**--**	**--**		**1467**	
463	**2404-0207-5307 РСНБ РК 2015**	**Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.17 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10**	**761,00**	**--**	**7610**	**--**	**7610**	**--**	**8219**
					--	**--**	**--**	**--**		**609**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
464	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	2123,00	--	42460	--	42460	--	45857
					--	--	--	--		3397	
465	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	2123,00	--	27599	--	27599	--	29807
					--	--	--	--		2208	
466	2404-0207-3124 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	2799,00	--	36387	--	36387	--	39298
					--	--	--	--		2911	
467	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	470,00	--	7990	--	7990	--	8629
					--	--	--	--		639	
468	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	17	254,82	56,56	4332	962	1014	1876	6705
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	2356	250		497	
469	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	178,00	--	8010	--	8010	--	8651
					--	--	--	--		641	
470	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	178,00	--	6230	--	6230	--	6728
					--	--	--	--		498	
471	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,035	601867,00	--	21065	--	21065	--	22751
					--	--	--	--		1685	
472	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	41,00	--	205	--	205	--	221
					--	--	--	--		16	
473	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	422,00	--	2532	--	2532	--	2735
					--	--	--	--		203	
474	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	422,00	--	1266	--	1266	--	1367
					--	--	--	--		101	
475	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,32	30680,22	12838,91	9818	4108	403	5497	16540
		НР - 80%; СП - 8%			16583,00	4888,44	5307	1564		1225	
476	2306-1201-0903 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,04544	302659,00	--	13753	--	13753	--	14853
					--	--	--	--		1100	
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
477	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	13	4340,46	2361,38	56426	30698	225	29677	92991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			**1961,76**	**891,81**	**25503**	**11594**		**6888**	
478	**2404-0207-2303 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны КС1 /ПРИМ/**	**шт.**	**13**	**1028,00**	**--**	**13364**	**--**	**13364**	**--**	**14433**
					--	**--**	**--**	**--**		**1069**	
479	**2404-0207-3960 РСНБ РК 2015**	**Хомут Х16**	**шт.**	**13**	**123,00**	**--**	**1599**	**--**	**1599**	**--**	**1727**
					--	**--**	**--**	**--**		**128**	
480	**2307-0103-0409 РСНБ РК 2015**	**Светильники, тип ЖКУ 06-250-001 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**13**	**9398,00**	**--**	**122174**	**--**	**122174**	**--**	**131948**
					--	**--**	**--**	**--**		**9774**	
481	**2307-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65**	**шт.**	**13**	**318,00**	**--**	**4134**	**--**	**4134**	**--**	**4465**
					--	**--**	**--**	**--**		**331**	
482	**2307-0207-0212 РСНБ РК 2015**	**Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-160А-УХЛ3**	**шт.**	**13**	**811,00**	**--**	**10543**	**--**	**10543**	**--**	**11386**
					--	**--**	**--**	**--**		**843**	
483	**1308-0205-0703 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 50 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках**	**км**	**0,05**	**79202,63**	**48373,78**	**3960**	**2419**	**70**	**1630**	**6038**
		НР - 72%; СП - 8%			**29412,80**	**15874,24**	**1471**	**794**		**447**	
484	**2306-1401-0203 РСНБ РК 2015**	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2**	**км**	**0,05**	**266596,00**	**--**	**13330**	**--**	**13330**	**--**	**14396**
					--	**--**	**--**	**--**		**1066**	
485	**1308-0208-0103 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14**	**2102,99**	**107,98**	**29442**	**1512**	**17483**	**7737**	**40153**
		НР - 72%; СП - 8%			**746,20**	**21,38**	**10447**	**299**		**2974**	
486	**1308-0208-0103 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14**	**2110,55**	**107,98**	**29548**	**1512**	**17589**	**7737**	**40268**
		НР - 72%; СП - 8%			**746,20**	**21,38**	**10447**	**299**		**2983**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**690486**	**41210**	**593745**	**54154**	**804213**
							55530	**14800**	**--**	**59570**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**252281**				
	Материалы		Тенге				**36158**				
	Всего заработная плата		Тенге					**26362**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**184999**				
		Накладные расходы	Тенге				**18981**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21701**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**292962**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26362**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**438206**				
	Материалы		Тенге				**628**				
	Всего заработная плата		Тенге					**43967**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**371962**				
		Накладные расходы	Тенге				**35174**				
		Сметная прибыль	Тенге				**37870**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**511250**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43967**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**804212**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**70330**			
		РАЗДЕЛ 16. БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОЛОВНОГО ВОДОЗАБОРА. Локальная смета №7-1									
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ									
487	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**449**	**37,55**	**37,55**	**16860**	**16860**	**--**	**4186**	**22730**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,95**	**--**	**5814**		**1684**	
488	**1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**449**	**34,76**	**34,76**	**15609**	**15609**	**--**	**3876**	**21043**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**11,99**	**--**	**5383**		**1559**	
489	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта 1 группы до 10 м**	**м3 грунта**	**449**	**37,55**	**37,55**	**16860**	**16860**	**--**	**4186**	**22730**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,95**	**--**	**5814**		**1684**	
490	**1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**449**	**34,76**	**34,76**	**15609**	**15609**	**--**	**3876**	**21043**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**11,99**	**--**	**5383**		**1559**	
491	**1101-0107-1301 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**449**	**45,85**	**45,85**	**20585**	**20585**	**--**	**4382**	**26964**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,55**	**--**	**6086**		**1997**	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
492	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Планировка участка**	**м2**	**7200**	**6,13**	**6,13**	**44122**	**44122**	**--**	**8068**	**56365**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**1,56**	**--**	**11205**		**4175**	
		ПОКРЫТИЕ									
493	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**91,5**	**1370,60**	**--**	**125410**	**--**	**--**	**90295**	**232961**
		НР - 72%; СП - 8%			**1370,60**	**--**	**125410**	**--**		**17256**	
494	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**57**	**3855,93**	**990,15**	**219788**	**56439**	**156651**	**19428**	**258353**
		НР - 108%; СП - 8%			**117,50**	**198,09**	**6698**	**11291**		**19137**	
495	**1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 покрытия**	**1140**	**2323,68**	**119,31**	**2648999**	**136016**	**2453767**	**105897**	**2975289**
		НР - 108%; СП - 8%			**51,94**	**34,07**	**59216**	**38837**		**220392**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	**1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Вычитается позиция. Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704**	**м2 покрытия**	**1140**	**-290,30**	**-4,45**	**-330937**	**-5076**	**-325430**	**-2596**	**-360216**
		НР - 108%; СП - 8%			**-0,38**	**-1,73**	**-431**	**-1972**		**-26683**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**2792903**	**317023**	**2284988**	**241598**	**3277262**
							190892	**87842**	**--**	**242760**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2792903**				
	Материалы		Тенге				**2128732**				
	Всего заработная плата		Тенге					**278734**			
	Местные материалы		Тенге				**156256**				
		Накладные расходы	Тенге				**241598**				
		Сметная прибыль	Тенге				**242760**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3277262**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**281**
		Сметная заработная плата	Тенге					**278734**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**3277262**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**281**
		Сметная заработная плата	Тенге					**278734**			
		РАЗДЕЛ 17. БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ВОДЫ. Локальная смета №7-2									
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ									
497	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**126**	**37,55**	**37,55**	**4731**	**4731**	**--**	**1175**	**6378**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,95**	**--**	**1632**		**472**	
498	**1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**126**	**34,76**	**34,76**	**4380**	**4380**	**--**	**1088**	**5905**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**11,99**	**--**	**1511**		**437**	
499	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта 1 группы до 10 м**	**м3 грунта**	**126**	**37,55**	**37,55**	**4731**	**4731**	**--**	**1175**	**6378**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,95**	**--**	**1632**		**472**	
500	**1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**126**	**34,76**	**34,76**	**4380**	**4380**	**--**	**1088**	**5905**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**11,99**	**--**	**1511**		**437**	
501	**1101-0107-1301 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**126**	**45,85**	**45,85**	**5777**	**5777**	**--**	**1230**	**7567**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,55**	**--**	**1708**		**560**	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
502	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Планировка участка**	**м2**	**1755**	**6,13**	**6,13**	**10755**	**10755**	**--**	**1967**	**13739**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**1,56**	**--**	**2731**		**1018**	
		ПОКРЫТИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
503	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	17	1370,60	--	23300	--	--	16776	43282
		НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	23300	--		3206	
504	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11	3855,93	990,15	42415	10892	30230	3749	49858
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	1293	2179		3693	
505	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	210	2323,68	119,31	487974	25056	452010	19507	548079
		НР - 108%; СП - 8%			51,94	34,07	10908	7154		40598	
506	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Вычитается позиция. Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704	м2 покрытия	210	-290,30	-4,45	-60962	-935	-59948	-478	-66356
		НР - 108%; СП - 8%			-0,38	-1,73	-79	-363		-4915	
		ПОДЪЕЗДНЫЕ ПЛОЩАДКИ									
507	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	25	1370,60	--	34265	--	--	24671	63651
		НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	34265	--		4715	
508	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,2	3855,93	990,15	58610	15050	41774	5181	68894
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	1786	3011		5103	
509	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	303,4	2323,68	119,31	705006	36199	653047	28184	791844
		НР - 108%; СП - 8%			51,94	34,07	15760	10336		58655	
510	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Вычитается позиция. Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704	м2 покрытия	303,4	-290,30	-4,45	-88076	-1351	-86610	-691	-95868
		НР - 108%; СП - 8%			-0,38	-1,73	-115	-525		-7101	
511	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2	59,76	59,76	12	12	--	3	16
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,48	--	4		1	
		ПОДЪЕЗДНЫЕ ПЛОЩАДКИ К ВЫГРЕБУ 4,5х3,0									
512	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Выемка грунта под покрытие щебнем дорожек и проездов	м3 грунта	1,4	186,84	177,98	262	249	1	49	335
		НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	12	55		25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
513	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,4**	**1107,66**	**990,15**	**1551**	**1386**	**--**	**477**	**2190**
		НР - 108%; СП - 8%			**117,50**	**198,09**	**165**	**277**		**162**	
514	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,4**	**2247,00**	**--**	**3146**	**--**	**3146**	**--**	**3397**
					--	**--**	**--**	**--**		**252**	
515	**1127-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство**	**м3 сборных железобетонных плит**	**4,86**	**4236,41**	**2517,79**	**20589**	**12236**	**1722**	**11212**	**34345**
		НР - 108%; СП - 8%			**1364,48**	**771,69**	**6631**	**3750**		**2544**	
516	**2104-0302-0121 РСНБ РК 2015**	**Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3**	**52173,00**	**--**	**156519**	**--**	**156519**	**--**	**169041**
					--	**--**	**--**	**--**		**12522**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**1419364**	**133549**	**1191891**	**116363**	**1658580**
							93926	**36603**	**--**	**122856**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1419364**				
	Материалы		Тенге				**960401**				
	Всего заработная плата		Тенге					**130529**			
	Местные материалы		Тенге				**231488**				
		Накладные расходы	Тенге				**116361**				
		Сметная прибыль	Тенге				**122858**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1658583**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**132**
		Сметная заработная плата	Тенге					**130529**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**1658583**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**132**
		Сметная заработная плата	Тенге					**130529**			
		РАЗДЕЛ 18. БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ИСПАРИТЕЛЕЙ. Локальная смета №7-3									
		ОГРАЖДЕНИЕ									
517	**1107-0111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**126**	**2617,57**	**953,12**	**329813**	**120093**	**6210**	**289800**	**669182**
		НР - 118%; СП - 8%			**1615,16**	**333,99**	**203510**	**42083**		**49569**	
518	**2102-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W8 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,51**	**26587,00**	**--**	**66733**	**--**	**66733**	**--**	**72072**
					--	**--**	**--**	**--**		**5339**	
519	**2301-0201-0160 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**126,85**	**1533,00**	**--**	**194461**	**--**	**194461**	**--**	**210018**
					--	**--**	**--**	**--**		**15557**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
520	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,11542	216318,00	--	241285	--	241285	--	260588
					--	--	--	--		19303	
521	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,09245	198258,00	--	18329	--	18329	--	19795
					--	--	--	--		1466	
522	СТ ТАБЛ 12,П12.7	Надбавка за окраску за 2 раза	т	1,9	7595,00	--	14431	--	14431	--	15585
					--	--	--	--		1154	
523	2105-0308-0132 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	212,8	899,00	--	191307	--	191307	--	206612
					--	--	--	--		15305	
524	2109-0404-0804 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия для ворот и калитки	шт.	6	1259,00	--	7554	--	7554	--	8158
					--	--	--	--		604	
525	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж колючей проволоки	т конструкций	0,06612	87113,02	1422,63	5760	94	84	3870	10400
		НР - 69%; СП - 8%			84424,00	397,83	5582	26		770	
526	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	66,12	290,00	--	19175	--	19175	--	20709
					--	--	--	--		1534	
		ВОРОТА									
527	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные	шт.	1	25065,96	4382,24	25066	4382	712	25424	54530
		НР - 118%; СП - 8%			19971,60	1574,53	19972	1575		4039	
528	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж каркаса ограждения из уголка	т конструкций	0,05712	87113,02	1422,63	4976	81	73	3343	8984
		НР - 69%; СП - 8%			84424,00	397,83	4822	23		666	
529	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05712	222954,00	--	12735	--	12735	--	13754
					--	--	--	--		1019	
530	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00382	198258,00	--	757	--	757	--	818
					--	--	--	--		61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531	**2105-0308-0132 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**9,2**	**899,00**	**--**	**8271**	**--**	**8271**	**--**	**8932**
					--	**--**	**--**	**--**		**662**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**1140654**	**124651**	**782117**	**322437**	**1580137**
							233886	**43707**	**--**	**117048**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**913472**				
	Материалы		Тенге				**6922**				
	Всего заработная плата		Тенге					**267139**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**491860**				
	Местные материалы		Тенге				**66733**				
		Накладные расходы	Тенге				**315224**				
		Сметная прибыль	Тенге				**98296**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1326992**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**234**
		Сметная заработная плата	Тенге					**267139**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**32720**				
	Материалы		Тенге				**156**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10453**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**21985**				
		Накладные расходы	Тенге				**7213**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3195**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**43128**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10453**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**194461**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**194461**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15557**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**210018**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**1580138**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**244**
		Сметная заработная плата	Тенге					**277593**			
		РАЗДЕЛ 19. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ									
532	**СТСМЕТНЫЙ расчет**	**Вынос проекта в натуру**	**шт**	**1**	**2535709,00**	**--**	**2535709**	**--**	**2535709**	**--**	**2535709**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**2535709**	**--**	**2535709**	**--**	**2535709**
							--	**--**	**--**	**--**	
	Стоимость прочих работ		Тенге				**2535709**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2535709**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				**2535709**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**2535709**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**388516506**	**21478270**	**150482983**	**19427265**	**425817190**
							18001301	**5618070**	**181990394**	**17873409**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**181990395**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**181990395**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**18468218**				
	Материалы		Тенге				**867829**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1104657**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16121595**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**796448**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1541173**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**20805840**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1010**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1104657**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**75137133**				
	Материалы		Тенге				**13773459**				
	Всего заработная плата		Тенге					**22450257**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5113959**				
	Местные материалы		Тенге				**1764960**				
	Транспортные расходы		Тенге				**16563551**				
		Накладные расходы	Тенге				**18574744**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7496950**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**101208827**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22334**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22450257**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**453673**				
	Материалы		Тенге				**2811**				
	Всего заработная плата		Тенге					**24448**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**421620**				
		Накладные расходы	Тенге				**16869**				
		Сметная прибыль	Тенге				**37643**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**508185**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24448**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**109931377**				
	Материалы		Тенге				**5218**				
	Всего заработная плата		Тенге					**40009**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**109875829**				
	Сдача и испытание		Тенге				**251**				
		Накладные расходы	Тенге				**39209**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8797647**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**118768233**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40009**			
	Стоимость прочих работ		Тенге				**2535709**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2535709**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				**2535709**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**425 817 188,65**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23406**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23619370**			
		Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге				6 273 568,20				
		Итого :	Тенге				432 090 756,85				
		Дополнительные затраты при производствеСМР в зимнее время 2,97%	Тенге				7 352 670,19				
		ИТОГО в ценах 2017г	Тенге				439 443 427,04				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				5 098 346,46				
		ИТОГО сметная стоимость	Тенге				444 541 773,50				
		Итого в текущих ценах К=1,024948050145	Тенге				455 632 223,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах по договору					410 069 001,56				
		НДС -12%					49 208 280,19				
		ВСЕГО					**459 277 281,75**				

ПОЕКТИРОВЩИК:
Директор ТОО "КАЗЭКОЛОГИЯ ЖОБАЛАУ"
_____ Е. Абдиров

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ Б. Мыханов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "MSK Engineering"
_____ Н. Акнуров