Наименование объекта **"Строительство водоснабжения с. Жымпиты из месторождения подземных вод Кенашы Сырымского района ЗКО "** Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная договорная стоимость работ **2 127 704 212,37 тенге, в т.ч. НДС**
Лимит финансирования на 2020 год **2 117 849 212,37 тенге, в т.ч. НДС**

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Адрес: 120018, г. Кызылорда, пос. Тасбугет ул. М.Шокая18
ИИК: KZ876010201000023063
БИН: 000340001900
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **2 117 849 212,37 тенге, в т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **106 385 210,62 тенге, в т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		38	29.10.2019г	38 / 2	27.11.2020г				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Строительство водоснабжения с. Жымпиты из месторождения подземных вод Кенашы Сырымского района ЗКО	тенге	**2 117 849 212,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 011 464 001,75**	**2 117 849 212,37**		**106 385 210,62**	**2 117 849 212,37**
	ИТОГО:		**2 117 849 212,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 011 464 001,75**	**2 117 849 212,37**		**106 385 210,62**	**2 117 849 212,37**

Заказчик:
И.о.Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК
М. Аяшев

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"
Н.Акнуров

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"
Б. Мыкинов

Руководитель управления развития групповых водопроводов Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК
С. Бекетаев

Авторский надзор:
Директор ТОО "КАЗЭКОЛОГИЯ ЖОБАЛАУ"
Е. Абдиров

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Стройка: "Строительство водоснабжения с. Жымпиты из месторождения подземных вод Кенашы Сырымского района ЗКО "

Основание: Дополнительное соглашение №38/1 от 30 января 2020 года к основному договору №38 от 29.10.2019г

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД. Локальная смета №2-1-1									
		НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Восстановление грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	62901,38	28,46	28,46	1790110	1790110	--	484833	2456938
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,71	--	673379		181995	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
2	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью(1 - 1,2) м3	м3 грунта	389,77	119,36	114,86	46524	44769	--	11557	62726
		НР - 72%; СП - 8%			4,50	36,68	1755	14296		4646	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами	м3 грунта	17,217	1644,72	--	28317	--	--	20388	52602
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	28317	--		3896	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3414,48	715,39	--	2442692	--	--	1758738	4537544
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	2442692	--		336114	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15787,68	15,88	15,88	250712	250712	--	67903	344104
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,97	--	94309		25489	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	738	15,88	15,88	11720	11720	--	3174	16085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,97	--	4409		1191	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца	м3	19,3	651,36	--	12571	--	--	9051	23352
		НР - 72%; СП - 8%			651,36	--	12571	--		1730	
8	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки	м2	90	48,35	--	4352	--	--	3133	8084
		НР - 72%; СП - 8%			48,35	--	4352	--		599	
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,075	301237,40	92929,08	22593	6970	375	16966	42723
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	15248	1889		3165	
10	2301-0501-1511 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75х6,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	75,75	989,00	--	74917	--	74917	--	80910
					--	--	--	--		5993	
11	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,075	61039,74	--	4578	--	1021	3522	8748
		НР - 99%; СП - 8%			47431,50	--	3557	--		648	
12	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	22,90318	577337,06	215135,02	13222855	4927276	1076955	8509760	23471223
		НР - 99%; СП - 8%			315180,00	60126,70	7218624	1377093		1738609	
13	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	76,34218	189746,90	--	14485692	--	9416258	5018739	21064786
		НР - 99%; СП - 8%			66404,10	--	5069434	--		1560355	
14	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6558,52	3724,52	6559	3725	321	3585	10955
		НР - 99%; СП - 8%			2512,50	1108,63	2513	1109		811	
15	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	5475,85	2942,40	5476	2942	209	3156	9322
		НР - 99%; СП - 8%			2325,00	862,63	2325	863		691	
16	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	30	12500,66	6274,04	375020	188221	23338	213750	635872
		НР - 99%; СП - 8%			5448,70	1748,28	163461	52448		47102	
17	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	19	1771,17	74,34	33652	1412	6278	26323	64774
		НР - 99%; СП - 8%			1366,40	33,03	25962	628		4798	
18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (крест,переход,тройники)	т фасонных частей	0,98586	1225374,32	451607,66	1208048	445222	357132	522299	1868774
		НР - 99%; СП - 8%			411513,20	123627,95	405694	121880		138428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,09	126745,08	35614,52	11407	3205	2647	6519	19360
		НР - 99%; СП - 8%			61722,00	11440,92	5555	1030		1434	
20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	62	1222,23	803,26	75778	49802	--	38528	123450
		НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	25976	12941		9144	
21	2302-0302-2608 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1282,00	--	2564	--	2564	--	2769
					--	--	--	--		205	
22	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	132	12650,00	--	1669800	--	1669800	--	1803384
					--	--	--	--		133584	
23	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0039	577337,06	215135,02	2252	839	184	1449	3997
		НР - 99%; СП - 8%			315180,00	60126,70	1229	234		296	
24	2301-0501-1521 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 280х25,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,939	13738,00	--	54114	--	54114	--	58443
					--	--	--	--		4329	
25	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижкаили клапан	1	1771,17	74,34	1771	74	331	1385	3409
		НР - 99%; СП - 8%			1366,40	33,03	1366	33		253	
26	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные ГОСТ 30815-2002	шт. Установка	14	98161,06	49,56	1374255	694	1350609	23028	1509065
		НР - 99%; СП - 8%			1639,44	22,02	22952	308		111783	
27	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества,термически обработанная,без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4198,81	208,00	--	873352	--	873352	--	943221
					--	--	--	--		69868	
		КОЛОДЦЫ В1									
28	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	71,51	34672,84	8147,80	2479455	582649	1290471	819836	3563235
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	606335	221782		263943	
29	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	23954,00	--	71862	--	71862	--	77611
					--	--	--	--		5749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	39297,00	--	550158	--	550158	--	594170
					--	--	--	--		44013	
31	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	13703,00	--	82218	--	82218	--	88795
					--	--	--	--		6577	
32	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	20555,00	--	61665	--	61665	--	66598
					--	--	--	--		4933	
33	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	42	21165,00	--	888930	--	888930	--	960044
					--	--	--	--		71114	
34	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020 -90	шт.	37	30280,00	--	1120360	--	1120360	--	1209988
					--	--	--	--		89629	
35	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	14,97	69003,00	--	1032975	--	1032975	--	1115613
					--	--	--	--		82638	
36	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	18592,00	--	557760	--	557760	--	602381
					--	--	--	--		44621	
37	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	9591,00	--	287730	--	287730	--	310749
					--	--	--	--		23018	
38	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк полимерный, тип ЛЛ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	30	14841,00	--	445230	--	445230	--	480849
					--	--	--	--		35618	
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Лестница.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15612	202055,00	--	31545	--	31545	--	34069
					--	--	--	--		2524	
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,26	76,52	1,57	20	--	14	4	26
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	6	--		2	
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,26	84,98	2,21	22	1	11	7	31
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	10	--		2	
42	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная ПГС. Устройство	м3 изоляции	24,5	7657,11	1492,20	187599	36559	60556	95719	305983
		НР - 94%; СП - 8%			3693,21	463,05	90484	11345		22665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м2 поверхности	864,7	825,02	19,07	713394	16493	498186	186576	971967
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	198715	1904		71998	
44	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	8,4	3233,72	866,87	27163	7282	14345	7778	37736
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	5536	2827		2795	
45	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов В7,5	м3	0,7	34033,60	1099,11	23824	769	19896	3015	28986
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	3159	154		2147	
46	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	0,17	28971,65	1131,15	4925	192	4581	173	5506
		НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	152	38		408	
47	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	36,5	580,00	--	21170	--	21170	--	22864
					--	--	--	--		1694	
48	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка деревянной крышки 120шт	м2	25,2552	3030,26	504,45	76530	12740	35677	27808	112685
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	28113	2785		8347	
49	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	20,672	53962,00	--	1115502	--	1115502	--	1204743
					--	--	--	--		89240	
50	2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,3264	16999,00	--	5548	--	5548	--	5992
					--	--	--	--		444	
51	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32,40 мм, III сорта	м3	1,36	23756,00	--	32308	--	32308	--	34893
					--	--	--	--		2585	
52	2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	1,768	16999,00	--	30054	--	30054	--	32459
					--	--	--	--		2404	
53	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	136	599,00	--	81464	--	81464	--	87981
					--	--	--	--		6517	
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВОДОПРОВОДА С МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДОМ									
54	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	4130,42	692,94	4130	693	490	3419	8154
		НР - 108%; СП - 8%			2947,20	218,94	2947	219		604	
55	2401-0201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4. 8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	8898,00	--	8898	--	8898	--	9610
					--	--	--	--		712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЕРЕХОД ВОДОПРОВОДА ПОД АВТОДОРОГОЙ									
56	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**6**	**4130,42**	**692,94**	**24783**	**4158**	**2942**	**20517**	**48923**
		НР - 108%; СП - 8%			**2947,20**	**218,94**	**17683**	**1314**		**3624**	
57	**2401-0201-0111 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4. 8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**6**	**8898,00**	**--**	**53388**	**--**	**53388**	**--**	**57659**
					--	**--**	**--**	**--**		**4271**	
		ТРУБОПРОВОД									
58	**1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0011**	**61039,74**	**--**	**67**	**--**	**15**	**52**	**128**
		НР - 99%; СП - 8%			**47431,50**	**--**	**52**	**--**		**10**	
59	**1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**5**	**1771,17**	**74,34**	**8856**	**372**	**1652**	**6927**	**17046**
		НР - 99%; СП - 8%			**1366,40**	**33,03**	**6832**	**165**		**1263**	
60	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (крест,переход,тройники)**	**т фасонных частей**	**0,01342**	**1225374,32**	**451607,66**	**16445**	**6061**	**4861**	**7110**	**25439**
		НР - 99%; СП - 8%			**411513,20**	**123627,95**	**5523**	**1659**		**1884**	
61	**1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,008**	**126745,08**	**35614,52**	**1014**	**285**	**235**	**579**	**1721**
		НР - 99%; СП - 8%			**61722,00**	**11440,92**	**494**	**92**		**127**	
62	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	**шт**	**7**	**1222,23**	**803,26**	**8556**	**5623**	**--**	**4350**	**13938**
		НР - 99%; СП - 8%			**418,97**	**208,72**	**2933**	**1461**		**1032**	
		КОЛОДЦЫ В1									
63	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,74**	**34672,84**	**8147,80**	**129676**	**30473**	**67491**	**42878**	**186358**
		НР - 99%; СП - 8%			**8479,02**	**3101,42**	**31712**	**11599**		**13804**	
64	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**23954,00**	**--**	**47908**	**--**	**47908**	**--**	**51741**
					--	**--**	**--**	**--**		**3833**	
65	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	**13703,00**	**--**	**54812**	**--**	**54812**	**--**	**59197**
					--	**--**	**--**	**--**		**4385**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20555,00	--	41110	--	41110	--	44399
					--	--	--	--		3289	
67	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,42	69003,00	--	28981	--	28981	--	31300
					--	--	--	--		2319	
68	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18592,00	--	37184	--	37184	--	40159
					--	--	--	--		2975	
69	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9591,00	--	19182	--	19182	--	20717
					--	--	--	--		1535	
70	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк полимерный, тип ЛЛ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	14841,00	--	29682	--	29682	--	32057
					--	--	--	--		2375	
71	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Лестница.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01036	202055,00	--	2093	--	2093	--	2261
					--	--	--	--		167	
72	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	0,018	27856,79	1131,15	501	20	465	18	561
		НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	16	4		42	
73	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,63	3233,72	866,87	2037	546	1076	583	2830
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	415	212		210	
74	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	47	825,02	19,07	38776	896	27079	10141	52830
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	10801	103		3913	
75	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	3	580,00	--	1740	--	1740	--	1879
					--	--	--	--		139	
76	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,26	76,52	1,57	20	--	14	4	26
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	6	--		2	
77	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,26	84,98	2,21	22	1	11	7	31
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	10	--		2	
78	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка деревянной крышки 120шт	м2	1,4856	3030,26	504,45	4502	749	2099	1636	6629
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	1654	164		491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	**2107-0203-0303 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта**	**м3**	**1,216**	**53962,00**	**--**	**65618**	**--**	**65618**	**--**	**70867**
					--	**--**	**--**	**--**		**5249**	
80	**2107-0204-0303 РСНБ РК 2015**	**Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта**	**м3**	**0,0192**	**16999,00**	**--**	**326**	**--**	**326**	**--**	**352**
					--	**--**	**--**	**--**		**26**	
81	**2107-0204-0304 РСНБ РК 2015**	**Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32, 40 мм, III сорта**	**м3**	**0,08**	**23756,00**	**--**	**1900**	**--**	**1900**	**--**	**2053**
					--	**--**	**--**	**--**		**152**	
82	**2107-0204-0303 РСНБ РК 2015**	**Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта**	**м3**	**0,104**	**16999,00**	**--**	**1768**	**--**	**1768**	**--**	**1909**
					--	**--**	**--**	**--**		**141**	
83	**2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**8**	**599,00**	**--**	**4792**	**--**	**4792**	**--**	**5175**
					--	**--**	**--**	**--**		**383**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**48659858**	**8434255**	**23758433**	**17986923**	**71978523**
							16467169	**2614675**	**--**	**5331740**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**46383551**				
	Материалы		Тенге				**14267823**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19081844**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2331468**				
	Местные материалы		Тенге				**4882835**				
		Накладные расходы	Тенге				**17986921**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5149638**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**69520109**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19789**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19081844**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2276307**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2276307**				
		Сметная прибыль	Тенге				**182105**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2458411**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**71978523**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19789**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19081844**			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ №1. Локальная смета №2-1-2									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
84	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Обсыпка оголовка колодца**	**м3**	**0,45**	**651,36**	**--**	**293**	**--**	**--**	**211**	**544**
		НР - 72%; СП - 8%			**651,36**	**--**	**293**	**--**		**40**	
85	**1101-0107-1805 РСНБ РК 2015**	**Планировка обсыпки**	**м2**	**5,3**	**48,35**	**--**	**256**	**--**	**--**	**185**	**476**
		НР - 72%; СП - 8%			**48,35**	**--**	**256**	**--**		**35**	
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
86	**1122-0701-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,04552**	**189746,90**	**--**	**8637**	**--**	**5614**	**2992**	**12560**
		НР - 99%; СП - 8%			**66404,10**	**--**	**3023**	**--**		**930**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	5	12500,66	6274,04	62503	31370	3889	35625	105979
		НР - 99%; СП - 8%			5448,70	1748,28	27244	8741		7850	
88	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1771,17	74,34	1771	74	331	1385	3409
		НР - 99%; СП - 8%			1366,40	33,03	1366	33		253	
89	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,16505	1225374,32	451607,66	202248	74538	59790	87442	312865
		НР - 99%; СП - 8%			411513,20	123627,95	67920	20405		23175	
90	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	126745,08	35614,52	2535	712	589	1449	4302
		НР - 99%; СП - 8%			61722,00	11440,92	1234	229		319	
91	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1222,23	803,26	6111	4016	--	3107	9956
		НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	2095	1044		737	
92	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	98161,06	49,56	98161	50	96472	1645	107790
		НР - 99%; СП - 8%			1639,44	22,02	1639	22		7984	
93	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,3375	208,00	--	486	--	486	--	525
					--	--	--	--		39	
		КОЛОДЦЫ В1									
94	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,76	34672,84	8147,80	269061	63227	140037	88966	386669
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	65797	24067		28642	
95	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	39297,00	--	78594	--	78594	--	84882
					--	--	--	--		6288	
96	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	21165,00	--	105825	--	105825	--	114291
					--	--	--	--		8466	
97	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020 -90	шт.	4	30280,00	--	121120	--	121120	--	130810
					--	--	--	--		9690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1,44	69003,00	--	99364	--	99364	--	107313
					--	--	--	--		7949	
99	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18592,00	--	55776	--	55776	--	60238
					--	--	--	--		4462	
100	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9591,00	--	28773	--	28773	--	31075
					--	--	--	--		2302	
101	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк полимерный, тип ЛЛ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	3	14841,00	--	44523	--	44523	--	48085
					--	--	--	--		3562	
102	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Лестница.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01554	202055,00	--	3140	--	3140	--	3391
					--	--	--	--		251	
103	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м2 поверхности	87	825,02	19,07	71777	1659	50125	18772	97792
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	19993	192		7244	
104	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,3	3233,72	866,87	7438	1994	3928	2130	10332
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	1516	774		765	
105	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,06	31456,06	1099,11	1887	66	1550	258	2317
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	271	13		172	
106	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	0,081	27856,79	1131,15	2256	92	2092	82	2526
		НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	72	18		187	
107	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	27918,25	1049,56	27918	1050	25827	1129	31371
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1041	200		2324	
108	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	3,5	580,00	--	2030	--	2030	--	2192
					--	--	--	--		162	
109	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка деревянной крышки 120шт	м2	2,2284	3030,26	504,45	6753	1124	3148	2454	9943
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	2481	246		737	
110	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	1,824	53962,00	--	98427	--	98427	--	106301
					--	--	--	--		7874	
111	2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,0288	16999,00	--	490	--	490	--	529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		39	
112	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32,40 мм, III сорта	м3	0,12	23756,00	--	2851	--	2851	--	3079
					--	--	--	--		228	
113	2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,156	16999,00	--	2652	--	2652	--	2864
					--	--	--	--		212	
114	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	12	599,00	--	7188	--	7188	--	7763
					--	--	--	--		575	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1420845	179972	1044631	247832	1802169
							196242	55983	--	133493	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1376322				
	Материалы		Тенге				393392				
	Всего заработная плата		Тенге					252225			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				117263				
	Местные материалы		Тенге				489452				
		Накладные расходы	Тенге				247831				
		Сметная прибыль	Тенге				129932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1754085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					252225			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				44523				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44523				
		Сметная прибыль	Тенге				3562				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				48085				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1802169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					252225			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ №2. Локальная смета №2-1-3									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
115	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца	м3	0,3	651,36	--	195	--	--	141	363
		НР - 72%; СП - 8%			651,36	--	195	--		27	
116	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки	м2	3,5	48,35	--	169	--	--	122	314
		НР - 72%; СП - 8%			48,35	--	169	--		23	
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
117	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,05	189746,90	--	9487	--	6167	3287	13796
		НР - 99%; СП - 8%			66404,10	--	3320	--		1022	
118	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	4	12500,66	6274,04	50003	25096	3112	28500	84783
		НР - 99%; СП - 8%			5448,70	1748,28	21795	6993		6280	
119	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,11376	1225374,32	451607,66	139399	51375	41210	60269	215641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			411513,20	123627,95	46814	14064		15973	
120	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	126745,08	35614,52	2535	712	589	1449	4302
		НР - 99%; СП - 8%			61722,00	11440,92	1234	229		319	
121	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1222,23	803,26	4889	3213	--	2486	7965
		НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	1676	835		590	
122	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,75	208,00	--	572	--	572	--	618
					--	--	--	--		46	
		КОЛОДЦЫ В1									
123	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,74	34672,84	8147,80	129676	30473	67491	42878	186358
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	31712	11599		13804	
124	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23954,00	--	47908	--	47908	--	51741
					--	--	--	--		3833	
125	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13703,00	--	54812	--	54812	--	59197
					--	--	--	--		4385	
126	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20555,00	--	41110	--	41110	--	44399
					--	--	--	--		3289	
127	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,42	69003,00	--	28981	--	28981	--	31300
					--	--	--	--		2319	
128	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18592,00	--	37184	--	37184	--	40159
					--	--	--	--		2975	
129	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9591,00	--	19182	--	19182	--	20717
					--	--	--	--		1535	
130	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк полимерный, тип ЛЛ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	14841,00	--	29682	--	29682	--	32057
					--	--	--	--		2375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Лестница.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01036	202055,00	--	2093	--	2093	--	2261
					--	--	--	--		167	
132	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м2 поверхности	40	825,02	19,07	33001	763	23046	8631	44962
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	9192	88		3331	
133	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,95	4012,52	866,87	3812	824	2362	880	5067
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	626	320		375	
134	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,04	31456,06	1099,11	1258	44	1033	172	1545
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	181	9		114	
135	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	0,06	30983,09	1131,15	1859	68	1737	61	2074
		НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	54	13		154	
136	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,65	27918,25	1049,56	18147	682	16788	734	20391
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	677	130		1510	
137	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	3	580,00	--	1740	--	1740	--	1879
					--	--	--	--		139	
138	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка деревянной крышки 120шт	м2	1,4856	3030,26	504,45	4502	749	2099	1636	6629
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	1654	164		491	
139	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	1,216	53962,00	--	65618	--	65618	--	70867
					--	--	--	--		5249	
140	2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,0192	16999,00	--	326	--	326	--	352
					--	--	--	--		26	
141	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32,40 мм, III сорта	м3	0,08	23756,00	--	1900	--	1900	--	2053
					--	--	--	--		152	
142	2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,104	16999,00	--	1768	--	1768	--	1909
					--	--	--	--		141	
143	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	8	599,00	--	4792	--	4792	--	5175
					--	--	--	--		383	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				736601	113999	503302	151246	958874
							119298	34444	--	71027	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				706919				
	Материалы		Тенге				165635				
	Всего заработная плата		Тенге					153742			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**78810**				
	Местные материалы		Тенге				**229177**				
		Накладные расходы	Тенге				**151244**				
		Сметная прибыль	Тенге				**68653**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**926816**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**134**
		Сметная заработная плата	Тенге					**153742**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**29682**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**29682**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2375**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**32057**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**958874**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**134**
		Сметная заработная плата	Тенге					**153742**			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ №3. Локальная смета №2-1-4									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
144	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Обсыпка оголовка колодца**	**м3**	**0,3**	**651,36**	**--**	**195**	**--**	**--**	**141**	**363**
		НР - 72%; СП - 8%			**651,36**	**--**	**195**	**--**		**27**	
145	**1101-0107-1805 РСНБ РК 2015**	**Планировка обсыпки**	**м2**	**3,5**	**48,35**	**--**	**169**	**--**	**--**	**122**	**314**
		НР - 72%; СП - 8%			**48,35**	**--**	**169**	**--**		**23**	
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
146	**1122-0701-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,02461**	**189746,90**	**--**	**4670**	**--**	**3036**	**1618**	**6791**
		НР - 99%; СП - 8%			**66404,10**	**--**	**1634**	**--**		**503**	
147	**1122-0901-0108 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**4**	**12500,66**	**6274,04**	**50003**	**25096**	**3112**	**28500**	**84783**
		НР - 99%; СП - 8%			**5448,70**	**1748,28**	**21795**	**6993**		**6280**	
148	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,11376**	**1225374,32**	**451607,66**	**139399**	**51375**	**41210**	**60269**	**215641**
		НР - 99%; СП - 8%			**411513,20**	**123627,95**	**46814**	**14064**		**15973**	
149	**1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,02**	**126745,08**	**35614,52**	**2535**	**712**	**589**	**1449**	**4302**
		НР - 99%; СП - 8%			**61722,00**	**11440,92**	**1234**	**229**		**319**	
150	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**4**	**1222,23**	**803,26**	**4889**	**3213**	**--**	**2486**	**7965**
		НР - 99%; СП - 8%			**418,97**	**208,72**	**1676**	**835**		**590**	
		КОЛОДЦЫ В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,74	34672,84	8147,80	129676	30473	67491	42878	186358
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	31712	11599		13804	
152	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23954,00	--	47908	--	47908	--	51741
					--	--	--	--		3833	
153	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13703,00	--	54812	--	54812	--	59197
					--	--	--	--		4385	
154	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20555,00	--	41110	--	41110	--	44399
					--	--	--	--		3289	
155	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,42	69003,00	--	28981	--	28981	--	31300
					--	--	--	--		2319	
156	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18592,00	--	37184	--	37184	--	40159
					--	--	--	--		2975	
157	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9591,00	--	19182	--	19182	--	20717
					--	--	--	--		1535	
158	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк полимерный, тип ЛЛ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	14841,00	--	29682	--	29682	--	32057
					--	--	--	--		2375	
159	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Лестница.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01036	202055,00	--	2093	--	2093	--	2261
					--	--	--	--		167	
160	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м2 поверхности	40	825,02	19,07	33001	763	23046	8631	44962
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	9192	88		3331	
161	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1	4012,52	866,87	4013	867	2487	926	5333
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	659	336		395	
162	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,04	31456,06	1099,11	1258	44	1033	172	1545
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	181	9		114	
163	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	0,06	30983,09	1131,15	1859	68	1737	61	2074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	54	13		154	
164	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,7	27918,25	1049,56	19543	735	18079	790	21960
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	729	140		1627	
165	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	**Пакля пропитанная**	кг	3	580,00	--	1740	--	1740	--	1879
					--	--	--	--		139	
166	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка деревянной крышки 120шт**	м2	1,4856	3030,26	504,45	4502	749	2099	1636	6629
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	1654	164		491	
167	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта**	м3	1,216	53962,00	--	65618	--	65618	--	70867
					--	--	--	--		5249	
168	2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	**Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта**	м3	0,0192	16999,00	--	326	--	326	--	352
					--	--	--	--		26	
169	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	**Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32,40 мм, III сорта**	м3	0,08	23756,00	--	1900	--	1900	--	2053
					--	--	--	--		152	
170	2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	**Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта**	м3	0,104	16999,00	--	1768	--	1768	--	1909
					--	--	--	--		141	
171	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	8	599,00	--	4792	--	4792	--	5175
					--	--	--	--		383	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				732808	114095	501015	149679	953086
							117697	34470	--	70599	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				703126				
	Материалы		Тенге				163919				
	Всего заработная плата		Тенге					152168			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78238				
	Местные материалы		Тенге				229177				
		Накладные расходы	Тенге				149677				
		Сметная прибыль	Тенге				68224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				921027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					152168			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				29682				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29682				
		Сметная прибыль	Тенге				2375				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				32057				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				953086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					152168			

РАЗДЕЛ 5. ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД ОТ УСТАНОВКИ ДВУ ДО СУЩЕСТВУЮЩЕГО КОЛОДЦА 3а. Локальная смета №2-1-5

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца	м3	0,7	651,36	--	456	--	--	328	847
		НР - 72%; СП - 8%			651,36	--	456	--		63	
173	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки	м2	3,1	48,35	--	150	--	--	108	278
		НР - 72%; СП - 8%			48,35	--	150	--		21	
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
174	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,6615	111466,59	--	73735	--	36084	37275	119891
		НР - 99%; СП - 8%			56917,80	--	37651	--		8881	
175	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5556,21	1847,95	5556	1848	577	3609	9898
		НР - 99%; СП - 8%			3131,20	514,11	3131	514		733	
176	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02383	1225374,32	451607,66	29201	10762	8633	12625	45172
		НР - 99%; СП - 8%			411513,20	123627,95	9806	2946		3346	
177	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	126745,08	35614,52	1267	356	294	724	2151
		НР - 99%; СП - 8%			61722,00	11440,92	617	114		159	
178	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1222,23	803,26	6111	4016	--	3107	9956
		НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	2095	1044		737	
179	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	98161,06	49,56	98161	50	96472	1645	107790
		НР - 99%; СП - 8%			1639,44	22,02	1639	22		7984	
		КОЛОДЦЫ В1									
180	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,53	34672,84	8147,80	87722	20614	45656	29006	126066
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	21452	7847		9338	
181	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	39297,00	--	39297	--	39297	--	42441
					--	--	--	--		3144	
182	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21165,00	--	42330	--	42330	--	45716
					--	--	--	--		3386	
183	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020 -90	шт.	1	30280,00	--	30280	--	30280	--	32702
					--	--	--	--		2422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,48	69003,00	--	33121	--	33121	--	35771
					--	--	--	--		2650	
185	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18592,00	--	18592	--	18592	--	20079
					--	--	--	--		1487	
186	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9591,00	--	9591	--	9591	--	10358
					--	--	--	--		767	
187	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк полимерный, тип ЛЛ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	14841,00	--	14841	--	14841	--	16028
					--	--	--	--		1187	
188	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Лестница.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00518	202055,00	--	1047	--	1047	--	1130
					--	--	--	--		84	
189	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м2 поверхности	31	825,02	19,07	25576	591	17861	6689	34846
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	7124	68		2581	
190	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ГПС Устройство	м3 основания	0,5	4012,52	866,87	2006	433	1243	463	2667
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	330	168		198	
191	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов В7,5	м3	0,05	33358,36	1099,11	1668	55	1387	215	2034
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	226	11		151	
192	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	0,015	28296,41	1131,15	424	17	394	15	475
		НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	13	3		35	
193	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	2	580,00	--	1160	--	1160	--	1253
					--	--	--	--		93	
194	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	0,006	1652,41	--	10	--	--	7	18
		НР - 72%; СП - 8%			1652,41	--	10	--		1	
195	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка деревянной крышки 120шт	м2	0,7428	3030,26	504,45	2251	375	1049	818	3314
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	827	82		246	
196	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,608	53962,00	--	32809	--	32809	--	35434
					--	--	--	--		2625	
197	2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,0096	16999,00	--	163	--	163	--	176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		13	
198	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32,40 мм, III сорта	м3	0,04	23756,00	--	950	--	950	--	1026
					--	--	--	--		76	
199	2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,052	16999,00	--	884	--	884	--	955
					--	--	--	--		71	
200	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	4	599,00	--	2396	--	2396	--	2588
					--	--	--	--		192	
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
201	1134-0201-1001 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные. Разборка	колодец	1	35922,42	15752,52	35922	15753	1	20652	61100
		НР - 76%; СП - 8%			20169,90	7003,77	20170	7004		4526	
202	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015 к=0,4	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Демонтаж	т фасонных частей	0,03307	16550,40	1040,76	547	34	--	523	1156
		НР - 99%; СП - 8%			15509,64	462,42	513	15		86	
203	1215-0101-0315 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный одинарный диаметром 50 мм. Снятие	шт. арматуры	1	1617,41	4,74	1617	5	1	1163	3003
		НР - 72%; СП - 8%			1612,67	2,30	1613	2		222	
204	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 к=0,8	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,02	4489,60	879,28	90	18	--	69	171
		НР - 91%; СП - 8%			3610,32	176,31	72	4		13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				599933	54926	437113	119041	776490
							107895	19844	--	57518	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				585092				
	Материалы		Тенге				209650				
	Всего заработная плата		Тенге					127740			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39409				
	Местные материалы		Тенге				173211				
		Накладные расходы	Тенге				119040				
		Сметная прибыль	Тенге				56331				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				760463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					127740			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14841				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14841				
		Сметная прибыль	Тенге				1187				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16028				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				776490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					127740			
		РАЗДЕЛ 6. СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД В ДВЕ НИТИ. УСТАНОВКА КОЛОДЦЕВ 3 И 4. Локальная смета №2-1-6									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
205	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами	м3 грунта	60	1644,72	--	98683	--	--	71052	183314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	98683	--		13579	
206	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30	715,39	--	21462	--	--	15452	39867
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	21462	--		2953	
207	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	30,76	30,76	615	615	--	153	829
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	212		61	
208	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца	м3	1	651,36	--	651	--	--	469	1210
		НР - 72%; СП - 8%			651,36	--	651	--		90	
209	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки	м2	6	48,35	--	290	--	--	209	539
		НР - 72%; СП - 8%			48,35	--	290	--		40	
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
210	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011	301237,40	92929,08	331	102	5	249	627
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	224	28		46	
211	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,111	1460,00	--	1622	--	1622	--	1752
					--	--	--	--		130	
212	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0011	61039,74	--	67	--	15	52	128
		НР - 99%; СП - 8%			47431,50	--	52	--		10	
213	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1771,17	74,34	8856	372	1652	6927	17046
		НР - 99%; СП - 8%			1366,40	33,03	6832	165		1263	
214	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	42488,00	--	212440	--	212440	--	229435
					--	--	--	--		16995	
215	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01342	1225374,32	451607,66	16445	6061	4861	7110	25439
		НР - 99%; СП - 8%			411513,20	123627,95	5523	1659		1884	
216	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	126745,08	35614,52	1267	356	294	724	2151
		НР - 99%; СП - 8%			61722,00	11440,92	617	114		159	
217	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	14	2156,00	--	30184	--	30184	--	32599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2415	
218	2302-0303-7506 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	1696,00	--	11872	--	11872	--	12822
					--	--	--	--		950	
		КОЛОДЦЫ В1									
219	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,74	34672,84	8147,80	129676	30473	67491	42878	186358
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	31712	11599		13804	
220	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23954,00	--	47908	--	47908	--	51741
					--	--	--	--		3833	
221	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13703,00	--	54812	--	54812	--	59197
					--	--	--	--		4385	
222	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20555,00	--	41110	--	41110	--	44399
					--	--	--	--		3289	
223	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,42	69003,00	--	28981	--	28981	--	31300
					--	--	--	--		2319	
224	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18592,00	--	37184	--	37184	--	40159
					--	--	--	--		2975	
225	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9591,00	--	19182	--	19182	--	20717
					--	--	--	--		1535	
226	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк полимерный, тип ЛЛ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	14841,00	--	29682	--	29682	--	32057
					--	--	--	--		2375	
227	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Лестница.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01036	202055,00	--	2093	--	2093	--	2261
					--	--	--	--		167	
228	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	0,018	28296,41	1131,15	509	20	473	18	570
		НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	16	4		42	
229	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ГПС Устройство	м3 основания	0,63	4012,52	866,87	2528	546	1567	583	3360
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	415	212		249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов В7,5**	**м3**	**0,05**	**33358,36**	**1099,11**	**1668**	**55**	**1387**	**215**	**2034**
		НР - 91%; СП - 8%			**4512,90**	**220,38**	**226**	**11**		**151**	
231	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону**	**м2 поверхности**	**47**	**825,02**	**19,07**	**38776**	**896**	**27079**	**10141**	**52830**
		НР - 93%; СП - 8%			**229,81**	**2,20**	**10801**	**103**		**3913**	
232	**2113-0804-1101 РСНБ РК 2015**	**Пакля пропитанная**	**кг**	**3**	**580,00**	**--**	**1740**	**--**	**1740**	**--**	**1879**
					--	**--**	**--**	**--**		**139**	
233	**1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка деревянной крышки 120шт**	**м2**	**1,4856**	**3030,26**	**504,45**	**4502**	**749**	**2099**	**1636**	**6629**
		НР - 90%; СП - 8%			**1113,15**	**110,28**	**1654**	**164**		**491**	
234	**2107-0203-0303 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта**	**м3**	**1,216**	**53962,00**	**--**	**65618**	**--**	**65618**	**--**	**70867**
					--	**--**	**--**	**--**		**5249**	
235	**2107-0204-0303 РСНБ РК 2015**	**Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта**	**м3**	**0,0192**	**16999,00**	**--**	**326**	**--**	**326**	**--**	**352**
					--	**--**	**--**	**--**		**26**	
236	**2107-0204-0304 РСНБ РК 2015**	**Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32,40 мм, III сорта**	**м3**	**0,08**	**23756,00**	**--**	**1900**	**--**	**1900**	**--**	**2053**
					--	**--**	**--**	**--**		**152**	
237	**2107-0204-0303 РСНБ РК 2015**	**Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта**	**м3**	**0,104**	**16999,00**	**--**	**1768**	**--**	**1768**	**--**	**1909**
					--	**--**	**--**	**--**		**141**	
238	**2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**4**	**599,00**	**--**	**2396**	**--**	**2396**	**--**	**2588**
					--	**--**	**--**	**--**		**192**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**917146**	**40246**	**697741**	**157868**	**1161018**
							179157	**14272**	**--**	**86002**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**631346**				
	Материалы		Тенге				**106924**				
	Всего заработная плата		Тенге					**193429**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**75842**				
	Местные материалы		Тенге				**229177**				
		Накладные расходы	Тенге				**157868**				
		Сметная прибыль	Тенге				**63137**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**852352**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**209**
		Сметная заработная плата	Тенге					**193429**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**285800**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**285800**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22864**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**308664**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1161016**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**209**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					193429			
		РАЗДЕЛ 7. СЕТИ К5 ОТ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДО ВЫГРЕБА 14М3. Локальная смета №2-1-7									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
239	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	140	153,41	147,83	21478	20696	1	4741	28316
		НР - 72%; СП - 8%			5,58	41,45	781	5804		2098	
240	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами**	м3 грунта	5	1644,72	--	8224	--	--	5921	15276
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	8224	--		1132	
241	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	45	715,39	--	32193	--	--	23179	59801
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	32193	--		4430	
242	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	100	30,76	30,76	3076	3076	--	764	4147
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	1061		307	
243	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами**	м3 грунта	24	1370,60	--	32894	--	--	23684	61105
		НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	32894	--		4526	
244	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	19	30,76	30,76	584	584	--	145	788
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	202		58	
245	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Обсыпка оголовка колодца**	м3	0,2	651,36	--	130	--	--	94	242
		НР - 72%; СП - 8%			651,36	--	130	--		18	
246	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	**Планировка обсыпки**	м2	4	48,35	--	193	--	--	139	359
		НР - 72%; СП - 8%			48,35	--	193	--		27	
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
247	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0325	301237,40	92929,08	9790	3020	162	7352	18513
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	6608	818		1371	
248	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	32,825	957,00	--	31414	--	31414	--	33927
					--	--	--	--		2513	
249	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1	1222,23	803,26	1222	803	--	621	1991
		НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	419	209		147	
250	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	1789,00	--	1789	--	1789	--	1932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		143	
251	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,76	208,00	--	366	--	366	--	395
					--	--	--	--		29	
		КОЛОДЦЫ В1									
252	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,74	34672,84	8147,80	129676	30473	67491	42878	186358
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	31712	11599		13804	
253	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23954,00	--	23954	--	23954	--	25870
					--	--	--	--		1916	
254	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13703,00	--	27406	--	27406	--	29598
					--	--	--	--		2192	
255	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10261,00	--	10261	--	10261	--	11082
					--	--	--	--		821	
256	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18592,00	--	18592	--	18592	--	20079
					--	--	--	--		1487	
257	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4728,00	--	4728	--	4728	--	5106
					--	--	--	--		378	
258	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк полимерный, тип ЛЛ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	14841,00	--	14841	--	14841	--	16028
					--	--	--	--		1187	
259	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Лестница.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00518	202055,00	--	1047	--	1047	--	1130
					--	--	--	--		84	
260	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	0,026	28296,41	1131,15	736	29	684	26	823
		НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	23	6		61	
261	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ГПС Устройство	м3 основания	0,32	4012,52	866,87	1284	277	796	296	1707
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	211	108		126	
262	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м2 поверхности	21	825,02	19,07	17325	401	12098	4531	23605
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	4826	46		1749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	**2113-0804-1101 РСНБ РК 2015**	**Пакля пропитанная**	**кг**	**0,5**	**580,00**	**--**	**290**	**--**	**290**	**--**	**313**
					--	**--**	**--**	**--**		**23**	
264	**1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка деревянной крышки**	**м2**	**0,7428**	**3030,26**	**504,45**	**2251**	**375**	**1049**	**818**	**3314**
		НР - 90%; СП - 8%			**1113,15**	**110,28**	**827**	**82**		**246**	
265	**2107-0203-0303 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта**	**м3**	**0,608**	**53962,00**	**--**	**32809**	**--**	**32809**	**--**	**35434**
					--	**--**	**--**	**--**		**2625**	
266	**2107-0204-0303 РСНБ РК 2015**	**Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта**	**м3**	**0,0096**	**16999,00**	**--**	**163**	**--**	**163**	**--**	**176**
					--	**--**	**--**	**--**		**13**	
267	**2107-0204-0304 РСНБ РК 2015**	**Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32,40 мм, III сорта**	**м3**	**0,04**	**23756,00**	**--**	**950**	**--**	**950**	**--**	**1026**
					--	**--**	**--**	**--**		**76**	
268	**2107-0204-0303 РСНБ РК 2015**	**Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта**	**м3**	**0,052**	**16999,00**	**--**	**884**	**--**	**884**	**--**	**955**
					--	**--**	**--**	**--**		**71**	
269	**2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**4**	**599,00**	**--**	**2396**	**--**	**2396**	**--**	**2588**
					--	**--**	**--**	**--**		**192**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**432946**	**59735**	**254171**	**115189**	**591984**
							119041	**19934**	**--**	**43850**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**384903**				
	Материалы		Тенге				**82281**				
	Всего заработная плата		Тенге					**138975**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**38905**				
	Местные материалы		Тенге				**84941**				
		Накладные расходы	Тенге				**115189**				
		Сметная прибыль	Тенге				**40007**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**540100**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**152**
		Сметная заработная плата	Тенге					**138975**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**48044**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**48044**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3843**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**51887**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**591987**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**152**
		Сметная заработная плата	Тенге					**138975**			
		<u>РАЗДЕЛ 8. ИСПАРИТЕЛИ. Локальная смета №2-2</u>									
		ТРУБОПРОВОД									
270	**1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,044**	**61039,74**	**--**	**2686**	**--**	**599**	**2066**	**5132**
		НР - 99%; СП - 8%			**47431,50**	**--**	**2087**	**--**		**380**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	**1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2**	**1771,17**	**74,34**	**3542**	**149**	**660**	**2771**	**6818**
		НР - 99%; СП - 8%			**1366,40**	**33,03**	**2733**	**66**		**505**	
272	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /крест, переход. тройники/**	**т фасонных частей**	**0,00626**	**1225374,32**	**451607,66**	**7671**	**2827**	**2268**	**3316**	**11866**
		НР - 99%; СП - 8%			**411513,20**	**123627,95**	**2576**	**774**		**879**	
273	**1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,002**	**126745,08**	**35614,52**	**253**	**71**	**59**	**145**	**430**
		НР - 99%; СП - 8%			**61722,00**	**11440,92**	**123**	**23**		**32**	
274	**2105-0307-0110 РСНБ РК 2015**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**2,42**	**208,00**	**--**	**503**	**--**	**503**	**--**	**544**
					--	**--**	**--**	**--**		**40**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**14656**	**3047**	**4089**	**8298**	**24790**
							7519	**863**	**--**	**1836**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14656**				
	Материалы		Тенге				**3586**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8382**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**503**				
		Накладные расходы	Тенге				**8298**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1836**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24790**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8382**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**24790**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8382**			
	РАЗДЕЛ 9. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДЗЕМНОГО ТИПА НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ С НАСОСАМИ DAV SP-16 (3шт). Локальная смета №2-3-1										
		УСТАНОВКА НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ									
275	**1307-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**30975,08**	**888,60**	**92925**	**2666**	**3913**	**52818**	**157402**
		НР - 61%; СП - 8%			**28782,00**	**80,19**	**86346**	**241**		**11659**	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ И ИЗМЕРТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ									
276	**1122-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**3**	**1905,06**	**49,56**	**5715**	**149**	**648**	**4935**	**11502**
		НР - 99%; СП - 8%			**1639,44**	**22,02**	**4918**	**66**		**852**	
277	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**3**	**2476,34**	**--**	**7429**	**--**	**6652**	**761**	**8846**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			259,00	--	777	--		655	
278	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	3917,62	109,76	11753	329	7522	3888	16892
		НР - 98%; СП - 8%			1300,52	22,02	3902	66		1251	
279	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	1897,98	109,76	22776	1317	3607	17754	43772
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	17852	264		3242	
280	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	127,5	3752,50	63,71	478443	8122	366606	104134	629184
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	103715	2545		46606	
281	2302-0101-2008 РСНБ РК 2015	Муфта Д 108мм	шт.	30	5805,00	--	174150	--	174150	--	188082
					--	--	--	--		13932	
282	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /тройник, отвод, переход/	т фасонных частей	0,04467	1225374,32	451607,66	54737	20173	16182	23666	84675
		НР - 99%; СП - 8%			411513,20	123627,95	18382	5522		6272	
283	1122-0601-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	142872,96	32532,14	857	195	338	386	1343
		НР - 99%; СП - 8%			54063,90	10966,32	324	66		99	
284	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	3752,50	63,71	9006	153	6901	1960	11843
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	1952	48		877	
285	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головка муфтовая Д50мм	шт.	3	724,00	--	2172	--	2172	--	2346
					--	--	--	--		174	
286	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	3	37158,26	363,28	111475	1090	105916	4661	125427
		НР - 98%; СП - 8%			1489,63	95,73	4469	287		9291	
287	2105-0310-1202 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 25 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3079-80)	10 м	12,45	12821,00	--	159621	--	159621	--	172391
					--	--	--	--		12770	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
288	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	177	153,41	147,83	27154	26166	--	5994	35800
		НР - 72%; СП - 8%			5,58	41,45	988	7337		2652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3 грунта	30	1644,72	--	49342	--	--	35526	91657
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	49342	--		6789	
290	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	168	30,76	30,76	5167	5167	--	1283	6966
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	1782		516	
291	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	168	132,84	63,18	22318	10615	--	11922	36979
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	11703	4855		2739	
292	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца с уплотнением	м3 грунта	30	651,36	--	19541	--	--	14069	36299
		НР - 72%; СП - 8%			651,36	--	19541	--		2689	
293	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки	м2	90	48,35	--	4352	--	--	3133	8084
		НР - 72%; СП - 8%			48,35	--	4352	--		599	
294	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Покрытие верха обсыпки бетоном В7,5. Устройство	м3	3	27856,79	1131,15	83570	3393	77497	3051	93551
		НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	2680	672		6930	
295	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,16	1107,66	990,15	2393	2139	--	736	3379
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	254	428		250	
296	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	63	374,64	0,26	23602	16	6832	12063	38518
		НР - 72%; СП - 8%			265,93	--	16754	--		2853	
		КОЛОДЦЫ									
297	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,33	34672,84	8147,80	219479	51576	114231	72571	315414
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	53672	19632		23364	
298	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	4494,00	--	13482	--	13482	--	14561
					--	--	--	--		1079	
299	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	6,09	69003,00	--	420228	--	420228	--	453847
					--	--	--	--		33618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная "Пенетроном" в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	63	282,62	19,07	17805	1202	2125	13593	33910
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	14478	139		2512	
301	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	75	1352,00	--	101400	--	101400	--	109512
					--	--	--	--		8112	
302	1203-0101-1101 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция шнурами "Пенекрит"	м шва	42	76,17	--	3199	--	--	2303	5942
		НР - 72%; СП - 8%			76,17	--	3199	--		440	
303	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	84	1352,00	--	113568	--	113568	--	122653
					--	--	--	--		9085	
304	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов криволинейного очертания. Кладка	м3 кладки	0,063	31835,03	2078,28	2006	131	1514	359	2554
		НР - 93%; СП - 8%			5726,88	396,36	361	25		189	
305	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерный	комплект	3	8454,00	--	25362	--	25362	--	27391
					--	--	--	--		2029	
306	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	12	599,00	--	7188	--	7188	--	7763
					--	--	--	--		575	
307	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы под фундамент. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,35	1107,66	990,15	1495	1337	1	460	2112
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	159	267		156	
308	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,35	2247,00	--	3033	--	3033	--	3276
					--	--	--	--		243	
309	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,12	32918,74	1099,11	3950	132	3276	517	4824
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	542	26		357	
310	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006	999805,95	465165,24	600	279	49	353	1029
		НР - 99%; СП - 8%			453832,00	139630,19	272	84		76	
311	2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные D 219х4 мм	м	0,6	6449,00	--	3869	--	3869	--	4179
					--	--	--	--		310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	1122-0601-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 219 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0006	225983,04	41119,84	136	25	69	50	200
		НР - 99%; СП - 8%			70637,40	13570,20	42	8		15	
313	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0135	126745,08	35614,52	1711	481	397	978	2904
		НР - 99%; СП - 8%			61722,00	11440,92	833	154		215	
314	1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий площадью до 20 см2.Потолки бетонные толщиной 100 мм	отверстие	9	333,70	142,16	3003	1279	--	1931	5329
		НР - 84%; СП - 8%			191,54	63,86	1724	575		395	
315	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	1,5	580,00	--	870	--	870	--	940
					--	--	--	--		70	
316	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка концов футляра бетоном В3,5	м3 заделки	0,012	97660,17	997,41	1172	12	554	513	1820
		НР - 84%; СП - 8%			50464,00	440,40	606	5		135	
317	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3	10,86	27856,79	1131,15	302525	12284	280539	11044	338654
		НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	9702	2434		25086	
318	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0036	301237,40	92929,08	1084	335	17	814	2051
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	732	91		152	
319	2301-0501-1709 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 110х15,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,6	2822,00	--	10159	--	10159	--	10972
					--	--	--	--		813	
320	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундамент монолитный	м3	0,9	36614,66	1660,16	32953	1494	27804	3590	39466
		НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	3655	289		2923	
321	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Лестница Л-1	т	0,021	521281,00	--	10947	--	10947	--	11823
					--	--	--	--		876	
322	1122-0601-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00075	278736,08	49856,12	209	37	107	76	308
		НР - 99%; СП - 8%			86067,90	16096,95	65	12		23	
323	1122-0601-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00075	193321,92	39949,48	145	30	63	61	222
		НР - 99%; СП - 8%			68808,60	12777,48	52	10		16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	1122-0601-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00075	154672,15	35949,20	116	27	43	54	184
		НР - 99%; СП - 8%			61836,30	11551,02	46	9		14	
		ЛЕСТНИЦА Ж/БЕТОННАЯ									
325	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,62	38466,57	1833,09	177716	8469	142270	26057	220074
		НР - 91%; СП - 8%			5839,14	358,72	26977	1657		16302	
326	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	202055,00	--	8486	--	8486	--	9165
					--	--	--	--		679	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ-1									
327	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 200 мм. Установка	дефлектор	3	7634,24	61,36	22903	184	15031	7568	32909
		НР - 98%; СП - 8%			2562,68	11,56	7688	35		2438	
328	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,00555	486380,52	170890,48	2699	948	116	1877	4942
		НР - 99%; СП - 8%			294580,00	47003,54	1635	261		366	
329	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,6055	4766,00	--	26716	--	26716	--	28853
					--	--	--	--		2137	
330	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1222,23	803,26	3667	2410	--	1864	5973
		НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	1257	626		442	
331	2302-0304-2229 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 200x219, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	20780,00	--	62340	--	62340	--	67327
					--	--	--	--		4987	
332	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,16	5971,38	47,50	12898	103	9452	3313	17508
		НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	3343	38		1297	
333	2305-0105-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	2,16	3387,00	--	7316	--	7316	--	7901
					--	--	--	--		585	
334	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	3	1479,74	40,48	4439	121	999	3287	8344
		НР - 98%; СП - 8%			1106,32	11,56	3319	35		618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	**2305-0302-1704 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**3**	**11196,00**	**--**	**33588**	**--**	**33588**	**--**	**36275**
					--	**--**	**--**	**--**		**2687**	
336	**1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,003**	**499375,27**	**17590,05**	**1498**	**53**	**1068**	**374**	**2022**
		НР - 99%; СП - 8%			**125744,00**	**334,70**	**377**	**1**		**150**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**3034460**	**164639**	**2386834**	**456347**	**3770071**
							482985	**50593**	**--**	**279263**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**92925**				
	Материалы		Тенге				**3913**				
	Всего заработная плата		Тенге					**86587**			
		Накладные расходы	Тенге				**52818**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11659**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**157402**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**86587**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1903793**				
	Материалы		Тенге				**675740**				
	Всего заработная плата		Тенге					**296658**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**391134**				
	Местные материалы		Тенге				**436744**				
		Накладные расходы	Тенге				**256204**				
		Сметная прибыль	Тенге				**172800**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2332797**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**302**
		Сметная заработная плата	Тенге					**296658**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**10947**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10947**				
		Сметная прибыль	Тенге				**876**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**11823**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1026794**				
	Материалы		Тенге				**522686**				
	Всего заработная плата		Тенге					**150333**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**345672**				
	Сдача и испытание		Тенге				**887**				
		Накладные расходы	Тенге				**147327**				
		Сметная прибыль	Тенге				**93930**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1268050**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**139**
		Сметная заработная плата	Тенге					**150333**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**3770073**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**522**
		Сметная заработная плата	Тенге					**533578**			

РАЗДЕЛ 10. ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ ОГОЛОВКИ СКВАЖИН 3ШТ. Локальная смета №2-3-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	**1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,1236**	**945491,32**	**395134,48**	**116863**	**48839**	**43999**	**36187**	**165294**
		НР - 99%; СП - 8%			**194373,20**	**101359,90**	**24025**	**12528**		**12244**	
338	**1109-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Защита листовой сталью сменной на болтах**	**т конструкций**	**0,3177**	**68364,81**	**5480,77**	**21720**	**1741**	**5429**	**10457**	**34751**
		НР - 69%; СП - 8%			**45797,60**	**1905,42**	**14550**	**605**		**2574**	
339	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,3177**	**496901,00**	**--**	**157865**	**--**	**157865**	**--**	**170495**
					--	**--**	**--**	**--**		**12629**	
340	**2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,003**	**404706,00**	**--**	**1214**	**--**	**1214**	**--**	**1311**
					--	**--**	**--**	**--**		**97**	
341	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3**	**1897,98**	**109,76**	**5694**	**329**	**902**	**4438**	**10943**
		НР - 98%; СП - 8%			**1487,64**	**22,02**	**4463**	**66**		**811**	
342	**2304-0901-0203 РСНБ РК 2015**	**Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**19836,00**	**--**	**59508**	**--**	**59508**	**--**	**64269**
					--	**--**	**--**	**--**		**4761**	
343	**2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3**	**403,00**	**--**	**1209**	**--**	**1209**	**--**	**1306**
					--	**--**	**--**	**--**		**97**	
344	**2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**3**	**1102,00**	**--**	**3306**	**--**	**3306**	**--**	**3570**
					--	**--**	**--**	**--**		**264**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**367379**	**50909**	**273432**	**51082**	**451939**
							43037	**13199**	**--**	**33477**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**118077**				
	Материалы		Тенге				**44000**				
	Всего заработная плата		Тенге					**36553**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1214**				
		Накладные расходы	Тенге				**36187**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12341**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**166605**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36553**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**179585**				
	Материалы		Тенге				**5428**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15155**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**157865**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				10457				
		Сметная прибыль	Тенге				15203				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				205245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					15155			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				69717				
	Материалы		Тенге				902				
	Всего заработная плата		Тенге					4529			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64023				
		Накладные расходы	Тенге				4438				
		Сметная прибыль	Тенге				5932				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				80088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				451938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					56237			
		РАЗДЕЛ 11. ЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ. Локальная смета №2-4									
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
345	**КП**	**Ультразвуковой расходомер Siemens sitrans F M MAG5100-PN16**	**шт**	**3**	**1626400,00**	**--**	**4879200**	**--**		**--**	**4879200**
					--	**--**	**--**	**--**	**4879200**	**--**	
346	**КП**	**Датчик давления**	**шт**	**3**	**179200,00**	**--**	**537600**	**--**		**--**	**537600**
					--	**--**	**--**	**--**	**537600**	**--**	
347	**КП**	**Шеф- монтаж и пусконаладка**	**шт**	**3**	**1200000,00**	**--**	**3600000**	**--**		**--**	**3600000**
					--	**--**	**--**	**--**	**3600000**	**--**	
348	**СТПРАЙС**	**Электропечь ПЭТ-4**	**шт**	**5**	**5352,68**	**--**	**26763**	**--**	**26763**	**--**	**26763**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
349	**1120-1501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**2**	**4462,13**	**198,45**	**8924**	**397**	**88**	**8393**	**18703**
		НР - 98%; СП - 8%			**4219,58**	**62,75**	**8439**	**125**		**1385**	
350	**2305-0403-0801 РСНБ РК 2015**	**Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч**	**комплект**	**2**	**4071,00**	**--**	**8142**	**--**	**8142**	**--**	**8793**
					--	**--**	**--**	**--**		**651**	
351	**2308-0305-0106 РСНБ РК 2015**	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**1**	**14298,00**	**--**	**14298**	**--**	**14298**	**--**	**15442**
					--	**--**	**--**	**--**		**1144**	
352	**1311-0203-0106 РСНБ РК 2015**	**Датчик температуры. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**2**	**7871,98**	**768,18**	**15744**	**1536**	**2724**	**9125**	**26858**
		НР - 75%; СП - 8%			**5742,00**	**341,31**	**11484**	**683**		**1990**	
353	**2307-0213-0201 РСНБ РК 2015**	**Датчики ДТКБ-53**	**шт.**	**2**	**1945,00**	**--**	**3890**	**--**	**3890**	**--**	**4201**
					--	**--**	**--**	**--**		**311**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**9094562**	**1933**	**55905**	**17518**	**9117559**
							19923	**808**	**9016800**	**5481**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**9016800**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**9016800**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**33932**				
	Материалы		Тенге				**2724**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12167**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**18188**				
		Накладные расходы	Тенге				**9125**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3445**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**46501**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12167**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**17066**				
	Материалы		Тенге				**88**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8565**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8142**				
	Сдача и испытание		Тенге				**421**				
		Накладные расходы	Тенге				**8393**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2037**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**27496**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8565**			
	Стоимость прочих работ		Тенге				**26763**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**26763**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				**26763**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**9117561**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20731**			
		РАЗДЕЛ 12. ЗДАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДВУ100-56 С НАСОСАМИ. Локальная смета №2-5									
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ									
354	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Гидроизоляция**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**8**	**1069,59**	**26,53**	**8557**	**212**	**2963**	**4447**	**14044**
		НР - 80%; СП - 8%			**672,71**	**22,10**	**5382**	**177**		**1040**	
		ОБОРУДОВАНИЕ									
355	**ПРАЙС**	**Электропечь ПЭТ-4**	**шт**	**8**	**5352,68**	**--**	**42821**	**--**		**--**	**42821**
					--	**--**	**--**	**--**	**42821**	**--**	
356	**1120-1501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**3**	**4462,13**	**198,45**	**13386**	**595**	**132**	**12590**	**28055**
		НР - 98%; СП - 8%			**4219,58**	**62,75**	**12659**	**188**		**2078**	
357	**2305-0403-0801 РСНБ РК 2015**	**Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм x 157 мм x 157 мм, P 15 Вт, Qmax 100 м3/ч**	**комплект**	**3**	**4071,00**	**--**	**12213**	**--**	**12213**	**--**	**13190**
					--	**--**	**--**	**--**		**977**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	**2308-0305-0106 РСНБ РК 2015**	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**1**	**14298,00**	**--**	**14298**	**--**	**14298**	**--**	**15442**
					--	**--**	**--**	**--**		**1144**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**91276**	**808**	**29606**	**17037**	**113552**
							18040	**365**	**42821**	**5239**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**42821**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**42821**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**14298**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14298**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1144**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**15442**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8557**				
	Материалы		Тенге				**2963**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5559**			
		Накладные расходы	Тенге				**4447**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1040**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14044**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5559**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**25599**				
	Материалы		Тенге				**132**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12847**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12213**				
	Сдача и испытание		Тенге				**631**				
		Накладные расходы	Тенге				**12590**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3055**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**41245**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12847**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**113552**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18406**			
		РАЗДЕЛ 13. ВНЕШНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВЛ-10КВ.ВЛ-10КВ. Локальная смета №4-1-2									
359	**2301-0201-0114 РСНБ РК 2015**	**Вал привода. Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**32**	**215,00**	**--**	**6880**	**--**	**6880**	**--**	**7430**
					--	**--**	**--**	**--**		**550**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**6880**	**--**	**6880**	**--**	**7430**
							--	**--**	**--**	**550**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6880**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6880**				
		Сметная прибыль	Тенге				**550**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7430**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**7430**				
		РАЗДЕЛ 14. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО ВОДОЗАБОРА. КТПН 63/10/0,4. Локальная смета №4-2-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	11648,54	6041,54	11649	6042	2736	4509	17450
		НР - 80%; СП - 8%			2871,00	2765,25	2871	2765		1293	
361	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	32316,14	8024,49	32316	8024	10716	12998	48939
		НР - 80%; СП - 8%			13576,20	2671,23	13576	2671		3625	
362	5108-0102-0404 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric**	шт.	1	1010286,00	--	1010286	--		--	1010286
					--	--	--	--	1010286	--	
363	5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	560780,00	--	560780	--		--	560780
					--	--	--	--	560780	--	
364	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,2	9960,67	1461,62	11953	1754	9337	1484	14512
		НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	862	734		1075	
365	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	4	3162,57	1655,72	12650	6623	2301	7157	21392
		НР - 118%; СП - 8%			931,38	585,02	3726	2340		1585	
366	2104-0405-0505 РСНБ РК 2015	**Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92**	шт.	4	17098,00	--	68392	--	68392	--	73863
					--	--	--	--		5471	
367	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола**	м	25	257,61	56,56	6440	1414	1028	3143	10350
		НР - 72%; СП - 8%			159,90	14,70	3998	368		767	
368	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола**	м	20	257,61	56,56	5152	1131	823	2514	8280
		НР - 72%; СП - 8%			159,90	14,70	3198	294		613	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				1719618	24988	95333	31805	1765852
							28230	9172	1571066	14429	
	Стоимость оборудования		Тенге				1571066				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1571066				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				11593				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1852				
	Всего заработная плата		Тенге					7857			
		Накладные расходы	Тенге				5657				
		Сметная прибыль	Тенге				1380				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				18630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7857			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				136960				
	Материалы		Тенге				25090				
	Всего заработная плата		Тенге					29545			
	Местные материалы		Тенге				68392				
		Накладные расходы	Тенге				26149				
		Сметная прибыль	Тенге				13049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				176157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					29545			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1765853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					37402			
		РАЗДЕЛ 15. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО ВОДОЗАБОРА. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4КВ. Локальная смета №4-2-3									
369	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**5,454**	**1370,60**	**--**	**7475**	**--**	**--**	**5382**	**13886**
		НР - 72%; СП - 8%			**1370,60**	**--**	**7475**	**--**		**1029**	
370	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,454**	**715,39**	**--**	**3902**	**--**	**--**	**2809**	**7248**
		НР - 72%; СП - 8%			**715,39**	**--**	**3902**	**--**		**537**	
371	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**12,726**	**64,24**	**64,24**	**818**	**818**	**--**	**139**	**1033**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15,13**	**--**	**193**		**76**	
372	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12,726**	**55,45**	**55,45**	**706**	**706**	**--**	**116**	**888**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,69**	**--**	**161**		**66**	
373	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**150**	**467,06**	**401,00**	**70058**	**60149**	**--**	**21540**	**98926**
		НР - 72%; СП - 8%			**66,06**	**133,38**	**9909**	**20007**		**7328**	
374	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015**	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**0,15**	**20756,27**	**18554,42**	**3113**	**2783**	**--**	**627**	**4040**
		НР - 72%; СП - 8%			**2201,85**	**3607,63**	**330**	**541**		**299**	
375	**2113-0809-1304 РСНБ РК 2015**	**Лента сигнальная**	**м**	**150**	**40,00**	**--**	**6000**	**--**	**6000**	**--**	**6480**
					--	**--**	**--**	**--**		**480**	
376	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**220**	**283,51**	**145,33**	**62371**	**31972**	**3755**	**25533**	**94936**
		НР - 72%; СП - 8%			**121,11**	**40,08**	**26644**	**8818**		**7032**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	**2306-0129-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВБГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,11**	**1286398,00**	**--**	**141504**	**--**	**141504**	**--**	**152824**
					--	**--**	**--**	**--**		**11320**	
378	**2306-0137-0307 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,11**	**1023319,00**	**--**	**112565**	**--**	**112565**	**--**	**121570**
					--	**--**	**--**	**--**		**9005**	
379	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,11**	**301237,40**	**92929,08**	**33136**	**10222**	**550**	**24883**	**62660**
		НР - 99%; СП - 8%			**203312,00**	**25180,63**	**22364**	**2770**		**4642**	
380	**2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**111,1**	**1460,00**	**--**	**162206**	**--**	**162206**	**--**	**175182**
					--	**--**	**--**	**--**		**12976**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**603854**	**106650**	**426580**	**81029**	**739674**
							70625	**32490**	**--**	**54790**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**389612**				
	Материалы		Тенге				**3755**				
	Всего заработная плата		Тенге					**66250**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**254069**				
		Накладные расходы	Тенге				**47700**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34985**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**472297**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**66250**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**52036**				
	Материалы		Тенге				**550**				
	Всего заработная плата		Тенге					**36865**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6000**				
		Накладные расходы	Тенге				**33329**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6829**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**92195**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36865**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**162206**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**162206**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12976**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**175182**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**739674**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**100**
		Сметная заработная плата	Тенге					**103115**			

РАЗДЕЛ 16. БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОЛОВНОГО ВОДОЗАБОРА. Локальная смета №7-1

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК

381	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,112**	**2158,80**	**--**	**242**	**--**	**--**	**174**	**449**
		НР - 72%; СП - 8%			**2158,80**	**--**	**242**	**--**		**33**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,112	32918,74	1099,11	3687	123	3059	482	4503
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	505	25		334	
383	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж опор из труб	т конструкций	0,055	93906,43	1422,63	5165	78	444	3219	9055
		НР - 69%; СП - 8%			84424,00	397,83	4643	22		671	
384	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,8	1533,00	--	13490	--	13490	--	14570
					--	--	--	--		1079	
385	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,092	84,98	2,21	178	5	96	54	250
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	77	--		19	
386	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,092	153,05	3,13	320	7	223	63	414
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	90	1		31	
387	2401-0201-0234 РСНБ РК 2015	Знак "Зона строгого режима", размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	6083,00	--	24332	--	24332	--	26279
					--	--	--	--		1947	
		ДЕРЕВЬЯ									
388	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	59	519,65	--	30660	--	--	26980	62251
		НР - 88%; СП - 8%			519,65	--	30660	--		4611	
389	1147-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	59	939,02	141,18	55402	8330	7057	36699	99469
		НР - 88%; СП - 8%			678,22	28,63	40015	1689		7368	
390	2501-0202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	59	1800,00	--	106200	--	106200	--	114696
					--	--	--	--		8496	
		КУСТАРНИКИ									
391	1147-0108-0111 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	м траншеи	257	350,03	--	89959	--	--	79164	182652
		НР - 88%; СП - 8%			350,03	--	89959	--		13530	
392	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	257	500,12	92,31	128532	23724	1603	95053	241472
		НР - 88%; СП - 8%			401,58	18,72	103205	4810		17887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	2501-0202-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	320	500,00	--	160000	--	160000	--	172800
					--	--	--	--		12800	
		ПОСЕВ ТРАВ - 4490М2									
394	1147-0224-0102 РСНБ РК 2015	Травы многолетние. Посев	га	0,449	1665,45	1665,45	748	748	--	196	1019
		НР - 88%; СП - 8%			--	495,45	--	222		75	
395	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	134,7	2124,00	--	286103	--	286103	--	308991
					--	--	--	--		22888	
		МУСОРНЫЙ ЯЩИК									
396	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9	2158,80	--	1943	--	--	1399	3609
		НР - 72%; СП - 8%			2158,80	--	1943	--		267	
397	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9	11007,49	2564,56	9907	2308	2152	6284	17486
		НР - 94%; СП - 8%			6052,00	1376,25	5447	1239		1295	
398	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,545	90405,62	942,92	49271	514	37843	10017	64031
		НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	10914	216		4743	
399	1110-0102-0201 РСНБ РК 2015	Обшивка досками	м2	4,75	2307,89	18,38	10962	87	9125	1610	13578
		НР - 90%; СП - 8%			368,40	8,15	1750	39		1006	
400	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами	м2	9,5	82,11	3,04	780	29	229	480	1361
		НР - 90%; СП - 8%			54,93	1,24	522	12		101	
401	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска простая масляная ящика	м2 окрашиваемой поверхности	4,75	429,45	1,43	2040	7	874	930	3207
		НР - 80%; СП - 8%			244,04	0,64	1159	3		238	
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ С ИНВЕНТАРЕМ									
402	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,135	2158,80	--	291	--	--	210	541
		НР - 72%; СП - 8%			2158,80	--	291	--		40	
403	2308-0307-0112 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК	шт.	1	26419,00	--	26419	--	26419	--	28533
					--	--	--	--		2114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	**1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5**	**670,15**	**2,17**	**3351**	**11**	**648**	**2157**	**5949**
		НР - 80%; СП - 8%			**538,38**	**0,97**	**2692**	**5**		**441**	
405	**1120-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны для щита. Установка**	**кг изделия**	**6,08**	**313,60**	**2,81**	**1907**	**17**	**1560**	**326**	**2412**
		НР - 98%; СП - 8%			**54,29**	**0,46**	**330**	**3**		**179**	
		ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА									
406	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство каркаса ящика**	**м3**	**0,5**	**90405,62**	**942,92**	**45203**	**471**	**34719**	**9190**	**58744**
		НР - 90%; СП - 8%			**20025,00**	**396,36**	**10013**	**198**		**4351**	
407	**1110-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Обшивка каркаса ящика**	**м2**	**5**	**3313,08**	**13,92**	**16565**	**70**	**14791**	**1562**	**19577**
		НР - 90%; СП - 8%			**340,86**	**6,17**	**1704**	**31**		**1450**	
408	**1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5,5**	**670,15**	**2,17**	**3686**	**12**	**713**	**2373**	**6544**
		НР - 80%; СП - 8%			**538,38**	**0,97**	**2961**	**5**		**485**	
409	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,2**	**1539,00**	**--**	**308**	**--**	**308**	**--**	**332**
					--	**--**	**--**	**--**		**25**	
410	**СТПРАЙС**	**Стоимость лопаты**	**шт**	**1**	**4017,86**	**--**	**4018**	**--**	**4018**	**--**	**4339**
					--	**--**	**--**	**--**		**321**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**1081667**	**36540**	**736006**	**278622**	**1469113**
							309122	**8520**	**--**	**108825**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**26419**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**26419**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2114**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**28533**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1034686**				
	Материалы		Тенге				**113133**				
	Всего заработная плата		Тенге					**312643**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**310435**				
	Местные материалы		Тенге				**270526**				
		Накладные расходы	Тенге				**275077**				
		Сметная прибыль	Тенге				**104781**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1414544**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**349**
		Сметная заработная плата	Тенге					**312643**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5165**				
	Материалы		Тенге				**443**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4665**			
		Накладные расходы	Тенге				**3219**				
		Сметная прибыль	Тенге				**671**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**9055**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4665**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**15397**				
	Материалы		Тенге				**1559**				
	Всего заработная плата		Тенге					**333**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13490				
	Сдача и испытание		Тенге				17				
		Накладные расходы	Тенге				326				
		Сметная прибыль	Тенге				1258				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16981				
		Сметная заработная плата	Тенге					333			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1469112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	Тенге					317641			
		РАЗДЕЛ 17. БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ВОДЫ. Локальная смета №7-2									
		ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК									
411	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,112**	**2158,80**	**--**	**242**	**--**	**--**	**174**	**449**
		НР - 72%; СП - 8%			**2158,80**	**--**	**242**	**--**		**33**	
412	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,112**	**32918,74**	**1099,11**	**3687**	**123**	**3059**	**482**	**4503**
		НР - 91%; СП - 8%			**4512,90**	**220,38**	**505**	**25**		**334**	
413	**1109-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опор из труб**	**т конструкций**	**0,055**	**93906,43**	**1422,63**	**5165**	**78**	**444**	**3219**	**9055**
		НР - 69%; СП - 8%			**84424,00**	**397,83**	**4643**	**22**		**671**	
414	**2301-0201-0160 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,8**	**1533,00**	**--**	**13490**	**--**	**13490**	**--**	**14570**
					--	**--**	**--**	**--**		**1079**	
415	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,092**	**84,98**	**2,21**	**178**	**5**	**96**	**54**	**250**
		НР - 69%; СП - 8%			**36,88**	**0,22**	**77**	**--**		**19**	
416	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,092**	**153,05**	**3,13**	**320**	**7**	**223**	**63**	**414**
		НР - 69%; СП - 8%			**43,11**	**0,44**	**90**	**1**		**31**	
417	**2401-0201-0234 РСНБ РК 2015**	**Знак "Зона строгого режима", размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4**	**6083,00**	**--**	**24332**	**--**	**24332**	**--**	**26279**
					--	**--**	**--**	**--**		**1947**	
		КУСТАРНИКИ									
418	**1147-0108-0111 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**м траншеи**	**116**	**350,03**	**--**	**40604**	**--**	**--**	**35731**	**82442**
		НР - 88%; СП - 8%			**350,03**	**--**	**40604**	**--**		**6107**	
419	**1147-0109-0101 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	**м изгороди**	**116**	**500,12**	**92,31**	**58014**	**10708**	**723**	**42904**	**108991**
		НР - 88%; СП - 8%			**401,58**	**18,72**	**46583**	**2171**		**8073**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	2501-0202-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	145	500,00	--	72500	--	72500	--	78300
					--	--	--	--		5800	
		ПОСЕВ ТРАВ - 4490М2									
421	1147-0224-0102 РСНБ РК 2015	Травы многолетние. Посев	га	0,1252	1665,45	1665,45	209	209	--	55	284
		НР - 88%; СП - 8%			--	495,45	--	62		21	
422	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	37,56	2124,00	--	79777	--	79777	--	86160
					--	--	--	--		6382	
		МУСОРНЫЙ ЯЩИК									
423	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9	2158,80	--	1943	--	--	1399	3609
		НР - 72%; СП - 8%			2158,80	--	1943	--		267	
424	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9	11007,49	2564,56	9907	2308	2152	6284	17486
		НР - 94%; СП - 8%			6052,00	1376,25	5447	1239		1295	
425	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,545	90405,62	942,92	49271	514	37843	10017	64031
		НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	10914	216		4743	
426	1110-0102-0201 РСНБ РК 2015	Обшивка досками	м2	4,75	2307,89	18,38	10962	87	9125	1610	13578
		НР - 90%; СП - 8%			368,40	8,15	1750	39		1006	
427	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами	м2	9,5	82,11	3,04	780	29	229	480	1361
		НР - 90%; СП - 8%			54,93	1,24	522	12		101	
428	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска простая масляная ящика	м2 окрашиваемой поверхности	4,75	429,45	1,43	2040	7	874	930	3207
		НР - 80%; СП - 8%			244,04	0,64	1159	3		238	
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ С ИНВЕНТАРЕМ									
429	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,135	2158,80	--	291	--	--	210	541
		НР - 72%; СП - 8%			2158,80	--	291	--		40	
430	2308-0307-0112 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК	шт.	1	26419,00	--	26419	--	26419	--	28533
					--	--	--	--		2114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5	670,15	2,17	3351	11	648	2157	5949
		НР - 80%; СП - 8%			538,38	0,97	2692	5		441	
432	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны для щита. Установка	кг изделия	6,08	313,60	2,81	1907	17	1560	326	2412
		НР - 98%; СП - 8%			54,29	0,46	330	3		179	
		ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА									
433	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Устройство каркаса ящика	м3	0,5	90405,62	942,92	45203	471	34719	9190	58744
		НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	10013	198		4351	
434	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Обшивка каркаса ящика	м2	5	3313,08	13,92	16565	70	14791	1562	19577
		НР - 90%; СП - 8%			340,86	6,17	1704	31		1450	
435	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,5	670,15	2,17	3686	12	713	2373	6544
		НР - 80%; СП - 8%			538,38	0,97	2961	5		485	
436	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2	1539,00	--	308	--	308	--	332
					--	--	--	--		25	
437	СТПРАЙС	Стоимость лопаты	шт	1	4017,86	--	4018	--	4018	--	4339
					--	--	--	--		321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				475169	14655	328043	119220	641940
							132470	4031	--	47553	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				26419				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26419				
		Сметная прибыль	Тенге				2114				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				28533				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				428188				
	Материалы		Тенге				105196				
	Всего заработная плата		Тенге					131504			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				104109				
	Местные материалы		Тенге				76826				
		Накладные расходы	Тенге				115674				
		Сметная прибыль	Тенге				43509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				587371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					131504			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5165				
	Материалы		Тенге				443				
	Всего заработная плата		Тенге					4665			
		Накладные расходы	Тенге				3219				
		Сметная прибыль	Тенге				671				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					4665			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15397				
	Материалы		Тенге				1559				
	Всего заработная плата		Тенге					333			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**13490**				
	Сдача и испытание		Тенге				**17**				
		Накладные расходы	Тенге				**326**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1258**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**16981**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**333**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**641939**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**153**
		Сметная заработная плата	Тенге					**136502**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**69989657**	**9401396**	**31539114**	**19988736**	**96324064**
							18418451	**2913665**	**10630687**	**6345672**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**10630687**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**10630687**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**595198**				
	Материалы		Тенге				**12244**				
	Всего заработная плата		Тенге					**172860**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**339393**				
		Накладные расходы	Тенге				**115300**				
		Сметная прибыль	Тенге				**56840**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**767337**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**163**
		Сметная заработная плата	Тенге					**172860**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**54468212**				
	Материалы		Тенге				**16359883**				
	Всего заработная плата		Тенге					**20957830**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3573330**				
	Местные материалы		Тенге				**7170459**				
		Накладные расходы	Тенге				**19683136**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5932108**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**80083455**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21672**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20957830**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**200862**				
	Материалы		Тенге				**6315**				
	Всего заработная плата		Тенге					**24486**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**168812**				
		Накладные расходы	Тенге				**16895**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17421**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**235177**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24486**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4067935**				
	Материалы		Тенге				**526927**				
	Всего заработная плата		Тенге					**176940**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3354995**				
	Сдача и испытание		Тенге				**1972**				
		Накладные расходы	Тенге				**173401**				
		Сметная прибыль	Тенге				**339307**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4580643**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**163**
		Сметная заработная плата	Тенге					**176940**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				526927				
	Всего заработная плата		Тенге					176940			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3354995				
	Сдача и испытание		Тенге				1972				
		Накладные расходы	Тенге				173401				
		Сметная прибыль	Тенге				339307				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4580643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					176940			
	Стоимость прочих работ		Тенге				26763				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26763				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				26763				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				96324064,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22022
		Сметная заработная плата	Тенге					21332116			
		Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге				2 227 331,98				
		Итого :	Тенге				98 551 396,43				
		Дополнительные затраты при производствеСМР в зимнее время 2,97%	Тенге				2 610 450,21				
		ИТОГО в ценах 2017г	Тенге				101 161 846,63				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1 810 087,93				
		ИТОГО сметная стоимость	Тенге				102 971 934,57				
		Итого в текущих ценах К=1,024948050145	Тенге				105 540 883,55				
		Итого скидка по договору 10%	Тенге				10 554 088,36				
		Итого в текущих ценах по договору					94 986 795,20				
		НДС -12%					11 398 415,42				
		ВСЕГО					106 385 210,62				

ПОЕКТИРОВЩИК:
Директор ТОО "КАЗЭКОЛОГИЯ ЖОБАЛАУ"
_____ **Е. Абдиров**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ **Б. Мыханов**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "MSK Engineering"
_____ **Н. Акнуров**