**ЗАКАЗЧИК:** КГУ «Ясли сад №17 «Алакай» санаторного типа» государственного учреждения «Аппарата акима аульного округа Акай

**ПОДРЯДЧИК:** ИП Құрманбаева Гүлмира Таласбекқызы

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:** На текущий ремонт здания детского сада №17 Алакай в ауле Акай, Кармакшинского района, Кызылординской области

**ДОГОВОР №29 от 21.05.2020 года**

# АКТ
## выполненных работ за август месяц 2020 года

| №п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость един. | | общ. стоимость | | накл.расходы | Затраты труда | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего з/плата | э/машин з/плата | всего з/плата | э/маш з/плат | | На/ ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 27-14-1 | Устройство подстилающих слоев оснований из песка под днище пандуса толщ 100мм, м3 | 0,624 | 1695<br>27,79 | 71,96<br>16,59 | 1058<br>17 | 45<br>10 | 36<br>133 | 0,14<br>0,04 | |
| 2 | 8-3-3 | Устройство гравийной подготовки под бетонную подготовку толщиной 12 см, м3 | 0,749 | 2509,0<br>160,88 | 112,37<br>49,73 | 1879<br>120 | 84<br>37 | 185<br>118 | 0,85<br>0,18 | 1<br>- |
| 3 | 11-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, м3 | 0,624 | 9679,38<br>737,10 | -<br>- | 6040<br>460 | - | 566<br>123 | 3,66 | 2 |
| 4 | 9-43-2 | Установка стационарных металлических пандусов с двухсторонними поручнями, м2 | 6,24 | 383,89<br>187,20 | 134,00<br>38,66 | 2396<br>1168 | 836<br>241 | 1268<br>90 | 0,94<br>0,10 | 6<br>1 |
| 5 | Прайс лист | Стационарные металлические пандусы марки из конструкционной стали с окраской шириной 1,2м, поручнями на высоте 0,7м и 0,9м, с двух сторон, метр | 5,20 | 12159,23 | - | 63228 | - | - | - | - |
| 6 | 21-29-1 | Монтаж звонков электрических с кнопкой комплект | 1 | 24,53<br>23,40 | - | 25<br>23 | - | 26<br>115 | 0,12 | - |
| 7 | Прайс лист | Табличка и кнопка вызова персонала для инвалидов, комплект | 1 | 1740,14 | - | 1741 | - | - | - | - |
| 8 | 11-38-2 | Устройство покрытий из тактильных ПХВ плиток и полос на клее верхнего и нижнего полосы пандуса, м2 | 2,24 | 117,26<br>114,38 | 2,54<br>1,12 | 263<br>256 | 6<br>2 | 317<br>123 | 0,462<br>0,004 | 1<br>- |
| 9 | Прайс лист | Плитка тактильная ПХВ 300*300*7мм, ГОСТ 52875-2007, м2 | 1,44 | 3248,26 | - | 4678 | - | - | - | - |
| 10 | Прайс лист | Тактильная полоса желтая, резиновая, самоклеющаяся, 100*20*50мм, шт | 8,00 | 844,55 | - | 6756 | - | - | - | - |
| 11 | Прайс лист | Наклейка на поручень (Брайль) тактильная | 12 | 541,38 | - | 6496 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30*110мм, шт | | | | | | | | |
| 12 | Прайс лист | Клей для тактильной плитки homaprof 797 2K PU, банка | 1 | 6280 | - | 6280 | - | - | - | - |
| | | **Итого прямых затрат по разделу 1:** | | | | **100840<br>2044** | | **2398** | - | |
| | | Итого по смете: | | | | 100840 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 2398 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения – 1,44% | | | | 1487 | | | | |
| | | Итого | | | | 104725 | | | | |
| | | Зимнее удорожание – 1,35% | | | | 1414 | | | | |
| | | Дополнительные затраты на выслугу лет 1% | | | | 1047 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | | | | 419 | | | | |
| | | Всего по главе | | | | 107605 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2019г. Кмрп=3,258 | | | | 350577 | | | | |
| | | Налоги, сборы, платежи – 2% | | | | 7011 | | | | |
| | | **Итого по акту выполненных работ с понижающим коэф. 78,248545739%** | | | | **279801** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК**
**КГУ «Ясли сад №17 «Алакай» санаторного типа»**
**ГУ «Аппарата акима аульного округа Акай**
**Заведующий**
**_____А.Әбдірашова**

**ТЕХНАДЗОР**
**ТОО Start Expert**

**Технадзор**
**_____Қатарбаев Т.**

**ПОДРЯДЧИК**
**ИП Курманбаева Г.Т.**

**Директор**
**_____ Құрманбаева Г.Т.**