Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Кабанбай Батыра, дом № 26** — **150340016795**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ЭВА ЛЮКС,Алматинская обл. карасайский рн. с.Абай ул. Шаянбаева дом 49, тел.: (728) 256-23-33** — **021240000508**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп сог №1 от 24.07.2020 г к догг№47 от 01.06.2020 г от "_____"

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
11	23.10.2020		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Внеплощадочные сети водопровода Реконструкция и строительство Репродуктора КРС с откормочной площадкой на 6000 скотомест		услуга	1	84 917 144,38	84 917 144,38	9 098 265,47	84 917 144,38
			Итого	1	x	84 917 144,38	9 098 265,47	84 917 144,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) директор / оспанов / Жиембаев К.Б. — Принял (Заказчик) Зам. рук. / / Сабырбаев С.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ Управление предпринимательства и индустриально-иннавационного развития Алматинской области БИН 150340016795
г.Талдыкорган,Кабанбай Батыра 26 тел.8(7282)329569

Подрядчик: ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл. Карасайский район с. Абай Шаянбаева 49
тел.8701 7856262

Наименование строительства: Внеплощадочные сети водопровода.Реконструкция и строительство репродуктора КРС с откормочной площадкой на 6000 скотомест.

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за октябрь 2020 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		доп сог №1 от 24.07.2020 к №47 от 01.06.2020					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за октябрь 2020 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внеплощадочные сети водопровода.Реконструкция и строительство репродуктора КРС с откормочной площадкой на 6000 скотомест.	120 216 144,38	75 818 878,91						9 098 265,47	84 917 144,38
Удержание аванса 0%									
за октябрь 2020 год	84 917 144,38	75 818 878,91						9 098 265,47	84 917 144,38

Итого по оплате за за октябрь 2020 год г. - 84 917 144,38 тенге.

м.п. Заказчик: ГУ Управление предпринимательства и индустриально-иннавационного развития Алматинской области Зам руководителя Сабырбаев С.

м.п. Технический надзор Калибаев Ж.

м.п. Подрядчик: Директор ТОО "ЭВА Люкс" Эйхвальд В. И.

Форма из приложения 3.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 марта 2019 года № 178

Заказчик: ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области БИН 150340016795 г.Талдыкорган,Кабанбай Батыра 26 тел.8(7282)329569

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл. Карасайский район с. Абай Шакибаева 49 тел.8701 7856262

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Внеплощадочные сети водопровода.Реконструкция и строительство репродуктора КРС с откормочной площадкой на 6000 скотомест.

(наименование, адрес)

Объект: Ограждение

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп сог №1 от 24.07.2020 к №47 от 01.06.2020

Акт выполненных работ

за октябрь 2020 Ограждение

Составлен (а) в текущих ценах на 09.07.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	У86-010602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	269	40777	2276	10969015	612244	8971150	1484162	13449429	
						5151	912	1385619	245328		996254		
2	2	У86-010605-0205	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	шт.	1	132923	5189	132923	5189	99428	27709	173482	
						28306	2143	28306	2143		12851		
3	3	У86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	1	73004	164	73004	164	60020	11724	91507	
						12820	64	12820	64		6778		
			ИТОГО:					11174940	617597	9130598	1523595	13714418	
								1426745	247535		1015883		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		178287					
			Итого с временными									13892705	
			Зимние удорожания			2,07 %		287579					
			Итого с зимними удорожаниями									14180284	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		283606					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14463890	
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1									14463890	
			НДС			12 %		1735667					
			Итого с НДС									16199557	

Сдал (Подрядчик)

ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл. Карасайский район с. Абай Шакибаева 49 тел.8701 7856262

Директор Эйхвальд В.И

Место печати

Место печати

Эксперт технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области БИН 150340016795 г.Талдыкорган,Кабанбай Батыра 26 тел.8(7282)329569

Заместитель руководителя Сабырбаев С.

Место печати

Кенибек Ж

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **1 У Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области БИН 150340016795 г.Талдыкорган,Кабанбай Батыра 26 тел.8(7282)329569**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл. Карасайский район с. Абай Шанибаева 49 тел.8701 7856262**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Внеплощадочные сети водопровода.Реконструкция и строительство репродуктора КРС с откормочной площадкой на 6000 скотомест.**

(наименование, адрес)

Объект : **Озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **доп сог №1 от 24.07.2020 к №47 от 01.06.2020**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020 Озеленение**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.07.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-470112-0104	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	90	609,91 451,2	15,31 4,03	54892 40608	1378 363	12906	36054 7276	98222	
2	2	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	90	273,42 66,89	161,36 42,47	24608 6020	14522 3822	4066	8661 2662	35931	
3	3	Е11-470102-0410	Деревья и кустарники с квадратно-гнездовым комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	27	9522,56 7070,95	0 0	257109 190916	0 0	66194	168006 34009	459124	
4	4	Е11-470103-0106 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м.Посадка	шт.	27	5936,04 4583,35	1230,03 434,63	160273 123750	33211 11735	3312	119227 22360	301860	
5	5	С125-010101-0301	Саженцы деревьев лиственных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 25769-83	шт.	27	8166,08		220484		220484	17639	238123	
6	6	Е11-470104-0106	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	5	731,96 731,96	0 0	3660 3660	0 0	0	3221 550	7431	
7	7	Е11-470105-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	5	1542,72 1272,55	159 41,85	7714 6363	795 209	556	5783 1080	14577	
8	8	С125-010301-0101	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголенной корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	5	452,63		2263		2263	181	2444	
			ИТОГО:					731003 371317	49906 16129	309781	340952 85757	1157712	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		15050					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с ПР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с промежуточными									1172761	
			Зимние удорожания			2,07 %		24276					
			Итого с зимними удорожаниями									1197037	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23941					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1220978	
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1									1220978	
			НДС			12 %		146517					
			Итого с НДС									1367495	

Сдал (Подрядчик)

ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл.
Карасайский район с. Абай Шаянбаева 49 тел.8701 7856262

Директор Эйхвальд В.И

Место печати

Принял (Заказчик)

ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области БИН 150340016795
г.Талдыкорган,Кабанбай Батыра 26 тел 8(7282)329569

Зам руководителя Сабырбаев С

Место печати

Заведующий лабораторией эксперт:

Кадыров Ж

Форма по приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области БИН 150340016795 г.Талдыкорган,Кабанбай Батыра 26 тел.8(7282)329569**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл. Карасайский район с. Абай Шашибаева 49 тел.8701 7856262**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Внеплощадочные сети водопровода.Реконструкция и строительство репродуктора КРС с откормочной площадкой на 6000 скотомест.**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2 подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **доп сог №1 от 24.07.2020 к №47 от 01.06.2020**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020 Насосная станция 2 подъема**

Составлен (а) в текущих ценах по 09.07.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	52,21392	287,01 11,82	175,08 83,25	14986 617	14363 4347	6	3574 1485	20045	
2	2	Е11-010205-0502 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,93008	2315,54 2315,54	0 0	9100 9100	0 0	0	6552 1252	16905	
3	3	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	69,588552	213,54 12,49	201,05 55,35	14860 869	13991 3852	0	3399 1461	19720	
4	4	Е11-010205-0502 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,237848	2315,54 2315,54	0 0	12128 12128	0 0	0	8732 1669	22530	
5	5	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 15 км	т	101,0592	514		51944			4156	56100	
6	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	69,588552	37,11 0	37,11 14,94	2582 0	2582 1039	0	748 266	3597	
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	69,588552	179,18 98,17	81,01 40,69	12469 6832	5637 2831	0	6957 1554	20980	
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,237848	1006,99 1006,99	0 0	5274 5274	0 0	0	3798 726	9798	
9	9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,3	20411,1 1466,1	1130,61 281,01	46946 3372	2600 646	40973	3657 4048	54650	
10	10	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	13,42	31046,97 9771,51	3314,28 1294,81	416650 131134	44478 17242	241039	135022 44134	595806	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08216	248249		20395		20395	1632	22027	
12	12	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Установка сборных элементов колодца	м3	5,44	27886,7 12223,26	3070,51 1643,12	151704 66495	16704 8939	68506	74679 18111	244493	
13	13	С121-049999-9917	Балки Б-8 и Б-4	м3	0,69	45715		31543		31543	2523	34067	
14	14	С121-040302-0225	Плиты перекрытий колодца	м3	4,37	49864		217906		217906	17432	235338	
15	15	С121-040301-0406	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9, с днищем, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 300 СТ РК 1971-2010	шт.	1	41439,83		41440		41440	3315	44755	
16	16	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0203	544559		11055		11055	884	11939	
17	17	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002	589564,99 459000	117522,81 48184,41	118 92	24 10	3	100 17	236	
18	18	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм.км трубопровода	км трубопровода	0,0008	1660026,79 856800	533173,27 264800,83	1328 685	587 212	56	888 177	2394	
19	19	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8032	14764		11858		11858	949	12807	
20	20	С123-010201-0193	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2008	3037		610		610	49	659	
21	21	Ц13-070401-0303	Насосная установка. Монтаж оборудования	комплект	1	124601,26 103320	14030,84 5758,92	124601 103320	14031 5759	7250	66538 15291	206431	
22	22	5102-1401-0131 РСНБ РК 2015	Станция насосная пожарная, модель HEKX V 2205, на базе двух горизонтальных насосов WilO С частотным регулированием, Q 50,0 м3/ч, H 100 м вод. ст.	шт.	1	3221062 3221062		3221062 3221062		3221062		3221062	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования					*3221062*					
23	23	Ц13-070403-0418	Насос погружной с электродвигателем, марки DrAin TMW 32/11. Монтаж оборудования	шт.	2	186359,41 90200	73653,48 28959,12	372719 180400	147307 57918	45012	145374 41447	559540	
24	24	5102-0406-0303 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, модель DrAin TMW 32/11, Q 5 м3/ч, H 10 м вод. ст.	шт.	2	52900 52900		105800 105800		105800		105800	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования					*105800*					
25	25	Ц13-030110-0114	Таль ручная грузоподъемность 1 т, высота подъема до 6 м. Монтаж оборудования	шт.	1	25522,37 14278	11244,37 4498,63	25522 14278	11244 4499	0	11454 2958	39934	
26	26	5110-0401-0103 РСНБ РК 2015	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м	шт.	1	24166 24166		24166 24166		24166		24166	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования					*24166*					
27	27	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	916612,42 612000	251324,54 94655,51	9166 6120	2513 947	533	6996 1293	17455	
28	28	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		10,04	5656		56786		56786		61329	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	Е11-220301-0102 Изм. и доп. изм. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	м / км трубопровода	0,005	533475,86 / 431800	90746,59 / 36923,69	2667 / 2159	454 / 185	55	4543 / 2320 / 399	5387	
30	30	Е11-220301-0101 Изм. и доп. изм. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	512599,24 / 430100	73682,88 / 29188,74	2050 / 1720	295 / 117	35	1819 / 310	4179	
31	31	С123-010201-0172	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	2276		11426		11426	914	12340	
32	32	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	996		4000		4000	320	4320	
33	33	Е11-220901-0105	Задвижки чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	5	3424,97 / 2750,25	205,38 / 108,5	17125 / 13751	1027 / 543	2347	14151 / 2502	33778	
34	34	Е11-220901-0102	Задвижки чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2284,11 / 1868,64	88,02 / 46,5	9136 / 7475	352 / 186	1310	7584 / 1338	18058	
35	35	Е11-220901-0101	Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1411,61 / 1209,12	29,34 / 15,5	1412 / 1209	29 / 16	173	1212 / 210	2834	
36	36	С123-040102-1502	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типаBFIgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	1	55745		55745		55745	4460	60205	
37	37	С123-040102-1504	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типаBFIgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	4	73847		295388		295388	23631	319019	
38	38	С123-040102-1507	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа BFIgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	5	163623		818115		818115	65449	883564	
39	39	Е11-220901-0102	Клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2284,11 / 1868,64	88,02 / 46,5	4568 / 3737	176 / 93	655	3792 / 669	9029	
40	40	Е11-220901-0101	Клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1411,61 / 1209,12	29,34 / 15,5	1412 / 1209	29 / 16	173	1212 / 210	2834	
41	41	С123-041001-6605	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	35528		71056		71056	5684	76736	
42	42	С123-041001-6603	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	17798		17798		17798	1424	19222	
43	43	Е11-181101-0103 Изм. и доп. изм. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	3	2926,4 / 504,49	0 / 0	8779 / 1513	0 / 0	7266	1483 / 821	11083	
44	44	Е11-220801-0105 Изм. и доп. изм. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0619	1133204,06 / 579433,1	535044,75 / 174074,33	70145 / 35867	33119 / 10775	1159	46176 / 9306	125627	
45	45	С123-020101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	5789		40523		40523	3242	43765	
46	46	С123-020101-1057	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм / 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	2845		11380		11380	910	12290	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	С123-020101-0235	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	5620		5620		5620	450	6070	
48	48	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,2	90,83	2,37	291	8	117	115	438	
						51,92	0,31	166	1		32		
49	49	Е11-130301-0806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	3,2	273,89	6,13	876	20	485	159	1226	
						116,28	0,93	372	3		91		
			ИТОГО:					6464226	311573	2139793	558591	7316567	
								609894	120175	3351028	293744		
			В том числе :							3351028			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		51552				7368116	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,07 %		83154				7451270	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		82005				7533275	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												7909193	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
						12 %		949103				8858296	
			НДС										
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл. Талгарский район с. Абая Шанбабаева 49 тел 8701 7836262

Директор Тасваль В.И.

Место печати

Место печати

Эксперт технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области БИН 150340016795

Зам.руководителя Сабырбаев С.

Место печати

Калибаев Ж.

Форма по приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области БИН 150340016795 г.Талдыкорган.Кабанбай Батыра 26 тел.8(7282)329569**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл. Карасайский район с. Абай Шаяпбаева 49 тел.8701 7856262**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Внеплощадочные сети водопровода.Реконструкция и строительство репродуктора КРС с откормочной площадкой на 6000 скотомест.**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **доп сог №1 от 24.07.2020 к №47 от 01.06.2020**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020** **Электроосвещение**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.07.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-330204-0202	Провода В,Д 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Полностью с помощью механизмов	км линии	2,5	128565,28 54301,2	61317,06 23467	321413 161253	153293 58668	6868	175936 39788	537138	
2	2	СТ23-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,49125	985459		1470058		1470058	117605	1587663	
3	3	Ц13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	4137,75 3100	728,72 277,76	4138 3100	729 278	369	2432 526	7695	
4	4	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10/б/400 в комплекте с приводом и наличи привода (трехполюсный)	шт.	1	79440 79440		79440 79440		79440		79440	
			Описание поз										
			Сметная стоимость оборудования										
5	5	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные В,Д 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	36	7856,24 4124,88	3334,58 1800,02	282825 148496	120045 64801	14284	170657 36277	489739	
6	6	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	36	36575		1316700		1316700	105336	1422036	
7	7	С124-040101-0507	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97	шт.	3	278		834		834	67	901	
8	8	С124-040207-1932	Траверса ТМ1	шт.	1	77581		77581		77581	6206	83787	
9	9	С124-040207-0714	Хомут Х1	шт.	1	1204		1204		1204	96	1300	
10	10	С124-040202-0102	Зажимы поддерживающие глухие ПС-2	шт.	1	4047		4047		4047	324	4371	
11	11	С124-040109-0402	Колпачок К-6	шт.	3	49		147		147	12	159	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Ц13-080103-3603	Конструкции металлические СШ-2	т	0,0087	677548,02 80600	19067,92 6549,36	5895 701	166 57	5028	546 515	6956	
13	13	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	16165,82 8061,04	7708 4162,4	80829 40305	38540 20812	1984	48894 10378	140101	
14	14	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	10	36575		365750		365750	29260	395010	
15	15	С124-040101-0507	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97	шт.	6	278		1668		1668	133	1801	
16	16	С124-040207-1933	Траверса ТМ5	шт.	1	97873		97873		97873	7830	105703	
17	17	Ц13-080103-3603	Конструкции металлические ОГ-1	т	0,0078	119389,02 80600	19067,92 6549,36	931 629	149 51	154	489 114	1534	
18	18	С121-130815-0202	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т	0,0078	337329		2631		2631	210	2842	
19	19	С124-040207-0714	Хомут Х1	шт.	1	1204		1204		1204	96	1300	
20	20	С124-040207-0710	Хомут Х2	шт.	1	1955		1955		1955	156	2111	
21	21	С124-040207-2312	Кронштейн У1	шт.	1	1147		1147		1147	92	1239	
22	22	С124-040207-2602	Стяжка Г-1	100 шт.	0,02	2864		57		57	5	62	
23	23	С124-040202-0101	Проволоки ЭП 1	шт.	2	22		44		44	4	48	
24	24	С124-040202-0102	Зажимы поддерживающие глухие ПС-2	шт.	2	4047		8094		8094	648	8742	
25	25	С124-040202-0102	Зажимы поддерживающие ПА	шт.	4	4047		16188		16188	1295	17483	
26	26	С124-040109-0402	Колпачок К-6	шт	6	49		294		294	24	318	
27	27	Ц13-080103-3603	Конструкции металлические 2ШГ 2	т	0,0174	677548,02 80600	19067,92 6549,36	11759 1402	332 114	10955	1092 1030	13912	
28	28	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	24936,92 12132	12408,14 6701,9	24937 12132	12408 6702	397	15067 3200	43204	
29	29	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1	36575		36575		36575	2926	39501	
30	30	С124-040207-1933	Траверса ТМ6	шт.	1	97873		97873		97873	7830	105703	
31	31	Ц13-080103-3603	Конструкции металлические ОГ-2 и ОГ-5	т	0,0136	119389,02 80600	19067,92 6549,36	1624 1096	259 89	268	853 198	3675	
32	32	С121-130815-0202	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т	0,0136	337329		4588		4588	367	4955	
33	33	С124-040207-4947	Болт Б5	шт.	1	2228		2228		2228	178	2406	
34	34	С124-040207-0714	Хомут Х1	шт.	1	1204		1204		1204	96	1300	
35	35	С124-040207-2312	Кронштейн У1	шт.	2	1147		2294		2294	184	2478	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	С124-040207-2602	Стяжка Г-1	100 шт.	0,03	2864		86		86		95	
											7		
37	37	С124-040202-0101	Проводник ЭП-1	шт.	2	6506		13012		13012		14053	
											1041		
38	38	С124-040101-0507	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97	шт.	1	278		278		278		300	
											22		
39	39	С124-040202-0102	Зажимы поддерживающие глухие ПС-2	шт.	2	4047		8094		8094		8742	
											648		
40	40	С124-040202-0102	Зажимы поддерживающие ПА	шт.	3	4047		12141		12141		13112	
											971		
41	41	С124-040109-0402	Колпачок К-6	шт.	1	49		49		49		53	
											4		
42	42	Ц13-080103-3603	Конструкции металлические 2Ш-2	т	0,0029	677548,02	19067,92	1965	55	1676	182	2319	
						80600	6549,36	234	19		172		
43	43	С124-040207-2211	Подвески натяжные изолирующие	шт.	6	3961		23766		23766		25667	
											1901		
44	44	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	7856,24	3334,58	7856	3335	397	4740	13604	
						4124,88	1800,02	4125	1800		1008		
45	45	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1	36575		36575		36575		39501	
											2926		
46	46	С124-040207-0906	Кронштейны разъединителя оцинкованные	комплект	6	33248		199488		199488		215447	
											15959		
47	47	С124-040207-0716	Хомуты Х7 и Х8	шт.	4	2136		8544		8544		9228	
											684		
48	48	С124-040202-0101	Проводник ЭП-1	шт.	2	6506		13012		13012		14053	
											1041		
49	49	С124-040101-0507	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97	шт.	4	278		1112		1112		1201	
											89		
50	50	С124-040109-0402	Колпачок К-6	шт.	4	49		196		196		211	
											16		
51	51	Ц13-080103-3603	Конструкции металлические 2Ш-2	т	0,0029	677548,02	19067,92	1965	55	1676	182	2319	
						80600	6549,36	234	19		172		
52	52	С124-040202-0102	Зажимы поддерживающие ПА	шт.	3	4047		12141		12141		13112	
											971		
53	53	Е11-330204-0203	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности. Подвеска вручную	км линии	0,006	101705,73	9300,78	610	56	13	457	1152	
						90202,5	4913,5	541	29		85		
54	54	С123-060902-0309	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00612	130374		798		798		862	
											64		
55	55	С124-040207-4947	Болт Б12х40	шт.	11	2228		24508		24508		26469	
											1961		
56	56	С124-040202-0102	Зажимы поддерживающие глухие А-2А	шт.	6	4047		24282		24282		26225	
											1943		
57	57	Е11-330107-0109	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,4	8519,98	3819,34	20448	9166	0	12099	35151	
						4700,64	1601,09	11282	3843		2604		
58	58	С121-041201-1803	Плиты анкерные железобетонные II-3а	м3	2,4	52217,09		125321		125321		135347	
											10026		
59	59	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	шт.	43	2403,48	118,31	103350	5087	53082	33462	147756	
						1050,7	30,11	45180	1295		10945		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	Ц13-060208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	43	4753,79	209,89	204413	9025	137299	44038	268327	
						1350,9	71,52	58089	3075		19876		
61	61	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	86	641,79	26,14	55194	2248	34874	13525	74216	
						210,14	8,28	18072	712		5497		
			ИТОГО:					5225263	354947	4284005	524631	6203534	
								506871	162364	79440	453639		
			В том числе :							79440			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		79613				6283143	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,07 %		128417				6411560	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		126642				6538202	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												6864465	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			12 %		823736				7688201	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл
Карасайский район с. Абай Шамбулаева 49 тел.8701 7856262

Директор Эбзеева В.И

Место печати

Место печати
Эксперт технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области БИН 150340016795
г.Талдыкорган,Кабанбай Батыра 26 тел 8(7282)329569

Зам.руководителя Сабырбаев С.

Место печати

Казанцев Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области БИН 150340016795 г.Талдыкорган,Кабанбай Батыра 26 тел.8(7282)329569**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл. Карасайский район с. Абай Шазонбаева 49 тел.8701 7856262**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Внеплощадочные сети водопровода.Реконструкция и строительство репродуктора КРС с откормочной площадкой на 6000 скотомест.**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосные станции 1 подъема (2 шт)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **доп сог №1 от 24.07.2020 к №47 от 01.06.2020**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020 Насосные станции 1 подъема (2 шт)**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.07.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	35,62644	287,01 11,82	275,08 83,25	10225 421	9800 2966	4	2438 1013	13677	
2	2	E11-010205-0362 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкиской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,68156	2315,54 2315,54	0 0	6209 6209	0 0	0	4471 854	11534	
3	3	E11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	66,2651784	213,54 13,49	201,05 55,35	14150 828	13323 3668	0	3237 1391	18778	
4	4	E11-010205-0302 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкиской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,9877016	2315,54 2315,54	0 0	11549 11549	0 0	0	8315 1589	21454	
5	5	C341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	68,9544	514		35443			2835	38278	
6	6	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	38,308	22,55 3,61	18,83 8,12	864 138	721 311	4	323 95	1282	
7	7	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	66,2651784	37,11 0	37,11 14,94	2459 0	2459 990	0	713 254	3425	
8	8	E11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	66,2651784	179,18 98,17	81,01 40,69	11873 6505	5368 2696	0	6625 1480	19978	
9	9	E11-010205-0502	Траншеи, ямы котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,9877016	1006,99 1006,99	0 0	5023 5023	0 0	0	3616 691	9330	
10	10	E11-221301-0101 Изм. и доп. изм. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	10,96	24749,11 11943,28	9810,02 4367,5	271250 130898	107518 47868	32834	176978 35858	484087	
11	11	C121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	4	21142		84568		84568	6765	91333	
12	12	C121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	8	26488		211904		211904	16952	228856	
13	13	C121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	4	37161		148644		148644	11892	160536	
14	14	C121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20 1	шт.	4	30888		123552		123552	9884	133436	
15	15	C121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		20	3893		77860		77860		84089	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. хол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	шт.	4	24150		96600		96600	6229	104328	
				комплект							7728		
17	17	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,09472	544559		51581		51581		55707	
				т							4126		
18	18	Е11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы		5,768	1277,7	1110,22	4814	4183	8	1808	7352	
				м3		165,31	278,95	623	1051		530		
19	19	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки		2,512	18758,7	1130,61	47122	2840	40599	3994	55205	
				м3		1466,1	281,01	3683	706		4089		
20	20	Е11-070201-0203	Установка герметичного оголовка		0,116	15158,65	7848,38	1758	910	47	1366	3374	
				м3 сборных железобетонных конструкций		6901,27	3075,7	801	357		250		
21	21	С121-040303-0105	Герметичный оголовок		0,116	59990		6959		6959		7516	
				м3							557		
22	22	Ц13-070403-0416	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ8 65-145, масса 3,42 т. Монтаж оборудования		2	299904,68	141169,17	599809	282338	45231	233782	900279	
				шт.		136130	55504,98	272240	111010		66687		
23	23	5102-0201-0120 РСЗЦ РК 2015	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа ЭВЦ8 65-145, подача 65 м3/ч, напор 145 м, двигатель мощностью 45 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88		2	1096326		2192652				2192652	
				шт.						2192652			
			Отпускная цена			1096326		2192652					
			Сметная стоимость оборудования					2192652					
24	24	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка		2	2926,4	0	5853	0	4844	989	7389	
				комплект		504,49	0	1009	0		547		
25	25	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		4	2339,09	88,02	9356	352	1310	7802	18531	
				задвижка или клапан		1923,6	46,5	7694	186		1373		
26	26	С123-040102-1505	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа BEIgiCAvT ГОСТ 5762-2002	шт.	4	88327		353308		353308	28265	381573	
27	27	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	2480,18	87,44	2480	87	298	2068	4912	
				шт.		2094,75	15,5	2095	16		364		
28	28	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1	2509,52	116,78	2510	117	298	2083	4960	
				шт.		2094,75	31	2095	31		367		
29	29	С123-040501-0129	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005		1	6987		6987		6987		7546	
				шт.							559		
30	30	С123-040501-0123	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		1	2814		2814		2814		3039	
				шт.							225		
31	31	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,18	916612,42	251324,54	164990	45238	9592	125926	314190	
				км трубопровода		612000	94655,51	110160	17038		23273		
32	32	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		180,72	5656		1022152		1022152		1103925	
				м							81772		
33	33	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,04	592532,29	117522,81	23701	4701	640	20085	47289	
				км трубопровода		459000	48184,41	18360	1927		3503		
34	34	С123-010201-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		40,16	3261		130962		130962		141439	
				м							10477		
35	35	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		8	1232,83	59,76	9863	478	490	8805	20162	
				фланец		1111,8	0	8894	0		1493		
36	36	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		6	1874,67	114	11248	684	558	9998	22946	
				фланец		1667,7	15,5	10006	93		1700		
37	37	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоскими углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		8	3495		27960		27960		30197	
				шт.							2237		
38	38	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоскими углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80		6	5810		34860		34860		37649	
				шт.							2789		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0327	1133204,06	535044,75	37056	17496	612	24393	66365	
				т фасонных частей		579433,1	174074,33	18947	5692		4916		
40	40	С123-020101-0235	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	5620		11240		11240	899	12139	
41	41	С123-020101-0214	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	2145		6435		6435	515	6950	
42	42	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2210		4420		4420	354	4774	
43	43	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	163	90,83 51,92	2,37 0,31	14806 8463	386 51	5957	5874 1654	22335	
44	44	Е11-130301-0806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	163	273,89 116,28	6,13 0,93	44643 18954	999 152	24693	13183 4626	63452	
			ИТОГО:					5944512 645595	500003 196809	2570823 2192652	668872 353657	6967048	
			В том числе : Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика							2192652 0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		62067				7029112	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,07 %		100115				7129227	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		98732				7227959	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990009									7588641	
			НДС			12 %		910637					
			Итого с НДС									8499278	

Сдал (Подрядчик)

ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл. Карасайский район с. Абай Шаянбаева 49 тел.8701 7856262

Директор Эйхвальд В.И.

Место печати

Место печати

Эксперт технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области БИН 150340016795 г.Талдыкорган,Кабанбай Батыра 26 тел.8(7282)329569

Зам.руководителя Сабырбаев С.

Форма по приложению 2-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области БИН 150340016795 г.Талдыкорган,Кабанбай Батыра 26 тел.8(7282)329569**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл. Карасайский район с. Абай Шаяпбаева 49 тел.8701 7856262**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Внеплощадочные сети водопровода.Реконструкция и строительство репродуктора КРС с откормочной площадкой на 6000 скотомест.**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар питьевой воды емкостью 200 м3 (пятно 3)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп сог №1 от 24.07.2020 к №47 от 01.06.2020

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020** **Резервуар питьевой воды емкостью 200 м3 (пятно 3)**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.07.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010102-0314	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	306,40896	287,01	275,08	87943	84287	35	20972	117629	
						11,82	83,25	3621	25507		8713		
2	2	Е11-010205-0208 ФТ¶ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	23,06304	4450,66	0	102646	0	0	73905	190675	
						4450,66	0	102646	0		14124		
3	3	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	618,8251546	213,54	201,05	132143	124415	0	30226	175359	
						12,49	55,35	7729	34252		12990		
4	4	Е11-010205-0208 ФТ¶ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м.	м3 грунта	46,5782374	4450,66	0	207304	0	0	149259	385087	
						4450,66	0	207304	0		28525		
5	5	С341-020101-1015	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	593,0496	514		304827			24386	329214	
6	6	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	618,8251546	19,52	19,52	12082	12082	0	3749	17097	
						0	8,41	0	5206		1266		
7	7	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	46,5782374	1006,99	0	46904	0	0	33771	87129	
						1006,99	0	46904	0		6454		
8	8	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	618,8251546	179,18	81,01	110881	50129	0	61869	186570	
						98,17	40,69	60751	25178		13820		
9	9	Е11-010104-0405	Обвалование резервуара	м3	120,96	19,52	19,52	2362	2362	0	733	3342	
						0	8,41	0	1018		248		
10	10	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	120,96	179,18	81,01	21674	9799	0	12093	36468	
						98,17	40,69	11875	4922		2701		
11	11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,056	20411,1	11360,61	164432	91508	143513	12808	191419	
						1466,1	281,01	11811	2264		14179		
12	12	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	30,8	31046,97	3314,28	956247	102080	553204	309887	1367424	
						9771,51	1284,81	300963	39572		101291		
13	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16149	224070		36185		36185	2895	39080	
14	14	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12282	219538		26962		26962	2157	29119	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3111	217839		67770		67770	5422	73191	
16	16	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,5409	210429		745108		745108	59609	804717	
17	17	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0202	693309,34 82650	1406,34 657,6	14005 1670	28 13	12307	1531 1243	16779	
18	18	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0041	2036327,11 1045500	875874,68 513053,51	8349 4287	3591 1284	471	5514 1109	14972	
19	19	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,1164	14764		60775		60775	4862	65636	
20	20	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	39	31046,97 9771,51	3314,28 1284,81	1210832 381089	129257 50108	700486	392389 128258	1731478	
21	21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,168	224070		37644		37644	3012	40655	
22	22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,276	217839		60124		60124	4810	64933	
23	23	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,852	210429		810573		810573	64846	875418	
24	24	Е11-060501-0107 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,4	46515,19 20489,6	6738,05 1651,32	18606 8196	2695 661	7715	8059 2133	26799	
25	25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	224070		8067		8067	645	8712	
26	26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3596	217839		78335		78335	6267	84602	
27	27	Е11-060501-0107 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,76	46515,19 20489,6	6738,05 1651,32	174897 77041	25335 6209	72521	75757 20052	270707	
28	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04428	224070		9922		9922	794	10716	
29	29	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2688	210429		56563		56563	4525	61088	
30	30	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	247357		2474		2474	198	2671	
31	31	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,52	48795,8 19051,2	6364 1496,5	122965 48009	16037 3771	58919	47120 13607	183692	
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0908	224070		20346		20346	1628	21973	
33	33	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5254	210429		110559		110559	8845	119404	
34	34	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0512	639159,34 28500	1406,34 657,6	32725 1459	72 34	31194	1359 2727	36810	
35	35	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	9,6	36866,26 10663,38	1887 489,38	353916 102368	18115 4698	233432	97430 36108	487454	
36	36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07006	224070		15698		15698	1256	16954	
37	37	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49543	217839		107922		107922	8634	116556	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					6346767	589395	4068824	1338431	8293868	
								1377723	204697		614339		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		107820					
			Итого с временными									8401688	
			Зимние удорожания			2,07 %		173915					
			Итого с зимними удорожаниями									8575603	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		171512					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8747115	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									9183605	
			НДС			12 %		1102033					
			Итого с НДС									10285638	

Сдал (Подрядчик)

ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл
Карасайский район с. Абай Шамебаева 49 тел 8301 7856262

Директор Эдиньяк Э.И.

Место печати

Место печати

Эксперт технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области БИН 150340016795
г.Талдыкорган,Кабанбай Батыра 26 тел.8(7282)329569

Зам.руководителя Сабырбаев С.

Место печати

Примечание: (Примечание или описание уникальный идентификационный номер, № и дата, подпись)

Форма из приложения 24
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан 2 апреля 2019 года № 139

Заказчик: **ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области БИН 150340016795 г.Талдыкорган,Кабанбай Батыра 26 тел.8(7282)329569**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл. Карасайский район с. Абай Шаинбаева 49 тел.8701 7856262**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Внеплощадочные сети водопровода.Реконструкция и строительство репродуктора КРС с откормочной площадкой на 6000 скотомест.**

(наименование, адрес)

Объект: **Автоматика**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп сог №1 от 24.07.2020 к №47 от 01.06.2020

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020 Автоматика**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.07.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-110203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Установка датчика реле давления	шт.	2	5821,18	1892,6	11642	3785	612	6676	19784	
						3622,5	828,08	7245	1656		1465		
2	2	С123-051302-0101	Регулятор перепада давления,от 0,2 до 1,6 МПа	шт.	2	138846		277692		277692	22215	299907	
3	3	Ц13-110203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Установка сигнализатора уровня жидкости	шт.	1	5821,18	1892,6	5821	1893	306	3338	9892	
						3622,5	828,08	3623	828		733		
4	4	С123-070502-1203	Сигнализатор уровня жидкости САУ М 6	шт.	1	106899		106899		106899	8552	115451	
5	5	Ц13-110203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Установка датчиков уровня жидкости	шт.	8	5821,18	1892,6	46569	15141	2448	26703	79135	
						3622,5	828,08	28980	6625		5862		
6	6	С123-070502-1205	Датчик уровня жидкости длина 1,0 м	шт.	2	110629		221258		221258	17701	238959	
7	7	С123-070502-1207	Датчик уровня жидкости длина 2,0 м	шт.	2	113594		227188		227188	18175	245363	
8	8	С123-070502-1208	Датчик уровня жидкости длина 4,0 м	шт.	4	114837		459348		459348	36748	496096	
9	9	Ц13-110203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Установка датчика уровня жидкости поплавковый	шт.	1	5821,18	1892,6	5821	1893	306	3338	9892	
						3622,5	828,08	3623	828		733		
10	10	С123-051501-1601	Датчик поплавковый ST-M15	шт.	1	64062		64062		64062	5125	69187	
11	11	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	29583,08	7614,4	29583	7614	1819	16676	49960	
						20150	3011,2	20150	3011		3701		
12	12	Ц13-080104-0301	Установка БРУ	шкаф	2	32531,56	5901,16	65063	11802	12961	32576	105235	
						20150	2333,68	40300	4667		7795		
13	13	Ц13-080104-0201	Шкаф управления насосной станцией	шкаф	1	29583,08	7614,4	29583	7614	1819	16676	49960	
						20150	3011,2	20150	3011		3701		
14	14	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель	шт.	2	231127		462254		462254		462254	
			Отсутствуют			231127		462254					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. хоз ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования						462254						
					2	284041			568082			568082	45447	613529	
15	15	С123-051207-1501	Шкафы управления насосной станцией в СУЗ-100	шт.											
					8	390,83	51,79		3127	414		791	1485	4981	
16	16	Ц13-080206-1706 Изм. и доп. вып. 16	Труба стальная диаметром 10 мм	м		240,16	17,69		1921	142			369		
					8,16	691			5639			5639	451	6090	
17	17	С123-010301-0104	Трубы стальные бесшовные D 10 х2 мм	м											
					4	2480,18	87,44		9921	350		1192	8272	19648	
18	18	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов трехходовых контрольных диаметром 15 мм	шт.		2094,75	15,5		8379	62			1455		
					4	9088			36352			36352	2908	39260	
19	19	С123-040901-0201	Краны трехходовые контрольные KTKDN 15	шт.											
					1	538			538			538	43	581	
20	20	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг											
					6	55184,3	21,58		331106	129		190828	100907	466573	
21	21	Ц13-080306-1101 Изм. и доп. вып. 16	Коробка клеммная, количество зажимов 10. Монтаж оборудования	шт		23358	0		140148	0			34561		
					6	3558			21348			21348	1708	23056	
22	22	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей	шт.											
					15	483,65	83,2		7255	1248		1504	3567	11688	
23	23	Ц13-080206-1707 Изм. и доп. вып. 16	Труба стальная диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м		300,2	30,11		4503	452			866		
					15,3	675			10328			10328	826	11154	
24	24	С123-010101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м											
					30	299,78	10,62		8994	319		2371	4628	14712	
25	25	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром 20 мм	м		210,14	4,14		6304	124			1090		
					30,6	32			979			979	78	1058	
26	26	С123-010504-0402	Трубы гибкие из ПВХ диаметром 20 мм	м											
					45	356	155,8		16020	7011		2034	6759	24802	
27	27	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		155	53,62		6975	2413			1822		
					555	488,73	189,16		271244	104981		37225	118348	420759	
28	28	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		232,5	63,67		129038	35335			31167		
					0,0255	171891			4383			4383	351	4734	
29	29	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг №1,5 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км											
					0,0153	287346			4396			4396	352	4748	
30	30	С123-060144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км											
					0,0206	50309			1036			1036	83	1119	
31	31	С123-060902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км											
					0,3978	881051			350482			350482	28039	378521	
32	32	С123-060133-1014	Кабели силовые ВБбШв 5х4,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км											
					0,1545	244642			37797			37797	3024	40821	
33	33	С123-060903-0108	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ПШВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км											
			ИТОГО:						3701810	164195		2654024	349749	4338709	
									421337	59154		462254	287146		
			В том числе:									462254			
			Стоимость оборудования, всего									0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика												

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			1,3 %		50394				4389100	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,07 %		81286				4470386	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		80163				4550549	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									4777626	
			НДС			12 %		573315				5350941	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл.
Карасайский район с. Абая Шаяпбаева 49 тел 8701 7856262

Директор Захальа В.И.

Место печати

Место печати
Эксперт экологического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области БИН 150340016795
г.Талдыкорган,Кабанбай батыра 26 тел.8(7282)329569

Зам.руководителя Сабырбаев С.

Место печати

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области БИН 150340016795 г.Талдыкорган,Кабанбай Батыра 26 тел.8(7282)329569**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл. Карасайский район с. Абай Шамшаева 49 тел.8701 7856262**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Внеплощадочные сети водопровода.Реконструкция и строительство репродуктора КРС с откормочной площадкой на 6000 скотомест.**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп сог **№1 от 24.07.2020 к №47 от 01.06.2020**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020 Сети электроснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.07.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080101-2502 Изм. и доп. вып. 16	Подстанции комплектные трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	130904,84 57350	64595,55 25293,18	130905 57350	64596 25293	8959	59503 15233	205641	
2	2	5108-0102-0101 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выходу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 16 кВ, типа AIAqEaM ЕЕСТгС	шт.	1	3278557 3278557		3278557 3278557		3278557		3278557	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*					3278557					
3	3	Ц13-080104-0201	Шкаф распределительный	шкаф	1	29583,08 20150	7614,4 3011,2	29583 20150	7614 3011	1819	16676 3701	49968	
4	4	5108-0401-0603 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный ШРН	шт.	1	215229 215229		215229 215229		215229		215229	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*					215229					
5	5	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5321,06 3052	122,04 37,64	5321 3052	122 38	2147	2225 604	8149	
6	6	С123-070204-0932	Выключатель автоматический ВА47 100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1 2010	шт.	1	6877		6877		6877	550	7427	
7	7	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5321,06 3052	122,04 37,64	10642 6104	244 75	4294	4449 1203	16299	
8	8	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2944,87 1526	22,06 0	20614 10682	154 0	9778	7691 2264	30570	
9	9	С123-070204-1325	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1784		1784		1784	143	1927	
10	10	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433	115	1548	
11	11	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	698		1396		1396	112	1508	
12	12	С123-070204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	698		2094		2094	168	2262	
13	13	С123-070222-0104	Шина нулевая		2	1167		2334		2334		2521	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в приложенных трубах, блоках и коробах	шт	15	356	155,8	5340	2337	678	187 2253	8201	
				м кабеля		155	53,62	2325	804		607		
15	15	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	163	488,73 232,5	189,16 63,67	79663 37898	30832 10378	10933	34758 9154	123574	
16	16	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	995872		5079		5079	406	5485	
17	17	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01326	171891		2279		2279	182	2462	
18	18	С123-060133-1003	Кабели силовые ВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	925021		37741		37741	3019	40760	
19	19	С123-060133-1005	Кабели силовые ВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	1965486		120288		120288	9623	129911	
20	20	С123-060133-1021	Кабели силовые ВБбШв 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	12099468		740487		740487	59239	799726	
21	21	Ц13-080206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	600	232,57 195,13	2,86 1,13	139541 117078	1713 678	20750	84784 17946	242271	
22	22	С123-061001-0108	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 70 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,618	2190679		1353840		1353840	108307	1462147	
23	23	Ц13-080206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром 100 мм	м	15	339,59 240,16	21,18 8,28	5094 3602	318 124	1174	2683 622	8399	
24	24	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые диам. 110х3	м	15,3	929		14214		14214	1137	15351	
25	25	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	4755,79 1350,9	209,89 71,52	57646 16211	2519 858	38316	12290 5547	74882	
26	26	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	222	641,79 210,14	26,14 8,28	142477 46651	5802 1838	90024	34912 14191	191580	
27	27	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	50	2403,48 1050,7	118,31 30,11	120174 52535	5915 1506	61723	38969 12727	171810	
28	28	Ц13-080305-0408	Светильник с количеством ламп и светильников до 4. Установка отдельно на подвесах (штанге и т)	шт.	6	5831,82 2559,9	1505,36 999,23	34991 15359	9032 5995	10600	15575 4029	54396	
29	29	С123-070106-0415	Светильник промышленный светодиодный марки ДСО-16.1 мощность 28 Вт, световой поток 3500 лм, степень защиты IP 20, количество LED 120 штук, ГОСТ 55705-2013	шт.	6	22507		135042		135042	10803	145845	
30	30	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	35	488,73 232,5	189,16 63,67	17105 8138	6620 2228	2348	7463 1966	26534	
31	31	С123-060144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	119608		610		610	49	659	
32	32	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	176736		5408		5408	433	5841	
33	33	Ц13-080305-0101	Выключатель однокланишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	541,7 531,5	3,62 1,13	2167 2125	14 5	27	1533 296	3996	
34	34	С123-070218-1602	Выключатель однокланишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	237		948		948	76	1024	
35	35	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	5	3655,82 3137,09	518,73 205,14	18279 15685	2594 1026	0	12032 2425	32736	
36	36	С123-070202-0201	Коробки ответвительные с сердечниками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	5	687		3435		3435	275	3710	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					6748017	140427	2698859	337536	7372898	
								414945	53857	3493786	287343		
			В том числе :							3493786			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		50428				7423324	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,07 %		81341				7504665	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		80218				7584883	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									7963376	
			НДС			12 %		955605					
			Итого с НДС									8918981	

Сдал (Подрядчик)

ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл. Карасайский район с. Абай Шаяхбаева 49 тел.8701 7856262

Директор Эйхвальд В.И.

Место печати

Эксперт технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области БИН 150340016795
г.Талдыкорган,Кабанбай Батыра 26 тел 8(72823)29569

Зам руководителя Сабырбаев С.

Место печати

Должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № доверенности (при наличии, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области БИН 150340016795 г.Талдыкорган,Кабанбай Батыра 26 тел.8(7282)329569
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и (или) индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл. Карасайский район с. Абай Шаяпбаева 49 тел.8701 7856262
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Внеплощадочные сети водопровода.Реконструкция и строительство репродуктора КРС с откормочной площадкой на 6000 скотомест.
(наименование, адрес)

Объект : Покрытие
(наименование)

Договор подряда (контракт) доп сог №1 от 24.07.2020 к №47 от 01.06.2020

Акт выполненных работ

за октябрь 2020 Покрытие

Составлен (а) в текущих ценах на 09.07.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Покрытия в пределах участка										
1	1	Е11-270401-0102 ФТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	85,7	4313,95 165,31	1110,22 278,95	369706 14167	95146 23906	260393	41119 32866	443691	
2	2	Е11-270401-0102 ФТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-щебеночной смеси. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	42,85	2023,12 165,31	1110,22 278,95	86691 7084	47573 11953	32034	20560 8560	115830	
3	3	Е11-270203-1002 Изм. и доп. вып. 26	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортовых камней	295	1911,02 889,25	33,31 14,13	563751 262329	9826 4167	291596	287816 68125	919693	
4	4	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	13,275	33095		439336		439336	35147	474483	
5	5	Е11-270801-0114 Изм. и доп. вып. 3	Дороги и обочины. Укрепление втаптыванием гравия	м2 покрытия обочин	208	88,37 0	88,37 22,57	18382 0	18382 4695	0	5070 1876	25328	
6	6	С121-010301-0404	Гравий для строительных работ М400, фракции 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	16,64	1933		32165		32165	2573	34738	
7	7	С121-010301-0403	Гравий для строительных работ М400, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	16,64	2115		35194		35194	2815	38009	
			Итого по разделу: 1. Покрытия в пределах участка									2051772	
			Раздел: 2. Покрытия за пределами участка										
8	8	Е11-270401-0102 ФТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	27,5	4313,95 165,31	1110,22 278,95	118634 4546	30531 7671	83557	13195 10546	142375	
9	9	Е11-270401-0102 ФТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-щебеночной смеси. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	13,75	2023,12 165,31	1110,22 278,95	27818 2273	15265 3836	10279	6597 2753	37168	
10	10	Е11-270801-0114 Изм. и доп. вып. 3	Дороги и обочины. Укрепление втаптыванием гравия	м2 покрытия обочин	112	88,37 0	88,37 22,57	9898 0	9898 2528	0	2730 1010	13638	
11	11	С121-010301-0404	Гравий для строительных работ М400, фракции 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004		8,96	1933		17320		17320		18705	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							1386		
12	12	С121-010301-0403	Гравий для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		8,96	2115		18950		18950		20466	
				м3							1516		
			Итого по разделу: 2. Покрытия за пределами участка									232353	
			ИТОГО:					1737845	226621	1220824	377087	2284124	
								290399	58756		169193		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		29694					
			Итого с временными									2313820	
			Зимние удорожания			2,07 %		47896					
			Итого с зимними удорожаниями									2361716	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		47234					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2408950	
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1									2408950	
			НДС Итого с НДС			12 %		289074				2698024	

Сдал (Подрядчик)

ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл
Карасайский район с. Абай Шаяпбаева 49 тел 8701 7856262

Директор Эйхвальд В.И

Место печати

Место печати

Эксперт технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области БИН 150340016795
г.Талдыкорган,Кабанбай Батыра 26 тел 8(7282)329569

Зам.руководителя Сабырбаев С

Место печати

Калиолаев Ж

Форма по приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 178

Заказчик : ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области БИН 150340016795 г.Талдыкорган,Кабанбай Батыра 26 тел.8(7282)329569

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл. Карасайский район с. Абай Шамбаева 49 тел.8701 7856262

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Внеплощадочные сети водопровода.Реконструкция и строительство репродуктора КРС с откормочной площадкой на 6000 скотомест.

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар питьевой воды емкостью 200 м3 (пятно 4)

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп сог №1 от 24.07.2020 к №47 от 01.06.2020

Акт выполненных работ

за октябрь 2020 Резервуар питьевой воды емкостью 200 м3 (пятно 4)

Составлен (а) в текущих ценах на 09.07.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010103-0314	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		306,40896	287,01	275,08	87943	84287	35	20972	117629	
				м3		11,82	83,25	3621	25507		8713		
2	2	Е11-010205-0208 ЕТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		23,06304	4450,66	0	102646	0	0	73905	190675	
				м3 грунта		4450,66	0	102646	0		14124		
3	3	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка котлована экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		618,8251546	113,54	201,05	132143	124415	0	30226	178359	
				м3 грунта		12,49	55,38	7729	34252		12990		
4	4	Е11-010205-0208 ЕТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м.		46,5782374	4450,66	0	207304	0	0	148259	385087	
				м3 грунта		4450,66	0	207304	0		28525		
5	5	С341-020101-1075	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими на карьерах), расстояние перевозки 15 км, класс груза 1		593,0496	514		304827				329214	
				т							24386		
6	6	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		618,8251546	19,52	19,52	12082	12082	0	3749	17097	
				м3		0	8,41	0	5206		1266		
7	7	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		46,5782374	1006,99	0	46904	0	0	33771	87129	
				м3		1006,99	0	46904	0		6454		
8	8	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		618,8251546	179,18	81,01	110881	50129	0	61869	186570	
				м3		98,17	40,69	60751	25178		13820		
9	9	Е11-010104-0405	Обвалование резервуара		120,96	19,52	19,52	2362	2362	0	733	3342	
				м3		0	8,41	0	1018		248		
10	10	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		120,96	179,18	81,01	21674	9799	0	12093	36468	
				м3		98,17	40,69	11875	4922		2701		
11	11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		8,056	20411,1	1130,61	164432	9108	143513	12808	191419	
				м3		1466,1	281,01	11811	2264		14179		
12	12	Е11-061301-0104 Прим. к доп. вып. 16	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		30,8	31046,97	3314,28	956247	102080	553204	309887	1367424	
				м3		9771,51	1284,81	300963	39572		101291		
13	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,16149	224070		36185		36185		39080	
				т							2895		
14	14	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		0,12282	219528		26962		26962		29119	
				т							2157		

№ п/п	№ позиции на смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3111	217839		67770		67770	5422	73191	
16	16	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,5409	210429		745108		745108	59609	804717	
17	17	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0202	693309,34 82650	1406,34 657,6	14005 1670	28 13	12307	1531 1243	16779	
18	18	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 16	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0041	2036327,11 1045500	875874,68 313053,51	8349 4287	3591 1284	471	5514 1169	14972	
19	19	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,1164	14764		60775		60775	4862	65636	
20	20	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	39	31046,97 9771,51	3314,28 1284,81	1210832 381089	129257 50108	700486	392389 128258	1731478	
21	21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,168	224070		37644		37644	3012	40655	
22	22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,276	217839		60124		60124	4810	64933	
23	23	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,852	210429		810573		810573	64846	875418	
24	24	Е11-060501-0107 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,4	46515,19 20489,6	6738,05 1651,32	18606 8196	2695 661	7715	8059 2133	28799	
25	25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	224070		8067		8067	645	8712	
26	26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3596	217839		78335		78335	6267	84602	
27	27	Е11-060501-0107 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,76	46515,19 20489,6	6738,05 1651,32	174897 77041	25335 6209	72521	75757 20052	270707	
28	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04428	224070		9922		9922	794	10716	
29	29	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2688	210429		56563		56563	4525	61088	
30	30	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	247357		2474		2474	198	2671	
31	31	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,52	48795,8 19051,2	6364 1496,5	122968 48009	16037 3771	58919	47120 13607	183692	
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0908	224070		20346		20346	1628	21973	
33	33	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5254	210429		110559		110559	8845	119404	
34	34	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0512	639159,34 28500	1406,34 657,6	32725 1459	72 34	31194	1359 2727	36810	
35	35	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	9,6	36866,26 10663,38	1887 489,38	353916 102368	18115 4698	233432	97430 36108	487454	
36	36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07006	224070		15698		15698	1256	16954	
37	37	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,246	217839		271427		271427	21714	293142	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12416	210429		26127		26127	2090	28217	
39	39	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12416	210429		26127		26127	2090	28217	
40	40	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0072	892509,34 182150	1406,34 657,6	6428 2031	10 5	4387	1853 562	6944	
41	41	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1,24	43511,51 18747,49	5842,87 2301,63	53954 23247	7245 2854	23462	13752 6316	83923	
42	42	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0026	224070		583		583	47	629	
43	43	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1932	217839		42086		42086	3367	45453	
44	44	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04048	693309,34 82650	1406,34 657,6	28065 3346	57 27	24663	8069 2491	33625	
45	45	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,4	15158,65 6901,27	7848,38 3075,7	6063 2761	3139 1230	164	4109 861	11634	
46	46	С321-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	3893		7786		7786	623	8409	
47	47	С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днища для сооружений водопроводов, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,36	64225		23121		23121	1850	24971	
48	48	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	2	2053,05 1733,15	205,38 108,5	4106 3466	411 217	229	3646 620	8373	
49	49	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	15736		31472		31472	2518	33990	
50	50	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1016	80560,42 43378,9	27189,17 9758,93	8185 4407	2762 992	2015	3725 953	12863	
51	51	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1016	544559		55327		55327	4426	59753	
52	52	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,9464	90,83 51,92	2,37 0,21	268 153	7 1	108	106 30	404	
53	53	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,9464	237,69 121,41	3,4 0,62	700 358	10 2	333	248 76	1024	
54	54	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,13	36871,95 12118,52	2593,13 661,69	4793 1575	337 86	2881	1512 504	6810	
55	55	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм	км трубопровода	0,002	1252933,55 639200	550555,12 196607,92	2506 1278	1101 393	126	1655 333	4494	
56	56	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	5427		10897		10897	872	11769	
57	57	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	1,37532	285,51 207,68	4,74 0,62	393 286	7 1	101	198 47	638	
58	58	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,37532	237,69 121,41	3,4 0,62	327 167	5 1	155	116 35	478	
59	59	Е11-200701-0102	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка на шахтах	зонт	1	3567,65 548,1	44,53 16,27	3568 548	45 16	2978	553 330	4450	
60	60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	224070		269		269	22	290	
61	61	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка		0,0972	65047,53	6367,46	6323	619	607	6196	13520	

...ежный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т стальных элементов		52438	1581	5097	154		1001	35806	
62	62	С123-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, ф до 800 мм	т	0,0972	341087		33154		33154	2652		
63	63	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	54	2190,36	45,19	118280	2440	101751	13647	142481	
						260,9	10,85	14088	586		10554		
64	64	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	54	753,73	30,74	40701	1660	17357	21220	66875	
						401,57	16,48	21685	890		4954		
65	65	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	54	90,25	5,21	4874	281	4325	390	5685	
						4,96	2,73	268	147		421		
66	66	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	54	170,69	3,76	9217	203	773	7820	18400	
						152,6	1,45	8240	78		1363		
67	67	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	145,8	1300,25	35,33	189576	5150	46346	114097	327968	
						947,05	31,15	138080	4542		24294		
68	68	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	135	605,42	5,78	81732	781	13619	54237	146824	
						498,76	3,25	67333	438		10876		
69	69	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	135	915,8	19,97	123633	2695	77263	41006	177810	
						323,51	3,1	43674	419		13171		
70	70	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,4	753,73	30,74	24421	996	10414	12732	40125	
						401,57	16,48	13011	534		2972		
71	71	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	32,4	915,8	19,97	29672	647	18543	9841	42674	
						323,51	3,1	10482	100		3161		
72	72	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,4	753,73	30,74	24421	996	10414	12732	40125	
						401,57	16,48	13011	534		2972		
73	73	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	32,4	180,51	10,41	5848	337	5190	468	6822	
						9,93	5,45	322	177		505		
74	74	Е11-181001-0109	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 200 мм. Установка	фильтр	1	43755,73	1075,61	43756	1076	35522	7573	55435	
						7358,16	369,68	7358	370		4106		
75	75	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0055	1252923,55	530555,11	6891	2928	347	4551	12357	
						639200	196607,92	3516	1081		915		
76	76	Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	3500914,18	1724594,72	5251	2587	122	3399	9342	
						1694900	593836,52	2542	891		692		
77	77	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,522	5427		29968		29968	2397	32365	
78	78	С123-010201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	40681		61266		61266	4901	66167	
79	79	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,016	1133204,06	535044,75	18131	8561	900	11936	32472	
						579433,1	174074,33	9271	2785		2405		
80	80	С123-020101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	11720		11720		11720	938	12658	
81	81	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2957,72	185,38	11831	742	490	10555	24176	
						2649,79	15,5	10599	62		1791		
82	82	С123-020103-0113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4844		19376		19376	1550	20926	
83	83	Е11-120101-0711	Днище водосборной камеры	м2 кровли	0,4225	5179,4	34,15	2188	14	1690	449	2849	
						1145,7	10,3	484	4		211		
84	84	Е11-060301-0410	Укладка сетки из оцинкованной стали	т	0,0036	17458,12	1488,36	63	5	0	54	127	
						15938,4	695,24	57	3		9		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	85	Е11-200701-0107	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6982,74 1327,28	64,52 16,27	6983 1327	65 16	5591	1317 664	8963	
86	86	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1709,51 522,35	21,93 9,61	1710 522	22 10	1165	521 178	2409	
87	87	Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	7	294,21 19,24	1,7 0,31	2059 135	12 2	1913	94 172	2326	
88	88	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX	м трубопровода	4	679,08 339,71	33,35 38,75	2716 1359	293 155	1064	1151 309	4176	
89	89	С121-110403-0625	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 219 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	12286		54058		54058	4325	58383	
90	90	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стальной оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	2	2689,29 2346,62	166,67 16,74	5380 4693	333 33	353	3592 718	9699	
91	91	С121-100105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	2,44	2644		6451		6451	516	6967	
92	92	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	1	2480,18 2094,75	87,44 15,5	2480 2095	87 16	298	2068 364	4912	
93	93	С123-040501-0207	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 3 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	1	841		841		841	67	908	
94	94	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0045	589564,99 459000	117922,81 48184,41	2653 2066	529 217	59	2260 393	5306	
95	95	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0045	909808,62 612000	251324,54 94655,51	4094 2754	1131 426	209	3148 579	7822	
96	96	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0045	1252923,55 639200	550555,12 196607,92	5638 2876	2477 885	284	3724 749	10111	
97	97	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0045	1399912,47 749700	579759,01 211046,26	6296 3374	2609 950	313	4280 846	11422	
98	98	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	1660026,79 856800	733173,27 264800,83	6640 3427	2933 1059	280	4442 887	11968	
99	99	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	2593		11715		11715	937	13652	
100	100	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	3911		17670		17670	1414	19083	
101	101	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	6090		27515		27515	2201	29716	
102	102	С123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	10258		46346		46346	3708	50053	
103	103	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	14764		59292		59292	4743	64036	
104	104	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0233	1133204,06 579433,1	535044,75 174074,53	26404 13501	12467 4056	436	17381 3503	47288	
105	105	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-600 мм. Установка	т фасонных частей	0,1688	749258,99 273688,1	463086,75 142727,49	126475 46199	78169 24092	2107	69588 15685	211748	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	106	С123-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2709		2709		2709	217	2926	
107	107	С123-020101-1138	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	15635		15635		15635	1251	16886	
108	108	С123-020101-1165	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 12 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	25904		25904		25904	2072	27976	
109	109	С123-020101-1165	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 12 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	25904		25904		25904	2072	27976	
110	110	С123-020101-1165	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 530 мм х 12 мм - 325 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	25904		25904		25904	2072	27976	
111	111	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1929		1929		1929	154	2083	
112	112	С123-020101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	4958		4958		4958	397	5355	
113	113	С123-020101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	11720		11720		11720	938	12658	
114	114	С123-020101-0269	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	16888		16888		16888	1351	18239	
115	115	С123-020101-0278	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	31632		31632		31632	2531	34163	
116	116	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	14,80667	285,51 207,68	4,74 0,62	4227 3075	70 9	1082	2128 508	6864	
117	117	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	14,80667	237,69 121,41	3,4 0,62	3519 1798	50 9	1671	1247 381	5147	
118	118	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка.	км трубопровода	0,0017	589564,99 459000	117522,81 48184,41	1002 780	200 82	22	854 148	2004	
119	119	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка.	км трубопровода	0,0017	909808,42 612000	251324,54 94655,51	1547 1040	427 161	79	1189 219	2955	
120	120	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,7068	2593		4426		4426	354	4780	
121	121	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,7068	3911		6675		6675	534	7209	
122	122	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	1,425246	285,51 207,68	4,74 0,62	407 296	7 1	104	205 49	661	
123	123	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,425246	237,69 121,41	3,4 0,62	339 173	5 1	161	120 37	495	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	124	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка.	км трубопровода	0,0045	589564,99 459000	117522,81 48184,41	2653 2066	529 217	59	2260 393	5306	
125	125	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка.	км трубопровода	0,0045	909868,42 612000	251324,54 94655,51	4094 2754	1131 426	209	3148 579	7822	
126	126	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка.	км трубопровода	0,0045	1252923,55 639200	550555,12 196607,92	5638 2876	2477 885	284	3724 749	10111	
127	127	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка.	км трубопровода	0,0045	1399012,47 749700	579769,01 211046,26	6296 3374	2609 950	313	4280 846	11422	
128	128	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка.	км трубопровода	0,0045	1660026,79 856800	733173,27 264800,83	7470 3856	3299 1192	315	4997 997	13464	
129	129	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	2593		11715		11715	937	12652	
130	130	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	3911		17670		17670	1414	19083	
131	131	С123-010201-0239	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	6090		27515		27515	2201	29716	
132	132	С123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	10258		46346		46346	3708	50053	
133	133	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	14764		66704		66704	5336	72040	
134	134	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0641	1135204,06 579433,1	535044,75 174074,33	72638 37141	34296 11158	1200	47817 9636	130092	
135	135	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,3074	749258,99 273688,1	463686,75 142727,49	230322 84132	142353 43874	3838	126726 28564	385612	
136	136	С123-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2709		2709		2709	217	2926	
137	137	С123-020101-1138	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	15635		15635		15635	1251	16886	
138	138	С123-020101-1165	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 12 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	25904		25904		25904	2072	27976	
139	139	С123-020101-1165	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 12 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	25904		25904		25904	2072	27976	
140	140	С123-020101-1165	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 530 мм х 12 мм - 325 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	25904		25904		25904	2072	27976	
141	141	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1929		5787		5787	463	6250	
142	142	С123-020101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	4958		14874		14874	1190	16064	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	143	С123-020101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	11720		35160		35160	2813	37973	
144	144	С123-020101-0269	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	16888		50664		50664	4053	54717	
145	145	С123-020101-0278	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	31632		94896		94896	7592	102488	
146	146	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	15,31692	285,51 207,68	4,74 0,62	4373 3181	73 9	1119	2201 526	7101	
147	147	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	15,31692	237,69 121,41	3,4 0,62	3641 1860	52 9	1729	1290 394	5325	
148	148	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	243	212,6 92	2,64 1,4	51662 22356	642 339	28664	20653 5785	78100	
149	149	Е11-061401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	243	403,36 192,89	0,88 0,47	98017 46871	214 113	50932	42755 11262	152034	
			ИТОГО:					9312648 2092422	926931 315668	5988492	2095616 912659	12320919	
			В том числе:							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,3 %		160172				12481093	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,07 %		258359				12739452	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		254789				12994241	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13642666	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			12 %		1637120				15279786	
			НДС										
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл. Карасайский район с. Абая Шаянбаева 49 тел 8701 7856262

Директор Эйхвальд В.И.

Место печати

Место печати

Эксперт технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области БИН 150340016795 г.Талдыкорган,Кабанбай Батыра 26 тел.8(7282)329569

Зам.руководителя Сабырбаев С.

Место печати

Калиаров Ж.

(должность, Ф.И.О., подпись, или электронный идентификационный номер, № сертификата, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области БИН 150340016795 г.Талдыкорган,Кабанбай Батыра 26 тел.8(7282)329569**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл. Карасайский район с. Абай Шаипбаева 49 тел.8701 7856262**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Внеплощадочные сети водопровода.Реконструкция и строительство репродуктора КРС с откормочной площадкой на 6000 скотомест.**
(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **доп сог №1 от 24.07.2020 к №47 от 01.06.2020**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020** **Внеплощадочные сети водопровода**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.07.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	С123-010501-1516	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	502,9134	5490		2760995		2760995	220880	2981874	
2	2	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Укладка футляра стального, диаметр 377х6 мм	км трубопровода	0,007	1999661,11 1045500	875874,68 313053,51	13998 7319	6131 2191	548	9415 1873	25285	
3	3	С123-010201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	20066		141024		141024	11282	152306	
4	4	Е11-220601-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0138	1133204,06 579433,1	535044,75 174074,33	15638 7996	7384 2402	258	10294 2035	28007	
5	5	С123-020101-0235	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	5620		11240		11240	899	12139	
6	6	Е11-220601-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1547,8 589,95	957,85 294,15	12382 4720	7663 2353	0	7002 1551	20935	
7	7	С123-020303-1909	Отвод полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	5072		40576		40576	3246	43822	
8	8	Е11-220601-0201	Установка адаптера	шт.	2	1547,8 589,95	957,85 294,15	3096 1180	1916 588	0	1751 388	5234	
9	9	С123-020303-1909	Адаптер полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160	шт.	2	5072		10144		10144	812	10956	
10	10	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3424,97 2750,25	205,38 108,5	3425 2750	205 109	469	2830 500	6756	
11	11	С123-040101-0305	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр латунные для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	48551		48551		48551	3884	52435	
12	12	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	1	1874,67 1667,7	114 15,5	1875 1668	114 16	93	1666 283	3824	
13	13	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1	4870		4870		4870	390	5260	
14	14	С123-020103-0212	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1	4870		4870		4870	390	5260	
15	15	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,041	2332974,9	217456,93	95652	8916	70982	17443	122143	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		384256	45489,7	15754	1865		9048		
16	16	Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	5365851,37	780726,21	37561	5465	28862	4799	45749	
						461988	230525,82	3234	1614		3389		
17	17	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,61	24749,11	9810,02	39846	15794	4825	25998	71111	
						11943,28	4367,5	19229	7032		5268		
18	18	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	14154		28308		28308	2265	30573	
19	19	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1	16484		16484		16484	1319	17803	
20	20	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	3893		7786		7786	623	8409	
21	21	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	22345		22345		22345	1788	24133	
22	22	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	23061		23061		23061	1845	24906	
23	23	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	15736		15736		15736	1259	16995	
24	24	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0203	544559		11055		11055	884	11939	
25	25	Е11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,7065	1277,7	1110,22	903	784	2	339	1341	
						165,31	278,95	117	197		99		
26	26	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	0,471	18758,7	1130,61	8835	533	7612	749	10351	
						1466,1	281,01	691	132		767		
27	27	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,07	916612,42	251324,54	64163	17593	3730	48971	122185	
						612000	94655,51	42840	6626		9051		
28	28	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	70,28	5656		397504		397504	31800	429304	
29	29	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 114 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	592532,29	117522,81	3555	705	96	3013	7093	
						459000	48184,41	2754	289		525		
30	30	С123-010201-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	3261		19644		19644	1572	21216	
31	31	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0287	1133204,06	535044,75	32533	15356	537	21409	58247	
						579433,1	174074,33	16630	4996		4315		
32	32	С123-020101-0235	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	5620		16860		16860	1349	18209	
33	33	С123-020101-0633	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	7961		15922		15922	1274	17196	
34	34	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3424,97	205,38	10275	616	1408	8490	20267	
						2750,25	108,5	8251	326		1501		
35	35	С123-040101-0305	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	48551		145653		145653	11652	157305	
36	36	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	6	1874,67	114	11248	684	558	9998	22946	
						1667,7	15,5	10006	93		1700		
37	37	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80		6	4870		29220		29220		31558	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,07	2332974,9 384256	217456,93 45489,7	163308 26898	15222 3184	121188	29781 15447	208537	
39	39	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 114 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	1538142,87 307705	38881,38 966,38	9229 1846	233 6	7149	1834 885	11947	
40	40	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,5833333	24749,11 11943,28	9810,02 4367,5	39186 18910	15533 6915	4743	25567 5180	69934	
41	41	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	14154		28308		28308	2265	30573	
42	42	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	16484		32968		32968	2637	35605	
43	43	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	3893		7786		7786	623	8409	
44	44	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	22345		22345		22345	1788	24133	
45	45	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	23061		23061		23061	1845	24906	
46	46	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	15736		15736		15736	1259	16995	
47	47	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0203	544559		11055		11055	884	11939	
48	48	Е11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано гравийной смеси, дресвы	м3	0,7065	1277,7 165,31	1110,22 278,95	903 117	784 197	2	339 99	1341	
49	49	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	0,471	18758,7 1466,1	1130,61 281,01	8835 691	533 132	7612	749 767	10351	
50	50	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,7	24749,11 11943,28	9810,02 4367,5	66823 32247	26487 11792	8089	43599 8834	119255	
51	51	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	4	8010		32040		32040	2563	34603	
52	52	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	4	9594		38376		38376	3070	41446	
53	53	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	3893		15572		15572	1246	16818	
54	54	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	2	11937		23874		23874	1910	25784	
55	55	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	2	7919		15838		15838	1267	17105	
56	56	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	15736		31472		31472	2518	33990	
57	57	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04704	544559		25616		25616	2049	27665	
58	58	Е11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,942	1277,7 165,31	1110,22 278,95	1204 156	1046 263	2	452 132	1788	
59	59	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	0,628	18758,7 1466,1	1130,61 281,01	11780 921	710 176	10150	998 1022	13801	
60	60	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Трубы водопроводные стальные, диаметр 114 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,015	592532,29 459000	117522,81 48184,41	8888 6885	1763 723	240	7532 1314	17733	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	С123-010201-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,06	3261		49111		49111	3929	53040	
62	62	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0138	1133204,06 579433,1	535044,75 174074,33	15638 7996	7384 2402	258	10294 2075	28007	
63	63	С123-020101-0235	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	5620		11240		11240	899	12139	
64	64	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3424,97 2750,25	205,38 108,5	6850 5501	411 217	939	5660 1091	13511	
65	65	С123-040101-0305	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр мазанис для воды и пара, T до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	48551		97102		97102	7768	104870	
66	66	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	1874,67 1667,7	114 15,5	7499 6671	456 62	372	6665 1133	15297	
67	67	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоскими углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4870		19480		19480	1558	21038	
68	68	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 114 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	1538142,87 307705	38881,18 966,28	23072 4616	583 14	17873	4584 2212	29868	
69	69	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство грунта стен	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	3,22	24749,11 11943,28	9810,02 4367,5	79692 38457	31588 14063	9647	51996 10535	142223	
70	70	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	4	14154		56616		56616	4529	61145	
71	71	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	16484		32968		32968	2637	35605	
72	72	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	3893		15572		15572	1246	16818	
73	73	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 21ПП15-1	шт.	2	22345		44690		44690	3575	48265	
74	74	С121-040302-0102	Плиты дна железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15	шт.	2	23061		46122		46122	3690	49812	
75	75	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	15736		31472		31472	2518	33990	
76	76	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0406	544559		22109		22109	1769	23878	
77	77	Е11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	1,415	1277,7 165,31	1110,22 278,95	1805 234	1569 394	3	678 199	2682	
78	78	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	0,942	18758,7 1466,1	1130,61 281,01	17671 1381	1065 265	15225	1498 1533	20702	
79	79	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	916612,42 612000	251334,54 94655,51	9166 6120	2513 947	533	6996 1293	17456	
80	80	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	5656		56786		56786	4543	61329	
81	81	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	2332974,9 384256	217456,95 45489,7	23330 3843	2175 455	17313	4254 2207	29791	
82	82	Е11-110101-0803	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	3	17044,7 4865,12	1693,98 652,14	51134 13395	5082 1956	32657	14431 5245	70810	
83	83	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолируемого слоя	1	11248,16 7525,98	1772,48 899	11248 7526	1772 899	1950	7835 1527	20610	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					5491399	206764	4955086	399909	6362615	
								329548	75890		471309		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		82714					
			Итого с временными									6445326	
			Зимние удорожания			2,07 %		133418					
			Итого с зимними удорожаниями									6578744	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		131575					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6710319	
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1									6710319	
			НДС			12 %		805238					
			Итого с НДС									7515557	

Сдал (Подрядчик)

ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл
Карасайский район с. Абай Шакибаева 49 тел 8701 7856262

Директор Жаныл В.И

Место печати

Мес по печати

Эксперт технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области БИН 150340016795
г.Талдыкорган,Кабанбай Батыра 26 тел 8(7282)329569

Зам руководителя Сабырбаев С.

Мелисбеков

Клинцев Ж.

(фамилия, имя, отчество, квалификационный аттестат, № телефона, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области БИН 150340016795 г.Талдыкорган,Кабанбай Батыра 26 тел.8(7282)329569

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл. Карасайский район с. Абай Шаяибаева 49 тел.8701 7856262

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Внеплощадочные сети водопровода.Реконструкция и строительство репродуктора КРС с откормочной площадкой на 6000 скотомест.

(наименование, адрес)

Объект : Вертикальная планировка

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп сог №1 от 24.07.2020 к №47 от 01.06.2020

Акт выполненных работ

за октябрь 2020 Вертикальная планировка

Составлен (а) в текущих ценах на 09.07.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0107	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	м3	600	39,82 0	39,82 17,16	23892 0	23892 10295	0	7412 2504	33809	
2	2	Е11-010104-0115 ИК=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	600	115,09 0	115,09 49,59	69055 0	69055 29756	0	21424 7238	97717	
3	3	Е11-010104-0107	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	м3	773	39,82 0	39,82 17,16	30780 0	30780 13264	0	9550 3236	43557	
4	4	Е11-010104-0115 ИК=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	773	115,09 0	115,09 49,59	88965 0	88965 38336	0	27602 9325	125895	
5	5	Е11-010102-0314	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	173	287,01 11,82	275,08 83,25	49653 2044	47589 14402	20	11841 4920	66414	
6	6	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	302,75	514		155614			12449	168063	
7	7	Е11-010104-0702	Планировка площадей выемки и выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	3653	1,18 0	1,18 0,51	4317 0	4317 1860	0	1339 452	6109	
8	8	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 10 м	м3 грунта	548	28,26 0	28,26 12,18	15486 0	15486 6673	0	4805 1623	21914	
9	9	Е11-010104-0109 ИК=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	548	167,77 0	167,77 67,52	91938 0	91938 37003	0	26642 9486	128066	
			ИТОГО:					529700 2044	372024 151589	20	110615 51223	691542	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			1,3 %		8990				700530	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,07 %		14501				715031	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		14301				729332	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												729332	
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1										
			НДС			12 %		87520				816852	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл.
Каракайский район с. Абай Шаяибаева 49 тел.8701 7856262

Директор Эйхвальд В.И

Место печати

Место печати
Эксперт технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области БИН 150340016795
г.Талдыкорган,Кабанбай Батыра 26 тел 8(7282)329569

Зам.руководителя Сабырбаев С

Место печати

Кадыбаев К

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области БИН 150340016795 г.Талдыкорган,Кабанбай Батыра 26 тел.8(7282)329569**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл. Карасайский район с. Абай Шаянбаева 49 тел.8701 7856262**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Внеплощадочные сети водопровода.Реконструкция и строительство репродуктора КРС с откормочной площадкой на 6000 скотомест.**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар питьевой воды емкостью 200 м3 (пятно 3)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **доп сог №1 от 24.07.2020 к №47 от 01.06.2020**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020 Резервуар питьевой воды емкостью 200 м3 (пятно 3)**

Составлен (а) в текущих ценах на 07.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7506	217839		163510		163510	13081	176591	
2	2	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12416	210429		26127		26127	2090	28217	
3	3	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0072	892809,34 282150	1406,34 657,6	6428 2031	10 5	4387	1853 662	8944	
4	4	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1,24	43511,51 18747,49	5842,87 2301,63	53954 23247	7245 2854	23462	23752 6216	83923	
5	5	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0026	224070		583		583	47	629	
6	6	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1932	217839		42086		42086	3367	45453	
7	7	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04048	693309,34 82650	1406,34 657,6	28065 3346	57 27	24663	3069 2491	33625	
8	8	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,4	15158,65 6901,27	7848,38 3075,7	6063 2761	3139 1230	164	4709 862	11634	
9	9	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	3593		7186		7186	623	8409	
10	10	С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,36	64225		23121		23121	1850	24971	
11	11	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	2	2053,05 1733,13	205,38 108,5	4106 3466	411 217	229	3646 620	8373	
12	12	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	15736		31472		31472	2518	33990	
13	13	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1016	80560,42 43378,9	27189,17 9758,93	8185 4407	2762 992	1015	3725 953	12863	
14	14	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1016	544559		55327		55327	4426	59753	
15	15	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,9464	90,83 51,92	2,37 0,31	268 153	7 1	108	106 30	404	
16	16	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,9464	237,69 121,41	3,4 0,62	700 358	10 2	533	248 76	1024	
17	17	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м. толщиной до 300 мм. Устройство		0,13	Страница - 86871,95	2593,13	4793	337	2881	1512	6810	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		12118,52	661,69	1575	86		504		
18	18	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм	км трубопровода	0,002	1252923,55	550555,12	2506	1101	126	1655	4494	
						639200	196607,92	1278	393		333		
19	19	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	5427		10897		10897	872	11769	
20	20	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	1,37532	285,51	4,74	393	7	101	198	638	
						207,68	0,62	286	1		47		
21	21	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,37532	237,69	3,4	327	5	155	116	478	
						121,41	0,62	167	1		35		
22	22	Е11-200701-0102	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3567,65	44,53	3568	45	2975	553	4450	
						548,1	16,27	548	16		330		
23	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	224070		269		269	22	290	
24	24	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0972	65047,53	6367,46	6323	619	607	6196	13520	
						52438	1581	5097	154		1001		
25	25	С123-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0972	341087		33154		33154	2652	35806	
26	26	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	54	2190,36	45,19	118280	2440	101751	13647	142481	
						260,9	10,85	14088	586		10554		
27	27	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	54	753,73	30,74	40701	1660	17357	21220	66875	
						401,57	16,48	21685	890		4954		
28	28	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	54	90,15	5,21	4874	281	4325	390	5685	
						4,96	2,73	268	147		421		
29	29	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	54	170,69	3,76	9217	203	773	7820	18400	
						152,6	1,45	8240	78		1363		
30	30	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	145,8	1300,25	35,35	189576	5150	46346	114097	327968	
						947,05	31,15	138080	4542		24294		
31	31	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	135	605,42	5,78	81732	781	13619	54217	146824	
						498,76	3,25	67333	438		10876		
32	32	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	135	915,8	19,97	123633	2695	77263	41006	177810	
						323,51	3,1	43674	419		13171		
33	33	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,4	753,73	30,74	24421	996	10414	12732	40125	
						401,57	16,48	13011	534		2972		
34	34	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	32,4	915,8	19,97	29672	647	18543	9841	42674	
						323,51	3,1	10482	100		3161		
35	35	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,4	753,73	30,74	24421	996	10414	12732	40125	
						401,57	16,48	13011	534		2972		
36	36	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	32,4	180,51	10,41	5848	337	5190	468	6822	
						9,93	5,45	322	177		505		
37	37	Е11-181001-0109	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 200 мм. Установка	фильтр	1	43755,73	1075,61	43756	1076	35322	7573	55435	
						7358,16	369,68	7358	370		4106		
38	38	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0055	1252923,55	550555,12	6891	3028	347	4551	12357	
						639200	196607,92	3516	1081		915		
39	39	Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	3500914,18	1724594,72	5251	2587	122	3399	9342	
						1694900	593836,52	2542	891		692		
40	40	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,522	5427		29968		29968	2397	32365	
41	41	С123-010201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	40681		61266		61266	4901	66167	
42	42	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,016	1133204,06	535044,75	18131	8561	300	11936	32472	
						579433,1	174074,33	9271	2785		2405		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	С123-020101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	11720		11720		11720		12658	
											938		
44	44	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2957,72	185,38	11831	742	490	10555	24176	
						2649,79	15,5	10599	62		1791		
45	45	С123-020103-0113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4844		19376		19376		20926	
											1550		
46	46	Е11-120101-0711	Днище осадочной камеры	м2 кровли	0,4225	5179,4	34,15	2188	14	1690	449	2849	
						1145,7	10,3	484	4		211		
47	47	Е11-060301-0410	Укладка сетки из оцинкованной стали	т	0,0036	17458,12	1488,36	63	5	0	54	127	
						15938,4	695,24	57	3		9		
48	48	Е11-200701-0107	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6982,74	64,52	6983	65	5591	1317	8963	
						1327,28	16,27	1327	16		664		
49	49	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1709,51	21,93	1710	22	1165	521	2409	
						522,35	9,61	522	10		178		
50	50	Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	7	294,21	1,7	2059	12	1913	94	2326	
						19,24	0,31	135	2		172		
51	51	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K FLEX	м трубопровода	4	679,08	73,35	2716	293	1064	1151	4176	
						339,71	38,75	1359	155		309		
52	52	С121-110403-0625	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 219 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	12286		54058		54058		58383	
											4325		
53	53	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стальное оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	2	2689,79	166,67	5380	333	353	3592	9690	
						2346,62	16,74	4693	33		718		
54	54	С121-100105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	2,44	2644		6451		6451		6967	
											516		
55	55	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2480,18	87,44	2480	87	298	2068	4912	
						2094,75	15,5	2095	16		364		
56	56	С123-040501-0207	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	841		841		841		908	
											67		
57	57	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка.	км трубопровода	0,0045	589564,99	117522,81	2653	529	59	2260	5306	
						459000	48184,41	2066	217		393		
58	58	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка.	км трубопровода	0,0045	909808,42	251324,54	4094	1131	209	3148	7822	
						612000	94655,51	2754	426		579		
59	59	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка.	км трубопровода	0,0045	1252923,55	550555,12	5638	2477	284	3724	10111	
						639200	196607,92	2876	885		749		
60	60	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка.	км трубопровода	0,0045	1399012,47	579769,01	6296	2609	313	4280	11422	
						749700	211046,26	3374	950		846		
61	61	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка.	км трубопровода	0,004	1660026,79	733173,27	6640	2933	280	4442	11968	
						856800	264800,83	3427	1059		887		
62	62	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	2593		11715		11715		12652	
											937		
63	63	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	3911		17670		17670		19083	
											1414		
64	64	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	6090		27515		27515		29716	
											2201		
65	65	С123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	10258		46346		46346		50053	
											3708		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	14764		59292		59292	4743	64036	
67	67	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0233	1133204,06 579433,1	535044,75 174074,33	26404 13501	12467 4056	436	17381 3503	47288	
68	68	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,1688	749258,99 273688,1	463086,75 142727,49	126475 46199	78169 24092	2107	69588 15685	211748	
69	69	С123-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2709		2709		2709	217	2926	
70	70	С123-020101-1138	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	15635		15635		15635	1251	16886	
71	71	С123-020101-1165	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 12 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	25904		25904		25904	2072	27976	
72	72	С123-020101-1165	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 12 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	25904		25904		25904	2072	27976	
73	73	С123-020101-1165	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 530 мм х 12 мм - 325 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	25904		25904		25904	2072	27976	
74	74	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1929		1929		1929	154	2083	
75	75	С123-020101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	4958		4958		4958	397	5355	
76	76	С123-020101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	11720		11720		11720	938	12658	
77	77	С123-020101-0269	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	16888		16888		16888	1351	18239	
78	78	С123-020101-0278	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	31632		31632		31632	2531	34163	
79	79	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	14,80667	285,51 207,68	4,74 0,62	4227 3075	70 9	1082	2128 508	6864	
80	80	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	14,80667	237,69 121,41	3,4 0,62	3519 1798	50 9	1671	1247 381	5147	
81	81	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка.	км трубопровода	0,0017	589564,99 459000	117522,81 48184,41	1002 780	200 82	22	854 148	2004	
82	82	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка.	км трубопровода	0,0017	909808,42 612000	251324,54 94655,51	1547 1040	427 161	79	1189 219	2955	
83	83	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,7068	2593		4426		4426	354	4780	
84	84	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,7068	3911		6675		6675	534	7209	
85	85	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		1,425246	Страница - 6 285,51	4,74	407	7	104	205	661	
								[illegible]	4193	3371	2881	1512	6810

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		207,68	0,62	296	1		49		
86	86	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,425246	237,69	3,4	339	5	161	120	495	
						121,41	0,62	173	1		37		
87	87	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка.	км трубопровода	0,0045	589564,99	117522,81	2653	529	59	2260	5306	
						459000	48184,41	2066	217		393		
88	88	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка.	км трубопровода	0,0045	909808,42	251324,54	4094	1131	209	3148	7822	
						612000	94655,51	2754	426		579		
89	89	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка.	км трубопровода	0,0045	1252923,55	550555,12	5638	2477	284	3724	10111	
						639200	196607,92	2876	885		749		
90	90	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка.	км трубопровода	0,0045	1399012,47	579769,01	6296	2609	313	4280	11422	
						749700	211046,26	3374	950		846		
91	91	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка.	км трубопровода	0,0045	1660026,79	733173,27	7470	3299	315	4997	13464	
						856800	264800,83	3856	1192		997		
92	92	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	2593		11715		11715	937	12652	
93	93	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	3911		17670		17670	1414	19083	
94	94	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	6090		27515		27515	2201	29716	
95	95	С123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	10258		46346		46346	3708	50053	
96	96	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	14764		66704		66704	5336	72040	
97	97	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,6641	1133204,86	535044,75	72638	34296	1200	47812	130092	
						579433,1	174074,33	37142	11158		9636		
98	98	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,3074	749258,99	463086,75	230322	142353	3838	126726	385612	
						273688,1	142727,49	84132	43874		28564		
99	99	С123-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2709		2709		2709	217	2926	
100	100	С123-020101-1138	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	15635		15635		15635	1251	16886	
101	101	С123-020101-1165	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 12 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	25904		25904		25904	2072	27976	
102	102	С123-020101-1165	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 12 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	25904		25904		25904	2072	27976	
103	103	С123-020101-1165	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 530 мм х 12 мм - 325 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	25904		25904		25904	2072	27976	
104	104	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1929		5787		5787	463	6250	
105	105	С123-020101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	4958		14874		14874	1190	16064	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	106	С123-020101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	11720		35160		35160	2813	37973	
107	107	С123-020101-0269	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	16888		50664		50664	4053	54717	
108	108	С123-020101-0278	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	31632		94896		94896	7592	102488	
109	109	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	15,31692	285,51	4,74	4373	73	1119	2201	7101	
						207,68	0,62	3181	9		526		
110	110	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	15,31692	237,69	3,4	3641	52	1729	1290	5325	
						121,41	0,62	1860	9		394		
111	111	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	243	212,6	2,64	51662	642	28664	20653	78100	
						92	1,4	22356	339		5785		
112	112	Е11-061401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	243	403,36	0,88	98017	214	509,32	42755	152034	
						192,89	0,47	46871	113		11262		
			ИТОГО:					2945759	337516	1893546	757185	4060162	
								714699	110971		296231		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,3 %		52782				4112944	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,07 %		85138				4198082	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		83961				4282043	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4282043	
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1										
			НДС			12 %		513845				4795888	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО ЭВА ЛЮКС БИН 021240000508 Алматинская обл.
Карасайский район с. Абай Шаянбаева 49 тел 8701 7856262

Директор Эсенбаев Н.И

Место печати

Место печати

Эксперт технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области БИН 150340016795
г Талдыкорган,Кабанбай Батыра 26 тел 8(7282)329569

Зам руководителя Сабырбаев С.

Место печати

Калибаев Ж.