контроля Алматинской области» KZ18REA00191829 20.09.2020
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3)проекта(проектно-сметной документации) **ТОО «НурАли проект», 17018183 от 23.10.2017 г**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"№ 54 от 06.02.2020 года**
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ
по договору: 01 июнь 2020 г.; по Уведомлению ГАСКА 20 сентябрь 2020г.
месяц, год
окончание работ
по договору: 23 октябрь 2020 год; по Уведомлению ГАСКА 20 ноябрь 2020г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 (два); фактически, месяц: 1(один);
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов)в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очеред и