Трубопроводы подлежат предварительному и окончательному гидравлическому испытанию:

- предварительному – после частичной засыпки.

- окончательному – после полной засыпки.

Основные технико-экономические показатели

Строительство трубопроводов велось открытым способом с разработкой грунта в отвал.

Колодцы приняты из железобетонных изделий для круглых колодце водоснабжения по серии ТПР 901-09-11.84 и ТПР 902-09-22.84 и альбом VII дополнительные мероприятия для строительства в сейсмических районах.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта(здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 133,573 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____109,324 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 9,937 тысяч тенге;

4. **Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 133,573 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 109,324 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 9,937 тысяч тенге;**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.