Форма 4

Заказчик: РГП на ПХВ "Казреставрация" МКС РК, г. Алматы, ул. Гоголя, дом 37, тел. +7(727) 3823700; 3824281; 3823698
Исполнитель : ТОО «AGM Service» ВКО, г. Семей, ул. Бекена Жамакаева, 152-12, тел.: +7 (771) 4383838
Стройка : Памятники РК
Объект: Комплекс усадьбы Абая Кунанбаева: 1894–1904 годы («Республиканский литературно-мемориальный музей Абая, группа зданий (административное здание, дом купца Р. Ершова, пристройка), 1860 год» (научно-реставрационные работы, Восточно-Казахстанская область, город Семей)
Договор подряда (контракт): № 48/ГЗ/2020 от 30.07.2020 года, доп.сог. №1 от «01» сентября 2020 г

Акт приемки выполненных работ №1 за август 2020 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Купольное здание									
1	E12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка		37,7	148,08	0	5583	0	0	4020	10371
			м		148,08	0	5583	0		768	
2	С Прайс-лист ИП "Stone Partners"	Полы. Шлифовка		66	9000		594000		594000		641520
			м2 покрытия							47520	
3	E12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка		22	148,08	0	3258	0	0	2346	6052
			м		148,08	0	3258	0		448	
4	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		6,5	871,4	30,35	5664	197	2975	2439	8751
			м2 стяжки		383,41	15,74	2492	102		648	
5	E11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		6,5	496,39	20,54	3227	133	2970	179	3678
			м2 стяжки		18,96	10,41	123	68		272	
6	E11-110101-4701 Изм. и доп. вып. 15 К=3	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство толщ. до 9 мм		15,1	2486,26	22,92	37543	346	9	34956	78299
			м2		2462,76	0	37188	0		5800	
7	C122-040101-9907	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		0,0077	413363		3183		3183		3438
			т							255	
8	C122-050103-0503	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006		94,91	87		8257		8257		8918
			кг							661	
9	E11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"		15,1	557,44	22,4	8417	338	331	7450	17137
			м2 покрытия		513,15	11,74	7749	177		1269	
10	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	Ковролин		15,1	4052,68		61195		61195		66091
			м2 покрытия							4896	
11	E11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		22	296,52	2,31	6523	51	4373	1994	9198
			м плинтусов		95,44	0,96	2100	21		681	
12	E11-110101-1507	Подоконники. Шлифовка		1	1018,83	76,92	1019	77	3	912	2085
			м2 покрытия		939,09	30,93	939	31		154	
13	E12-120101-1104	Подоконники. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %		1	400,05	4,02	400	4	118	202	650
			м2		277,86	2,13	278	2		48	
14	E11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		2,5	1644,42	14,96	4111	37	1387	2431	7066
			м2 стен (за вычетом проемов)		1074,51	6,11	2686	15		523	
15	C122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012		2,5	514		1285		1285		1388

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2							103	
16	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	2,5	1157,21	7,51	2893	19	971	1528	4775
					761,5	2,66	1904	7		354	
17	Е11-100301-0301 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки ветровые. Установка элементов обшивки щитов	м2 щитов	1,08	1413,84	393,82	1527	425	747	477	2164
					328,44	161,86	355	175		160	
18	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	Радиаторная решетка 900х600	шт.	2	3187,5		6375		6375		6885
										510	
19	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	44	148,08	0	6516	0	0	4691	12104
					148,08	0	6516	0		897	
20	Е11-110101-4701 Изм. и доп. вып. 15 К=3	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство толщ. до 9 мм	м2	95	2486,26	22,92	236195	2178	55	219925	492610
					2462,76	0	233963	0		36490	
21	С122-040101-9907	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,048	413363		19841		19841		21429
										1587	
22	С122-050103-0503	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	597,14	87		51951		51951		56107
										4156	
23	Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия	95	557,44	22,4	52957	2128	2080	46873	107816
					513,15	11,74	48749	1115		7986	
24	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	Ковролин	м2 покрытия	95	4052,68		385004		385004		415805
										30800	
25	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	44	296,52	2,31	13047	101	8746	3987	18397
					95,44	0,96	4199	42		1363	
26	Е11-110101-1507	Подоконники. Шлифовка	м2 покрытия	1,7	1018,83	76,92	1732	131	5	1550	3545
					939,09	30,93	1596	53		263	
27	Е12-120101-1104	Подоконники. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	1,7	400,05	4,02	680	7	201	343	1105
					277,86	2,13	472	4		82	
28	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	2,1	1644,42	14,96	3453	31	1165	2042	5935
					1074,51	6,11	2256	13		440	
29	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	514		1079		1079		1166
										86	
30	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	2,1	1157,21	7,51	2430	16	815	1284	4011
					761,5	2,66	1599	6		297	
31	Е11-110101-1507	Подоконники. Шлифовка	м2 покрытия	2,2	1018,83	76,92	2241	169	6	2006	4587
					939,09	30,93	2066	68		340	
32	Е12-120101-1104	Подоконники. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	2,2	400,05	4,02	880	9	260	443	1430
					277,86	2,13	611	5		106	
33	С Прайс-лист ТОО"Adal Corporate"	Дверь внутренняя реставрация	шт.	2	63750		127500		127500		137700
										10200	
34	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка		103,2	148,08	0	15282	0	0	11003	28388

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м		148,08	0	15282	0		2103	
35	Е11-110101-4701 Изм. и доп. вып. 15 К=3	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство	м2	188,5	2486,26	22,92	468661	4321	108	436377	977441
					2462,76	0	464231	0		72403	
36	С122-040101-9907	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,096	413363		39683		39683		42857
										3175	
37	С122-050103-0503	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	1184,85	87		103082		103082		111329
										8247	
38	Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия	188,5	557,44	22,4	105078	4221	4128	93005	213930
					513,15	11,74	96729	2212		15847	
39	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	Ковролин	м2 покрытия	188,5	4052,68		763930		763930		825044
										61114	
40	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	103,2	296,52	2,31	30601	238	20514	9352	43149
					95,44	0,96	9849	99		3196	
41	Е11-110101-1507	Подоконники. Шлифовка	м2 покрытия	6,3	1018,83	76,92	6419	485	18	5744	13136
					939,09	30,93	5916	195		973	
42	Е12-120101-1104	Подоконники. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	6,3	400,05	4,02	2520	25	745	1270	4094
					277,86	2,13	1751	13		303	
43	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	40	311,99	125,29	12480	5012	0	8292	22433
					186,7	60,09	7468	2404		1662	
44	Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,5	136435,81	1242,66	68218	621	25385	35725	112258
					84422,86	636,4	42211	318		8315	
45	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	5	1214	51,3	6070	256	0	4286	11184
					1162,7	27,75	5814	139		828	
46	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	8	1209,87	16,64	9679	133	3494	5979	16911
					756,43	6,2	6051	50		1253	
47	С123-051001-0307	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей до 158 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	50	1985		99250		99250		107190
										7940	
48	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1932,8	18,93	154624	1514	117945	35077	204877
					439,56	7,84	35165	628		15176	
49	С123-021199-9929	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	20	61		1220		1220		1318
										98	
50	С Прайс-лист ТОО"Adal Corporate"	Дверь внутренняя реставрация	шт.	2	63750		127500		127500		137700
										10200	
51	Е12-110103-0302	Поверхность полов по бетону. Насечка	м2	68	705,93	172,82	48003	11752	0	30253	84517
					533,12	84,8	36252	5767		6261	
52	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	45	148,08	0	6664	0	0	4798	12379
					148,08	0	6664	0		917	
53	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,2	64998,4	0	13000	0	67	10863	25772
					64662,4	0	12932	0		1909	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	С121-050308-0133	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 4 мм, размером стороны ячейки 80 мм ГОСТ 5336-80	м2	68	1078		73304		73304		79168
										5864	
55	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	0,1	2222,5	0	222	0	0	160	413
					2222,5	0	222	0		31	
56	С Прайс-лист ТОО"Adal Corporate"	Дверь внутренняя реставрация	шт.	2	63750		127500		127500		137700
										10200	
57	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	68	871,4	30,35	59255	2064	31119	25513	91550
					383,41	15,74	26072	1070		6781	
58	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	68	496,39	20,54	33754	1396	31069	1877	38482
					18,96	10,41	1289	708		2851	
59	Е11-110101-4701 Изм. и доп. вып. 15 К=3	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство толщ. до 9 мм	м2	100,4	2486,26	22,92	249621	2302	58	232426	520611
					2462,76	0	247262	0		38564	
60	С122-040101-9907	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,051	413363		21082		21082		22768
										1687	
61	С122-050103-0503	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	631	87		54897		54897		59289
										4392	
62	Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия	90,2	557,44	22,4	50281	2020	1975	44504	102369
					513,15	11,74	46286	1059		7583	
63	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	Ковролин	м2 покрытия	90,2	4052,68		365552		365552		394796
										29244	
64	Е11-110101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	10,2	3132,21	21,59	31949	220	29807	1914	36572
					188,32	11,32	1921	115		2709	
65	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	85	296,52	2,31	25204	196	16896	7702	35539
					95,44	0,96	8112	82		2633	
66	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	7,6	1644,42	14,96	12498	114	4218	7391	21480
					1074,51	6,11	8166	46		1591	
67	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	7,6	514		3906		3906		4219
										313	
68	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	7,6	1157,21	7,51	8795	57	2950	4646	14516
					761,5	2,66	5787	20		1075	
69	Е11-100301-0301 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки ветровые. Установка элементов обшивки щитов	м2 щитов	5,4	1413,84	393,82	7635	2127	3735	2383	10819
					328,44	161,86	1774	874		801	
70	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	Радиаторная решетка 900х600	шт.	10	3187,5		31875		31875		34425
										2550	
71	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	5	1214	51,3	6070	256	0	4286	11184
					1162,7	27,75	5814	139		828	
72	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		17,4	1209,87	16,64	21052	289	7600	13004	36780

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			квт		756,43	6,2	13162	108		2724	
73	С123-051001-0307	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей до 158 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	110	1985		218350		218350	17468	235818
74	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	82	1303,54	2,01	106891	165	900	103735	227476
					1290,56	0,32	105826	27		16850	
75	С123-010602-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные	м	70	701		49070		49070	3926	52996
76	С123-010602-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные	м	12	272		3264		3264	261	3525
77	С123-020401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	4	111		444		444	36	480
78	С123-020401-1304	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40	шт.	4	100		400		400	32	432
79	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	24	29		696		696	56	752
80	С123-020401-2510	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40	шт.	4	95		380		380	30	410
81	С123-020401-2404	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40	шт.	4	138		552		552	44	596
82	С123-020401-1105	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25	шт.	4	54		216		216	17	233
83	С123-020401-0104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40	шт.	10	65		650		650	52	702
84	С123-020401-0804	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2	шт.	24	182		4368		4368	349	4717
85	С123-040902-1405	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12326		24652		24652	1972	26624
86	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	25	148,08	0	3702	0	0	2666	6877
					148,08	0	3702	0		509	
87	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6	871,4	30,35	5228	182	2746	2251	8078
					383,41	15,74	2300	94		598	
88	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	6	496,39	20,54	2978	123	2741	166	3395
					18,96	10,41	114	62		252	
89	Е11-110101-4701 Изм. и доп. вып. 15 К=3	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство	м2	32	2486,26	22,92	79560	734	18	74080	165932
					2462,76	0	78808	0		12291	
90	С122-040101-9907	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,016	413363		6614		6614	529	7143
91	С122-050103-0503	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	201	87		17487		17487	1399	18886
92	Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"		32	557,44	22,4	17838	717	701	15789	36317

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 покрытия		513,15	11,74	16421	376		2690	
93	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	Ковролин		32	4052,68		129686		129686		140061
			м2 покрытия							10375	
94	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		25	296,52	2,31	7413	58	4969	2265	10453
			м плинтусов		95,44	0,96	2386	24		774	
95	Е11-110101-1507	Подоконники. Шлифовка		1,2	1018,83	76,92	1223	92	3	1094	2502
			м2 покрытия		939,09	30,93	1127	37		185	
96	Е12-120101-1104	Подоконники. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %		1,2	400,05	4,02	480	5	142	242	780
			м2		277,86	2,13	333	3		58	
97	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		5,9	1644,42	14,96	9702	88	3274	5738	16675
			м2 стен (за вычетом проемов)		1074,51	6,11	6340	36		1235	
98	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012		5,9	514		3033		3033		3275
			м2							243	
99	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		5,9	1157,21	7,51	6828	44	2290	3607	11269
			м2 отдельываемой поверхности		761,5	2,66	4493	16		835	
100	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		5,9	705,67	4,77	4163	28	1061	2471	7165
			м2 окрашиваемой поверхности		521,04	2,47	3074	15		531	
101	Е11-100301-0301 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки ветровые. Установка элементов обшивки щитов		2,16	1413,84	393,82	3054	851	1494	953	4328
			м2 щитов		328,44	161,86	709	350		321	
102	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	Радиаторная решетка 900х600		4	3187,5		12750		12750		13770
			шт.							1020	
103	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка		35	148,08	0	5183	0	0	3732	9628
			м		148,08	0	5183	0		713	
104	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора		0,1	2222,5	0	222	0	0	160	413
			т		2222,5	0	222	0		31	
105	Е11-110101-4701 Изм. и доп. вып. 15 К=3	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство		46,9	2486,26	22,92	116606	1075	27	108573	243194
			м2		2462,76	0	115504	0		18014	
106	С122-040101-9907	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		0,024	413363		9921		9921		10714
			т							794	
107	С122-050103-0503	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006		294,8	87		25648		25648		27699
			кг							2052	
108	Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"		46,9	557,44	22,4	26144	1050	1027	23140	53227
			м2 покрытия		513,15	11,74	24067	550		3943	
109	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	Ковролин		46,9	4052,68		190071		190071		205276
			м2 покрытия							15206	
110	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		35	296,52	2,31	10378	81	6957	3172	14634
			м плинтусов		95,44	0,96	3340	34		1084	
111	Е11-110101-1507	Подоконники. Шлифовка		2,6	1018,83	76,92	2649	200	7	2371	5421

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 покрытия		939,09	30,93	2442	80		402	
112	Е12-120101-1104	Подоконники. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	2,6	400,05	4,02	1040	10	307	524	1689
					277,86	2,13	722	6		125	
113	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	11,3	1644,42	14,96	18582	169	6271	10990	31938
					1074,51	6,11	12142	69		2366	
114	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	11,3	514		5808		5808		6273
										465	
115	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	11,3	1157,21	7,51	13077	85	4387	6908	21583
					761,5	2,66	8605	30		1599	
116	Е11-100301-0301 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки ветровые. Установка элементов обшивки щитов	м2 щитов	2,7	1413,84	393,82	3817	1063	1867	1191	5409
					328,44	161,86	887	437		401	
117	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	Радиаторная решетка 900х600	шт.	5	3187,5		15938		15938		17213
										1275	
118	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	34,2	148,08	0	5064	0	0	3646	9408
					148,08	0	5064	0		697	
119	Е11-110101-4701 Изм. и доп. вып. 15 К=3	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство	м2	47,3	2486,26	22,92	117600	1084	27	109499	245268
					2462,76	0	116489	0		18168	
120	С122-040101-9907	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,024	413363		9921		9921		10714
										794	
121	С122-050103-0503	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	297,3	87		25865		25865		27934
										2069	
122	Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия	47,3	557,44	22,4	26367	1059	1036	23338	53681
					513,15	11,74	24272	555		3976	
123	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	Ковролин	м2 покрытия	47,3	4052,68		191692		191692		207027
										15335	
124	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	34	296,52	2,31	10082	78	6758	3081	14216
					95,44	0,96	3245	33		1053	
125	Е11-110101-1507	Подоконники. Шлифовка	м2 покрытия	2,6	1018,83	76,92	2649	200	7	2371	5421
					939,09	30,93	2442	80		402	
126	Е12-120101-1104	Подоконники. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	2,6	400,05	4,02	1040	10	307	524	1689
					277,86	2,13	722	6		125	
127	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	11,3	1644,42	14,96	18582	169	6271	10990	31938
					1074,51	6,11	12142	69		2366	
128	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	11,3	514		5808		5808		6273
										465	
129	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	11,3	1157,21	7,51	13077	85	4387	6908	21583
					761,5	2,66	8605	30		1599	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	11,3	705,67	4,77	7974	54	2032	4733	13723
					521,04	2,47	5888	28		1017	
131	Е11-100301-0301 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки ветровые. Установка элементов обшивки щитов	м2 щитов	2,7	1413,84	393,82	3817	1063	1867	1191	5409
					328,44	161,86	887	437		401	
132	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	Радиаторная решетка 900х600	шт.	5	3187,5		15938		15938		17213
										1275	
133	Е11-110101-1507	Полы. Шлифовка	м2 покрытия	15,3	1018,83	76,92	15588	1177	43	13951	31902
					939,09	30,93	14368	473		2363	
134	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	3	296,52	2,31	890	7	596	272	1254
					95,44	0,96	286	3		93	
135	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные из керамической плитки. Разборка	м	20,7	148,08	0	3065	0	0	2207	5694
					148,08	0	3065	0		422	
136	Е11-110101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	28,8	3132,21	21,59	90208	622	84162	5405	103261
					188,32	11,32	5424	326		7649	
137	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	20,7	296,52	2,31	6138	48	4115	1876	8655
					95,44	0,96	1976	20		641	
138	Е11-110101-1507	Подоконники. Шлифовка	м2 покрытия	1,6	1018,83	76,92	1630	123	5	1459	3336
					939,09	30,93	1503	49		247	
139	Е12-120101-1104	Подоконники. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	1,6	400,05	4,02	640	6	189	323	1040
					277,86	2,13	445	3		77	
140	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	6,4	1644,42	14,96	10524	96	3552	6224	18089
					1074,51	6,11	6877	39		1340	
141	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	6,4	514		3290		3290		3553
										263	
142	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6,4	1157,21	7,51	7406	48	2485	3913	12224
					761,5	2,66	4874	17		905	
143	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6,4	705,67	4,77	4516	31	1151	2680	7772
					521,04	2,47	3335	16		576	
144	Е11-100301-0301 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки ветровые. Установка элементов обшивки щитов	м2 щитов	1,62	1413,84	393,82	2290	638	1120	715	3246
					328,44	161,86	532	262		240	
145	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	Радиаторная решетка 900х600	шт.	3	3187,5		9563		9563		10328
										765	
146	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	30	148,08	0	4443	0	0	3199	8252
					148,08	0	4443	0		611	
147	Е11-110101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	44,4	3132,21	21,59	139070	959	129750	8332	159194
					188,32	11,32	8361	502		11792	
148	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	30	296,52	2,31	8896	69	5963	2719	12543
					95,44	0,96	2863	29		929	
149	Е11-110101-1507	Подоконники. Шлифовка	м2 покрытия	2,7	1018,83	76,92	2751	208	8	2462	5630
					939,09	30,93	2536	84		417	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150	Е12-120101-1104	Подоконники. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	2,7	400,05	4,02	1080	11	319	544	1754
					277,86	2,13	750	6		130	
151	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	11,3	1644,42	14,96	18582	169	6271	10990	31938
					1074,51	6,11	12142	69		2366	
152	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	11,3	514		5808		5808		6273
										465	
153	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	11,3	1157,21	7,51	13077	85	4387	6908	21583
					761,5	2,66	8605	30		1599	
154	Е11-100301-0301 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки ветровые. Установка элементов обшивки щитов	м2 щитов	2,7	1413,84	393,82	3817	1063	1867	1191	5409
					328,44	161,86	887	437		401	
155	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	Радиаторная решетка 900х600	шт.	5	3187,5		15938		15938		17213
										1275	
156	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные из керамической плитки. Разборка	м	12	148,08	0	1777	0	0	1279	3301
					148,08	0	1777	0		245	
157	С Прайс-лист ИП «Stone Partners»	Полы. Шлифовка	м2 покрытия	18,1	9000		162900		162900		175932
										13032	
158	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	12	378,28	1,73	4539	21	390	3891	9105
					344,09	0,89	4129	11		674	
159	С122-060301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	12	1173		14076		14076		15202
										1126	
160	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	15	148,08	0	2221	0	0	1599	4126
					148,08	0	2221	0		306	
161	Е11-110101-4701 Изм. и доп. вып. 15 К=3	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство	м2	24,5	2486,26	22,92	60913	562	14	56717	127041
					2462,76	0	60338	0		9410	
162	С122-040101-9907	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0126	413363		5208		5208		5625
										417	
163	С122-050103-0503	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	154	87		13398		13398		14470
										1072	
164	Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия	24,5	557,44	22,4	13657	549	536	12088	27805
					513,15	11,74	12572	288		2060	
165	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	Ковролин	м2 покрытия	24,5	4052,68		99291		99291		107234
										7943	
166	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	15	296,52	2,31	4448	35	2982	1359	6272
					95,44	0,96	1432	14		465	
167	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	18	148,08	0	2666	0	0	1919	4951
					148,08	0	2666	0		367	
168	Е11-110101-4701 Изм. и доп. вып. 15 К=3	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство	м2	28	2486,26	22,92	69615	642	16	64820	145190
					2462,76	0	68957	0		10755	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
169	С122-040101-9907	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,014	413363		5787		5787		6250
										463	
170	С122-050103-0503	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	168	87		14616		14616		15785
										1169	
171	Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия	28	557,44	22,4	15608	627	613	13815	31777
					513,15	11,74	14368	329		2354	
172	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	Ковролин	м2 покрытия	28	4052,68		113475		113475		122553
										9078	
173	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	18	296,52	2,31	5337	41	3578	1631	7526
					95,44	0,96	1718	17		557	
174	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	15	148,08	0	2221	0	0	1599	4126
					148,08	0	2221	0		306	
175	Е11-110101-4701 Изм. и доп. вып. 15 К=3	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство	м2	25	2486,26	22,92	62157	573	14	57875	129634
					2462,76	0	61569	0		9603	
176	С122-040101-9907	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0128	413363		5291		5291		5714
										423	
177	С122-050103-0503	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	157	87		13659		13659		14752
										1093	
178	Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия	25	557,44	22,4	13936	560	547	12335	28373
					513,15	11,74	12829	293		2102	
179	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	Ковролин	м2 покрытия	25	4052,68		101317		101317		109422
										8105	
180	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	15	296,52	2,31	4448	35	2982	1359	6272
					95,44	0,96	1432	14		465	
181	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	27	148,08	0	3998	0	0	2879	7427
					148,08	0	3998	0		550	
182	Е11-110101-4701 Изм. и доп. вып. 15 К=3	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство	м2	42	2486,26	22,92	104423	963	24	97230	217785
					2462,76	0	103436	0		16132	
183	С122-040101-9907	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0215	413363		8887		8887		9598
										711	
184	С122-050103-0503	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	264	87		22968		22968		24805
										1837	
185	Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия	42	557,44	22,4	23413	941	920	20723	47666
					513,15	11,74	21552	493		3531	
186	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	Ковролин	м2 покрытия	42	4052,68		170212		170212		183829
										13617	
187	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		27	296,52	2,31	8006	62	5367	2447	11289

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м плинтусов		95,44	0,96	2577	26		836	
188	С Прайс-лист ТОО"Adal Corporate"	Дверь внутренняя реставрация	шт.	2	63750		127500		127500		137700
										10200	
189	С Прайс-лист ТОО"Adal Corporate"	Дверь внутренняя реставрация	шт.	1	40982,14		40982		40982		44261
										3279	
190	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	10	148,08	0	1481	0	0	1066	2751
					148,08	0	1481	0		204	
191	Е11-110101-4701 Изм. и доп. вып. 15 К=3	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство	м2	13,6	2486,26	22,92	33813	312	8	31484	70521
					2462,76	0	33494	0		5224	
192	С122-040101-9907	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007	413363		2894		2894		3125
										231	
193	С122-050103-0503	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	85,5	87		7439		7439		8034
										595	
194	Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия	13,6	557,44	22,4	7581	305	298	6710	15435
					513,15	11,74	6979	160		1143	
195	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	Ковролин	м2 покрытия	13,6	4052,68		55116		55116		59526
										4409	
196	С Прайс-лист ТОО"Adal Corporate"	Дверь внутренняя реставрация	шт.	1	63750		63750		63750		68850
										5100	
197	Е11-110101-1507	Подоконники. Шлифовка	м2 покрытия	2,8	1018,83	76,92	2853	215	8	2553	5838
					939,09	30,93	2629	87		432	
198	Е12-120101-1104	Подоконники. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	2,8	400,05	4,02	1120	11	331	564	1819
					277,86	2,13	778	6		135	
199	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	10	296,52	2,31	2965	23	1988	906	4181
					95,44	0,96	954	10		310	
200	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	4,4	148,08	0	652	0	0	469	1210
					148,08	0	652	0		90	
201	С Прайс-лист ИП «Stone Partners»	Полы. Шлифовка	м2 покрытия	13	9000		117000		117000		126360
										9360	
202	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	4,4	378,28	1,73	1664	8	143	1427	3339
					344,09	0,89	1514	4		247	
203	С122-020101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	0,4	1784		714		714		771
										57	
204	Е11-110101-1507	Подоконники. Шлифовка	м2 покрытия	3,6	1018,83	76,92	3668	277	10	3283	7506
					939,09	30,93	3381	111		556	
205	Е12-120101-1104	Подоконники. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	3,6	400,05	4,02	1440	14	425	726	2339
					277,86	2,13	1000	8		173	
206	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	4	1644,42	14,96	6578	60	2220	3890	11305
					1074,51	6,11	4298	24		837	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	4	514		2056		2056		2220
										164	
208	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4	1157,21	7,51	4629	30	1553	2445	7640
					761,5	2,66	3046	11		566	
209	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4	705,67	4,77	2823	19	719	1675	4858
					521,04	2,47	2084	10		360	
210	Е11-100301-0301 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки ветровые. Установка элементов обшивки щитов	м2 щитов	1,62	1413,84	393,82	2290	638	1120	715	3246
					328,44	161,86	532	262		240	
211	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	Радиаторная решетка 900х600	шт.	3	3187,5		9563		9563		10328
										765	
212	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	73,82	1157,21	7,51	85426	554	28658	45128	140998
					761,5	2,66	56214	197		10444	
213	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	73,82	705,67	4,77	52092	352	13277	30916	89649
					521,04	2,47	38463	182		6641	
214	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	34,6	855,77	5,06	29609	175	6784	18193	51627
					654,64	2,62	22651	91		3824	
215	Е11-150403-0105 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	9	638,46	1,38	5746	12	1039	3761	10268
					521,64	0,72	4695	6		761	
216	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	8	148,08	0	1185	0	0	853	2201
					148,08	0	1185	0		163	
217	Е11-110101-1507	Полы. Шлифовка	м2 покрытия	18,55	1018,83	76,92	18899	1427	52	16914	38679
					939,09	30,93	17420	574		2865	
218	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8	378,28	1,73	3026	14	260	2594	6070
					344,09	0,89	2753	7		450	
219	С122-060301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	8	1173		9384		9384		10135
										751	
220	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	15	148,08	0	2221	0	0	1599	4126
					148,08	0	2221	0		306	
221	Е11-110101-1507	Полы. Шлифовка	м2 покрытия	13	1018,83	76,92	13245	1000	37	11854	27106
					939,09	30,93	12208	402		2008	
222	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	15	378,28	1,73	5674	26	487	4864	11381
					344,09	0,89	5161	13		843	
223	С122-060301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	15	1173		17595		17595		19003
										1408	
224	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	23	898,67	32,98	20669	758	0	14631	38125
					865,69	17,84	19911	410		2824	
225	Е11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	23	104,01	5,13	2392	118	2169	155	2751
					4,56	2,6	105	60		204	
226	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23	1161,86	30,4	26723	699	14670	11013	40755
					493,65	15,74	11354	362		3019	
227	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	23	1789,46	80,69	41158	1856	5779	32332	79369
					1457,5	37,97	33523	873		5879	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
228	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	67	843,98	58,63	56546	3928	0	39265	103477
					785,35	28,61	52619	1917		7665	
229	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	67	3706,42	35,83	248330	2401	136663	88406	363675
					1630,84	18,53	109266	1242		26939	
230	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	80	311,99	125,29	24959	10023	0	16584	44867
					186,7	60,09	14936	4807		3323	
231	Ц13-080206-1303 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	80	382,83	2,53	30626	203	12081	13269	47407
					229,28	1,08	18342	86		3512	
232	С123-060128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	180249		14708		14708		15885
										1177	
233	Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,16	136435,81	1242,66	21830	199	8123	11432	35923
					84422,86	636,4	13508	102		2661	
234	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	2	60,56	0	121	0	0	87	225
					60,56	0	121	0		17	
235	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	462,36	3,38	925	7	26	644	1695
					446,02	1,44	892	3		126	
236	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	285		570		570		616
										46	
237	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	11	66,23	0,69	728	8	0	522	1351
					65,54	0,37	721	4		100	
238	Ц13-080305-0402 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	11	2655,77	930,19	29213	10232	2233	16983	49892
					1522,62	621,68	16749	6839		3696	
239	С123-070106-0838	Светильник светодиодный модель ДВО 1609, мощность 24 Вт, световой поток 1500 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	11	4002		44022		44022		47544
										3522	
240	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	5,4	2660,15	2,56	14365	14	8111	5616	21579
					1155,49	0	6240	0		1598	
241	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5,4	13925		75195		75195		81211
										6016	
242	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	1,8	3859,92	188,44	6948	339	3623	2840	10571
					1658,43	94,47	2985	170		783	
243	С121-090202-1101	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,8	29314		52765		52765		56986
										4221	
244	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3955,53	185,66	7911	371	1066	6535	15602
					3236,76	97,37	6474	195		1156	
245	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	3196,94	93,26	6394	187	435	5752	13117
					2886	48,67	5772	97		972	
246	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	13225		26450		26450		28566
										2116	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
247	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм	шт.	2	7142		14284		14284	1143	15427
248	Е12-050101-1502	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов	м2 проемов	1,26	5503,81	212,46	6935	268	4078	1960	9606
					2054,77	105,67	2589	133		712	
249	С Прайс-лист ТОО"LUCH.KZ"	Изготовление и монтаж поручень для МГН	комплект	2	127500		255000		255000	20400	275400
250	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	280	2743,63	21,52	768216	6025	149998	491437	1360425
					2186,4	7,51	612193	2103		100772	
251	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены фасада и оконные откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	280	705,67	4,77	197586	1336	50359	117266	340040
					521,04	2,47	145891	691		25188	
252	Е11-150402-0801 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	1860	703,29	31,19	1308122	58008	873163	303984	1741074
					202,66	1,63	376951	3028		128968	
253	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	колер Pufamix	шт.	573	801,43		459219		459219	36737	495956
254	Е11-120101-1001	Подоконные отливов окрашенных полимерной краской. Устройство	м2 покрытия	52,5	3251,34	14,28	170695	750	106719	58361	247381
					1204,31	4	63226	210		18325	
255	Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1860	873,26	42,56	1624255	79171	523191	988250	2821506
					549,41	21,9	1021893	40741		209000	
256	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке(цоколь)	м2 окрашиваемой поверхности	30	842,1	3,39	25263	102	6053	15329	43839
					636,95	1,75	19108	53		3247	
257	Е11-070106-0401	Камни стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором	м шва	150	505,91	41,3	75886	6195	22196	56044	142485
					316,63	0	47495	0		10554	
258	Е11-150404-0205 Изм. и доп. вып. 4	Поверхность стен проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза	м2 покрытия	274	1210,36	1,09	331638	299	271727	47814	409807
					217,56	0,57	59611	156		30356	
259	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	12,2	2660,15	2,56	32454	31	18326	12687	48752
					1155,49	0	14097	0		3611	
260	С121-090304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	12,2	34038		415264		415264	33221	448485
261	Е11-100501-0203 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленыхстенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,6	2467,87	197,51	8884	711	3990	4084	14006
					1161,96	98,68	4183	355		1038	
262	С121-090304-0205	Двери наружные для конструкцийвитражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	3,6	77468		278885		278885	22311	301196
263	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	27	2660,15	2,56	71824	69	40557	28078	107895
					1155,49	0	31198	0		7992	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
264	С121-090304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	27	34038		919026		919026		992548
										73522	
265	Е11-100501-0203 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленныхстенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1	2467,87	197,51	2468	198	1108	1135	3891
					1161,96	98,68	1162	99		288	
266	С121-090304-0205	Двери наружные для конструкцийвитражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	1	77468		77468		77468		83665
										6197	
267	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	150	1157,21	7,51	173582	1126	58232	91699	286504
					761,5	2,66	114224	400		21223	
268	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены фасада и оконные откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	150	705,67	4,77	105850	716	26978	62821	182165
					521,04	2,47	78156	370		13494	
269	Е11-150402-0801 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	385	703,29	31,19	270767	12007	180735	62921	360384
					202,66	1,63	78025	627		26695	
270	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	колер Pufamix	шт.	118	801,43		94569		94569		102134
										7565	
271	Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	385	873,26	42,56	336203	16387	108295	204557	584021
					549,41	21,9	211521	8433		43261	
272	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву(ворота)	м2 окрашиваемой поверхности	43	500,05	1,67	21502	72	7307	11328	35456
					328,44	0,86	14123	37		2626	
273	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	7	95428,41	1485,92	667999	10401	475516	167924	902796
					26011,7	642,85	182082	4500		66874	
274	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное из профнастила оцинкованного без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	555	4268,66	102,27	2369106	56758	1113698	1118434	3766544
					2159,73	30,7	1198650	17039		279003	
275	С121-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,65	31325		208311		208311		224976
										16665	
276	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	555	311,63	2,81	172956	1558	150667	19314	207652
					37,35	1,32	20730	730		15382	
277	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7	8938,59	60,53	62570	424	55250	6385	74471
					985,14	28,34	6896	198		5516	
278	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	110	3251,34	14,28	357647	1571	223602	122280	518322
					1204,31	4	132474	440		38394	
279	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лотков из листовой стали и труб водостока	т конструкций	1,29194	64744,75	2450,72	83646	3166	5887	51946	146440
					57737,4	535	74593	691		10847	
280	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление водосточной системы из листовой стали и стальных электросварных труб		1,29194	366085,04	77810,79	472960	100527	13271	253382	784449

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т конструкций		278002	6237,5	359162	8058		58107	
281	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	1,15346	300155		346217		346217		373914
										27697	
282	С123-010201-0216	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	3189		38268		38268		41329
										3061	
283	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	63	97,93	2,43	6170	153	2892	2169	9005
					49,59	0,3	3124	19		667	
284	Ц13-100701-0503 Изм. и доп. вып. 18	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м	310	595,77	1,1	184689	341	32944	92356	299209
					488,4	0	151404	0		22164	
285	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	272093		38093		38093		41140
										3047	
286	С123-060128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	366428		7329		7329		7915
										586	
287	С123-060515-0302	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 300 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	360	2903		1045080		1045080		1128686
										83606	
288	Ц13-080201-1804 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	10	1180,57	84,46	11806	845	7113	3029	16022
					384,8	35,95	3848	360		1187	
289	С123-061709-0101	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	10	2410		24100		24100		26028
										1928	
290	Ц13-110801-0101 Изм. и доп. вып. 17	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником	конец	10	190,07	0	1901	0	178	1292	3448
					172,26	0	1723	0		255	
291	С123-061709-0402	Коннектор накручиваемый F6 SRW-360 Silver	шт.	30	38		1140		1140		1231
										91	
292	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	6541,13	38,44	65411	384	22037	30953	104073
					4299	0	42990	0		7709	
293	С123-070202-0515	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм	шт.	10	500		5000		5000		5400
										400	
294	Ц13-080205-1002 Изм. и доп. вып. 17	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя	шт.	1	3357,19	1097,98	3357	1098	392	1681	5441
					1866,76	467,35	1867	467		403	
295	С123-070201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018		5018		5018		5419
										401	
296	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2822,48	20,2	11290	81	5377	4199	16728
					1458	0	5832	0		1239	
297	С123-070204-0844	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1994		1994		1994		2154
										160	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
298	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	473		1419		1419		1533
										114	
299	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	1	766,28	16,82	766	17	7	540	1411
					742,92	7,19	743	7		105	
300	С Прайс-лист	Подъемник гусеничный(с доставкой)	шт.	1	546428,57		546429		546429		590143
										43714	
301	С Прайс-лист	Табличка с кнопкой вызова	шт.	2	4553,57		9107		9107		9836
										729	
		Итого по разделу: 1. Купольное здание									34144611
		Раздел: 2. Купеческий дом									
302	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	6,5	2660,15	2,56	17291	17	9764	6760	25975
					1155,49	0	7511	0		1924	
303	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,5	13925		90513		90513		97754
										7241	
304	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	1,8	3859,92	188,44	6948	339	3623	2840	10571
					1658,43	94,47	2985	170		783	
305	С121-090202-1101	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,8	29314		52765		52765		56986
										4221	
306	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	7,8	855,48	22,22	6673	173	598	5492	13138
					756,58	8,82	5901	69		973	
307	С121-050108-0105	Профилированный лист высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,8	1360		10608		10608		11457
										849	
308	Е11-150403-0102 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,42	574,31	1,67	2538	7	846	1351	4201
					381,25	0,86	1685	4		311	
309	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	3,8	2006,79	29,31	7626	111	3283	3111	11596
					1113,64	23,54	4232	89		859	
310	Е12-120101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	7,6	707,9	4,02	5380	31	2508	2057	8032
					373,85	2,13	2841	16		595	
311	Е11-150403-0103 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,9	427,16	1,38	2093	7	710	1103	3452
					280,78	0,72	1376	4		256	
312	Е12-080101-2406 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из листовой стали. Смена мелких покрытий из листовой стали: карнизных свесов и фронтон	м	6	4160,02	14,79	24960	89	17925	5035	32395
					1157,72	7,87	6946	47		2400	
313	Е12-080101-1804 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	1,04	1076,96	2,24	1120	2	781	243	1472
					323,63	1,19	337	1		109	
314	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	90,8	2006,79	29,31	182216	2661	78436	74344	277085
					1113,64	23,54	101119	2138		20525	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
315	Е12-120101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	90,8	707,9	4,02	64277	365	29967	24580	95966
					373,85	2,13	33945	193		7109	
316	Е12-120101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	64,2	764,21	4,02	49063	258	21414	19819	74393
					426,64	2,13	27390	137		5511	
317	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	44,5	2006,79	29,31	89302	1304	38441	36435	135796
					1113,64	23,54	49557	1048		10059	
318	Е12-120101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	44,5	707,9	4,02	31502	179	14687	12046	47032
					373,85	2,13	16636	95		3484	
319	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	12,95	2470,66	32,44	31995	420	13035	13596	49238
					1431,67	26,51	18540	343		3647	
320	Е12-120101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	25,9	764,21	4,02	19793	104	8639	7996	30012
					426,64	2,13	11050	55		2223	
321	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	53,3	2006,79	29,31	106962	1562	46042	43641	162650
					1113,64	23,54	59357	1255		12048	
322	Е12-120101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	53,3	707,9	4,02	37731	214	17591	14428	56332
					373,85	2,13	19926	113		4173	
323	Е12-120101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	34	764,21	4,02	25983	137	11341	10496	39398
					426,64	2,13	14506	72		2918	
324	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	22,7	2006,79	29,31	45554	665	19609	18586	69271
					1113,64	23,54	25280	534		5131	
325	Е12-120101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	45,4	707,9	4,02	32139	182	14984	12290	47983
					373,85	2,13	16973	97		3554	
326	Е12-120101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	21,8	764,21	4,02	16660	88	7272	6730	25261
					426,64	2,13	9301	46		1871	
327	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	45,7	2006,79	29,31	91710	1340	39477	37418	139458
					1113,64	23,54	50893	1076		10330	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
328	Е12-120101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	45,7	707,9	4,02	32351	184	15083	12371	48300
					373,85	2,13	17085	97		3578	
329	Е12-120101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	40,3	764,21	4,02	30798	162	13442	12441	46698
					426,64	2,13	17194	86		3459	
330	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	101	2006,79	29,31	202685	2960	87247	82696	308212
					1113,64	23,54	112478	2378		22831	
331	Е12-120101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	101	707,9	4,02	71498	406	33334	27341	106746
					373,85	2,13	37759	215		7907	
332	Е12-120101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	43	764,21	4,02	32861	173	14343	13275	49827
					426,64	2,13	18346	91		3691	
333	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	13	39,09	0	508	0	0	366	944
					39,09	0	508	0		70	
334	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	21	121,09	2,98	2543	63	0	1810	4701
					118,11	1,61	2480	34		348	
335	Е12-070101-0803 Изм. и доп. вып. 16	Полы простильные дощатые. Смена досок полная	м2	21	2082,25	30,9	43727	649	28519	10728	58811
					693,32	16,18	14560	340		4356	
336	Е11-110101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	21	3132,21	21,59	65776	453	61368	3941	75295
					188,32	11,32	3955	238		5577	
337	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	13	296,52	2,31	3855	30	2584	1178	5435
					95,44	0,96	1241	13		403	
338	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	47,4	2006,79	29,31	95122	1389	40946	38810	144646
					1113,64	23,54	52787	1116		10715	
339	Е12-120101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	47,4	707,9	4,02	33555	190	15644	12831	50097
					373,85	2,13	17720	101		3711	
340	Е12-120101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	19,6	764,21	4,02	14979	79	6538	6051	22712
					426,64	2,13	8362	42		1682	
341	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	40,85	2006,79	29,31	81977	1197	35288	33447	124658
					1113,64	23,54	45492	962		9234	
342	Е12-120101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	81,7	707,9	4,02	57836	328	26964	22116	86348
					373,85	2,13	30543	174		6396	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
343	Е12-120101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	11,1	764,21	4,02	8483	45	3702	3427	12862
					426,64	2,13	4736	24		953	
344	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	160	2006,79	29,31	321086	4690	138213	131003	488256
					1113,64	23,54	178183	3767		36167	
345	Е12-120101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	160	707,9	4,02	113264	642	52806	43312	169103
					373,85	2,13	59816	340		12526	
346	Е12-120101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	7,91	764,21	4,02	6045	32	2638	2442	9166
					426,64	2,13	3375	17		679	
347	Е12-070101-0205	Полы из ковралина. Разборка покрытия	м2	20	121,09	2,98	2422	60	0	1724	4478
					118,11	1,61	2362	32		332	
348	Е11-110101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	20	3132,21	21,59	62644	432	58446	3753	71709
					188,32	11,32	3766	226		5312	
349	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	69,1	2006,79	29,31	138669	2025	59691	56577	210866
					1113,64	23,54	76953	1627		15620	
350	Е12-120101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	69,1	707,9	4,02	48916	277	22806	18706	73031
					373,85	2,13	25833	147		5410	
351	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	22,6	2470,66	32,44	55837	733	22748	23728	85930
					1431,67	26,51	32356	599		6365	
352	Е12-120101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	22,6	764,21	4,02	17271	91	7538	6977	26188
					426,64	2,13	9642	48		1940	
353	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	17,3	39,09	0	676	0	0	487	1256
					39,09	0	676	0		93	
354	Е12-070101-0205	Полы из ковралина. Разборка покрытия	м2	22,6	121,09	2,98	2737	67	0	1948	5060
					118,11	1,61	2669	36		375	
355	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	22,6	598,83	37,2	13534	841	390	11978	27552
					544,35	19,47	12302	440		2041	
356	С121-070509-0507	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм	м2	22,6	1239		28001		28001		30242
										2240	
357	Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия	22,6	557,44	22,4	12598	506	495	11151	25649
					513,15	11,74	11597	265		1900	
358	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	Ковролин	м2 покрытия	22,6	4052,68		91591		91591		98918
										7327	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
359	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	17,3	296,52	2,31	5130	40	3439	1568	7233
					95,44	0,96	1651	17		536	
360	Е11-150404-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов оконных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	2,4	1465,84	2,53	3518	6	344	2537	6539
					1319,97	1,31	3168	3		484	
361	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	187,9	2006,79	29,31	377075	5508	162314	153847	573396
					1113,64	23,54	209253	4423		42474	
362	Е12-120101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	187,9	707,9	4,02	133015	755	62014	50865	198590
					373,85	2,13	70246	400		14710	
363	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	67,9	2470,66	32,44	167758	2203	68344	71288	258169
					1431,67	26,51	97211	1800		19124	
364	Е12-120101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	67,9	764,21	4,02	51890	273	22649	20962	78680
					426,64	2,13	28969	144		5828	
365	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	32	39,09	0	1251	0	0	901	2324
					39,09	0	1251	0		172	
366	Е12-070101-0205	Полы из ковралина. Разборка покрытия	м2	67,9	121,09	2,98	8222	202	0	5853	15201
					118,11	1,61	8020	109		1126	
367	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	67,9	598,83	37,2	40661	2526	1173	35987	82779
					544,35	19,47	36962	1322		6132	
368	С121-070509-0507	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм	м2	67,9	1239		84128		84128		90858
										6730	
369	Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия	67,9	557,44	22,4	37850	1521	1487	33502	77060
					513,15	11,74	34843	797		5708	
370	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	Ковролин	м2 покрытия	67,9	4052,68		275177		275177		297191
										22014	
371	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	32	296,52	2,31	9489	74	6361	2900	13380
					95,44	0,96	3054	31		991	
372	Е11-150404-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов оконных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	4,8	1465,84	2,53	7036	12	688	5074	13079
					1319,97	1,31	6336	6		969	
373	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	310,2	2006,79	29,31	622505	9092	267961	253983	946607
					1113,64	23,54	345452	7302		70119	
374	Е12-120101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	310,2	707,9	4,02	219591	1246	102378	83972	327848
					373,85	2,13	115968	660		24285	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
375	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	133,3	2470,66	32,44	329339	4324	134173	139951	506833
					1431,67	26,51	190842	3534		37543	
376	Е12-120101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	133,3	764,21	4,02	101870	535	44463	41151	154463
					426,64	2,13	56871	284		11442	
377	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	78,8	39,09	0	3081	0	0	2218	5723
					39,09	0	3081	0		424	
378	Е12-070101-0205	Полы из ковролина. Разборка покрытия	м2	133,3	121,09	2,98	16141	397	0	11491	29843
					118,11	1,61	15745	215		2211	
379	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	64	598,83	37,2	38325	2381	1106	33920	78024
					544,35	19,47	34839	1246		5780	
380	С121-070509-0507	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм	м2	64	1239		79296		79296		85640
										6344	
381	Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия	133,3	557,44	22,4	74307	2985	2919	65770	151283
					513,15	11,74	68403	1564		11206	
382	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	Ковролин	м2 покрытия	133,3	4052,68		540222		540222		583440
										43218	
383	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	78,8	296,52	2,31	23366	182	15664	7141	32947
					95,44	0,96	7520	76		2441	
384	Е11-150404-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов оконных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	13,2	1465,84	2,53	19349	33	1892	13953	35966
					1319,97	1,31	17424	17		2664	
385	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	124,3	2006,79	29,31	249443	3643	107374	101773	379314
					1113,64	23,54	138426	2926		28097	
386	Е12-120101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	124,3	707,9	4,02	87992	499	41024	33648	131372
					373,85	2,13	46469	264		9731	
387	Е11-150303-0101 Изм. и доп. вып. 16	Детали цементные погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 100 мм. Установка	м деталей	6	547,01	5,97	3282	36	176	2468	6210
					511,68	2,45	3070	15		460	
388	С122-070103-0205	Потолочный плинтус из пенополиуретана рельефный шириной от 60 до 90 мм	м	6	3097		18582		18582		20069
										1487	
389	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	60,6	2470,66	32,44	149722	1966	60997	63624	230413
					1431,67	26,51	86759	1607		17068	
390	Е12-120101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	60,6	764,21	4,02	46311	243	20214	18708	70221
					426,64	2,13	25854	129		5202	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
391	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	32,2	39,09	0	1259	0	0	906	2338
					39,09	0	1259	0		173	
392	E12-070101-0205	Полы из ковролина. Разборка покрытия	м2	60,6	121,09	2,98	7338	180	0	5224	13567
					118,11	1,61	7158	98		1005	
393	E11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия	60,6	557,44	22,4	33781	1357	1327	29900	68775
					513,15	11,74	31097	711		5094	
394	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	Ковролин	м2 покрытия	60,6	4052,68		245592		245592		265240
										19647	
395	E11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	32,2	296,52	2,31	9548	74	6401	2918	13463
					95,44	0,96	3073	31		997	
396	E11-150404-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов оконных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	7,2	1465,84	2,53	10554	18	1032	7611	19618
					1319,97	1,31	9504	9		1453	
397	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	2272,96	122,51	2273	123	0	1591	4173
					2150,45	58,76	2150	59		309	
398	С Прайс-лист ТОО"Двери"	Дверь внутренняя реставрация	шт.	5	45535,71		227679		227679		245893
										18214	
		Итого по разделу: 2. Купеческий дом									10124361
		Раздел: 3. Административное здание									
399	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	2272,96	122,51	2273	123	0	1591	4173
					2150,45	58,76	2150	59		309	
400	E11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,8	1803,78	80,29	3247	145	841	2097	5771
					1256,19	38,23	2261	69		428	
401	C121-090102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	1,8	20159		36286		36286		39189
										2903	
402	E12-060101-1205 Изм. и доп. вып. 19	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт.	1	946,03	0	946	0	39	653	1727
					906,95	0	907	0		128	
403	C121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	1	463		463		463		500
										37	
404	C121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	2966		2966		2966		3203
										237	
405	C121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5720		5720		5720		6178
										458	
406	E11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	54,4	1543,27	14,96	83954	814	24687	52907	147810
					1074,51	6,11	58453	332		10949	
407	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	МДФ панели	м2 покрытия	54,4	1400		76160		76160		82253
										6093	
408	E11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	21,3	855,77	5,06	18228	108	4176	11200	31782
					654,64	2,62	13944	56		2354	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
409	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство		21,3	598,83	37,2	12755	792	368	11289	25967
			м2 покрытия		544,35	19,47	11595	415		1924	
410	С121-070509-0507	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм		21,3	1239		26391		26391		28502
			м2							2111	
411	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		21,3	121,09	2,98	2579	63	0	1836	4769
			м2		118,11	1,61	2516	34		353	
412	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка		18,46	39,09	0	722	0	0	520	1341
			м		39,09	0	722	0		99	
413	Е12-070101-0801 Изм. и доп. вып. 16	Полы простильные дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25 %		21,3	720,27	4,48	15342	95	5106	7337	24493
			м2		476,07	2,35	10140	50		1814	
414	Е11-110101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо		21,3	3132,21	21,59	66716	460	62245	3997	76370
			м2 покрытия		188,32	11,32	4011	241		5657	
415	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		18,46	296,52	2,31	5474	43	3669	1673	7718
			м плинтусов		95,44	0,96	1762	18		572	
416	Е11-150403-0105 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву		1,43	638,46	1,38	913	2	165	598	1631
			м2 окрашиваемой поверхности		521,64	0,72	746	1		121	
417	С123-070218-1201	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012		1	1134		1134		1134		1225
			шт.							91	
418	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		1	2272,96	122,51	2273	123	0	1591	4173
			шт.		2150,45	58,76	2150	59		309	
419	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		1,8	1803,78	80,29	3247	145	841	2097	5771
			м2		1256,19	38,23	2261	69		428	
420	С121-090102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92		1,8	20159		36286		36286		39189
			м2							2903	
421	Е12-060101-1205 Изм. и доп. вып. 19	Приборы дверные. Смена замков врезных		1	946,03	0	946	0	39	653	1727
			шт.		906,95	0	907	0		128	
422	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		1	463		463		463		500
			шт.							37	
423	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80		1	2966		2966		2966		3203
			пара							237	
424	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011		1	5720		5720		5720		6178
			шт.							458	
425	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		58,4	1543,27	14,96	90127	874	26502	56797	158678
			м2 стен (за вычетом проемов)		1074,51	6,11	62751	357		11754	
426	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	МДФ панели		58,4	1400		81760		81760		88301
			м2 покрытия							6541	
427	Е12-130103-0402	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка		24,6	126,75	5,75	3118	141	0	2195	5739
			м2 облицовки		121	2,96	2976	73		425	
428	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		24,6	1618,54	149,71	39816	3683	0	30426	75861

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2		1468,83	77,2	36133	1899		5619	
429	С122-030301-0401	Кассетный потолок белый матовый оцинкованный на открытой подвесной системе в комплекте	м2	24,6	4705		115743		115743		125002
										9259	
430	С121-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	18	24		432		432		467
										35	
431	С121-130816-3551	Элементы крепления подвесных потолков	м	81,92	554		45384		45384		49014
										3631	
432	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	20,2	39,09	0	790	0	0	569	1467
					39,09	0	790	0		109	
433	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	24,6	598,83	37,2	14731	915	425	13038	29991
					544,35	19,47	13391	479		2222	
434	С121-070509-0507	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм	м2	24,6	1239		30479		30479		32918
										2438	
435	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	24,6	121,09	2,98	2979	73	0	2121	5507
					118,11	1,61	2906	40		408	
436	Е12-070101-0801 Изм. и доп. вып. 16	Полы простильные дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25 %	м2	24,6	720,27	4,48	17719	110	5897	8474	28288
					476,07	2,35	11711	58		2095	
437	Е11-110101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	24,6	3132,21	21,59	77052	531	71889	4616	88202
					188,32	11,32	4633	278		6534	
438	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	20,2	296,52	2,31	5990	47	4015	1830	8446
					95,44	0,96	1928	19		626	
439	Е11-150403-0105 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,2	638,46	1,38	1405	3	254	919	2510
					521,64	0,72	1148	2		186	
440	С123-070106-0814	Светильники офисные светодиодные марки СС110 162-1-Н-072-В-КИ, мощность 32 Вт, световой поток 3000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	4	10018		40072		40072		43278
										3206	
441	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	4	607,5	4,04	2430	16	274	1546	4294
					535,03	1,8	2140	7		318	
442	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	311		622		622		672
										50	
443	С123-070218-1201	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	1134		1134		1134		1225
										91	
444	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	38,3	1543,27	14,96	59107	573	17381	37249	104065
					1074,51	6,11	41154	234		7708	
445	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	МДФ панели	м2 покрытия	38,3	1400		53620		53620		57910
										4290	
446	Е12-130103-0402	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	11,1	126,75	5,75	1407	64	0	991	2589
					121	2,96	1343	33		192	
447	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		11,1	1618,54	149,71	17966	1662	0	13729	34230

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2		1468,83	77,2	16304	857		2536	
448	С122-030301-0401	Кассетный потолок белый матовый оцинкованный на открытой подвесной системе в комплекте	м2	11,1	4705		52226		52226		56404
										4178	
449	С121-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	8	24		192		192		207
										15	
450	С121-130816-3551	Элементы крепления подвесных потолков	м	36,96	554		20476		20476		22114
										1638	
451	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	13,5	39,09	0	528	0	0	380	980
					39,09	0	528	0		73	
452	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	11,1	598,83	37,2	6647	413	192	5883	13532
					544,35	19,47	6042	216		1002	
453	С121-070509-0507	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм	м2	11,1	1239		13753		13753		14853
										1100	
454	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	11,1	121,09	2,98	1344	33	0	957	2485
					118,11	1,61	1311	18		184	
455	Е12-070101-0801 Изм. и доп. вып. 16	Полы простильные дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25 %	м2	11,1	720,27	4,48	7995	50	2661	3823	12764
					476,07	2,35	5284	26		945	
456	Е11-110101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	11,1	3132,21	21,59	34768	240	32438	2083	39799
					188,32	11,32	2090	126		2948	
457	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	13,5	296,52	2,31	4003	31	2684	1223	5644
					95,44	0,96	1288	13		418	
458	Е11-150403-0105 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,7	638,46	1,38	447	1	81	293	799
					521,64	0,72	365	1		59	
459	С123-070106-0814	Светильники офисные светодиодные марки СС110 162-1-Н-072-В-КИ, мощность 32 Вт, световой поток 3000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	2	10018		20036		20036		21639
										1603	
460	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	2	607,5	4,04	1215	8	137	773	2147
					535,03	1,8	1070	4		159	
461	С123-070218-1201	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	1134		1134		1134		1225
										91	
462	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	2272,96	122,51	2273	123	0	1591	4173
					2150,45	58,76	2150	59		309	
463	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,8	1803,78	80,29	3247	145	841	2097	5771
					1256,19	38,23	2261	69		428	
464	С121-090102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	1,8	20159		36286		36286		39189
										2903	
465	Е12-060101-1205 Изм. и доп. вып. 19	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт.	1	946,03	0	946	0	39	653	1727
					906,95	0	907	0		128	
466	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	1	463		463		463		500
										37	
467	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80		1	2966		2966		2966		3203

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			пара							237	
468	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011		1	5720		5720		5720		6178
			шт.							458	
469	Е11-100402-0901 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки глухие с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм		12,5	3975,78	53,18	49697	665	18524	27717	83607
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		2440,68	23,01	30509	288		6193	
470	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012		25	514		12850		12850		13878
			м2							1028	
471	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		73,9	1543,27	14,96	114047	1105	33536	71872	200793
			м2 стен (за вычетом проемов)		1074,51	6,11	79406	452		14874	
472	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	МДФ панели		73,9	1400		103460		103460		111737
			м2 покрытия							8277	
473	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		32,2	855,77	5,06	27556	163	6313	16931	48045
			м2 окрашиваемой поверхности		654,64	2,62	21079	84		3559	
474	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка		23,2	39,09	0	907	0	0	653	1685
			м		39,09	0	907	0		125	
475	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство		32,2	598,83	37,2	19282	1198	556	17066	39256
			м2 покрытия		544,35	19,47	17528	627		2908	
476	С121-070509-0507	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм		32,2	1239		39896		39896		43087
			м2							3192	
477	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		32,2	121,09	2,98	3899	96	0	2776	7209
			м2		118,11	1,61	3803	52		534	
478	Е12-070101-0801 Изм. и доп. вып. 16	Полы простильные дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25 %		32,2	720,27	4,48	23193	144	7719	11092	37027
			м2		476,07	2,35	15329	76		2743	
479	Е11-110101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо		32,2	3132,21	21,59	100857	695	94098	6043	115452
			м2 покрытия		188,32	11,32	6064	364		8552	
480	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		23,2	296,52	2,31	6879	53	4612	2102	9700
			м плинтусов		95,44	0,96	2214	22		719	
481	Е11-150403-0105 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву		0,7	638,46	1,38	447	1	81	293	799
			м2 окрашиваемой поверхности		521,64	0,72	365	1		59	
482	С123-070218-1201	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012		1	1134		1134		1134		1225
			шт.							91	
483	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		1	2272,96	122,51	2273	123	0	1591	4173
			шт.		2150,45	58,76	2150	59		309	
484	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		1,8	1803,78	80,29	3247	145	841	2097	5771
			м2		1256,19	38,23	2261	69		428	
485	С121-090102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92		1,8	20159		36286		36286		39189
			м2							2903	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
486	Е12-060101-1205 Изм. и доп. вып. 19	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт.	1	946,03	0	946	0	39	653	1727
					906,95	0	907	0		128	
487	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	1	463		463		463		500
										37	
488	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	2966		2966		2966		3203
										237	
489	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5720		5720		5720		6178
										458	
490	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	48,9	1543,27	14,96	75466	731	22191	47558	132866
					1074,51	6,11	52544	299		9842	
491	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	МДФ панели	м2 покрытия	48,9	1400		68460		68460		73937
										5477	
492	Е12-130103-0402	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	17,2	126,75	5,75	2180	99	0	1535	4012
					121	2,96	2081	51		297	
493	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	17,2	1618,54	149,71	27839	2575	0	21273	53041
					1468,83	77,2	25264	1328		3929	
494	С122-030301-0401	Кассетный потолок белый матовый оцинкованный на открытой подвесной системе в комплекте	м2	17,2	4705		80926		80926		87400
										6474	
495	С121-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	12	24		288		288		311
										23	
496	С121-130816-3551	Элементы крепления подвесных потолков	м	57,27	554		31728		31728		34266
										2538	
497	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	16,6	39,09	0	649	0	0	467	1206
					39,09	0	649	0		89	
498	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	17,2	598,83	37,2	10300	640	297	9116	20969
					544,35	19,47	9363	335		1553	
499	С121-070509-0507	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм	м2	17,2	1239		21311		21311		23016
										1705	
500	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	17,2	121,09	2,98	2083	51	0	1483	3851
					118,11	1,61	2032	28		285	
501	Е12-070101-0801 Изм. и доп. вып. 16	Полы простильные дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25 %	м2	17,2	720,27	4,48	12389	77	4123	5925	19778
					476,07	2,35	8188	40		1465	
502	Е11-110101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	17,2	3132,21	21,59	53874	371	50264	3228	61670
					188,32	11,32	3239	195		4568	
503	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	16,6	296,52	2,31	4922	38	3300	1504	6941
					95,44	0,96	1584	16		514	
504	Е11-150403-0105 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,43	638,46	1,38	913	2	165	598	1631
					521,64	0,72	746	1		121	
505	С123-070106-0814	Светильники офисные светодиодные марки СС110 162-1-Н-072-В-КИ, мощность 32 Вт, световой поток 3000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	2	10018		20036		20036		21639
										1603	
506	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды		2	607,5	4,04	1215	8	137	773	2147

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт.		535,03	1,8	1070	4		159	
507	С123-070218-1201	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	1134		1134		1134	91	1225
508	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	125,5	1543,27	14,96	193680	1877	56952	122056	340995
					1074,51	6,11	134851	767		25259	
509	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	МДФ панели	м2 покрытия	125,5	1400		175700		175700	14056	189756
510	Е12-130103-0402	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	32	126,75	5,75	4056	184	0	2856	7465
					121	2,96	3872	95		553	
511	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	32	1618,54	149,71	51793	4791	0	39578	98681
					1468,83	77,2	47002	2470		7310	
512	С122-030301-0401	Кассетный потолок белый матовый оцинкованный на открытой подвесной системе в комплекте	м2	32	4705		150560		150560	12045	162605
513	С121-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	23	24		552		552	44	596
514	С121-130816-3551	Элементы крепления подвесных потолков	м	106,56	554		59034		59034	4723	63757
515	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	50,6	39,09	0	1978	0	0	1424	3675
					39,09	0	1978	0		272	
516	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	34,1	598,83	37,2	20420	1269	589	18073	41572
					544,35	19,47	18562	664		3079	
517	С121-070509-0507	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм	м2	34,1	1239		42250		42250	3380	45630
518	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	34,1	121,09	2,98	4129	102	0	2939	7634
					118,11	1,61	4028	55		565	
519	Е12-070101-0801 Изм. и доп. вып. 16	Полы простильные дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25 %	м2	34,1	720,27	4,48	24561	153	8175	11746	39212
					476,07	2,35	16234	80		2905	
520	Е11-110101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	34,1	3132,21	21,59	106808	736	99650	6399	122264
					188,32	11,32	6422	386		9057	
521	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	50,6	296,52	2,31	15004	117	10058	4585	21156
					95,44	0,96	4829	49		1567	
522	Е11-150403-0105 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,7	638,46	1,38	447	1	81	293	799
					521,64	0,72	365	1		59	
523	С123-070106-0814	Светильники офисные светодиодные марки СС110 162-1-Н-072-В-КИ, мощность 32 Вт, световой поток 3000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	6	10018		60108		60108	4809	64917
524	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	6	607,5	4,04	3645	24	411	2319	6441
					535,03	1,8	3210	11		477	
525	С123-070218-1201	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	1134		2268		2268	181	2449

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
526	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	61,7	2006,79	29,31	123819	1809	53298	50518	188284
					1113,64	23,54	68712	1452		13947	
527	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	61,7	705,67	4,77	43540	294	11097	25840	74930
					521,04	2,47	32148	152		5550	
528	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	18,6	1618,54	149,71	30105	2785	0	23005	57358
					1468,83	77,2	27320	1436		4249	
529	С122-030301-0401	Кассетный потолок белый матовый оцинкованный на открытой подвесной системе в комплекте	м2	18,6	4705		87513		87513		94514
										7001	
530	С121-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	26	24		624		624		674
										50	
531	С121-130816-3551	Элементы крепления подвесных потолков	м	62,59	554		34675		34675		37449
										2774	
532	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10	500,05	1,67	5000	17	1699	2634	8246
					328,44	0,86	3284	9		611	
533	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	2272,96	122,51	2273	123	0	1591	4173
					2150,45	58,76	2150	59		309	
534	Е11-100106-0202 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	3,5	3089,7	383,1	10814	1341	3852	5433	17547
					1605,98	118,73	5621	416		1300	
535	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	3,5	23626		82691		82691		89306
										6615	
536	Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия	8,3	557,44	22,4	4627	186	182	4095	9420
					513,15	11,74	4259	97		698	
537	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	Ковролин	м2 покрытия	8,3	4052,68		33637		33637		36328
										2691	
538	С Прайс-лист ТОО"КазТехКонтракт"	Порожки переходные напольные	м	36	1275		45900		45900		49572
										3672	
539	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	11,2	39,09	0	438	0	0	315	813
					39,09	0	438	0		60	
540	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	18	121,09	2,98	2180	54	0	1552	4030
					118,11	1,61	2126	29		299	
541	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	18	598,83	37,2	10779	670	311	9540	21944
					544,35	19,47	9798	350		1626	
542	С121-070509-0507	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм	м2	18	1239		22302		22302		24086
										1784	
543	Е11-110101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	18	3132,21	21,59	56380	389	52601	3378	64538
					188,32	11,32	3390	204		4781	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
544	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	11,2	296,52	2,31	3321	26	2226	1015	4683
					95,44	0,96	1069	11		347	
545	С123-070106-0814	Светильники офисные светодиодные марки СС110 162-1-Н-072-В-КИ, мощность 32 Вт, световой поток 3000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	4	10018		40072		40072		43278
										3206	
546	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	4	607,5	4,04	2430	16	274	1546	4294
					535,03	1,8	2140	7		318	
547	Е12-130102-0201	Обои обыкновенного качества. Смена	м2 оклеиваемой поверхности	54,76	1266,24	5,17	69339	283	32663	26310	103301
					664,59	2,72	36393	149		7652	
548	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	54,76	2006,79	29,31	109892	1605	47303	44836	167106
					1113,64	23,54	60983	1289		12378	
549	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	54,76	705,67	4,77	38642	261	9849	22934	66502
					521,04	2,47	28532	135		4926	
550	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	20,8	855,77	5,06	17800	105	4078	10937	31036
					654,64	2,62	13617	54		2299	
551	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	16,5	39,09	0	645	0	0	464	1198
					39,09	0	645	0		89	
552	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	20,8	598,83	37,2	12456	774	359	11024	25358
					544,35	19,47	11323	405		1878	
553	С121-070509-0507	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм	м2	20,8	1239		25771		25771		27833
										2062	
554	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	20,8	121,09	2,98	2519	62	0	1793	4657
					118,11	1,61	2457	34		345	
555	Е11-110101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	20,8	3132,21	21,59	65150	449	60784	3903	74578
					188,32	11,32	3917	235		5524	
556	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	16,5	296,52	2,31	4893	38	3280	1495	6899
					95,44	0,96	1575	16		511	
557	Е11-150403-0105 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,4	638,46	1,38	894	2	162	585	1597
					521,64	0,72	730	1		118	
558	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	55,86	2006,79	29,31	112099	1637	48254	45737	170463
					1113,64	23,54	62208	1315		12627	
559	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	55,86	705,67	4,77	39419	267	10047	23395	67838
					521,04	2,47	29105	138		5025	
560	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	16,6	39,09	0	649	0	0	467	1206
					39,09	0	649	0		89	
561	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	16	598,83	37,2	9581	595	276	8480	19506
					544,35	19,47	8710	312		1445	
562	С121-070509-0507	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм		16	1239		19824		19824		21410

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2							1586	
563	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		16	121,09	2,98	1937	48	0	1379	3582
			м2		118,11	1,61	1890	26		265	
564	E11-110101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо		16	3132,21	21,59	50115	345	46757	3003	57367
			м2 покрытия		188,32	11,32	3013	181		4249	
565	E11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		16,6	296,52	2,31	4922	38	3300	1504	6941
			м плинтусов		95,44	0,96	1584	16		514	
566	E11-150403-0105 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву		0,7	638,46	1,38	447	1	81	293	799
			м2 окрашиваемой поверхности		521,64	0,72	365	1		59	
567	C123-070106-0814	Светильники офисные светодиодные марки СС110 162-1-Н-072-В-КИ, мощность 32 Вт, световой поток 3000 лм СТ РК 2595-2014		4	10018		40072		40072		43278
			шт.							3206	
568	E11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды		4	607,5	4,04	2430	16	274	1546	4294
			шт.		535,03	1,8	2140	7		318	
569	E11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		18	246,89	0,2	4444	4	609	2760	7780
			шт.		212,86	0,1	3831	2		576	
570	C123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		18	311		5598		5598		6046
			шт.							448	
571	C123-070202-0515	Коробки монтажные распаячные дляоткрытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм		10	500		5000		5000		5400
			шт.							400	
572	E11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		150	101,13	1,12	15170	168	1581	9664	26820
			м		89,47	0,01	13421	1		1987	
573	C123-060131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,15	43145		6472		6472		6989
			км							518	
574	E11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		150	114,6	1,17	17190	175	1600	11102	30555
			м		102,77	0,03	15415	4		2263	
575	C123-060131-0203	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,15	61640		9246		9246		9986
			км							740	
576	E12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж		22	66,23	0,69	1457	15	0	1044	2701
			шт.		65,54	0,37	1442	8		200	
577	E11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды		22	607,5	4,04	13365	89	1506	8503	23618
			шт.		535,03	1,8	11771	40		1749	
578	C121-050307-0103	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3282-74		7	325		2275		2275		2457
			кг							182	
579	C121-130816-3010	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм		12	481		5772		5772		6234
			кг							462	
580	E12-190101-0202 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен		6	66,23	0,81	397	5	0	283	734
			отверстие		65,42	0	393	0		54	
		Итого по разделу: 3. Административное здание									6174617

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							36 058 759	582 202	22 983 756	10 648 265	50 443 592
		ИТОГО:					12 492 825	209 248		3 736 572	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			1,5 %		756 654				51 200 236
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			2,2 %		1 126 405				52 326 641
		Итого с зимними удорожаниями									
		Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					769 639				53 096 280
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 046 533				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									54 142 813
		НДС			12 %		2 757 187				
		Итого с НДС									56 900 000

Заказчик:

К.Х. Туякбаев

(и.о. ген.директора РГП на ПХВ "Казреставрация" МКС РК)

МП

Исполнитель:

М.А.Жанибеков

(ТОО «AGM Service»)

МП