Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства,Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., микрорайон 4, дом № 72** — **050140009015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,Мангистауская область., Тупкараганский р-он, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, строение 117, тел.: 776161 776363** — **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №19/19 от 27.03..2019 год

Номер документа	Дата составления
19	15.04.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство и эксплуатация многоквартирного жилого дома в городе Актау Мангистауской области" двух жилых домов №37 участок в 19 А микрорайоне г.Актау			услуга	1	239 845 316,19	239 845 316,19
				Итого	1	x	239 845 316,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, втом числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Тажибаева Г.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.04.2020

М.П.

Заказчик : ***ГУ "Актауский городской отдел строительства"***
Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй"***

Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство и эксплуатация многоквартирного жилого дома в городе Актау Мангистауской области" двух жилых домов №37 участок в 19А микрорайоне г.Актау""***
Адрес: ***г.Актау, 19А микрорайон №37 участок***

Справка
о стоимости выполненных работ и затра
за апрель 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		№19/19	**27.03.2019**				
		Доспоглашение					
		№1	**24.09.2019**				
		№2	**28.11.2019**				
		№3	**23.01.2020**				
		№4	**27.03.2020**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, за ***апрель*** без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение мате-риалов	другие дополнит. расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по объекту	**898 614 838,59**	**802 334 677,31**							**96 280 161,28**	**898 614 838,59**
в том числе:										
за апрель 2020 г.		**214 147 603,74**							**25 697 712,45**	**239 845 316,19**

Заказчик: **Машырыков Э.К.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Авторский надзор: **Ураков С.**

Технический надзор: **Тулеманов К.К.**

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство и эксплуатация многоквартирного жилого дома в городе Актау Мангистауской области" 2-х жилых домов №37 участок в 19А микрорайоне г.Актау**
наименование, адрес

Объект **2-1 Двухсекционный 9-этажный жилой дом**

Договор подряда

номер	№19/19
дата	27.03.2019
	№1 от 24.09.2019
	№2 от 28.11.2019
	№3 от 23.01.2020
	№4 от 27.03.2020
Отчетный период	
с	по
01.04.2020	30.04.2020

Номер документа	Дата составления
9	07.04.2020

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14
			2-А Блок												
			Объект: 2-1 Двухсекционный 9-этажный жилой дом, Блок А												
			Смета: 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АС												
			ИТОГО:												
			Смета: 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ												
			ИТОГО:												
			Смета: 2-1-3 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВК												
1	42	ЕЕ11-161301-0101	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка при стояковой системе	-22	-1421.63	-14.73	-109.28	-31276	-324	-2404	0	-0.89	-20		
				м трубопровода	-1297.62	-6.48	0	-28548	-143	0		0	0		
2	43	СС123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	-205,92	-327		-327	-67336		-67336					
				м											
3	57	ЕЕ11-161301-0101	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка при стояковой системе	-17	-1421.63	-14.73	-109.28	-24168	-250	-1858	0	-0.89	-15		
				м трубопровода	-1297.62	-6.48	0	-22060	-110	0		0	0		
4	58	СС123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	-159,12	-327		-327	-52032		-52032					
				м											
			ИТОГО:					-174812	-575				35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета: 2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ - ОВ					-50608	-253				0
1	15	ЕЕ11-160401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	-4	-2584,32	-47,8	-1580,07	-10337	-191	-6320	0	-0,66	-3
				м трубопровода	-956,45	-18,23	0	-3826	-73	0		-0,01	0
2	16	ЕЕ11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	-2	-3000,38	-69,59	-1873,74	-6001	-139	-3747	0	-0,72	-1
				м трубопровода	-1057,05	-25,94	0	-2114	-52	0		-0,02	0
3	17	ЕЕ11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	-15	-1511,46	-18,35	-1068,1	-22672	-275	-16022	0	-0,3	-4
				м трубопровода	-425,01	-7,58	0	-6375	-114	0		-0,01	0
4	18	ЕЕ11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	-5	-1622,87	-18,35	-1179,51	-8114	-92	-5898	0	-0,3	-1
				м трубопровода	-425,01	-7,58	0	-2125	-38	0		-0,01	0
5	19	ЕЕ11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	-15	-1732,42	-18,35	-1289,06	-25986	-275	-19336	0	-0,3	-4
				м трубопровода	-425,01	-7,58	0	-6375	-114	0		-0,01	0
6	20	ЕЕ11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	-58	-1932,38	-18,35	-1489,02	-112078	-1064	-86363	0	-0,3	-17
				м трубопровода	-425,01	-7,58	0	-24651	-440	0		-0,01	0
7	21	ЕЕ11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	-28	-2094,76	-18,35	-1651,4	-58653	-514	-46239	0	-0,3	-8
				м трубопровода	-425,01	-7,58	0	-11900	-212	0		-0,01	0
8	22	ЕЕ11-160301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	-79	-2541,86	-33,83	-1975,7	-200807	-2673	-156080	0	-0,37	-29
				м трубопровода	-532,33	-14,74	0	-42054	-1164	0		-0,01	-1
9	23	ЕЕ11-160301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	-2	-4479,86	-48,8	-3687,92	-8960	-98	-7376	0	-0,56	-1
				м трубопровода	-743,14	-20,93	0	-1486	-42	0		-0,01	0
10	26	ЕЕ11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	-25	-1521,73	-13,43	-11,47	-38043	-336	-287	0	-1,05	-26
				м трубопровода	-1496,83	-0,1	0	-37421	-3	0		0	0
11	27	ЕЕ11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	-359	-1640,11	-16,1	-8,27	-588799	-5780	-2969	0	-1,13	-405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода	-1615,74	-0,17	0	-580051	-61	0		0	0
12	28	СС123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	-25	-124		-124	-3100		-3100			
				м									
13	29	СС123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	-359	-199		-199	-71441		-71441			
				м									
14	42	ЕЕ11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	-202	-640,74	-70,2	-256,99	-129429	-14180	-51912	0	-0,21	-43
				м трубопровода	-313,55	-35,78	0	-63337	-7228	0		-0,03	-5
15	43	СС121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 34 мм ГОСТ 16381-77	-16	-291		-291	-4656		-4656			
				м									
16	44	СС121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 43 мм ГОСТ 16381-77	-59	-324		-324	-19116		-19116			
				м									
17	45	СС121-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	-26	-364		-364	-9464		-9464			
				м									
18	46	СС121-110403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	-81	-494		-494	-40014		-40014			
				м									
19	47	СС121-110403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	-2	-661		-661	-1322		-1322			
				м									
			ИТОГО:					-1358992	-25619				-545
								-781715	-9540				-7
			Смета: 2-1-7 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ - ЭО										
1	42	ЦЦ13-080208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	-221,5	-400,2	-14,89	-149,69	-88644	-3298	-33156	0	-0,17	-38
				м	-235,62	-3,82	0	-52190	-846	0		0	0
2	43	ЦЦ13-080208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	-3,5	-514,71	-21,96	-270,99	-1801	-77	-948	0	-0,16	-1
				м	-221,76	-6,6	0	-776	-23	0		0	0
3	44	ЦЦ13-080208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	-63	-677,13	-27,27	-400,38	-42659	-1718	-25224	0	-0,18	-11
				м	-249,48	-8,69	0	-15717	-547	0		-0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	45	ЦЦ13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм (16 мм). Монтаж по строительным основаниям	-27	-519,9	-21,96	-248,46	-14037	-593	-6708	0	-0,18	-5
				м	-249,48	-6,6	0	-6736	-178	0		0	0
5	46	СС121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	-0,0874925	-199309		-199309	-17438		-17438			
				т									
6	47	СС121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	-0,04266	-197700		-197700	-8434		-8434			
				т									
7	48	СС121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	-0,0273	-257548		-257548	-7031		-7031			
				т									
8	49	СС121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	-0,078624	-251757		-251757	-19794		-19794			
				т									
9	52	ЦЦ13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	-457	-384,35	-171,79	-32,38	-175648	-78508	-14798	0	-0,13	-59
				м кабеля	-180,18	-65,68	0	-82342	-30016	0		-0,04	-17
10	53	ЦЦ13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	-27	-384,35	-171,79	-32,38	-10377	-4638	-874	0	-0,13	-4
				м кабеля	-180,18	-65,68	0	-4865	-1773	0		-0,04	-1
11	54	СС123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	-0,02448	-123345		-123345	-3019		-3019			
				км									
12	55	СС123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	-0,2754	-181977		-181977	-50116		-50116			
				км									
13	56	СС123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	-0,0255	-274168		-274168	-6991		-6991			
				км									
14	57	СС123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	-0,0459	-457776		-457776	-21012		-21012			
				км									
15	58	СС123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	-0,0612	-1694154		-1694154	-103682		-103682			
				км									
16	59	СС123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	-0,0612	-1694154		-1694154	-103682		-103682			
				км									
17	60	ЦЦ13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	-4663	-104,32	-1,77	-19,39	-486444	-8254	-90416	0	-0,06	-280
				м	-83,16	-0,7	0	-387775	-3264	0		0	2
18	61	ЦЦ13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	-6537	-380,59	-2,65	-156,18	-2487917	-17323	-1020949	0	-0,16	-1046
				м	-221,76	-1,04	0	-1449645	-6798	0		0	-4
19	62	СС123-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	-4,8925	-48839		-48839	-238945		-238945			
				км									
20	63	СС123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	-6,489	-80512		-80512	-522442		-522442			
				км									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	64	СС123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	-0,1545	-127354		-127354	-19676		-19676			
				км									
22	65	ЦЦ13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	-4516	-441,27	-14,7	-121,65	-1992775	-66385	-549371	0	-0,22	-994
				м	-304,92	-3,82	0	-1377019	-17251	0		0	-10
23	66	ЦЦ13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	-147	-558,58	-34,51	-122,13	-82111	-5073	-17953	0	-0,29	-43
				м	-401,94	-11,47	0	-59085	-1686	0		-0,01	-1
24	67	СС123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	-4548,18	-29		-29	-131897		-131897			
				м									
25	68	СС123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	-58,14	-44		-44	-2558		-2558			
				м									
26	69	СС123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	-81,6	-91		-91	-7426		-7426			
				м									
27	70	СС123-010503-0602	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	-68,34	-171		-171	-11686		-11686			
				м									
			ИТОГО:					-6658242	-185866				-2479
								-3436150	-62382				-36
			Итого по стройке:					-8192046					
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**-8192046**					
			Всего накладных расходов:					**0**					
			Итого с накладными					**-8192046**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Сметная прибыль 8%					**-655363,68**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**-8847409,68**					
			Итого с временными, 1 %					**-8935883,777**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %					**-8977167,56**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**-9156710,911**					
			Итого в текущих ценах, к = 0,85183					**-7799995,37**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**-935999,4444**					
			Итого с НДС					**-8735994,814**					
			Всего:					**-8 735 994,8**					

Объект: 2-1 Двухсекционный 9-этажный жилой дом, Блок Б

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов Возвр. материалов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			1-Б Блок												
			Смета:2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АС												
			ИТОГО:												
			Смета:2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ												
			ИТОГО:												
			Смета:2-1-3 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВК												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9	ЕЕ11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	-8,5	-1630,13	-13,43	-119,87	-13856	-114	-1019	0	-1,05	9
				м трубопровода	-1496,83	-0,1	0	-12723	-1	0		0	0
2	10	СС123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	-76,415	-98		-98	-7489		-7489			
				м									
3	11	ЕЕ11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	-127,5	-2331,41	-20,94	-1828,22	-297255	-2670	-233098	0	-0,34	43
				м трубопровода	-482,25	-8,87	0	-61487	-1131	0		-0,01	1
4	12	ЕЕ11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	-1,5	-3544,49	-36,8	-2888,07	-5317	-55	-4332	0	-0,43	1
				м трубопровода	-619,62	-15,88	0	-929	-24	0		-0,01	0
5	17	ЕЕ11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	-142,5	-94,36	-0,99	-2,64	-13446	-141	-376	0	-0,05	7
				м трубопровода	-90,73	0	0	-12929	0	0		0	0
6	23	ЕЕ11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	-2,5	-1630,13	-13,43	-119,87	-4075	-34	-300	0	-1,05	3
				м трубопровода	-1496,83	-0,1	0	-3742	0	0		0	0
7	24	СС123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	-22,475	-98		-98	-2203		-2203			
				м									
8	25	ЕЕ11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	-12	-2331,41	-20,94	-1828,22	-27977	-251	-21939	0	-0,34	4
				м трубопровода	-482,25	-8,87	0	-5787	-106	0		-0,01	0
9	26	ЕЕ11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	-1,5	-2612,38	-20,94	-2109,19	-3919	-31	-3164	0	-0,34	1
				м трубопровода	-482,25	-8,87	0	-723	-13	0		-0,01	0
10	30	ЕЕ11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	-13,5	-94,36	-0,99	-2,64	-1274	-13	-36	0	-0,05	1
				м трубопровода	-90,73	0	0	-1225	0	0		0	0
11	42	ЕЕ11-161301-0101	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка при стояковой системе	-11	-1421,63	-14,73	-109,28	-15638	-162	-1202	0	-0,89	10
				м трубопровода	-1297,62	-6,48	0	-14274	-71	0		0	0
12	43	СС123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	-102,96	-327		-327	-33668		-33668			
				м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	44	ЕЕ11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	-12	-2331,41	-20,94	-1828,22	-27977	-251	-21939	0	-0,34	4
				м трубопровода	-482,25	-8,87	0	-5787	-106	0		-0,01	0
14	45	ЕЕ11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	-3	-3544,49	-36,8	-2888,07	-10633	-110	-8664	0	-0,43	1
				м трубопровода	-619,62	-15,88	0	-1859	-48	0		-0,01	0
15	57	ЕЕ11-161301-0101	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка при стояковой системе	-17	-1421,63	-14,73	-109,28	-24168	-250	-1858	0	-0,89	15
				м трубопровода	-1297,62	-6,48	0	-22060	-110	0		0	0
16	58	СС123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	-159,12	-327		-327	-52032		-52032			
			ИТОГО:					-540927	-4082				-98
								-143525	-1610				-1
			Смета:2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ - ОВ										
1	15	ЕЕ11-160401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	-4	-2584,32	-47,8	-1580,07	-10337	-191	-6320	0	-0,66	-3
				м трубопровода	-956,45	-18,23	0	-3826	-73	0		-0,01	0
2	16	ЕЕ11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	-2	-3000,38	-69,59	-1873,74	-6001	-139	-3747	0	-0,72	-1
				м трубопровода	-1057,05	-25,94	0	-2114	-52	0		-0,02	0
3	17	ЕЕ11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	-15	-1511,46	-18,35	-1068,1	-22672	-275	-16022	0	-0,3	-4
				м трубопровода	-425,01	-7,58	0	-6375	-114	0		-0,01	0
4	18	ЕЕ11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	-5	-1622,87	-18,35	-1179,51	-8114	-92	-5898	0	-0,3	-1
				м трубопровода	-425,01	-7,58	0	-2125	-38	0		-0,01	0
5	19	ЕЕ11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	-15	-1732,42	-18,35	-1289,06	-25986	-275	-19336	0	-0,3	-4
				м трубопровода	-425,01	-7,58	0	-6375	-114	0		-0,01	0
6	20	ЕЕ11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	-58	-1932,38	-18,35	-1489,02	-112078	-1064	-86363	0	-0,3	-17
				м трубопровода	-425,01	-7,58	0	-24651	-440	0		-0,01	0
7	21	ЕЕ11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	-28	-2094,76	-18,35	-1651,4	-58653	-514	-46239	0	-0,3	-8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода	-425,01	-7,58	0	-11900	-212	0		-0,01	0
8	22	ЕЕ11-160301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	-79	-2541,86	-33,83	-1975,7	-200807	-2673	-156080	0	-0,37	-29
				м трубопровода	-532,33	-14,74	0	-42054	-1164	0		-0,01	-1
9	23	ЕЕ11-160301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	-2	-4479,86	-48,8	-3687,92	-8960	-98	-7376	0	-0,56	-1
				м трубопровода	-743,14	-20,93	0	-1486	-42	0		-0,01	0
10	26	ЕЕ11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	-25	-1521,73	-13,43	-11,47	-38043	-336	-287	0	-1,05	-26
				м трубопровода	-1496,83	-0,1	0	-37421	-3	0		0	0
11	27	ЕЕ11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	-359	-1640,11	-16,1	-8,27	-588799	-5780	-2969	0	-1,13	-405
				м трубопровода	-1615,74	-0,17	0	-580051	-61	0		0	0
12	28	СС123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	-25	-124		-124	-3100		-3100			
				м									
13	29	СС123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	-359	-199		-199	-71441		-71441			
				м									
14	42	ЕЕ11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	-202	-640,74	-70,2	-256,99	-129429	-14180	-51912	0	-0,21	-43
				м трубопровода	-313,55	-35,78	0	-63337	-7228	0		-0,03	-5
15	43	СС121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 34 мм ГОСТ 16381-77	-16	-291		-291	-4656		-4656			
				м									
16	44	СС121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 43 мм ГОСТ 16381-77	-59	-324		-324	-19116		-19116			
				м									
17	45	СС121-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	-26	-364		-364	-9464		-9464			
				м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	46	СС121-110403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	-81	-494		-494	-40014		-40014			
				м									
19	47	СС121-110403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	-2	-661		-661	-1322		-1322			
				м									
			ИТОГО:					-1358992	-25619				-545
								-781715	-9540				-7
			Итого по объекту:					-1899919					
			Накладные расходы :										
			Всего накладных расходов:					**0**					
			Итого с накладными					**-1899919**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Сметная прибыль 8%					**-151993,52**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**-2051912,52**					
			Итого с временными, 1 %					**-2072431,645**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %					**-2082006,279**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**-2123646,405**					
			Итого в текущих ценах, к = 0,85183					**-1808993,675**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**-217079,2411**					
			Итого с НДС					**-2026072,917**					
			Всего:					**-2 026 072,9**					
			Блок А					**-8 735 994,81**					
			Блок Б					**-2 026 072,92**					
			Итого к оплате					**-10 762 067,7**					

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге	рабочих, обслуживающих	
											%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1-Б блок										
			Смета:2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АС										
			Раздел: ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)										
1	15	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	42,3	3508,64	175,95	1948,13	148416	7443	82406	56078	1,11	47
				м2	1384,56	88,46	0	58567	3742	0	90	0,07	3
2	16	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	42,3	18234		18234	771298		771298			
				м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2									
3	17	С121-080102-0101 #прим.	Сетки москитные	42,3	75		75	3173		3173			
				м2									
			Итого по разделу: ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)					922886					
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА (АР 20)										
			Раздел: ПОЛЫ В ОСЯХ 1-19 (АС 28)										
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ И СМЛ (АС 13)										
			Раздел: КРОВЛЯ										
			Раздел: ПРОЕМЫ (АС 22, 23)										
4	228	С121-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	3,78	39099		39099	147794		147794			
				м2									
5	229	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	8,01	49092		49092	393227		393227			
				м2									
6	232	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	45	4163,79	175,17	2366,39	187371	7882	106488	69235	1,3	59
				м2	1622,24	87,27	0	73001	3927	0	90	0,07	3
7	233	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	408,12	2645,21	172,93	1455,74	1079565	70577	594117	405878	0,82	333
				м2	1016,54	88,46	0	414871	36104	0	90	0,07	27
8	234	С121-090201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	45	22483		22483	1011735		1011735			
				м2									
9	235	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	408,12	19695		19695	8037923		8037923			
				м2									
10	236	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	241,92	4198,79	181,68	2414,05	1015771	43951	584007	368919	1,29	311
				м2	1603,06	91,34	0	387813	22097	0	90	0,07	17
11	237	С121-090203-0108	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-8, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	241,92	19180		19180	4640026		4640026			
				м2									
12	238	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	424,62	2949,03	175,19	1499,71	1252217	74388	636807	521140	1,02	435
				м2 проемов	1274,13	89,54	0	541022	38022	0	90	0,07	29
13	239	С121-090201-0505	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	424,62	16523		16523	7015996		7015996			
				м2									
14	240	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	988,62	1074,96	5,08	816,02	1062724	5019	806738	228207	0,21	209
				м	253,86	2,63	0	250967	2596	0	90	0	2
15	241	С121-090205-0202	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	988,62	1302		1302	1287183		1287183			
				м									
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ (АС 22, 23)					27131531					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					28054418	209260				1394
								1726241	106488				81
			Смета:2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: Фундаменты										
			Раздел: КАРКАС										
1	79	Е11-070502-0105	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны	117	20329,41	2964,64	3012,05	2378541	346862	352410	2080318	9,48	1109
				шт. сборных конструкций	14352,72	715,5	0	1679268	83714	0	118	0,5	59
			Итого по разделу: КАРКАС					2378541					
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ										
2	194	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	0,3102	34279,32	895,68	20258,22	10633	278	6284	3199	9,47	3
				м3 изоляции	13125,42	443,61	0	4072	138	0	76	0,31	0
3	209	Е11-070105-0212	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 35 м (СБ-1)	2	4081,35	969,49	575,66	8163	1939	1151	6659	1,8	4
				шт. сборных конструкций	2536,2	285,55	0	5072	571	0	118	0,14	0
4	210	С121-049999-9917	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3 СТ РК 937-92	0,24	43385		43385	10412		10412			
				м3									
5	211	Е11-060801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство(заполнение строповочных отверстий)	0,22	43997,25	2860,97	26972,68	9679	629	5934	2963	11,6	3
				м3	14163,6	638,06	0	3116	140	0	91	0,44	0
6	212	Е11-060801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	10	48143,53	2860,97	31118,96	481435	28610	311190	134695	11,6	116
				м3	14163,6	638,06	0	141636	6381	0	91	0,44	4
7	213	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,025	199309		199309	4983		4983			
				т									
8	214	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,7342	205284		205284	150720		150720			
				т									
9	215	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0224	197941		197941	4434		4434			
				т									
10	216	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,003	241036,53	1312,53	163454	723	4	490	210	58	0
				т	76270	607,11	0	229	2	0	91	0,36	0
11	217	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,003	109748		109748	329		329			
				т									
12	218	Е11-090302-0112 #ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97 (С-1)	0,0087	25028,87	11784,09	5875,73	218	103	51	66	5,7	0
				т конструкций	7369,05	3652,08	0	64	32	0	69	2,14	0
13	219	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5#ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97 (Б1, Б2)	0,431	30220,92	9777,45	3415,6	13025	4214	1472	5983	13,68	6
				т конструкций	17027,87	3089,32	0	7339	1331	0	69	1,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	220	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,4397	415505		415505	182698		182698			
				т									
15	221	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,191	97,57	2,27	47,37	1287	30	625	439	0,03	0
				м2	47,94	0,29	0	632	4	0	69	0	0
16	222	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	13,191	179,23	3,25	119,95	2364	43	1582	515	0,04	1
				м2	56,02	0,57	0	739	8	0	69	0	0
17	223	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	26	157,33	0,84	0	4091	22	0	2815	0,12	3
				болт	156,49	0,43	0	4069	11	0	69	0	0
18	224	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	0,026	404706		404706	10522		10522			
				т									
19	225	Е11-060801-0101 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 (монолитная плита)	25,5	37769,8	1839,68	25695,21	963130	46912	655228	247985	8,38	214
				м3	10234,91	451,8	0	260990	11521	0	91	0,31	8
20	226	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	174,68	2132		2132	372418		372418			
				м2									
21	227	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3726	199309		199309	74263		74263			
				т									
22	228	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,87876	205284		205284	796247		796247			
				т									
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ					3101774					
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-66, 68)										
23	229	Е11-060101-0118	Лестницы монолитные (Лм-1, Лм-2. Устройство КЖ-68)	3,0996	34553,08	2073,26	27522,14	107101	6426	85308	15386	3,64	11
				м3	4957,68	497,02	0	15367	1541	0	91	0,34	1
24	230	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,074628	205284		205284	15320		15320			
				т									
25	231	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,490572	197941		197941	97104		97104			
				т									
26	232	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03042	199309		199309	6063		6063			
				т									
27	233	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,03681	219660		219660	8086		8086			
				т									
28	234	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м.	0,378	45396,73	1839,68	33715,79	17160	695	12745	3541	8,06	3
				м3	9841,26	451,8	0	3720	171	0	91	0,31	0
29	235	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,000504	199309		199309	100		100			
				т									
30	236	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04608	205284		205284	9459		9459			
				т									
31	237	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона.	0,0566136	557695,8	17176,57	479701,73	31573	972	27158	3511	42,5	2
				т	60817,5	7340,53	0	3443	416	0	91	4,38	0
32	238	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка.	0,002412	425136,53	1312,53	163454	1025	3	394	573	198	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т	260370	607,11	0	628	1	0	91	0,36	0
33	239	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,002412	109748		109748	265		265			
				т									
34	244	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	88,20684	97,57	2,27	47,37	8607	200	4178	2935	0,03	3
				м2	47,94	0,29	0	4228	25	0	69	0	0
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-66, 68)					**301864**					
			Раздел: КРОВЛЯ (КЖ-81)										
35	245	Е11-100105-0101	Стропила. Установка	9,685	99986,19	1404,41	73454,08	968366	13602	711403	224442	22,1	214
				м3 древесины в конструкции	25127,7	621,42	0	243362	6018	0	90	0,37	4
36	246	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	9,685	10208,54	57,79	9198,37	98870	560	89086	8540	0,78	8
				м3 древесины в конструкции	952,38	27,39	0	9224	265	0	90	0,02	0
37	247	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,42045	695409,2	6164,74	623443,76	292385	2592	262127	33377	42,7	18
				т стальных элементов	65800,7	1473,93	0	27666	620	0	118	1,03	0
38	248	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (пленка ветро-гидрозащитная)	80	102,64	9,76	0	8211	781	0	7098	0,07	6
				м2 изолируемой поверхности (прим.)	92,88	3,56	0	7431	285	0	92	0	0
39	249	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,088	82405		82405	7252		7252			
				1000 м2									
40	250	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	376	4785,04	100,02	2597,11	1799176	37608	976514	732517	1,71	643
				м2 кровли	2087,91	29,68	0	785054	11161	0	92	0,02	7
41	251	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	376	355,08	2,68	316,29	133509	1008	118926	12648	0,03	11
				м2 обработанной поверхности	36,11	1,27	0	13575	478	0	90	0	0
42	252	Е11-100102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 20 мм	59,5	964,34	13,83	13,02	57378	823	775	50578	0,75	45
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	937,49	7,01	0	55780	417	0	90	0	0
43	253	С121-070509-0412	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 22 мм	60,9875	1526		1526	93067		93067			
				м2									
44	254	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	19	2983,8	14,39	1717,63	56692	273	32635	21954	1,04	20
				м2 покрытия	1251,79	4,15	0	23784	79	0	92	0	0
45	255	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	3,91	39938,29	4669,89	24609,4	156159	18259	96223	41626	8,25	32
				м3	10659	1039,91	0	41677	4066	0	91	0,72	3
46	256	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,128	96614,13	1061,26	69520,37	12367	136	8899	3058	22,5	3
				м3 древесины в конструкции	26032,5	515,16	0	3332	66	0	90	0,36	0
47	257	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,128	8535,4	41,74	6153,06	1093	5	788	272	1,88	0
				м3 древесины в конструкции	2340,6	19,62	0	300	3	0	90	0,01	0
48	258	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0024	695409,2	6164,74	623443,76	1669	15	1496	191	42,7	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т стальных элементов	65800,7	1473,93	0	158	4	0	118	1,03	0
49	259	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,072	97,57	2,27	47,37	7	0	3	2	0,03	0
				м2	47,94	0,29	0	3	0	0	69	0	0
50	260	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,072	179,23	3,25	119,95	13	0	9	3	0,04	0
				м2	56,02	0,57	0	4	0	0	69	0	0
51	261	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	12,48	4003,82	100,02	2096,72	49968	1248	26167	21089	1,48	18
				м2 кровли	1807,08	29,68	0	22552	370	0	92	0,02	0
52	262	С121-100101-0404 #ПРИМ.	Фасонный коньковый лист из металлочерепицы	10	3076		3076	30760		30760			
				м2									
53	263	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	12,48	355,08	2,68	316,29	4431	33	3947	420	0,03	0
				м2 обработанной поверхности	36,11	1,27	0	451	16	0	90	0	0
			Итого по разделу: КРОВЛЯ (КЖ-81)					3771372					
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
54	264	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	2,7	39938,29	4669,89	24609,4	107833	12609	66445	28744	8,25	22
				м3	10659	1039,91	0	28779	2808	0	91	0,72	2
55	265	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,5627	205284		205284	115513		115513			
				т									
56	266	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	2,7	39938,29	4669,89	24609,4	107833	12609	66445	28744	8,25	22
				м3	10659	1039,91	0	28779	2808	0	91	0,72	2
57	267	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0969	205284		205284	19892		19892			
				т									
58	268	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02124	199309		199309	4233		4233			
				т									
59	269	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (КЖ-74)	0,1344	241036,53	1312,53	163454	32395	176	21968	9402	58	8
				т	76270	607,11	0	10251	82	0	91	0,36	0
60	270	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1344	109748		109748	14750		14750			
				т									
61	271	Е11-060101-0118	Плиты монолитные железобетонные. Устройство	9,2	32929,08	2073,26	25898,14	302948	19074	238263	45667	3,64	33
				м3	4957,68	497,02	0	45611	4573	0	91	0,34	3
62	272	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,081	205284		205284	221912		221912			
				т									
63	273	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0292	199309		199309	5820		5820			
				т									
64	290	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,16968	439366		439366	74552		74552			
				т									
65	291	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,242	97,57	2,27	47,37	414	10	201	141	0,03	0
				м2	47,94	0,29	0	203	1	0	69	0	0
66	292	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	4,242	179,23	3,25	119,95	760	14	509	166	0,04	0
				м2	56,02	0,57	0	238	2	0	69	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	293	С121-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,002656	189206		189206	503		503			
				т									
68	294	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из угловой стали стали. Монтаж	0,0966	61931,36	2421,08	3683,48	5983	234	356	3756	46,6	5
				т конструкций	55826,8	517,17	0	5393	50	0	69	0,31	0
69	295	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0966	688379		688379	66497		66497			
				т									
70	296	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,898	97,57	2,27	47,37	283	7	137	96	0,03	0
				м2	47,94	0,29	0	139	1	0	69	0	0
71	297	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,898	179,23	3,25	119,95	519	9	348	113	0,04	0
				м2	56,02	0,57	0	162	2	0	69	0	0
72	298	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,05108	425136,53	1312,53	163454	21716	67	8349	12131	198	10
				т	260370	607,11	0	13300	31	0	91	0,36	0
73	299	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,05108	109748		109748	5606		5606			
				м2									
74	300	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,031	695409,2	6164,74	623443,76	21558	191	19327	2461	42,7	1
				т стальных элементов	65800,7	1473,93	0	2040	46	0	118	1,03	0
75	301	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,93	97,57	2,27	47,37	91	2	44	31	0,03	0
				м2	47,94	0,29	0	45	0	0	69	0	0
76	302	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	0,93	179,23	3,25	119,95	167	3	112	36	0,04	0
				м2	56,02	0,57	0	52	1	0	69	0	0
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ	.				1131778					
			ИТОГО:					10685329	559895				2599
								3503957	140260				96
			Смета:2-1-3 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВК										
1	9	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб и из ветык	170	1630,13	13,43	119,87	277121	2284	20377	249389	1,05	178
				м трубопровода	1496,83	0,1	0	254460	18	0	98	0	0
2	10	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	152,83	98		98	14977		14977			
				м									
3	11	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	255	2331,42	20,94	1828,22	594511	5341	466197	122731	0,34	86
				м трубопровода	482,25	8,87	0	122973	2262	0	98	0,01	2
4	12	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	30	3544,5	36,81	2888,07	106335	1104	86642	18684	0,43	13
				м трубопровода	619,62	15,88	0	18589	477	0	98	0,01	0
5	13	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	288	657		657	189216		189216			
				шт.									
6	14	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	10	831		831	8310		8310			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	15	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	12	1131		1131	13572		13572			
				шт.									
8	16	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	10	792		792	7920		7920			
				шт.									
9	17	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	285	94,36	0,99	2,64	26894	282	753	25341	0,05	14
				м трубопровода	90,73	0	0	25858	0	0	98	0	0
10	18	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	24,7	970,99	1,06	150,8	23983	26	3725	16197	0,65	16
				м2 окрашиваемой поверхности	819,13	0,55	0	20232	14	0	80	0	0
11	23	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб и до ветык	50	1630,13	13,43	119,87	81506	672	5993	73350	1,05	52
				м трубопровода	1496,83	0,1	0	74841	5	0	98	0	0
12	24	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	44,95	98		98	4405		4405			
				м									
13	25	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	240	2331,42	20,94	1828,22	559540	5026	438774	115511	0,34	81
				м трубопровода	482,25	8,87	0	115739	2129	0	98	0,01	1
14	26	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	30	2612,38	20,94	2109,19	78371	628	63276	14439	0,34	10
				м трубопровода	482,25	8,87	0	14467	266	0	98	0,01	0
15	27	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	144	657		657	94608		94608			
				шт.									
16	28	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	8	831		831	6648		6648			
				шт.									
17	29	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	8	1131		1131	9048		9048			
				шт.									
18	30	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	270	94,36	0,99	2,64	25478	267	713	24007	0,05	14
				м трубопровода	90,73	0	0	24497	0	0	98	0	0
19	31	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	8	792		792	6336		6336			
				шт.									
20	32	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	21,8	970,99	1,06	150,8	21168	23	3288	14295	0,65	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности	819,13	0,55	0	17857	12	0	80	0	0
21	42	Е11-161301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка при стояковой системе	220	1421,63	14,73	109,28	312758	3241	24041	281164	0,89	196
				м трубопровода	1297,62	6,48	0	285476	1426	0	98	0	1
22	43	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	205,92	327		327	67336		67336			
				м									
23	44	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	240	2331,42	20,94	1828,22	559540	5026	438774	115511	0,34	81
				м трубопровода	482,25	8,87	0	115739	2129	0	98	0,01	1
24	45	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	60	3544,5	36,81	2888,07	212670	2209	173284	37368	0,43	26
				м трубопровода	619,62	15,88	0	37177	953	0	98	0,01	1
25	46	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	10	792		792	7920		7920			
				шт.									
26	47	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	288	657		657	189216		189216			
				шт.									
27	48	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	10	831		831	8310		8310			
				шт.									
28	49	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	10	1131		1131	11310		11310			
				шт.									
29	50	Е11-260101-0701	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	0,9	158909,83	2453,1	990,19	143019	2208	891	107171	106,63	96
				м3 изоляции	155466,54	1216,35	0	139920	1095	0	76	0,85	1
30	51	СПРАЙС ТОО ЗАВОД МВН	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	0,9	473549,11		473549,11	426194		426194			
				м3									
31	52	Е11-260301-0203	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	23	3165,18	165,23	166,47	72799	3800	3829	49799	1,94	45
				м2 поверхности покрытия изоляции	2833,48	15,45	0	65170	355	0	76	0,01	0
32	53	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,02645	521544		521544	13795		13795			
				1000 м2									
33	54	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	300	94,36	0,99	2,64	28309	297	793	26675	0,05	15
				м трубопровода	90,73	0	0	27219	0	0	98	0	0
34	55	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	28,2	970,99	1,06	150,8	27382	30	4253	18492	0,65	18
				м2 окрашиваемой поверхности	819,13	0,55	0	23099	15	0	80	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	59	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	240	2331,42	20,94	1828,22	559540	5026	438774	115511	0,34	81
				м трубопровода	482,25	8,87	0	115739	2129	0	98	0,01	1
36	60	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	60	3544,5	36,81	2888,07	212670	2209	173284	37368	0,43	26
				м трубопровода	619,62	15,88	0	37177	953	0	98	0,01	1
37	61	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	72	657		657	47304		47304			
				шт.									
38	62	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	8	831		831	6648		6648			
				шт.									
39	63	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	8	1131		1131	9048		9048			
				шт.									
40	64	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	8	792		792	6336		6336			
				шт.									
41	65	Е11-260101-0701	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	0,9	158909,83	2453,1	990,19	143019	2208	891	107171	106,63	96
				м3 изоляции	155466,54	1216,35	0	139920	1095	0	76	0,85	1
42	66	СПРАЙС ТОО ЗАВОД МВИ	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	0,9	473549,11		473549,11	426194		426194			
				м3									
43	67	Е11-260301-0203	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	23	3165,18	165,23	166,47	72799	3800	3829	49799	1,94	45
				м2 поверхности покрытия изоляции	2833,48	15,45	0	65170	355	0	76	0,01	0
44	68	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Л-В	0,02645	521544		521544	13795		13795			
				1000 м2									
45	69	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	300	94,36	0,99	2,64	28309	297	793	26675	0,05	15
				м трубопровода	90,73	0	0	27219	0	0	98	0	0
46	70	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	28,2	970,99	1,06	150,8	27382	30	4253	18492	0,65	18
				м2 окрашиваемой поверхности	819,13	0,55	0	23099	15	0	80	0	0
47	71	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	100	980,73	1,37	111,54	98073	137	11154	85095	0,58	58
				м трубопровода	867,82	0,49	0	86782	49	0	98	0	0
48	72	С123-010801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	99,8	330		330	32934		32934			
				м									
49	73	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	170	952,41	3,35	116,9	161909	569	19873	138825	0,56	95
				м трубопровода	832,16	1,12	0	141467	191	0	98	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	74	С123-010801-0114	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2.2 мм	169,66	656		656	111297		111297			
				м									
51	75	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	108	96		96	10368		10368			
				шт.									
52	76	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	120	320		320	38400		38400			
				шт.									
53	77	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	72	261		261	18792		18792			
				шт.									
54	78	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	72	124		124	8928		8928			
				шт.									
55	79	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	216	401		401	86616		86616			
				шт.									
56	80	С123-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	17	460		460	7820		7820			
				шт.									
57	81	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	81	60		60	4860		4860			
				шт.									
58	82	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	72	208		208	14976		14976			
				шт.									
59	83	С123-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	81	28		28	2268		2268			
				шт.									
60	84	С123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	216	79		79	17064		17064			
				шт.									
			ИТОГО:					6397854	46740				1389
								2019886	15943				11
			Смета:2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ - ОВ										
1	1	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	9,58	15085,62	161	14017,04	144520	1542	134283	9309	0,7	7
				квт	907,58	84,01	0	8695	805	0	98	0,06	1
2	2	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	312,12	1189,41	15,9	442	371240	4962	137957	225588	0,57	177
				квт	731,52	5,99	0	228322	1870	0	98	0	1
3	3	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	1734	1585		1585	2748390		2748390			
				секция									
4	4	Е11-180601-0101	Гребенки паровоздораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка	20	20319,34	206,85	10001,33	406387	4137	200027	199582	7,07	141
				шт.	10111,16	71,58	0	202223	1432	0	98	0,04	1
5	5	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	203	210,5	0	20,03	42731	0	4066	37892	0,12	25
				комплект	190,47	0	0	38665	0	0	98	0	0
6	6	С123-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, типа WATTs	4	2653		2653	10612		10612			
				шт.									
7	7	С123-040905-1804	Кран для спуска воздуха СТД 7073 В латунный	199	92		92	18308		18308			
				шт.									
8	8	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Арматура измерительная, регулирующая, фланцевая диаметром до 25 мм. Установка	600	2315,73	81,98	300,7	1389437	49188	180419	1145048	1,47	882
				шт.	1933,05	14,31	0	1159830	8586	0	98	0,01	6
9	9	С123-051314-0205	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-EXACT II, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 120°C, PN 10, типа HERMETIC ГОСТ 30815-2002	199	5985		5985	1191015		1191015			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	С123-051314-0401	Головка термостатическая жидкостная, модели К, диапазон настройки от 6°С до 28°С, типа HEiMEiEr ГОСТ 30815-2002	199	30122		30122	5994278		5994278			
				шт.									
11	11	С123-051314-0301	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели REguTEC, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 120°C, PN 10, типа HEiMEiEr ГОСТ 30815-2002	199	2198		2198	437402		437402			
				шт.									
12	12	С123-040905-0701	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	3	937		937	2811		2811			
				шт.									
13	13	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	72	616,37	28,08	20,03	44379	2022	1442	41106	0,41	30
				счетчик (водомер)	568,26	14,31	0	40915	1030	0	98	0,01	1
14	14	С123-051501-1003	Теплосчетчик DN 15	72	97622		97622	7028784		7028784			
				шт.									
15	15	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	4	2584,32	47,8	1580,07	10337	191	6320	3821	0,66	3
				м трубопровода	956,45	18,23	0	3826	73	0	98	0,01	0
16	16	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	2	3000,38	69,59	1873,74	6001	139	3747	2123	0,72	1
				м трубопровода	1057,05	25,94	0	2114	52	0	98	0,02	0
17	17	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	15	1511,46	18,35	1068,1	22672	275	16021	6359	0,3	4
				м трубопровода	425,01	7,58	0	6375	114	0	98	0,01	0
18	18	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	50	1622,87	18,35	1179,51	81144	918	58976	21197	0,3	15
				м трубопровода	425,01	7,58	0	21250	379	0	98	0,01	0
19	19	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	15	1732,42	18,35	1289,06	25986	275	19336	6359	0,3	4
				м трубопровода	425,01	7,58	0	6375	114	0	98	0,01	0
20	20	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	58	1932,39	18,35	1489,02	112078	1065	86363	24588	0,3	17
				м трубопровода	425,01	7,58	0	24650	440	0	98	0,01	0
21	21	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	28	2094,77	18,35	1651,4	58653	514	46239	11870	0,3	8
				м трубопровода	425,01	7,58	0	11900	212	0	98	0,01	0
22	22	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	79	2541,86	33,83	1975,7	200807	2673	156080	42354	0,37	29
				м трубопровода	532,33	14,74	0	42054	1164	0	98	0,01	1
23	23	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	20	4479,87	48,81	3687,92	89597	976	73758	14976	0,56	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода	743,15	20,93	0	14863	419	0	98	0,01	0
24	24	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	245	94,36	0,99	2,64	23119	243	647	21785	0,05	12
				м трубопровода	90,73	0	0	22229	0	0	98	0	0
25	25	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	20	100,5	0,99	8,77	2010	20	175	1778	0,05	1
				м трубопровода	90,73	0	0	1815	0	0	98	0	0
26	26	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	250	1521,73	13,43	11,47	380432	3359	2867	366748	1,05	262
				м трубопровода	1496,83	0,1	0	374207	26	0	98	0	0
27	27	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	3590	1640,12	16,11	8,27	5888038	57828	29696	5685115	1,13	4053
				м трубопровода	1615,74	0,17	0	5800514	624	0	98	0	0
28	28	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	250	124		124	31000		31000			
				м									
29	29	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3590	199		199	714410		714410			
				м									
30	30	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	13,5	970,99	1,06	150,8	13108	14	2036	8853	0,65	9
				м2 окрашиваемой поверхности	819,13	0,55	0	11058	7	0	80	0	0
31	31	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	55	97,57	2,27	47,37	5367	125	2605	1830	0,03	2
				м2	47,94	0,29	0	2637	16	0	69	0	0
32	32	Е11-130301-1501 #к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска масляно-битумная за два раза	55	330,99	3,25	215,7	18205	179	11864	4274	0,04	2
				м2	112,04	0,57	0	6162	31	0	69	0	0
33	33	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	880	542		542	476960		476960			
				кг									
34	34	С123-040909-0609	Краны шаровые стальные муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	4	11884		11884	47536		47536			
				шт.									
35	35	С123-040909-0701	Краны шаровые стальные муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	2	19250		19250	38500		38500			
				шт.									
36	36	С123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	4	647		647	2588		2588			
				шт.									
37	37	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	152	1004		1004	152608		152608			
				шт.									
38	38	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	1912		1912	3824		3824			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	Ц13-110203-0102	Приборы диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на трубопроводе	91	1289,07	0	44,07	117306	0	4011	84971	1	91
				шт.	1245	0	0	113295	0	0	75	0	0
40	40	СТОО "Стройиндустрия Астана"	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ С КАПИЛЛЯРНОЙ ТРУБКОЙ Ду-20 ММ STAD	19	41606,25		41606,25	790519		790519			
				шт									
41	41	С123-051309-0104	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м 3/ч, DN 15, TMAX 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	72	22500		22500	1620000		1620000			
				шт.									
42	42	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	202	640,74	70,2	256,99	129428	14180	51912	53628	0,21	43
				м трубопровода	313,55	35,77	0	63336	7227	0	76	0,03	5
43	43	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 34 мм ГОСТ 16381-77	16	291		291	4656		4656			
				м									
44	44	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 43 мм ГОСТ 16381-77	59	324		324	19116		19116			
				м									
45	45	С121-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	26	364		364	9464		9464			
				м									
46	46	С121-110403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	81	494		494	40014		40014			
				м									
47	47	С121-110403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	20	661		661	13220		13220			
				м									
48	48	Е11-180801-0103 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 6, 7. Установка (БТП)	1	62491,28	1989,26	40898,75	62491	1989	40899	20018	13,7	14
				узел	19603,27	823,25	0	19603	823	0	98	0,5	1
49	49	5104-0201-0513 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-250/500_Зк2-150/250, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностьюот 150 кВт до 250 кВт, типа ЭлКо	0,1808949	8458626			1530122					
				шт.									
			Отпускная цена		8458626			1530122					
			Сметная стоимость оборудования					*1530122*					
50	50	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	0,502	104682,44	509,6	7388,84	52551	256	3709	33603	73,6	37
				т конструкций	96784	228,96	0	48586	115	0	69	0,16	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	С121-060510-1003	Опоры скользящие	0,502	425063		425063	213382		213382			
				т									
52	52	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	37,6	542		542	20379		20379			
				кг									
			ИТОГО:					32857922	147070				5880
								8275498	25559				17
			Смета:2-1-5 ВЕНТИЛЯЦИЯ - ОВ										
1	1	Е11-200301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 200х 250 мм. Установка	2	1804,69	52,01	301,12	3609	104	602	2875	1,12	2
				решетка	1451,56	15,03	0	2903	30	0	98	0,01	0
2	2	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	49	5243,96	52,43	3178,37	256954	2569	155740	97771	1,62	79
				м2 поверхности воздуховодов	2013,17	22,88	0	98645	1121	0	98	0,01	1
3	3	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	0,81	5499,86	43,35	3613,28	4455	35	2927	1475	1,48	1
				м2 поверхности воздуховодов	1843,22	15,09	0	1493	12	0	98	0,01	0
4	4	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,3	23700,45	1438,88	2103,97	7110	432	631	4762	14,8	4
				м3 изоляции	20157,6	729,81	0	6047	219	0	76	0,51	0
5	5	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные изстекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	0,372	11970		11970	4453		4453			
				м3									
6	6	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	36	685		685	24660		24660			
				кг									
7	7	Е11-200301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 200х 250 мм. Установка	72	1804,69	52,01	301,12	129937	3744	21680	103482	1,12	81
				решетка	1451,56	15,03	0	104512	1082	0	98	0,01	1
8	8	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	201,6	5243,96	52,43	3178,37	1057183	10570	640759	402257	1,62	326
				м2 поверхности воздуховодов	2013,17	22,88	0	405854	4613	0	98	0,01	3
9	9	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	313,6	5230,79	41,58	3594,36	1640374	13039	1127191	495662	1,28	402
				м2 поверхности воздуховодов	1594,85	17,96	0	500143	5634	0	98	0,01	3
10	10	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	29,16	5499,86	43,35	3613,28	160376	1264	105363	53105	1,48	43
				м2 поверхности воздуховодов	1843,22	15,09	0	53748	440	0	98	0,01	0
11	11	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	368	685		685	252080		252080			
				кг									
12	12	Е11-200301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 200х 250 мм. Установка	72	1804,69	52,01	301,12	129937	3744	21680	103482	1,12	81
				решетка	1451,56	15,03	0	104512	1082	0	98	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	172,8	5243,96	52,43	3178,37	906157	9060	549222	344792	1,62	279
				м2 поверхности воздуховодов	2013,17	22,88	0	347875	3954	0	98	0,01	2
14	14	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	25,6	5063,09	41,58	3178,28	129615	1064	81364	46693	1,48	38
				м2 поверхности воздуховодов	1843,22	17,96	0	47186	460	0	98	0,01	0
15	15	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	28,8	5499,86	43,35	3613,28	158396	1249	104063	52449	1,48	43
				м2 поверхности воздуховодов	1843,22	15,09	0	53085	435	0	98	0,01	0
16	16	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	192	5230,79	41,58	3594,36	1004311	7983	690117	303466	1,28	246
				м2 поверхности воздуховодов	1594,85	17,96	0	306210	3449	0	98	0,01	2
17	17	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	29,16	5499,86	43,35	3613,28	160376	1264	105363	53105	1,48	43
				м2 поверхности воздуховодов	1843,22	15,09	0	53748	440	0	98	0,01	0
18	18	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	280	685		685	191800		191800			
				кг									
			ИТОГО:					6221783	56127				1669
								2085961	22971				14
								0	0				0
			Смета:2-1-9 ЛИФТЫ										
1	4	5110-0101-1601 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский модели ЛП 1010БК,грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	2	7061857			14123714					
				комплект									
			Отпускная цена		7061857			14123714					
			Сметная стоимость оборудования					*14123714*					
2	7	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов свертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	2	1495519			2991038					
				комплект									
			Отпускная цена		1495519			2991038					
			Сметная стоимость оборудования					*2991038*					
			ИТОГО:					17114752	0				0
								0	0				0
			Итого по объекту:					101332060					
			- оборудования					**18644874**					
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					**84971**					
			На общестроительные работы					**5892697**					
			На металломонтажные работы					**46223**					
			На сантехнические работы					**11455873**					
			Всего накладных расходов:					**17479765**					
			Итого с накладными					**118811822**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Сменая прибыль 8%					**8013355,84**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**108180303,8**					
			Итого с временными, 1 %					**109262106,9**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %					**109766897,8**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**111962235,8**					
			Итого в текущих ценах, к = 0,85183					**111255543,8**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**13350665,25**					
			Итого с НДС					**124606209**					
			Всего:					**124606209**					

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-А Блок										
			Смета:2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АС										
			Раздел: ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)										
1	15	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	42,3	3508,64	175,95	1948,13	148416	7443	82406	56078	1,11	47
				м2	1384,56	88,46	0	58567	3742	0	90	0,07	3
2	16	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	42,3	18234		18234	771298		771298			
				м2									
3	17	С121-080102-0101 #прим.	Сетки москитные	42,3	75		75	3173		3173			
				м2									
			Итого по разделу: ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)					922886					
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА (АР 20)										
			Раздел: ПОЛЫ В ОСЯХ 1-19 (АС 28)										
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ И СМЛ (АС 13)										
			Раздел: КРОВЛЯ										
			Раздел: ПРОЕМЫ (АС 22, 23)										
4	228	С121-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	3,78	39099		39099	147794		147794			
				м2									
5	229	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	8,01	49092		49092	393227		393227			
				м2									
6	232	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	45	4163,79	175,17	2366,39	187371	7882	106488	69235	1,3	59
				м2	1622,24	87,27	0	73001	3927	0	90	0,07	3
7	233	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	408,12	2645,21	172,93	1455,74	1079565	70577	594117	405878	0,82	333
				м2	1016,54	88,46	0	414871	36104	0	90	0,07	27
8	234	С121-090201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	45	22483		22483	1011735		1011735			
				м2									
9	235	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	408,12	19695		19695	8037923		8037923			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2									
10	236	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	241,92	4198,79	181,68	2414,05	1015771	43951	584007	368919	1,29	311
				м2	1603,06	91,34	0	387813	22097	0	90	0,07	17
11	237	С121-090203-0108	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-8, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	241,92	19180		19180	4640026		4640026			
				м2									
12	238	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	424,62	2949,03	175,19	1499,71	1252217	74388	636807	521140	1,02	435
				м2 проемов	1274,13	89,54	0	541022	38022	0	90	0,07	29
13	239	С121-090201-0505	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	424,62	16523		16523	7015996		7015996			
				м2									
14	240	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	988,62	1074,96	5,08	816,02	1062724	5019	806738	228207	0,21	209
				м	253,86	2,63	0	250967	2596	0	90	0	2
15	241	С121-090205-0202	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	988,62	1302		1302	1287183		1287183			
				м									
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ (АС 22, 23)					27131531					
			ИТОГО:					28054418	209260				1394
								1726241	106488				81
			Смета:2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: Фундаменты										
			Раздел: КАРКАС										
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	126	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		9155,33	2669,48	0	0	0	0	0	3,72	0
				м3 кладки	4542,12	629,64	0	0	0	0		0,44	0
2	142	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,566	97,57	2,27	47,37	153	4	74	52	0,03	0
				м2	47,94	0,29	0	75	0	0	69	0	0
3	143	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	1,566	179,23	3,25	119,95	281	5	188	61	0,04	0
				м2	56,02	0,57	0	88	1	0	69	0	0
			Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					434					
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ										
4	194	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	0,3102	34279,32	895,68	20258,22	10633	278	6284	3199	9,47	3
				м3 изоляции	13125,42	443,61	0	4072	138	0	76	0,31	0
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ					10633					
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-66, 68)										
5	234	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м.	0,0000001	45396,73	1839,68	33715,79	0	0	0	0	8,06	0
				м3	9841,26	451,8	0	0	0	0		0,31	0
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-66, 68)					1					
			Раздел: КРОВЛЯ (КЖ-81)										
6	245	Е11-100105-0101	Стропила. Установка	9,685	99986,19	1404,41	73454,08	968366	13602	711403	224442	22,1	214
				м3 древесины в конструкции	25127,7	621,42	0	243362	6018	0	90	0,37	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	246	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэлатов. Огнезащита	9,685	10208,54	57,79	9198,37	98870	560	89086	8540	0,78	8
				м3 древесины в конструкции	952,38	27,39	0	9224	265	0	90	0,02	0
8	247	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,42045	695409,2	6164,74	623443,76	292385	2592	262127	33377	42,7	18
				т стальных элементов	65800,7	1473,93	0	27666	620	0	118	1,03	0
9	248	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (пленка ветро-гидрозащитная)	80	102,64	9,76	0	8211	781	0	7098	0,07	6
				м2 изолируемой поверхности (прим.)	92,88	3,56	0	7431	285	0	92	0	0
10	249	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,088	82405		82405	7252		7252			
				1000 м2									
11	250	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	376	4785,04	100,02	2597,11	1799176	37608	976514	732517	1,71	643
				м2 кровли	2087,91	29,68	0	785054	11161	0	92	0,02	7
12	251	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	376	355,08	2,68	316,29	133509	1008	118926	12648	0,03	11
				м2 обработанной поверхности	36,11	1,27	0	13575	478	0	90	0	0
13	252	Е11-100102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 20 мм	59,5	964,34	13,83	13,02	57378	823	775	50578	0,75	45
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	937,49	7,01	0	55780	417	0	90	0	0
14	253	С121-070509-0412	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 22 мм	60,9875	1526		1526	93067		93067			
				м2									
15	254	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	19	2983,8	14,39	1717,63	56692	273	32635	21954	1,04	20
				м2 покрытия	1251,79	4,15	0	23784	79	0	92	0	0
16	255	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	3,91	39938,29	4669,89	24609,4	156159	18259	96223	41626	8,25	32
				м3	10659	1039,91	0	41677	4066	0	91	0,72	3
17	256	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,128	96614,13	1061,26	69520,37	12367	136	8899	3058	22,5	3
				м3 древесины в конструкции	26032,5	515,16	0	3332	66	0	90	0,36	0
18	257	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,128	8535,4	41,74	6153,06	1093	5	788	272	1,88	0
				м3 древесины в конструкции	2340,6	19,62	0	300	3	0	90	0,01	0
19	258	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0024	695409,2	6164,74	623443,76	1669	15	1496	191	42,7	0
				т стальных элементов	65800,7	1473,93	0	158	4	0	118	1,03	0
20	259	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,072	97,57	2,27	47,37	7	0	3	2	0,03	0
				м2	47,94	0,29	0	3	0	0	69	0	0
21	260	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,072	179,23	3,25	119,95	13	0	9	3	0,04	0
				м2	56,02	0,57	0	4	0	0	69	0	0
22	261	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	12,48	4003,82	100,02	2096,72	49968	1248	26167	21089	1,48	18
				м2 кровли	1807,08	29,68	0	22552	370	0	92	0,02	0
23	262	С121-100101-0404 #ПРИМ.	Фасонный коньковый лист из металлочерепицы	10	3076		3076	30760		30760			
				м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	263	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	12,48	355,08	2,68	316,29	4431	33	3947	420	0,03	0
				м2 обработанной поверхности	36,11	1,27	0	451	16	0	90	0	0
			Итого по разделу: КРОВЛЯ (КЖ-81)					3771372					
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
25	264	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	2,7	39938,29	4669,89	24609,4	107833	12609	66445	28744	8,25	22
				м3	10659	1039,91	0	28779	2808	0	91	0,72	2
26	265	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,5627	205284		205284	115513		115513			
				т									
27	266	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	2,7	39938,29	4669,89	24609,4	107833	12609	66445	28744	8,25	22
				м3	10659	1039,91	0	28779	2808	0	91	0,72	2
28	267	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0969	205284		205284	19892		19892			
				т									
29	268	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02124	199309		199309	4233		4233			
				т									
30	269	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (КЖ-74)	0,1344	241036,53	1312,53	163454	32395	176	21968	9402	58	8
				т	76270	607,11	0	10251	82	0	91	0,36	0
31	270	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1344	109748		109748	14750		14750			
				т									
32	291	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,242	97,57	2,27	47,37	414	10	201	141	0,03	0
				м2	47,94	0,29	0	203	1	0	69	0	0
33	292	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	4,242	179,23	3,25	119,95	760	14	509	166	0,04	0
				м2	56,02	0,57	0	238	2	0	69	0	0
34	293	С121-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,002656	189206		189206	503		503			
				т									
35	295	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0966	688379		688379	66497		66497			
				т									
36	296	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,898	97,57	2,27	47,37	283	7	137	96	0,03	0
				м2	47,94	0,29	0	139	1	0	69	0	0
37	297	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,898	179,23	3,25	119,95	519	9	348	113	0,04	0
				м2	56,02	0,57	0	162	2	0	69	0	0
38	298	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,05108	425136,53	1312,53	163454	21716	67	8349	12131	198	10
				т	260370	607,11	0	13300	31	0	91	0,36	0
39	299	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,05108	109748		109748	5606		5606			
				м2									
40	300	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,031	695409,2	6164,74	623443,76	21558	191	19327	2461	42,7	1
				т стальных элементов	65800,7	1473,93	0	2040	46	0	118	1,03	0
41	301	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,93	97,57	2,27	47,37	91	2	44	31	0,03	0
				м2	47,94	0,29	0	45	0	0	69	0	0
42	302	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	0,93	179,23	3,25	119,95	167	3	112	36	0,04	0
				м2	56,02	0,57	0	52	1	0	69	0	0
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					520564					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					4303005	102927				1086
								1322576	29769				20
			Смета:2-1-3 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВК										
1	9	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	170	1630,13	13,43	119,87	277121	2284	20377	249389	1,05	178
				м трубопровода	1496,83	0,1	0	254460	18	0	98	0	0
2	10	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	152,83	98		98	14977		14977			
				м									
3	11	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	255	2331,42	20,94	1828,22	594511	5341	466197	122731	0,34	86
				м трубопровода	482,25	8,87	0	122973	2262	0	98	0,01	2
4	12	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	30	3544,5	36,81	2888,07	106335	1104	86642	18684	0,43	13
				м трубопровода	619,62	15,88	0	18589	477	0	98	0,01	0
5	13	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	288	657		657	189216		189216			
				шт.									
6	14	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	10	831		831	8310		8310			
				шт.									
7	15	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	12	1131		1131	13572		13572			
				шт.									
8	16	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	10	792		792	7920		7920			
				шт.									
9	17	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	285	94,36	0,99	2,64	26894	282	753	25341	0,05	14
				м трубопровода	90,73	0	0	25858	0	0	98	0	0
10	23	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	50	1630,13	13,43	119,87	81506	672	5993	73350	1,05	52
				м трубопровода	1496,83	0,1	0	74841	5	0	98	0	0
11	24	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	44,95	98		98	4405		4405			
				м									
12	25	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	240	2331,42	20,94	1828,22	559540	5026	438774	115511	0,34	81
				м трубопровода	482,25	8,87	0	115739	2129	0	98	0,01	1
13	26	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	30	2612,38	20,94	2109,19	78371	628	63276	14439	0,34	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода	482,25	8,87	0	14467	266	0	98	0,01	0
14	27	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	144	657		657	94608		94608			
				шт.									
15	28	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	8	831		831	6648		6648			
				шт.									
16	29	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	8	1131		1131	9048		9048			
				шт.									
17	30	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	270	94,36	0,99	2,64	25478	267	713	24007	0,05	14
				м трубопровода	90,73	0	0	24497	0	0	98	0	0
18	31	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	8	792		792	6336		6336			
				шт.									
19	32	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	21,8	970,99	1,06	150,8	21168	23	3288	14295	0,65	14
				м2 окрашиваемой поверхности	819,13	0,55	0	17857	12	0	80	0	0
20	44	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	240	2331,42	20,94	1828,22	559540	5026	438774	115511	0,34	81
				м трубопровода	482,25	8,87	0	115739	2129	0	98	0,01	1
21	45	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	60	3544,5	36,81	2888,07	212670	2209	173284	37368	0,43	26
				м трубопровода	619,62	15,88	0	37177	953	0	98	0,01	1
22	46	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	10	792		792	7920		7920			
				шт.									
23	47	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	288	657		657	189216		189216			
				шт.									
24	48	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	10	831		831	8310		8310			
				шт.									
25	49	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	10	1131		1131	11310		11310			
				шт.									
26	50	Е11-260101-0701	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	0,9	158909,83	2453,1	990,19	143019	2208	891	107171	106,63	96
				м3 изоляции	155466,54	1216,35	0	139920	1095	0	76	0,85	1
27	51	СПРАЙС ТОО ЗАВОД МВИ	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	0,9	473549,11		473549,11	426194		426194			
				м3									
28	52	Е11-260301-0203	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	23	3165,18	165,23	166,47	72799	3800	3829	49799	1,94	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности покрытия изоляции	2833,48	15,45	0	65170	355	0	76	0,01	0
29	53	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,02645	521544		521544	13795		13795			
				1000 м2									
30	54	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	300	94,36	0,99	2,64	28309	297	793	26675	0,05	15
				м трубопровода	90,73	0	0	27219	0	0	98	0	0
31	55	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	28,2	970,99	1,06	150,8	27382	30	4253	18492	0,65	18
				м2 окрашиваемой поверхности	819,13	0,55	0	23099	15	0	80	0	0
32	59	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	240	2331,42	20,94	1828,22	559540	5026	438774	115511	0,34	81
				м трубопровода	482,25	8,87	0	115739	2129	0	98	0,01	1
33	60	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	60	3544,5	36,81	2888,07	212670	2209	173284	37368	0,43	26
				м трубопровода	619,62	15,88	0	37177	953	0	98	0,01	1
34	61	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	72	657		657	47304		47304			
				шт.									
35	62	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	8	831		831	6648		6648			
				шт.									
36	63	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	8	1131		1131	9048		9048			
				шт.									
37	64	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	8	792		792	6336		6336			
				шт.									
38	65	Е11-260101-0701	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	0,9	158909,83	2453,1	990,19	143019	2208	891	107171	106,63	96
				м3 изоляции	155466,54	1216,35	0	139920	1095	0	76	0,85	1
39	66	СПРАЙС ТОО ЗАВОД МВИ	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	0,9	473549,11		473549,11	426194		426194			
				м3									
40	67	Е11-260301-0203	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	23	3165,18	165,23	166,47	72799	3800	3829	49799	1,94	45
				м2 поверхности покрытия изоляции	2833,48	15,45	0	65170	355	0	76	0,01	0
41	68	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,02645	521544		521544	13795		13795			
				1000 м2									
42	69	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	300	94,36	0,99	2,64	28309	297	793	26675	0,05	15
				м трубопровода	90,73	0	0	27219	0	0	98	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	70	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	28,2	970,99	1,06	150,8	27382	30	4253	18492	0,65	18
				м2 окрашиваемой поверхности	819,13	0,55	0	23099	15	0	80	0	0
44	71	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	100	980,73	1,37	111,54	98073	137	11154	85095	0,58	58
				м трубопровода	867,82	0,49	0	86782	49	0	98	0	0
45	72	С123-010801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	99,8	330		330	32934		32934			
				м									
46	73	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	170	952,41	3,35	116,9	161909	569	19873	138825	0,56	95
				м трубопровода	832,16	1,12	0	141467	191	0	98	0	0
47	74	С123-010801-0114	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	169,66	656		656	111297		111297			
				м									
48	75	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	108	96		96	10368		10368			
				шт.									
49	76	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	120	320		320	38400		38400			
				шт.									
50	77	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	72	261		261	18792		18792			
				шт.									
51	78	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	72	124		124	8928		8928			
				шт.									
52	79	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	216	401		401	86616		86616			
				шт.									
53	80	С123-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	17	460		460	7820		7820			
				шт.									
54	81	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	81	60		60	4860		4860			
				шт.									
55	82	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	72	208		208	14976		14976			
				шт.									
56	83	С123-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	81	28		28	2268		2268			
				шт.									
57	84	С123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	216	79		79	17064		17064			
				шт.									
			ИТОГО:					5993777	43471				1177
								1714178	14503				10
			Смета:2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ - ОВ										
1	1	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	9,58	15085,62	161	14017,04	144520	1542	134283	9309	0,7	7
				квт	907,58	84,01	0	8695	805	0	98	0,06	1
2	2	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	312,12	1189,41	15,9	442	371240	4962	137957	225588	0,57	177
				квт	731,52	5,99	0	228322	1870	0	98	0	1
3	3	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	1734	1585		1585	2748390		2748390			
				секция									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка	20	20319,34	206,85	10001,33	406387	4137	200027	199582	7,07	141
				шт.	10111,16	71,58	0	202223	1432	0	98	0,04	1
5	5	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	203	210,5	0	20,03	42731	0	4066	37892	0,12	25
				комплект	190,47	0	0	38665	0	0	98	0	0
6	6	С123-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°С, типа WATTs	4	2653		2653	10612		10612			
				шт.									
7	7	С123-040905-1804	Кран для спуска воздуха СТД 7073 В латунный	199	92		92	18308		18308			
				шт.									
8	8	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Арматура измерительная, регулирующая, фланцевая диаметром до 25 мм. Установка	600	2315,73	81,98	300,7	1389437	49188	180419	1145048	1,47	882
				шт.	1933,05	14,31	0	1159830	8586	0	98	0,01	6
9	9	С123-051314-0205	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-EXACT II, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 120°С, PN 10, типа HEiMEiEr ГОСТ 30815-2002	199	5985		5985	1191015		1191015			
				шт.									
10	10	С123-051314-0401	Головка термостатическая жидкостная, модели К, диапазон настройки от 6°С до 28°С, типа HEiMEiEr ГОСТ 30815-2002	199	30122		30122	5994278		5994278			
				шт.									
11	11	С123-051314-0301	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели REguTEC, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 120°С, PN 10, типа HEiMEiEr ГОСТ 30815-2002	199	2198		2198	437402		437402			
				шт.									
12	12	С123-040905-0701	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	3	937		937	2811		2811			
				шт.									
13	13	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	72	616,37	28,08	20,03	44379	2022	1442	41106	0,41	30
				счетчик (водомер)	568,26	14,31	0	40915	1030	0	98	0,01	1
14	14	С123-051501-1003	Теплосчетчик DN 15	72	97622		97622	7028784		7028784			
				шт.									
15	18	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	45	1622,87	18,35	1179,51	73029	826	53078	19077	0,3	13
				м трубопровода	425,01	7,58	0	19125	341	0	98	0,01	0
16	23	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	18	4479,87	48,81	3687,92	80638	879	66383	13478	0,56	10
				м трубопровода	743,15	20,93	0	13377	377	0	98	0,01	0
17	24	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	245	94,36	0,99	2,64	23119	243	647	21785	0,05	12
				м трубопровода	90,73	0	0	22229	0	0	98	0	0
18	25	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	20	100,5	0,99	8,77	2010	20	175	1778	0,05	1
				м трубопровода	90,73	0	0	1815	0	0	98	0	0
19	26	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб и из встык	225	1521,73	13,43	11,47	342388	3023	2580	330073	1,05	235
				м трубопровода	1496,83	0,1	0	336786	23	0	98	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	27	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	3231	1640,12	16,11	8,27	5299234	52045	26727	5116604	1,13	3648
				м трубопровода	1615,74	0,17	0	5220463	561	0	98	0	0
21	28	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	225	124		124	27900		27900			
				м									
22	29	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3231	199		199	642969		642969			
				м									
23	30	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	13,5	970,99	1,06	150,8	13108	14	2036	8853	0,65	9
				м2 окрашиваемой поверхности	819,13	0,55	0	11058	7	0	80	0	0
24	31	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	55	97,57	2,27	47,37	5367	125	2605	1830	0,03	2
				м2	47,94	0,29	0	2637	16	0	69	0	0
25	32	Е11-130301-1501 #к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска масляно-битумная за два раза	55	330,99	3,25	215,7	18205	179	11864	4274	0,04	2
				м2	112,04	0,57	0	6162	31	0	69	0	0
26	33	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	880	542		542	476960		476960			
				кг									
27	34	С123-040909-0609	Краны шаровые стальные муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	4	11884		11884	47536		47536			
				шт.									
28	35	С123-040909-0701	Краны шаровые стальные муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	2	19250		19250	38500		38500			
				шт.									
29	36	С123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	4	647		647	2588		2588			
				шт.									
30	37	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	152	1004		1004	152608		152608			
				шт.									
31	38	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	1912		1912	3824		3824			
				шт.									
32	39	Ц13-110203-0102	Приборы диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на трубопроводе	91	1289,07	0	44,07	117306	0	4011	84971	1	91
				шт.	1245	0	0	113295	0	0	75	0	0
33	40	СТОО "Стройиндустрия Астана"	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ С КАПИЛЛЯРНОЙ ТРУБКОЙ Ду-20 MM STAD	19	41606,25		41606,25	790519		790519			
				шт									
34	41	С123-051309-0104	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м 3/ч, DN 15, TMAX 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	72	22500		22500	1620000		1620000			
				шт.									
35	47	С121-110403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	18	661		661	11898		11898			
				м									
36	48	Е11-180801-0103 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 6, 7. Установка (БТП)	1	62491,28	1989,26	40898,75	62491	1989	40899	20018	13,7	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				узел	19603,27	823,25	0	19603	823	0	98	0,5	1
37	49	5104-0201-0513 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-250/500_Зк2-150/250, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностьюот 150 кВт до 250 кВт, зона ЭиУс	1	8458626			8458626					
				шт.									
			Отпускная цена		8458626			8458626					
			Сметная стоимость оборудования					*8458626*					
38	50	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	0,502	104682,44	509,6	7388,84	52551	256	3709	33603	73,6	37
				т конструкций	96784	228,96	0	48586	115	0	69	0,16	0
39	51	С121-060510-1003	Опоры скользящие	0,502	425063		425063	213382		213382			
				т									
			ИТОГО:					38407050	121448				5336
								7493786	16017				11
			Смета:2-1-5 ВЕНТИЛЯЦИЯ - ОВ										
1	1	Е11-200301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 200х250 мм. Установка	2	1804,69	52,01	301,12	3609	104	602	2875	1,12	2
				решетка	1451,56	15,03	0	2903	30	0	98	0,01	0
2	2	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	49	5243,96	52,43	3178,37	256954	2569	155740	97771	1,62	79
				м2 поверхности воздуховодов	2013,17	22,88	0	98645	1121	0	98	0,01	1
3	3	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	0,81	5499,86	43,35	3613,28	4455	35	2927	1475	1,48	1
				м2 поверхности воздуховодов	1843,22	15,09	0	1493	12	0	98	0,01	0
4	4	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,3	23700,45	1438,88	2103,97	7110	432	631	4762	14,8	4
				м3 изоляции	20157,6	729,81	0	6047	219	0	76	0,51	0
5	5	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные изстекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	0,372	11970		11970	4453		4453			
				м3									
6	6	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	36	685		685	24660		24660			
				кг									
7	7	Е11-200301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 200х250 мм. Установка	72	1804,69	52,01	301,12	129937	3744	21680	103482	1,12	81
				решетка	1451,56	15,03	0	104512	1082	0	98	0,01	1
8	8	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	201,6	5243,96	52,43	3178,37	1057183	10570	640759	402257	1,62	326
				м2 поверхности воздуховодов	2013,17	22,88	0	405854	4613	0	98	0,01	3
9	9	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	313,6	5230,79	41,58	3594,36	1640374	13039	1127191	495662	1,28	402
				м2 поверхности воздуховодов	1594,85	17,96	0	500143	5634	0	98	0,01	3
10	10	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	29,16	5499,86	43,35	3613,28	160376	1264	105363	53105	1,48	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности воздуховодов	1843,22	15,09	0	53748	440	0	98	0,01	0
11	11	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	368	685		685	252080		252080			
				кг									
12	12	Е11-200301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 200х 250 мм. Установка	72	1804,69	52,01	301,12	129937	3744	21680	103482	1,12	81
				решетка	1451,56	15,03	0	104512	1082	0	98	0,01	1
13	13	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	172,8	5243,96	52,43	3178,37	906157	9060	549222	344792	1,62	279
				м2 поверхности воздуховодов	2013,17	22,88	0	347875	3954	0	98	0,01	2
14	14	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	25,6	5063,09	41,58	3178,28	129615	1064	81364	46693	1,48	38
				м2 поверхности воздуховодов	1843,22	17,96	0	47186	460	0	98	0,01	0
15	15	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	28,8	5499,86	43,35	3613,28	158396	1249	104063	52449	1,48	43
				м2 поверхности воздуховодов	1843,22	15,09	0	53085	435	0	98	0,01	0
16	16	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	192	5230,79	41,58	3594,36	1004311	7983	690117	303466	1,28	246
				м2 поверхности воздуховодов	1594,85	17,96	0	306210	3449	0	98	0,01	2
17	17	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	29,16	5499,86	43,35	3613,28	160376	1264	105363	53105	1,48	43
				м2 поверхности воздуховодов	1843,22	15,09	0	53748	440	0	98	0,01	0
18	18	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	280	685		685	191800		191800			
				кг									
			ИТОГО:					6221783	56127				1669
								2085961	22971				14
			Смета:2-1-6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ - ГС										
			ИТОГО:					0	0				0
								0	0				0
			Смета:2-1-7 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ - ЭО										
1	52	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	457	384,34	171,78	32,38	175644	78505	14797	80897	0,13	59
				м кабеля	180,18	65,68	0	82342	30015	0	72	0,04	17
2	53	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	27	384,34	171,78	32,38	10377	4638	874	4779	0,13	4
				м кабеля	180,18	65,68	0	4865	1773	0	72	0,04	1
3	54	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	0,02448	123345		123345	3019		3019			
				км									
4	55	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	0,2754	181977		181977	50116		50116			
				км									
5	56	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	0,0255	274168		274168	6991		6991			
				км									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	57	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	0,0459	457776		457776	21012		21012			
				км									
7	58	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	0,0612	1694154		1694154	103682		103682			
				км									
8	59	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	0,0612	1694154		1694154	103682		103682			
				км									
9	60	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	4663	104,32	1,77	19,39	486431	8242	90413	281531	0,06	280
				м	83,16	0,69	0	387775	3241	0	72	0	2
10	61	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатуркой по стенам или в бороздах	6537	380,59	2,65	156,18	2487933	17332	1020956	1048651	0,16	1046
				м	221,76	1,04	0	1449645	6815	0	72	0	4
11	62	С123-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	4,8925	48839		48839	238945		238945			
				км									
12	63	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	6,489	80512		80512	522442		522442			
				км									
13	64	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,1545	127354		127354	19676		19676			
				км									
14	65	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1875,708678	441,28	14,7	121,65	827705	27578	228186	416960	0,22	413
				м	304,92	3,82	0	571941	7170	0	72	0	4
			ИТОГО:					5057655	136296				1801
								2496568	49014				28
			Смета:2-1-9 ЛИФТЫ										
1	4	5110-0101-1601 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский модели ,ЛП 1010БК,грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	2	7061857			14123714					
				комплект									
			Отпускная цена		7061857			14123714					
			Сметная стоимость оборудования					*14123714*					
2	7	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов свертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	2	1495519			2991038					
				комплект									
			Отпускная цена		1495519			2991038					
			Сметная стоимость оборудования					*2991038*					
			ИТОГО:					17114752	0				0
								0	0				0
			Итого по объекту:					105152443					
			- оборудования					**25573378**					
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					**1917790**					
			На общестроительные работы					**3277588**					
			На металломонтажные работы					**33603**					
			На сантехнические работы					**10468431**					
			Всего накладных расходов:					**15697413**					
			Итого с накладными					**120849852**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Сметная прибыль 8%					**7622117,92**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**102898591,9**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными, 1 %					**103927577,8**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %					**104407723,2**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**106495877,7**					
			Итого в текущих ценах, к = 0,85183					**112501049**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**13500125,88**					
			Итого с НДС					**126001174,9**					
			Всего:					**126001174,9**					
			Всего к оплате за апрель месяц										
			По блоку 1-Б					**122 580 136,10**					
			По блоку 2-А					**117 265 180,09**					
			ИТОГО					**239 845 316,19**					

Заказчик: ГУ "АГОС" _____ **Машырыков Э.К.**

Австорский надзор ГИП ТОО "KJS Project & Consulting" _____ **Ураков С.**

Технический надзор ТОО "YEREN" _____ **Тулеманов К.К.**

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй" Директор _____ **Боранбаев Б.О.**