Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Актауский городской отдел строительства,Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., микрорайон 4, дом № 72**	**050140009015**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Оңдасын-Строй,Мангистауская область., Тупкараганский р-он, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, строение 117, тел.: 776161 776363**	**060440009800**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №19/19 от 27.03..2019 год	

Номер документа	Дата составления
33	28.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство и эксплуатация многоквартирного жилого дома в городе Актау Мангистауской области" двух жилых домов № 37 участок в 19 А микрорайоне г.Актау			услуга	1	196 902 953,70	196 902 953,70
				Итого	1	x	196 902 953,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.05.2020

М.П.

Заказчик : ***ГУ "Актауский городской отдел строительства"***
Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй"***
Наименование строительства и его адрес: ***" Строительство и эксплуатация многоквартирного жилого дома в городе Актау Мангистауской области" двух жилых домов №37 участок в 19А микрорайоне г.Актау""***
Адрес: ***г.Актау, 19А микрорайон №37 участок***

Справка
о стоимости выполненных работ и затра
за май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		№19/19	**27.03.2019**				
		Доспоглашение					
		№1	**24.09.2019**				
		№2	**28.11.2019**				
		№3	**23.01.2020**				
		№4	**27.03.2020**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, за *май* без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение мате-риалов	другие дополнит. расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по объекту	**1 095 517 792,29**	**978 140 885,97**							**117 376 906,32**	**1 095 517 792,29**
в том числе:										
за май 2020 г.		**175 806 208,66**							**21 096 745,04**	**196 902 953,70**

Заказчик: **Машырыков Э.К.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Авторский надзор: **Ураков С.**

Технический надзор: **Тулеманов К.К.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.1)

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство и эксплуатация многоквартирного жилого дома в городе Актау Мангистауской области" 2-х жилых домов №37 участок в 19А микрорайоне г.Актау**
наименование, адрес

Объект **2-1 Двухсекционный 9-этажный жилой дом**

Договор подряда

номер	№19/19
дата	27.03.2019
	№1 от 24.09.2019
	№2 от 28.11.2019
	№3 от 23.01.2020
	№4 от 27.03.2020
Отчетный период	
с	по
01.05.2020	30.05.2020

Номер документа	Дата составления
10	26.05.2020

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Блок 1-Б											
			Смета:2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АС										
			Раздел: ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)										
1	18	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами из базальтового волокна	2,457	23700,45	1438,88	2103,97	58232	3535	5169	39003	14,8	36
				м3 изоляции	20157,6	729,81	0	49527	1793	0	76	0,51	1
2	19	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	3,04668	30845		30845	93975		93975			
				м3				152207					
			Итого по разделу: ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)										
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
3	23	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	409,34	585,38	5,4	119,33	239620	2211	48846	151831	0,37	151
				м2 оштукатуриваемой поверхности	460,65	3	0	188562	1226	0	80	0	1
4	26	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	223,24	1545,83	81,13	439,06	345091	18112	98015	195024	0,74	165
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1025,64	66,37	0	228964	14816	0	80	0,06	12
5	27	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	91,63	1265,73	76,38	334,6	115979	6999	30660	67329	0,65	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 оштукатуриваемой поверхности	854,75	63,73	0	78321	5840	0	80	0,05	5
6	28	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	489,26	716,3	6,48	139,22	350456	3172	68113	224744	0,45	220
				м2 оштукатуриваемой поверхности	570,6	3,59	0	279172	1758	0	80	0	1
7	30	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	638,18	1545,83	81,13	439,06	986518	51777	280198	557519	0,74	472
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1025,64	66,37	0	654543	42355	0	80	0,06	35
8	31	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	41,76	3344,75	44,52	862,26	139677	1859	36008	82273	1,79	75
				м2 оштукатуриваемой поверхности	2437,98	24,68	0	101810	1031	0	80	0,02	1
9	33	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	793,77	585,38	5,4	119,33	464657	4288	94719	294422	0,37	294
				м2 оштукатуриваемой поверхности	460,65	3	0	365650	2377	0	80	0	2
10	36	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	467,48	716,3	6,48	139,22	334855	3031	65081	214739	0,45	210
				м2 оштукатуриваемой поверхности	570,6	3,59	0	266744	1680	0	80	0	1
11	38	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	636,63	1545,83	81,13	439,06	984122	51651	279518	556165	0,74	471
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1025,64	66,37	0	652953	42253	0	80	0,06	35
12	39	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	824,65	585,38	5,4	119,33	482734	4455	98404	305876	0,37	305
				м2 оштукатуриваемой поверхности	460,65	3	0	379875	2470	0	80	0	2
13	43	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	467,48	716,3	6,48	139,22	334855	3031	65081	214739	0,45	210
				м2 оштукатуриваемой поверхности	570,6	3,59	0	266744	1680	0	80	0	1
14	45	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	636,63	1545,83	81,13	439,06	984122	51651	279518	556165	0,74	471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1025,64	66,37	0	652953	42253	0	80	0,06	35
15	46	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	824,65	585,38	5,4	119,33	482734	4455	98404	305876	0,37	305
				м2 оштукатуриваемой поверхности	460,65	3	0	379875	2470	0	80	0	2
16	50	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	467,48	716,3	6,48	139,22	334855	3031	65081	214739	0,45	210
				м2 оштукатуриваемой поверхности	570,6	3,59	0	266744	1680	0	80	0	1
17	52	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	636,63	1545,83	81,13	439,06	984122	51651	279518	556165	0,74	471
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1025,64	66,37	0	652953	42253	0	80	0,06	35
18	53	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	824,65	585,38	5,4	119,33	482734	4455	98404	305876	0,37	305
				м2 оштукатуриваемой поверхности	460,65	3	0	379875	2470	0	80	0	2
19	57	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	467,48	716,3	6,48	139,22	334855	3031	65081	214739	0,45	210
				м2 оштукатуриваемой поверхности	570,6	3,59	0	266744	1680	0	80	0	1
20	59	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	636,63	1545,83	81,13	439,06	984122	51651	279518	556165	0,74	471
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1025,64	66,37	0	652953	42253	0	80	0,06	35
21	60	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	824,65	585,38	5,4	119,33	482734	4455	98404	305876	0,37	305
				м2 оштукатуриваемой поверхности	460,65	3	0	379875	2470	0	80	0	2
22	64	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	467,48	716,3	6,48	139,22	334855	3031	65081	214739	0,45	210
				м2 оштукатуриваемой поверхности	570,6	3,59	0	266744	1680	0	80	0	1
23	66	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	636,63	1545,83	81,13	439,06	984122	51651	279518	556165	0,74	471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1025,64	66,37	0	652953	42253	0	80	0,06	35
24	67	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	824,65	585,38	5,4	119,33	482734	4455	98404	305876	0,37	305
				м2 оштукатуриваемой поверхности	460,65	3	0	379875	2470	0	80	0	2
25	71	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	467,48	716,3	6,48	139,22	334855	3031	65081	214739	0,45	210
				м2 оштукатуриваемой поверхности	570,6	3,59	0	266744	1680	0	80	0	1
26	73	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону утупненное	636,63	1545,83	81,13	439,06	984122	51651	279518	556165	0,74	471
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1025,64	66,37	0	652953	42253	0	80	0,06	35
27	74	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	824,65	585,38	5,4	119,33	482734	4455	98404	305876	0,37	305
				м2 оштукатуриваемой поверхности	460,65	3	0	379875	2470	0	80	0	2
			Итого по разделу: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					13452270					
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА (АР 20)										
			Раздел: ПОЛЫ В ОСЯХ 1-19 (АС 28)										
28	105	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	1322,456	364,74	31,41	0	482358	41536	0	434487	0,26	341
				м2 изолируемой поверхности	333,34	16,18	0	440822	21398	0	94	0,01	15
29	106	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	68,106484	30845		30845	2100744		2100744			
				м3									
30	107	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1322,456	756,52	28,71	357,21	1000464	37974	472394	479604	0,36	471
				м2 стяжки	370,6	15,21	0	490097	20121	0	94	0,01	17
31	108	Е11-110101-1102 #К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (ДОБАВИТЬ 15 ММ)	1322,456	293,95	14,59	265,62	388740	19293	351275	26464	0,01	17
				м2 стяжки	13,74	7,55	0	18172	9981	0	94	0,01	8
32	109	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	3,0416488	16129,52	1388,8	31,92	49060	4224	97	42489	11,6	35
				т	14708,8	641,86	0	44739	1952	0	91	0,38	1
33	110	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шагом стержней 200х200 мм ГОСТ 23279-2012	1,2166595	268787		268787	327022		327022			
				т									
34	112	Е11-110101-0901)	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	127,064	32135,09	31,41	31770,35	4083214	3991	4036868	41746	0,26	33
				м2 изолируемой поверхности	333,34	16,18	0	42355	2056	0	94	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	113	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	6,543796	30845		30845	201843		201843			
				м3									
36	114	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	127,064	756,52	28,71	357,21	96126	3649	45388	46081	0,36	45
				м2 стяжки	370,6	15,21	0	47089	1933	0	94	0,01	2
37	115	Е11-110101-1102 #К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (ДОБАВИТЬ 10 ММ)	127,064	195,97	9,73	177,08	24901	1236	22501	1695	0,01	1
				м2 стяжки	9,16	5,03	0	1164	639	0	94	0	1
38	116	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,2922472	16129,52	1388,8	31,92	4714	406	9	4082	11,6	3
				т	14708,8	641,86	0	4299	188	0	91	0,38	0
39	117	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шагом стержней 200х200 мм ГОСТ 23279-2012	0,2922472	268787		268787	78552		78552			
				т									
40	118	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	317,66	712,44	40,75	263,44	226313	12946	83686	123613	0,24	77
				м2 изолируемой поверхности	408,24	5,73	0	129682	1821	0	94	0	1
41	121	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	94,896	364,74	31,41	0	34613	2981	0	31178	0,26	24
				м2 изолируемой поверхности	333,34	16,18	0	31632	1535	0	94	0,01	1
42	122	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	4,887144	30845		30845	150744		150744			
				м3									
43	123	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	94,896	756,52	28,71	357,21	71791	2725	33898	34415	0,36	34
				м2 стяжки	370,6	15,21	0	35168	1444	0	94	0,01	1
44	124	Е11-110101-1102 #К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (ДОБАВИТЬ 10 ММ)	94,896	195,97	9,73	177,08	18597	923	16804	1266	0,01	1
				м2 стяжки	9,16	5,03	0	869	477	0	94	0	0
45	125	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,2182608	16129,52	1388,8	31,92	3520	303	7	3049	11,6	3
				т	14708,8	641,86	0	3210	140	0	91	0,38	0
46	126	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шагом стержней 200х200 мм ГОСТ 23279-2012	0,2182608	268787		268787	58666		58666			
				т									
47	129	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	13,232	364,74	31,41	0	4826	416	0	4347	0,26	3
				м2 изолируемой поверхности	333,34	16,18	0	4411	214	0	94	0,01	0
48	130	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	0,681448	30845		30845	21019		21019			
				м3									
49	131	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	13,232	756,52	28,71	357,21	10010	380	4727	4799	0,36	5
				м2 стяжки	370,6	15,21	0	4904	201	0	94	0,01	0
50	132	Е11-110101-1102 #К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (ДОБАВИТЬ 10 ММ)	13,232	195,97	9,73	177,08	2593	129	2343	177	0,01	0
				м2 стяжки	9,16	5,03	0	121	67	0	94	0	0
51	133	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0304336	16129,52	1388,8	31,92	491	42	1	425	11,6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т	14708,8	641,86	0	448	20	0	91	0,38	0
52	134	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шагом стержней 200х200 мм ГОСТ 23279-2012	0,0304336	268787		268787	8180		8180			
				т									
53	135	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	33,08	1348,03	95,31	876,92	44593	3153	29009	12889	0,36	12
				м2 покрытия	375,8	38,71	0	12431	1280	0	94	0,03	1
54	136	Е11-110101-1502 #К=2	Покрытия бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (ИСКЛЮЧИТЬ 10 мм)	33,08	298,78	8,44	-268,69	-9884	-279	-8888	-815	0,02	-1
				м2 покрытия	21,65	4,55	0	-716	-151	0	94	0	0
55	137	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	18,22	756,52	28,71	357,21	13784	523	6508	6608	0,36	6
				м2 стяжки	370,6	15,21	0	6752	277	0	94	0,01	0
56	138	Е11-110101-1102 #К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (ДОБАВИТЬ 10 ММ)	18,22	195,97	9,73	177,08	3571	177	3226	243	0,01	0
				м2 стяжки	9,16	5,03	0	167	92	0	94	0	0
57	139	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0167624	16129,52	1388,8	31,92	270	23	1	234	11,6	0
				т	14708,8	641,86	0	247	11	0	91	0,38	0
58	140	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шагом стержней 200х200 мм ГОСТ 23279-2012	0,0167624	268787		268787	4506		4506			
				т									
59	141	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	18,22	756,52	28,71	357,21	13784	523	6508	6608	0,36	6
				м2 стяжки	370,6	15,21	0	6752	277	0	94	0,01	0
60	144	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	28,2666667	364,74	31,41	0	10310	888	0	9287	0,26	7
				м2 изолируемой поверхности	333,34	16,18	0	9422	457	0	94	0,01	0
61	145	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	0,87344	30845		30845	26941		26941			
				м3									
			Итого по разделу: ПОЛЫ В ОСЯХ 1-19 (АС 28)					9556978					
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ И СМЛ (АС 13)										
62	146	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	872,751	3040,32	30,48	1614,1	2653440	26599	1408707	1106420	1,06	926
				м2 перегородок (за вычетом проемов)	1395,74	12,86	0	1218134	11221	0	90	0,01	6
63	147	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	139,461	2557,81	27,55	1209,21	356715	3843	168637	167294	1	140
				м2 перегородок (за вычетом проемов)	1321,05	11,81	0	184235	1648	0	90	0,01	1
64	148	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	1092,47214	444		444	485058		485058			
				м2									
65	149	С122-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	818,8206	589		589	482285		482285			
				м2									
66	150	С122-020201-0108	Листы стекломагнезитовые класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 12 мм	424,9026	1646		1646	699390		699390			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2									
67	151	С122-030201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	215,8569	769		769	165994		165994			
				м2									
68	152	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	122,118345	30845		30845	3766740		3766740			
				м3				8609622					
			Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ И СМЛ (АС 13)										
			Раздел: КРОВЛЯ										
69	161	Е11-120101-1503 #Т.Ч.П.1.2 К=1.07	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	540,6	193,96	12,5	89	104853	6760	48113	47743	0,07	40
				м2 изолируемой поверхности	92,45	3,54	0	49979	1916	0	92	0	1
70	162	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	0,59466	82405		82405	49003		49003			
				1000 м2				153856					
			Итого по разделу: КРОВЛЯ										
			Раздел: ПРОЕМЫ (АС 22, 23)										
71	214	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	101,43	2721,37	545,13	972,48	276029	55292	98639	123747	0,9	91
				м2	1203,76	151,83	0	122097	15400	0	90	0,1	10
72	215	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	11,7	3393,21	533,59	1413,13	39701	6243	16534	16741	1,23	14
				м2	1446,48	143,34	0	16924	1677	0	90	0,1	1
73	216	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	311,85	1770,61	77,78	478,59	552165	24255	149247	351172	0,98	304
				м2	1214,25	36,96	0	378663	11527	0	90	0,03	8
74	217	Е11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	9,78	2466,88	133,1	119,65	24126	1302	1170	20032	1,49	15
				м2 проемов	2214,14	61,73	0	21654	604	0	90	0,04	0
75	218	С121-090102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	5,46	17373		17373	94857		94857			
				м2									
76	219	С121-090102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	3,78	14886		14886	56269		56269			
				м2									
77	220	С121-090102-0109	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10 внутренние СТ РК 943-92	75,6	19400		19400	1466640		1466640			
				м2									
78	222	С121-090102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	49,14	15485		15485	760933		760933			
				м2									
79	223	С121-090102-0115	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П внутренние СТ РК 943-92	56,7	14262		14262	808655		808655			
				м2									
80	224	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	51,03	13333		13333	680383		680383			
				м2									
81	225	С121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	68,04	13192		13192	897584		897584			
				м2									
82	226	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	86,94	17323		17323	1506062		1506062			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2									
83	227	С121-090102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-10АПШ СТ РК 943-92	17,64	17373		17373	306460		306460			
				м2									
84	230	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	50	5007		5007	250350		250350			
				шт.									
85	231	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	213,5	3578		3578	763903		763903			
				пара									
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ (АС 22, 23)					8484115					
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
86	242	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	4,279219	57890,27	2222,03	7598,14	247725	9509	32514	142738	35,9	154
				т конструкций	48070,1	271,89	0	205702	1163	0	69	0,19	1
87	243	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	4,279219	521365		521365	2231035		2231035			
				т									
88	263	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (праймером в 1 слой)	251,94	481,34	9,38	322,6	121268	2363	81277	35330	0,11	27
				м2 поверхности	149,35	1,43	0	37628	361	0	93	0	0
89	264	Е11-260201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	7,5582	35711,5	1255,14	7964,5	269915	9487	60197	154970	18,17	137
				м3 изоляции	26491,86	486,54	0	200231	3677	0	76	0,34	3
90	265	С121-110401-0102	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	7,407036	15545		15545	115142		115142			
				м3									
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					2985085					
			ИТОГО:					43394127	730586				10368
								13513465	465238				375
			Смета:2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: Фундаменты										
			Раздел: КАРКАС										
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ										
1	180	Е11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	288	5064,67	974,19	1328,97	1458624	280567	382744	1020266	2,1	605
				шт. сборных конструкций	2761,5	240,69	0	795312	69320	0	118	0,17	48
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ					1458624					
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-66, 68)										
			Раздел: КРОВЛЯ (КЖ-81)										
			ИТОГО:					1458624	280567				605
								795312	69320				48
			Смета:2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ - ОВ										
1	49	5104-0201-0513 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-250/500_3к2-150/250, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностьюот 150 кВт до 250 кВт, схема 3к/2к	0,8191051	8458626			6928504					
				шт.									
			Отпускная цена		8458626			6928504					
			Сметная стоимость оборудования					*6928504*					
			ИТОГО:					6928504	0				0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0				0
			Смета:2-1-6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ - ГС										
1	7	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	53,8333334	1753,96	21,67	1330,18	94422	1167	71608	21682	0,28	15
				м трубопровода	402,11	8,87	0	21647	478	0	98	0,01	0
2	8	Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	108	2015,93	21,67	1592,15	217720	2340	171952	43498	0,28	30
				м трубопровода	402,11	8,87	0	43428	958	0	98	0,01	1
3	10	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (футляр)	8,65	2011,44	39,88	1165,29	17399	345	10080	6967	0,55	5
				м трубопровода	806,27	15,6	0	6974	135	0	98	0,01	0
4	11	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (футляр)	1,3	1546,28	39,88	700,12	2010	52	910	1047	0,55	1
				м трубопровода	806,27	15,6	0	1048	20	0	98	0,01	0
5	12	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром ДО 100 мм. Протаскивание в футляр	2	1367,62	7,64	152,22	2735	15	304	2396	0,84	2
				м трубы, уложенной в футляре	1207,76	2,43	0	2416	5	0	99	0	0
6	13	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	68,208	542		542	36969		36969			
				кг									
			ИТОГО:					371255	3919				53
								75513	1596				1
			Смета:2-1-7 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ - ЭО										
1	42	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	443	400,2	14,9	149,69	177289	6599	66311	76373	0,17	75
				м	235,62	3,82	0	104380	1693	0	72	0	1
2	43	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	70	514,72	21,97	270,99	36030	1538	18969	11509	0,16	11
				м	221,76	6,6	0	15523	462	0	72	0	0
3	44	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	126	677,13	27,27	400,38	85318	3436	50448	23421	0,18	23
				м	249,48	8,69	0	31434	1095	0	72	0,01	1
4	45	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм (16 мм). Монтаж по строительным основаниям	54	519,91	21,97	248,46	28075	1186	13417	9956	0,18	10
				м	249,48	6,6	0	13472	357	0	72	0	0
5	46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,174985	199309		199309	34876		34876			
				т									
6	47	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,08532	197700		197700	16868		16868			
				т									
7	48	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,0546	257548		257548	14062		14062			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	49	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,157248 т	251757		251757	39588		39588			
9	50	Ц13-080303-2501	Коробки клеммные и распаячные	100 шт.	6523,33 4158	38,94 0	2326,39 0	652333 415800	3894 0	232639 0	299376 72	3 0	300 0
10	51	С123-061709-0201	Коробка клеммная КУП1101	100 шт.	1014		1014	101400		101400			
11	52	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	914 м кабеля	384,34 180,18	171,78 65,68	32,38 0	351287 164685	157009 60029	29593 0	161794 72	0,13 0,04	119 35
12	53	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	54 м кабеля	384,34 180,18	171,78 65,68	32,38 0	20754 9730	9276 3547	1748 0	9559 72	0,13 0,04	7 2
13	54	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	0,04896 км	123345		123345	6039		6039			
14	55	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	0,5508 км	181977		181977	100233		100233			
15	56	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	0,051 км	274168		274168	13983		13983			
16	57	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	0,0918 км	457776		457776	42024		42024			
17	58	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	0,1224 км	1694154		1694154	207364		207364			
18	59	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	0,1224 км	1694154		1694154	207364		207364			
19	60	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	9326 м	104,32 83,16	1,77 0,69	19,39 0	972862 775550	16485 6482	180827 0	563063 72	0,06 0	560 4
20	61	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	13074 м	380,59 221,76	2,65 1,04	156,18 0	4975866 2899290	34664 13630	2041912 0	2097302 72	0,16 0	2092 8
21	62	С123-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	9,785 км	48839		48839	477890		477890			
22	63	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	12,978 км	80512		80512	1044885		1044885			
23	64	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,309 км	127354		127354	39352		39352			
24	65	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	9032	441,28	14,7	121,65	3985605	132794	1098773	2007765	0,22	1987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м	304,92	3,82	0	2754037	34525	0	72	0	20
25	66	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	294	558,57	34,51	122,13	164221	10145	35905	87510	0,29	85
				м	401,94	11,47	0	118170	3371	0	72	0,01	2
26	67	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	9096,36	29		29	263794		263794			
				м									
27	68	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	116,28	44		44	5116		5116			
				м									
28	69	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	163,2	91		91	14851		14851			
				м									
29	70	С123-010503-0602	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	136,68	171		171	23372		23372			
				м									
30	71	Ц13-080206-0502	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям (в.т.ч стеновое крепление лотка)	0,146	83960,27	15419,68	626,59	12258	2251	91	7709	49	7
				т	67914	5421	0	9915	791	0	72	3,12	0
31	72	C"AC grOuP"	Лоток лестничный прямой элемент разм.3000x200x80мм типа LL8020 ДКС	54	3142,86		3142,86	169714		169714			
				м									
32	73	C"AC grOuP"	Стеновое крепление лотка LP5000 ДКС	110	1111,61		1111,61	122277		122277			
				шт									
33	74	C"AC grOuP"	Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6 CM100600 ДКС	434	9,82		9,82	4263		4263			
				шт									
34	75	C"AC grOuP"	Винт с крестообразным шлицем М6x10 CM010610 ДКС	434	11,61		11,61	5038		5038			
				шт									
35	76	Ц13-080201-1401	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	9	764,14	221,83	184,56	6877	1997	1661	2883	0,25	2
				м2	357,75	87,22	0	3220	785	0	72	0,05	0
36	77	C"AC grOuP"	Огнестойкая плита разм.1000x500x52мм DP1201	18	31679,46		31679,46	570230		570230			
				шт									
37	78	Ц13-080201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	9	672,57	0	0	6053	0	0	4358	0,47	4
				проходкабеля	672,57	0	0	6053	0	0	72	0	0
38	79	C"AC grOuP"	Огнестойкий герметик (ведро 20кг) типа DS1201	20	5236,61		5236,61	104732		104732			
				кг									
			ИТОГО:					15104143	381275				5282
								7321259	126767				73
			Смета:2-1-8 СИСТЕМА СВЯЗИ - СС										
1	3	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	45	336,78	147,96	45,72	15155	6658	2058	6240	0,1	5
				м кабеля	143,1	49,49	0	6440	2227	0	72	0,04	2
2	4	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	765	463,64	180,22	68,77	354686	137872	52607	150596	0,15	115
				м кабеля	214,65	58,76	0	164207	44954	0	72	0,05	36
3	18	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	2133	336,78	147,96	45,72	718356	315595	97529	295776	0,1	213
				м кабеля	143,1	49,49	0	305232	105568	0	72	0,04	81
4	19	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам и зн в бороздах	52,5	379,17	2,65	154,76	19906	139	8125	8422	0,16	8
				м	221,76	1,04	0	11642	55	0	72	0	0
5	20	С123-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2x1,2	0,09486	113080		113080	10727		10727			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км									
6	21	С123-060401-3003	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0.6	2,13435	67432		67432	143923		143923			
				км									
7	32	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	40,5	558,57	34,51	122,13	22622	1398	4946	12055	0,29	12
				м	401,94	11,47	0	16279	464	0	72	0,01	0
8	33	С123-010801-0102	Трубы из поливинилхлорида ПВХ DN 32	41,31	330		330	13632		13632			
				м									
9	34	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	2092,5	441,28	14,7	121,65	923370	30765	254560	465151	0,22	460
				м	304,92	3,82	0	638045	7999	0	72	0	5
10	35	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	2134,35	24		24	51224		51224			
				м									
11	46	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	108	558,57	34,51	122,13	60326	3727	13190	32147	0,29	31
				м	401,94	11,47	0	43410	1238	0	72	0,01	1
12	47	С123-010801-0102	Трубы из поливинилхлорида ПВХ DN 32	110,16	330		330	36353		36353			
				м									
13	48	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1215	441,28	14,7	121,65	536150	17864	147809	270088	0,22	267
				м	304,92	3,82	0	370478	4644	0	72	0	3
14	49	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	1239,3	24		24	29743		29743			
				м									
15	50	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1323	336,78	147,96	45,72	445563	195749	60493	183456	0,1	132
				м кабеля	143,1	49,49	0	189321	65479	0	72	0,04	50
16	51	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	15	776,85	357,25	247,88	11653	5359	3718	3252	0,12	2
				м кабеля	171,72	129,37	0	2576	1941	0	72	0,09	1
17	52	С123-060407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	0,12546	189432		189432	23766		23766			
				км									
18	53	С123-060407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	1,2393	88884		88884	110154		110154			
				км									
19	80	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	40,5	558,57	34,51	122,13	22622	1398	4946	12055	0,29	12
				м	401,94	11,47	0	16279	464	0	72	0,01	0
20	81	С123-010801-0102	Трубы из поливинилхлорида ПВХ DN 32	41,31	330		330	13632		13632			
				м									
21	82	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1080	441,28	14,7	121,65	476578	15879	131386	240078	0,22	238
				м	304,92	3,82	0	329314	4128	0	72	0	2
22	83	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	1101,6	24		24	26438		26438			
				м									
23	84	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1120,5	336,78	147,96	45,72	377364	165787	51234	155376	0,1	112
				м кабеля	143,1	49,49	0	160344	55456	0	72	0,04	42
24	85	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	100,5	776,85	357,25	247,88	78074	35904	24912	21787	0,12	12
				м кабеля	171,72	129,37	0	17258	13002	0	72	0,09	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	86	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"NEOCOM"	Кабель телефонный помехоустойчивый марки J-У(ST)-2X2X0.8	220,32	276,79		276,79	60981		60981			
				м									
26	87	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"NEOCOM"	Кабель телефонный помехоустойчивый марки J-У(ST)-2X2X0.6	1025,1	241,07		241,07	247122		247122			
				м									
27	90	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	90	558,57	34,51	122,13	50272	3106	10991	26789	0,29	26
				м	401,94	11,47	0	36175	1032	0	72	0,01	1
28	91	С123-010801-0102	Трубы из поливинилхлорида ПВХ диам. 32	91,8	330		330	30294		30294			
				м									
29	92	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	30	441,28	14,7	121,65	13238	441	3650	6669	0,22	7
				м	304,92	3,82	0	9148	115	0	72	0	0
30	93	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	30,6	24		24	734		734			
				м									
31	94	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	75	336,78	147,96	45,72	25259	11097	3429	10400	0,1	8
				м кабеля	143,1	49,49	0	10733	3712	0	72	0,04	3
32	95	С123-060401-0141	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,0765	302412		302412	23135		23135			
				км									
33	107	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	250	441,28	14,7	121,65	110319	3676	30413	55574	0,22	55
				м	304,92	3,82	0	76230	956	0	72	0	1
34	108	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	255	29		29	7395		7395			
				м									
35	109	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	62,5	558,57	34,51	122,13	34911	2157	7633	18603	0,29	18
				м	401,94	11,47	0	25121	717	0	72	0,01	0
36	110	С123-011305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	63,75	233		233	14854		14854			
				м									
37	111	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	312,5	122,7	3,54	22,14	38342	1105	6919	22142	0,07	22
				м	97,02	1,39	0	30319	434	0	72	0	0
38	112	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	307,5	905,66	26,92	268,9	278490	8279	82686	136942	0,44	135
				м кабеля	609,84	8,69	0	187526	2671	0	72	0,01	2
39	113	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	0,6324	74039		74039	46822		46822			
				км									
			ИТОГО:					5504185	963950				1890
								2646076	317256				238
								72760849					
			Итого по объекту:					**6928504**					
			- оборудования										
			Накладные расходы :					**7496177**					
			На монтажные работы					**12433906**					
			На общестроительные работы					**142738**					
			На металломонтажные работы					**73195**					
			На сантехнические работы					**20146016**					
			Всего накладных расходов:					**92906854**					
			Итого с накладными										
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :					**85978350**					
			Итого строительно-монтажных работ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль 8%					**6878268**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**92856618**					
			Итого с временными, 1 %					**93785184,18**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %					**94218471,73**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**96102841,17**					
			Итого с оборудованием					**103031345,2**					
			Итого в текущих ценах, к = 0,85183					**87765576,86**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**10531869,22**					
			Итого с НДС					**98297446,08**					
			Всего:					**98 297 446,08**					

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Блок 2-А											
			Смета:2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АС										
			Раздел: ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)										
1	18	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами из базальтового волокна	2,457	23700,45	1438,88	2103,97	58232	3535	5169	39003	14,8	36
				м3 изоляции	20157,6	729,81	0	49527	1793	0	76	0,51	1
2	19	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	3,04668	30845		30845	93975		93975			
				м3									
3	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	35,37	886,36	18,76	568,89	31350	664	20122	9920	0,21	7
				м2 поверхности	298,71	2,86	0	10565	101	0	93	0	0
			Итого по разделу: ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)					183557					
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
4	22	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	1,6	3344,75	44,52	862,26	5352	71	1380	3152	1,79	3
				м2 оштукатуриваемой поверхности	2437,98	24,68	0	3901	39	0	80	0,02	0
5	23	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	409,34	585,38	5,4	119,33	239620	2211	48846	151831	0,37	151
				м2 оштукатуриваемой поверхности	460,65	3	0	188562	1226	0	80	0	1
6	26	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	223,24	1545,83	81,13	439,06	345091	18112	98015	195024	0,74	165
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1025,64	66,37	0	228964	14816	0	80	0,06	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	27	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	91,63	1265,73	76,38	334,6	115979	6999	30660	67329	0,65	60
				м2 оштукатуриваемой поверхности	854,75	63,73	0	78321	5840	0	80	0,05	5
8	28	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	489,26	716,3	6,48	139,22	350456	3172	68113	224744	0,45	220
				м2 оштукатуриваемой поверхности	570,6	3,59	0	279172	1758	0	80	0	1
9	30	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	638,18	1545,83	81,13	439,06	986518	51777	280198	557519	0,74	472
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1025,64	66,37	0	654543	42355	0	80	0,06	35
10	31	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	41,76	3344,75	44,52	862,26	139677	1859	36008	82273	1,79	75
				м2 оштукатуриваемой поверхности	2437,98	24,68	0	101810	1031	0	80	0,02	1
11	33	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	793,77	585,38	5,4	119,33	464657	4288	94719	294422	0,37	294
				м2 оштукатуриваемой поверхности	460,65	3	0	365650	2377	0	80	0	2
12	36	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	467,48	716,3	6,48	139,22	334855	3031	65081	214739	0,45	210
				м2 оштукатуриваемой поверхности	570,6	3,59	0	266744	1680	0	80	0	1
13	38	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	636,63	1545,83	81,13	439,06	984122	51651	279518	556165	0,74	471
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1025,64	66,37	0	652953	42253	0	80	0,06	35
14	43	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	467,48	716,3	6,48	139,22	334855	3031	65081	214739	0,45	210
				м2 оштукатуриваемой поверхности	570,6	3,59	0	266744	1680	0	80	0	1
15	45	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	636,63	1545,83	81,13	439,06	984122	51651	279518	556165	0,74	471
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1025,64	66,37	0	652953	42253	0	80	0,06	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	46	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	824,65	585,38	5,4	119,33	482734	4455	98404	305876	0,37	305
				м2 оштукатуриваемой поверхности	460,65	3	0	379875	2470	0	80	0	2
17	50	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	467,48	716,3	6,48	139,22	334855	3031	65081	214739	0,45	210
				м2 оштукатуриваемой поверхности	570,6	3,59	0	266744	1680	0	80	0	1
18	52	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	636,63	1545,83	81,13	439,06	984122	51651	279518	556165	0,74	471
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1025,64	66,37	0	652953	42253	0	80	0,06	35
19	53	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	824,65	585,38	5,4	119,33	482734	4455	98404	305876	0,37	305
				м2 оштукатуриваемой поверхности	460,65	3	0	379875	2470	0	80	0	2
20	57	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	467,48	716,3	6,48	139,22	334855	3031	65081	214739	0,45	210
				м2 оштукатуриваемой поверхности	570,6	3,59	0	266744	1680	0	80	0	1
21	59	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	636,63	1545,83	81,13	439,06	984122	51651	279518	556165	0,74	471
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1025,64	66,37	0	652953	42253	0	80	0,06	35
22	60	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	824,65	585,38	5,4	119,33	482734	4455	98404	305876	0,37	305
				м2 оштукатуриваемой поверхности	460,65	3	0	379875	2470	0	80	0	2
23	64	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	467,48	716,3	6,48	139,22	334855	3031	65081	214739	0,45	210
				м2 оштукатуриваемой поверхности	570,6	3,59	0	266744	1680	0	80	0	1
24	66	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	636,63	1545,83	81,13	439,06	984122	51651	279518	556165	0,74	471
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1025,64	66,37	0	652953	42253	0	80	0,06	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	67	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	824,65	585,38	5,4	119,33	482734	4455	98404	305876	0,37	305
				м2 оштукатуриваемой поверхности	460,65	3	0	379875	2470	0	80	0	2
26	71	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	467,48	716,3	6,48	139,22	334855	3031	65081	214739	0,45	210
				м2 оштукатуриваемой поверхности	570,6	3,59	0	266744	1680	0	80	0	1
27	73	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	636,63	1545,83	81,13	439,06	984122	51651	279518	556165	0,74	471
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1025,64	66,37	0	652953	42253	0	80	0,06	35
28	74	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	824,65	585,38	5,4	119,33	482734	4455	98404	305876	0,37	305
				м2 оштукатуриваемой поверхности	460,65	3	0	379875	2470	0	80	0	2
29	78	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	467,48	716,3	6,48	139,22	334855	3031	65081	214739	0,45	210
				м2 оштукатуриваемой поверхности	570,6	3,59	0	266744	1680	0	80	0	1
30	80	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	636,63	1545,83	81,13	439,06	984122	51651	279518	556165	0,74	471
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1025,64	66,37	0	652953	42253	0	80	0,06	35
31	81	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	824,65	585,38	5,4	119,33	482734	4455	98404	305876	0,37	305
				м2 оштукатуриваемой поверхности	460,65	3	0	379875	2470	0	80	0	2
			Итого по разделу: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					14776600					
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА (АР 20)										
32	99	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	2458,3902	230,94	1,46	109,62	567731	3584	269494	237129	0,09	216
				м2 окрашиваемой поверхности	119,86	0,72	0	294653	1759	0	80	0	1
33	100	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	1501,78	5074,16	34,52	3499,78	7620265	51844	5255905	1871131	1,15	1727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1539,85	17,58	0	2312516	26397	0	80	0,01	22
34	101	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены фасада. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	879,515	1283,16	32,63	376,19	1128556	28697	330863	635427	0,61	537
				м2 оштукатуриваемой поверхности	874,34	28,75	0	768996	25288	0	80	0,02	21
35	103	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	1838,156	787,42	1,97	254,32	1447409	3613	467487	909680	0,43	800
				м2 вертикальной проекции	531,14	1	0	976309	1841	0	93	0	1
36	104	Е11-080701-0104 #К=3,5	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	1838,156	478,33	1,97	194,32	879250	3613	357183	483874	0,23	425
				м2 вертикальной проекции	282,05	1	0	518454	1841	0	93	0	1
			Итого по разделу: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА (АР 20)					11643211					
			Раздел: ПОЛЫ В ОСЯХ 1-19 (АС 28)										
37	109	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	3,0416488	16129,52	1388,8	31,92	49060	4224	97	42489	11,6	35
				т	14708,8	641,86	0	44739	1952	0	91	0,38	1
38	110	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шагом стержней 200х200 мм ГОСТ 23279-2012	3,0416488	268787		268787	817556		817556			
				т									
39	116	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,2922472	16129,52	1388,8	31,92	4714	406	9	4082	11,6	3
				т	14708,8	641,86	0	4299	188	0	91	0,38	0
40	117	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шагом стержней 200х200 мм ГОСТ 23279-2012	0,2922472	268787		268787	78552		78552			
				т									
41	118	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	317,66	712,44	40,75	263,44	226313	12946	83686	123613	0,24	77
				м2 изолируемой поверхности	408,24	5,73	0	129682	1821	0	94	0	1
42	119	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	95,298	1780,76	75,28	296,64	169703	7174	28269	129493	1,13	108
				м2 покрытия	1408,84	36,71	0	134260	3499	0	94	0,03	3
43	120	С122-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	97,20396	1673		1673	162622		162622			
				м2									
44	125	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,2182608	16129,52	1388,8	31,92	3520	303	7	3049	11,6	3
				т	14708,8	641,86	0	3210	140	0	91	0,38	0
45	126	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шагом стержней 200х200 мм ГОСТ 23279-2012	0,2182608	268787		268787	58666		58666			
				т									
46	133	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0304336	16129,52	1388,8	31,92	491	42	1	425	11,6	0
				т	14708,8	641,86	0	448	20	0	91	0,38	0
47	134	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шагом стержней 200х200 мм ГОСТ 23279-2012	0,0304336	268787		268787	8180		8180			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	135	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	33,08	1348,03	95,31	876,92	44593	3153	29009	12889	0,36	12
				м2 покрытия	375,8	38,71	0	12431	1280	0	94	0,03	1
49	136	Е11-110101-1502 #К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (ИСКЛЮЧИТЬ 10 мм)	33,08	298,78	8,44	-268,69	-9884	-279	-8888	-815	0,02	-1
				м2 покрытия	21,65	4,55	0	-716	-151	0	94	0	0
50	137	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	18,22	756,52	28,71	357,21	13784	523	6508	6608	0,36	6
				м2 стяжки	370,6	15,21	0	6752	277	0	94	0,01	0
51	138	Е11-110101-1102 #К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (ДОБАВИТЬ 10 ММ)	18,22	195,97	9,73	177,08	3571	177	3226	243	0,01	0
				м2 стяжки	9,16	5,03	0	167	92	0	94	0	0
52	139	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0167624	16129,52	1388,8	31,92	270	23	1	234	11,6	0
				т	14708,8	641,86	0	247	11	0	91	0,38	0
53	140	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шагом стержней 200х200 мм ГОСТ 23279-2012	0,0167624	268787		268787	4506		4506			
				т									
54	141	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	18,22	756,52	28,71	357,21	13784	523	6508	6608	0,36	6
				м2 стяжки	370,6	15,21	0	6752	277	0	94	0,01	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ В ОСЯХ 1-19 (АС 28)					**1650000**					
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ И СМЛ (АС 13)										
55	146	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	872,751	3040,32	30,48	1614,1	2653440	26599	1408707	1106420	1,06	926
				м2 перегородок (за вычетом проемов)	1395,74	12,86	0	1218134	11221	0	90	0,01	6
56	147	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	139,461	2557,81	27,55	1209,21	356715	3843	168637	167294	1	140
				м2 перегородок (за вычетом проемов)	1321,05	11,81	0	184235	1648	0	90	0,01	1
57	148	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	1092,47214	444		444	485058		485058			
				м2									
58	149	С122-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	818,8206	589		589	482285		482285			
				м2									
59	150	С122-020201-0108	Листы стекломагнезитовые класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 12 мм	127,47078	1646		1646	209817		209817			
				м2									
60	151	С122-030201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	215,8569	769		769	165994		165994			
				м2									
61	152	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	85,4828415	30845		30845	2636718		2636718			
				м3									
62	153	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами из базальтового волокна	2,35375	23700,45	1438,88	2103,97	55785	3387	4952	37364	14,8	35
				м3 изоляции	20157,6	729,81	0	47446	1718	0	76	0,51	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	154	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	2,08475	30845		30845	64304		64304			
				м3									
64	155	Е11-150207-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	23,695	5679,69	40,14	3607,53	134580	951	85480	38911	1,42	34
				м2 оштукатуриваемой поверхности	2032,02	20,69	0	48149	490	0	80	0,02	0
65	156	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами из базальтового волокна	2,079	23700,45	1438,88	2103,97	49273	2991	4374	33003	14,8	31
				м3 изоляции	20157,6	729,81	0	41908	1517	0	76	0,51	1
66	157	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	2,57796	30845		30845	79517		79517			
				м3									
67	158	Е11-150207-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	18,9	5679,69	40,14	3607,53	107346	759	68182	31037	1,42	27
				м2 оштукатуриваемой поверхности	2032,02	20,69	0	38405	391	0	80	0,02	0
			Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ И СМЛ (АС 13)					7480833					
			Раздел: КРОВЛЯ										
			Раздел: ПРОЕМЫ (АС 22, 23)										
68	214	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	101,43	2721,37	545,13	972,48	276029	55292	98639	123747	0,9	91
				м2	1203,76	151,83	0	122097	15400	0	90	0,1	10
69	215	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	11,7	3393,21	533,59	1413,13	39701	6243	16534	16741	1,23	14
				м2	1446,48	143,34	0	16924	1677	0	90	0,1	1
70	216	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	436,59	1770,61	77,78	478,59	773031	33957	208945	491640	0,98	426
				м2	1214,25	36,96	0	530129	16138	0	90	0,03	11
71	217	Е11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	9,78	2466,88	133,1	119,65	24126	1302	1170	20032	1,49	15
				м2 проемов	2214,14	61,73	0	21654	604	0	90	0,04	0
72	218	С121-090102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПШ СТ РК 943-92	5,46	17373		17373	94857		94857			
				м2									
73	219	С121-090102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПШ СТ РК 943-92	3,78	14886		14886	56269		56269			
				м2									
74	220	С121-090102-0109	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10 внутренние СТ РК 943-92	75,6	19400		19400	1466640		1466640			
				м2									
75	222	С121-090102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	49,14	15485		15485	760933		760933			
				м2									
76	223	С121-090102-0115	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П внутренние СТ РК 943-92	56,7	14262		14262	808655		808655			
				м2									
77	224	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	71,442	13333		13333	952536		952536			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2									
78	225	С121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	95,256	13192		13192	1256617		1256617			
				м2									
79	226	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	121,716	17323		17323	2108486		2108486			
				м2									
80	227	С121-090102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-10АПШ СТ РК 943-92	17,64	17373		17373	306460		306460			
				м2									
81	228	С121-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	1,89	39099		39099	73897		73897			
				м2									
82	229	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	4,005	49092		49092	196613		196613			
				м2									
83	230	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	50	5007		5007	250350		250350			
				шт.									
84	231	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	213,5	3578		3578	763903		763903			
				пара									
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ (АС 22, 23)					**10209103**					
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
85	242	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	4,890536	57890,27	2222,03	7598,14	283114	10867	37159	163129	35,9	176
				т конструкций	48070,1	271,89	0	235089	1330	0	69	0,19	1
86	243	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	4,890536	521365		521365	2549754		2549754			
				т									
87	248	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами из базальтового волокна	6,251	23700,45	1438,88	2103,97	148151	8994	13152	99231	14,8	93
				м3 изоляции	20157,6	729,81	0	126005	4562	0	76	0,51	3
88	249	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	7,75124	30845		30845	239087		239087			
				м3									
89	250	Е11-150207-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	125,09	3286,41	40,14	1214,25	411097	5021	151890	205419	1,42	178
				м2 оштукатуриваемой поверхности	2032,02	20,69	0	254185	2588	0	80	0,02	2
90	251	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,74844	695409,2	6164,74	623443,76	520472	4614	466610	59414	42,7	32
				т стальных элементов	65800,7	1473,93	0	49248	1103	0	118	1,03	1
91	253	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами из базальтового волокна	72,331	23700,45	1438,88	2103,97	1714277	104076	152182	1148214	14,8	1070
				м3 изоляции	20157,6	729,81	0	1458019	52788	0	76	0,51	37
92	254	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	89,69044	30845		30845	2766502		2766502			
				м3									
93	255	Е11-150207-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	1446,704	3286,41	40,14	1214,25	4754461	58071	1756658	2375734	1,42	2054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 оштукатуриваемой поверхности	2032,02	20,69	0	2939731	29935	0	80	0,02	25
94	257	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,287798	695409,2	6164,74	623443,76	200137	1774	179426	22847	42,7	12
				т стальных элементов	65800,7	1473,93	0	18937	424	0	118	1,03	0
95	260	Е11-150207-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	68,6	5679,69	40,14	3607,53	389627	2754	247476	112653	1,42	97
				м2 оштукатуриваемой поверхности	2032,02	20,69	0	139397	1419	0	80	0,02	1
96	261	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	204,372	756,52	28,71	357,21	154611	5868	73004	74118	0,36	73
				м2 стяжки	370,6	15,21	0	75739	3109	0	94	0,01	3
97	262	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	204,372	195,97	9,73	177,08	40051	1988	36191	2726	0,01	2
				м2 стяжки	9,16	5,03	0	1872	1028	0	94	0	1
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					14171342					
			ИТОГО:					60114638	962110				17566
								23458646	609309				488
			Смета:2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ - ОВ										
1	52	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	37,6	542		542	20379		20379			
				кг				20379	0				0
			ИТОГО:					0	0				0
			Смета:2-1-6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ - ГС										
1	7	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	53,8333334	1753,96	21,67	1330,18	94422	1167	71608	21682	0,28	15
				м трубопровода	402,11	8,87	0	21647	478	0	98	0,01	0
2	8	Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	108	2015,93	21,67	1592,15	217720	2340	171952	43498	0,28	30
				м трубопровода	402,11	8,87	0	43428	958	0	98	0,01	1
3	10	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (футляр)	8,65	2011,44	39,88	1165,29	17399	345	10080	6967	0,55	5
				м трубопровода	806,27	15,6	0	6974	135	0	98	0,01	0
4	11	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (футляр)	1,3	1546,28	39,88	700,12	2010	52	910	1047	0,55	1
				м трубопровода	806,27	15,6	0	1048	20	0	98	0,01	0
5	12	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром ДО 100 мм. Протаскивание в футляр	2	1367,62	7,64	152,22	2735	15	304	2396	0,84	2
				м трубы, уложенной в футляре	1207,76	2,43	0	2416	5	0	99	0	0
6	13	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	68,208	542		542	36969		36969			
				кг									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					371255	3919				53
								75513	1596				1
			Смета:2-1-7 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ - ЭО										
1	42	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	221,5	400,2	14,9	149,69	88645	3300	33155	38186	0,17	38
				м	235,62	3,82	0	52190	847	0	72	0	0
2	43	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	35	514,72	21,97	270,99	18015	769	9485	5755	0,16	6
				м	221,76	6,6	0	7762	231	0	72	0	0
3	44	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	63	677,13	27,27	400,38	42659	1718	25224	11710	0,18	11
				м	249,48	8,69	0	15717	547	0	72	0,01	0
4	45	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм (16 мм). Монтаж по строительным основаниям	27	519,91	21,97	248,46	14038	593	6708	4978	0,18	5
				м	249,48	6,6	0	6736	178	0	72	0	0
5	46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0874925	199309		199309	17438		17438			
				т									
6	47	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,04266	197700		197700	8434		8434			
				т									
7	48	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,0273	257548		257548	7031		7031			
				т									
8	49	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,078624	251757		251757	19794		19794			
				т									
9	65	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	2640,291322	441,28	14,7	121,65	1165097	38819	321200	586923	0,22	581
				м	304,92	3,82	0	805078	10093	0	72	0	6
10	66	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	147	558,57	34,51	122,13	82110	5072	17953	43755	0,29	43
				м	401,94	11,47	0	59085	1686	0	72	0,01	1
11	67	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	4548,18	29		29	131897		131897			
				м									
12	68	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	58,14	44		44	2558		2558			
				м									
13	69	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	81,6	91		91	7426		7426			
				м									
14	70	С123-010503-0602	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	68,34	171		171	11686		11686			
				м									
			ИТОГО:					1616828	50273				6838
								946568	13582				
			Смета:2-1-8 СИСТЕМА СВЯЗИ - СС										
1	13	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	45	558,57	34,51	122,13	25136	1553	5496	13394	0,29	13
				м	401,94	11,47	0	18087	516	0	72	0,01	0
2	14	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	45,9	128		128	5875		5875			
				м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	18	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	2133	336,78	147,96	45,72	718356	315595	97529	295776	0,1	213
				м кабеля	143,1	49,49	0	305232	105568	0	72	0,04	81
4	20	С123-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	0,09486	113080		113080	10727		10727			
				км									
5	21	С123-060401-3003	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,6	2,13435	67432		67432	143923		143923			
				км									
6	32	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	40,5	558,57	34,51	122,13	22622	1398	4946	12055	0,29	12
				м	401,94	11,47	0	16279	464	0	72	0,01	0
7	33	С123-010801-0102	Трубы из поливинилхлорида ПВХ DN 32	41,31	330		330	13632		13632			
				м									
8	34	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	2092,5	441,28	14,7	121,65	923370	30765	254560	465151	0,22	460
				м	304,92	3,82	0	638045	7999	0	72	0	5
9	35	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	2134,35	24		24	51224		51224			
				м									
10	46	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	108	558,57	34,51	122,13	60326	3727	13190	32147	0,29	31
				м	401,94	11,47	0	43410	1238	0	72	0,01	1
11	47	С123-010801-0102	Трубы из поливинилхлорида ПВХ DN 32	110,16	330		330	36353		36353			
				м									
12	48	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1215	441,28	14,7	121,65	536150	17864	147809	270088	0,22	267
				м	304,92	3,82	0	370478	4644	0	72	0	3
13	49	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	1239,3	24		24	29743		29743			
				м									
14	50	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1323	336,78	147,96	45,72	445563	195749	60493	183456	0,1	132
				м кабеля	143,1	49,49	0	189321	65479	0	72	0,04	50
15	51	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	15	776,85	357,25	247,88	11653	5359	3718	3252	0,12	2
				м кабеля	171,72	129,37	0	2576	1941	0	72	0,09	1
16	52	С123-060407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	0,12546	189432		189432	23766		23766			
				км									
17	53	С123-060407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	1,2393	88884		88884	110154		110154			
				км									
18	80	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	40,5	558,57	34,51	122,13	22622	1398	4946	12055	0,29	12
				м	401,94	11,47	0	16279	464	0	72	0,01	0
19	81	С123-010801-0102	Трубы из поливинилхлорида ПВХ DN 32	41,31	330		330	13632		13632			
				м									
20	82	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1080	441,28	14,7	121,65	476578	15879	131386	240078	0,22	238
				м	304,92	3,82	0	329314	4128	0	72	0	2
21	83	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	1101,6	24		24	26438		26438			
				м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	84	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1120,5	336,78	147,96	45,72	377364	165787	51234	155376	0,1	112
				м кабеля	143,1	49,49	0	160344	55456	0	72	0,04	42
23	85	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением наклазными скобами	100,5	776,85	357,25	247,88	78074	35904	24912	21787	0,12	12
				м кабеля	171,72	129,37	0	17258	13002	0	72	0,09	9
24	86	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"NEOCOM"	Кабель телефонный помехоустойчивый марки J-У(ST)-2X2X0.8	220,32	276,79		276,79	60981		60981			
				м									
25	87	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"NEOCOM"	Кабель телефонный помехоустойчивый марки J-У(ST)-2X2X0.6	1025,1	241,07		241,07	247122		247122			
				м									
26	90	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	90	558,57	34,51	122,13	50272	3106	10991	26789	0,29	26
				м	401,94	11,47	0	36175	1032	0	72	0,01	1
27	91	С123-010801-0102	Трубы из поливинилхлорида ПВХ диам. 32	91,8	330		330	30294		30294			
				м									
28	92	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	30	441,28	14,7	121,65	13238	441	3650	6669	0,22	7
				м	304,92	3,82	0	9148	115	0	72	0	0
29	93	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	30,6	24		24	734		734			
				м									
30	94	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	75	336,78	147,96	45,72	25259	11097	3429	10400	0,1	8
				м кабеля	143,1	49,49	0	10733	3712	0	72	0,04	3
31	95	С123-060401-0141	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,0765	302412		302412	23135		23135			
				км									
32	107	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	250	441,28	14,7	121,65	110319	3676	30413	55574	0,22	55
				м	304,92	3,82	0	76230	956	0	72	0	1
33	108	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	255	29		29	7395		7395			
				м									
34	109	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	62,5	558,57	34,51	122,13	34911	2157	7633	18603	0,29	18
				м	401,94	11,47	0	25121	717	0	72	0,01	0
35	110	С123-011305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	63,75	233		233	14854		14854			
				м									
36	111	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	312,5	122,7	3,54	22,14	38342	1105	6919	22142	0,07	22
				м	97,02	1,39	0	30319	434	0	72	0	0
37	112	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	307,5	905,66	26,92	268,9	278490	8279	82686	136942	0,44	135
				м кабеля	609,84	8,69	0	187526	2671	0	72	0,01	2
38	113	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	0,6324	74039		74039	46822		46822			
				км									
			ИТОГО:					5145449	820835				1775
								2481874	270536				200
			Итого по объекту:					67268560					
			Накладные расходы :					**2673041**					
			На монтажные работы					**19491902**					
			На общестроительные работы					**163129**					
			На металломонтажные работы					**73195**					
			На сантехнические работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего накладных расходов:					**22401266**					
			Итого с накладными					**89669816**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Сметная прибыль 8%					**7173585,28**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**96843401,28**					
			Итого с временными, 1 %					**97811835,29**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %					**98263725,97**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**100229000,5**					
			Итого в текущих ценах, к = 0,85183					**85378445,1**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**10245413,41**					
			Итого с НДС					**95623858,51**					
			Всего:					**95 623 858,51**					

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов		рабочих, обслуживающих	
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 6-3 2-х ЖИЛЫХ ДОМОВ №37 УЧАСТОК - НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ										
			Смета:6-3 НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ										
1	1	Е11-010105-0801	Выемки. Срезка грунта. Группа грунтов 1	15	724,86	316,48	0,66	10873	4747	10	5429	0,37	6
				м3 грунта недобора	407,73	94,96	0	6116	1424	0	72	0,05	1
2	2	Е11-010102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6,5	438,62	416,86	0,21	2851	2710	1	698	0,02	0
				м3 грунта	21,54	127,55	0	140	829	0	72	0,06	0
3	3	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	40,5	338,5	318,56	0	13709	12902	0	3162	0,02	1
				м3 грунта	19,94	88,51	0	808	3584	0	72	0,04	2
4	4	Е11-010205-0106 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	2,5	10638,24	0	0	26596	0	0	19149	8,88	22
				м3 грунта	10638,24	0	0	26596	0	0	72	0	0
5	5	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	49,5	9,61	9,61	0	476	476	0	147	0	0
				м3 грунта	0	4,13	0	0	204	0	72	0	0
6	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	15	33,93	33,93	0	509	509	0	149	0	0
				м3 грунта	0	13,78	0	0	207	0	72	0,01	0
7	7	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	15	16,76	16,76	0	251	251	0	74	0	0
				м3 грунта	0	6,81	0	0	102	0	72	0	0
8	8	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	36,55	39,66	39,66	0	1450	1450	0	424	0	0
				м3 грунта	0	16,11	0	0	589	0	72	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-010104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	36,55	17,18	17,18	0	628	628	0	184	0	0
				м3 грунта	0	6,98	0	0	255	0	72	0	0
10	10	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	6,45	1329,79	0	0	8577	0	0	6176	1,21	8
				м3 грунта	1329,79	0	0	8577	0	0	72	0	0
11	11	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	11,245	73		73	821		821			
				т									
12	12	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	6,5	22,41	18,6	0,18	146	121	1	55	0	0
				м3 грунта	3,64	8,17	0	24	53	0	72	0	0
13	14	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 89 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	141,564	2064		2064	292188		292188			
				м									
14	16	С123-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 108 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	0,502	3143		3143	1578		1578			
				м									
15	17	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,023	368697,98	100427,66	4042,32	8480	2310	93	6762	194	4
				км трубопровода	264228	32751,21	0	6077	753	0	99	26,83	1
16	18	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	23,23	2088		2088	48504		48504			
				м									
17	19	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	1	3180,16	140,4	321,59	3180	140	322	2762	2,03	2
				задвижка или клапан	2718,17	71,55	0	2718	72	0	99	0,05	0
18	20	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	1	59429		59429	59429		59429			
				шт.									
19	21	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 100 ГОСТ 12816-80	2	2664		2664	5328		5328			
				шт.									
20	22	Ц13-100904-0101 =Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3 Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	0,01	29175,02	19636,82	0	292	196	0	102	6,3	0
				км кабеля	9538,2	4690,03	0	95	47	0	72	2,71	0
21	24	Ц13-100904-0101 =Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3 Кзм=0,3	Провод-спуктник. Прокладка в траншее. Прокладка провода-спутника, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	0,01	29175,02	19636,82	0	292	196	0	102	6,3	0
				км кабеля	9538,2	4690,03	0	95	47	0	72	2,71	0
22	25	С123-060901-0104	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	20123		20123	201		201			
				км									
23	26	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	1	1410,44	866,03	0	1410	866	0	808	0,41	0
				шт.	544,41	271,49	0	544	271	0	99	0,23	0
24	27	С123-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110. PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1449		1449	1449		1449			
				шт.									
25	28	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,001	1532912,21	674508,64	67627,57	1533	675	68	1025	504	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода	790776	244402,07	0	791	244	0	99	145,33	0
26	29	С123-010201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	1	10037		10037	10037		10037			
				м									
27	30	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб диаметр 200 мм. Укладка	0,0005	1157753,41	506516,9	61292,51	579	253	31	382	376	0
				км трубопровода	589944	181461,85	0	295	91	0	99	107,34	0
28	31	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0,5	6414		6414	3207		3207			
				м									
29	32	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0836	1042148,16	488621,7	18809,46	87124	40849	1572	57551	312,7	26
				т фасонных частей	534717	160641,99	0	44702	13430	0	99	94,3	8
30	33	С123-020101-0177	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	44	1174		1174	51656		51656			
				шт.									
31	34	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,001	368697,98	100427,66	4042,32	369	100	4	294	194	0
				км трубопровода	264228	32751,21	0	264	33	0	99	26,83	0
32	35	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1,01	2088		2088	2109		2109			
				м									
33	36	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	1410,44	866,03	0	2821	1732	0	1615	0,41	1
				шт.	544,41	271,49	0	1089	543	0	99	0,23	0
34	37	С123-020303-1906	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2870		2870	2870		2870			
				шт.									
35	38	С123-020303-5826	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110х108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1318		1318	1318		1318			
				шт.									
36	39	Е11-060301-0407	Сталь листовая. Установка	0,00942	558325,53	1312,53	296643	5259	12	2794	2237	198	2
				т	260370	607,11	0	2453	6	0	91	0,36	0
37	40	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм (ФУТЛЯР). Укладка	0,001	1157753,41	506516,9	61292,51	1158	507	61	764	376	0
				км трубопровода	589944	181461,85	0	590	181	0	99	107,34	0
38	41	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	1	6414		6414	6414		6414			
				м									
39	43	С123-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	2,3	3143		3143	7229		7229			
				м									
40	44	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	1	3180,16	140,4	321,59	3180	140	322	2762	2,03	2
				задвижка или клапан	2718,17	71,55	0	2718	72	0	99	0,05	0
41	45	СООО "ПЗТА ИНЖИНИРИНГ"	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 11С67НЖ Ду-100ММ	1	30665,25		30665,25	30665		30665			
				шт									
42	46	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,01966	1042148,16	488621,7	18809,46	20489	9606	370	13534	312,7	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т фасонных частей	534717	160641,99	0	10513	3158	0	99	94,3	2
43	47	С123-020101-0622	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	3811		3811	3811		3811			
				шт.									
44	48	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	2664		2664	5328		5328			
				шт.									
45	49	С123-020101-1038	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	821		821	1642		1642			
				шт.									
46	51	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	3	2064		2064	6192		6192			
				м									
47	54	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,013	641204,24	230688,2	782,04	8336	2999	10	6280	306	4
				км трубопровода	409734	78199,88	0	5327	1017	0	99	63,4	1
48	55	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,002	305189,68	69527,2	36,48	610	139	0	511	173	0
				км трубопровода	235626	22641,34	0	471	45	0	99	18,65	0
49	56	С123-010502-0823	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	13	16916		16916	219908		219908			
				м									
50	57	С123-010502-0808	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 50x4.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	2	558		558	1116		1116			
				м									
51	58	Е11-221401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	13	1367,62	7,64	152,22	17779	99	1979	15575	0,84	11
				м трубы, уложенной в футляре	1207,76	2,43	0	15701	32	0	99	0	0
52	72	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм (ФУТЛЯР). Укладка	0,0002	1157753,41	506516,9	61292,51	232	101	12	153	376	0
				км трубопровода	589944	181461,85	0	118	36	0	99	107,34	0
53	73	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварныеепрямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	0,2	6414		6414	1283		1283			
				м									
54	74	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 20 мм. Укладка	0,0012	476054,62	67562,32	11535,3	571	81	14	504	253	0
				км трубопровода	396957	26940,67	0	476	32	0	99	16,57	0
55	75	С123-010103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	1,2	635		635	762		762			
				м									
			ИТОГО:					994805	84797				98
								137298	27357				16
			Итого по объекту:					994803					
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					**205**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			На общестроительные работы					**149164**					
			Всего накладных расходов:					**149369**					
			Итого с накладными					**1144174**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Сметная прибыль 8%					**91533,92**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**1235707,92**					
			Итого с временными, 1 %					**1248064,999**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %					**1253831,059**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**1278907,681**					
			Итого в текущих ценах, к = 0,85183					**1089416,72**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**130730,01**					
			Итого с НДС					**1220146,73**					
			Всего:					**1 220 146,73**					

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов		рабочих, обслуживающих машины	
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 6-1 2-х ЖИЛЫХ ДОМОВ №37 УЧАСТОК - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ										
			Смета: 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: СИСТЕМА В1 ДЛЯ Ду-50										
1	17	С123-020101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	4	319		319	1276		1276			
				шт.									
2	19	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	6	29400		29400	176400		176400			
				шт.									
3	23	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	2	2554,76	0	2218,03	5110	0	4436	660	0,23	0
				комплект	336,73	0	0	673	0	0	98	0	0
4	24	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	2	616,37	28,08	20,03	1233	56	40	1142	0,41	1
				счетчик (водомер)	568,26	14,31	0	1137	29	0	98	0,01	0
5	25	С123-030301-0212	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	2	18846		18846	37692		37692			
				шт.									
6	26	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	2	19639,78	217,46	18145,71	39280	435	36291	2653	0,94	2
				фильтр	1276,6	76,85	0	2553	154	0	98	0,05	0
7	27	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0616	1042148,16	488621,7	18809,46	64196	30099	1159	42406	312,7	19
				т фасонных частей	534717	160641,99	0	32939	9896	0	99	94,3	6
			Итого по разделу: СИСТЕМА В1 ДЛЯ Ду-50					325186					
			Раздел: СИСТЕМА В3 ДЛЯ Ду-25										
8	34	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр ДО 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,062	476930,62	67562,32	12411,3	29570	4189	770	26019	253	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода	396957	26940,67	0	24611	1670	0	99	16,57	1
9	35	С123-010103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	62,248	913		913	56832		56832			
				м									
10	36	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0012	1042148,16	488621,7	18809,46	1251	586	23	826	312,7	0
				т фасонных частей	534717	160641,99	0	642	193	0	99	94,3	0
11	37	С123-020101-1004	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 33 мм х 3 мм - 21 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	4	261		261	1044		1044			
				шт.									
12	38	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	6	2315,73	81,98	300,7	13894	492	1804	11450	1,47	9
				шт.	1933,05	14,31	0	11598	86	0	98	0,01	0
13	39	С123-040601-0103	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	6	14279		14279	85674		85674			
				шт.									
14	40	С123-020103-2404	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	12	2584		2584	31008		31008			
				комплект									
15	41	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	2	2315,73	81,98	300,7	4631	164	601	3817	1,47	3
				шт.	1933,05	14,31	0	3866	29	0	98	0,01	0
16	42	С123-040501-0227	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	851		851	1702		1702			
				шт.									
17	43	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	2	2554,76	0	2218,03	5110	0	4436	660	0,23	0
				комплект	336,73	0	0	673	0	0	98	0	0
18	44	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	2	616,37	28,08	20,03	1233	56	40	1142	0,41	1
				счетчик (водомер)	568,26	14,31	0	1137	29	0	98	0,01	0
19	45	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	2	2694		2694	5388		5388			
				шт.									
20	46	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	2	13927,47	150,29	12706,5	27855	301	25413	2204	0,77	2
				фильтр	1070,69	53,69	0	2141	107	0	98	0,04	0
			Итого по разделу: СИСТЕМА ВЗ ДЛЯ Ду-25					265192					
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
			Раздел: КОЛОДЦЫ (таблица колодцев)										
21	70	С121-060208-0501	Стремянки	0,1386	521365		521365	72261		72261			
				т									
			Итого по разделу: КОЛОДЦЫ (таблица колодцев)					72261					
			ИТОГО:					662640	36381				53
								81970	12193				7
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**69251**					
			На сантехнические работы					**23728**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего накладных расходов:					**92978**					
			Итого с накладными					**755619**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Сметная прибыль 8%					**60449,52**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**816068,52**					
			Итого с временными, 1 %					**824229,2052**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %					**828037,1441**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**844597,887**					
			Итого в текущих ценах, к = 0,85183					**719456,98**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**86334,84**					
			Итого с НДС					**805791,82**					
			Всего:					**805 791,82**					

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 6-2 2-х ЖИЛЫХ ДОМОВ №37 УЧАСТОК - ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ										
			Смета: 6-2 ТЕЛОВЫЕ СЕТИ										
1	30	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	8	2343,81	110,06	300,7	18750	880	2406	15379	1,47	12
				шт.	1933,05	28,62	0	15464	229	0	98	0,02	0
2	31	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	8	4207,51	262,04	526,47	33660	2096	4212	27302	2,6	21
				шт.	3419	63,37	0	27352	507	0	98	0,04	0
3	32	С123-040904-0678	Краны шаровые стальные стандартопроходные, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	8	57837		57837	462696		462696			
				шт.									
4	33	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	16	2156		2156	34496		34496			
				шт.									
5	34	С123-040904-0674	Краны шаровые стальные стандартопроходные, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, подприварку, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	8	37990		37990	303920		303920			
				шт.									
			ИТОГО:					853522	2977				33
								42816	736				0
			Накладные расходы :										
			На сантехнические работы					**42681**					
			Всего накладных расходов:					**42681**					
			Итого с накладными					**896203**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Сметная прибыль 8%					**71696,24**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**967899,24**					
			Итого с временными, 1 %					**977578,2324**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %					**982094,6438**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**1001736,537**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								853312,99					
			Итого в текущих ценах, к = 0,85183					102397,56					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					955710,55					
			Итого с НДС										
								955 710,55					
			Всего:										
								98 297 446,1					
			Блок 1-Б					95 623 858,5					
			Блок 2-А					1 220 146,7					
			Наружное газоснабжение					805 791,8					
			Наружные сети водоснабжения и канализации					955 710,5					
			Тепловые сети					196 902 953,7					
			Итого к оплате										

Заказчик: ГУ "АГОС" _____ Машырыков Э.К.

Авторский надзор ГИП ТОО "KJS Project & Consulting" _____ Ураков С.

Технический надзор ТОО "YEREN" _____ Тулеманов К.К.

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй" Директор _____ Боранбаев Б.О.